Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №37 о/и от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стабилизация русла реки								
1.	E0101-73-12	Выемка грунта и мусора в грунтах повышеной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	3486,77	104,91	100,70	365794	351113	0,03	102
					4,21	19,49	14681	67957	0,06	222
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	871,69	302,12	--	263359	--	2,13	1853
					302,12	--	263359	--	--	--
3.	C01031-A26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1525,46	27,91	--	42580	--	0,13	200
					6,23	--	9508	--	--	--
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	7627,32	202,86	202,86	1547278	1547278	--	--
					--	40,57	--	309456	0,85	6499
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4358,47	3,53	3,06	15384	13336	0,00	14
					0,45	1,07	1955	4661	0,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	2146,50	23,31	--	50036	--	0,15	318
					23,31	--	50036	--	--	--
7.	Е0127-14-2	Засыпка пазух гравийной смесью	м3	2266,70	1268,75	84,82	2875889	192254	0,17	375
					24,59	13,42	55731	30418	0,05	107
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2895,30	24,78	5,19	71740	15037	0,12	360
					19,58	--	56703	--	--	--
9.	Е0142-8-3	Бетонирование дна каналов толщ.30см	м3	168,75	5928,42	83,22	1000399	14043	1,45	245
					230,81	28,43	38947	4797	0,10	18
10.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	168,75	298,00	--	50286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	168,75	596,00	--	100573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,66	60500,00	--	39649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	5,12	65900,00	--	337378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,49	61300,00	--	213839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	9,26	2357,20	370,90	21835	3436	11,01	102
					1741,39	141,36	16131	1309	0,69	6
16.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	28,12	1479,59	152,36	41613	4285	2,27	64
					364,84	97,06	10261	2730	0,42	12
17.	Е0142-12-1	Бетонирование стенок каналов вручную железобетоном толщ.25см	м3	175,10	13554,96	882,11	2373460	154456	8,52	1492
					1384,31	246,65	242392	43189	0,83	145
18.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	291,83	298,00	--	86966	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
19.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	291,83	596,00	--	173932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,66	60500,00	--	40199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	12,04	65900,00	--	793487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	5,91	61300,00	--	362426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	18,62	2357,20	370,90	43885	6905	11,01	205
					1741,39	141,36	32420	2632	0,69	13
24.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	103,93	1479,59	152,36	153773	15835	2,27	235
					364,84	97,06	37917	10087	0,42	44
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	894,95	251,62	4,39	225183	3932	0,24	218
					42,95	1,66	38440	1482	0,01	7
		Итого по разделу:								11290943
		Стабилизация русла реки								
		Раздел:								
		Трубчатые переезды								
		==========								
26.	Е0101-164 -4	Выемка грунта грунта вручную на откосе	м3	252,00	758,14	--	191051	--	4,09	1032
					758,14	--	191051	--	--	--
27.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную	м3	12,00	251,77	--	3021	--	1,77	21
					251,77	--	3021	--	--	--
28.	Е0101-166	Обратная засыпка пазух вручную из	м3	228,00	219,17	--	49970	--	1,59	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	ПГС			219,17	--	49970	--	--	--
29.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	228,00	630,00	--	143640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	228,00	24,78	5,19	5649	1184	0,12	28
					19,58	--	4465	--	--	--
31.	С01031-А7-1	Погрузка грунта лишнего в а/самосвалы	м3	21,00	30,00	--	630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в отвал	т	462,00	202,86	202,86	93721	93721	--	--
					--	40,57	--	18744	0,85	394
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	7,18	5121,39	75,91	36782	545	1,55	11
					225,11	28,67	1617	206	0,14	1
34.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	65900,00	--	21589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,33	2357,20	370,90	772	122	11,01	4
					1741,39	141,36	570	46	0,69	0
36.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	27,36	13554,96	882,11	370864	24135	8,52	233
					1384,31	246,65	37875	6748	0,83	23
37.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	27,36	298,00	--	8153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	27,36	596,00	--	16307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,25	60500,00	--	75504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	6,96	61300,00	--	426648	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
41.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	9,46	2357,20	370,90	22290	3507	11,01	104
					1741,39	141,36	16467	1337	0,69	7
42.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм ГОСТ 24547-81	км	0,032	397138,77	391940,81	71914	11758	2242,50	67
					385537,50	148059,34	11566	4442	723,12	22
43.	С143019-4 4	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	м	30,00	7710,00	--	231300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	228,00	251,62	4,39	57368	1002	0,24	56
					42,95	1,66	9793	378	0,01	2
45.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	128,00	469,33	195,05	60074	24967	1,78	228
					274,27	4,68	35107	599	0,02	2
46.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	19,20	76,77	58,94	1474	1132	0,13	3
					17,82	11,06	342	212	0,04	1
47.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	281,60	152,80	--	43028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С01031-А7 -1	Погрузка щебня	т	33,60	30,90	--	1038	--	0,14	5
					6,90	--	232	--	--	--
49.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	315,20	202,86	202,86	63941	63941	--	--
					--	40,57	--	12788	0,85	269
50.	Е0146-35-1	Разборка существующего бетона и железобетона	м3	7,50	3500,42	1725,39	26253	12940	10,91	82
					1775,03	652,05	13313	4890	3,19	24
51.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного бетона	т	18,00	152,80	--	2750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	18,00	202,86	202,86	3651	3651	--	--
					--	40,57	--	730	0,85	15
53.	Е0101-16-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	297,00	31,34	30,44	9307	9041	0,01	2
					0,86	8,17	256	2426	0,03	9
54.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	15,00	302,12	--	4532	--	2,13	32
					302,12	--	4532	--	--	--
55.	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	26,25	30,90	--	811	--	0,14	4
					6,90	--	181	--	--	--
56.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	546,00	202,86	202,86	110762	110762	--	--
					--	40,57	--	22152	0,85	465
57.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	312,00	3,53	3,06	1101	955	0,00	1
					0,45	1,07	140	334	0,00	1
58.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	68,00	23,31	--	1585	--	0,15	10
					23,31	--	1585	--	--	--
59.	Е0127-14-2	Обратная засыпка пазух гравийной смесью	м3	231,00	1268,75	84,82	293082	19593	0,17	38
					24,59	13,42	5680	3100	0,05	11
60.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	231,00	24,78	5,19	5724	1200	0,12	29
					19,58	--	4524	--	--	--
61.	Е0127-14-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщ.10см	м3	6,50	878,35	84,82	5709	551	0,17	1
					24,59	13,42	160	87	0,05	0
62.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	8,50	5121,39	75,91	43532	645	1,55	13
					225,11	28,67	1913	244	0,14	1
63.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,39	65900,00	--	25701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,39	2357,20	370,90	919	145	11,01	4
					1741,39	141,36	679	55	0,69	0
65.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	6,22	13554,96	882,11	84312	5487	8,52	53
					1384,31	246,65	8610	1534	0,83	5
66.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,22	298,00	--	1854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,22	596,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00	--	13241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,42	2357,20	370,90	985	155	11,01	5
					1741,39	141,36	728	59	0,69	0
72.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб прямоугольных ВхН	км	0,022	397138,77	391940,81	38354	6271	2242,50	36
					385537,50	148059,34	6169	2369	723,12	12
73.	С	Труба ЗП8.100	шт	9,00	37349,60	--	336146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	143,00	251,62	4,39	35981	628	0,24	35
					42,95	1,66	6142	237	0,01	1
75.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12	м2	160,00	216,03	39,43	34565	6309	0,05	7
					6,91	10,11	1106	1618	0,03	6
76.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на	м2	160,00	202,40	20,44	32384	3271	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 см изменения толщины слоя добавлятьили исключать к гр.1,2			1,50	5,99	239	959	0,00	0
		Итого по разделу:								3126623
		Трубчатые переезды								
		Раздел: Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями								
77.	Е0101-73-12	Выемка грунта и мусора в грунтах повышеной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	8003,23	104,91 / 4,21	100,70 / 19,49	839611 / 33698	805913 / 155983	0,03 / 0,06	234 / 510
78.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	80,03	302,12 / 302,12	-- / --	24180 / 24180	-- / --	2,13 / --	170 / --
79.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	140,06	27,91 / 6,23	-- / --	3909 / 873	-- / --	0,13 / --	18 / --
80.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	14145,71	202,86 / --	202,86 / 40,57	2869599 / --	2869599 / 573920	-- / 0,85	-- / 12052
81.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8083,26	3,53 / 0,45	3,06 / 1,07	28532 / 3625	24733 / 8645	0,00 / 0,00	25 / 28
82.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	4708,57	23,31 / 23,31	-- / --	109759 / 109759	-- / --	0,15 / --	699 / --
		Итого по разделу:								3875590
		Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями								
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкции								
83.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	277,83	1641,46 / 146,72	372,76 / 143,13	456043 / 40762	103562 / 39764	1,05 / 0,66	291 / 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	924,98	1130,00	--	1045229	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	277,83	29,49	6,18	8194	1718	0,15	41
					23,31	--	6476	--	--	--
86.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	3200,00	7,00	--	22406	--	0,05	152
					6,99	--	22374	--	--	--
87.	С11011-1397	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	3360,00	340,00	--	1142400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-8-1	Устройство опалубки при монтаже коробчатых сетчатых конструкции	м2	200,00	362,89	3,76	72578	752	1,01	202
					157,84	1,43	31568	285	0,01	1
89.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	9850,00	222,43	11,81	2190965	116333	1,24	12234
					210,62	4,43	2074632	43611	0,02	213
90.	Е0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	780,00	497,79	0,99	388275	771	3,23	2521
					496,80	0,37	387504	287	0,00	1
91.	С143008-42	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	2219,13	1110,00	--	2463230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0101-145-7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	650,00	37,52	--	24391	--	0,24	155
					37,52	--	24391	--	--	--
93.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД3-4х1х0,5-2,7/3	шт	350,00	4136,44	--	1447753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции МД3-4х2х0,17-2,7/3	шт	338,00	5922,11	--	2001674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки	т	1,20	113017,40	--	135638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30см	м3	1408,64	930,02	35,12	1310070	49467	0,06	91
					9,11	7,84	12830	11048	0,03	40
97.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3 группы	м3	1408,64	29,49	6,18	41545	8709	0,15	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками			23,31	--	32836	--	--	--
98.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев бермы из песчано-гравийной смеси	м3	1004,80	878,35	84,82	882570	85224	0,17	166
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкции			24,59	13,42	24705	13484	0,05	47
										13632961

ИТОГО:

	31926115	6796307	25497
Накладные расходы :	4116727	1412039	21435
На общестроительные работы		5434859	
Всего накладных расходов:		5434859	
Итого с накладными		37360974	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		2241659	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		39602633	
Итого с временными, 4 %		41186738	
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %		41631555	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		41796302	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		42208169	
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742		107943988	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		2158880	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		110102868	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		13212344	
Итого с НДС		123 315 212	

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

М. Батырбаев----------

Технадзор ТОО «Сейсмостройзащита»

Х.Абділда_____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов----------

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма N 2в

Подрядчик:: **ТОО «Компания Спецстрой»**

Договор №37 о/и от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Стабилизация русла реки												
1.	E0101-73-12	Выемка грунта и мусора в грунтах повышеной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	3000,00	104,91	100,70	314727	302095	0,03	88				
					4,21	19,49	12632	58470	0,06	191				
2.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	700,00	302,12	--	211486	--	2,13	1488				
					302,12	--	211486	--	--	--				
3.	C01031-A26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	1225,00	27,91	--	34193	--	0,13	160				
					6,23	--	7635	--	--	--				
4.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	6475,00	202,86	202,86	1313518	1313518	--	--				
					--	40,57	--	262704	0,85	5517				
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3700,00	3,53	3,06	13060	11321	0,00	12				
					0,45	1,07	1659	3957	0,00	13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	1500,00	23,31	--	34966	--	0,15	223
					23,31	--	34966	--	--	--
7.	Е0127-14-2	Засыпка пазух гравийной смесью	м3	1000,00	1268,75	84,82	1268754	84817	0,17	166
					24,59	13,42	24587	13419	0,05	47
8.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3000,00	24,78	5,19	74334	15580	0,12	373
					19,58	--	58754	--	--	--
		Бетонирование дна русла								
9.	Е0142-8-3	Бетонирование дна каналов толщ.30см	м3	300,00	5928,42	83,22	1778526	24966	1,45	435
					230,81	28,43	69242	8528	0,10	31
10.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	300,00	298,00	--	89400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	300,00	596,00	--	178800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,70	60500,00	--	284350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	45,00	65900,00	--	2965500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	30,00	61300,00	--	1839000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	43,87	2357,20	370,90	103410	16271	11,01	483
					1741,39	141,36	76395	6201	0,69	30
16.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	70,00	1479,59	152,36	103571	10666	2,27	159
					364,84	97,06	25539	6794	0,42	30
		Бетонирование стенок русла								
17.	Е0142-12-1	Бетонирование стенок каналов вручную железобетоном толщ.25см	м3	250,00	13554,96	882,11	3388739	220527	8,52	2130
					1384,31	246,65	346078	61663	0,83	208
18.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	250,00	298,00	--	74500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
19.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	250,00	596,00 --	-- --	149000 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,70	60500,00 --	-- --	163350 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	49,00	65900,00 --	-- --	3229100 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	24,00	61300,00 --	-- --	1471200 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	26,60	2357,20 1741,39	370,90 141,36	62693 46315	9865 3760	11,01 0,69	293 18
24.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	148,47	1479,59 364,84	152,36 97,06	219675 54167	22622 14411	2,27 0,42	336 63
25.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	1278,50	251,62 42,95	4,39 1,66	321691 54915	5616 2117	0,24 0,01	312 10

Итого по разделу: 19687545

Стабилизация русла реки

Раздел:

Трубчатые переезды

==========

Трубчатые переезды ТИП-1(заезды к домам) 60 шт

26.	Е0101-164 -4	Выемка грунта грунта вручную на откосе	м3	302,40	758,14 758,14	-- --	229261 229261	-- --	4,09 --	1238 --
27.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную	м3	14,40	251,77 251,77	-- --	3625 3625	-- --	1,77 --	26 --
28.	Е0101-166	Обратная засыпка пазух вручную из	м3	273,60	219,17	--	59964	--	1,59	434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-4		ПГС								
29.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	273,60	219,17 / 630,00	-- / --	59964 / 172368	-- / --	-- / --	-- / --
30.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	273,60	-- / 24,78	-- / 5,19	-- / 6779	-- / 1421	-- / 0,12	-- / 34
31.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта лишнего в а/самосвалы	м3	25,20	19,58 / 30,00	-- / --	5358 / 756	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в отвал	т	554,40	-- / 202,86	-- / 202,86	-- / 112466	-- / 112466	-- / --	-- / --
33.	Е0122-10- 6	Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм ГОСТ 24547-81	км	0,152	40,57 / 397138,77	-- / 391940,81	-- / 359571	22493 / 58791	0,85 / 2242,50	472 / 336
34.	С143019-4 4	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	м	150,00	385537,50 / 7710,00	148059,34 / --	57831 / 1156500	22209 / --	723,12 / --	108 / --
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	1140,00	-- / 251,62	-- / 4,39	-- / 286842	-- / 5008	-- / 0,24	-- / 278
		Трубчатые переезд на ПК4+24 пересечение ул.Котельникова L=10,0м								
36.	Е0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	81,60	42,95 / 469,33	1,66 / 195,05	48966 / 38297	1888 / 15916	0,01 / 1,78	9 / 145
37.	Е0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	12,24	274,27 / 76,77	4,68 / 58,94	22381 / 940	382 / 721	0,02 / 0,13	1 / 2
38.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	179,52	17,82 / 152,80	11,06 / --	218 / 27431	135 / --	0,04 / --	1 / --
39.	С01031-А7 -1	Погрузка щебня	т	21,42	-- / 30,90	-- / --	-- / 662	-- / --	-- / 0,14	-- / 3
					6,90	--	148	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	200,94	202,86	202,86	40763	40763	--	--
					--	40,57	--	8153	0,85	171
41.	E0146-35-1	Разборка существующего бетона и железобетона	м3	4,00	3500,42	1725,39	14002	6902	10,91	44
					1775,03	652,05	7100	2608	3,19	13
42.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного бетона	т	9,60	152,80	--	1467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	9,60	202,86	202,86	1947	1947	--	--
					--	40,57	--	389	0,85	8
44.	E0101-16-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	221,00	31,34	30,44	6925	6728	0,01	1
					0,86	8,17	191	1806	0,03	6
45.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	11,00	302,12	--	3323	--	2,13	23
					302,12	--	3323	--	--	--
46.	C01031-A7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	19,25	30,90	--	595	--	0,14	3
					6,90	--	133	--	--	--
47.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	406,00	202,86	202,86	82361	82361	--	--
					--	40,57	--	16472	0,85	346
48.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	232,00	3,53	3,06	819	710	0,00	1
					0,45	1,07	104	248	0,00	1
49.	E0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	40,00	23,31	--	932	--	0,15	6
					23,31	--	932	--	--	--
50.	E0127-14-2	Обратная засыпка пазух гравийной смесью	м3	179,00	1268,75	84,82	227107	15182	0,17	30
					24,59	13,42	4401	2402	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	179,00	24,78	5,19	4435	930	0,12	22
					19,58	--	3506	--	--	--
52.	Е0127-14-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщ.10см	м3	3,70	878,35	84,82	3250	314	0,17	1
					24,59	13,42	91	50	0,05	0
53.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	5,20	5121,39	75,91	26631	395	1,55	8
					225,11	28,67	1171	149	0,14	1
54.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00	--	13839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,21	2357,20	370,90	495	78	11,01	2
					1741,39	141,36	366	30	0,69	0
56.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	6,22	13554,96	882,11	84312	5487	8,52	53
					1384,31	246,65	8610	1534	0,83	5
57.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,22	298,00	--	1854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,22	596,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00	--	13241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,42	2357,20	370,90	985	155	11,01	5
					1741,39	141,36	728	59	0,69	0
63.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12	м2	102,00	216,03	39,43	22035	4022	0,05	5
					6,91	10,11	705	1032	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	E0127-26+ 3	Устройство оснований толщиной 12) см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	102,00	202,40	20,44	20645	2085	0,01	1
					1,50	5,99	152	611	0,00	0
		Трубчатые переезд на ПК6+66 пересечение с ул.Мосина L=9,0м								
65.	E0127-18- 4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	64,80	469,33	195,05	30412	12639	1,78	116
					274,27	4,68	17773	303	0,02	1
66.	E0127-18- 2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	9,72	76,77	58,94	746	573	0,13	1
					17,82	11,06	173	108	0,04	0
67.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	142,56	152,80	--	21783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	C01031-A7 -1	Погрузка щебня	т	17,01	30,90	--	526	--	0,14	2
					6,90	--	117	--	--	--
69.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	159,57	202,86	202,86	32370	32370	--	--
					--	40,57	--	6474	0,85	136
70.	E0146-35- 1	Разборка существующего бетона и железобетона	м3	2,50	3500,42	1725,39	8751	4313	10,91	27
					1775,03	652,05	4438	1630	3,19	8
71.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного бетона	т	6,00	152,80	--	917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	6,00	202,86	202,86	1217	1217	--	--
					--	40,57	--	243	0,85	5
73.	E0101-16- 8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	182,00	31,34	30,44	5703	5540	0,01	1
					0,86	8,17	157	1487	0,03	5
74.	E0101-164	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	10,00	302,12	--	3021	--	2,13	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				---	---	---	---	---	---
					302,12	--	3021	--	--	--
75.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	17,50	30,90	--	541	--	0,14	3
					---	---	---	---	---	---
					6,90	--	121	--	--	--
76.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	336,00	202,86	202,86	68161	68161	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	40,57	--	13632	0,85	286
77.	Е0101-20- 1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	192,00	3,53	3,06	678	587	0,00	1
					---	---	---	---	---	---
					0,45	1,07	86	205	0,00	1
78.	Е0101-90- 2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	44,00	23,31	--	1026	--	0,15	7
					---	---	---	---	---	---
					23,31	--	1026	--	--	--
79.	Е0127-14- 2	Обратная засыпка пазух гравийной смесью	м3	140,00	1268,75	84,82	177626	11874	0,17	23
					---	---	---	---	---	---
					24,59	13,42	3442	1879	0,05	7
80.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	140,00	24,78	5,19	3469	727	0,12	17
					---	---	---	---	---	---
					19,58	--	2742	--	--	--
81.	Е0127-14- 2	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщ.10см	м3	3,40	878,35	84,82	2986	288	0,17	1
					---	---	---	---	---	---
					24,59	13,42	84	46	0,05	0
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	4,60	5121,39	75,91	23558	349	1,55	7
					---	---	---	---	---	---
					225,11	28,67	1036	132	0,14	1
83.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00	--	13839	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0142-14- 1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,21	2357,20	370,90	495	78	11,01	2
					---	---	---	---	---	---
					1741,39	141,36	366	30	0,69	0
85.	Е0142-12- 1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	6,22	13554,96	882,11	84312	5487	8,52	53
					---	---	---	---	---	---
					1384,31	246,65	8610	1534	0,83	5
86.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,22	298,00	--	1854	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,22	596,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00	--	13241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,42	2357,20	370,90	985	155	11,01	5
					1741,39	141,36	728	59	0,69	0
		Трубчатые переезд на ПК9+36 пересечение с ул.Осенняя L=6,0м								
92.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	48,00	469,33	195,05	22528	9363	1,78	86
					274,27	4,68	13165	225	0,02	1
93.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	7,20	76,77	58,94	553	424	0,13	1
					17,82	11,06	128	80	0,04	0
94.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	105,60	152,80	--	16136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С01031-А7 -1	Погрузка щебня	т	12,60	30,90	--	389	--	0,14	2
					6,90	--	87	--	--	--
96.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	118,20	202,86	202,86	23978	23978	--	--
					--	40,57	--	4796	0,85	101
97.	Е0146-35-1	Разборка существующего бетона и железобетона	м3	3,50	3500,42	1725,39	12251	6039	10,91	38
					1775,03	652,05	6213	2282	3,19	11
98.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при	т	8,40	152,80	--	1284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобильных перевозках разобранного бетона								
99.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	8,40	202,86	202,86	1704	1704	--	--
					--	40,57	--	341	0,85	7
100.	Е0101-16-8	Выемека грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	132,00	31,34	30,44	4136	4018	0,01	1
					0,86	8,17	114	1078	0,03	4
101.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	7,00	302,12	--	2115	--	2,13	15
					302,12	--	2115	--	--	--
102.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	12,25	30,90	--	379	--	0,14	2
					6,90	--	85	--	--	--
103.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	243,25	202,86	202,86	49346	49346	--	--
					--	40,57	--	9869	0,85	207
104.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	139,00	3,53	3,06	491	425	0,00	0
					0,45	1,07	62	149	0,00	0
105.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	32,00	23,31	--	746	--	0,15	5
					23,31	--	746	--	--	--
106.	Е0127-14-2	Обратная засыпка пазух гравийной смесью	м3	107,00	1268,75	84,82	135757	9075	0,17	18
					24,59	13,42	2631	1436	0,05	5
107.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	107,00	24,78	5,19	2651	556	0,12	13
					19,58	--	2096	--	--	--
108.	Е0127-14-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщ.10см	м3	3,50	878,35	84,82	3074	297	0,17	1
					24,59	13,42	86	47	0,05	0
109.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	3,50	5121,39	75,91	17925	266	1,55	5
					225,11	28,67	788	100	0,14	0
110.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,35	65900,00	--	23065	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
111.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,35	2357,20	370,90	825	130	11,01	4
					1741,39	141,36	609	49	0,69	0
112.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	6,22	13554,96	882,11	84312	5487	8,52	53
					1384,31	246,65	8610	1534	0,83	5
113.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,22	298,00	--	1854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,22	596,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00	--	13241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,42	2357,20	370,90	985	155	11,01	5
					1741,39	141,36	728	59	0,69	0
		Итого по разделу:								3995320
		Трубчатые переезды								
		Раздел: Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями								
119.	Е0101-73-12	Выемка грунта и мусора в грунтах повышеной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	753,60	104,91	100,70	79059	75886	0,03	22
					4,21	19,49	3173	14688	0,06	48
120.	Е0101-164	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	7,54	302,12	--	2277	--	2,13	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				---	---	---	---	---	---
					302,12	--	2277	--	--	--
121.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	13,19	27,91	--	368	--	0,13	2
					6,23	--	82	--	--	--
122.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1331,99	202,86	202,86	270207	270207	--	--
					--	40,57	--	54041	0,85	1135
123.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	761,14	3,53	3,06	2687	2329	0,00	2
					0,45	1,07	341	814	0,00	3
124.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	443,37	23,31	--	10335	--	0,15	66
					23,31	--	10335	--	--	--
		Итого по разделу:								364933
		Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями								
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкции								
125.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	800,00	29,49	6,18	23595	4946	0,15	119
					23,31	--	18648	--	--	--
126.	Е0106-8-1	Устройство опалубки при монтаже коробчатых сетчатых конструкции	м2	3500,00	362,89	3,76	1270112	13162	1,01	3542
					157,84	1,43	552431	4991	0,01	24
127.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	10000,00	222,43	11,81	2224330	118105	1,24	12420
					210,62	4,43	2106225	44275	0,02	216
128.	Е0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	500,00	497,79	0,99	248894	494	3,23	1616
					496,80	0,37	248400	184	0,00	1
129.	Е0101-145-7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	2500,00	37,52	--	93811	--	0,24	598
					37,52	--	93811	--	--	--
130.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД3-4х1х0,5-2,7/3	шт	200,00	4136,44	--	827287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки	т	1,00	113017,40	--	113017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30см	м3	3000,00	930,02	35,12	2790074	105350	0,06	194
					9,11	7,84	27324	23529	0,03	84
133.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	3000,00	29,49	6,18	88480	18548	0,15	445
					23,31	--	69932	--	--	--
134.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев бермы из песчано-гравийной смеси	м3	1500,00	878,35	84,82	1317530	127225	0,17	248
					24,59	13,42	36880	20129	0,05	71
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкции								8997132
		Раздел: Временный водоотвод								
135.	Е0101-164-2	Устройство арменного водоотвода сильно налипающего грунта на инструмент	м3	1651,64	251,77	--	415833	--	1,77	2925
					251,77	--	415833	--	--	--
		Итого по разделу: Временный водоотвод								415833

ИТОГО: 33460762 3392122 32105
5151510 737132 9695

Накладные расходы :

На общестроительные работы 5840750

Всего накладных расходов: 5840750
Итого с накладными 39301512

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2358091

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 41659603
Итого с временными, 4 % 43325987
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % 43793908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	43967212
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44400472
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	113550626
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2271013
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	115821639
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13898597
Итого с НДС	129 720 236

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

А. Керімбек

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Х.Абділда

Сдал:

Директор ТОО «Компания Слецстрой»

А. Бурбасов

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г. Алматы"

Подрядчик : ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №37 о/и от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Карасу в городе Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Карасу в городе Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Заменяемый (исключаемый) объем работ за Август месяц.								
		Земляные работы								
1.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	-1290,68	24,78	5,19	-31980	-6703	0,12	-160
					19,58	--	-25277	--	--	--
		Итого по разделу:								-31980
		Земляные работы								
		Раздел:								
		Бетонирование дна русла L = 949,6 м ТИП-1								
2.	Е0142-8-3	Бетонирование дна каналов толщ.30см	м3	-122,85	5928,42	83,22	-728307	-10224	1,45	-178
					230,81	28,43	-28354	-3492	0,10	-13
3.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	-122,85	298,00	--	-36609	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2			--	--	--	--	--	--
4.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	-122,85	596,00 --	-- --	-73219 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	-2,63	60500,00 --	-- --	-159236 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-32,88	65900,00 --	-- --	-2167056 --	-- --	-- --	-- --
7.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	-26,70	61300,00 --	-- --	-1636771 --	-- --	-- --	-- --
8.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	-26,38	2357,20 1741,39	370,90 141,36	-62176 -45933	-9783 -3729	11,01 0,69	-290 -18
		Бетонирование стенок русла								
9.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	-67,03	298,00 --	-- --	-19975 --	-- --	-- --	-- --
10.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	-67,03	596,00 --	-- --	-39950 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	-1,57	60500,00 --	-- --	-95167 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	-30,09	65900,00 --	-- --	-1982799 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	-15,31	61300,00 --	-- --	-938503 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	-46,65	1479,59 364,84	152,36 97,06	-69023 -17020	-7108 -4528	2,27 0,42	-106 -20
		Итого по разделу: П								-8008790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонирование дна русла L = 949,6 м ТИП-I								
		Раздел: Трубчатые переезды - 27 шт								
15.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм ГОСТ 24547-81	км	-0,102	397138,77 385537,50	391940,81 148059,34	-227728 -36626	-37234 -14066	2242,50 723,12	-213 -69
16.	С143019-4 4	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	м	-95,00	7710,00 --	-- --	-732450 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	-722,00	251,62 42,95	4,39 1,66	-181666 -31012	-3172 -1196	0,24 0,01	-176 -6
		Итого по разделу: Трубчатые переезды								-1141845
		Раздел: Трубчатые переезд на ПК4+24 пересечение ул.Котельникова L=10,0 м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
18.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	-73,44	469,33 274,27	195,05 4,68	-34467 -20143	-14325 -344	1,78 0,02	-131 -1
19.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	-161,57	152,80 --	-- --	-24688 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	-161,57	202,86 --	202,86 40,57	-32776 --	-32776 -6555	-- 0,85	-- -138
21.	Е0127-26-	Устройство однослойных оснований	м2	-25,00	216,03	39,43	-5401	-986	0,05	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 12			6,91	10,11	-173	-253	0,03	-1
22.	E0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12) см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	-25,00	202,40	20,44	-5060	-511	0,01	-0
					1,50	5,99	-37	-150	0,00	-0
										-102392
		Итого по разделу:								
		Трубчатые переезд на ПК4+24 пересечение ул.Котельникова L=10,0 м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
		Раздел:								
		Трубчатые переезд на ПК6+66 пересечение с ул.Мосина L=11,0м (Ж/б труба Д=1,0 м)								
23.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	-58,32	469,33	195,05	-27371	-11376	1,78	-104
					274,27	4,68	-15996	-273	0,02	-1
24.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	-128,30	152,80	--	-19605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	-128,30	202,86	202,86	-26028	-26028	--	--
					--	40,57	--	-5206	0,85	-109
										-73004
		Итого по разделу:								
		Трубчатые переезд на ПК6+66 пересечение с ул.Мосина L=11,0м (Ж/б труба Д=1,0 м)								
		Раздел:								
		Трубчатый переезд на ПК8+03 пересечение с ул.Дулатова L=16,0м								
26.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	-115,20	469,33	195,05	-54067	-22470	1,78	-205
					274,27	4,68	-31596	-539	0,02	-2
27.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,	т	-253,44	152,80	--	-38726	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона			--	--	--	--	--	--
28.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	-253,44	202,86 / --	202,86 / 40,57	-51413 / --	-51413 / -10283	-- / 0,85	-- / -216
		Итого по разделу:								-144205
		Трубчатый переезд на ПК8+03 пересечение с ул.Дулатова L=16,0м								
		Раздел: Трубчатые переезд на ПК9+36 пересечение с ул.Осенняя L=7,0м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
29.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	-43,20	469,33 / 274,27	195,05 / 4,68	-20275 / -11849	-8426 / -202	1,78 / 0,02	-77 / -1
30.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	-95,04	152,80 / --	-- / --	-14522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	-95,04	202,86 / --	202,86 / 40,57	-19280 / --	-19280 / -3856	-- / 0,85	-- / -81
		Итого по разделу: П								-54077
		Трубчатые переезд на ПК9+36 пересечение с ул.Осенняя L=7,0м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкции L - 758,0м								
32.	С143008-1 5	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	-366,75	1130,00 / --	-- / --	-414429 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	-5,26	29,49 / 23,31	6,18 / --	-155 / -123	-33 / --	0,15 / --	-1 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0106-8-1	Устройство опалубки при монтаже коробчатых сетчатых конструкции	м2	-668,00	362,89	3,76	-242410	-2512	1,01	-676
					157,84	1,43	-105435	-953	0,01	-5
35.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка габионных сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	-1248,68	222,43	11,81	-277748	-14748	1,24	-1551
					210,62	4,43	-263000	-5529	0,02	-27
36.	С143008-4 2	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	-1918,68	1110,00	--	-2129739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0101-145 -7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	-497,00	37,52	--	-18650	--	0,24	-119
					37,52	--	-18650	--	--	--
38.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД3-4х1х0,5-2,7/3	шт	-171,00	4136,44	--	-707331	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции МД3-4х2х0,17-2,7/3	шт	-80,00	5922,11	--	-473769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки	т	-0,76	113017,40	--	-85328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30см	м3	-1032,28	930,02	35,12	-960044	-36250	0,06	-67
					9,11	7,84	-9402	-8096	0,03	-29
42.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	-1032,28	29,49	6,18	-30445	-6382	0,15	-153
					23,31	--	-24063	--	--	--
43.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев бермы из песчано-гравийной смеси	м3	-96,40	878,35	84,82	-84673	-8176	0,17	-16
					24,59	13,42	-2370	-1294	0,05	-5
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкции L - 758,0м								-5424721
		АКТ №4								
		Земляные работы								
44.	Е0101-73-12	Выемка грунта и мусора в грунтах повышеной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	1132,98	104,91	100,70	118859	114089	0,03	33
					4,21	19,49	4770	22082	0,06	72
45.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	333,25	302,12	--	100681	--	2,13	708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					302,12	--	100681	--	--	--
46.	С01031-А2 6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	583,18	27,91	--	16278	--	0,13	76
					6,23	--	3635	--	--	--
47.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	2565,88	202,86	202,86	520514	520514	--	--
					--	40,57	--	104103	0,85	2186
48.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1466,21	3,53	3,06	5175	4486	0,00	5
					0,45	1,07	658	1568	0,00	5
49.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	1044,30	23,31	--	24343	--	0,15	155
					23,31	--	24343	--	--	--
		Итого по разделу: ИТОГО:								785851
		Раздел:								
		Бетонирование дна русла L = 949,6 м ТИП-I								
		==========								
50.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	7,01	1479,59	152,36	10372	1068	2,27	16
					364,84	97,06	2558	680	0,42	3
51.	Е0142-12-1	Бетонирование стенок каналов вручную железобетоном толщ.25см	м3	49,70	13554,96	882,11	673681	43841	8,52	424
					1384,31	246,65	68800	12259	0,83	41
52.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	2,12	2357,20	370,90	4995	786	11,01	23
					1741,39	141,36	3690	300	0,69	1
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	295,51	251,62	4,39	74355	1298	0,24	72
					42,95	1,66	12693	489	0,01	2
		Итого по разделу:								763403
		Бетонирование дна русла L = 949,6 м ТИП-I								
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Бетонирование дна русла с плитой перекрытия L-244,4 м Тип 2								
		Бетонирование дна русла								
54.	E0142-8-3	Бетонирование дна каналов толщ.30см	м3	109,98	5928,42 230,81	83,22 28,43	652008 25384	9153 3127	1,45 0,10	159 11
55.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	109,98	298,00 --	-- --	32774 --	-- --	-- --	-- --
56.	C143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	109,98	596,00 --	-- --	65548 --	-- --	-- --	-- --
57.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,78	60500,00 --	-- --	47461 --	-- --	-- --	-- --
58.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,07	65900,00 --	-- --	334252 --	-- --	-- --	-- --
59.	C12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,18	61300,00 --	-- --	133612 --	-- --	-- --	-- --
60.	E0142-14- 1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	8,04	2357,20 1741,39	370,90 141,36	18943 13994	2981 1136	11,01 0,69	88 6
61.	E0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	30,55	1479,59 364,84	152,36 97,06	45202 11146	4655 2965	2,27 0,42	69 13
		Бетонирование стенок русла								
62.	E0142-12- 1	Бетонирование стенок каналов вручную железобетоном толщ.25см	м3	122,20	13554,96 1384,31	882,11 246,65	1656416 169163	107794 30141	8,52 0,83	1041 102
63.	C143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	122,20	298,00 --	-- --	36416 --	-- --	-- --	-- --
64.	C143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	122,20	596,00	--	72831	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
65.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,46	60500,00	--	27824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,97	65900,00	--	525005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,76	61300,00	--	230381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	12,18	2357,20	370,90	28722	4519	11,01	134
					1741,39	141,36	21219	1722	0,69	8
69.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	52,95	1479,59	152,36	78349	8068	2,27	120
					364,84	97,06	19319	5140	0,42	22
70.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	635,44	251,62	4,39	159887	2791	0,24	155
					42,95	1,66	27294	1052	0,01	5
		Бетонирование перекрытия толщ. 20 см								
71.	Е0106-22-13	Бетонирование перекрытия русла толщ.20см	м3	83,10	9210,85	263,80	765385	21921	9,36	778
					1472,29	99,65	122341	8280	0,49	40
72.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	83,10	298,00	--	24763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	83,10	596,00	--	49525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,73	60500,00	--	44359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	2,93	65900,00	--	193078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,99	61300,00	--	244726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	7,66	2357,20	370,90	18045	2839	11,01	84
					1741,39	141,36	13331	1082	0,69	5
		Итого по разделу:								5485512
		Бетонирование дна русла с плитой перекрытия L-244,4 м Тип 2								
		Раздел:								
		Русло из Ж/Б труб Диам. 1000 мм. L = 613 м.Тип 3								
		==========								
78.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	27,95	5121,39	75,91	143157	2122	1,55	43
					225,11	28,67	6293	801	0,14	4
79.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,28	65900,00	--	84025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,28	2357,20	370,90	3006	473	11,01	14
					1741,39	141,36	2220	180	0,69	1
81.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм ГОСТ 24547-81	км	0,122	397138,77	391940,81	293889	48052	2242,50	275
					385537,50	148059,34	47267	18152	723,12	89
82.	С	Звено круглое цилиндрическое ЗКП2.200	шт	122,60	10655,93	--	1306417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	477,58	251,62	4,39	120167	2098	0,24	116
					42,95	1,66	20513	791	0,01	4
84.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	24,00	513,01	40,73	12312	978	1,51	36
					240,64	15,53	5775	373	0,08	2
85.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	24,00	16000,00	--	384000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0101-166-4	Обратная засыпка труб вручную из ПГС	м3	91,95	219,17	--	20152	--	1,59	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					219,17	--	20152	--	--	--
87.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	91,95	630,00	--	57928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	91,95	24,78	5,19	2278	478	0,12	11
					19,58	--	1801	--	--	--
										2427333

Итого по разделу:

Русло из Ж/Б труб Диам. 1000 мм. L = 613 м.Тип 3

Раздел:

Установка сварных сетчатых конструкций L - 153 м, Тип 4

89.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	27,53	1641,46	372,76	45191	10262	1,05	29
					146,72	143,13	4039	3940	0,66	18
90.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	606,47	7,00	--	4246	--	0,05	29
					6,99	--	4240	--	--	--
91.	С11011-13 97	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	636,79	340,00	--	216508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка сетчатых сварных изделий в коробчатые конструкции	м2	2203,86	222,43	11,81	490212	26029	1,24	2737
					210,62	4,43	464183	9758	0,02	48
93.	Е0101-156 -1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	237,53	497,79	0,99	118241	235	3,23	768
					496,80	0,37	118006	87	0,00	0
94.	С143008-4 2	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	244,66	1110,00	--	271571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0101-145 -7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	835,63	37,52	--	31356	--	0,24	200
					37,52	--	31356	--	--	--
96.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сварной сетки из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной	м2	1482,50	458,53	--	679769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ3282-74 для коробчатых габионов по ASTM A974-97								
97.	СПРАЙС-ЛИСТ	спираль крепежная с цинковым покрытием толщ.4мм	м	3213,17	96,87 --	-- --	311267 --	-- --	-- --	-- --
98.	СПРАЙС-ЛИСТ	прут крепежный толщ.4мм	м	648,81	25,83 --	-- --	16761 --	-- --	-- --	-- --
99.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД1-2х0,5х0,5-2,7/3	шт	164,00	1453,08 --	-- --	238305 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								2423427
		Установка сварных сетчатых конструкций L - 153 м, Тип 4								
		Раздел:								
		Трубчатые переезды - 27 шт								
		==========								
100.	Е0101-164-4	Выемка грунта грунта вручную на откосе	м3	159,60	758,14 758,14	-- --	120999 120999	-- --	4,09 --	653 --
101.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	7,60	251,77 251,77	-- --	1913 1913	-- --	1,77 --	13 --
102.	Е0101-166-4	Обратная засыпка пазух вручную из ПГС	м3	144,40	219,17 219,17	-- --	31648 31648	-- --	1,59 --	229 --
103.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	144,40	630,00 --	-- --	90972 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	144,40	24,78 19,58	5,19 --	3578 2828	750 --	0,12 --	18 --
105.	С01031-А7-1	Погрузка грунта лишнего в а/самосвалы	м3	13,30	30,00 --	-- --	399 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	292,60	202,86 --	202,86 40,57	59357 --	59357 11871	-- 0,85	-- 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в отвал								
107.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	12,20	5121,39 / 225,11	75,91 / 28,67	62481 / 2746	926 / 350	1,55 / 0,14	19 / 2
108.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	65900,00 / --	-- / --	36509 / --	-- / --	-- / --	-- / --
109.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,55	2357,20 / 1741,39	370,90 / 141,36	1306 / 965	205 / 78	11,01 / 0,69	6 / 0
110.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	3,42	13554,96 / 1384,31	882,11 / 246,65	46358 / 4734	3017 / 844	8,52 / 0,83	29 / 3
111.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,42	298,00 / --	-- / --	1019 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	3,42	596,00 / --	-- / --	2038 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,15	60500,00 / --	-- / --	9317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,87	61300,00 / --	-- / --	53331 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	1,18	2357,20 / 1741,39	370,90 / 141,36	2777 / 2051	437 / 167	11,01 / 0,69	13 / 1
										524001

Итого по разделу:

Трубчатые переезды (заезды к домам)

Раздел:
Добавить. Дополнительный объем бетона и арматуры на диафрагмы (27 переездов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	115,56	13554,96 / 1384,31	882,11 / 246,65	1566411 / 159971	101937 / 28503	8,52 / 0,83	985 / 96
117.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	115,56	298,00 / --	-- / --	34437 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	115,56	596,00 / --	-- / --	68874 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,05	65900,00 / --	-- / --	201310 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,67	2357,20 / 1741,39	370,90 / 141,36	1579 / 1167	249 / 95	11,01 / 0,69	7 / 0

1872611

Итого по разделу:

Добавить. Дополнительный объем бетона и арматуры на диафрагмы (27 переездов)

Раздел:

Ремонт трубчатых переездов - 2 шт

121.	Е0101-164-4	Выемка грунта грунта вручную на откосе	м3	27,20	758,14 / 758,14	-- / --	20621 / 20621	-- / --	4,09 / --	111 / --
122.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	4,00	251,77 / 251,77	-- / --	1007 / 1007	-- / --	1,77 / --	7 / --
123.	Е0101-166-4	Обратная засыпка пазух вручную из ПГС	м3	22,00	219,17 / 219,17	-- / --	4822 / 4822	-- / --	1,59 / --	35 / --
124.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	22,00	630,00 / --	-- / --	13860 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	Е0101-134	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	22,00	24,78	5,19	545	114	0,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	пневматическими трамбовками			19,58	--	431	--	--	--
126.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта лишнего в а/самосвалы	м3	7,00	30,00	--	210	--	--	--
127.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в отвал	т	54,60	202,86	202,86	11076	11076	--	--
128.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	10,84	13554,96	882,11	146936	9562	8,52	92
					1384,31	246,65	15006	2674	0,83	9
129.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,84	298,00	--	3230	--	--	--
130.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	10,84	596,00	--	6461	--	--	--
131.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,05	60500,00	--	3090	--	--	--
132.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	14912	--	--	--
133.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,56	61300,00	--	34328	--	--	--
134.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,84	2357,20	370,90	1974	311	11,01	9
					1741,39	141,36	1458	118	0,69	1

263072

Итого по разделу:

Ремонт трубчатых переезлов - 2 шт

Раздел: П

ДОП.Трубчатый (эксплуатационный) переезд на ПК41+15 , L=6,0 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	48,00	469,33 / 274,27	195,05 / 4,68	22528 / 13165	9363 / 225	1,78 / 0,02	86 / 1
136.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	7,20	76,77 / 17,82	58,94 / 11,06	553 / 128	424 / 80	0,13 / 0,04	1 / 0
137.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона	т	105,60	152,80 / --	-- / --	16136 / --	-- / --	-- / --	-- / --
138.	С01031-А7 -1	Погрузка щебня	т	12,60	30,90 / 6,90	-- / --	389 / 87	-- / --	0,14 / --	2 / --
139.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	118,20	202,86 / --	202,86 / 40,57	23978 / --	23978 / 4796	-- / 0,85	-- / 101
140.	Е0146-35-1	Разборка существующего бетона и железобетона	м3	3,50	3500,42 / 1775,03	1725,39 / 652,05	12251 / 6213	6039 / 2282	10,91 / 3,19	38 / 11
141.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного бетона	т	8,40	152,80 / --	-- / --	1284 / --	-- / --	-- / --	-- / --
142.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	8,40	202,86 / --	202,86 / 40,57	1704 / --	1704 / 341	-- / 0,85	-- / 7
143.	Е0101-16-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	132,00	31,34 / 0,86	30,44 / 8,17	4136 / 114	4018 / 1078	0,01 / 0,03	1 / 4
144.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	7,00	302,12 / 302,12	-- / --	2115 / 2115	-- / --	2,13 / --	15 / --
145.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	12,25	30,90 / 6,90	-- / --	379 / 85	-- / --	0,14 / --	2 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	243,25	202,86 / --	202,86 / 40,57	49346 / --	49346 / 9869	-- / 0,85	-- / 207
147.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	139,00	3,53 / 0,45	3,06 / 1,07	491 / 62	425 / 149	0,00 / 0,00	0 / 0
148.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	32,00	23,31 / 23,31	-- / --	746 / 746	-- / --	0,15 / --	5 / --
149.	Е0127-14-2	Обратная засыпка пазух гравийной смесью	м3	107,00	1268,75 / 24,59	84,82 / 13,42	135757 / 2631	9075 / 1436	0,17 / 0,05	18 / 5
150.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	107,00	24,78 / 19,58	5,19 / --	2651 / 2096	556 / --	0,12 / --	13 / --
151.	Е0127-14-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщ.10см	м3	3,50	878,35 / 24,59	84,82 / 13,42	3074 / 86	297 / 47	0,17 / 0,05	1 / 0
152.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	3,50	5121,39 / 225,11	75,91 / 28,67	17925 / 788	266 / 100	1,55 / 0,14	5 / 0
153.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	65900,00 / --	-- / --	23065 / --	-- / --	-- / --	-- / --
154.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,35	2357,20 / 1741,39	370,90 / 141,36	825 / 609	130 / 49	11,01 / 0,69	4 / 0
155.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	6,22	13554,96 / 1384,31	882,11 / 246,65	84312 / 8610	5487 / 1534	8,52 / 0,83	53 / 5
156.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,22	298,00 / --	-- / --	1854 / --	-- / --	-- / --	-- / --
157.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,22	596,00 / --	-- / --	3707 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00 / --	-- / --	4114 / --	-- / --	-- / --	-- / --
159.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00 / --	-- / --	13241 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00 / --	-- / --	8831 / --	-- / --	-- / --	-- / --
161.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,42	2357,20 / 1741,39	370,90 / 141,36	985 / 728	155 / 59	11,01 / 0,69	5 / 0
162.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб прямоугольных ВхН	км	0,012	397138,77 / 385537,50	391940,81 / 148059,34	14383 / 2313	2352 / 888	2242,50 / 723,12	13 / 4
163.	С	Труба ЗП8.100	шт	6,00	37349,60 / --	-- / --	224098 / --	-- / --	-- / --	-- / --
164.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	59,00	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	14845 / 2534	259 / 98	0,24 / 0,01	14 / 0
		Итого по разделу: П								689701
		ДОП.Трубчатый (эксплуатационный) переезд на ПК41+15 , L=6,0 м								
		Раздел: П								
		Трубчатые переезд на ПК4+24 пересечение ул.Котельникова L=10,0 м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
165.	Е0122-10-8	Укладка железобетонных напорных труб диам. 1500 мм	км	0,013	905647,44 / 610650,00	706894,19 / 267035,18	39056 / 6106	7069 / 2670	3542,00 / 1304,20	35 / 13
166.	С"ПРАЙС-ЛИСТ"	Труба ЗКП6.200	м	10,00	20074,80 / --	-- / --	200748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
167.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	62,04	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	15609 / 2665	273 / 103	0,24 / 0,01	15 / 0
		Итого по разделу: П								255413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубчатые переезд на ПК4+24 пересечение ул.Котельникова L=10,0 м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
		Раздел: П								
		Трубчатые переезд на ПК6+66 пересечение с ул.Мосина L=11,0м (Ж/б труба Д=1,0 м)								
168.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм ГОСТ 24547-81	км	0,012	397138,77 / 385537,50	391940,81 / 148059,34	26369 / 4241	4311 / 1629	2242,50 / 723,12	25 / 8
169.	С143019-4-4	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 1000 мм, прочность труб третья	м	11,00	7710,00 / --	-- / --	84810 / --	-- / --	-- / --	-- / --
170.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	47,71	251,62 / 42,95	4,39 / 1,66	12005 / 2049	210 / 79	0,24 / 0,01	12 / 0
										123183
		Итого по разделу: П								
		Трубчатые переезд на ПК6+66 пересечение с ул.Мосина L=11,0м (Ж/б труба Д=1,0 м)								
		Раздел: П								
		Трубчатый переезд на ПК8+03 пересечение с ул.Дулатова L=16,0м								
171.	С	Труба ЗП8.100	шт	7,00	37349,60 / --	-- / --	261447 / --	-- / --	-- / --	-- / --
172.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12	м2	16,00	216,03 / 6,91	39,43 / 10,11	3456 / 111	631 / 162	0,05 / 0,03	1 / 1
173.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	м2	16,00	202,40 / 1,50	20,44 / 5,99	3238 / 24	327 / 96	0,01 / 0,00	0 / 0
										268142
		Итого по разделу: П								
		Трубчатый переезд на ПК8+03 пересечение с ул.Дулатова L=16,0м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: П Трубчатые переезд на ПК9+36 пересечение с ул.Осенняя L=7,0м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
174.	Е0122-10-8	Укладка железобетонных напорных труб диам. 1500 мм	км	0,01	3905647,44 610650,00	706894,19 267035,18	27340 4275	4948 1869	3542,00 1304,20	25 9
175.	С"ПРАЙС-ЛИСТ"	Труба ЗКП6.200	м	7,00	20074,80 --	-- --	140524 --	-- --	-- --	-- --
176.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	44,88	251,62 42,95	4,39 1,66	11293 1928	197 74	0,24 0,01	11 0
		Итого по разделу: П								179156
		Трубчатые переезд на ПК9+36 пересечение с ул.Осенняя L=7,0м (Ж/б труба Д=1,5 м)								
		Раздел: Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями								
177.	Е0101-73-12	Выемка грунта и мусора в грунтах повышеной влажности с погрузкой на а/самосвалы	м3	219,69	104,91 4,21	100,70 19,49	23047 925	22122 4282	0,03 0,06	6 14
178.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	2,19	302,12 302,12	-- --	662 662	-- --	2,13 --	5 --
179.	С01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	3,13	27,91 6,23	-- --	87 20	-- --	0,13 --	0 --
180.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	387,89	202,86 --	202,86 40,57	78687 --	78687 15737	-- 0,85	-- 330
181.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	221,65	3,53 0,45	3,06 1,07	782 99	678 237	0,00 0,00	1 1
182.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	129,11	23,31	--	3010	--	0,15	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					23,31	--	3010	--	--	--
		Итого по разделу: Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями								106276
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкции L - 758,0м								
183.	E0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	59,35	1641,46	372,76	97421	22123	1,05	62
					146,72	143,13	8708	8494	0,66	39
184.	E0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.50см	м3	348,55	195,61	52,78	68180	18396	0,91	318
					142,83	17,66	49783	6155	0,06	21
185.	E0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	2864,00	7,00	--	20054	--	0,05	136
					6,99	--	20025	--	--	--
186.	C11011-1397	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	3007,20	340,00	--	1022448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	E0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	508,88	497,79	0,99	253315	503	3,23	1644
					496,80	0,37	252812	187	0,00	1
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкции L - 758,0м								1461417
		Раздел: Установка габионных сетчатых конструкции (4-ряда),L - 456,0								
188.	E0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	184,95	1641,46	372,76	303583	68940	1,05	194
					146,72	143,13	27135	26471	0,66	122
189.	E0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.50см	м3	87,55	195,61	52,78	17126	4621	0,91	80
					142,83	17,66	12505	1546	0,06	5
190.	C143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	90,18	1130,00	--	101902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	272,50	29,49	6,18	8037	1685	0,15	40
					23,31	--	6352	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	2772,48	7,00	--	19413	--	0,05	131
					6,99	--	19385	--	--	--
193.	С11011-1397	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	2911,10	340,00	--	989775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	Е0106-8-1	Устройство опалубки при монтаже коробчатых сетчатых конструкции	м2	1459,20	362,89	3,76	529528	5487	1,01	1477
					157,84	1,43	230316	2081	0,01	10
195.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	13059,84	222,43	11,81	2904939	154243	1,24	16220
					210,62	4,43	2750696	57822	0,02	282
196.	Е0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	1896,96	497,79	0,99	944286	1876	3,23	6130
					496,80	0,37	942410	698	0,00	3
197.	С143008-42	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	1953,87	1110,00	--	2168794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Е0101-145-7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	1562,40	37,52	--	58628	--	0,24	374
					37,52	--	58628	--	--	--
199.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД3-4х1х0,5-2,7/3	шт	729,60	4136,44	--	3017944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции МД3-4х2,0х0,3-2,7/3	шт	182,40	5922,11	--	1080193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость монтажной вязки	т	1,62	113017,40	--	182685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30 см	м3	1258,56	930,02	35,12	1170492	44197	0,06	81
					9,11	7,84	11463	9871	0,03	35
203.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	1258,56	29,49	6,18	37119	7781	0,15	187
					23,31	--	29338	--	--	--
204.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев бермы из песчано-гравийной смеси	м3	1824,00	878,35	84,82	1602117	154706	0,17	302
					24,59	13,42	44847	24477	0,05	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкции (4-ряда),L - 456,0								15136562
		Раздел: Демонтаж ж/б конструкций								
			L -163.9 м							
205.	E0146-34-3	Разборка железобетонных стен+дна канала	м3	201,60	4979,55 / 2569,39	2410,16 / 907,78	1003862 / 517981	485881 / 183006	15,32 / 4,44	3088 / 895
206.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозкахразобранного бетона	т	483,83	152,80 / --	-- / --	73930 / --	-- / --	-- / --	-- / --
207.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	483,83	202,86 / --	202,86 / 40,57	98150 / --	98150 / 19630	-- / 0,85	-- / 412
			L -154,3 м							
208.	E0146-34-3	Разборка железобетонных стен+дна канала	м3	189,79	4979,55 / 2569,39	2410,16 / 907,78	945063 / 487641	457422 / 172286	15,32 / 4,44	2907 / 842
209.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозкахразобранного бетона	т	455,49	152,80 / --	-- / --	69599 / --	-- / --	-- / --	-- / --
210.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	455,49	202,86 / --	202,86 / 40,57	92401 / --	92401 / 18480	-- / 0,85	-- / 388
			L - 398 м							
211.	E0146-34-3	Разборка железобетонного лотка канала	м3	87,56	4979,55 / 2569,39	2410,16 / 907,78	436009 / 224976	211033 / 79485	15,32 / 4,44	1341 / 389
212.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозкахразобранного бетона	т	210,14	152,80 / --	-- / --	32110 / --	-- / --	-- / --	-- / --
213.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1на свалку	т	210,14	202,86 / --	202,86 / 40,57	42630 / --	42630 / 8526	-- / 0,85	-- / 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2793754
		Итого по разделу: Демонтаж ж/б конструкций								
		Раздел: Демонтаж ж/бетонной трубы								
214.	E0130-54-3	Демонтаж труб Д-0,8	м3	8,67	3225,06 / 1217,16	2007,90 / 522,05	27961 / 10553	17408 / 4526	9,07 / 2,23	79 / 19
215.	E01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	21,68	194,17 / 141,45	175,72 / 123,00	4209 / 3066	3809 / 2666	2,97 / 2,59	64 / 56
216.	E01031-A1 1-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	21,68	177,91 / 129,60	161,00 / 112,70	3856 / 2809	3490 / 2443	2,72 / 2,37	59 / 51
217.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	21,68	202,86 / --	202,86 / 40,57	4397 / --	4397 / 879	-- / 0,85	-- / 18
										40423
		Итого по разделу: Демонтаж ж/бетонной трубы								
		Раздел: ПДемонтаж габионов L-201 м								
218.	E0137-75-1	Демонтаж армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	14,21	4160,57 / 1707,75	2452,82 / 878,09	59113 / 24264	34850 / 12476	16,10 / 6,15	229 / 87
219.	E0101-214-3	Корчевка и уборка камней, с перемещением до 100 м камнеуборочными машинами с трактором 40 кВт	м3	502,50	611,75 / --	611,75 / 228,20	307403 / --	307403 / 114669	-- / 1,00	-- / 504
220.	E0101-17-30	Разработка грунта 6 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 валунов	м3	502,50	154,05 / 4,01	149,74 / 20,19	77412 / 2017	75244 / 10143	0,02 / 0,07	12 / 35
221.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	1306,50	202,86 / --	202,86 / 40,57	265037 / --	265037 / 53007	-- / 0,85	-- / 1113
										708964
		Итого по разделу: ПДемонтаж габионов L-201 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водосбросные сооружения из лотков								
222.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	19,20	447,64	--	8595	--	2,85	55
					447,64	--	8595	--	--	--
223.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	4,08	2882,27	1211,57	11760	4943	3,71	15
					592,54	307,39	2418	1254	1,24	5
224.	С143018-1 51	Лотки Б-3-1	шт	24,00	4960,00	--	119040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и лотки	м3	1,80	1441,13	175,40	2594	316	1,17	2
					176,73	65,72	318	118	0,32	1
226.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песчано-гравийной смесью,м3	м3	2,40	154,22	--	370	--	1,12	3
					154,22	--	370	--	--	--
227.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные	м3	2,40	630,00	--	1512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водосбросные сооружения из лотков								143870
		Раздел:								
		Прочие допработы								
		Пересечение речки водопроводом								
228.	Е0101-165 -7	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группывыемка	м3	50,00	447,64	--	22382	--	2,85	143
					447,64	--	22382	--	--	--
229.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группыобратная засыпка	м3	47,00	192,26	--	9036	--	1,39	65
					192,26	--	9036	--	--	--
230.	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,03	67954,45	22047,70	2039	661	414,00	12
					45798,75	8329,16	1374	250	67,79	2
231.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,03	130385,55	36746,17	3912	1102	414,00	12
					76331,25	13881,94	2290	416	67,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232.	Е0122-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,03	354846,95	78386,92	10645	2352	294,06	9
					51154,88	29611,35	1535	888	144,62	4
233.	Е0116-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	150,00	210,24	8,41	31535	1262	1,89	283
					201,82	3,15	30274	473	0,03	4
234.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	150,00	485,48	14,02	72822	2103	1,89	283
					336,38	5,26	50456	788	0,03	4
		Итого по разделу:								152371
		Прочие допработы								
		Раздел: П								
		Устройство дренажных труб Д = 400 мм, L=260 м								
		==========								
235.	Е0122-1-7	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,26	1971733,95	69182,46	512651	17987	619,85	161
					104793,75	26133,75	27246	6795	127,64	33
		Итого по разделу: П								512651
		Устройство дренажных труб Д = 400 мм, L=260 м								
		Раздел: Осушение заболоченных выемок								
		==========								
236.	Е010333-А 30-1	Перевозка балласта на расстояние до 30 км для заполнения заболоченных выемок	т	3115,00	202,86	202,86	631909	631909	--	--
					--	40,57	--	126382	0,85	2654
237.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1780,00	24,78	5,19	44105	9244	0,12	221
					19,58	--	34860	--	--	--
		Итого по разделу: Осушение заболоченных выемок								676014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							22812094	4288469		43403
ИТОГО:							7054261	1213936		11388

Накладные расходы :

На общестроительные работы	7878616
На сантехнические работы	104949
Всего накладных расходов:	7983565
Итого с накладными	30795659

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1847740
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	32643400
Итого с временными, 4 %	33949136
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	34315787
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	34451584
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	34791075
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	88975369
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1779507
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	90754876
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10890585
Итого с НДС	101 645 461

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы»

Д. Нурдаулетов _____

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

В. Лим _____

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов _____

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков русла и водоохранных полос и русла реки Карасу в городе Алматы

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2016 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		37 о/и	27.05.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Карасу в городе Алматы	491 559 151	74 142 425						7 943 831	74 142 425
Итого к оплате за октябрь		**74 142 425**						**7 943 831**	**74 142 425**

Принял:

И.О.Заместителя руководителя
"КГУ УПР и РП г. Алматы" _____ **Д.Нурдаулетов**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **А. Бурбасов**

Форма N 2в

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования Природопользования г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор №37 о/и от 27.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Карасу в городе Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция отдельных участков водоохранной полосы и русла реки Карасу в городе Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Октябрь 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Трубчатые переезды												
1.	Е0127-14-2	Засыпка пазух гравийной смесью	м3	1686,79	1268,75	84,82	2140124	143068	0,17	279				
					24,59	13,42	41473	22636	0,05	80				
		Итого по разделу: Трубчатые переезды								2140124				
		Раздел: Русло из Ж/Б труб Диам. 1000 мм. L = 613 м.Тип 3												
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	69,88	5121,39	75,91	357893	5305	1,55	108				
					225,11	28,67	15731	2003	0,14	10				
3.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	3,19	65900,00	--	210063	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
4.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	3,19	2357,20	370,90	7514	1182	11,01	35
					1741,39	141,36	5551	451	0,69	2
5.	Е0122-10-6	Укладка железобетонных труб диам. 1000 мм ГОСТ 24547-81	км	0,312	397138,77	391940,81	734723	120130	2242,50	687
					385537,50	148059,34	118167	45380	723,12	222
6.	С	Звено круглое цилиндрическое ЗКП2.200	шт	306,50	10655,93	--	3266041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	1193,96	251,62	4,39	300418	5245	0,24	291
					42,95	1,66	51284	1977	0,01	10
8.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	51,00	513,01	40,73	26164	2077	1,51	77
					240,64	15,53	12273	792	0,08	4
9.	С131104-2-2	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	51,00	16000,00	--	816000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0101-166-4	Обратная засыпка труб вручную из ПГС	м3	229,88	219,17	--	50381	--	1,59	365
					219,17	--	50381	--	--	--
11.	С143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	229,88	630,00	--	144821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	229,88	24,78	5,19	5696	1194	0,12	29
					19,58	--	4502	--	--	--
		Итого по разделу:								5919715
		Русло из Ж/Б труб Диам. 1000 мм. L = 613 м.Тип 3								
		Раздел:								
		Установка сварных сетчатых конструкций L - 40,0 м, Тип 5								
13.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	7,20	1641,46	372,76	11819	2684	1,05	8
					146,72	143,13	1056	1031	0,66	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	164,00	7,00	--	1148	--	0,05	8
					6,99	--	1147	--	--	--
15.	С11011-1397	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	172,20	340,00	--	58548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка сетчатых сварных изделий в коробчатые конструкции	м2	574,00	222,43	11,81	127677	6779	1,24	713
					210,62	4,43	120897	2541	0,02	12
17.	Е0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	62,00	497,79	0,99	30863	61	3,23	200
					496,80	0,37	30802	23	0,00	0
18.	С143008-42	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	63,86	1110,00	--	70885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0101-145-7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	220,00	37,52	--	8255	--	0,24	53
					37,52	--	8255	--	--	--
20.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сварной сетки из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ3282-74 для коробчатых габионов по ASTM A974-97	м2	397,94	458,53	--	182467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПРАЙС-ЛИСТ	спираль крепежная с цинковым покрытием толщ.4мм	м	840,32	96,87	--	81404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПРАЙС-ЛИСТ	прут крепежный толщ.4мм	м	169,68	25,83	--	4383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД1-2х0,5х0,5-2,7/3	шт	40,00	1453,08	--	58123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 635571

Установка сварных сетчатых конструкций L - 40,0 м, Тип 5

Раздел:

Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями (3 р.) L = 71,95 м. Тип 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	17,99	1641,46	372,76	29526	6705	1,05	19
					146,72	143,13	2639	2574	0,66	12
25.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	17,99	29,49	6,18	531	111	0,15	3
					23,31	--	419	--	--	--
26.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	532,80	7,00	--	3731	--	0,05	25
					6,99	--	3725	--	--	--
27.	С11011-1397	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	559,44	340,00	--	190210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	1441,80	222,43	11,81	320704	17028	1,24	1791
					210,62	4,43	303676	6384	0,02	31
29.	Е0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	164,20	497,79	0,99	81737	162	3,23	531
					496,80	0,37	81575	60	0,00	0
30.	С143008-42	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	169,13	1110,00	--	187730	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0101-145-7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	265,00	37,52	--	9944	--	0,24	63
					37,52	--	9944	--	--	--
32.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД1-2х0,5х0,5-2,7/3	шт	242,00	1453,08	--	351646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции МД3-4х2х0,3-2,7/3	шт	18,00	5424,84	--	97647	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость монтажной вязки	т	0,16	113017,40	--	18108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: 1291512

Укрепление русла габионными сетчатыми конструкциями (3 р.) L = 71,95 м. Тип 6

Раздел:

Трубчатые переезды ТИП-2(заезды к домам) 16,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		Земляные работы								
35.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий переездов	м3	27,72	3953,08	1983,99	109579	54996	12,05	334
					1969,09	750,38	54583	20800	3,66	101
36.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов переездов	м3	102,89	4979,55	2410,16	512346	247981	15,32	1576
					2569,39	907,78	264364	93401	4,44	457
37.	Е0146-34-3	Разборка железобетонного дна канала	м3	9,24	4979,55	2410,16	46011	22270	15,32	142
					2569,39	907,78	23741	8388	4,44	41
38.	Е0101-164-4	Выемка грунта грунта вручную на откосе	м3	693,00	758,14	--	525389	--	4,09	2837
					758,14	--	525389	--	--	--
39.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную	м3	33,00	251,77	--	8308	--	1,77	58
					251,77	--	8308	--	--	--
40.	Е0101-166-4	Обратная засыпка пазух вручную из ПГС	м3	627,00	219,17	--	137418	--	1,59	995
					219,17	--	137418	--	--	--
41.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	627,00	630,00	--	395010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	627,00	24,78	5,19	15536	3256	0,12	78
					19,58	--	12279	--	--	--
43.	С01031-А7-1	Погрузка грунта лишнего в а/самосвалы	м3	57,75	30,00	--	1732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в отвал	т	1270,50	202,86	202,86	257734	257734	--	--
					--	40,57	--	51547	0,85	1082
		Бетонирование дна								
45.	Е0142-8-3	Бетонированиедна каналов толщ.30см	м3	40,10	5928,42	83,22	237700	3337	1,45	58
					230,81	28,43	9254	1140	0,10	4
46.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	40,10	298,00	--	11948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	40,10	596,00 ---	-- ---	23897 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,29	60500,00 ---	-- ---	17303 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	1,85	65900,00 ---	-- ---	121857 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,79	61300,00 ---	-- ---	48710 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	Е0142-14- 1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	2,93	2357,20 --- 1741,39	370,90 --- 141,36	6906 --- 5102	1087 --- 414	11,01 --- 0,69	32 --- 2
52.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	11,14	1479,59 --- 364,84	152,36 --- 97,06	16479 --- 4063	1697 --- 1081	2,27 --- 0,42	25 --- 5
		Бетонирование стенок								
53.	Е0142-12- 1	Бетонирование стенок каналов вручную железобетоном толщ.25см	м3	44,55	13554,96 --- 1384,31	882,11 --- 246,65	603874 --- 61671	39298 --- 10988	8,52 --- 0,83	380 --- 37
54.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	44,55	298,00 ---	-- ---	13276 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	44,55	596,00 ---	-- ---	26552 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,17	60500,00 ---	-- ---	10144 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,90	65900,00 ---	-- ---	191399 ---	-- ---	-- ---	-- ---
58.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,37	61300,00 ---	-- ---	83989 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	4,44	2357,20	370,90	10471	1648	11,01	49
					1741,39	141,36	7736	628	0,69	3
60.	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	м	19,31	1479,59	152,36	28564	2941	2,27	44
					364,84	97,06	7043	1874	0,42	8
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	231,66	251,62	4,39	58289	1018	0,24	56
					42,95	1,66	9950	384	0,01	2
		Бетонирование перекрытия								
62.	Е0106-22-13	Бетонирование перекрытие переезда толш.20см	м3	92,53	9210,85	263,80	852298	24410	9,36	866
					1472,29	99,65	136234	9221	0,49	45
63.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	92,53	298,00	--	27575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	92,53	596,00	--	55149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, d 10 мм	т	0,76	60500,00	--	46199	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	3,40	65900,00	--	224168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,55	61300,00	--	156269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	6,71	2357,20	370,90	15827	2490	11,01	74
					1741,39	141,36	11693	949	0,69	5

Итого по разделу: 4897906

Трубчатые переезды ТИП-2(заезды к домам) 16,5 шт

Раздел:

ДОП. Трубчатый переезд из тр. ж/б Д= 1,5 м,L=5,0 м

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0101-164 -4	Выемка грунта грунта вручную на откосе	м3	42,00	758,14	--	31842	--	4,09	172
					758,14	--	31842	--	--	--
70.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную	м3	2,00	251,77	--	504	--	1,77	4
					251,77	--	504	--	--	--
71.	Е0101-166 -4	Обратная засыпка пазух вручную из ПГС	м3	38,00	219,17	--	8328	--	1,59	60
					219,17	--	8328	--	--	--
72.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	38,00	630,00	--	23940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,00	24,78	5,19	942	197	0,12	5
					19,58	--	744	--	--	--
74.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта лишнего в а/самосвалы	м3	3,50	30,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 в отвал	т	77,00	202,86	202,86	15620	15620	--	--
					--	40,57	--	3124	0,85	66
76.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	1,14	5121,39	75,91	5838	87	1,55	2
					225,11	28,67	257	33	0,14	0
77.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00	--	3427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0142-14- 1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,05	2357,20	370,90	123	19	11,01	1
					1741,39	141,36	91	7	0,69	0
79.	Е0142-12- 1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	5,42	13554,96	882,11	73468	4781	8,52	46
					1384,31	246,65	7503	1337	0,83	5
80.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,42	298,00	--	1615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С143001-6	Надбавка к сметной стоимости при	м3	5,42	596,00	--	3230	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2			--	--	--	--	--	--
82.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	60500,00 --	-- --	1545 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00 --	-- --	7456 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	61300,00 --	-- --	17777 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,43	2357,20 1741,39	370,90 141,36	1010 746	159 61	11,01 0,69	5 0
86.	Е0122-10-8	Укладка железобетонных труб диам. 1500 мм ГОСТ 24547-81	км	0,013	905647,44 610650,00	706894,19 267035,18	19528 3053	3534 1335	3542,00 1304,20	18 7
87.	С"ПРАЙС-ЛИСТ"	Труба ЗКП6.200	м	5,00	20074,80 --	-- --	100374 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя бетонных поверхностей стен	м2	38,00	251,62 42,95	4,39 1,66	9561 1632	167 63	0,24 0,01	9 0
		Итого по разделу:								326234
		ДОП. Трубчатый переезд из тр. ж/б Д= 1,5 м,L=5,0 м								
		Раздел: П								
		Трубчатые переезд на ПК17+88 пересечение с ул.Серпуховской L=8,0м								
89.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных толщ.8см.	м3	8,00	469,33 274,27	195,05 4,68	3755 2194	1560 37	1,78 0,02	14 0
90.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	12,00	76,77 17,82	58,94 11,06	921 214	707 133	0,13 0,04	2 0
91.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона,	т	17,60	152,80	--	2689	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного асфалтобетона			--	--	--	--	--	--
92.	С01031-А7 -1	Погрузка щебня	т	21,00	30,90	--	649	--	0,14	3
					6,90	--	145	--	--	--
93.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	38,60	202,86	202,86	7830	7830	--	--
					--	40,57	--	1566	0,85	33
94.	Е0146-35-1	Разборка существующего бетона и железобетона	м3	3,60	3500,42	1725,39	12601	6211	10,91	39
					1775,03	652,05	6390	2347	3,19	11
95.	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках разобранного бетона	т	8,64	152,80	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	8,64	202,86	202,86	1753	1753	--	--
					--	40,57	--	351	0,85	7
97.	Е0101-16-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3	198,00	31,34	30,44	6205	6027	0,01	1
					0,86	8,17	171	1618	0,03	6
98.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	10,00	302,12	--	3021	--	2,13	21
					302,12	--	3021	--	--	--
99.	С01031-А7 -1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	17,50	30,90	--	541	--	0,14	3
					6,90	--	121	--	--	--
100.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	364,00	202,86	202,86	73841	73841	--	--
					--	40,57	--	14768	0,85	310
101.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	208,00	3,53	3,06	734	636	0,00	1
					0,45	1,07	93	222	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	48,00	23,31	--	1119	--	0,15	7
					23,31	--	1119	--	--	--
103.	Е0127-14-2	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщ.10см	м3	4,80	878,35	84,82	4216	407	0,17	1
					24,59	13,42	118	64	0,05	0
104.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В15 толщ.20см.	м3	5,20	5121,39	75,91	26631	395	1,55	8
					225,11	28,67	1171	149	0,14	1
105.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00	--	15486	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,23	2357,20	370,90	554	87	11,01	3
					1741,39	141,36	409	33	0,69	0
107.	Е0142-12-1	Бетонирование диафрагм Д-1 и Д2	м3	6,22	13554,96	882,11	84312	5487	8,52	53
					1384,31	246,65	8610	1534	0,83	5
108.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	6,22	298,00	--	1854	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	6,22	596,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,07	60500,00	--	4114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	61300,00	--	13241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0142-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,42	2357,20	370,90	985	155	11,01	5
					1741,39	141,36	728	59	0,69	0

Итого по разделу: 280910

Трубчатые переезд на ПК17+88 пересечение с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Серпуховской L=8,0м Раздел: Установка габионных сетчатых конструкции (4-ряда),L - 456,0								
114.	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки слоем 10 см	м3	36,84	1641,46 / 146,72	372,76 / 143,13	60472 / 5405	13732 / 5273	1,05 / 0,66	39 / 24
115.	Е0142-4-4	Засыпка дна канала камнем толщ.50см	м3	16,42	195,61 / 142,83	52,78 / 17,66	3211 / 2345	866 / 290	0,91 / 0,06	15 / 1
116.	С143008-15	Камень марки 800 крупность от 60-120мм	м3	16,91	1130,00 / --	-- / --	19107 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	53,26	29,49 / 23,31	6,18 / --	1571 / 1241	329 / --	0,15 / --	8 / --
118.	Е0127-81-2	Устройство сплошной прослойки из геотекстиля под габионы	м2	519,84	7,00 / 6,99	-- / --	3640 / 3635	-- / --	0,05 / --	25 / --
119.	С11011-1397	Геотекстиль ГТ-Д KGS/3/ 3,0	м2	545,83	340,00 / --	-- / --	185583 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	Е0106-8-1	Устройство опалубки при монтаже коробчатых сетчатых конструкции	м2	273,60	362,89 / 157,84	3,76 / 1,43	99286 / 43184	1029 / 390	1,01 / 0,01	277 / 2
121.	Е0114-22-1ПРИМ	Сборка и установка габионовых сетчатых изделий в коробчатые конструкции	м2	2448,72	222,43 / 210,62	11,81 / 4,43	544676 / 515756	28921 / 10842	1,24 / 0,02	3041 / 53
122.	Е0101-156-1	Заполнение коробчатых конструкции камнем колотым	м3	355,68	497,79 / 496,80	0,99 / 0,37	177054 / 176702	352 / 131	3,23 / 0,00	1149 / 1
123.	С143008-42	Камень колотый фракции свыше 40мм	м3	366,35	1110,00 / --	-- / --	406649 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	Е0101-145-7	Разравнивание поверхности укладки камней ручным способом с расклиновкой каждые 20см	м2	292,95	37,52 / 37,52	-- / --	10993 / 10993	-- / --	0,24 / --	70 / --
125.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции КД3-4х1х0,5-2,7/3	шт	136,80	4136,44 / --	-- / --	565865 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126.	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость сетчатой конструкции МД3-4х2,0х0,3-2,7/3	шт	34,20	5922,11	--	202536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость монтажной вязки	т	0,30	113017,40	--	34253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0136-5-2	Засыпка пазух гравием толщ.30 см	м3	235,98	930,02	35,12	219467	8287	0,06	15
					9,11	7,84	2149	1851	0,03	7
129.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	235,98	29,49	6,18	6960	1459	0,15	35
					23,31	--	5501	--	--	--
130.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев бермы из песчано-гравийной смеси	м3	342,00	878,35	84,82	300397	29007	0,17	57
					24,59	13,42	8409	4589	0,05	16
		Итого по разделу: Установка габионных сетчатых конструкции (4-ряда),L - 456,0								2841719

Раздел:

Дополнительный объем работ. Асфальтобетонные Работы. Разборка асфальтоб. Покрытия.

==========

131.	Е0127-44-1	Нарезка швов в асфальтобетоне	м	390,00	702,31	631,26	273900	246193	0,09	33
					12,42	93,81	4844	36584	0,38	148
132.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	139,20	469,33	195,05	65331	27151	1,78	248
					274,27	4,68	38179	652	0,02	2
133.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	278,40	76,77	58,94	21372	16409	0,13	37
					17,82	11,06	4962	3080	0,04	11
134.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	821,28	27,91	--	22924	--	0,13	107
					6,23	--	5119	--	--	--
135.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	821,28	202,86	202,86	166605	166605	--	--
					--	40,57	--	33321	0,85	700
		Итого по разделу:								550132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительный объем работ. Асфальтобетонные работы								
ИТОГО:							18883825	1645902		18527
							3049953	412511		3598

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3579203
Всего накладных расходов:	3579203
Итого с накладными	22463028

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1347782
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23810812
Итого с временными, 4 %	24763244
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	25030687
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25129740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25377372
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	64900582
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1298012
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	66198594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7943831
Итого с НДС	**74 142 425**

Принял:

Заместитель руководителя

КГУ «Управление природных ресурсов и

регулирования природопользования г.Алматы»

Д. Нурдаулетов

Технадзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

В. Лим

Сдал:

Директор ТОО «Компания Спецстрой»

А. Бурбасов