НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция административно бытового здания с пристройкой расположенном по адресу г.Астана пр Тлендиева 1/1

ЗАКАЗЧИК - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК - ТОО «УК Строй»

ДОГОВОР № 96 от 07.04.2016 года

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за период от 14 апреля по 30 мая 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1(Наружные сети электроосвещения -10кВ)												
		Земляные работы												
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	87,8	218,93	-	19222	-	21721	1,54	135				
				218,93	-	19222	-	113	-	-				
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	87,8	23,36	22,08	2051	1939	582	0,01	1				
				1,28	5,56	112	488	97	0,02	2				
3	С143008-92	Песок природный м3	9,5	844	-	8018	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при дном кабеле в траншее м3	79,2	36,7	27,8	2907	2202	1181	0,06	5				
				8,8	6,9	697	546	95	0,04	3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-143-1-	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м 79,2	32,4 8,6	23,7 5,9	2566 681	1877 467	1091 95	0,06 0,03	5 3
6	Ц0108-143-2-	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м 79,2	18,8 4,5	14,2 3,5	1489 356	1125 277	602 95	0,03 0,02	2 2
7	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	м 0,95	15575 -	- -	14796 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1000шт 33,48	134,1 134,1	- -	4490 4490	- -	5073 113	0,97 -	33 -
9	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3 11,88	3,2 -	3,2 1,04	38 -	38 12	12 97	- -	- -
10	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	м3 0,008	621603,38 20790	- -	4973 166	- -	183 110	133 -	1 -
11	Ц0108-145-1-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	кан.-км 79,2	18,5 10,1	2,6 0,5	1465 800	206 40	798 95	0,06 -	5 -
12	Ц0108-147-1-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый поустановленным конструкциям и лоткам, с креплениемна поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м 110,8	23,2 16,5	2,1 0,3	2571 1828	233 33	1768 95	0,1 -	11 -
13	С151601-32	-Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х150 мм2	м 0,19	950600 -	- -	180614 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
14	Ц0108-167-1-0	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 240 мм2	2	2900,2	20,2	5800	40	4498	12	24
				2363	4,5	4726	9	95	0,03	-
		шт								
15	Ц0108-165-8-	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2	2	4341,8	2688	8684	5376	4199	8	16
				1616	593,99	3232	1188	95	3,45	7
		шт								
16	С151610-22	-Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х240-10УЗ	2	11100	-	22200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151610-48 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х150-240	2	11800	-	23600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
18	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля 2ААБл 3х150	117	13,94	0,06	1631	7	1578	0,1	11
				13,88	-	1624	-	97,2	-	-
		м								
					РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ					
19	Е0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных	8,4	408,11	169,61	3428	1425	2710	1,55	13
				238,5	4,07	2003	34	133	0,01	-
		м3								
20	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15,96	27,1	27,1	433	433	303	-	-
				-	18,97	-	303	100	0,4	6
		т								
21	Е010333-А25-1т.ч.таб.7	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку)	15,96	188,54	188,54	3009	3009	602	-	-
				-	37,71	-	602	100	0,79	13
		т								
22	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	70	295,12	34,29	20658	2400	1378	0,04	3
				6,01	8,79	421	616	133	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
98	С131206-339-Изм. и доп.вып.19	Датчик универсальный, типа Danfoss	2	6566	-	13132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
99	Е0118-21-6	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1	8274,47	132,25	8274	132	423	1,63	2
				279,84	50,64	280	51	128	0,24	-
		1фильтр								
					ДЕМОНТАЖ					
100	Е0101-12-15	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /суглинок,/	35,2	40,58	38,17	1429	1344	441	0,02	1
				2,42	10,5	85	370	97	0,04	1
		м3								
101	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 к=0,6	-Демонтаж колодца	1,61	3082,41	1452,28	4963	2338	4312	9,59	15
		м3		1630,13	430,2	2625	693	130	1,71	3
102	Е0101-28-2	-Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2группы до 5 м	35,2	7,85	7,85	276	276	73	-	-
				-	2,15	-	76	97	0,01	-
		м3								
103	Е0122-8-3	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием	0,021	41054,98	7365,73	862	155	996	186,3	4
				33689,25	2782,08	707	58	130	13,59	-
		км								
104	Е0122-11-1	-Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,009	32828,19	12335,19	295	111	278	119,37	1
				20493	3242,09	184	29	130	12,49	-
		км								
105	С01031-А32--1	-Погрузка труб металлических диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках	0,16359	111,4	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	С01031-А34--1	-Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	0,002835	180	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	E01031-A26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	4,025	- / 31,17	- / 31,17	- / 125	- / 125	- / 88	- / -	- / -
108	E010333-A25- -1т.ч.таб. 7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку) т	4,191425	- / 216,82	21,82 / 216,82	- / 909	88 / 909	100 / 182	0,46 / -	2 / -
109	E0127-18-4	-Разборка покрытий асфальтобетонных т	24,48	- / 469,33	43,36 / 195,05	- / 11489	182 / 4775	100 / 9082	0,91 / 1,78	4 / 44
110	E01031-A26-- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м3	46,512	274,28 / 31,17	4,68 / 31,17	6714 / 1450	115 / 1450	133 / 1015	0,02 / -	- / -
111	E010333-A25- -1т.ч.таб. 7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1(на свалку) т	46,512	- / 216,82	21,82 / 216,82	- / 10085	1015 / 10085	100 / 2017	0,46 / -	21 / -
				-	43,36	-	2017	100	0,91	42

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	868078	60130			302
Стоимость монтажных работ -	Тенге	48663	14933			114
Материалы -	Тенге	1074	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	11	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	1063	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	957	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	144	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	122	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2153	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		-	1207	-		7
Материалы -	Тенге	720828	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	25255	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	62202	-		-
Местные материалы -	Тенге	4420	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	583817	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	73658	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	11049	-		37
		47669	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			842156	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		444
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73250	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			146175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137901	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			12	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			423	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			999703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		454
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74851	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3612339	402479			1477
			---			---	---			---
			Тенге			238985	105937			586
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			254601	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2113	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17569	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			226414	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			287550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20070	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3211563	-	-		-
		Материалы -	Тенге			80941	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	327023	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1027786	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1487838	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			354872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53231	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213986	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3780421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2137
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	380253	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			146175	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7862	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	330	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137901	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			12	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			423	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	63	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8796	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			155394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	394	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4223365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400717	-		-

Итого с временными, 1,44 %	4284183
Итого с зимними удорожаниями, 1,575 %	4351659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4368796
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4411638
ИТОГО:	4411638
Сметная заработная плата	400715
Нормативная трудоемкость	2249
Итого в текущих ценах, к = 2,73677	12 073 657
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	241 473
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12 315 130
Скидка к ценовому предложению тендерной документации 0,88	10 832 315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1 299 878
Итого с НДС	12 132 193

ЗАКАЗЧИК

РГП на ПХВ"Информационно-производственный центр" МВД РК

Омаров Б.А.

Технадзор

Мамытбаев Б.П.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «УК Строй»

Мусин М.А.

Г. Макышев

ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Форма № КС-3

Подрядчик: ТОО "УК Строй"

Наименование стройки: Реконструкция административно бытового здания с пристройкой расположенном по адресу г.Астана пр Тлендиева 1/1

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016года

(представляется ежемесячно Субподрядчиком Генподрядчику, Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно правовая	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		96	07.04.2016				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненых работ и затрат								
	с начала года по отчетный месяц, включительно	в отчетном месяце за	СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	Из графы 1					
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		материа-лов	дополнитель-ные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	58 128 000		20 234 976						6 228 000
В том числе за отчетный период		45 995 807		16 011 611	161 680				4 928 122

ЗАКАЗЧИК

Директор

Омаров Б.А.

ПОДРЯДЧИК

Директор

Мусин М.А.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция административно бытового здания с пристройкой расположенном по адресу г.Астана пр Тлендиева 1/1

ЗАКАЗЧИК - Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-производственный центр" Министерства внутренних дел Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК - ТОО «УК Строй»

ДОГОВОР № 96 от 07.04.2016 года

АКТ №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за период от 30 мая по 16 июля 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11

РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1(Наружные сети электроосвещения -10кВ)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,077	40097,59	339,59	3088	26	14	0,58	-			
		т		-	140,94	-	11	133	0,58	-			
2	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	70	503,67	15,35	35257	1075	1024	0,03	2			
				5,94	5,06	416	354	133	0,02	1			
		м2											
3	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7см)	70	360,65	-	25245	-	6	-	-			
				0,06	-	4	-	133	-	-			
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	70	582,87	15,35	40801	1075	1024	0,03	2			
				5,94	5,06	416	354	133	0,02	1			
		м2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
5	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 5см)	70	139,92	-	9794	-	2	-	-
				0,02	-	1	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			114185	2175			5
			Тенге			837	719			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114185	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3519	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1556	-		-
		Местные материалы -	Тенге			107653	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	311	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6975	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			123230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1867	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1867	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1(Переход)								
		Переход (листы КЖ)								
6	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В25	37,7	14540,02	407,3	548159	15355	100501	14,4	543
				2385	153,86	89915	5801	105	0,75	28
		м3								
7	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	1,25498	50642	-	63555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	8,43682	45800	-	386406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В25	49,2	12182,76	241,1	599392	11862	70959	8,06	397
				1282,5	91,08	63099	4481	105	0,44	22
		м3								
10	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,26156	50642	-	13246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,51633	51000	-	230333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5688	50900	-	28952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,37271	61200	-	84010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ПЕРЕХОД (листы АС)								
					СТЕНЫ					
14	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	2,4	1965,31	372,83	4717	895	2077	3,72	9
				594	139,5	1426	335	118	0,68	2
15	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки ГОСТ 31360-2007	2,208	7000	-	15456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					КРОВЛЯ					
16	Е0110-14-1	-Установка стропил	2,34	23741,72	334,28	55556	782	9894	22,1	52
				3397,5	126	7950	295	120	0,62	1
		м3								
17	Е0110-5-1	-Установка каркаса из брусьев	4,08	22951,16	316,57	93641	1292	17659	22,5	92
				3487,5	119,25	14229	487	120	0,58	2
		м3								
18	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,06	172357,31	536,06	10341	32	3004	289	17
				47475	202,5	2849	12	105	0,99	-
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			163036	6703			300
			Тенге			46523	1614			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			43997	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			43997	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			119039	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11050	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	48137	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54763	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			175336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55092	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			219333	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55092	-		-

РАЗДЕЛ 5.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1(Вынос сетей водопровода В1)

РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	204	301,16	39,43	61437	8045	4619	0,05	9
				6,91	10,11	1410	2063	133	0,03	7
			м2							
144	Е0127-26-3 К=11	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2(до 23см)	204	248,03	17,3	50598	3529	1720	0,01	2
				1,27	5,07	258	1035	133	0,02	3
			м2							
145	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,2244	40148,53	390,53	9009	88	48	0,67	-
				-	162,08	-	36	133	0,67	-
			т							
146	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	204	506,87	17,65	103400	3601	3432	0,04	8
				6,83	5,82	1394	1187	133	0,02	4
			м2							
147	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до 7см)	204	360,66	-	73574	-	19	-	-
				0,07	-	14	-	133	-	-
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1443341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1534
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	267551	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7951812	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1907350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1524897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1702052	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2654765	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1623256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		812
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	243488	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			574504	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10149571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9428
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1768385	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3766615	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6742	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	320024	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3432205	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			288022	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	43203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4297914	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1856
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	363227	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58211	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58211	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61704	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			16011608	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2399164	-		-
		Оборудование				59 077				
		Итого с временными, 1,44 %				16 182 250				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,575 %				16 437 930				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16 502 659				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				16 664 482				
		ИТОГО:				16 723 559				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				45 774 237				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				915 485				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46 689 721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого со скидкой к=0,88	41 067 685
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 928 122
Итого с НДС	45 995 807

ЗАКАЗЧИК	*Технадзор*	*ПОДРЯДЧИК*
РГП на ПХВ"Информационно-производственный центр" МВД РК		ТОО «УК Строй»
Омаров Б.А.	Мамытбаев Б.П.	Мусин М.А.