Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай", пр.Абая 19, 87142221744**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", ул. Карбышева 12/2, 87142273088**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского города Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализационной сети методом реновации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 780 от 23.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.12.2018	01.12.2018	31.12.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освоение территории				
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,760	6450,95	37157
2	2	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	8,640	2435,85	21046
3	3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	34,556	631,80	21832
4	4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,556	633,96	21907
			Раздел: Земляные работы. Котлованы				
5	5	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	623,000	586,96	365677

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1059,100	633,96	671427
7	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	623,000	35,68	22229
8	10	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	623,000	586,96	365677
9	11	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1059,100	633,96	671427
10	12	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	623,000	81,56	50810
11	13	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	623,000	53,85	33549
12	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	623,000	303,28	188941
			Раздел: Металлические крепления котлованов				
13	16	1104-0101-2403 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 20 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 3 группы	м бурения	62,700	8299,87	520402
14	17	1104-0201-0320 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением при ударно-канатном бурении комплектом оборудования шнекового бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	62,700	7266,20	455591
15	18	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,756	9124,92	52523
16	19	1104-0201-0608 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м труб, обжатых грунтами	62,700	5780,38	362430
17	20	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Возврат стоимости металлолома 70%	м	5,756	5441,16	-36766
18	21	1104-0201-0702 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Сварка	сварка	10,200	3629,36	37019
19	22	1104-0201-0802 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные наружным диаметром 219 мм. Резка	резка	10,200	665,21	6785
20	23	1129-0201-0401 РСНБ РК 2015	Связи стальные продольные для крепления котлованов. Установка	т балок	0,832	68348,33	56866

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	24	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,832	368609,40	306683
22	25	1129-0201-0901 РСНБ РК 2015	Связи продольные для крепления котлованов. Снятие	т балок	0,832	28881,59	24029
23	26	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Возврат стоимости металлолома 70%	т	0,832	219800,42	-214678
24	27	1105-0101-2108 РСНБ РК 2015	Сваи из досок длиной до 13 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 свай	6,120	42466,17	259893
25	28	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,120	62559,00	382861
26	29	1105-0101-2108 РСНБ РК 2015	Сваи из досок длиной до 13 м. Извлечение. Грунты группы 2	м3 свай	6,120	30122,24	184348
27	30	2107-0201-0103 РСНБ РК 2015	Возврат лесоматериалов - 40%	м3	6,120	15987,30	-114858
28	31	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,764	134997,27	238135
29	32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Разборка	м3 древесины в конструкции	1,764	27786,75	49016
30	33	1101-0205-1104 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	84,000	2041,94	171523
31	34	1101-0205-1104 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Разборка. Грунты неустойчивые	м2 креплений	84,000	800,98	67282
			Раздел: Демонтажные работы				
32	35	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	15,000	116753,13	1751297
33	36	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж труб	км трубопровода	0,042	3716636,07	156099
34	37	1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций	5,000	5483,40	27417
35	38	1216-0101-2407 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	30521,07	61042
36	40	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	59,002	83,16	4907
37	41	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	59,002	633,96	37405
			Раздел: Монтажные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Прочитска коллектора от иловых отложений и строительного мусора				
38	45	1216-0102-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами /+ прим. для диам. 800мм/	м	1221,200	35476,63	43324059
39	46	1216-0102-0901 РСНБ РК 2015	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	1221,200	818,20	999186
40	47	1122-1401-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1221,200	4681,09	5716544
41	48	1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка/+ прим. для диам. 500мм/	м	1221,200	12846,98	15688737
42	49	1122-1401-0310 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1221,200	4817,37	5882973
43	50	1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка /+ прим. для диам. 600мм/	м	1221,200	12846,98	15688737
44	51	1122-1401-0311 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1221,200	5346,85	6529578
45	52	1216-0102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка /+ прим. для диам. 700мм/	м	1221,200	12846,98	15688737
46	53	1216-0102-1001 РСНБ РК 2015	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	м трубопровода	1221,200	502,42	613559
			Раздел: Бестраншейная замена канализационных труб без разрушения полиэтиленовыми трубами ПЭ-100 SDR-17				
47	54	1216-0102-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные канализационные на сварке диаметр труб 500 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые /+ прим. для диам. 600мм/	м	280,000	20337,67	5694546
48	55	2301-0501-1427 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 630x46,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	988,000	70200,00	69357600

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**56**	**1122-0701-0213 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,280**	**310744,33**	**87008**
50	**57**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,000**	**2742,73**	**10971**
51	**59**	**2302-0303-1721 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**179759,52**	**359519**
			ИТОГО:				**192960685**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**33828899**
			Сметная прибыль				**14293384**
			Итого с временными		**1,04 %**	**2006791,00**	**194967476**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**4289284,00**	**199256760**
			Итого с НДС		**12 %**	**23910811,00**	**223167571**
			С учетом скидки Кск=0,83462				**186 265 028**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Канаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор ТОО «Батталов С.Т.»: _____ Батталов С.Т.

Ведущий инженер по надзору
За строительством ГКП "Костанай-Су" _____ Лакевич И.И.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай", пр.Абая 19, 87142221744**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", ул. Карбышева 12/2, 87142273088**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского города Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализационной сети методом реновации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 780 от 23.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.05.2019	01.05.2019	20.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освоение территории				
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,360	6450,95	21675
2	2	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	5,040	2435,85	12277
3	3	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	20,160	631,80	12737
4	4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	20,160	633,96	12781
			Раздел: Земляные работы. Котлованы				
5	6	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	30,000	8085,16	242555
6	7	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	30,000	586,96	17609

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	51,000	633,96	32332
8	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,000	35,68	1070
			Раздел: Демонтажные работы				
9	35	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	5,000	116753,13	583766
10	36	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж труб	км трубопровода	0,012	3716636,07	44600
11	40	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	2,280	83,16	190
12	41	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2,280	633,96	1445
			Раздел: Бестраншейная замена канализационных труб без разрушения полиэтиленовыми трубами ПЭ-100 SDR-17				
13	54	1216-0102-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные канализационные на сварке диаметр труб 500 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые /+ прим. для диам. 600мм/	м	286,000	20337,67	5816572
14	56	1122-0701-0213 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,286	310744,33	88873
			Раздел: Камера				
15	75	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	431,600	586,96	253332
16	76	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	13,000	8085,16	105107
17	77	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	733,720	633,96	465149
18	84	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,000	303,28	4549
19	85	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	52,800	1124,03	59349
20	86	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	56,860	50360,90	2863521

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220	245741,04	54012
22	88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,966	228464,28	677712
23	89	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,231	223152,84	51475
24	90	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,073	747620,25	54935
25	111	1122-0801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка	т фасонных частей	0,399	850384,36	339120
26	112	2301-0201-0319 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76	м	1,600	106679,16	170687
			ИТОГО:				11987429
			В том числе :				
			Накладные расходы				2551243
			Сметная прибыль				887958
			Итого с временными		1,04 %	124669,00	12112098
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	266466,00	12378564
			Итого с НДС		12 %	1485428,00	13863992
			С учетом скидки Кск=0,834642				11 571 470

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор ТОО «Батталов С.Т.» _____ Батталов С.Т.

Ведущий инженер по надзору
За строительством ГКП "Костанай-СУ" _____ Куйкабаев С.Т.

Авторский надзор ТОО «VIC Enginnering» _____ Прокудин А.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай", пр.Абая 19, 87142221744**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", ул. Карбышева 12/2, 87142273088**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского города Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализационной сети методом реновации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 780 от 23.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.05.2019	21.05.2019	27.05.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бестраншейная замена канализационных труб без разрушения полиэтиленовыми трубами ПЭ-100 SDR-17				
1	**54**	**1216-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные канализационные на сварке диаметр труб 500 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые /+ прим. для диам. 600мм/**	**м**	**364,000**	**20337,67**	**7402910**
			Накладные расходы			***5086,31***	***1851419***
			Сметная прибыль			***1506,49***	***548364***
			ИТОГО:				**7402910**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1851419**
			Сметная прибыль				**548364**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**76990,00**	**7479900**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**164558,00**	**7644458**
			Итого с НДС		**12 %**	**917335,00**	**8561793**
			С учетом скидки Кск=0,834642				**7 146 032**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор ТОО «Батталов С.Т.»: _____ Батталов С.Т.

Ведущий инженер по надзору
За строительством ГКП "Костанай-Су" _____ Куйкабаев С.Т.

Авторский надзор ТОО «VIC Enginnering» _____ Прокудин А.П.