Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай", пр.Абая 19, 87142221744**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", ул. Карбышева 12/2, 87142273088**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского города Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализационной сети методом реновации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 780 от 23.07.2018

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.06.2019	28.05.2019	13.06.2019

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Бестраншейная замена канализационных труб без разрушения полиэтиленовыми трубами ПЭ-100 SDR-17				
1	**54**	**1216-0102-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные канализационные на сварке диаметр труб 500 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые /+ прим. для диам. 600мм/**	**м**	**232,000**	**20337,67**	**4718338**
			Накладные расходы			***5086,31***	***1180025***
			Сметная прибыль			***1506,49***	***349507***
2	**55**	**2301-0501-1427 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 630х46,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**174,000**	**70200,00**	**12214800**
			Сметная прибыль			***5200,00***	***904800***
			ИТОГО:				**16933138**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1180025**
			Сметная прибыль				**1254307**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**176105,00**	**17109243**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**376403,00**	**17485646**
			Итого с НДС		**12 %**	**2098278,00**	**19583924**
			С учетом скидки Кск=0,834642				**16 345 565**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор ТОО «Батталов С.Т.» _____ Батталов С.Т.

Ведущий инженер по надзору
За строительством ГКП "Костанай-СУ" _____ Куйкабаев С.Т.

Авторский надзор ТОО «VIC Enginnering» _____ Прокудин А.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай", пр.Абая 19, 87142221744**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", ул. Карбышева 12/2, 87142273088**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского города Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализационной сети методом реновации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 780 от 23.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
09.07.2019	13.06.2019	09.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Освоение территории				
1	**1**	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**69,939**	**6450,95**	**451172**
			Накладные расходы			***2662,21***	***186192***
			Сметная прибыль			***477,85***	***33420***
2	**2**	**1127-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**101,621**	**2435,85**	**247533**
			Накладные расходы			***818,24***	***83150***
			Сметная прибыль			***180,43***	***18336***
3	**3**	**1127-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**7,514**	**988,04**	**7425**
			Накладные расходы			***282,28***	***2121***
			Сметная прибыль			***73,19***	***550***
4	**4**	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**429,782**	**631,80**	**271536**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	429,782	*46,80* 633,96	*20114* 272464
6	6	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	78,000	*46,96* 1935,47	*20183* 150966
			Накладные расходы			*930,51*	*72580*
7	7	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5,880	*143,37* 631,80	*11183* 3715
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5,880	*46,80* 633,96	*275* 3728
			Сметная прибыль			*46,96*	*276*
			Раздел: Земляные работы. Котлованы				
9	9	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2088,400	586,96	1225810
			Накладные расходы			*63,68*	*132987*
10	10	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	80,000	*43,48* 8085,16	*90801* 646813
			Накладные расходы			*2985,90*	*238872*
11	11	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунты 2 группы. Погрузка грунта разработанного вручную на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	80,000	*598,90* 586,96	*47912* 46957
			Накладные расходы			*63,68*	*5094*
12	12	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3686,280	*43,48* 633,96	*3478* 2336954
13	13	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2168,400	*46,96* 35,68	*173108* 77369
			Накладные расходы			*8,25*	*17893*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2,64*	*5731*
14	14	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	550,400	586,96	323063
			Накладные расходы			*63,68*	*35049*
			Сметная прибыль			*43,48*	*23931*
15	15	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	935,680	633,96	593184
			Сметная прибыль			*46,96*	*43940*
16	16	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2088,400	81,56	170322
			Накладные расходы			*15,00*	*31332*
			Сметная прибыль			*6,04*	*12616*
17	17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2088,400	53,85	112462
			Накладные расходы			*10,62*	*22172*
			Сметная прибыль			*3,99*	*8330*
18	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,000	1828,92	201181
			Накладные расходы			*708,88*	*77977*
			Сметная прибыль			*135,48*	*14902*
19	19	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2088,400	303,28	633363
			Накладные расходы			*97,74*	*204130*
			Сметная прибыль			*22,46*	*46916*
20	20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1538,000	2120,04	3260622
			Сметная прибыль			*157,04*	*241528*
21	21	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1538,000	136,65	210168
			Накладные расходы			*21,12*	*32477*
			Сметная прибыль			*10,12*	*15568*
			Раздел: Демонтажные работы				
22	41	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	30,399	116753,13	3549205
			Накладные расходы			*39559,09*	*1202566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8648,38*	*262904*
23	42	1122-0301-0114 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Демонтаж труб	км трубопровода	0,070	3716636,07	260165
			Накладные расходы			*1049266,62*	*73449*
			Сметная прибыль			*275306,38*	*19271*
24	44	1216-0101-2407 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж	задвижка	2,000	30521,07	61042
			Накладные расходы			*9105,30*	*18211*
			Сметная прибыль			*2260,82*	*4522*
25	45	1216-0101-2408 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж	задвижка	1,000	36992,97	36993
			Накладные расходы			*10908,45*	*10908*
			Сметная прибыль			*2740,22*	*2740*
26	46	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	96,346	83,16	8012
			Сметная прибыль			*6,16*	*593*
27	47	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	96,346	633,96	61080
			Сметная прибыль			*46,96*	*4524*
			Раздел: Монтажные работы				
28	48	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /на углах поворотах и обойма на стыках/	м3	4,608	24646,57	113571
			Накладные расходы			*1400,20*	*6452*
			Сметная прибыль			*1825,67*	*8413*
29	49	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,400	1312,05	50383
			Накладные расходы			*297,21*	*11413*
			Сметная прибыль			*97,19*	*3732*
			Раздел: Бестраншейная замена канализационных труб без разрушения полиэтиленовыми трубами ПЭ-100 SDR-17				
30	61	1122-0701-0213 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 600 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,596	310744,33	185204
			Накладные расходы			*56875,86*	*33898*
			Сметная прибыль			*23018,10*	*13719*
31	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14,000	2742,73	38398
			Накладные расходы			*855,23*	*11973*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*203,17*	*2844*
32	63	2302-0303-7321 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	81962,28	1311396
			Сметная прибыль			*6071,28*	*97140*
33	65	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	28,000	34969,32	979141
			Сметная прибыль			*2590,32*	*72529*
34	66	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	14,000	44095,94	617343
			Накладные расходы			*11418,18*	*159855*
			Сметная прибыль			*3266,37*	*45729*
35	67	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (стальные вставки)	т фасонных частей	1,224	1697440,07	2077667
			Накладные расходы			*403119,65*	*493418*
			Сметная прибыль			*125736,30*	*153901*
36	68	2113-0201-0513 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 27 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,328	156992,04	51493
			Сметная прибыль			*11629,04*	*3814*
37	69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,826	149,45	2365
			Накладные расходы			*35,24*	*558*
			Сметная прибыль			*11,07*	*175*
38	70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	15,826	63,63	1007
			Накладные расходы			*20,67*	*327*
			Сметная прибыль			*4,71*	*75*
39	71	2110-0501-9903 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	23,738	287,28	6820
			Сметная прибыль			*21,28*	*505*
			Раздел: Запорная арматура в камере переключения				
40	72	1122-0901-0112 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	задвижка или клапан	5,000	80263,60	401318
			Накладные расходы			*27549,20*	*137746*
			Сметная прибыль			*5945,45*	*29727*
41	73		Задвижка чуг.фл. Ду600 Ру16 ХУ НВШ Z45X	шт	5,000	805736,00	4028680
42	74	2302-0103-0321 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 600 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	68908,32	551267
			Сметная прибыль			*5104,32*	*40835*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	75	1122-1201-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	6,000	44095,94	264576
			Накладные расходы			*11418,18*	*68509*
			Сметная прибыль			*3266,37*	*19598*
44	76	2301-0201-0270 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	53038,80	424310
			Сметная прибыль			*3928,80*	*31430*
45	77	1122-0801-0107 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка /тройники/	т фасонных частей	0,316	1183831,12	374091
			Накладные расходы			*253077,03*	*79972*
			Сметная прибыль			*87691,19*	*27710*
			Раздел: Камера				
46	92	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1116,520	586,96	655354
			Накладные расходы			*63,68*	*71099*
			Сметная прибыль			*43,48*	*48545*
47	93	1101-0205-0702 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях и котлованах глубиной более 3 м с подъемом краном при наличии креплений	м3 грунта	34,880	8085,16	282010
			Накладные расходы			*2985,90*	*104148*
			Сметная прибыль			*598,90*	*20890*
48	94	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1979,480	633,96	1254911
			Сметная прибыль			*46,96*	*92956*
49	95	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1596,000	35,68	56946
			Накладные расходы			*8,25*	*13170*
			Сметная прибыль			*2,64*	*4218*
50	96	1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта для обратной засыпки на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1406,560	586,96	825596
			Накладные расходы			*63,68*	*89568*
			Сметная прибыль			*43,48*	*61155*
51	97	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2391,152	633,96	1515895
			Сметная прибыль			*46,96*	*112288*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	**98**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**42,197**	**1828,92**	**77174**
			Накладные расходы			***708,88***	***29913***
			Сметная прибыль			***135,48***	***5717***
53	**99**	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1364,363**	**81,56**	**111273**
			Накладные расходы			***15,00***	***20469***
			Сметная прибыль			***6,04***	***8242***
54	**100**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1364,363**	**53,85**	**73472**
			Накладные расходы			***10,62***	***14485***
			Сметная прибыль			***3,99***	***5442***
55	**101**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1391,560**	**303,28**	**422027**
			Накладные расходы			***97,74***	***136018***
			Сметная прибыль			***22,46***	***31261***
56	**108**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,019**	**129811,61**	**2440**
			Накладные расходы			***35864,19***	***674***
			Сметная прибыль			***9615,67***	***181***
57	**109**	**2113-0814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт.**	**20,000**	**646,92**	**12938**
			Сметная прибыль			***47,92***	***958***
58	**110**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,432**	**149,45**	**65**
			Накладные расходы			***35,24***	***15***
			Сметная прибыль			***11,07***	***5***
59	**111**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133 за 2 раза**	**м2**	**0,432**	**369,97**	**160**
			Накладные расходы			***82,28***	***36***
			Сметная прибыль			***27,41***	***12***
60	**123**	**1113-0301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 /в 2 слоя/**	**м2**	**116,160**	**1233,16**	**143244**
			Накладные расходы			***159,73***	***18554***
			Сметная прибыль			***91,34***	***10611***
61	**124**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**175,810**	**728,85**	**128139**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***297,21***	***52252***
			Сметная прибыль			***53,99***	***9492***
62	**125**	**2205-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	**кг**	**193,391**	**1778,76**	**343996**
			Сметная прибыль			***131,76***	***25481***
63	**130**	**1116-1201-0104 РСНБ РК 2015**	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм /прим. для диам. 1000мм/**	**сальник**	**4,000**	**15435,67**	**61743**
			Накладные расходы			***4872,72***	***19491***
			Сметная прибыль			***1143,38***	***4574***
			ИТОГО:				**32669714**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4021174**
			Сметная прибыль				**2121558**
			Итого с временными		**1,04 %**	**297867,00**	**32967581**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**636656,00**	**33604237**
			Итого с НДС		**12 %**	**4032508,00**	**37636745**
			С учетом скидки Кск=0,8306866				**31 264 341**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-Су" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор ТОО «Батталов С.Т.»: _____ «Батталов С.Т.» Ведущий инженер по надзору За строительством ГКП "Костанай-Су" _____ Куйкабаев С.Т.

Авторский надзор ТОО «VIC Enginnering» _____ Прокудин А.П.

Форма 2-В

Заказчик **ГКП "Костанай-Су" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костанай", пр.Абая 19, 87142221744**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", ул. Карбышева 12/2, 87142273088**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция напорного коллектора в границах от КНС №2 до колодца-гасителя по улице Маяковского города Костанай Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализационной сети методом реновации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 780 от 23.07.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.07.2019	09.07.2019	12.07.2019

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Восстановление асфальто-бетонного покрытия				
1	**78**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**640,560**	**1080,55**	**692156**
			Накладные расходы			***120,77***	***77358***
			Сметная прибыль			***80,04***	***51271***
2	**79**	**1127-0403-1102 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см /15 см/. Устройство с уплотнением виброкатками**	**м2 основания**	**640,560**	**401,87**	**257421**
			Накладные расходы			***74,70***	***47851***
			Сметная прибыль			***29,77***	***19068***
3	**80**	**2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**42,277**	**3457,08**	**146155**
			Сметная прибыль			***256,08***	***10826***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**81**	**2101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**21,811**	**3792,96**	**82729**
			Сметная прибыль			***280,96***	***6128***
5	**82**	**2101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**12,875**	**3889,08**	**50073**
			Сметная прибыль			***288,08***	***3709***
6	**83**	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**29,594**	**2120,04**	**62740**
			Сметная прибыль			***157,04***	***4647***
7	**84**	**2113-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**9,032**	**26350,92**	**237999**
			Сметная прибыль			***1951,92***	***17630***
8	**85**	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**640,560**	**1842,26**	**1180079**
			Накладные расходы			***92,60***	***59313***
			Сметная прибыль			***136,46***	***87413***
9	**86**	**1127-0602-0308 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**640,560**	**2015,02**	**1290738**
			Накладные расходы			***92,83***	***59461***
			Сметная прибыль			***149,26***	***95610***
10	**87**	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**62,620**	**948,55**	**59398**
			Накладные расходы			***122,68***	***7682***
			Сметная прибыль			***70,26***	***4400***
11	**88**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**62,620**	**2111,21**	**132204**
			Накладные расходы			***225,78***	***14138***
			Сметная прибыль			***156,39***	***9793***
12	**89**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 /толщ.3,5 см/**	**м2 покрытия**	**62,620**	**336,59**	**21077**
			Накладные расходы			***36,17***	***2265***
			Сметная прибыль			***24,93***	***1561***
13	**90**	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**78,000**	**3197,48**	**249404**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***954,31***	***74436***
			Сметная прибыль			***236,85***	***18474***
14	**91**	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,418**	**38688,84**	**93550**
			Сметная прибыль			***2865,84***	***6930***
			Раздел: Камера				
15	**112**	**1107-0404-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**2,550**	**15728,17**	**40107**
			Накладные расходы			***4318,13***	***11011***
			Сметная прибыль			***1165,05***	***2971***
16	**113**	**2104-0302-9904 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м3**	**2,550**	**48571,92**	**123858**
			Сметная прибыль			***3597,92***	***9175***
17	**114**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**49,920**	**1276,40**	**63718**
			Накладные расходы			***384,12***	***19175***
			Сметная прибыль			***94,55***	***4720***
18	**115**	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**49,920**	**118,93**	**5937**
			Накладные расходы			***7,06***	***353***
			Сметная прибыль			***8,81***	***440***
19	**116**	**1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,480**	**30164,69**	**14479**
			Накладные расходы			***11509,39***	***5525***
			Сметная прибыль			***2234,42***	***1073***
20	**117**	**2104-0301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**6321,24**	**12642**
			Сметная прибыль			***468,24***	***936***
21	**118**	**2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6,000**	**1958,04**	**11748**
			Сметная прибыль			***145,04***	***870***
22	**119**	**2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,000**	**8401,32**	**16803**
			Сметная прибыль			***622,32***	***1245***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**120**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**2,000**	**4141,18**	**8282**
			Накладные расходы			***1781,98***	***3564***
			Сметная прибыль			***306,75***	***614***
24	**121**	**2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,000**	**17260,56**	**34521**
			Сметная прибыль			***1278,56***	***2557***
25	**122**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**1,340**	**51053,83**	**68412**
			Накладные расходы			***11269,14***	***15101***
			Сметная прибыль			***3781,77***	***5068***
26	**126**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	**м3**	**0,501**	**23963,98**	**12008**
			Накладные расходы			***1553,70***	***779***
			Сметная прибыль			***1775,11***	***889***
27	**127**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**5,011**	**2170,43**	**10875**
			Накладные расходы			***225,78***	***1131***
			Сметная прибыль			***160,77***	***806***
			ИТОГО:				**4979113**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**399142**
			Сметная прибыль				**368823**
			Итого с временными		**1,04 %**	**51783,00**	**5030896**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**110680,00**	**5141576**
			Итого с НДС		**12 %**	**616989,00**	**5758565**
			С учетом скидки Кск=0,8306866				**4 783 564**

Заказчик:
Главный инженер ГКП "Костанай-СУ" _____ Панаетов В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГеоЛайн" _____ Коробейченко С.В.

Технический надзор ТОО «Батталов С.Т.» _____ Батталов С.Т.

Ведущий инженер по надзору
За строительством ГКП "Костанай-Су" _____ Куйкабаев С.Т.

Авторский надзор ТОО «VIC Enginnering» _____ Прокудин А.П.