АКТ № 2
от 22 июня 2017 г.

за июнь 2017 года
Выполненных работ по договору № 3 с/к от 31 марта 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	89 376 000
2	Общая сумма выполненных работ за июнь, тенге	3 748 256
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	187 413
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	5 789 627
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	3 748 256
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	3 748 256
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	3 560 843

Заказчик:

Заместитель руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А.С. _____

Подрядчик:

Главный инженер
ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Шевчук С.А. _____

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 с/к	31 марта 2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2017г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Еспаева	9 537 883	3 346 657							401 599	3 748 256
Всего:	**9 537 883**	**3 346 657**							**401 599**	**3 748 256**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

А.С. Темешев

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** **Форма-2**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №3 с/к от 31 марта 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Еспаева**

А К Т

приемки выполненных работ

за **ИЮНЬ** месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовка территории строительства /локальная смета 1-2и/								
		Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СН РК 8.02-05-2002	-Разборка ж/б арычных блоков	47	473,54	280,94	22257	13204	16495	1,25	59
		м		192,6	71,28	9052	3350	133	0,29	14
2	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,11	27,1	-	274	-	55	0,11	1
		т		5,42	-	55	-	100	-	-
3	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	10,11	176,4	176,4	1783	1783	357	-	-
				-	35,28	-	357	100	0,74	7
		т								
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1к=0,8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до	2,85	4545	2961	12953	8439	7312	9,44	27
				1584	769,86	4514	2194	109	2,63	8

		0; 0,9 м							
		м3							
5	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,5	27,1	-	203	-	41	0,11	1
				5,42	-	41	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	7,5	176,4	176,4	1323	1323	265	-	-
				-	35,28	-	265	100	0,74	6
		т								
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7	Е0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	20	337,3	326,99	6746	6540	635	0,06	1
				10,05	13,81	201	276	133	0,06	1
		м2								
8	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	4	66,75	51,25	267	205	134	0,12	-
				15,5	9,62	62	38	133	0,04	-
		м3								
9	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,2	27,1	-	195	-	39	0,11	1
				5,42	-	39	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	12	176,4	176,4	2117	2117	423	-	-
				-	35,28	-	423	100	0,74	9
		т								
		Разборка бортовых камней								
11	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	8	122,85	-	983	-	1307	0,77	6
				122,85	-	983	-	133	-	-
		м								
12	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,24	27,1	-	61	-	12	0,11	-
				5,42	-	12	-	100	-	-
		т								
13	Е010333-А20-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1,04	125,82	125,82	131	131	26	-	-
				-	25,16	-	26	100	0,53	1

		расстояние перевозки 20 км, класс груза 1							
		т							
14	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	1,2	176,4	176,4	212	212	42	-	-
	К=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		-	35,28	-	42	100	0,74	1
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	49504	33954			96
	Тенге	14959	6972			46
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49504	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21931	-		-
Местные материалы -	Тенге	5	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	733	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	27143	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4071	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4599	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	81246	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		156
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26002	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	81246	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		156
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26002	-		-

Искусственные сооружения /локальная смета 2-1/

Водоотводные и ирригационные лотки

15	E0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	33,56	22,04	20,73	740	696	228	0,01	-
				1,31	5,7	44	191	97	0,02	1
		м3								
16	E0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	7,08	990,12	33,87	7010	240	2128	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1864	88	109	0,06	-
17	E0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	11,9	2646,95	1053,54	31499	12537	12385	3,23	38
				515,25	267,3	6131	3181	133	1,08	13
		м3								
18	C143018-151-	Лотки Б-3-1	70	4960	-	347200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

19	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	35,3	22,04	20,73	778	732	240	0,01	-
				1,31	5,7	46	201	97	0,02	1
		м3								
20	Е0101-164-1-	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ 1 группы	3,53	200,88	-	709	-	801	1,42	5
	т.ч.			200,88	-	709	-	113	-	-
	п-1.55,									
	п-3.180,									
	доп. изм.	м3								
	№ 1,									
	К=1,2									
21	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1,24	27,84	26,18	35	32	11	0,01	-
				1,66	7,2	2	9	97	0,03	-
		м3								
22	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	10,5	990,12	33,87	10396	356	3156	1,94	20
		м3		263,25	12,47	2764	131	109	0,06	1
23	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	0,7	2,85	2,85	2	2	1	-	-
	т.ч.			-	0,99	-	1	97	-	-
	п-3.70									
	К=0,85									
		м3								
24	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,7	21,55	4,52	15	3	12	0,11	-
				17,03	-	12	-	97	-	-
		м3								
25	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,7	14,12	12	10	8	3	0,01	-
				1,62	2,75	1	2	97	0,01	-
		м3								
26	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	72,93	6,01	6,01	438	438	147	-	-
				-	2,08	-	152	97	0,01	-
		м3								
27	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	9,88	6589,26	3701,25	65102	36568	31686	11,8	117
				1980	962,33	19562	9508	109	3,29	33
		м3								
28	С143023-20	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	52	10800	-	561600	-	-	-	-
	Изм. и			-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.11									
	СН РК	шт								

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
29	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	109,08	318,03 102,83	13,7 5,04	34690 11217	1494 550	12825 109	0,61 0,02	66 3
30	Е0130-53-1	-Укладка смотровых блоков м2	0,74	1227 317,25	821,25 213,53	908 235	608 158	428 109	1,94 0,73	1 1
31	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Смотровой блок м3	2	11700 -	- -	23400 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1084532	53715		262
	Тенге	42588	14172		52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1084532	-	-	-
Материалы -	Тенге	35471	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56760	-	-
Местные материалы -	Тенге	952758	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	64052	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9608	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	68915	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1217499	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	346
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66367	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1217499	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	346
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66367	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1134036	87668		359
	Тенге	57547	21144		97
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1134036	-	-	-
Материалы -	Тенге	35471	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	78691	-	-
Местные материалы -	Тенге	952764	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	733	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	91194	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13679	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73514	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1298744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	501
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92370	-	-
ИТОГО	Тенге	1298744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	501
Сметная заработная плата -	Тенге	-	92370	-	-

Всего прямые затраты	1134036
Накладные расходы	91194
Ненормируемые и непредвиденные затраты	73514
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	1298744
Временные здания и сооружениями 1,2%	15585
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	17743
Затраты на выслугу лет 1%	13143
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	5257
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	1350472
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	3453723
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	69074
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	3522797
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	422736
Всего стоимость строительства	**3945533**

Конкурсная скидка	**197277**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**3748256**
В том числе НДС %12	401599

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита»**

Аппоев Т.

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

АКТ № 3
от 12 июля 2017 г.

за июль 2017 года
Выполненных работ по договору № 3 с/к от 31 марта 2017 г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Тема: «Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы»

1	Общая сумма договора, тенге	89 376 000
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	12 046 040
3	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	602 302
4	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	9 537 883
5	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	12 046 040
6	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	12 046 040
7	Сумма требуемая к перечислению, тенге	11 443 738

Заказчик:

И.о. Заместителя руководителя
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Курмангалиев А.С. _____

Подрядчик:

Главный инженер
ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Шевчук С.А. _____

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 3 с/к	31 марта 2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2017г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Еспаева	21 583 923	10 755 393							1 290 647	12 046 040
Всего:	**21 583 923**	**10 755 393**							**1 290 647**	**12 046 040**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

А.С. Курмангалиев

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Договор о государственных закупках работ №3 с/к от 31 марта 2017г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Алатауского района города Алматы ул.Еспаева**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ИЮЛЬ** месяц 2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовка территории строительства /локальная смета 1-2и/								
		Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1	-Разборка ж/б арычных блоков	77	473,54	280,94	36463	21633	27024	1,25	96
	СН РК 8.02-05-2002	м		192,6	71,28	14830	5489	133	0,29	22
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,55	27,1	-	449	-	90	0,11	2
		т		5,42	-	90	-	100	-	-
3	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	16,55	176,4	176,4	2919	2919	584	-	-
				-	35,28	-	584	100	0,74	12
		т								
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1к=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах;	4,75	4545	2961	21589	14065	12187	9,44	45
				1584	769,86	7524	3657	109	2,63	13

		на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м							
		м3							
5	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,5	27,1	-	339	-	68	0,11	1
				5,42	-	68	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	12,5	176,4	176,4	2205	2205	441	-	-
				-	35,28	-	441	100	0,74	9
		т								
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7	Е0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	165	337,3	326,99	55655	53953	5236	0,06	10
				10,05	13,81	1658	2279	133	0,06	9
		м2								
8	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	33	66,75	51,25	2203	1691	1103	0,12	4
				15,5	9,62	512	317	133	0,04	1
		м3								
9	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	59,4	27,1	-	1610	-	322	0,11	7
				5,42	-	322	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	99	176,4	176,4	17464	17464	3493	-	-
				-	35,28	-	3493	100	0,74	73
		т								
		Разборка бортовых камней								
11	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	28	122,85	-	3440	-	4575	0,77	21
				122,85	-	3440	-	133	-	-
		м								
12	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,04	27,1	-	218	-	44	0,11	1
				5,42	-	44	-	100	-	-
		т								
13	Е010333-А20--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	3,64	125,82	125,82	458	458	92	-	-

К=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1		-	25,16	-	92	100	0,53	2
		т							
14 Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	4,4	176,4	176,4	776	776	155	-	-
К=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		-	35,28	-	155	100	0,74	3
		т							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	145786	115164			187
	Тенге	28487	16506			145
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	145786	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44993	-		-
Местные материалы -	Тенге	44	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	2615	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55412	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8312	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12072	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	213270	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53304	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	213270	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53304	-		-

Искусственные сооружения /локальная смета 2-1/

Водоотводные и ирригационные лотки

15 Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	66,64	22,04	20,73	1469	1381	453	0,01	1
			1,31	5,7	87	380	97	0,02	1
		м3							
16 Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	14,04	990,12	33,87	13901	476	4220	1,94	27
			263,25	12,47	3696	175	109	0,06	1
		м3							
17 Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	23,63	2646,95	1053,54	62548	24895	24594	3,23	76
			515,25	267,3	12175	6316	133	1,08	26
		м3							
18 С143018-151	-Лотки Б-3-1	139	4960	-	689440	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		шт	-	-	-	-	-	-	-

Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками

19	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	70,46	22,04	20,73	1553	1461	479	0,01	1
				1,31	5,7	92	402	97	0,02	1
		м3								
20	Е0101-164-1-	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ 1 группы	7,05	200,88	-	1416	-	1600	1,42	10
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			200,88	-	1416	-	113	-	-
		м3								
21	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,18	27,84	26,18	172	162	53	0,01	-
				1,66	7,2	10	44	97	0,03	-
		м3								
22	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	22	990,12	33,87	21783	745	6612	1,94	43
		м3		263,25	12,47	5792	274	109	0,06	1
23	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	1,73	2,85	2,85	5	5	2	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	0,99	-	2	97	-	-
		м3								
24	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,73	21,55	4,52	37	8	29	0,11	-
				17,03	-	29	-	97	-	-
		м3								
25	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1,73	14,12	12	24	21	7	0,01	-
				1,62	2,75	3	5	97	0,01	-
		м3								
26	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	148,6	6,01	6,01	893	893	300	-	-
				-	2,08	-	310	97	0,01	1
		м3								
27	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	19,76	6589,26	3701,25	130204	73137	63373	11,8	233
				1980	962,33	39125	19016	109	3,29	65
		м3								
28	С143023-20	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	104	10800	-	1123200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		шт								

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004								
29	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	809,39	318,03	13,7	257408	11089	95167	0,61	490
		м2		102,83	5,04	83230	4079	109	0,02	20
30	Е0130-53-1	-Укладка смотровых блоков	3,7	1227	821,25	4540	3039	2141	1,94	7
		м3		317,25	213,53	1174	790	109	0,73	3
31	С143023-145	-Смотровой блок	10	11700	-	117000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников	12	476,31	35,42	5716	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
33	С131104-22	-Чугунная решетка - дождеприемник	12	16000	-	192000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	комплект		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	108	435,64	6,63	47049	716	15863	0,7	75
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м		108,68	1,76	11737	190	133	0,01	1
35	С143003-9	-Камни бетонные бортовые ВР100.30.18	5,616	26700	-	149947	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	5,4	5400,37	66,01	29162	356	1251	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1057	135	105	0,12	1

Устройство для задержки мусора из арматуры
(решетка)

37	E0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,07145	1333,5	312,12	95	22	44	2,96	-
		т		679,5	-	49	-	90	-	-
38	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,07145	52400	-	3744	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Укрепление монолитным бетоном

39	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	30	805,65	30,59	24169	918	5507	1,22	37
		м2		181,13	8,11	5434	243	97	0,04	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2877475	119747		1023
	Тенге	167617	32523		123
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2685380	-	-	-
Материалы -	Тенге	175163	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	200092	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3744	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2219180	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	225126	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33769	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	174630	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3085136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1258
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233860	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	95	-	-	-
Материалы -	Тенге	24	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49	-	-
Накладные расходы -	Тенге	44	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	147	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	192000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	192000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11520	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	203520	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3288803	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1258
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233915	-	-

Дорожная одежда /локальная смета 2-2/

ТИП 2

40 Е0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	451	110,13	12,65	49669	5705	4315	0,02	11
		3,56	3,63	1606	1639	133	0,01	6
м2								
41 Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	451	384,35	15,35	173340	6924	6598	0,03	15
		5,94	5,06	2679	2282	133	0,02	8
м2								
42 Е0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4	451	180,58	-	81440	-	24	-	-
		0,04	-	18	-	133	-	-
м2								
43 Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	451	478,54	15,35	215822	6924	6598	0,03	15
		5,94	5,06	2679	2282	133	0,02	8
м2								
44 Е0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2	451	113,78	-	51315	-	12	-	-
м2		0,02	-	9	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			571586	19552			41
	Тенге			6991	6203			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571586	-	-		-
Материалы -	Тенге			502685	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	13193	-		-
Местные материалы -	Тенге			42359	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			17547	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2632	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35348	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			624482	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15826	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			624482	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге			-	15826	-		-

Защита коммуникаций /локальная смета 2-3/

Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы

45 Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную	3,32	218,93	-	727	-	821	1,54	5
		218,93	-	727	-	113	-	-
м3								
46 Е0108-3-1 -Устройство основания из пгс толщиной 10 см	1,95	1304,2	97,07	2543	189	342	0,78	2

				112,5	36	219	70	118	0,18	-
47	E0107-37-1	-Укладка плит перекрытий м3	1,36	1600,82	674,27	2177	917	647	1,54	2
				256,5	83,19	349	113	140	0,3	-
48	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 м3	1,36	23000	-	31280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	E0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением м3	0,27	134,1	-	36	-	41	0,97	-
				134,1	-	36	-	113	-	-
50	E0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3	3,05	6,01	6,01	18	18	6	-	-
				-	2,08	-	6	97	0,01	-
		Переходы над электрокабелем								
51	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную	0,06	218,93	-	13	-	15	1,54	-
				218,93	-	13	-	113	-	-
52	E0108-3-1	-Устройство основания из пгс толщиной 10 см м3	0,02	1304,2	97,07	26	2	4	0,78	-
				112,5	36	2	1	118	0,18	-
53	E0109-52-1	-Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине) м	4	134,76	5,38	539	22	211	0,34	1
				56,25	2,25	225	9	90	0,01	-
54	E0146-13-1	-Сварка продольных стыков футляра м	4	466,78	40,4	1867	162	1089	1,48	6
				272,25	-	1089	-	100	-	-
55	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м	2	772	-	1544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	E0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	277986,61	30429,76	556	61	122	205	-
				35550	11495,25	71	23	130	56,14	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0106-1-1	-Заделка футляров км	0,0003768	392,17	66,01	1	-	-	1,35	-
58	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 м3	0,0003768	195,75 4661 -	24,93 - -	- 2 -	- - -	- - -	0,12 - -	- - -
59	Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением м3	0,01	134,1 134,1	- -	1 1	- -	2 113	0,97 -	- -
60	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки) м3	0,05	6,01 -	6,01 2,08	1 -	- -	- -	- 0,01	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	41332	1371			17
	Тенге	2733	223			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39249	-	-		-
Материалы -	Тенге	1459	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2722	-		-
Местные материалы -	Тенге	33931	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3088	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	463	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2540	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44877	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3185	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	539	-	-		-
Материалы -	Тенге	293	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	234	-		-
Накладные расходы -	Тенге	211	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	45	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	795	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	266	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1544	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1544	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	93	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1637	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	47309	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3451	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			3636180	255834			1268
			----			---	---			---
			Тенге			205828	55454			290
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3442002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			679307	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	260999	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3744	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2295513	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			2615	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			301173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45176	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			224590	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3967765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1707
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306175	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			634	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	283	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			254	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			942	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	321	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			193544	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			193544	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			205157	-	-		-
		ИТОГО	Тенге			4173864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1709
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306496	-		-

Всего прямые затраты	3636180
Накладные расходы	301428
Ненормируемые и непредвиденные затраты	236256
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	4173864
Временные здания и сооружениями 1,2%	50086
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	57023
Затраты на выслугу лет 1%	42239
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	16896
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	4340108
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	11099476
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	221990
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	11321466
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1358576
Всего стоимость строительства	**12680042**

Конкурсная скидка	634002
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	12046040
В том числе НДС %12	1290647

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Аппоев Т.

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»