Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	554 230 764	485 441 979	157 737 782	138 160 034
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**554 230 764**	**485 441 979**	**157 737 782**	**138 160 034**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»
Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" Кызылординская область, г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ
за **июль** 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГМ-1-76ШТ								
1	**21-050106-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 12 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**0,032832**	**214645,43**	**--**	**7047**	**--**	**299**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***9100,97***		***299***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***9100,97***				***299***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***17899,71***		***588***	8863			
		Сметная стоимость				***7933***				
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		СТЕНЫ ЛОДЖИЙ								
2	**11-080201-1507 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** 3313	**1598**	**9513,92**	**1425,11**	**15203241**	**2277333**	**4784516**	**6,04**	**9652**
		м3 кладки		**4536,95**	**355,37**	**7250040**	**567887**	**50,8**	**0,43**	**687**
		Накладные расходы -		***2994,07***		***4784516***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		***2485,30***				***3971507***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***508,77***				***813009***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1000,64***		***1599021***				
		Сметная стоимость				***21586778***				
3	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014** 693,1412	**334,331563**	**19437,02**	**--**	**6498409**	**--**	**275533**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*824,13*		*275533*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*824,13*				*275533*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1620,89*		*541915*				
		Сметная стоимость				*7315857*				
4	21-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** 508,2	392,084	34701,06	--	13605730	--	576883	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1471,32*		*576883*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1471,32*				*576883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2893,79*		*1134609*				
		Сметная стоимость				*15317222*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
5	11-080201-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	649	1303,49	144,61	845967	93852	351947	1,21	785
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		885,74	33,97	574848	22045	50,8	0,04	27
		Накладные расходы -		*542,29*		*351947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*467,21*				*303221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*75,08*				*48726*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,66*		*95833*				
		Сметная стоимость				*1293747*				
6	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	649	180,99	--	117464	--	67182	0,22	142
		м2 стен (без вычета проемов)		180,99	--	117464	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*103,52*		*67182*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,94*				*59672*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,57*				*7511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,76*		*14772*				
		Сметная стоимость				*199418*				
7	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	**Пояс парапетный из цементного рствора. Устройство**	6,492	6141,08	2446,34	39868	15882	13849	4,15	27
		м3		3194,13	510,30	20736	3313	48,5	0,62	4
		Накладные расходы -		*2133,21*		*13849*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1796,65*				*11664*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*336,56*				*2185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*661,94*		*4297*				
		Сметная стоимость				*58014*				
8	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	64,92	93,67	2,56	6081	166	3658	0,10	6
		м2 покрытия		81,72	0,79	5305	51	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*56,35*		*3658*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*50,25*				*3262*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,10*				*396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,00*		*779*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*10518*				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
9	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	1025,9018	37689,60	--	38665828	--	1639431	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1598,04*		*1639431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1598,04*				*1639431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3143,01*		*3224421*				
		Сметная стоимость				*43529680*				
10	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125**	270,918648	37689,60	--	10210815	--	432939	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1598,04*		*432939*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1598,04*				*432939*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3143,01*		*851500*				
		Сметная стоимость				*11495254*				
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН								
11	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	7,43085	184320,59	--	1369659	--	58074	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7815,19*		*58074*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7815,19*				*58074*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15370,86*		*114219*				
		Сметная стоимость				*1541951*				
12	21-050301-2708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	0,16027	184320,59	--	29541	--	1253	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7815,19*		*1253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7815,19*				*1253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15370,86*		*2463*				
		Сметная стоимость				*33257*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**86592604**	**2387233**			**10613**
			Тенге			**7968393**	**593296**			**718**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86592604**				
	Материалы -		Тенге			**5856994**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8561689**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7897609				
	Местные материалы -		Тенге			62482374				
		Накладные расходы -	Тенге			8205264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4349326		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3855938		
		Сметная прибыль -	Тенге			7583829				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102381697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11331
		Сметная заработная плата -	Тенге				8561689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102381697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11331
		Сметная заработная плата -	Тенге				8561689			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ								
13	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	3330	298,88	148,13	995287	493285	358444	0,15	493
		шт. сборных конструкций		111,17	35,54	370197	118339	62,1	0,04	143
		Накладные расходы -		*107,64*		*358444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,11*				*303381*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*55064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*108298*				
		Сметная стоимость				*1462030*				
14	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	280	1403,96	760,00	393108	212799	159712	0,81	228
		шт. сборных конструкций		610,68	178,51	170992	49984	62,1	0,22	60
		Накладные расходы -		*570,40*		*159712*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*490,09*				*137226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,31*				*22486*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,95*		*44226*				
		Сметная стоимость				*597045*				
15	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	135,01	51960,03	--	7015124	--	297441	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2203,11*		*297441*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2203,11*				*297441*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,05*		*585005*				
		Сметная стоимость				*7897570*				
16	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	30	1359,18	33,78	40775	1013	17476	1,03	31
		шт. сборных конструкций		802,93	7,93	24088	238	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*582,52*		*17476*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*503,54*				*15106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,98*				*2369*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,34*		*4660*				
		Сметная стоимость				*62911*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК (сечение а-а)-80ШТ								
17	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	56,8	35298,28	1074,82	2004942	61050	264051	8,06	458
		м3		5974,64	260,26	339359	14783	48,5	0,31	18
		Накладные расходы -		*4648,78*		*264051*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*171759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*92292*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*181519*				
		Сметная стоимость				*2450512*				
18	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	4,3136	10131,56	618,07	43703	2666	22410	12,62	54
		т		9238,09	188,45	39849	813	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*5195,30*		*22410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*19721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*2689*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*5289*				
		Сметная стоимость				*71403*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-52ШТ								
19	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	18,2	35298,28	1074,82	642429	19562	84608	8,06	147
		м3		5974,64	260,26	108738	4737	48,5	0,31	6
		Накладные расходы -		*4648,78*		*84608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*55035*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*29572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*58163*				
		Сметная стоимость				*785200*				
20	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	4,84952	10131,56	618,07	49133	2997	25195	12,62	61
		т		9238,09	188,45	44800	914	48,5	0,17	1
		Накладные расходы -		*5195,30*		*25195*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*22171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*3023*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*5946*				
		Сметная стоимость				*80274*				
		ГИЛЬЗЫ								
21	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	2,25576	155180,65	831,73	350050	1876	191254	198,00	447
		1т		154348,92	339,83	348174	767	48,5	0,36	1
		Накладные расходы -		*84784,72*		*191254*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*169236*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*22018*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*43304*				
		Сметная стоимость				*584608*				
22	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			2,25576	129916,38	--	293060	--	12426	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*12426*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*12426*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*24439*				
		Сметная стоимость				*329925*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-2-8ШТ								
23	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**								
			2,8	35298,28	1074,82	98835	3009	13017	8,06	23
		м3		5974,64	260,26	16729	729	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4648,78*		*13017*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*8467*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*4550*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*8948*				
		Сметная стоимость				*120800*				
		ГИЛЬЗЫ								
24	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**								
			0,34704	155180,65	831,73	53854	289	29424	198,00	69
		1т		154348,92	339,83	53565	118	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*84784,72*		*29424*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75024,04*				*26036*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9760,68*				*3387*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19197,23*		*6662*				
		Сметная стоимость				*89940*				
25	21-130210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно**								
			0,34704	129916,38	--	45086	--	1912	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5508,45*		*1912*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5508,45*				*1912*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10833,99*		*3760*				
		Сметная стоимость				*50757*				
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ								
26	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**								
			14,3	35298,28	1074,82	504765	15370	66478	8,06	115
		м3		5974,64	260,26	85437	3722	48,5	0,31	4
		Накладные расходы -		*4648,78*		*66478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3023,92*				*43242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1624,86*				*23236*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3195,76*		*45699*				
		Сметная стоимость				*616942*				
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**2,16192**	**12904,73**	**983,01**	**27899**	**2125**	**14155**	**14,94**	**32**
		т		**11646,33**	**221,70**	**25178**	**479**	**48,5**	**0,20**	**--**
		Накладные расходы -		*6547,21*		*14155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5756,00*				*12444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*791,21*				*1711*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1556,16*		*3364*				
		Сметная стоимость				*45418*				
		1 ЭТАЖ								
28	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**7553,2**	**388,67**	**2,91**	**2935711**	**22014**	**1425590**	**0,39**	**2946**
		м2 окрашиваемой поверхности		**300,17**	**1,39**	**2267254**	**10469**	**54,8**	**--**	**13**
		Накладные расходы -		*188,74*		*1425590*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,25*				*1248192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,49*				*177398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,19*		*348904*				
		Сметная стоимость				*4710205*				
29	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**711,04**	**4242,35**	**12,70**	**3016478**	**9030**	**729600**	**1,87**	**1330**
		м2 поверхности облицовки		**1475,06**	**6,34**	**1048824**	**4510**	**54,8**	**0,01**	**6**
		Накладные расходы -		*1026,10*		*729600*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,81*				*577227*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,30*				*152373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*421,48*		*299686*				
		Сметная стоимость				*4045764*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**18510240**	**847086**			**6432**
			Тенге			**4943186**	**210600**			**255**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18510240**				
	Материалы -		Тенге			**5366699**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5153786**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**338146**				
	Местные материалы -		Тенге			**7015124**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3713191**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2809245**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**903946**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1777874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**24001305**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6687**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5153786**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24001305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6687
		Сметная заработная плата -	Тенге				5153786			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**105109891**	**3234318**			**17045**
			Тенге			**12911579**	**803896**			**972**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105109891				
	Материалы -		Тенге			11223693				
	Всего заработная плата -		Тенге				13715475			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8242803				
	Местные материалы -		Тенге			69497498				
		Накладные расходы -	Тенге			11918753				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7158571		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4760182		
		Сметная прибыль -	Тенге			9362292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126390936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18018
		Сметная заработная плата -	Тенге				13715475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126390936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18018
		Сметная заработная плата -	Тенге				13715475			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126 390 936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18018
		Сметная заработная плата -	Тенге				13 715 475			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			1 137 518				
		Итого	Тенге			127 528 454				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			1 377 307				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			9 254 272				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			138 160 034				
		Итого	Тенге			138 160 034				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			2 763 201				
		Итого	Тенге			140 923 234				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			140 837 305				
		НДС (12%)	Тенге			16 900 477				
		Итого с НДС	Тенге			157 737 782				

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»
Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Директор Егізбайулы Е.