**Заказчик:** **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.**

**Подрядчик:** **ТОО "Алтын Айдарлы"**

**Объект:** **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**

**Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.**

**СПРАВКА** №6

о стоимости выполненных работ

за ОКТЯБРЬ месяц 2017 года

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Сметная стоимость Всего/СМР | | Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР | | Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР | | Выполнено за отчетный период Всего/СМР | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах | Рыночных ценах | Базисных ценах |
| 1 | «Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.» | **1 639 994 470** | **1 435 569 390** | **1 638 994 468,16** | **1 435 569 390** | 1 254 899 873 | 1 099 146 994 | 100 147 067 | 87 717 236 |
| | **ВСЕГО:** | **1 639 994 470** | **1 435 569 390** | **1 638 994 468,16** | **1 435 569 390** | **1 254 899 873** | **1 099 146 994** | **100 147 067** | **87 717 236** |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.**

**Турмаханов А.А**

**Технадзор ТОО «МарСанШах»**

**Ширданов К.Д.**

**Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"**

**Директор** **Егізбайулы Е.**

3572

**Форма 2**

**Заказчик:** Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
**Подрядчик:** ТОО "Алтын Айдарлы"
**Объект:** Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

# АКТ

приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-3-10ШТ** | | | | | | | | |
| 1 | **11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1** | **Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** | **0,038** | **10131,56** | **618,07** | **385** | **23** | **197** | **12,62** | **--** |
| | | т | | **9238,09** | **188,45** | **351** | **7** | **48,5** | **0,17** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *5195,30* | | *197* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%* | | *4571,87* | | | | *174* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *623,43* | | | | *24* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1226,15* | | *47* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *629* | | | | |
| 2 | **21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014** | **0,038** | **158253,71** | **--** | **6014** | **--** | **255** | **--** | **--** |
| | | т | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6709,96* | | *255* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6709,96* | | | | *255* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13197,09* | | *501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6770* | | | | |
| 3 | **21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 (К1, К2)** | **0,87** | **146342,30** | **--** | **127318** | **--** | **5398** | **--** | **--** |
| | | т | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | *Накладные расходы -* | | *6204,91* | | *5398* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6204,91* | | | | *5398* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12203,78* | | *10617* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *143334* | | | | |
| 4 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 (К1, К2) | 0,3117 | 149529,80 | -- | 46608 | -- | 1976 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6340,06* | | *1976* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6340,06* | | | | *1976* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *12469,59* | | *3887* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *52471* | | | | |
| 5 | 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 (К1, К2) | 0,12672 | 158253,71 | -- | 20054 | -- | 850 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6709,96* | | *850* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6709,96* | | | | *850* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13197,09* | | *1672* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *22577* | | | | |
| 6 | 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | 0,8535 | 158253,71 | -- | 135070 | -- | 5727 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *6709,96* | | *5727* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *6709,96* | | | | *5727* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *13197,09* | | *11264* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *152061* | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ** | | | | | | | | |
| 7 | 11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 1245,3 | 2977,46 | 68,70 | 3707836 | 85556 | 869320 | 1,15 | 1432 |
| | | м2 | | 885,12 | 32,23 | 1102241 | 40138 | 59,8 | 0,04 | 49 |
| | | *Накладные расходы -* | | *698,08* | | *869320* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *548,58* | | | | *683142* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *149,50* | | | | *186177* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *294,04* | | *366172* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4943328* | | | | |
| 8 | 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние | 472,5 | 5762,97 | -- | 2723003 | -- | 115455 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *244,35* | | *115455* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *244,35* | | | | *115455* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *480,59* | | *227077* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *3065535* | | | | |
| 9 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние | 268,8 | 6885,85 | -- | 1850916 | -- | 78479 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *291,96* | | *78479* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *291,96* | | | | *78479* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *574,22* | | *154352* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2083746* | | | | |
| 10 | 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; внутренние | 235,2 | 6885,85 | -- | 1619552 | -- | 68669 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *291,96* | | *68669* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *291,96* | | | | *68669* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *574,22* | | *135058* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1823279* | | | | |
| 11 | 21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние | 268,8 | 8638,94 | -- | 2322147 | -- | 98459 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *366,29* | | *98459* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *366,29* | | | | *98459* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *720,42* | | *193648* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2614255* | | | | |
| 12 | 21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние | 436,8 | 8815,40 | -- | 3850567 | -- | 163264 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *373,77* | | *163264* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *373,77* | | | | *163264* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *735,13* | | *321106* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4334937* | | | | |
| 13 | 21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 | 905 | 4072,21 | -- | 3685350 | -- | 156259 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | пара | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *172,66* | | *156259* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *172,66* | | | | *156259* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *339,59* | | *307329* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *4148938* | | | | |
| 14 | 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011** | 905 | 5039,72 | -- | 4560947 | -- | 193384 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *213,68* | | *193384* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *213,68* | | | | *193384* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *420,27* | | *380346* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *5134678* | | | | |
| 15 | 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 | **Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2** | 499 | 56,93 | 0,70 | 28408 | 352 | 18363 | 0,08 | 39 |
| | | м | | 54,83 | 0,33 | 27361 | 165 | 59,8 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *36,80* | | *18363* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *32,99* | | | | *16460* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *3,81* | | | | *1902* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *7,50* | | *3742* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *50512* | | | | |
| 16 | 21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Доборы** | 499 | 285,55 | -- | 142489 | -- | 6042 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *12,11* | | *6042* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12,11* | | | | *6042* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *23,81* | | *11882* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *160413* | | | | |
| | | **ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** | | | | | | | | |
| 17 | 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 | **Установка металлических дверных блоков** | 494,55 | 1463,06 | 84,32 | 723556 | 41700 | 432587 | 1,49 | 737 |
| | | м2 | | 1269,12 | 34,59 | 627644 | 17105 | 59,8 | 0,04 | 18 |
| | | *Накладные расходы -* | | *874,71* | | *432587* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%* | | *779,62* | | | | *385560* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *95,09* | | | | *47027* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *187,02* | | *92491* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1248634* | | | | |
| 18 | 21-090402-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Блоки дверные стальные наружные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой** | 40,95 | 57703,51 | -- | 2362959 | -- | 100189 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2446,63* | | *100189* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *2446,63* | | | | *100189* | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *4812,01* | | *197052* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2660200* | | | | |
| 19 | 21-090402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | **Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой** | 453,6 | 33010,32 | -- | 14973481 | -- | 634876 | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1399,64* | | *634876* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *1399,64* | | | | *634876* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *2752,80* | | *1248669* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *16857025* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **42551212** | **127607** | | | **2208** |
| | | | **Тенге** | | | **1757246** | **57408** | | | **67** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **16968475** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **2574947** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **1814654** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **12508675** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1850637** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **1085163** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **765474** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **1505529** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **20324642** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2275** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1814654** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **25582737** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **25582737** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1084708** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2133396** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **28800840** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **49125482** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **2275** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **1814654** | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ К1-295,9 М2** | | | | | | | | |
| 20 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | **Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство** | 8,877 | 3669,37 | 1151,22 | 32573 | 10219 | 17572 | 3,44 | 31 |
| | | м3 изоляции | | 2518,15 | 354,91 | 22354 | 3150 | 60,9 | 0,45 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1979,46* | | *17572* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1749,69* | | | | *15532* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *229,77* | | | | *2040* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *451,91* | | *4012* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *54156* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | 8,877 | 12835,09 | -- | 113937 | -- | 4831 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *544,21* | | *4831* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *544,21* | | | | *4831* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1070,34* | | *9501* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *128269* | | | | |
| 22 | 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | 295,9 | 622,16 | 18,24 | 184097 | 5397 | 55160 | 0,36 | 105 |
| | | м2 стяжки | | 242,80 | 9,30 | 71844 | 2751 | 60,9 | 0,01 | 4 |
| | | *Накладные расходы -* | | *186,42* | | *55160* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *153,53* | | | | *45428* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *32,89* | | | | *9732* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *64,69* | | *19141* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *258398* | | | | |
| 23 | 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 | 295,9 | 192,28 | 6,21 | 56895 | 1836 | 4117 | 0,01 | 3 |
| | | м2 стяжки | | 6,00 | 3,07 | 1776 | 910 | 60,9 | -- | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *13,91* | | *4117* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *5,53* | | | | *1636* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,39* | | | | *2482* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *16,50* | | *4881* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *65893* | | | | |
| 24 | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 295,9 | 1014,02 | 48,84 | 300048 | 14452 | 89753 | 0,42 | 123 |
| | | м2 | | 402,35 | 7,73 | 119054 | 2288 | 60,9 | 0,01 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *303,32* | | *89753* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *249,74* | | | | *73897* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *53,58* | | | | *15855* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *105,39* | | *31184* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *420985* | | | | |
| 25 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | 295,9 | 666,81 | 24,32 | 197309 | 7196 | 54796 | 0,25 | 74 |
| | | м2 | | 242,76 | 4,41 | 71833 | 1305 | 60,9 | 0,01 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *185,18* | | *54796* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *150,53* | | | | *44541* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,66* | | | | *10254* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *68,16* | | *20168* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *272273* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11-110101-2703 РСНБ РК 2015 | Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство | 295,9 | 2862,78 | 48,31 | 847098 | 14295 | 189638 | 1,06 | 314 |
| | | м2 покрытия | | 796,22 | 22,13 | 235601 | 6547 | 60,9 | 0,03 | 9 |
| | | *Накладные расходы -* | | *640,88* | | *189638* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *498,37* | | | | *147468* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *142,51* | | | | *42170* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *280,29* | | *82939* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1119675* | | | | |
| | | **ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ** | | | | | | | | |
| | | **2,3,4,5 ЭТАЖ.** | | | | | | | | |
| | | **УЗЕЛ Л1 - 7003,76 М2** | | | | | | | | |
| 27 | 11-110101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция из пенобетона. Устройство | 455,2444 | 3669,37 | 1151,22 | 1670460 | 524087 | 901137 | 3,44 | 1566 |
| | | м3 изоляции | | 2518,15 | 354,91 | 1146373 | 161569 | 60,9 | 0,45 | 205 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1979,46* | | *901137* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *1749,69* | | | | *796536* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *229,77* | | | | *104601* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *451,91* | | *205728* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2777325* | | | | |
| 28 | 21-030301-0316 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года | Пенобетон В3,5, D600 ГОСТ 21520-89 | 455,2444 | 12835,09 | -- | 5843103 | -- | 247748 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *544,21* | | *247748* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *544,21* | | | | *247748* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *1070,34* | | *487268* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6578119* | | | | |
| 29 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | 7003,76 | 638,84 | 17,78 | 4474260 | 124507 | 1320804 | 0,37 | 2563 |
| | | м2 стяжки | | 245,10 | 9,30 | 1716642 | 65112 | 60,9 | 0,01 | 89 |
| | | *Накладные расходы -* | | *188,58* | | *1320804* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *154,93* | | | | *1085088* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *33,66* | | | | *235716* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *66,19* | | *463605* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *6258669* | | | | |
| 30 | 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 | 7003,76 | -199,59 | -6,21 | -1397862 | -43464 | -99141 | -0,01 | -62 |
| | | м2 стяжки | | -5,89 | -3,07 | -41274 | -21533 | 60,9 | -- | -15 |
| | | *Накладные расходы -* | | *14,16* | | *99141* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%* | | *5,46* | | | | *38250* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *8,69* | | | | *60891* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%* | | *17,10* | | *119760* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *-1178961* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** | 7003,76 | 1969,13 | 13,57 | 13791331 | 95042 | 1826342 | 0,38 | 2675 |
| | | **м2 покрытия** | | 272,56 | 6,69 | 1908924 | 46885 | 60,9 | 0,01 | 60 |
| | | ***Накладные расходы -*** | | *260,77* | | *1826342* | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%*** | | *170,06* | | | | *1191088* | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | *90,70* | | | | *635255* | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | *178,39* | | *1249414* | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | *16867087* | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **26113248** | **753567** | | | **7393** |
| | | | **Тенге** | | | **5253127** | **268983** | | | **360** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **26113248** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **14149514** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **5522110** | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **5957040** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **4612757** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **3362965** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **1249792** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2458080** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **33184085** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7753** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5522110** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **33184085** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **7753** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **5522110** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **68999908** | **881198** | | | **9601** |
| | | | **Тенге** | | | **7010724** | **326399** | | | **427** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **43417171** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **16724471** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **7337123** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **12843738** | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | **5957040** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **6477798** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **4448302** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **2029496** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **3991598** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **53886567** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **10028** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **7337123** | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **25582737** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **25582737** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **1084708** | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **2133396** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | **28800840** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 82687407 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10028 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7337123 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 82687407 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10028 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7337123 | | | |
| | | Временные здания сооружения - 0,9% | Тенге | | | 744 187 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 83 431 594 | | | | |
| | | Зимнее удорожание - 1,08% | Тенге | | | 901 061 | | | | |
| | | Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса | Тенге | | | 3 384 581 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1 | Тенге | | | 87 717 236 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 87 717 236 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи- 2% | Тенге | | | 1 754 345 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 89 471 581 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом - | Тенге | | | 89 417 024 | | | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | 10 730 043 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | Тенге | | | 100 147 067 | | | | |

**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.**

**Турмаханов А.А**

**Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"**

**Директор** _____ **Кизбайулы Е.**

**Технадзор ТОО «МарСанШах»**

**Ширданов К.Д.**