Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		70	23.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы	**45 478 036**	45 478 036						4 872 647	45 478 036
Итого к оплате за Май 2015г.		**45 478 036**						**4 872 647**	**45 478 036**

Принял:

Заместитель акима
Медеуского района г. Алматы _____ Абдыкалыков Т.Д.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Заказчик КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 70 от «23» апреля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт поливочной системы и ограждения в Центральном парке города Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под арычные лотки/	м3	540,00	447,64	--	241724	--	2,85	1540
					447,64	--	241724	--	--	--
2.	E0127-19-1	Разработка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	85,20	9,86	--	840	--	0,07	6
					9,86	--	840	--	--	--
3.	E0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили -самосвалы	м3	3,41	129,38	--	441	--	0,95	3
					129,38	--	441	--	--	--
4.	E0127-8-1 СН	Демонтаж арычных лотков	м	3024,00	544,58	323,09	1646797	977011	1,44	4340
					221,49	81,97	669786	247883	0,92	2782
5.	C01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	417,00	152,80	--	63718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0109-35-1	Демонтаж существующего металлического ограждения	т	10,80	10663,25	505,28	115163	5457	59,69	645
					9796,27	81,51	105800	880	0,39	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	10,80	247,10	--	2669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0123-2-3 СН	Демонтаж трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,19	51521,88	12899,82	9583	2399	229,54	43
					38622,06	4830,35	7184	898	0,46	0
9.	С01031-А3 1-1	Погрузка труб асбестоцементных и керамических при автомобильных перевозках	т	4,63	117,10	--	542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е010333-А 30-1К=0,9	Перевозка мусора демонтируемых лотков автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	427,08	202,86	202,86	86638	86638	--	--
					--	40,57	--	17328	0,85	364
		Итого по разделу: Земляные работы								2168115
		Раздел: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								
11.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	1000,00	718,15	403,86	718150	403857	1,79	1794
					276,86	102,47	276862	102465	0,41	414
12.	С143018-1 58	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	1000,00	881,00	--	881000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	1000,00	1880,00	--	1880000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1760,00	251,62	4,39	442843	7732	0,24	429
					42,95	1,66	75596	2915	0,01	14
15.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,27	832199,32	32249,54	221365	8578	573,85	153
					96555,15	12075,87	25684	3212	58,98	16
		Итого по разделу: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								4143358
		Раздел: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12021-26 8	Ограда металлическая из кованых элементов	т	44,10	134000,00	--	5908864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-13 3	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	44,10	18000,00	--	793728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								6702592
ИТОГО:							13014065	1491673		8952
							1403917	375581		3594

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2157698
На металломонтажные работы	96012
Всего накладных расходов:	2253710
Итого с накладными	15267775

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	916066
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16183841
Итого с временными, 1,5 %	16426599
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16492305
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16656571
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	39809205
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	796184
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40605389
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4872647
Итого с НДС	**45 478 036**

Принял:

Технический надзор:

ТОО «НурДар-НС»

= Нурмаганов С.Ч. =

= Убайдуллаев К.Н. =

Сдал:

Директор

ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

Начальник участка

Ершеев Д.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Май** месяц 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		70	23.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы	**47 609 339**	2 131 303						228 354	2 131 303
Итого к оплате за Май 2015г.		**2 131 303**						**228 354**	**2 131 303**

Принял:

Заместитель акима
Медеуского района г. Алматы _____ Абдыкалыков Т.Д.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы»

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 70 от «23» апреля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт поливочной системы и ограждения в Центральном парке города Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								
1.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	200,00	718,15	403,86	143630	80771	1,79	359
					276,86	102,47	55372	20493	0,41	83
2.	С143018-1 58	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм	м	410,00	881,00	--	361210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	360,80	251,62	4,39	90783	1585	0,24	88
					42,95	1,66	15497	597	0,01	3
		Итого по разделу: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								595623
	ИТОГО:						595623	82356		447
							70869	21090		86

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						119893		
		Всего накладных расходов:						119893		
		Итого с накладными						715516		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						42931		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						758447		
		Итого с временными, 1,5 %						769824		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						772903		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						780601		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						1865636		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37313		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1902949		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						228354		
		Итого с НДС						2 131 303		

Принял:

Технический надзор:

ТОО «НурДар-НС»

Сдал:

Директор

ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

Начальник участка

Ершеев Д.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июнь** месяц 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		70	23.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы	**131 844 207**	84 234 868						9 025 164	84 234 868
Итого к оплате за Июнь 2015г.		**84 234 868**						**9 025 164**	**84 234 868**

Принял:

Заместитель акима
Медеуского района г. Алматы _____ **Абдыкалыков Т.Д.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы»

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"

Субподрядчик

Договор № 70 от «23» апреля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт поливочной системы и ограждения в Центральном парке города Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под арычные лотки/	м3	405,00	447,64	--	181293	--	2,85	1155
					447,64	--	181293	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	752,00	192,26	--	144577	--	1,39	1046
					192,26	--	144577	--	--	--
3.	Е0127-19-1	Разработка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	127,80	9,86	--	1260	--	0,07	9
					9,86	--	1260	--	--	--
4.	Е0151-6-1	Погрузка мусора вручную в автомобили -самосвалы	м3	5,11	129,38	--	661	--	0,95	5
					129,38	--	661	--	--	--
5.	Е0127-8-1 СН	Демонтаж арычных лотков	м	2268,00	544,58	323,09	1235097	732758	1,44	3255
					221,49	81,97	502339	185912	0,92	2087
6.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	312,75	152,80	--	47788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0109-35-1	Демонтаж существующего металлического ограждения	т	8,10	10663,25	505,28	86372	4093	59,69	483
					9796,27	81,51	79350	660	0,39	3
8.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	8,10	247,10	--	2002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка мусора демонтируемых лотков автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	320,93	202,86	202,86	65104	65104	--	--
					--	40,57	--	13021	0,85	273
12.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с планировкой	м3	324,00	447,64	--	145035	--	2,85	924
					447,64	--	145035	--	--	--
13.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под фундамент ограждения и стойки/	м3	171,00	447,64	--	76546	--	2,85	488
					447,64	--	76546	--	--	--
14.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	14,00	192,26	--	2692	--	1,39	19
					192,26	--	2692	--	--	--
15.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили -самосвалы /лишний грунт/	м3	396,00	129,38	--	51232	--	0,95	378
					129,38	--	51232	--	--	--
16.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	712,80	202,86	202,86	144599	144599	--	--
					--	40,57	--	28920	0,85	607
17.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	396,00	4,33	3,73	1713	1477	0,00	2
					0,55	1,29	219	510	0,00	2
		Итого по разделу: Земляные работы								2185971
		Раздел: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								
20.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	3800,00	718,15	403,86	2728968	1534657	1,79	6817
					276,86	102,47	1052078	389367	0,41	1573
21.	С143018-1 58	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	3700,00	881,00	--	3259700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм/Б-2 2000х480х240/	м	1550,00	1880,00 ---	-- ---	2914000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	С143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм/Б-3 2000х740х480/	м	130,00	1880,00 ---	-- ---	244400 ---	-- ---	-- ---	-- ---
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3432,80	251,62 42,95	4,39 1,66	863746 147447	15080 5685	0,24 0,01	837 28
		Итого по разделу: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								10010814
		Раздел: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0,5, L= 1 м /линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								
33.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	39,00	1139,63 176,73	175,40 65,72	44446 6893	6841 2563	1,17 0,32	46 13
34.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	62,40	7441,45 2277,00	4256,44 1106,67	464346 142085	265602 69056	13,57 3,78	847 236
35.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	390,00	10800,00 ---	-- ---	4212000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
36.	Е0166-15-7	Очистка существующих железобетонных труб диам. 500 мм	м	66,00	10932,94 ---	10748,14 1957,94	721574 ---	709377 129224	-- 6,85	-- 452
39.	Е0123-24-1	Установка дождеприёмников	шт	32,00	314,71 240,64	40,73 15,53	10071 7700	1303 497	1,51 0,08	48 3
40.	С131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	32,00	21400,00 ---	-- ---	684800 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0,5, L= 1 м /линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								6137237
		Раздел: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С143011-2 9	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 25 мм	м2	624,00	9340,00	--	5828160	--	--	--
		Итого по разделу: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м			--	--	--	--	--	--
										5828160

ИТОГО:

	24162182	3480891	16359
Накладные расходы :	2541407	825415	5276
На общестроительные работы		3977572	
На металломонтажные работы		72009	
На сантехнические работы		151192	
Всего накладных расходов:		4200773	
Итого с накладными		28362955	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		1701777	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		30064732	
Итого с временными, 1,2 %		30425509	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		30547211	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		30851466	
Пересчет в текущих ценах, К-2,39		73735004	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		1474700	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		75209704	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		9025164	
Итого с НДС		**84 234 868**	

Принял:

Технический надзор:

ТОО «НурДар-НС»

Убайдуллаев К.А.

Нурмаханов С.Н.

Сдал:

Директор

ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

Начальник участка

Ершеев Д.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Июль** месяц 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		70	23.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы	222 450 309	90 606 102						9 707 797	90 606 102
Итого к оплате за Июль 2015г.		**90 606 102**						**9 707 797**	**90 606 102**

Принял:

Заместитель акима
Медеуского района г. Алматы _____ Абдыкалыков Т.Д.

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ Бурбасов А.Т.

Заказчик КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 70 от «23» апреля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт поливочной системы и ограждения в Центральном парке города Алматы

Наименование обьекта: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы

А К Т N 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под арычные лотки/	м3	405,00	447,64	--	181293	--	2,85	1155
					447,64	--	181293	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	188,00	192,26	--	36144	--	1,39	262
					192,26	--	36144	--	--	--
3.	Е0127-8-1 СН	Демонтаж арычных лотков	м	2268,00	544,58	323,09	1235097	732758	1,44	3255
					221,49	81,97	502339	185912	0,92	2087
4.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	311,40	152,80	--	47582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0109-35-1	Демонтаж существующего металлического ограждения	т	6,75	10663,25	505,28	71977	3411	59,69	403
					9796,27	81,51	66125	550	0,39	3
6.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	6,75	247,10	--	1668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка мусора демонтируемых лотков автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	311,40	202,86	202,86	63171	63171	--	--
					--	40,57	--	12634	0,85	265
8.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную с планировкой	м3	216,00	447,64	--	96690	--	2,85	616
					447,64	--	96690	--	--	--
9.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под фундамент ограждения и стойки/	м3	114,00	447,64	--	51031	--	2,85	325
					447,64	--	51031	--	--	--
10.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,00	192,26	--	1346	--	1,39	10
					192,26	--	1346	--	--	--
11.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили -самосвалы /лишний грунт/	м3	264,00	129,38	--	34155	--	0,95	252
					129,38	--	34155	--	--	--
12.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	475,20	202,86	202,86	96399	96399	--	--
					--	40,57	--	19280	0,85	405
13.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	264,00	4,33	3,73	1142	985	0,00	1
					0,55	1,29	146	340	0,00	1
		Итого по разделу: Земляные работы								1917695
		Раздел: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								
14.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	3100,00	718,15	403,86	2226263	1251957	1,79	5561
					276,86	102,47	858274	317642	0,41	1283
15.	С143018-1 58	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	380,00	881,00	--	334780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм/Б-2 2000х480х240/	м	550,00	1880,00	--	1034000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	220,00	251,62	4,39	55355	966	0,24	54
					42,95	1,66	9450	364	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
18.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /152 шт/	м3	14,40	13582,36	1991,46	195586	28677	28,06	404
					5436,34	682,95	78283	9834	2,55	37
19.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	65000,00	--	13000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0109-53-2	Монтаж затворов	т	1,01	11128,54	1337,39	11201	1346	53,59	54
					8461,13	124,20	8516	125	0,61	1
21.	С12021-226	Затворы ПС-40-70 для переключения полива лотками /187 шт/	т	1,01	220500,00	--	221933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								4092119
		Раздел: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0,5, L= 1 м /линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								
22.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	24,00	1139,63	175,40	27351	4210	1,17	28
					176,73	65,72	4242	1577	0,32	8
23.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	39,68	7441,45	4256,44	295277	168895	13,57	538
					2277,00	1106,67	90351	43913	3,78	150
24.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	248,00	10800,00	--	2678400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и надбетонок	1т	0,15	5571,68	376,43	836	56	13,34	2
					2173,50	142,31	326	21	0,69	0
26.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,15	67700,00	--	10155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0,5, L= 1 м /линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								3012019
		Раздел: Водозабор из р. Жарбулак								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	9,50	1139,63	175,40	10826	1666	1,17	11
					176,73	65,72	1679	624	0,32	3
28.	Е0106-33-5	Устройство водозабора	м3	6,50	12957,45	2237,34	84223	14543	27,65	180
					4960,24	767,89	32242	4991	2,87	19
29.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	67700,00	--	17602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0109-53-2	Монтаж затворов	т	0,39	11128,54	1337,39	4340	522	53,59	21
					8461,13	124,20	3300	48	0,61	0
31.	С12021-226	Затвор ПС-100.00 СБ скользящий для отверстий по серии 3.820.2-37 /1шт/1т	т	0,22	220500,00	--	48510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12021-226	Затвор ПС-70.00 СБ скользящий для отверстий по серии 3.820.2-37 /1шт/1т	т	0,17	220500,00	--	37485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0109-30-1	Монтаж мостика служебного	т	0,32	16099,21	6350,33	5152	2032	41,28	13
					6986,25	1520,73	2236	487	5,44	2
34.	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,32	134700,00	--	43104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	71934,76	349,88	3928	19	66,70	4
					11126,25	131,96	607	7	0,64	0
36.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,05	40200,00	--	2195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водозабор из р. Жарбулак								257365
		Раздел: Водоприемник на входе парка с ул. Кастеева								
37.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	7,00	1139,63	175,40	7977	1228	1,17	8
					176,73	65,72	1237	460	0,32	2
38.	Е0106-33-5	Устройство водоприемника	м3	6,00	12957,45	2237,34	77745	13424	27,65	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					4960,24	767,89	29761	4607	2,87	17
39.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,25	67700,00 ---	-- --	16925 --	-- --	-- --	-- --
40.	Е0109-53-2	Монтаж затворов	т	0,23	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	2560 1946	308 29	53,59 0,61	12 0
41.	С12021-226	Затвор ПС-50.00 СБ скользящий для отверстий по серии 3.820.2-37 /1шт/1т	т	0,23	220500,00 ---	-- --	50715 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водоприемник на входе парка с ул. Кастеева								155922
		Раздел: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								
42.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	102,50	6444,01 672,75	406,48 153,55	660511 68957	41664 15739	4,14 0,75	424 77
43.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	2,67	67700,00 ---	-- --	180420 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2	702,00	4488,20 3984,75	14,26 5,38	3150716 2797294	10011 3778	19,89 0,03	13966 18
45.	С143011-29	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 25 мм	м2	936,00	9340,00 ---	-- --	8742240 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1320,00	200,00 ---	-- --	264000 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12021-268	Ограда металлическая из кованых элементов	т	11,02	134000,00 ---	-- --	1476680 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	11,02	18000,00 ---	-- --	198360 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								14672928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							24108046	2438243		27726
							4957970	622962		4380
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						6325159		
		На металломонтажные работы						75025		
		Всего накладных расходов:						6400185		
		Итого с накладными						30508230		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1830494		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						32338724		
		Итого с временными, 1,2 %						32726789		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						32857696		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						33184964		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						79312064		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1586241		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						80898305		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						9707797		
		Итого с НДС						**90 606 102**		

Принял:

Технический надзор:

ТОО «НурДар-НС»

Усайдуллаев К.А.

Сдал:

Директор

ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

Начальник участка

Ершеев Д.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Август** месяц 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		70	23.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы	**284 516 883**	62 066 574						6 649 990	62 066 574
Итого к оплате за Август 2015г.		**62 066 574**						**6 649 990**	**62 066 574**

Принял:

Заместитель акима
Медеуского района г. Алматы _____ **Абдыкалыков Т.Д.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Компания Спецстрой"
Субподрядчик
Договор № 70 от «23» апреля 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт поливочной системы и ограждения в Центральном парке города Алматы

Наименование объекта: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. / в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	С01031-А1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1,35	152,80 / --	-- / --	206 / --	-- / --	-- / --	-- / --
2.	Е0109-35-1	Демонтаж существующего металлического ограждения	т	1,35	10663,25 / 9796,27	505,28 / 81,51	14395 / 13225	682 / 110	59,69 / 0,39	81 / 1
3.	С01031-А1 8-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	т	1,35	247,10 / --	-- / --	334 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	Е010333-А 30-1к=0,9	Перевозка мусора демонтируемых лотков автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,35	202,86 / --	202,86 / 40,57	274 / --	274 / 55	-- / 0,85	-- / 1
5.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	14,00	192,26 / 192,26	-- / --	2692 / 2692	-- / --	1,39 / --	19 / --
		Итого по разделу: Земляные работы								17901
		Раздел: Поливочная система парка /открытая								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотковая сеть/, L = 9100 м								
6.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	1000,00	718,15	403,86	718150	403857	1,79	1794
					276,86	102,47	276862	102465	0,41	414
7.	С143018-1 58	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота до 230 мм	м	110,00	881,00	--	96910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм/Б-2 2000х480х240/	м	90,00	1880,00	--	169200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм/Б-3 2000х740х480/	м	60,00	1880,00	--	112800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	281,40	251,62	4,39	70805	1236	0,24	69
					42,95	1,66	12087	466	0,01	2
11.	Е0106-35-1	Устройство монолитных оголовков /152 шт/	м3	3,60	13582,36	1991,46	48897	7169	28,06	101
					5436,34	682,95	19571	2459	2,55	9
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-53-2	Монтаж затворов	т	0,82	11128,54	1337,39	9159	1101	53,59	44
					8461,13	124,20	6964	102	0,61	1
14.	С12021-226	Затворы ПС-40-70 для переключения полива лотками /187 шт/	т	0,82	220500,00	--	181472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								1410641
		Раздел: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0,5, L= 1 м /линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								
15.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	3,00	1139,63	175,40	3419	526	1,17	4
					176,73	65,72	530	197	0,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	4,16	7441,45	4256,44	30956	17707	13,57	56
					2277,00	1106,67	9472	4604	3,78	16
17.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	26,00	10800,00	--	280800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0123-24-1	Установка дождепри	мников	6,00	314,71	40,73	1888	244	1,51	9
					240,64	15,53	1444	93	0,08	0
19.	С131104-21	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	6,00	21400,00	--	128400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0,5, L= 1 м /линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								445464
		Раздел: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								
20.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	147,50	6444,01	406,48	950491	59956	4,14	611
					672,75	153,55	99231	22648	0,75	111
21.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,83	67700,00	--	259630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2	780,00	4488,20	14,26	3500796	11123	19,89	15518
					3984,75	5,38	3108105	4198	0,03	21
23.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	880,00	200,00	--	176000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	У1-32-36	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, монтаж металлоконструкций	м	624,00	8595,58	80,29	5363644	50103	49,45	30857
					8515,29	24,52	5313541	15299	0,09	57
		Итого по разделу: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								10250561
	ИТОГО:						12124568	553977		49162
							8863724	152696		633
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На общестроительные работы	3959723
На металломонтажные работы	4814317
Всего накладных расходов:	8774039
Итого с накладными	20898608

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1253916
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	22152524
Итого с временными, 1,2 %	22418354
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22508027
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22732211
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	54329984
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1086600
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	55416584
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6649990
Итого с НДС	**62 066 574**

Принял:

Технический надзор:

ТОО «НурДар-НС»

Уваидуллоев К.А.

Сдал:

Директор

ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

Начальник участка

Ершеев Д.С.

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района г.Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания Спецстрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Сентябрь** месяц 2015 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		70	23.04.2015г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г. Алматы	**331 095 630**	46 578 747						4 990 580	46 578 747
Итого к оплате за Сентябрь 2015г.		**46 578 747**						**4 990 580**	**46 578 747**

Примечание:

Сумма по сметному расчёту стоимости строительства составляет - 331 095 631 тенге
Общая сумма Договора составляет - 331 095 630 тенге
Разница между СМР и Договором составляет 1 тенге
Сумма по акту выполненных работ за Сентябрь составляет - 46 578 748 тенге.
Итого к оплате за Сентябрь - 46 578 747 тенге

Принял:

Заместитель акима
Медеуского района г. Алматы _____ **Абдыкалыков Т.Д.**

Сдал:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Заказчик **КГУ «Аппарат акима Медеуского района г. Алматы»** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Компания Спецстрой"**
Субподрядчик
Договор **№ 70 от «23» апреля 2015г.**

Наименование строительства и его адрес: **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт поливочной системы и ограждения в Центральном парке города Алматы**

Наименование обьекта: **Капитальный ремонт поливочной системы и ограждений Центрального парка г.Алматы**

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0147-25-2	Подготовка почвы для устройства партерного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	3650,00	28,54	--		104182	--		0,20	725
					28,54	--		104182	--		--	--
2.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3650,00	20,24	--		73881	--		0,06	220
					9,44	--		34461	--		--	--
		Итого по разделу: Земляные работы										178063
		Раздел: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м										
3.	Е0127-8-1	Устройство лотковых звеньев арыка	м	-192,00	718,15	403,86		-137885	-77541		1,79	-344
					276,86	102,47		-53158	-19673		0,41	-79
4.	С143018-159	Лотки водопропускные: трапециадального сечения, высота до 400 мм /Б-2 2000х480х240/	м	-87,00	1880,00	--		-163560	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
5.	С143018-159	Лотки водопропускные: трапециадального сечения, высота до 400 мм /Б-3 2000х740х480/	м	15,00	1880,00	--		28200	--		--	--
					--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	-223,56	251,62	4,39	-56251	-982	0,24	-55
					42,95	1,66	-9602	-370	0,01	-2
7.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	36,00	878,35	84,82	31621	3053	0,17	6
					24,59	13,42	885	483	0,05	2
8.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	213,00	420,71	--	89612	--	0,17	35
					28,46	--	6063	--	--	--
9.	Е0127-55-2к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /+ до толщ. 5 см/	м2	213,00	132,57	--	28238	--	0,05	11
					9,15	--	1950	--	--	--
		Итого по разделу: Поливочная система парка /открытая лотковая сеть/, L = 9100 м								-180025
		Раздел: Водозабор из р. Жарбулак								
10.	Е0109-30-1	Монтаж мостика служебного	т	-0,32	16099,21	6350,33	-5152	-2032	41,28	-13
					6986,25	1520,73	-2236	-487	5,44	-2
11.	С12021-225	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	-0,32	134700,00	--	-43104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Водозабор из р. Жарбулак								-48256
		Раздел: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								
12.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	-2,16	6444,01	406,48	-13941	-879	4,14	-9
					672,75	153,55	-1455	-332	0,75	-2
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	-0,06	67700,00	--	-3808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2	168,00	4488,20	14,26	754018	2396	19,89	3342
					3984,75	5,38	669438	904	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	С143011-29	Плиты облицовочные пиленые из гранита шлифованные, толщина 25 мм	м2	90,00	9340,00	--	840600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,04	200,00	--	3808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	У1-32-36	Ограда металлическая из элементов ЭМ-22, монтаж металлоконструкций	м	407,00	8595,58	80,29	3498402	32679	49,45	20126
					8515,29	24,52	3465723	9979	0,09	37
18.	С12021-268	Ограда металлическая из кованых элементов	т	-0,48	134000,00	--	-63918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	-0,48	18000,00	--	-8586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Металлические ограждения /замена/, L = 1040 м								5006574
		Раздел: Электроснабжение насосной станции								
20.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под арычные лотки/	м3	41,00	447,64	--	18353	--	2,85	117
					447,64	--	18353	--	--	--
21.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	25,00	192,26	--	4806	--	1,39	35
					192,26	--	4806	--	--	--
22.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее из мелкой просеянной земли	м	227,00	42,19	31,97	9577	7257	0,07	16
					10,12	7,93	2297	1801	0,05	10
23.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	227,00	37,24	27,26	8455	6187	0,07	16
					9,89	6,79	2245	1540	0,04	9
24.	С143006-9	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-150	1000шт	0,91	13739,00	--	12475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	233497,38	--	4670	--	165,60	3
					25875,00	--	518	--	--	--
26.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	207,00	35,59	8,63	7368	1785	0,14	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг			22,77	1,84	4713	381	0,01	2
27.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	20,00	50,84 37,03	7,71 1,84	1017 741	154 37	0,22 0,01	4 0
28.	С151601-457	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в свинцовой оболочке	1000м	0,23	842800,00 --	-- --	195142 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-521 -8	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, двухполюсный на ток до 250 А	шт	1,00	610,78 341,55	23,23 5,17	611 342	23 5	2,30 0,03	2 0
30.	СПрайс-лист	Рубильник РПС-2, 250А УЗ	шт	1,00	5417,65 --	-- --	5418 --	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0108-523 -2	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 250 А	шт	3,00	380,88 250,70	15,18 2,64	1143 752	46 8	1,15 0,02	3 0
32.	СПрайс-лист	Предохранитель ППН-250 А	шт	3,00	123,30 --	-- --	370 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-524 -19	Шкаф кабельный ШК4х400	шт	1,00	4141,15 1604,25	374,90 82,80	4141 1604	375 83	9,20 0,48	9 0
34.	СПрайс-лист	Шкаф кабельный ШК4х400	шт	1,00	24921,18 --	-- --	24921 --	-- --	-- --	-- --
35.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2643,15 970,60	1654,85 364,55	5286 1941	3310 729	5,75 2,11	12 4
36.	С151610-59	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х150-240	комплект	2,00	5090,00 --	-- --	10180 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4,00	457,19 171,35	24,84 3,34	1829 685	99 13	1,03 0,02	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	5,00	65,84	3,80	329	19	0,16	1
					26,45	0,46	132	2	0,00	0
39.	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	0,20	988,47	116,02	198	23	0,98	0
					142,31	43,99	28	9	0,21	0
40.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	3991,23	75,91	399	8	1,55	0
					225,11	28,67	23	3	0,14	0
41.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /из бетона В15/	м3	0,15	6525,47	299,55	979	45	4,53	1
					706,39	102,88	106	15	0,40	0
42.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00	--	198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	71934,76	349,88	662	3	66,70	1
					11126,25	131,96	102	1	0,64	0
44.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,03	64638,01	349,88	2198	12	23,00	1
					3829,50	131,96	130	4	0,64	0
45.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных мзделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1737	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроснабжение насосной станции								322460
		Раздел: Автоматическая система полива (для площади 2,3 га)								
46.	Ц0112-594 -1	Распылители	шт	67,00	91,34	--	6120	--	0,46	31
					85,44	--	5725	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Распылитель	шт	67,00	164,40	--	11015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0112-594 -1	Форсунки	шт	67,00	91,34	--	6120	--	0,46	31
					85,44	--	5725	--	--	--
49.	СПрайс-лист	Форсунка регулируемая 8-VAN траектория 5 град.	шт	6,00	150,57	--	903	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Форсунка регулируемая 10-VAN траектория 10 град.	шт	28,00	150,57	--	4216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Форсунка регулируемая 12-VAN траектория 12 град.	шт	20,00	150,57	--	3011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-лист	Форсунка регулируемая 15-VAN траектория 15 град.	шт	12,00	150,57	--	1807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-лист	Форсунка регулируемая 18-VAN траектория 26 град.	шт	1,00	150,57	--	151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Ц0112-594-1	Оросители роторные	шт	255,00	112,71	--	28740	--	0,46	117
					106,81	--	27236	--	--	--
55.	СПрайс-лист	Роторный ороситель для малых и средних площадей 3504-РС	шт	83,00	1246,43	--	103454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-лист	Роторный ороситель для малых и средних площадей 5004-РС/3.0	шт	172,00	1230,74	--	211687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	652,00	459,57	21,62	299640	14096	0,67	435
					152,95	--	99723	--	--	--
58.	СПрайс-лист	соединитель угольник штуцер x 1/2" HP SBE-050	шт	154,00	25,41	--	3913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СПрайс-лист	соединитель угольник штуцер x 3/4" HP SBE-075	шт	498,00	25,41	--	12653	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0112-805-2	Клапаны электромагнитные, диаметр условного прохода 40-50 мм	шт	16,00	826,78	110,52	13228	1768	4,31	69
					711,56	25,87	11385	414	0,15	2
61.	СПрайс-лист	Клапан электромагнитный 24В 150-PGA	шт	15,00	6297,55	--	94463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс-лист	Клапан электромагнитный сфера/угл., 1,5", резьба BSP, с вентилем 150 PEB	шт	1,00	16549,98	--	16550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	Ц0112-811 -1	Вентили, клапаны латунные и бронзовые цапковые муфтовые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 10-50 мм	шт	45,00	565,90	--	25466	--	3,45	155
					561,20	--	25254	--	--	--
64.	СПрайс-лист	Автоматический дренажный клапан с фильтром 1/2" HP 16A-FDV	шт	45,00	842,91	--	37931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Ц0108-82-1	Коннектор	шт	50,00	96,06	0,23	4803	12	0,46	23
					81,53	--	4077	--	--	--
66.	СПрайс-лист	Коннектор для 3-х проводов до 2,5 мм2 DBУ	шт	50,00	249,96	--	12498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Ц0110-901 -9	Клапан бокс квадратный	шт	15,00	337,86	34,96	5068	524	2,30	35
					287,50	2,65	4312	40	0,02	0
68.	СПрайс-лист	Клапанный бокс квадратный с крышкой и болтом VBA02674	шт	15,00	3356,70	--	50350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Ц0108-535 -3	Контроллер полупроводниковый	шт	1,00	2132,51	43,81	2133	44	4,60	5
					871,70	7,82	872	8	0,05	0
70.	СПрайс-лист	Контроллер полупроводниковый IESP 4 ME	шт	1,00	15078,25	--	15078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Ц0111-96-1	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	2,00	252,60	4,43	505	9	1,15	2
					245,81	2,59	492	5	0,02	0
72.	СПрайс-лист	Расширительный модуль на 6 станции для контроллеров ESP ESP-SM6	шт	2,00	5430,72	--	10861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Ц0110-669 -5	Сенсор дождя	шт	1,00	1603,94	1,84	1604	2	9,20	9
					1552,50	--	1552	--	--	--
74.	СПрайс-лист	Сенсор дождя RSD-BEx	шт	1,00	4170,47	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0125-58-1	Прокладка иррикабеля, вес 1 м кабеля до 3 кг	м	825,00	149,44	73,54	123290	60671	0,19	154
					27,69	18,43	22846	15208	0,07	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	СПрайс-лист	Иррикабель 3-жильный IRRICABLE 3/75	м	225,00	136,84	--	30789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс-лист	Иррикабель 7-жильный IRRICABLE 7/75	м	300,00	279,10	--	83729	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СПрайс-лист	Иррикабель 9-жильный IRRICABLE 9/75	м	300,00	357,55	--	107266	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	2,27	54747,66	20558,66	124441	46730	198,95	452
					34155,00	5403,48	77634	12282	20,82	47
80.	СПрайс-лист	Труба ПЭ сверхгибкая для отводов 12,5 SPXFLEX30 мм	м	150,00	1194,59	--	179189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	784,00	49,00	--	38416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С130804-942	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1339,00	105,00	--	140595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,00	58874,91	23374,91	235	93	205,85	1
					35448,75	6156,44	142	25	23,74	0
84.	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4,04	163,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	км	1,06	67697,24	29549,61	71854	31364	223,10	237
					38036,25	7835,47	40372	8317	30,34	32
86.	С130804-944	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-75x4,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	642,00	228,00	--	146376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С130804-945	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	430,00	318,00	--	136740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,08	160582,12	104413,24	12525	8144	328,90	26
					55631,25	22520,25	4339	1757	96,68	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89.	С130804-9 51	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	78,78	1521,00	--	119824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, седелок, муфт, переходов	шт	547,00	344,84	259,48	188629	141938	0,48	260
					79,96	67,83	43738	37101	0,26	142
91.	СПрайс-ли ст	Муфта соединительная 50-50	шт	15,00	455,83	--	6837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	СПрайс-ли ст	Муфта соединительная 75-75	шт	1,00	1345,44	--	1345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	СПрайс-ли ст	Муфта редукционная 50x32	шт	31,00	419,59	--	13007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	СПрайс-ли ст	Муфта редукционная 63x50	шт	6,00	672,91	--	4037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	СПрайс-ли ст	Муфта редукционная 75x50	шт	23,00	1227,38	--	28230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	СПрайс-ли ст	Муфта с наружной резьбой 75x2	шт	3,00	872,80	--	2618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	СПрайс-ли ст	Переход 2ВР x 1 1/2НР	шт	10,00	186,82	--	1868	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	СПрайс-ли ст	Переход 2НР x 1 1/2НР	шт	5,00	186,82	--	934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	СПрайс-ли ст	Переход 1 1/4НР x 3/4	шт	15,00	93,41	--	1401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	СПрайс-ли ст	Переход 2НР x 3/4	шт	7,00	186,82	--	1308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	СПрайс-ли ст	Отвод 90° d-32 мм	шт	3,00	202,51	--	608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	СПрайс-ли ст	Отвод 90° d-50 мм	шт	6,00	489,46 ---	-- ---	2937 ---	-- ---	-- ---	-- ---
103.	СПрайс-ли ст	Отвод 90° d-75 мм	шт	2,00	1306,96 ---	-- ---	2614 ---	-- ---	-- ---	-- ---
104.	СПрайс-ли ст	Отвод 90° d-90 мм	шт	4,00	1622,68 ---	-- ---	6491 ---	-- ---	-- ---	-- ---
105.	СПрайс-ли ст	Колено 90° с внутренней резьбой 32x3/4" мм	шт	31,00	147,21 ---	-- ---	4564 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	СПрайс-ли ст	Седло зажимное с усиливающим кольцом 16 АТМ 32x3/4" мм	шт	97,00	233,89 ---	-- ---	22688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
107.	СПрайс-ли ст	Седло зажимное с усиливающим кольцом 16 АТМ 50x3/4" мм	шт	109,00	295,92 ---	-- ---	32255 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	СПрайс-ли ст	Седло зажимное с усиливающим кольцом 16 АТМ 75x3/4" мм	шт	80,00	441,63 ---	-- ---	35331 ---	-- ---	-- ---	-- ---
109.	Е0122-34- 2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	48,00	505,44 --- 117,74	382,30 --- 99,90	24261 --- 5651	18350 --- 4795	0,70 --- 0,38	34 --- 18
110.	СПрайс-ли ст	Тройник 90° d-32 мм	шт	10,00	296,66 ---	-- ---	2967 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	СПрайс-ли ст	Тройник 90° d-50 мм	шт	3,00	663,19 ---	-- ---	1990 ---	-- ---	-- ---	-- ---
112.	СПрайс-ли ст	Тройник 90° с внутренней резьбой 90x2-1/2"	шт	12,00	2334,07 ---	-- ---	28009 ---	-- ---	-- ---	-- ---
113.	СПрайс-ли ст	Тройник 90° с наружной резьбой 50x1-1/2"	шт	3,00	595,57 ---	-- ---	1787 ---	-- ---	-- ---	-- ---
114.	Ц0107-218 -2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной	компл	1,00	7073,70 --- 5485,50	584,20 --- 67,28	7074 --- 5486	584 --- 67	32,20 --- 0,39	32 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плите или моноблочные, масса 0,17 т								
115.	СПрайс-лист	Станция насосная СН-1-КЕЛЕТ-2СР40/180В-40-380-Ч-С-100	компл	1,00	229782,96 ---	-- ---	229783 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0,15 т	шт	1,00	495,68 274,85	27,83 2,64	496 275	28 3	1,15 0,02	1 0
117.	СПрайс-лист	Зажимный суппорт 103 50х3/4" мм	шт	20,00	232,02 ---	-- ---	4640 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	СПрайс-лист	Муфта с ВР 50 мм х 1 1/4" мм	шт	15,00	354,95 ---	-- ---	5324 ---	-- ---	-- ---	-- ---
119.	СПрайс-лист	Муфта 620 С внутренней резьбой 3/4" х 3/4" мм	шт	7,00	32,51 ---	-- ---	228 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	СПрайс-лист	Резьба 211 на трубу 50х2" мм	шт	7,00	307,50 ---	-- ---	2152 ---	-- ---	-- ---	-- ---
121.	СПрайс-лист	Патрубок 625 увеличивающий 3/4"х 1 1/2" мм	шт	13,00	103,12 ---	-- ---	1341 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	СПрайс-лист	Патрубок 625 увеличивающий 3/4"х 2" мм	шт	7,00	103,12 ---	-- ---	722 ---	-- ---	-- ---	-- ---
123.	СПрайс-лист	Муфта с ВР 50ммх1 1/2" мм	шт	13,00	307,50 ---	-- ---	3997 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	СПрайс-лист	Седло 32х1/2" мм	шт	17,00	214,84 ---	-- ---	3652 ---	-- ---	-- ---	-- ---
125.	СПрайс-лист	Тройник 75х75х75	шт	14,00	1710,48 ---	-- ---	23947 ---	-- ---	-- ---	-- ---
126.	СПрайс-лист	Тройник полиэтиленовый с переходом	шт	6,00	1710,48	--	10263	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	DN 75x63x75 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Автоматическая система полива (для площади 2,3 га)								3014401
		Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СМР								
127.	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	км	0,48	832199,32	32249,54	401120	15544	573,85	277
					96555,15	12075,87	46540	5821	58,98	28
		Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СМР								401120
		Раздел: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0.5, Д=1 м/ линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								
128.	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийного основания	м3	1,44	1139,63	175,40	1641	253	1,17	2
					176,73	65,72	254	95	0,32	0
129.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м	м3	3,84	7441,45	4256,44	28575	16345	13,57	52
					2277,00	1106,67	8744	4250	3,78	15
130.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	24,00	10800,00	--	259200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопровод для полива из ж/б труб диам. 500 мм /ЗКЦ-0.5, Д=1 м/ линия Т1 по ул. Кастеева, L=730 м								289416
		Раздел: Резервуар .Узел насосной станции								
131.	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	м3	15,00	514,91	--	7724	--	3,40	51
					514,91	--	7724	--	--	--
132.	Е0101-174-2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	м3	15,00	114,82	--	1722	--	0,71	11
					114,82	--	1722	--	--	--
133.	Е010333-А	Перевозка грунта	т	27,00	202,86	202,86	5477	5477	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	40,57	--	1095	0,85	23
134.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	15,00	4,33	3,73	65	56	0,00	0
					0,55	1,29	8	19	0,00	0
135.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси 10 см	м3	2,03	878,35	84,82	1783	172	0,17	0
					24,59	13,42	50	27	0,05	0
136.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	1,60	1527,52	285,60	2444	457	0,25	0
					37,01	90,37	59	145	0,31	1
137.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,03	4589,97	75,91	9318	154	1,55	3
					225,11	28,67	457	58	0,14	0
138.	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	м3	4,40	7109,57	547,57	31282	2409	4,38	19
					737,44	188,97	3245	831	0,82	4
139.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	50642,00	--	4659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,32	65900,00	--	86922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	13,55	11388,91	508,78	154320	6894	16,10	218
					2716,88	192,20	36814	2604	0,94	13
142.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28	50642,00	--	14433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,07	65900,00	--	267884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,55	10329,00	277,26	26339	707	9,27	24
					1474,88	104,74	3761	267	0,51	1
145.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	50642,00	--	2712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,77	65900,00	--	50414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0108-6-7	Кладка внутренних стен	м3	1,50	7148,25	388,02	10722	582	5,04	8
					771,08	144,90	1157	217	0,71	1
148.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	74081,60	485,47	12594	83	64,86	11
					9496,13	181,12	1614	31	0,89	0
149.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00	--	11203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0106-13-3	Устройство подпорной стенки	м3	3,60	9221,03	414,55	33196	1492	10,34	37
					1656,00	156,60	5962	564	0,76	3
151.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	65900,00	--	25042	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	122,71	251,62	4,39	30876	539	0,24	30
					42,95	1,66	5271	203	0,01	1
153.	Е0122-1-3 прим	Укладка асбестоцементных труб ВТ-6 диам. 200 мм /для вентиляции насосной станции/	км	0,00	707456,50	27376,95	1415	55	341,55	1
					57960,00	10342,24	116	21	50,51	0
154.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,00	2337,23	8,39	4674	17	3,20	6
					516,21	2,72	1032	5	0,01	0
155.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8374,71	40,73	8375	41	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0
		Итого по разделу: Резервуар .Узел насосной станции								805593
		Раздел: Насосная станция. Строительная часть								
156.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	1,12	1047,19	84,82	1173	95	0,17	0
					24,59	13,42	28	15	0,05	0
157.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,80	4589,97	75,91	3672	61	1,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					225,11	28,67	180	23	0,14	0
158.	Е0106-34-1	Устройство днищ толщиной до 400 мм подземной части насосных станций	м3	1,80	7109,57	547,57	12797	986	4,38	8
					737,44	188,97	1327	340	0,82	1
159.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	50642,00	--	1914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,54	65900,00	--	35586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	м3	0,67	1201,41	116,02	807	78	0,98	1
					142,31	43,99	96	30	0,21	0
162.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,45	4589,97	75,91	2056	34	1,55	1
					225,11	28,67	101	13	0,14	0
163.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,24	5994,05	299,55	13427	671	4,53	10
					706,39	102,88	1582	230	0,40	1
164.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2,40	2419,58	386,22	5807	927	5,22	13
					804,71	144,90	1931	348	0,70	2
165.	СПрайс	Сплитерный блок 400х200х200	шт	150,00	44,92	--	6738	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,40	10329,00	277,26	14461	388	9,27	13
					1474,88	104,74	2065	147	0,51	1
167.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	50642,00	--	1489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,42	61300,00	--	25746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0106-1-20	Устройство сейсмопояса	м3	0,30	6730,06	358,02	2019	107	3,24	1
					507,15	135,25	152	41	0,66	0
170.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,10	65900,00	--	6590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
171.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	43,20	251,62	4,39	10870	190	0,24	11
					42,95	1,66	1856	72	0,01	0
172.	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм /для вентиляции насосной станции/	км	0,00	707456,50	27376,95	1415	55	341,55	1
					57960,00	10342,24	116	21	50,51	0
173.	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	2,00	2337,23	8,39	4674	17	3,20	6
					516,21	2,72	1032	5	0,01	0
174.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1,00	8374,71	40,73	8375	41	1,51	2
					240,64	15,53	241	16	0,08	0
		Итого по разделу: Насосная станция. Строительная часть								159616
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие								
175.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	120,00	878,35	84,82	105402	10178	0,17	20
					24,59	13,42	2950	1610	0,05	6
176.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	800,00	420,71	--	336570	--	0,17	132
					28,46	--	22770	--	--	--
177.	Е0127-55-2к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /+ до толщ. 5 см/	м2	800,00	132,57	--	106059	--	0,05	43
					9,15	--	7323	--	--	--
178.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	355,00	452,94	7,63	160793	2707	0,80	285
					124,98	2,02	44369	717	0,01	2
179.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300 150х300 мм 255 м	м3	11,47	26700,00	--	306383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С143003-9	Камни бетонные бортовые / поребрик/ мм 100 м	м3	1,60	26700,00	--	42720	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие								1049655
ИТОГО:							10939644	368174		27701
							4854870	95044		398

Накладные расходы :

На монтажные работы	239232
На общестроительные работы	1398938
На металломонтажные работы	3125682
На сантехнические работы	2657
Всего накладных расходов:	4766509
Итого с накладными	15706153

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	922211
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16628364
Итого с временными, 1,2 %	16823511
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16890805
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17059713
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	40772714
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	815454
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41588168
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4990580
Итого с НДС	**46 578 748**

Принял: **Сдал:**

Технический надзор:

ТОО «НурДар-НС»

Нурмахмов С.А.

Директор

ТОО «Компания Спецстрой»

Бурбасов А.Т.

Начальник участка

Ершеев Д.