Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА N7

о стоимости выполненных работ
за ОКТЯБРЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	1 304 752 806	1 142 812 392	49 852 933	43 665 398
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**1 304 752 806**	**1 142 812 392**	**49 852 933**	**43 665 398**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальный государственное учреждение "Кызылординской городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	3229	607,11	30,80	1960344	99463	722398	0,40	1301
		м2		329,33	7,42	1063399	23971	56,4	0,01	27
		Накладные расходы -		*223,72*		*722398*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*189,93*				*613277*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,79*				*109122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,47*		*214619*				
		Сметная стоимость				*2897361*				
2	11-120101-1304 РСНБ РК 2015 К=2	**Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике**	3229	975,34	60,08	3149377	193992	1129750	0,62	2015
		м2		509,93	14,85	1646553	47942	56,4	0,01	27
		Накладные расходы -		*349,88*		*1129750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*295,97*				*955695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,90*				*174055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,02*		*342330*				
		Сметная стоимость				*4621457*				
3	21-110101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем повышенной жесткости марки П 100 ГОСТ 10140-2003**	731,6914	17389,73	--	12723916	--	539494	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*737,32*		*539494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,32*				*539494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1450,16*		*1061073*				
		Сметная стоимость				*14324483*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в два слоя	672	278,26	7,41	186989	4981	29265	0,07	47
		м2		52,13	1,88	35031	1261	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*43,55*		*29265*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*30,46*				*20469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,09*				*8796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,74*		*17300*				
		Сметная стоимость				*233554*				
5	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	3229	553,28	69,50	1786551	224406	415113	0,24	785
		м2		162,73	16,03	525462	51771	56,4	0,02	63
		Накладные расходы -		*128,56*		*415113*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*100,82*				*325560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,73*				*89554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,55*		*176133*				
		Сметная стоимость				*2377797*				
6	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	3229	371,90	1,02	1200876	3304	308827	0,20	654
		м2		135,61	0,25	437885	801	56,4	--	1
		Накладные расходы -		*95,64*		*308827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*76,62*				*247419*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,02*				*61408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,40*		*120776*				
		Сметная стоимость				*1630479*				
7	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил	62,93	70399,11	886,52	4430216	55789	820053	22,10	1391
		м3		15768,35	348,10	992302	21906	59,8	0,37	23
		Накладные расходы -		*13031,19*		*820053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9637,64*				*606496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3393,56*				*213557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6674,42*		*420021*				
		Сметная стоимость				*5670290*				
8	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	70,24	5996,59	36,53	421200	2566	43852	0,78	55
		м3		578,19	15,46	40612	1086	59,8	0,02	1
		Накладные расходы -		*624,31*		*43852*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,00*				*24935*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,31*				*18916*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,67*		*37204*				
		Сметная стоимость				*502256*				
9	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5469,2 1300,4	1977,70	59,43	2571799	77282	1091078	1,71	2224
		м2		1267,57	16,93	1648350	22021	56,4	0,02	25
		Накладные расходы -		*839,03*		*1091078*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*724,46*				*942089*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,57*				*148989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,34*		*293030*				
		Сметная стоимость				*3955907*				
10	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	6049,4882		5469,7 x 1,106					
			1437,82212	**2299,99**	**--**	**3306976**	**--**	**140216**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*97,52*		*140216*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,52*				*140216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,80*		*275775*				
		Сметная стоимость				*3722967*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**31738245**	**661783**			**8471**
			Тенге			**6389595**	**170758**			**168**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31738245**				
	Материалы -		Тенге			**8655975**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6560353**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16030892**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5240046**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3735940**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1504106**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2958263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39936554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6560353**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**39936554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6560353**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**31738245**	**661783**			**8471**
			Тенге			**6389595**	**170758**			**168**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**31738245**				
	Материалы -		Тенге			**8655975**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6560353**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**16030892**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5240046**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**3735940**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1504106**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2958263**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39936554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6560353**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**39936554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**8639**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6560353**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			39936554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8639
		Сметная заработная плата -	Тенге				6560353			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			359 429				
		Итого	Тенге			40 295 983				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			435 197				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			2 934 218				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			43 665 398				
		Итого	Тенге			43 665 398				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			873 308				
		Итого	Тенге			44 538 706				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			44 511 548				
		НДС (12%)	Тенге			5 341 386				
		Итого с НДС	Тенге			49 852 933				

Заказчик: Коммунальный государственное учреждение "Кызылординской городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.