Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.**
Подрядчик: **ТОО "Алтын Айдарлы"**
Объект: **Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.**
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА 8
о стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость Всего/СМР		Договорная стоимость на 2017 год в текущих ценах, в тенге Всего/ СМР		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге с начала строительства Всего/СМР		Выполнено за отчетный период Всего/СМР	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	1 466 739 801	1 284 694 245	161 986 995	141 881 853
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**1 466 739 801**	**1 284 694 245**	**161 986 995**	**141 881 853**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА										
		ВИТРАЖИ ВН-1-15ШТ										
1	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	274,8	4508,51	1[illegible],38	1238939	311727	687576	3,89	1069		
		м2		3361,35	[illegible]8,94	923699	76654	60,9	0,29	81		
		Накладные расходы -		*2502,10*		*687576*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2216,94*				*609215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,16*				*78362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*560,85*		*154121*						
		Сметная стоимость				*2080637*						
2	21-090304-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	274,8	30617,69	--	8413741	--	356743	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*1298,19*		*356743*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1298,19*				*356743*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2553,27*		*701639*						
		Сметная стоимость				*9472122*						
3	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали крепления**	0,197856	390631,40	--	77289	--	3277	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*16562,77*		*3277*						
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16562,77*				*3277*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32575,53*		*6445*				
		Сметная стоимость				*87011*				
4	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**								
			23,25	754,01	3,19	17531	74	3014	0,21	5
		п/м		155,12	1,53	3606	36	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*129,62*		*3014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,68*				*2178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,94*				*836*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*1644*				
		Сметная стоимость				*22188*				
5	21-090205-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**								
			23,25	1371,35	--	31884	--	1352	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*58,15*		*1352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,15*				*1352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*114,36*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35895*				
6	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**								
			23,25	1241,04	2,86	28854	90	5148	0,39	9
		м		294,83	0,67	6855	15	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*221,42*		*5148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*161,93*				*3765*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,49*				*1383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,00*		*2720*				
		Сметная стоимость				*36722*				
		ВИТРАЖИ (ДЛЯ ЛОДЖИЙ) ВН-1-160ШТ								
7	11-090303-0203 РСНБ РК 2015	**Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**								
			712,8	4508,51	1134,38	3213668	808584	1783495	3,89	2773
		м2		3361,35	278,94	2395970	198831	60,9	0,29	209
		Накладные расходы -		*2502,10*		*1783495*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2216,94*				*1580234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*285,16*				*203261*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*560,85*		*399773*				
		Сметная стоимость				*5396936*				
8	21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**								
			712,8	27398,08	--	19529351	--	828045	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1161,68*		*828045*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1161,68*				*828045*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2284,78*		*1628592*				
		Сметная стоимость				*21985987*				
9	21-060408-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Детали крепления**								
			0,513216	**390631,40**	--	**200478**	--	**8500**	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16562,77*		*8500*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16562,77*				*8500*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32575,53*		*16718*				
		Сметная стоимость				*225697*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**32751736**	**1120475**			**3856**
			Тенге			**3330129**	**275536**			**290**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78269**				
	Материалы -		Тенге			**35760**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10512**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**31884**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9513**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**5943**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**3570**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**7023**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**94805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10512**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**32673468**				
	Материалы -		Тенге			**12628**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3595153**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**28220860**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3667636**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2189448**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1478188**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2907288**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**39248392**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4132**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3595153**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**39343197**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4146**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3605665**			

РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	477,75	1793,77	322,37	856975	154012	273379	0,90	429
		м2		709,13	86,83	338787	41482	59,8	0,10	48
		Накладные расходы -		*572,22*		*273379*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*475,98*				*227401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,24*				*45978*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,28*		*90428*				
		Сметная стоимость				*1220782*				
11	21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	40,95	16383,36	--	670899	--	28446	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*694,65*		*28446*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*694,65*				*28446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1366,24*		*55948*				
		Сметная стоимость				*755293*				
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ								
12	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	534,6	2979,97	116,90	1593093	62493	407885	1,29	688
		м2		967,18	54,10	517055	28922	59,8	0,07	37
		Накладные расходы -		*762,97*		*407885*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*610,73*				*326494*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,25*				*81390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,44*		*160078*				
		Сметная стоимость				*2161056*				
13	21-090203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	534,6	25884,18	--	13837683	--	586718	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1097,49*		*586718*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1097,49*				*586718*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,53*		*1153952*				
		Сметная стоимость				*15578353*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**16958649**	**216505**			**1118**
			Тенге			**855842**	**70404**			**85**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16958649**				
	Материалы -		Тенге			**1377720**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**926246**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14508581**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1296427**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**553895**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					742532		
		Сметная прибыль -	Тенге			1460406				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19715482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				926246			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19715482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1203
		Сметная заработная плата -	Тенге				926246			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ								
		ПЛИНТУСЫ - 11590,4 М (НА ВЕСЬ ДОМ)								
14	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	11590,4	254,93	0,53	2954708	6125	681938	0,09	1042
		м		75,41	0,25	874000	2874	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*58,84*		*681938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,07*				*534016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,76*				*147922*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,10*		*290932*				
		Сметная стоимость				*3927578*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			2954708	6125			1042
			Тенге			874000	2874			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2954708				
	Материалы -		Тенге			2074583				
	Всего заработная плата -		Тенге				876874			
		Накладные расходы -	Тенге			681938				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					534016		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					147922		
		Сметная прибыль -	Тенге			290932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3927578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				876874			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3927578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1045
		Сметная заработная плата -	Тенге				876874			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		ВНЕКВАРТИРНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
15	21-110203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95**	4,19004	9513,33	--	39861	--	1690	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*403,37*		*1690*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*403,37*				*1690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*793,34*		*3324*				
		Сметная стоимость				*44875*				
		2-5 ЭТАЖ								
16	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			8187,36	**612,68**	**19,36**	**5016217**	**158503**	**2052867**	**0,45**	**3684**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**377,46**	**16,01**	**3090364**	**131041**	**54,8**	**0,02**	**178**
		Накладные расходы -		*250,74*		*2052867*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*215,62*				*1765330*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,12*				*287538*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69,07*		*565527*				
		Сметная стоимость				*7634611*				
17	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			8187,36	**473,81**	**3,09**	**3879258**	**25305**	**1935191**	**0,49**	**4012**
		м2		**377,14**	**1,47**	**3087767**	**12025**	**54,8**	**--**	**15**
		Накладные расходы -		*236,36*		*1935191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*207,48*				*1698686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,89*				*236505*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,81*		*465156*				
		Сметная стоимость				*6279605*				
18	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**								
			25780,96	**1042,85**	**51,76**	**26885655**	**1334402**	**10535341**	**0,74**	**19078**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**597,42**	**40,53**	**15401979**	**1045519**	**54,8**	**0,06**	**1428**
		Накладные расходы -		*408,65*		*10535341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*349,61*				*9013229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,04*				*1522113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,12*		*2993680*				
		Сметная стоимость				*40414676*				
19	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			11353,445	**462,64**	**16,56**	**5252523**	**188064**	**2204559**	**0,37**	**4201**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**291,86**	**13,73**	**3313571**	**155844**	**54,8**	**0,02**	**212**
		Накладные расходы -		*194,18*		*2204559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,46*				*1901239*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,72*				*303320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*52,54*		*596567*				
		Сметная стоимость				*8053648*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**41073514**	**1706273**			**30975**
			Тенге			**24893681**	**1344428**			**1834**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**41073514**				
	Материалы -		Тенге			**14433698**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				26238109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39861				
		Накладные расходы -	Тенге			16729648				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					14378484		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2351164		
		Сметная прибыль -	Тенге			4624253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62427415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32809
		Сметная заработная плата -	Тенге				26238109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			62427415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32809
		Сметная заработная плата -	Тенге				26238109			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			93738607	3049379			36990
			Тенге			29953652	1693242			2212
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61065140				
	Материалы -		Тенге			17921762				
	Всего заработная плата -		Тенге				28051741			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14580326				
		Накладные расходы -	Тенге			18717527				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15472338		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3245189		
		Сметная прибыль -	Тенге			6382613				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			86165280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35071
		Сметная заработная плата -	Тенге				28051741			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32673468				
	Материалы -		Тенге			12628				
	Всего заработная плата -		Тенге				3595153			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28220860				
		Накладные расходы -	Тенге			3667636				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2189448		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1478188		
		Сметная прибыль -	Тенге			2907288				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			39248392				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4132
		Сметная заработная плата -	Тенге				3595153			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			125413671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39203
		Сметная заработная плата -	Тенге				31646894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			125 413 671				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39203
		Сметная заработная плата -	Тенге				31 646 894			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			1 128 723				
		Итого	Тенге			126 542 394				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			1 366 658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			13 972 801				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			141 881 853				
		Итого	Тенге			141 881 853				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			2 837 637				
		Итого	Тенге			144 719 490				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			144 631 246				
		НДС (12%)	Тенге			17 355 750				
		Итого с НДС	Тенге			161 986 995				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмуханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШ...»

Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**