Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов,	Сметная стоимость		Договорная стоимость на 2017 год в		Выполнено с начала строительства 2017		Выполнено	
		Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах	Рыночных ценах	Базисных ценах
1	«Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.»	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	1 508 808 901	1 321 541 906	42 069 100	36 847 661
	ВСЕГО:	**1 639 994 470**	**1 435 569 390**	**1 638 994 468,16**	**1 435 569 390**	**1 508 808 901**	**1 321 541 906**	**42 069 100**	**36 847 661**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмаханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайулы Е.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.
Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Объект: Строительство 160-ти квартирного жилого дома № 8 в жилом квартале № 2, по ул. Жаппасбай батыр в г. Кызылорда.
Договор: № 26 от 08 июня 2017 года.

АКТ

приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ								
1	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	4169,3	1977,70	59,43	8245619	247778	3498179	1,71	7130
		м2		1267,57	16,93	5284887	70602	56,4	0,02	81
		Накладные расходы -		*839,03*		*3498179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*724,46*				*3020496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,57*				*477683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*225,34*		*939504*				
		Сметная стоимость				*12683302*				
2	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	4611,66608	2299,99	--	10606786	--	449728	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,52*		*449728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,52*				*449728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,80*		*884521*				
		Сметная стоимость				*11941035*				
3	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5469,7	208,72	1,69	1141656	9269	125125	0,03	159
		м2		21,78	0,72	119148	3926	59,8	--	4
		Накладные расходы -		*22,88*		*125125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,46*				*73598*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,42*				*51527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,53*		*101342*				
		Сметная стоимость				*1368124*				
4	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	436,36	2490,53	16,06	1086768	7008	332836	1,43	624
		м2		1046,79	7,44	456777	3246	59,8	0,01	4
		Накладные расходы -		*762,76*		*332836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*630,43*				*275093*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,33*				*57743*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,26*		*113568*				
		Сметная стоимость				*1533173*				
5	11-150404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие потолков масленими и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	436,36	643,82	0,66	280935	290	49485	0,18	79
		м2		150,41	0,31	65635	140	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*113,40*		*49485*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*82,60*				*36045*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,80*				*13440*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,58*		*26434*				
		Сметная стоимость				*356853*				
6	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	7345	285,08	0,53	2093884	3882	513429	0,13	984
		м2 фасада (без вычета проемов)		98,09	0,25	720476	1821	56,4	--	2
		Накладные расходы -		*69,90*		*513429*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*55,46*				*407376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14,44*				*106053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,40*		*208585*				
		Сметная стоимость				*2815898*				
7	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	872,72	1056,25	14,88	921806	12989	64086	0,06	51
		м ограждения		44,86	3,86	39154	3372	56,4	--	4
		Накладные расходы -		*73,43*		*64086*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*27,48*				*23985*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,95*				*40102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,37*		*78871*				
		Сметная стоимость				*1064764*				
8	11-150403-1302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска сурником перил	130,908	58,76	0,31	7693	41	3693	0,06	8
		м2		44,86	0,16	5873	20	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*28,21*		*3693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*24,67*				*3230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,54*				*463*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,96*		*911*				
		Сметная стоимость				*12297*				
9	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка ходовых досок	325	72,71	3,17	23630	1029	6337	0,03	11
		м		25,12	1,22	8163	396	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*19,50*		*6337*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*15,75*				*5118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,75*				*1219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,38*		*2397*				
		Сметная стоимость				*32364*				
10	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка ПОВЕРХУ КАРНИЗА цементно-известковым раствором по камню стен	834	875,75	22,45	730375	18726	279906	0,61	510
		м2		504,96	17,57	421137	14652	54,8	0,02	20
		Накладные расходы -		*335,62*		*279906*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,35*				*238813*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*41094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*80822*				
		Сметная стоимость				*1091104*				
11	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	834	254,64	0,53	212368	441	109815	0,29	241
		м2		238,84	0,25	199196	207	48,5	--	--
		Накладные расходы -		*131,67*		*109815*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*115,96*				*96710*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,71*				*13105*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,90*		*25775*				
		Сметная стоимость				*347958*				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА-15ШТ								
12	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	15	10226,05	534,72	153391	8021	50109	6,08	91
		шт		4450,68	212,85	66760	3193	59,8	0,22	3
		Накладные расходы -		*3340,62*		*50109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*2788,79*				*41832*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*551,83*				*8277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1085,33*		*16280*				
		Сметная стоимость				*219780*				
13	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	16,2	7276,39	--	117878	--	4998	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*308,52*		*4998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,52*				*4998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,79*		*9830*				
		Сметная стоимость				*132706*				
14	11-100205-0101 РСНБ РК 2015	Устройство жалюзи	0,24	158,57	2,47	38	1	23	0,21	--
		м2		142,35	1,16	34	--	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*96,18*		*23*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*85,81*				*21*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,36*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,38*		*5*				
		Сметная стоимость				*66*				
15	21-070205-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Рейки из хвойных неантисептированных пород	0,24	32734,86	--	7856	--	333	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1387,96*		*333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1387,96*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2729,83*		*655*				
		Сметная стоимость				*8844*				
16	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	16,2	7276,39	--	117878	--	4998	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*308,52*		*4998*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*308,52*				*4998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*606,79*		*9830*				
		Сметная стоимость				*132706*				
17	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	85,5	1394,53	59,43	119232	5081	61053	1,48	127
		м2 кровли		1097,08	16,93	93800	1448	56,4	0,02	2
		Накладные расходы -		*714,07*		*61053*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*628,30*				*53720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,77*				*7333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,69*		*14423*				
		Сметная стоимость				*194708*				
18	21-100101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	94,563	2299,99	--	217494	--	9222	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,52*		*9222*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*97,52*				*9222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,80*		*18137*				
		Сметная стоимость				*244853*				
19	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,3935	5996,59	36,53	26346	161	2743	0,78	3
		м3		578,19	15,46	2540	68	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*624,31*		*2743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*355,00*				*1560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*269,31*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*529,67*		*2327*				
		Сметная стоимость				*31416*				
20	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	85,5	208,72	1,69	17846	145	1956	0,03	2
		м2		21,78	0,72	1862	61	59,8	--	--
		Накладные расходы -		*22,88*		*1956*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*13,46*				*1150*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,42*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,53*		*1584*				
		Сметная стоимость				*21386*				
21	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	15	787,44	--	11812	--	501	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33,39*		*501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,39*				*501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,67*		*985*				
		Сметная стоимость				*13298*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижка накладная	15	497,75	--	7466	--	317	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,10*		*317*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,10*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,51*		*623*				
		Сметная стоимость				*8405*				
		КРОВЛЯ КРЫЛЬЦА-15ШТ								
23	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	74,25	553,28	69,50	41081	5160	9545	0,24	18
		м2		162,73	16,03	12083	1190	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*128,56*		*9545*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*100,82*				*7486*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,73*				*2059*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,55*		*4050*				
		Сметная стоимость				*54677*				
24	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	74,25	86,55	5,12	6427	380	458	--	--
		м2		3,01	1,24	224	92	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*6,17*		*458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2,40*				*178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,77*				*280*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,42*		*551*				
		Сметная стоимость				*7436*				
25	11-120101-0301 РСНБ РК 2015	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки из битумной мастики	74,25	2296,76	57,96	170535	4303	17204	0,29	21
		м2		221,66	6,81	16459	506	56,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*231,71*		*17204*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*128,86*				*9568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*102,85*				*7636*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*202,28*		*15019*				
		Сметная стоимость				*202758*				
26	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	45	2762,94	34,32	124332	1544	17004	0,55	25
		м		437,00	6,46	19665	291	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*377,86*		*17004*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*250,11*				*11255*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,75*				*5749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,26*		*11307*				
		Сметная стоимость				*152643*				
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК-9шт								
27	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	КИРПИЧНЫЙ ПОЯС.Кладка. Из кирпича размером 250x120x 88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	2,25	7609,62	1407,40	17122	3167	4979	4,54	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 кладки		3239,29	330,58	7288	744	50,8	0,40	1
		Накладные расходы -		*2213,03*		*4979*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1813,49*				*4080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,54*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,81*		*1768*				
		Сметная стоимость				*23869*				
28	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	0,65835	37689,60	--	24813	--	1052	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1598,04*		*1052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1598,04*				*1052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3143,01*		*2069*				
		Сметная стоимость				*27934*				
29	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	0,81	63442,68	664,14	51389	538	10505	22,50	18
		м3 древесины в конструкции		16192,58	297,52	13116	241	59,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*12969,16*		*10505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*9861,08*				*7987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3108,08*				*2518*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6112,95*		*4951*				
		Сметная стоимость				*66846*				
30	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,288	47839,97	17008,80	13778	4899	5766	28,90	8
		т		23331,55	5009,55	6719	1443	60,9	5,25	2
		Накладные расходы -		*20019,96*		*5766*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17259,73*				*4971*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2760,23*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5428,79*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21107*				
31	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,288	299949,34	--	86385	--	3663	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12717,85*		*3663*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12717,85*				*3663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25013,38*		*7204*				
		Сметная стоимость				*97252*				
32	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	9	2541,27	314,96	22871	2835	6439	1,23	11
		м2		892,78	82,15	8035	739	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		*715,48*		*6439*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*583,01*				*5247*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*132,47*				*1192*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,54*		*2345*				
		Сметная стоимость				*31655*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	9	31526,56	--	283739	--	12031	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1336,73*		*12031*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1336,73*				*12031*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2629,06*		*23662*				
		Сметная стоимость				*319431*				
34	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	9	4072,21	--	36650	--	1554	--	--
		пара		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*172,66*		*1554*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*172,66*				*1554*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*339,59*		*3056*				
		Сметная стоимость				*41260*				
35	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	454	298,88	148,13	135694	67253	48869	0,15	67
		шт		111,17	35,54	50471	16134	62,1	0,04	20
		Накладные расходы -		*107,64*		*48869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*91,11*				*41362*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,54*				*7507*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,52*		*14765*				
		Сметная стоимость				*199328*				
36	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	36,32	51960,03	--	1887188	--	80017	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2203,11*		*80017*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2203,11*				*80017*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4333,05*		*157376*				
		Сметная стоимость				*2124581*				
37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	2,5415	50157,62	4846,62	127476	12318	68375	42,70	109
		т стальных элементов		37423,99	851,24	95113	2163	62,1	1,03	3
		Накладные расходы -		*26903,40*		*68375*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*23768,92*				*60409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3134,49*				*7966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6164,88*		*15668*				
		Сметная стоимость				*211519*				
38	21-050201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,5415	157726,23	--	400861	--	16997	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6687,59*		*16997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6687,59*				*16997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13153,11*		*33429*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*451286*				
39	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Установка металлических дверных блоков	16,8	1463,06	84,32	24579	1417	14695	1,49	25
		м2		1269,12	34,59	21321	581	59,8	0,04	1
		Накладные расходы -		*874,71*		*14695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*779,62*				*13098*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,09*				*1598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,02*		*3142*				
		Сметная стоимость				*42416*				
40	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	16,8	23850,20	--	400683	--	16989	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1011,25*		*16989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1011,25*				*16989*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1988,92*		*33414*				
		Сметная стоимость				*451086*				
41	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	1,1296	10131,56	618,07	11445	698	5869	12,62	14
		т		9238,09	188,45	10435	213	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5195,30*		*5869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*5164*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18699*				
42	21-050301-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,1296	164556,59	--	185883	--	7881	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6977,20*		*7881*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6977,20*				*7881*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13722,70*		*15501*				
		Сметная стоимость				*209266*				
		ВЕНТКАНАЛ								
43	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	175	7609,62	1407,40	1331684	246296	387281	4,54	795
		м3 кладки		3239,29	330,58	566876	57852	50,8	0,40	70
		Накладные расходы -		*2213,03*		*387281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1813,49*				*317361*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*399,54*				*69920*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*785,81*		*137517*				
		Сметная стоимость				*1856482*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кирпич керамический пустотелый утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250x120x88 мм: М-125	51,205	37689,60	--	1929896	--	81828	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1598,04*		*81828*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1598,04*				*81828*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3143,01*		*160938*				
		Сметная стоимость				*2172661*				
45	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	623,2	875,75	22,45	545767	13993	209158	0,61	381
		м2		504,96	17,57	314692	10949	54,8	0,02	15
		Накладные расходы -		*335,62*		*209158*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,35*				*178451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*30707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*60394*				
		Сметная стоимость				*815319*				
46	11-150402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	623,2	58,08	0,41	36193	256	16708	0,06	36
		м2		42,46	0,17	26459	103	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*26,81*		*16708*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*23,36*				*14556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,45*				*2152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,79*		*4232*				
		Сметная стоимость				*57133*				
47	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Установка плит парапета массой до 0,5 т	209	1029,87	520,37	215242	108757	75082	0,39	81
		шт		306,84	180,66	64130	37758	62,1	0,22	46
		Накладные расходы -		*359,24*		*75082*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*302,74*				*63273*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*56,50*				*11809*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111,13*		*23226*				
		Сметная стоимость				*313550*				
48	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стоимость плит ПТ12.5-8.6	7,942	64174,80	--	509676	--	21610	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2721,01*		*21610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2721,01*				*21610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5351,66*		*42503*				
		Сметная стоимость				*573789*				
49	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	440	1359,18	33,78	598037	14862	256310	1,03	453
		шт		802,93	7,93	353288	3491	62,1	0,01	4
		Накладные расходы -		*582,52*		*256310*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*503,54*				*221559*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,98*				*34751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155,34*		*68348*				
		Сметная стоимость				*922695*				
50	21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	440	1453,20	--	639408	--	27111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,62*		*27111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,62*				*27111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,19*		*53322*				
		Сметная стоимость				*719840*				
51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,59688	44242,48	1355,36	26407	809	14816	56,40	34
		т		42887,12	446,28	25598	266	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		*24822,62*		*14816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22013,37*				*13139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2809,25*				*1677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5525,21*		*3298*				
		Сметная стоимость				*44521*				
52	11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,59688	10131,56	618,07	6047	369	3101	12,62	8
		т		9238,09	188,45	5514	112	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		*5195,30*		*3101*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4571,87*				*2729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*623,43*				*372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1226,15*		*732*				
		Сметная стоимость				*9880*				
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,31488	158253,71	--	49831	--	2113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*2113*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*2113*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*4156*				
		Сметная стоимость				*56099*				
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,282	158253,71	--	44628	--	1892	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6709,96*		*1892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6709,96*				*1892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13197,09*		*3722*				
		Сметная стоимость				*50242*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36134504	804713			12135
			Тенге			9102930	238021			286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35589541				
		Материалы -	Тенге			8657889				
		Всего заработная плата -	Тенге				9332788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12044645				
		Местные материалы -	Тенге			4990981				
		Накладные расходы -	Тенге			6987485				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5255649		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1731836		
		Сметная прибыль -	Тенге			3406162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45983188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12411
		Сметная заработная плата -	Тенге				9332788			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			544963				
		Материалы -	Тенге			2160				
		Всего заработная плата -	Тенге				8162			
		Стонмость материалов и конструкций -	Тенге			531185				
		Накладные расходы -	Тенге			28288				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4971		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23317		
		Сметная прибыль -	Тенге			45860				
		ВСЕГО, Стонмость металломонтажных работ -	Тенге			619111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				8162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			46602299				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12421
		Сметная заработная плата -	Тенге				9340951			
		РАЗДЕЛ 2. ОКНА								
55	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**								
			6517,7	-2867,99	-114,19	-18692696	-744280	-5474225	-1,46	-9539
		м2		-1099,31	-53,00	-7164960	-345452	59,8	-0,07	-442
		Накладные расходы -		*839,90*		*5474225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*689,08*				*4491226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*150,82*				*982998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*296,63*		*1933354*				
		Сметная стоимость				*-11285118*				
56	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			315	-2971,52	-113,06	-936029	-35613	-242006	-1,30	-410
		м2		-978,75	-51,61	-308306	-16258	59,8	-0,07	-21
		Накладные расходы -		*768,27*		*242006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*616,16*				*194089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*152,12*				*47917*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,18*		*94243*				
		Сметная стоимость				*-599780*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6517,7	-20965,74	--	-136648404	--	-5793892	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*888,95*		*5793892*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*888,95*				*5793892*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1748,37*		*11395384*				
		Сметная стоимость				*-119459128*				
58	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	315	-18079,14	--	-5694929	--	-241465	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*766,56*		*241465*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*766,56*				*241465*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1507,66*		*474912*				
		Сметная стоимость				*-4978552*				
59	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	4956	-754,01	-3,19	-3736886	-15793	-642383	-0,21	-1050
		п/м		-155,12	-1,53	-768750	-7595	59,8	--	-9
		Накладные расходы -		*129,62*		*642383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		*93,68*				*464254*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,94*				*178128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,69*		*350342*				
		Сметная стоимость				*-2744162*				
60	21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	4445	-1431,61	--	-6363506	--	-269813	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,70*		*269813*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,70*				*269813*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*119,38*		*530666*				
		Сметная стоимость				*-5563028*				
61	21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	511	-972,04	--	-496712	--	-21061	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,21*		*21061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,21*				*21061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,06*		*41422*				
		Сметная стоимость				*-434230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-172569163	-795686			-10999
			Тенге			-8242016	-369304			-472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-172569163				
		Материалы -	Тенге			-14327910				
		Всего заработная плата -	Тенге				-8611320			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-149203552				
		Накладные расходы -	Тенге			-12684844				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-5149569		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-7535275		
		Сметная прибыль -	Тенге			-14820321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-200074327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11471
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8611320			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-200074327				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11471
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8611320			
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
		2-5 ЭТАЖ								
62	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм**								
			19149,515	462,64	16,56	8859272	317202	3718363	0,37	7085
		м2 оштукатуриваемой поверхности		291,86	13,73	5588901	262857	54,8	0,02	358
		Накладные расходы -		*194,18*		*3718363*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,46*				*3206763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,72*				*511600*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*52,54*		*1006211*				
		Сметная стоимость				*13583846*				
63	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**								
			30502,96	388,67	2,91	11855622	88902	5757124	0,39	11896
		м2 окрашиваемой поверхности		300,17	1,39	9156113	42280	54,8	--	52
		Накладные расходы -		*188,74*		*5757124*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,25*				*5040719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,49*				*716405*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*46,19*		*1409020*				
		Сметная стоимость				*19021766*				
64	11-150107-0201 РСНБ РК 2015	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**								
			2844,16	4242,35	12,70	12065910	36118	2918400	1,87	5319
		м2 поверхности облицовки		1475,06	6,34	4195295	18039	54,8	0,01	24
		Накладные расходы -		*1026,10*		*2918400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*811,81*				*2308907*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*214,30*				*609492*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*421,48*		*1198745*				
		Сметная стоимость				*16183054*				
		ОТКОСЫ								
65	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**								
			1959,4	2254,55	28,03	4417556	54918	1803102	1,79	3507
		м2		1428,53	15,08	2799057	29547	54,8	0,02	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*920,23*		*1803102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*791,10*				*1550075*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,14*				*253028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*253,98*		*497653*				
		Сметная стоимость				*6718311*				
66	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	1959,4	524,25	16,56	1027221	32456	385586	0,37	725
		м2 оштукатуриваемой поверхности		291,86	13,73	571863	26896	54,8	0,02	37
		Накладные расходы -		*196,79*		*385586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*167,46*				*328120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,33*				*57466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,68*		*113025*				
		Сметная стоимость				*1525832*				
67	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1959,4	431,18	2,91	844864	5711	373349	0,39	764
		м2		300,17	1,39	588156	2716	54,8	--	3
		Накладные расходы -		*190,54*		*373349*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*165,25*				*323798*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,29*				*49551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,74*		*97457*				
		Сметная стоимость				*1315670*				
		ГАЛТЕЛИ								
68	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Установка галтелей	11590,4	104,14	0,53	1207074	6125	607838	0,09	1042
		м		75,41	0,25	874000	2874	60,9	--	3
		Накладные расходы -		*52,44*		*607838*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*46,07*				*534016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,37*				*73822*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,53*		*145193*				
		Сметная стоимость				*1960105*				
69	22-060401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Галтели погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка h-80мм	11706,304	213,88	--	2503744	--	106159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,07*		*106159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,07*				*106159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,84*		*208792*				
		Сметная стоимость				*2818695*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			42781264	541433			30339
			Тенге			23773384	385208			518
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42781264				
	Материалы -		Тенге			15962702				
	Всего заработная плата -		Тенге				24158592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2503744				
		Накладные расходы -	Тенге			15669921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13292398		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2377523		
		Сметная прибыль -	Тенге			4676095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63127280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30857
		Сметная заработная плата -	Тенге				24158592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63127280				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30857
		Сметная заработная плата -	Тенге				24158592			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
70	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (ЦОКОЛЯ)**								
			838	875,75	22,45	733878	18816	281249	0,61	512
		м2		504,96	17,57	423157	14722	54,8	0,02	20
		Накладные расходы -		*335,62*		*281249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*286,35*				*239958*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*41291*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*81210*				
		Сметная стоимость				*1096337*				
71	11-150201-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**								
			838	3064,49	24,95	2568039	20907	1283614	2,56	2145
		м2 оштукатуриваемой поверхности		2436,45	17,57	2041749	14722	54,8	0,02	20
		Накладные расходы -		*1531,76*		*1283614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*1344,80*				*1126946*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*186,95*				*156667*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*367,70*		*308132*				
		Сметная стоимость				*4159785*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**3301916**	**39723**			**2657**
			Тенге			**2464906**	**29445**			**40**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3301916				
	Материалы -		Тенге			797287				
	Всего заработная плата -		Тенге				2494351			
		Накладные расходы -	Тенге			1564862				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1366904		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					197958		
		Сметная прибыль -	Тенге			389342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5256121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2698
		Сметная заработная плата -	Тенге				2494351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5256121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2698
		Сметная заработная плата -	Тенге				2494351			
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков								
			121,5	2264,27	22,39	275108	2720	75364	1,15	140
		м2		907,12	10,67	110215	1297	54,8	0,01	2
		Накладные расходы -		*620,28*		*75364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*502,95*				*61109*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,33*				*14256*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*230,76*		*28038*				
		Сметная стоимость				*378510*				
73	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков								
			121,5	421,95	4,45	51267	541	14494	0,22	27
		м2		175,90	1,61	21372	196	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*119,29*		*14494*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*97,28*				*11819*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,02*				*2675*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*43,30*		*5261*				
		Сметная стоимость				*71022*				
74	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
			9,72	14629,60	900,03	142200	8748	74570	14,80	144
		м3 изоляции		11811,29	421,49	114806	4097	55,3	0,51	5
		Накладные расходы -		*7671,85*		*74570*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*6764,73*				*65753*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*907,12*				*8817*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1784,12*		*17342*				
		Сметная стоимость				*234112*				
75	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционныеиз минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125								
			9,72	20976,57	--	203892	--	8645	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*889,41*		*8645*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*889,41*				*8645*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1749,28*		*17003*				
		Сметная стоимость				*229540*				
		ОГРАЖДЕНИЕ МО-1-45ШТ								
76	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			2,9448	38910,18	2037,26	114583	5999	69171	46,60	137
		т		34112,13	290,05	100453	854	60,9	0,31	1
		Накладные расходы -		*23489,04*		*69171*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20950,93*				*61696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2538,11*				*7474*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4991,94*		*14700*				
		Сметная стоимость				*198454*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012								
			2,9448	136531,84	–	402059	–	17047	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5788,95*		*17047*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5788,95*				*17047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11385,66*		*33529*				
		Сметная стоимость				*452635*				
78	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			72	592,83	0,66	42684	48	22027	0,65	47
		м2		491,22	0,32	35368	23	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*305,92*		*22027*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,37*				*19394*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,56*				*2632*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*5177*				
		Сметная стоимость				*69887*				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-90ШТ, МОБ2-180ШТ								
79	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали								
			11,0223	38910,18	2037,26	428880	22455	258903	46,60	514
		т		34112,13	290,05	375994	3197	60,9	0,31	3
		Накладные расходы -		*23489,04*		*258903*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20950,93*				*230927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2538,11*				*27976*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,94*		*55023*				
		Сметная стоимость				*742806*				
80	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012								
			11,0223	136531,84	–	1504895	–	63808	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*5788,95*		*63808*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5788,95*				*63808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11385,66*		*125496*				
		Сметная стоимость				*1694199*				
81	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			207	592,83	0,66	122716	138	63326	0,65	134
		м2		491,22	0,32	101684	66	54,8	–	–
		Накладные расходы -		*305,92*		*63326*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,37*				*55759*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,56*				*7567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*14883*				
		Сметная стоимость				*200926*				
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,3585	38910,18	2037,26	13949	730	8421	46,60	17
		т		34112,13	290,05	12229	104	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23489,04*		*8421*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20950,93*				*7511*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2538,11*				*910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4991,94*		*1790*				
		Сметная стоимость				*24159*				
83	21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	0,3585	136531,84	--	48947	--	2075	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5788,95*		*2075*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5788,95*				*2075*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11385,66*		*4082*				
		Сметная стоимость				*55104*				
		АБОНЕНТСКИЙ ЯЩИК-160 ШТ								
84	23-070201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ящик абонентский	160	2277,21	--	364354	--	15449	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,55*		*15449*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,55*				*15449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,90*		*30384*				
		Сметная стоимость				*410187*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3715532	41380			1158
			Тенге			872121	9834			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			364354				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			364354				
		Накладные расходы -	Тенге			15449				
		Сметная прибыль -	Тенге			30384				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			410186				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			837867				
	Материалы -		Тенге			238335				
	Всего заработная плата -		Тенге				389124			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			203892				
		Накладные расходы -	Тенге			258427				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					213834		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					44593		
		Сметная прибыль -	Тенге			87703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1183997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							498
		Сметная заработная плата -	Тенге				389124			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2513312				
	Материалы -		Тенге			39550				
	Всего заработная плата -		Тенге				492832			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1955901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			419425				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					300135		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119290		
		Сметная прибыль -	Тенге			234619				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3167356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							672
		Сметная заработная плата -	Тенге				492832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4761539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				881956			
		РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1,3,6								
85	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	42	313,15	--	13152	--	7374	0,32	13
		комплект		257,78	--	10827	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*175,58*		*7374*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*155,70*				*6539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,88*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,10*		*1642*				
		Сметная стоимость				*22168*				
86	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	42	1288,28	--	54108	--	2294	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*2294*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*2294*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*4512*				
		Сметная стоимость				*60914*				
87	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	45	2278,37	--	102527	--	9816	0,23	10
		комплект		193,01	--	8685	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*218,12*		*9816*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,58*				*5246*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,55*				*4570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,72*		*8987*				
		Сметная стоимость				*121330*				
88	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12	1497,03	67,56	17964	811	9482	1,47	18
		1шт		1145,92	8,26	13751	99	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*790,16*		*9482*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*8366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*1116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*2196*				
		Сметная стоимость				*29642*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	12	12594,96	--	151140	--	6408	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*534,03*		*6408*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,03*				*6408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,32*		*12604*				
		Сметная стоимость				*170152*				
90	23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	12	967,77	--	11613	--	492	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,03*		*492*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,03*				*492*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,70*		*968*				
		Сметная стоимость				*13074*				
91	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	9072,37	107,53	27217	323	2390	0,77	2
		1фильтр		623,65	30,94	1871	93	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*796,80*		*2390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*395,37*				*1186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*401,43*				*1204*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*789,53*		*2369*				
		Сметная стоимость				*31976*				
92	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	6	9449,10	118,85	56695	713	7747	1,79	11
		теплообменник		1393,08	21,28	8358	128	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1291,14*		*7747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*854,27*				*5126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,86*				*2621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*859,22*		*5155*				
		Сметная стоимость				*69597*				
93	23-051101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель XG 14H-1 30 I-ступень, для системы отопления, мощность 200 кВт, тип пластин TKTL85, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	3	302623,95	--	907872	--	38494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12831,26*		*38494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12831,26*				*38494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25236,42*		*75709*				
		Сметная стоимость				*1022075*				
94	23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель XG 14H-1 20 II-ступень, для системы отопления, мощность 300 кВт, тип пластин TKTL83, Т в греющем контуре Т1 90°С/Т2	3	421200,53	--	1263602	--	53577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17858,90*		*53577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17858,90*				*53577*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*35124,75*		*105374*				
		Сметная стоимость				*1422553*				
95	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	54	890,80	24,85	48103	1342	18115	0,55	30
		м		463,85	8,96	25048	484	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*335,45*		*18115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,58*				*15421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,88*				*2693*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*98,10*		*5297*				
		Сметная стоимость				*71515*				
96	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65-76 мм	21	1503,06	29,79	31564	625	8752	0,66	14
		м		550,25	10,47	11555	220	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*416,76*		*8752*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*338,67*				*7112*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,09*				*1640*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*153,59*		*3225*				
		Сметная стоимость				*43541*				
97	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	1352,99	11,33	8118	68	1288	0,30	2
		м		245,46	4,33	1473	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*214,63*		*1288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,76*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*125,41*		*752*				
		Сметная стоимость				*10158*				
98	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	1114,24	11,33	6685	68	1227	0,30	2
		м		245,46	4,33	1473	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*204,51*		*1227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,64*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*105,50*		*633*				
		Сметная стоимость				*8545*				
99	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	66	52,38	1,81	3457	120	2226	0,05	3
		м трубопровода		50,03	--	3302	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*2226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*1994*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*6,89*		*455*				
		Сметная стоимость				*6137*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	21	53,17	1,31	1116	38	709	0,05	1
		м трубопровода		50,03	--	1051	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,76*		*709*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,54*				*74*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,95*		*146*				
		Сметная стоимость				*1971*				
		Антикоррозийная защита								
101	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	36	63,38	1,02	2282	37	649	0,03	1
		м2		26,97	0,17	971	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*649*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*119*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,51*		*234*				
		Сметная стоимость				*3165*				
102	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	36	155,37	2,64	5593	95	755	0,03	1
		м2		24,95	0,50	898	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*755*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*496*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*258*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*14,11*		*508*				
		Сметная стоимость				*6855*				
		Теплоизоляционные работы								
103	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,7	62024,01	714,13	167465	1928	30696	18,80	51
		м3 изоляции		14829,44	330,58	40039	893	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*11368,77*		*30696*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*22635*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2985,28*				*8060*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5871,42*		*15853*				
		Сметная стоимость				*214014*				
104	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	96	800,61	9,27	76859	890	22836	0,47	45
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	33588	373	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*237,87*		*22836*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*18781*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*4055*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,08*		*7976*				
		Сметная стоимость				*107670*				
105	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,1104	314117,80	--	34679	--	1470	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*1470*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*1470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*2892*				
		Сметная стоимость				*39041*				
106	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	3	3107,86	85,17	9324	256	2287	1,22	4
		1счетчик		984,93	16,53	2955	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*762,30*		*2287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*604,88*				*1815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,42*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,61*		*929*				
		Сметная стоимость				*12540*				
107	23-070502-0949 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	3	347897,23	--	1043692	--	44253	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14750,84*		*44253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14750,84*				*44253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29011,85*		*87036*				
		Сметная стоимость				*1174980*				
108	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	3	16813,60	4409,91	50441	13230	18591	13,00	39
		шкаф		10743,85	1547,98	32232	4644	42,8	1,60	5
		Накладные расходы -		*6196,86*		*18591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5260,90*				*15783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,96*				*2808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,84*		*5523*				
		Сметная стоимость				*74554*				
109	Т ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	3	67767,86	--	203304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2873,36*		*8620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2873,36*				*8620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5651,30*		*16954*				
		Сметная стоимость				*228878*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4298570	20542			247
			Тенге			198077	7058			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			203304				
	Накладные расходы -		Тенге			8620				
	Сметная прибыль -		Тенге			16954				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			228878				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1094132				
	Материалы -		Тенге			4980				
	Всего заработная плата -		Тенге				36875			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1043692				
		Накладные расходы -	Тенге			62843				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15783		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47060		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			92558				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1249534				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата -	Тенге				36875			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286877				
	Материалы -		Тенге			173751				
	Всего заработная плата -		Тенге				76786			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34679				
		Накладные расходы -	Тенге			56405				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					42442		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13963		
		Сметная прибыль -	Тенге			27463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				76786			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2714257				
	Материалы -		Тенге			231212				
	Всего заработная плата -		Тенге				91474			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2388334				
	Сдача и испытание -		Тенге			896				
		Накладные расходы -	Тенге			172677				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55250		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					117427		
		Сметная прибыль -	Тенге			230955				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3117889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				91474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4967045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				205135			
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №2,4,5								
110	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	6	13631,96	289,41	81792	1736	44148	13,39	80
		1насос		10686,02	82,63	64116	496	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7358,04*		*44148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6504,26*				*39026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,78*				*5123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1679,20*		*10075*				
		Сметная стоимость				*136015*				
111	51-020604-0208 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos**	3	58311,00	--	174933	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2472,39*		*7417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2472,39*				*7417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4862,67*		*14588*				
		Сметная стоимость				*196938*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	51-020604-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели UPS 25-125, типа Grundfos	3	126655,00	--	379965	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5370,17*		*16111*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5370,17*				*16111*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10562,01*		*31686*				
		Сметная стоимость				*427762*				
113	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т	6	1650,08	15,74	9900	94	2700	1,00	6
		шт		851,76	--	5111	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,97*		*2700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*364,55*				*2187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,42*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,00*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13608*				
114	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика температуры наружного воздуха	3	2530,14	193,78	7590	581	3548	3,00	9
		шт		2253,45	90,91	6760	273	44	0,11	--
		Накладные расходы -		*1182,53*		*3548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*1031,52*				*3095*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,01*				*453*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,01*		*891*				
		Сметная стоимость				*12029*				
115	23-051401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter	3	8695,59	--	26087	--	1106	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*368,69*		*1106*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*368,69*				*1106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*725,14*		*2175*				
		Сметная стоимость				*29369*				
116	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Монтаж датчика температуры теплоносителя	9	6080,64	546,10	54726	4915	21982	6,00	54
		шт		4506,90	256,20	40562	2306	44	0,31	3
		Накладные расходы -		*2442,44*		*21982*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		*2095,76*				*18862*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*346,68*				*3120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*681,85*		*6137*				
		Сметная стоимость				*82845*				
117	23-051401-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter	9	9816,57	--	88349	--	3746	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,22*		*3746*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,22*				*3746*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*818,62*		*7368*				
		Сметная стоимость				*99463*				
118	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка термометров в оправе прямых или угловых	39	313,15	--	12213	--	6847	0,32	12
		комплект		257,78	--	10053	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*175,58*		*6847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*155,70*				*6072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,88*				*775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,10*		*1525*				
		Сметная стоимость				*20585*				
119	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Термометры прямые в оправе	39	1288,28	--	50243	--	2130	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,62*		*2130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,62*				*2130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,43*		*4190*				
		Сметная стоимость				*56563*				
120	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	39	2278,37	--	88857	--	8507	0,23	9
		комплект		193,01	--	7527	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*218,12*		*8507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*116,58*				*4547*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101,55*				*3960*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*199,72*		*7789*				
		Сметная стоимость				*105153*				
121	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	1497,03	67,56	13473	608	7111	1,47	13
		1шт		1145,92	8,26	10313	74	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*790,16*		*7111*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*6274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*1647*				
		Сметная стоимость				*22231*				
122	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	9	12594,96	--	113355	--	4806	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*534,03*		*4806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*534,03*				*4806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1050,32*		*9453*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*127614*				
123	23-020103-0804 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 25 ГОСТ 12816-80	18	967,77	--	17420	--	739	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,03*		*739*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,03*				*739*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*80,70*		*1453*				
		Сметная стоимость				*19611*				
124	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	9072,37	107,53	27217	323	2390	0,77	2
		1фильтр		623,65	30,94	1871	93	60,4	0,04	--
		Накладные расходы -		*796,80*		*2390*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*395,37*				*1186*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*401,43*				*1204*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*789,53*		*2369*				
		Сметная стоимость				*31976*				
125	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	6	9449,10	118,85	56695	713	7747	1,79	11
		теплообменник		1393,08	21,28	8358	128	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*1291,14*		*7747*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*854,27*				*5126*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,86*				*2621*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*859,22*		*5155*				
		Сметная стоимость				*69597*				
126	23-051101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель XG 10H-1 30 I-ступень, для системы отопления, мощность 200 кВт, тип пластин TKTL85, T в греющем контуре T1 90°C/T2	3	302623,95	--	907872	--	38494	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12831,26*		*38494*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12831,26*				*38494*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*25236,42*		*75709*				
		Сметная стоимость				*1022075*				
127	23-051101-0608 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Теплообменник пластинчатый разборный, модель XG 10H-1 20 II-ступень, для системы отопления, мощность 300 кВт, тип пластин TKTL83, T в греющем контуре T1 90°C/T2	3	421200,53	--	1263602	--	53577	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17858,90*		*53577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17858,90*				*53577*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*35124,75*		*105374*				
		Сметная стоимость				*1422553*				
128	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	54	890,80	24,85	48103	1342	18115	0,55	30
		м		463,85	8,96	25048	484	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*335,45*		*18115*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,58*				*15421*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,88*				*2693*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,10*		*5297*				
		Сметная стоимость				*71515*				
129	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			6	1321,24	24,85	7927	149	2122	0,55	3
		м		463,85	8,96	2783	54	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*353,71*		*2122*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*285,58*				*1713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*68,13*				*409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*134,00*		*804*				
		Сметная стоимость				*10853*				
130	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм								
			18	1503,06	29,79	27055	536	7502	0,66	12
		м		550,25	10,47	9904	189	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*416,76*		*7502*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*338,67*				*6096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,09*				*1406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*153,59*		*2765*				
		Сметная стоимость				*37321*				
131	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			6	1352,99	11,33	8118	68	1288	0,30	2
		м		245,46	4,33	1473	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*214,63*		*1288*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,76*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*125,41*		*752*				
		Сметная стоимость				*10158*				
132	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			6	1114,24	11,33	6685	68	1227	0,30	2
		м		245,46	4,33	1473	26	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*204,51*		*1227*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*150,87*				*905*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,64*				*322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,50*		*633*				
		Сметная стоимость				*8545*				
133	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
			72	52,38	1,81	3772	130	2428	0,05	4
		м трубопровода		50,03	--	3602	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*2428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*2176*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*252*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*496*				
		Сметная стоимость				*6696*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	18	53,17	1,81	957	33	608	0,05	1
		м трубопровода		50,03	--	901	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,76*		*608*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*544*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,54*				*64*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,95*		*125*				
		Сметная стоимость				*1690*				
		Антикоррозийная защита								
135	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30	63,38	1,02	1901	31	540	0,03	1
		м2		26,97	0,17	809	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*195*				
		Сметная стоимость				*2637*				
136	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	30	155,37	2,64	4661	79	629	0,03	1
		м2		24,95	0.50	748	15	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*629*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*414*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*423*				
		Сметная стоимость				*5713*				
		Теплоизоляционные работы								
137	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	2,4	62024,01	714,13	148858	1714	27285	18,80	45
		м3 изоляции		14829,44	330,58	35591	793	55,3	0,40	1
		Накладные расходы -		*11368,77*		*27285*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*20120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2985,28*				*7165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5871,42*		*14091*				
		Сметная стоимость				*190234*				
138	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	87	800,61	9,27	69653	807	20695	0,47	41
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	30440	338	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*237,87*		*20695*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*17020*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*3675*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,08*		*7228*				
		Сметная стоимость				*97576*				
139	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,10005	314117,80	--	31427	--	1333	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*1333*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*1333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*2621*				
		Сметная стоимость				*35380*				
140	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 50мм	3	3107,86	85,17	9324	256	2287	1,22	4
		1счетчик		984,93	16,53	2955	50	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*762,30*		*2287*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*604,88*				*1815*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*157,42*				*472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*309,61*		*929*				
		Сметная стоимость				*12540*				
141	23-070502-0949 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	3	347897,23	--	1043692	--	44253	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14750,84*		*44253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14750,84*				*44253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29011,85*		*87036*				
		Сметная стоимость				*1174980*				
142	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	3	16813,60	4409,91	50441	13230	18591	13,00	39
		шкаф		10743,85	1547,98	32232	4644	42,8	1,60	5
		Накладные расходы -		*6196,86*		*18591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5260,90*				*15783*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,96*				*2808*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,84*		*5523*				
		Сметная стоимость				*74554*				
143	Т ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ-1-14-44.10.00-1-220 для управления системами теплоснабжения	3	67767,86	--	203304	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2873,36*		*8620*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2873,36*				*8620*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5651,30*		*16954*				
		Сметная стоимость				*228878*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5040165	27412			381
			Тенге			302630	9992			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			758202				
	Накладные расходы -		Тенге			32148				
	Сметная прибыль -		Тенге			63228				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			853577				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1166349				
	Материалы -		Тенге			19173				
	Всего заработная плата -		Тенге				91887			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1043692				
		Накладные расходы -	Тенге			91073				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					39926		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					51147		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			100594				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1358015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				91887			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			256500				
	Материалы -		Тенге			154855				
	Всего заработная плата -		Тенге				68739			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31427				
		Накладные расходы -	Тенге			50482				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37995		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12487		
		Сметная прибыль -	Тенге			24559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			331541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				68739			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2859114				
	Материалы -		Тенге			235848				
	Всего заработная плата -		Тенге				151996			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2466927				
	Сдача и испытание -		Тенге			2758				
		Накладные расходы -	Тенге			216925				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					91806		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					125119		
		Сметная прибыль -	Тенге			246083				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3322122				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							186
		Сметная заработная плата -	Тенге				151996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5865256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата -	Тенге				312622			
		РАЗДЕЛ 8. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000								
		Антикоррозийная защита								
144	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	85	63,38	1,02	5387	86	1531	0,03	3
		м2		26,97	0,17	2292	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*1250*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*281*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6,51*		*553*				
		Сметная стоимость				*7472*				
145	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	85	155,37	2,64	13206	224	1782	0,03	3
		м2		24,95	0,50	2120	42	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*1782*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*1172*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*14,11*		*1199*				
		Сметная стоимость				*16187*				
		Теплоизоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем								
			6	62024,01	714,13	372144	4285	68213	18,80	113
		м3 изоляции		14829,44	330,58	88977	1983	55,3	0,40	2
		Накладные расходы -		*11368,77*		*68213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*50301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2985,28*				*17912*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*5871,42*		*35229*				
		Сметная стоимость				*475585*				
147	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике								
			317	800,61	9,27	253793	2940	75405	0,47	150
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	110912	1231	55,3	--	1
		Накладные расходы -		*237,87*		*75405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*62015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*13390*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*83,08*		*26336*				
		Сметная стоимость				*355534*				
148	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/								
			0,36455	314117,80	--	114512	--	4855	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*4855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*4855*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*26194,91*		*9549*				
		Сметная стоимость				*128917*				
149	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			535	511,02	--	273396	--	11592	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*11592*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*11592*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42,61*		*22799*				
		Сметная стоимость				*307787*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1032438	7535			268
			Тенге			204301	3271			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			759042				
	Материалы -		Тенге			432695				
	Всего заработная плата -		Тенге				207572			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114512				
		Накладные расходы -	Тенге			151786				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					114738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37048		
		Сметная прибыль -	Тенге			72866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			983695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				207572			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273396				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273396				
		Накладные расходы -	Тенге			11592				
		Сметная прибыль -	Тенге			22799				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			307787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1291481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				207572			
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000								
150	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	266	1641,99	12,96	436770	3447	66013	0,34	90
		м		278,51	5,07	74085	1350	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*248,17*		*66013*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*45562*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,88*				*20451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,21*		*40223*				
		Сметная стоимость				*543006*				
151	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	101	1818,54	12,96	183672	1309	25821	0,34	34
		м		278,51	5,07	28130	512	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*255,66*		*25821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*17300*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*8521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*16759*				
		Сметная стоимость				*226253*				
152	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	298	2076,12	12,96	618685	3861	79440	0,34	100
		м		278,51	5,07	82997	1512	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*266,58*		*79440*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*51043*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,29*				*28396*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,42*		*55850*				
		Сметная стоимость				*753975*				
153	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных радиаторов**	595,01	14199,31	101,22	8448731	60226	579309	0,70	418
		1кВт		540,66	49,48	321700	29443	60,4	0,06	37
		Накладные расходы -		*973,61*		*579309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*356,45*				*212090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*617,16*				*367219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,83*		*722243*				
		Сметная стоимость				*9750283*				
154	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов воздушных**	608	206,73	--	125693	--	46798	0,12	75
		комплект		108,33	--	65863	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*76,97*		*46798*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*65,43*				*39782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,54*				*7016*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,70*		*13799*				
		Сметная стоимость				*186290*				
155	23-051314-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002								
			593	2350,00	--	1393550	--	59087	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*99,64*		*59087*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,64*				*59087*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*195,97*		*116211*				
		Сметная стоимость				*1568847*				
156	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			694	592,83	0,66	411423	461	212311	0,65	448
		м2		491,22	0,32	340910	223	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*305,92*		*212311*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,37*				*186941*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,56*				*25371*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,90*		*49899*				
		Сметная стоимость				*673633*				
157	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			665	52,38	1,81	34834	1204	22425	0,05	33
		м		50,03	--	33272	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*22425*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*20096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*2329*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*4581*				
		Сметная стоимость				*61840*				
158	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм								
			160	15419,29	145,73	2467086	23318	696880	7,07	1131
		1шт		5839,53	39,86	934325	6378	60,4	0,04	7
		Накладные расходы -		*4355,50*		*696880*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*3551,15*				*568184*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*804,35*				*128695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1581,98*		*253117*				
		Сметная стоимость				*3417083*				
		Антикоррозийная защита								
159	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			87	63,38	1,02	5514	89	1567	0,03	3
		м2		26,97	0,17	2346	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*1567*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*1279*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*288*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*566*				
		Сметная стоимость				*7648*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	87	155,37	2,64	13517	229	1824	0,03	3
		м2		24,95	0,50	2170	43	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*1824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*1200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*624*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*1227*				
		Сметная стоимость				*16568*				
		Теплоизоляционные работы								
161	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	7	62024,01	714,13	434168	4999	79581	18,80	132
		м3 изоляции		14829,44	330,58	103806	2314	55,3	0,40	3
		Накладные расходы -		*11368,77*		*79581*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*58684*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2985,28*				*20897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5871,42*		*41100*				
		Сметная стоимость				*554849*				
162	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	294	800,61	9,27	235379	2726	69934	0,47	139
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	102865	1142	55,3	--	1
		Накладные расходы -		*237,87*		*69934*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*57516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*12419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,08*		*24425*				
		Сметная стоимость				*329738*				
163	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,3381	314117,80	--	106203	--	4503	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*4503*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*4503*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*8856*				
		Сметная стоимость				*119563*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			14915225	101869			2605
			Тенге			2092468	42931			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1206205				
	Материалы -		Тенге			539400				
	Всего заработная плата -		Тенге				555833			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			106203				
		Накладные расходы -	Тенге			369721				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305620		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					64101		
		Сметная прибыль -	Тенге			126074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1702000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							729
		Сметная заработная плата -	Тенге				555833			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13709021				
	Материалы -		Тенге			10681735				
	Всего заработная плата -		Тенге				1579565			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1393550				
	Сдача и испытание -		Тенге			40935				
		Накладные расходы -	Тенге			1575772				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					954057		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					621715		
		Сметная прибыль -	Тенге			1222783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16507576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1929
		Сметная заработная плата -	Тенге				1579565			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			18209576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2657
		Сметная заработная плата -	Тенге				2135399			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000								
		ТРУБЫ ПЛАСТИКОВЫЕ								
164	**23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			2400	8,21	--	19704	--	835	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,35*		*835*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*1643*				
		Сметная стоимость				*22183*				
165	**23-020401-3605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			5760	40,09	--	230918	--	9791	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,70*		*9791*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,70*				*9791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,34*		*19257*				
		Сметная стоимость				*259966*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**250622**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			250622				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			250622				
		Накладные расходы -	Тенге			10626				
		Сметная прибыль -	Тенге			20900				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			282149				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			282149				
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
166	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляционных пластмассовых решеток**								
			638	994,63	39,04	634571	24905	377743	1,12	717
		шт		864,72	8,68	551694	5536	60,4	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*592,07*		*377743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*527,53*				*336567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,54*				*41176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,94*		*80985*				
		Сметная стоимость				*1093300*				
167	23-050301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4								
			638	1424,94	--	909112	--	38546	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*60,42*		*38546*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*60,42*				*38546*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,83*		*75813*				
		Сметная стоимость				*1023471*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1543683	24905			717
			Тенге			551694	5536			7
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1543683				
	Материалы -		Тенге			57972				
	Всего заработная плата -		Тенге				557230			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			909112				
	Сдача и испытание -		Тенге			27457				
		Накладные расходы -	Тенге			416290				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					336567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					79723		
		Сметная прибыль -	Тенге			156798				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2116770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата -	Тенге				557230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2116770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							723
		Сметная заработная плата -	Тенге				557230			
		РАЗДЕЛ 12. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ								
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
168	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка								
			0,379	626381,97	237928,35	237399	90175	118821	439,00	166
		км трубопровода		373922,64	69364,98	141717	26289	62,1	67,89	26
		Накладные расходы -		*313512,15*		*118821*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*275281,61*				*104332*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38230,54*				*14489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75191,53*		*28498*				
		Сметная стоимость				*384718*				
169	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			382,79	2062,11	--	789355	--	33469	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*87,43*		*33469*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*87,43*				*33469*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*171,96*		*65826*				
		Сметная стоимость				*888650*				
170	11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка								
			0,122	599911,55	230333,66	73189	28101	36693	426,00	52
		км трубопровода		357324,54	68001,34	43594	8296	62,1	66,24	8
		Накладные расходы -		*300762,62*		*36693*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*264127,37*				*32224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36635,25*				*4470*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*72053,93*		*8791*				
		Сметная стоимость				*118673*				
171	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм								
			123,22	1113,61	--	137219	--	5818	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,22*		*5818*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,22*				*5818*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,87*		*11443*				
		Сметная стоимость				*154480*				
172	11-240101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка								
			0,086	587643,72	225973,37	50537	19434	25410	418,00	36
		км трубопровода		350614,22	67323,65	30153	5790	62,1	65,42	6
		Накладные расходы -		*295459,98*		*25410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*259539,42*				*22320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35920,56*				*3089*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70648,30*		*6076*				
		Сметная стоимость				*82022*				
173	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			86,86	770,72	--	66945	--	2838	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,68*		*2838*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,68*				*2838*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,27*		*5583*				
		Сметная стоимость				*75366*				
174	11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка								
			0,012	579635,81	222229,06	6956	2667	3505	414,00	5
		км трубопровода		347259,06	65960,01	4167	792	62,1	63,77	1
		Накладные расходы -		*292065,82*		*3505*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*256609,04*				*3079*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35456,78*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69736,13*		*837*				
		Сметная стоимость				*11298*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80								
			12,12	701,16	--	8498	--	360	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,73*		*360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,73*				*360*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*58,47*		*709*				
		Сметная стоимость				*9567*				
176	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опоры неподвижные								
			0,0422	242181,31	--	10220	--	433	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,49*		*433*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*433*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20195,98*		*852*				
		Сметная стоимость				*11506*				
177	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опоры скользящие								
			0,20374	242181,31	--	49342	--	2092	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,49*		*2092*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,49*				*2092*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*20195,98*		*4115*				
		Сметная стоимость				*55549*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б01-4 ШТ								
178	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство								
			0,84	7693,55	1770,27	6463	1487	1713	2,75	2
		м3 конструкции		2116,59	529,60	1778	445	62,1	0,56	--
		Накладные расходы -		*2039,17*		*1713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1643,29*				*1380*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,88*				*333*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*778,62*		*654*				
		Сметная стоимость				*8830*				
179	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012								
			0,2	40057,64	--	8012	--	340	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1698,44*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698,44*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3340,49*		*668*				
		Сметная стоимость				*9020*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)								
			0,64	33558,30	--	21477	--	911	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1422,87*		*911*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,87*				*911*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2798,49*		*1791*				
		Сметная стоимость				*24179*				
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА БО2-18ШТ								
181	11-070601-0204 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство								
			7,92	7693,55	1770,27	60933	14021	16150	2,75	22
		м3 конструкции		2116,59	529,60	16763	4194	62,1	0,56	4
		Накладные расходы -		*2039,17*		*16150*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1643,29*				*13015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*395,88*				*3135*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*778,62*		*6167*				
		Сметная стоимость				*83250*				
182	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012								
			1,62	40057,64	--	64893	--	2751	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1698,44*		*2751*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1698,44*				*2751*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3340,49*		*5412*				
		Сметная стоимость				*73056*				
183	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ригели, прогоны, балки из тяжелого бетона класса В30 (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)								
			6,3	33558,30	--	211417	--	8964	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1422,87*		*8964*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,87*				*8964*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2798,49*		*17631*				
		Сметная стоимость				*238012*				
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ								
184	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опорные подушки ОП1, ОП2 СТ РК 937-92								
			0,695	33558,30	--	23323	--	989	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1422,87*		*989*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1422,87*				*989*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2798,49*		*1945*				
		Сметная стоимость				*26257*				
		ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ. ТЕПЛОСЧЕТЧИК								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка								
			6	5627,19	2791,25	33763	16747	14564	3,05	18
		комплект		2597,87	783,44	15587	4701	62,1	0,75	5
		Накладные расходы -		*2427,42*		*14564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2099,79*				*12599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*327,62*				*1966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*644,37*		*3866*				
		Сметная стоимость				*52194*				
186	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86								
			6	62642,80	--	375857	--	15936	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2656,05*		*15936*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2656,05*				*15936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5223,91*		*31343*				
		Сметная стоимость				*423137*				
187	11-240106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара								
			8	5163,52	2538,85	41308	21111	17797	2,76	22
		компл		2350,86	747,56	18807	5980	62,1	0,71	6
		Накладные расходы -		*2224,63*		*17797*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1924,12*				*15393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*300,52*				*2404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*591,05*		*4728*				
		Сметная стоимость				*63833*				
188	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (редуктор), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86								
			8	44266,27	--	354130	--	15015	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1876,89*		*15015*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1876,89*				*15015*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3691,45*		*29532*				
		Сметная стоимость				*398677*				
189	23-020103-0309 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80								
			16	1687,58	--	27001	--	1145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,73*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30398*				
190	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка								
			8	3238,76	1643,31	25910	13147	11167	1,73	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		1473,54	470,63	11788	3765	62,1	0,45	4
		Накладные расходы -		*1395,85*		*11167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1207,33*				*9659*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*188,51*				*1508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*370,77*		*2966*				
		Сметная стоимость				*40043*				
191	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	8	28063,37	--	224507	--	9519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,89*		*9519*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1189,89*				*9519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2340,26*		*18722*				
		Сметная стоимость				*252748*				
192	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	14	1176,74	--	16474	--	699	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,89*		*699*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*				*699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,13*		*1374*				
		Сметная стоимость				*18546*				
193	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	28	702,10	--	19659	--	834	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,77*		*834*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,77*				*834*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,55*		*1639*				
		Сметная стоимость				*22132*				
194	23-040905-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	26	4317,89	--	112265	--	4760	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*183,08*		*4760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,08*				*4760*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*360,08*		*9362*				
		Сметная стоимость				*126387*				
195	23-040905-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовыелатунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	6	1694,70	--	10168	--	431	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,86*		*431*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,86*				*431*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,32*		*848*				
		Сметная стоимость				*11447*				
196	11-160901-0503 РСНБ РК 2015	Установка теплосчетчика до 80 мм	1	4498,37	13,71	4498	114	1055	1,68	2
		1счетчик		1356,30	16,53	1356	17	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*1055,08*		*1055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*829,19*				*829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*225,89*				*226*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*444,28*		*444*				
		Сметная стоимость				*5997*				
197	23-070502-0245 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80, типа Взлет	1	358639,97	--	358640	--	15206	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15206,33*		*15206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15206,33*				*15206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29907,70*		*29908*				
		Сметная стоимость				*403754*				
		Антикоррозийная защита								
198	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	177	63,38	1,02	11218	180	3189	0,03	5
		м2		26,97	0,17	4773	29	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*3189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*2603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*586*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*1153*				
		Сметная стоимость				*15559*				
199	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	177	155,37	2,64	27500	467	3710	0,03	6
		м2		24,95	0,50	4415	88	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*3710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*2441*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*1269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*2497*				
		Сметная стоимость				*33707*				
		Теплоизоляционные работы								
200	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	10,6	62024,01	714,13	657454	7570	120509	18,80	199
		м3 изоляции		14829,44	330,58	157192	3504	55,3	0,40	4
		Накладные расходы -		*11368,77*		*120509*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*8383,49*				*88865*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2985,28*				*31644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5871,42*		*62237*				
		Сметная стоимость				*840200*				
201	11-260301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеиваниерулонными материалами на битумной мастике	383	800,61	9,27	306634	3552	91105	0,47	181
		м2 поверхности покрытия изоляции		349,88	3,88	134004	1488	55,3	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*237,87*		*91105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*195,63*				*74927*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42,24*				*16178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,08*		*31819*				
		Сметная стоимость				*429558*				
202	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/								
			0,44045	314117,80	--	138353	--	5866	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*5866*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*5866*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*11538*				
		Сметная стоимость				*155757*				
		ПРОКЛАДКА ТРУБ								
203	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.(ФУТЛЯР) Укладка с гидравлическим испытанием								
			0,006	694321,87	299767,38	4166	1799	1869	376,00	2
		км трубопровода		334418,16	101314,80	2007	608	62,1	107,34	1
		Накладные расходы -		*311502,44*		*1869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*270590,17*				*1624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40912,27*				*245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80465,95*		*483*				
		Сметная стоимость				*6518*				
204	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80								
			6,024	4483,26	--	27007	--	1145	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,09*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,09*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*373,87*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30404*				
205	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
			0,006	2566448,36	141846,79	15399	851	1622	278,00	2
		км трубопровода		224434,96	24988,13	1347	150	62,1	22,63	--
		Накладные расходы -		*270276,56*		*1622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*154891,74*				*929*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115384,82*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226937,99*		*1362*				
		Сметная стоимость				*18382*				
206	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание через футляр								
			12	854,68	13,12	10256	157	5864	0,84	10
		м трубы, уложенной в футляре		697,52	1,40	8370	17	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*488,68*		*5864*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*434,03*				*5208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,64*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,47*		*1290*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*17410*				
207	23-010402-0107 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108 х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			6,06	7578,96	--	45928	--	1947	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*321,35*		*1947*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*321,35*				*1947*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*632,02*		*3830*				
		Сметная стоимость				*51705*				
208	23-010402-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х 4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006								
			6,06	6528,41	--	39562	--	1677	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*276,80*		*1677*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*276,80*				*1677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,42*		*3299*				
		Сметная стоимость				*44539*				
209	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом нпрядью								
			2	22038,53	2012,08	44077	4024	9884	7,99	16
		футляр		6149,66	41,32	12299	83	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*4942,05*		*9884*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3844,60*				*7689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1097,44*				*2195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2158,45*		*4317*				
		Сметная стоимость				*58278*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			4757914	225602			760
			Тенге			610117	66235			66
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			358640				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			358640				
		Накладные расходы -	Тенге			15206				
		Сметная прибыль -	Тенге			29908				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			403754				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2080637				
	Материалы -		Тенге			778912				
	Всего заработная плата -		Тенге				674979			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138353				
	Местные материалы -		Тенге			329123				
		Накладные расходы -	Тенге			503393				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					398286		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					105107		
		Сметная прибыль -	Тенге			206722				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2790752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				674979			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			59562				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			59562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2525				
		Сметная прибыль -	Тенге			4967				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			67055				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2259075				
	Материалы -		Тенге			3028				
	Всего заработная плата -		Тенге				1373			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2254576				
		Накладные расходы -	Тенге			96649				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					829		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95820		
		Сметная прибыль -	Тенге			188458				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2544182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			5805742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							826
		Сметная заработная плата -	Тенге				676352			
		РАЗДЕЛ 13. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)-3шт								
210	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	3	13902,03	312,28	41706	937	14419	8,50	26
		узел		6626,09	71,76	19878	215	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*4806,48*		*14419*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*4045,50*				*12136*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*760,98*				*2283*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1496,68*		*4490*				
		Сметная стоимость				*60615*				
211	Т ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	3	23348,21	--	70045	--	2970	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*989,96*		*2970*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*989,96*				*2970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1947,05*		*5841*				
		Сметная стоимость				*78856*				
212	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	3	745,55	106,27	2237	319	1323	0,77	2
		фильтр		623,65	26,41	1871	79	60,4	0,03	--
		Накладные расходы -		*440,90*		*1323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*392,64*				*1178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,26*				*145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,92*		*285*				
		Сметная стоимость				*3844*				
213	23-041013-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	3	3443,14	--	10329	--	438	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*145,99*		*438*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,99*				*438*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,13*		*861*				
		Сметная стоимость				*11628*				
214	23-020902-5104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	6	3894,62	--	23368	--	991	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*165,13*		*991*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,13*				*991*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*324,78*		*1949*				
		Сметная стоимость				*26307*				
215	23-051501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	3	5011,40	--	15034	--	637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*212,48*		*637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,48*				*637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,91*		*1254*				
		Сметная стоимость				*16925*				
216	23-051501-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	3	6501,69	--	19505	--	827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*275,67*		*827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,67*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,19*		*1627*				
		Сметная стоимость				*21959*				
217	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	3	802,38	--	2407	--	102	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*102*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,02*				*102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*201*				
		Сметная стоимость				*2710*				
218	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	9	1514,65	85,17	13632	767	7165	1,47	13
		шт.		1145,92	16,53	10313	149	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*796,11*		*7165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,12*				*6319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,99*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,86*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22461*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	23-040102-1102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	9	42381,01	--	381429	--	16173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1796,95*		*16173*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1796,95*				*16173*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3534,24*		*31808*				
		Сметная стоимость				*429410*				
220	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	6	246,11	--	1477	--	63	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,44*		*63*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,52*		*123*				
		Сметная стоимость				*1663*				
221	23-020101-0710 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	6	700,96	--	4206	--	178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,72*		*178*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,72*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,45*		*351*				
		Сметная стоимость				*4735*				
222	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	9	215,44	--	1939	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,13*		*82*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,13*				*82*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,97*		*162*				
		Сметная стоимость				*2183*				
223	21-130208-0410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стяжка DN 50мм	0,003	2973,64	--	9	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,08*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,08*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,98*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	23-020802-1302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98								
			3	5285,85	--	15858	--	672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*224,12*		*672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*224,12*				*672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*440,80*		*1322*				
		Сметная стоимость				*17853*				
225	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
			1,8	1443,14	--	2598	--	110	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*61,19*		*110*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,19*				*110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*120,35*		*217*				
		Сметная стоимость				*2925*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			605777	2022			41
			Тенге			32063	443			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9				
		Сметная прибыль -	Тенге			1				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			605768				
	Материалы -		Тенге			23490				
	Всего заработная плата -		Тенге				32506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			548194				
	Сдача и испытание -		Тенге			64				
		Накладные расходы -	Тенге			46151				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19634		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26517		
		Сметная прибыль -	Тенге			52154				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			704072				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				32506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			704083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				32506			
		РАЗДЕЛ 14. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000) НА ОБЩЕЕ ЗДАНИЕ								
226	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка								
			104,5	1323,53	309,67	138309	32360	78144	1,22	127
		м трубопровода		996,97	101,59	104184	10617	60,4	0,14	14
		Накладные расходы -		*747,79*		*78144*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*663,53*				*69339*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,25*				*8804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,70*		*17316*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*233769*				
227	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			98,857	497,09	--	49141	--	2084	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,08*		*2084*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,08*				*2084*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,45*		*4098*				
		Сметная стоимость				*55323*				
228	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм								
			80	2231,77	22,74	178542	1819	26054	0,43	35
		м		357,85	9,12	28628	730	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*325,68*		*26054*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*221,65*				*17732*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*104,03*				*8322*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*204,60*		*16368*				
		Сметная стоимость				*220964*				
229	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм								
			35	2076,12	12,96	72664	454	9330	0,34	12
		м		278,51	5,07	9748	178	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*266,58*		*9330*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*5995*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*95,29*				*3335*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*187,42*		*6560*				
		Сметная стоимость				*88554*				
230	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			68	1818,54	12,96	123661	881	17385	0,34	23
		м		278,51	5,07	18939	345	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*255,66*		*17385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*11647*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*5737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*11284*				
		Сметная стоимость				*152329*				
231	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
			89	1641,99	12,96	146137	1153	22087	0,34	30
		м трубопровода		278,51	5,07	24788	452	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*248,17*		*22087*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*15245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,88*				*6843*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,21*		*13458*				
		Сметная стоимость				*181682*				
232	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм								
			5	1280,54	12,96	6403	65	1164	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		278,51	5,07	1393	25	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*232,84*		*1164*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*856*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,56*				*308*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*121,07*		*605*				
		Сметная стоимость				*8173*				
233	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	29	1497,03	67,56	43414	1959	22915	1,47	43
		шт.		1145,92	8,26	33232	240	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*790,16*		*22915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*20217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*2698*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*182,98*		*5306*				
		Сметная стоимость				*71635*				
234	23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	23	8503,19	--	195573	--	8292	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,54*		*8292*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,54*				*8292*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*709,10*		*16309*				
		Сметная стоимость				*220175*				
235	23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	25	7142,91	--	178573	--	7571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*302,86*		*7571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*302,86*				*7571*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*595,66*		*14892*				
		Сметная стоимость				*201036*				
236	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 15 ГОСТ 12816-80	50	325,74	--	16287	--	691	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,81*		*691*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,81*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*27,16*		*1358*				
		Сметная стоимость				*18336*				
237	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	46	455,55	--	20955	--	889	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,32*		*889*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,32*				*889*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*37,99*		*1748*				
		Сметная стоимость				*23591*				
238	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм. Установка								
			2	1514,65	85,17	3029	170	1592	1,47	3
		шт.		1145,92	16,53	2292	33	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*796,11*		*1592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,12*				*1404*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,99*				*188*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*184,86*		*370*				
		Сметная стоимость				*4991*				
239	23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			2	9669,48	--	19339	--	820	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,99*		*820*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,99*				*820*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*806,36*		*1613*				
		Сметная стоимость				*21772*				
240	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			4	547,71	--	2191	--	93	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*93*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*93*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*45,67*		*183*				
		Сметная стоимость				*2467*				
241	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			277	52,38	1,81	14510	502	9341	0,05	14
		м		50,03	--	13859	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*9341*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*8371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*970*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6,89*		*1908*				
		Сметная стоимость				*25759*				
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
242	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			31,01	63,38	1,02	1965	32	559	0,03	1
		м2		26,97	0,17	836	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*456*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*6,51*		*202*				
		Сметная стоимость				*2726*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	31,01	155,37	2,64	4818	82	650	0,03	1
		м2		24,95	0,50	774	15	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*437*				
		Сметная стоимость				*5905*				
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
244	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	277	402,96	44,04	111621	12199	36729	0,21	58
		м		179,72	20,66	49783	5723	55,3	0,03	7
		Накладные расходы -		*132,60*		*36729*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,81*				*30695*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,78*				*6034*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,84*		*11868*				
		Сметная стоимость				*160218*				
245	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	88	362,29	--	31882	--	1352	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,36*		*1352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,36*				*1352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,21*		*2659*				
		Сметная стоимость				*35892*				
246	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	38,5	251,10	--	9667	--	410	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,65*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,65*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,94*		*806*				
		Сметная стоимость				*10883*				
247	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	74,8	225,63	--	16877	--	716	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,57*		*716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,57*				*716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,82*		*1407*				
		Сметная стоимость				*19000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм								
			97,9	185,22	--	18133	--	769	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,85*		*769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,85*				*769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*1512*				
		Сметная стоимость				*20414*				
249	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм								
			5,5	129,38	--	712	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,49*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,49*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,79*		*59*				
		Сметная стоимость				*802*				
250	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								
			31,01	381,81	10,20	11840	316	4809	0,32	10
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	7351	120	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,08*		*4809*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*4132*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,84*				*677*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,95*		*1332*				
		Сметная стоимость				*17981*				
251	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
			0,0356615	314117,80	--	11202	--	475	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*475*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*934*				
		Сметная стоимость				*12611*				
252	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			211	511,02	--	107825	--	4572	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*4572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*4572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*8992*				
		Сметная стоимость				*121389*				
253	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка								
			4	433,04	--	1732	--	698	0,30	1
		кран		247,94	--	992	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*174,46*		*698*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*149,75*				*599*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,71*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,60*		*194*				
		Сметная стоимость				*2624*				
254	23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	4	1092,82	--	4371	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,34*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,13*		*365*				
		Сметная стоимость				*4921*				
255	23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	20	1138,32	--	22766	--	965	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,26*		*965*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,26*				*965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,93*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25630*				
		НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ОТ ВВОДА В1-1, В1-2, В-3								
256	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	13631,96	289,41	40896	868	22074	13,39	40
		насос		10686,02	82,63	32058	248	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7358,04*		*22074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6504,26*				*19513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,78*				*2561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1679,20*		*5038*				
		Сметная стоимость				*68008*				
257	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос для повышения давления с частотным преобразоватклем, Wilo-Comfort-Vario COR-3 MHIE 205/VR-EB (2523163) в комплекте: с коллекторами, запорной арматурой, датчиком давления, датчиком сухого хода, шкафом управления, расширительным баком 8л (НАСОСЫ-2рабочий, 1резервный)(учтены пункт 1-9.л-45,46)	3	2844571,43	--	8533714	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120609,83*		*361829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120609,83*				*361829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237214,50*		*711644*				
		Сметная стоимость				*9607187*				
258	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Бак расширительный Elbi ERCE 500Л, диаметр 775мм, высота 1400 мм (Гидроаккумуляторы)	3	204812,50	--	614438	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8684,05*		*26052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8684,05*				*26052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17079,72*		*51239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,71*				*99*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,60*		*194*				
		Сметная стоимость				*2624*				
254	23-030102-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96	4	1092,82	--	4371	--	185	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,34*		*185*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,34*				*185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,13*		*365*				
		Сметная стоимость				*4921*				
255	23-030103-0603 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Шланг резиновый 5метров, d 25 мм ГОСТ 18698-79	20	1138,32	--	22766	--	965	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,26*		*965*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,26*				*965*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,93*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25630*				
		НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ОТ ВВОДА В1-1, В1-2, В-3								
256	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	13631,96	289,41	40896	868	22074	13,39	40
		насос		10686,02	82,63	32058	248	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7358,04*		*22074*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6504,26*				*19513*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,78*				*2561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1679,20*		*5038*				
		Сметная стоимость				*68008*				
257	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос для повышения давления с частотным преобразоватклем, Wilo-Comfort-Vario COR-3 MHIE 205/VR-EB (2523163) в комплекте: с коллекторами, запорной арматурой, датчиком давления, датчиком сухого хода, шкафом управления, расширительным баком 8л (НАСОСЫ-2рабочий, 1резервный)(учтены пункт 1-9.л-45,46)	3	2844571,43	--	8533714	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*120609,83*		*361829*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*120609,83*				*361829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*237214,50*		*711644*				
		Сметная стоимость				*9607187*				
258	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Бак расширительный Elbi ERCE 500Л, диаметр 775мм, высота 1400 мм (Гидроаккумуляторы)	3	204812,50	--	614438	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8684,05*		*26052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8684,05*				*26052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17079,72*		*51239*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*691729*				
259	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети								
			3	1650,08	15,74	4950	47	1350	1,00	3
		шт.		851,76	--	2555	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,97*		*1350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*364,55*				*1094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,42*				*256*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,00*		*504*				
		Сметная стоимость				*6804*				
260	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка								
			9	1514,65	85,17	13632	767	7165	1,47	13
		шт.		1145,92	16,53	10313	149	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*796,11*		*7165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,12*				*6319*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,99*				*846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,86*		*1664*				
		Сметная стоимость				*22461*				
261	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								
			3	1497,03	67,56	4491	203	2370	1,47	4
		шт.		1145,92	8,26	3438	25	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*790,16*		*2370*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*2091*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*549*				
		Сметная стоимость				*7410*				
262	23-040103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79								
			6	11423,26	--	68540	--	2906	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*484,35*		*2906*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*484,35*				*2906*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*952,61*		*5716*				
		Сметная стоимость				*77162*				
263	23-041001-1201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91								
			3	4489,08	--	13467	--	571	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*190,34*		*571*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*190,34*				*571*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*374,35*		*1123*				
		Сметная стоимость				*15161*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	23-040902-1906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005								
			3	5143,89	--	15432	--	654	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*218,10*		*654*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*218,10*				*654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*428,96*		*1287*				
		Сметная стоимость				*17373*				
265	23-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			3	246,11	--	738	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,44*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,44*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,52*		*62*				
		Сметная стоимость				*831*				
266	23-041012-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая виброизолирующая вставка, PN 16, DN 50, типа TIS ГОСТ 27036-86								
			6	10654,19	--	63925	--	2710	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*451,74*		*2710*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*451,74*				*2710*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*888,47*		*5331*				
		Сметная стоимость				*71966*				
267	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка								
			21	492,15	30,19	10335	634	6385	0,56	12
		м трубопровода		437,78	12,02	9193	252	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*304,07*		*6385*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*271,68*				*5705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,39*				*680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,70*		*1338*				
		Сметная стоимость				*18058*				
268	23-010103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 60, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75								
			21	2083,97	--	43763	--	1856	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*88,36*		*1856*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,36*				*1856*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*173,79*		*3650*				
		Сметная стоимость				*49268*				
269	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка								
			15	300,66	12,96	4510	194	2869	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		278,51	5,07	4178	76	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*191,30*		*2869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*2569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,01*				*300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,36*		*590*				
		Сметная стоимость				*7970*				
270	23-010103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 42,3, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	15	1135,50	--	17033	--	722	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48,15*		*722*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,15*				*722*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,69*		*1420*				
		Сметная стоимость				*19176*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			11014002	54705			437
			Тенге			358533	19233			25
	Стоимость оборудования -		Тенге			9148152				
	Накладные расходы -		Тенге			387882				
	Сметная прибыль -		Тенге			762883				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10298916				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4950				
	Материалы -		Тенге			2348				
	Всего заработная плата -		Тенге				2555			
		Накладные расходы -	Тенге			1350				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1094		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					256		
		Сметная прибыль -	Тенге			504				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			6804				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2555			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218716				
	Материалы -		Тенге			58871				
	Всего заработная плата -		Тенге				64608			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88473				
		Накладные расходы -	Тенге			46498				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					35710		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10788		
		Сметная прибыль -	Тенге			21217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			286431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата -	Тенге				64608			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1642184				
	Материалы -		Тенге			463001				
	Всего заработная плата -		Тенге				310602			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			839920				
	Сдача и испытание -		Тенге			959				
		Накладные расходы -	Тенге			265187				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					187604		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					77583		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			152590				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2059960				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				310602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			12652112				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							462
		Сметная заработная плата -	Тенге				377765			
		РАЗДЕЛ 15. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000) НА ОБЩЕЕ ЗДАНИЕ								
271	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка								
			231,8	1641,99	12,96	380614	3004	57526	0,34	78
		м трубопровода		278,51	5,07	64559	1176	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*248,17*		*57526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*39704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,88*				*17821*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,21*		*35051*				
		Сметная стоимость				*473191*				
272	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка								
			6,5	1349,41	12,96	8771	84	1532	0,34	2
		м трубопровода		278,51	5,07	1810	33	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*235,76*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*1113*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,81*		*824*				
		Сметная стоимость				*11128*				
273	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
			911	1296,96	188,97	1181531	172151	715887	1,29	1175
		м трубопровода		1098,77	62,00	1000980	56486	60,4	0,08	77
		Накладные расходы -		*785,83*		*715887*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*701,11*				*638709*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,72*				*77178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,62*		*151793*				
		Сметная стоимость				*2049212*				
274	23-010601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12,077	301,14	--	3637	--	154	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12,77*		*154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*303*				
		Сметная стоимость				*4094*				
275	23-010601-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			834,242	191,91	--	160099	--	6788	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,14*		*6788*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,14*				*6788*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,00*		*13351*				
		Сметная стоимость				*180238*				
276	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	238,3	52,38	1,81	12483	432	8036	0,05	12
		м		50,03	--	11923	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*8036*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*7201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22160*				
		ФИТИНГИ								
277	23-040905-1211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	95	2035,14	--	193338	--	8198	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,29*		*8198*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,29*				*8198*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,71*		*16123*				
		Сметная стоимость				*217658*				
278	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	80,17	--	5211	--	221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,40*		*221*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,40*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,69*		*435*				
		Сметная стоимость				*5867*				
279	23-040905-1232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	450	1478,15	--	665168	--	28203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,67*		*28203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,67*				*28203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,27*		*55470*				
		Сметная стоимость				*748841*				
280	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	160	744,87	107,53	119179	17206	70995	0,77	124
		фильтр		623,65	30,94	99785	4950	60,4	0,04	6
		Накладные расходы -		*443,72*		*70995*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*395,37*				*63260*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,35*				*7735*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,09*		*15214*				
		Сметная стоимость				*205388*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			160	515,25	--	82440	--	3495	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,85*		*3495*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,85*				*3495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,97*		*6875*				
		Сметная стоимость				*92810*				
282	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			290	586,60	--	170114	--	7213	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,87*		*7213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*7213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*14186*				
		Сметная стоимость				*191513*				
283	23-020502-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009								
			900	1296,50	--	1166850	--	49474	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,97*		*49474*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,97*				*49474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,12*		*97306*				
		Сметная стоимость				*1313630*				
284	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			640	21,88	--	14003	--	594	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*594*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*594*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*1168*				
		Сметная стоимость				*15764*				
285	23-040501-0221 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005								
			320	638,11	--	204195	--	8658	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,06*		*8658*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,06*				*8658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,21*		*17028*				
		Сметная стоимость				*229881*				
286	23-020401-3301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			640	54,68	--	34995	--	1484	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,32*		*1484*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,32*				*1484*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,56*		*2918*				
		Сметная стоимость				*39397*				
287	23-020501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	480	687,75	-	330120	--	13997	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*13997*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*13997*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*27529*				
		Сметная стоимость				*371646*				
288	23-020501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	290	687,75	--	199448	--	8457	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*8457*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*8457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*16632*				
		Сметная стоимость				*224537*				
289	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	160	360,32	17,62	57651	2819	36621	0,41	66
		1счетчик		331,00	8,26	52960	1322	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*228,88*		*36621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*32787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*3835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,14*		*7542*				
		Сметная стоимость				*101814*				
290	Т ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	160	4035,71	--	645714	--	27378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,11*		*27378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,11*				*27378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,55*		*53847*				
		Сметная стоимость				*726940*				
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
291	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,24	63,38	1,02	1726	28	491	0,03	1
		м2		26,97	0,17	735	5	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*491*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*401*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*90*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*177*				
		Сметная стоимость				*2394*				
292	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	27,24	155,37	2,64	4232	72	571	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,95	0,50	680	14	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*571*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*376*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*384*				
		Сметная стоимость				*5187*				
293	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	510,7	402,96	44,04	205793	22491	67717	0,21	108
		м		179,72	20,66	91784	10552	55,3	0,03	13
		Накладные расходы -		*132,60*		*67717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,81*				*56591*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,78*				*11125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,84*		*21881*				
		Сметная стоимость				*295390*				
294	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	237,82	185,22	--	44049	--	1868	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,85*		*1868*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,85*				*1868*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*3673*				
		Сметная стоимость				*49590*				
295	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	21,45	143,00	--	3067	--	130	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*130*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,06*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,93*		*256*				
		Сметная стоимость				*3453*				
296	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	302,5	129,38	--	39137	--	1659	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,49*		*1659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,49*				*1659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,79*		*3264*				
		Сметная стоимость				*44060*				
297	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	27,24	381,81	10,20	10401	278	4224	0,32	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	6457	106	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,08*		*4224*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*3629*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,84*				*595*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,95*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15795*				
298	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
			0,031326	314117,80	--	9840	--	417	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*417*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*821*				
		Сметная стоимость				*11078*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			5953807	218563			1575
			Тенге			1331673	74642			99
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			318246				
	Материалы -		Тенге			99628				
	Всего заработная плата -		Тенге				110331			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96094				
		Накладные расходы -	Тенге			77077				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					60997		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16080		
		Сметная прибыль -	Тенге			31626				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			426949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		Сметная заработная плата -	Тенге				110331			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5635561				
	Материалы -		Тенге			332516				
	Всего заработная плата -		Тенге				1295984			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3875332				
	Сдача и испытание -		Тенге			3407				
		Накладные расходы -	Тенге			1054912				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					782774		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					272138		
		Сметная прибыль -	Тенге			535238				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7225710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1542
		Сметная заработная плата -	Тенге				1295984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			7652659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1673
		Сметная заработная плата -	Тенге				1406315			
		РАЗДЕЛ 16. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 и Т4(НИЖЕ 0,000) НА ОБЩЕЕ ЗДАНИЕ								
299	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм								
			123,1	1818,54	12,96	223862	1595	31471	0,34	41
		м		278,51	5,07	34285	625	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*255,66*		*31471*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*21085*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,37*				*10386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,94*		*20427*				
		Сметная стоимость				*275760*				
300	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	251	1641,99	12,96	412140	3252	62291	0,34	85
		м		278,51	5,07	69907	1273	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*248,17*		*62291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*42993*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,88*				*19298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,21*		*37954*				
		Сметная стоимость				*512385*				
301	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	137	1349,41	12,96	184869	1775	32300	0,34	46
		м		278,51	5,07	38156	695	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*235,76*		*32300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*23466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*8833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,81*		*17374*				
		Сметная стоимость				*234542*				
302	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	10	1280,54	12,96	12805	130	2328	0,34	3
		м		278,51	5,07	2785	51	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*232,84*		*2328*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*1713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*61,56*				*616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*121,07*		*1211*				
		Сметная стоимость				*16344*				
303	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	1514,65	85,17	9088	511	4777	1,47	9
		1шт		1145,92	16,53	6876	99	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*796,11*		*4777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,12*				*4213*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,99*				*564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,86*		*1109*				
		Сметная стоимость				*14974*				
304	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	94	1497,03	67,56	140721	6350	74275	1,47	138
		1шт		1145,92	8,26	107717	777	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*790,16*		*74275*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*65530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*8745*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*17200*				
		Сметная стоимость				*232196*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
305	23-040902-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 32 типа FAF ГОСТ 21345-2005	6	9669,48	--	58017	--	2460	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,99*		*2460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,99*				*2460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*806,36*		*4838*				
		Сметная стоимость				*65315*				
306	23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	25	8503,19	--	212580	--	9013	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,54*		*9013*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,54*				*9013*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,10*		*17727*				
		Сметная стоимость				*239321*				
307	23-040902-1402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	19	8939,31	--	169847	--	7202	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*379,03*		*7202*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*379,03*				*7202*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*745,47*		*14164*				
		Сметная стоимость				*191212*				
308	23-040902-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	50	7142,91	--	357146	--	15143	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*302,86*		*15143*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*302,86*				*15143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*595,66*		*29783*				
		Сметная стоимость				*402072*				
309	23-020103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	100	325,74	--	32574	--	1381	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,81*		*1381*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,81*				*1381*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,16*		*2716*				
		Сметная стоимость				*36672*				
310	23-020103-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	38	420,76	--	15989	--	678	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,84*		*678*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,84*				*678*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,09*		*1333*				
		Сметная стоимость				*18000*				
311	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	50	455,55	--	22778	--	966	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,32*		*966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,32*				*966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,99*		*1899*				
		Сметная стоимость				*25643*				
312	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	12	547,71	--	6573	--	279	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*279*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*279*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*548*				
		Сметная стоимость				*7400*				
313	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	521,1	52,38	1,81	27296	944	17572	0,05	26
		м		50,03	--	26072	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*17572*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*15747*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*1825*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,89*		*3590*				
		Сметная стоимость				*48458*				
		АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ РАБОТЫ								
314	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,15	63,38	1,02	2608	42	741	0,03	1
		м2		26,97	0,17	1110	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*741*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*605*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*268*				
		Сметная стоимость				*3617*				
315	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	41,15	155,37	2,64	6393	109	863	0,03	1
		м2		24,95	0,50	1026	20	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*863*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*567*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*580*				
		Сметная стоимость				*7836*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ								
316	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			521,1	402,96	44,04	209984	22949	69096	0,21	110
		м		179,72	20,66	93653	10767	55,3	0,03	13
		Накладные расходы -		*132,60*		*69096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*110,81*				*57744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,78*				*11352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,84*		*22326*				
		Сметная стоимость				*301406*				
317	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм								
			135,41	225,63	--	30553	--	1295	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,57*		*1295*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,57*				*1295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,82*		*2548*				
		Сметная стоимость				*34396*				
318	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм								
			276,1	185,22	--	51139	--	2168	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,85*		*2168*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,85*				*2168*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*4265*				
		Сметная стоимость				*57572*				
319	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатаятеплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 20 мм								
			150,7	143,00	--	21550	--	914	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*914*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,06*				*914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,93*		*1797*				
		Сметная стоимость				*24261*				
320	21-110403-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 15 мм								
			10	129,38	--	1294	--	55	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,49*		*55*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,49*				*55*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,79*		*108*				
		Сметная стоимость				*1457*				
321	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								
			41,15	381,81	10,20	15712	420	6382	0,32	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	9755	160	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,08*		*6382*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*5483*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,84*				*899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,95*		*1767*				
		Сметная стоимость				*23861*				
322	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
			0,0473225	314117,80	--	14865	--	630	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*630*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*1240*				
		Сметная стоимость				*16735*				
		НАСОСЫ								
323	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т								
			6	13631,96	289,41	81792	1736	44148	13,39	80
		1насос		10686,02	82,63	64116	496	60,4	0,08	--
		Накладные расходы -		*7358,04*		*44148*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6504,26*				*39026*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,78*				*5123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1679,20*		*10075*				
		Сметная стоимость				*136015*				
324	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насосы циркуляционные с частотным преобразователем модели WILO Stratos 30/1-12 CAN PN 10								
			12	296196,43	--	3554357	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12558,73*		*150705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12558,73*				*150705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24700,41*		*296405*				
		Сметная стоимость				*4001467*				
325	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т								
			6	1650,08	15,74	9900	94	2700	1,00	6
		шт		851,76	--	5111	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,97*		*2700*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*364,55*				*2187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,42*				*513*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,00*		*1008*				
		Сметная стоимость				*13608*				
326	23-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
			24	228,02	--	5472	--	232	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,67*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*456*				
		Сметная стоимость				*6160*				
327	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	36	1514,65	85,17	54527	3066	28660	1,47	53
		1шт		1145,92	16,53	41253	595	60,4	0,02	1
		Накладные расходы -		*796,11*		*28660*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*702,12*				*25276*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,99*				*3384*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184,86*		*6655*				
		Сметная стоимость				*89842*				
328	23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	24	10292,30	--	247015	--	10473	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*436,39*		*10473*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*436,39*				*10473*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*858,30*		*20599*				
		Сметная стоимость				*278088*				
329	23-041001-0802 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	12	5195,32	--	62344	--	2643	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*220,28*		*2643*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,28*				*2643*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*433,25*		*5199*				
		Сметная стоимость				*70186*				
330	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	72	547,71	--	39435	--	1672	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,22*		*1672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44396*				
331	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	18	360,32	17,62	6486	317	4120	0,41	7
		1счетчик		331,00	8,26	5958	149	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*228,88*		*4120*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*3688*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*431*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,14*		*848*				
		Сметная стоимость				*11454*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	23-030301-0403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	6	37002,09	--	222013	--	9413	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1568,89*		*9413*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1568,89*				*9413*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3085,68*		*18514*				
		Сметная стоимость				*249940*				
333	23-030301-0404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 25, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	6	46488,69	--	278932	--	11827	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1971,12*		*11827*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1971,12*				*11827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3876,78*		*23261*				
		Сметная стоимость				*314019*				
334	23-030301-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Счетчики горячей воды модели M-T 90 QN 2,5 AN, DN 32, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Flodis	6	48065,69	--	288394	--	12228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2037,99*		*12228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2037,99*				*12228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4008,29*		*24050*				
		Сметная стоимость				*324672*				
335	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования	1	16813,60	4409,91	16814	4410	6197	13,00	13
		шкаф		10743,85	1547,98	10744	1548	42,8	1,60	2
		Накладные расходы -		*6196,86*		*6197*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*5260,90*				*5261*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*935,96*				*936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1840,84*		*1841*				
		Сметная стоимость				*24852*				
336	Т ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф управления насосами в системах водоснабжения, повышения давления и циркуляций Control MPC-S 3x1,1;0,3 SD-II СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	1183482,14	--	1183482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50179,64*		*50180*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50179,64*				*50180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98692,94*		*98693*				
		Сметная стоимость				*1332355*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			8291344	47701			634
			Тенге			518523	17261			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			4737839				
	Накладные расходы -		Тенге			200884				
	Сметная прибыль -		Тенге			395098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5333822				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			26714				
		Материалы -	Тенге			6355				
		Всего заработная плата -	Тенге				17402			
		Накладные расходы -	Тенге			8897				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7448		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1449		
		Сметная прибыль -	Тенге			2849				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			38460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17402			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			354097				
		Материалы -	Тенге			105633				
		Всего заработная плата -	Тенге				116498			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			119401				
		Накладные расходы -	Тенге			82144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					64399		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17745		
		Сметная прибыль -	Тенге			34899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			471140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				116498			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3172694				
		Материалы -	Тенге			736784				
		Всего заработная плата -	Тенге				401885			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2019107				
		Сдача и испытание -	Тенге			1918				
		Накладные расходы -	Тенге			387553				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					242738		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					144815		
		Сметная прибыль -	Тенге			284820				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3845066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							495
		Сметная заработная плата -	Тенге				401885			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			9688487				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				535784			
		РАЗДЕЛ 17. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ (ВЫШЕ 0,000)								
337	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	305	1641,99	12,96	500808	3952	75692	0,34	103
		м		278,51	5,07	84947	1547	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*248,17*		*75692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*52242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,88*				*23449*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,21*		*46120*				
		Сметная стоимость				*622620*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
338	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм								
			39	1641,99	12,96	64038	505	9679	0,34	13
		м		278,51	5,07	10862	198	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*248,17*		*9679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*6680*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,88*				*2998*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,21*		*5897*				
		Сметная стоимость				*79614*				
339	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			275,5	1349,41	12,96	371762	3570	64953	0,34	93
		м		278,51	5,07	76731	1398	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*235,76*		*64953*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*171,29*				*47189*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,48*				*17764*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,81*		*34937*				
		Сметная стоимость				*471652*				
340	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм								
			65	1497,03	67,56	97307	4391	51361	1,47	96
		1шт		1145,92	8,26	74485	537	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*790,16*		*51361*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*45313*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*6047*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*11893*				
		Сметная стоимость				*160561*				
341	23-040902-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные модели 2100 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005								
			65	8503,19	--	552707	--	23435	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,54*		*23435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,54*				*23435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*709,10*		*46091*				
		Сметная стоимость				*622233*				
342	23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80								
			130	455,55	--	59222	--	2511	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*19,32*		*2511*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19,32*				*2511*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37,99*		*4939*				
		Сметная стоимость				*66672*				
343	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
			709,5	1296,96	188,97	920193	134074	557543	1,29	915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		1098,77	62,00	779578	43992	60,4	0,08	60
		Накладные расходы -		*785,83*		*557543*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*701,11*				*497436*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,72*				*60107*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*166,62*		*118219*				
		Сметная стоимость				*1595955*				
344	23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x3,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,1155	217,97	--	3949	--	167	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,24*		*167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,24*				*167*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,18*		*329*				
		Сметная стоимость				*4446*				
345	23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x2,8 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	641,01	139,55	--	89453	--	3793	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,92*		*3793*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,92*				*3793*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,64*		*7460*				
		Сметная стоимость				*100705*				
346	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	619,5	52,38	1,81	32451	1122	20891	0,05	31
		м		50,03	--	30995	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,72*		*20891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,22*				*18721*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*2170*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,89*		*4267*				
		Сметная стоимость				*57609*				
		ФИТИНГИ								
347	23-040905-1211 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды T 185°C PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	65	2035,14	--	132284	--	5609	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,29*		*5609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*86,29*				*5609*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*169,71*		*11031*				
		Сметная стоимость				*148924*				
348	23-020401-2501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	80,17	--	5211	--	221	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3,40*		*221*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,40*				*221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,69*		*435*				
		Сметная стоимость				*5867*				
349	23-020502-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Угольник, 90°, DN 15 СТ РК 1893-2009	1000	1296,50	--	1296500	--	54972	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*54,97*		*54972*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,97*				*54972*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,12*		*108118*				
		Сметная стоимость				*1459589*				
350	23-040905-1232 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	450	1478,15	--	665168	--	28203	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,67*		*28203*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*62,67*				*28203*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*123,27*		*55470*				
		Сметная стоимость				*748841*				
351	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	190	744,87	107,53	141525	20432	84307	0,77	147
		фильтр		623,65	30,94	118494	5878	60,4	0,04	7
		Накладные расходы -		*443,72*		*84307*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*395,37*				*75121*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,35*				*9186*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,09*		*18066*				
		Сметная стоимость				*243898*				
352	23-020401-3701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	190	515,25	--	97898	--	4151	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,85*		*4151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,85*				*4151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,97*		*8164*				
		Сметная стоимость				*110213*				
353	23-020401-4101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	586,60	--	93856	--	3979	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,87*		*3979*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24,87*				*3979*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*48,92*		*7827*				
		Сметная стоимость				*105662*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354	23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	21,88	--	7658	--	325	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,93*		*325*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,93*				*325*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,82*		*639*				
		Сметная стоимость				*8621*				
355	23-020501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	350	687,75	--	240713	--	10206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*10206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*10206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*20073*				
		Сметная стоимость				*270993*				
356	23-020501-1801 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	160	687,75	--	110040	--	4666	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,16*		*4666*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,16*				*4666*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,35*		*9176*				
		Сметная стоимость				*123882*				
357	11-180701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	19	1515,31	190,43	28791	3618	17512	1,57	30
		шт.		1279,39	82,42	24308	1566	60,4	0,09	2
		Накладные расходы -		*921,66*		*17512*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*822,54*				*15628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*99,12*				*1883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*194,96*		*3704*				
		Сметная стоимость				*50007*				
358	23-041010-2703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Воздухоотводчик	19	1848,38	--	35119	--	1489	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*78,37*		*1489*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,37*				*1489*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*154,14*		*2929*				
		Сметная стоимость				*39537*				
359	23-020401-3501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	447	6,38	--	2852	--	121	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,27*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,27*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,53*		*238*				
		Сметная стоимость				*3211*				
360	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	447	7,29	--	3259	--	138	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,31*		*138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,31*				*138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,61*		*272*				
		Сметная стоимость				*3669*				
361	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	160	360,32	17,62	57651	2819	36621	0,41	66
		1счетчик		331,00	8,26	52960	1322	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*228,88*		*36621*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*204,92*				*32787*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,97*				*3835*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,14*		*7542*				
		Сметная стоимость				*101814*				
362	Т ПРАЙС ЛИСТ	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	160	4035,71	--	645714	--	27378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*171,11*		*27378*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*171,11*				*27378*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*336,55*		*53847*				
		Сметная стоимость				*726940*				
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ								
363	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	37,7	63,38	1,02	2389	38	679	0,03	1
		м2		26,97	0,17	1017	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*679*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*554*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*125*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*245*				
		Сметная стоимость				*3314*				
364	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	37,7	155,37	2,64	5857	99	790	0,03	1
		м2		24,95	0,50	940	19	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*520*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*532*				
		Сметная стоимость				*7179*				
		Теплоизоляционные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex								
			576,4	1238,37	75,75	713796	43662	211878	0,60	346
		м2		511,06	35,54	294573	20484	55,3	0,04	25
		Накладные расходы -		*367,59*		*211878*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*302,27*				*174226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,32*				*37652*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,48*		*74054*				
		Сметная стоимость				*999728*				
366	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77								
			331,1	185,22	--	61326	--	2600	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,85*		*2600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,85*				*2600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,45*		*5114*				
		Сметная стоимость				*69040*				
367	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77								
			302,94	143,00	--	43320	--	1837	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,06*		*1837*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,06*				*1837*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,93*		*3613*				
		Сметная стоимость				*48769*				
368	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов								
			37,7	381,81	10,20	14394	384	5846	0,32	12
		м2 поверхности покрытия изоляции		237,06	3,88	8937	146	55,3	--	--
		Накладные расходы -		*155,08*		*5846*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3%		*133,24*				*5023*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,84*				*823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,95*		*1619*				
		Сметная стоимость				*21860*				
369	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В								
			0,043355	314117,80	--	13619	--	577	--	--
		1000 м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13318,59*		*577*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13318,59*				*577*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26194,91*		*1136*				
		Сметная стоимость				*15332*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			7110829	218667			1853

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1558827	77093			99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854702				
		Материалы -	Тенге			386786				
		Всего заработная плата -	Тенге				326122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118265				
		Накладные расходы -	Тенге			224209				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					180324		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43885		
		Сметная прибыль -	Тенге			86313				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1165224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				326122			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6256127				
		Материалы -	Тенге			786683				
		Всего заработная плата -	Тенге				1309798			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4041601				
		Сдача и испытание -	Тенге			4860				
		Накладные расходы -	Тенге			1089921				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					791118		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					298803		
		Сметная прибыль -	Тенге			587684				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7933732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1567
		Сметная заработная плата -	Тенге				1309798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			9098956				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1952
		Сметная заработная плата -	Тенге				1635920			
		РАЗДЕЛ 18. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ГОРЯЧИЙ Т3 И Т4 (ВЫШЕ 0,000) ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ								
370	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	130	1497,03	67,56	194614	8782	102721	1,47	191
		шт.		1145,92	8,26	148970	1074	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*790,16*		*102721*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*697,13*				*90627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93,03*				*12094*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,98*		*23787*				
		Сметная стоимость				*321122*				
371	23-040905-1212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	130	3024,68	--	393208	--	16672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*128,25*		*16672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*128,25*				*16672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,23*		*32790*				
		Сметная стоимость				*442670*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	674	1346,44	136,99	907502	92329	563801	1,40	944
		м трубопровода		1192,46	45,46	803721	30642	60,4	0,06	41
		Накладные расходы -		*836,50*		*563801*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*747,71*				*503955*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*88,79*				*59846*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,64*		*117704*				
		Сметная стоимость				*1589007*				
373	23-010602-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные алюминиевым СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	631,538	717,58	--	453179	--	19215	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,43*		*19215*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,43*				*19215*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,84*		*37792*				
		Сметная стоимость				*510185*				
374	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей	160	2128,55	17,98	340569	2876	221744	2,48	397
		шт		2049,60	8,26	327935	1322	60,4	0,01	2
		Накладные расходы -		*1385,90*		*221744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1242,95*				*198872*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,95*				*22872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,16*		*44985*				
		Сметная стоимость				*607298*				
375	23-030102-1602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d 32 мм	160	17440,98	--	2790557	--	118320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*739,50*		*118320*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,50*				*118320*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1454,44*		*232710*				
		Сметная стоимость				*3141587*				
376	23-020502-1803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Угольник, 90°, DN 25 СТ РК 1893-2009	510	1959,61	--	999401	--	42375	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,09*		*42375*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,09*				*42375*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,42*		*83342*				
		Сметная стоимость				*1125118*				
377	23-020401-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	320	60,13	--	19242	--	816	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2,55*		*816*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,55*				*816*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,01*		*1605*				
		Сметная стоимость				*21662*				
378	23-020401-4103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Соединение полипропиленовое PP-R разборное DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	320	1131,43	--	362058	--	15351	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,97*		*15351*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,97*				*15351*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,35*		*30193*				
		Сметная стоимость				*407602*				
379	23-020401-2402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	31,92	--	5107	--	217	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,35*		*217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,35*				*217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,66*		*426*				
		Сметная стоимость				*5749*				
380	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	674	8,21	--	5534	--	235	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,35*		*235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,35*				*235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,68*		*461*				
		Сметная стоимость				*6230*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**6470970**	**103987**			**1532**
			Тенге			**1280626**	**33038**			**44**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6470970				
	Материалы -		Тенге			58071				
	Всего заработная плата -		Тенге				1313665			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5028285				
		Накладные расходы -	Тенге			1101465				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					793453		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					308012		
		Сметная прибыль -	Тенге			605795				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8178230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				1313665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			8178230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				1313665			

РАЗДЕЛ 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	182	484,22	2,02	88129	368	58467	0,56	102
		м		476,99	0,63	86811	116	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*321,25*		*58467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*288,48*				*52504*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,76*				*5963*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*11728*				
		Сметная стоимость				*158323*				
382	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	181,636	802,85	-	145826	--	6183	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,04*		*6183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*6183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,95*		*12161*				
		Сметная стоимость				*164170*				
383	23-020802-1002 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизии, диаметр 100 мм	9	2828,41	--	25456	--	1079	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*119,92*		*1079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*119,92*				*1079*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*235,87*		*2123*				
		Сметная стоимость				*28658*				
384	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прочистка диам.100 мм	43	2014,31	--	86615	--	3672	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,41*		*3672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,41*				*3672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,98*		*7223*				
		Сметная стоимость				*97511*				
385	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (на Выпуск)	55	484,22	2,02	26632	111	17669	0,56	31
		м		476,99	0,63	26234	35	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*321,25*		*17669*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*288,48*				*15867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,76*				*1802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,44*		*3544*				
		Сметная стоимость				*47845*				
386	23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	54,89	802,85	--	44068	--	1869	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,04*		*1869*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,04*				*1869*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,95*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49611*				
387	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, тройники, угольники. Установка	94	830,53	507,80	78070	47734	33034	0,41	39
		шт.		322,73	165,75	30337	15581	62,1	0,23	21
		Накладные расходы -		*351,42*		*33034*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303,35*				*28515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,08*				*4519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*8888*				
		Сметная стоимость				*119992*				
388	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	6	1658,23	1012,77	9949	6077	4213	0,83	5
		шт.		645,46	330,55	3873	1983	62,1	0,45	3
		Накладные расходы -		*702,11*		*4213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*606,10*				*3637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,01*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,83*		*1133*				
		Сметная стоимость				*15295*				
389	23-020601-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	6	941,88	--	5651	--	240	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39,94*		*240*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,94*				*240*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,55*		*471*				
		Сметная стоимость				*6362*				
390	23-020303-1106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60°, DN 110, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51	2264,60	--	115495	--	4897	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,02*		*4897*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*96,02*				*4897*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,85*		*9631*				
		Сметная стоимость				*130023*				
391	23-020304-2410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	43	5424,64	--	233260	--	9890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*230,00*		*9890*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*230,00*				*9890*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*452,37*		*19452*				
		Сметная стоимость				*262602*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			859152	54290			177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			147255	17714			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88020				
		Всего заработная плата -	Тенге				51773			
		Накладные расходы -	Тенге			37246				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					32151		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5095		
		Сметная прибыль -	Тенге			10021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				51773			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			771132				
		Материалы -	Тенге			1236				
		Всего заработная плата -	Тенге				113196			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			656371				
		Накладные расходы -	Тенге			103965				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					68370		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35595		
		Сметная прибыль -	Тенге			70008				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			945105				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата -	Тенге				113196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			1080393				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				164969			
		РАЗДЕЛ 20. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная								
392	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. 50 мм	79	1770,09	20,93	139837	1654	21642	0,37	29
		м		307,44	8,46	24288	668	60,4	0,01	1
		Накладные расходы -		*273,95*		*21642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*190,80*				*15074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83,14*				*6568*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*163,52*		*12918*				
		Сметная стоимость				*174397*				
393	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	12	13631,96	289,41	163584	3473	88296	13,39	161
		1насос		10686,02	82,63	128232	992	60,4	0,08	1
		Накладные расходы -		*7358,04*		*88296*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*6504,26*				*78051*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*853,78*				*10245*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1679,20*		*20150*				
		Сметная стоимость				*272031*				
394	Т ПРАЙС ЛИСТ ТОО КВАНТ	Насос дренажный погружной, модель Wilo EMU KS	12	421339,29	--	5056071	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17864,79*		*214377*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17864,79*				*214377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35136,33*		*421636*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*5692084*				
395	13-080301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	12	1650,08	15,74	19801	189	5400	1,00	12
		шт		851,76	--	10221	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*449,97*		*5400*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*364,55*				*4375*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,42*				*1025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,00*		*2016*				
		Сметная стоимость				*27217*				
396	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	12,4	63,38	1,02	786	13	223	0,03	--
		м2		26,97	0,17	334	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,02*		*223*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,70*				*182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,31*				*41*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,51*		*81*				
		Сметная стоимость				*1090*				
397	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	12,4	155,37	2,64	1927	33	260	0,03	--
		м2		24,95	0,50	309	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*20,96*		*260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*13,79*				*171*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,17*				*89*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,11*		*175*				
		Сметная стоимость				*2362*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			5382006	5361			203
			Тенге			163385	1668			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			5056071				
	Накладные расходы -		Тенге			214377				
	Сметная прибыль -		Тенге			421636				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5692085				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19801				
	Материалы -		Тенге			9391				
	Всего заработная плата -		Тенге				10221			
		Накладные расходы -	Тенге			5400				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4375		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1025		
		Сметная прибыль -	Тенге			2016				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			27217				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10221			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2712				
	Материалы -		Тенге			2023				
	Всего заработная плата -		Тенге				652			
		Накладные расходы -	Тенге			483				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					353		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					130		
		Сметная прибыль -	Тенге			256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				652			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			303421				
	Материалы -		Тенге			145774				
	Всего заработная плата -		Тенге				154180			
	Сдача и испытание -		Тенге			3836				
		Накладные расходы -	Тенге			109938				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					93125		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16813		
		Сметная прибыль -	Тенге			33069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			446428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата -	Тенге				154180			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			6169181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата -	Тенге				165053			
		РАЗДЕЛ 21. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-самотечная								
398	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	157	500,53	0,84	78583	131	52529	0,58	92
		м		497,43	0,28	78096	43	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*334,58*		*52529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*300,61*				*47196*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,97*				*5333*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,81*		*10489*				
		Сметная стоимость				*141601*				
399	23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	156,686	263,69	--	41317	--	1752	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,18*		*1752*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*				*1752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,99*		*3445*				
		Сметная стоимость				*46514*				
400	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Прочистка диам.50 мм	30	2014,31	--	60429	--	2562	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*85,41*		*2562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*85,41*				*2562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*167,98*		*5039*				
		Сметная стоимость				*68031*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, тройники, угольники. Установка	60	830,53	507,80	49832	30468	21085	0,41	25
		шт.		322,73	165,75	19364	9945	62,1	0,23	14
		Накладные расходы -		*351,42*		*21085*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303,35*				*18201*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,08*				*2885*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94,56*		*5673*				
		Сметная стоимость				*76591*				
402	23-020303-1103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° DN 50	30	670,38	--	20111	--	853	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*28,42*		*853*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,42*				*853*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,90*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22641*				
403	23-020303-2602 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° DN 50	15	725,46	--	10882	--	461	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,76*		*461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,76*				*461*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60,50*		*907*				
		Сметная стоимость				*12251*				
404	23-020902-4705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Угольник на 90°, DN 50	15	4145,54	--	62183	--	2637	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*175,77*		*2637*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*175,77*				*2637*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*345,70*		*5186*				
		Сметная стоимость				*70005*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			323337	30600			117
			Тенге			97460	9988			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49832				
	Всего заработная плата -		Тенге				29309			
		Накладные расходы -	Тенге			21085				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18201		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2884		
		Сметная прибыль -	Тенге			5673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				29309			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			273505				
	Материалы -		Тенге			355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				78140			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194922				
		Накладные расходы -	Тенге			60794				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					47196		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13598		
		Сметная прибыль -	Тенге			26744				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				78140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			437634				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				107448			
		РАЗДЕЛ 22. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная								
405	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**								
		м	246,7	500,53	0,84	123480	206	82541	0,58	144
				497,43	0,28	122715	68	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*334,58*		*82541*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*300,61*				*74161*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,97*				*8380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,81*		*16482*				
		Сметная стоимость				*222503*				
406	**23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**								
		м	246,2066	263,69	--	64922	--	2753	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*11,18*		*2753*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,18*				*2753*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,99*		*5414*				
		Сметная стоимость				*73089*				
407	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка трапов диам. 50 мм**								
		комплект	38	4534,36	21,70	172306	825	16652	0,46	17
				380,17	10,46	14446	398	60,4	0,01	--
		Накладные расходы -		*438,20*		*16652*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*235,94*				*8966*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202,26*				*7686*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,80*		*15117*				
		Сметная стоимость				*204074*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			360708	1031			162
			Тенге			137162	466			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			360708				
	Материалы -		Тенге			157593				
	Всего заработная плата -		Тенге				137627			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			64922				
		Накладные расходы -	Тенге			101946				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83127		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					18819		
		Сметная прибыль -	Тенге			37012				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			499666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				137627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			499666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							162
		Сметная заработная плата -	Тенге				137627			
		РАЗДЕЛ 23. Силовое электрооборудование и электроосвещение								
408	13-080303-1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	15	2749,02	73,33	41235	1100	12559	2,00	30
		шт		1596,12	19,35	23942	290	42,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*837,30*		*12559*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*691,42*				*10371*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*145,87*				*2188*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*286,91*		*4304*				
		Сметная стоимость				*58098*				
409	24-040207-3987 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Пускатель магнитный с тепловым реле	15	3247,68	--	48715	--	2066	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*137,70*		*2066*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,70*				*2066*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,83*		*4062*				
		Сметная стоимость				*54843*				
410	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	15	3971,41	36,03	59571	541	18734	3,00	45
		шт		2421,96	--	36329	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*1248,94*		*18734*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1036,60*				*15549*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*212,34*				*3185*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*417,63*		*6264*				
		Сметная стоимость				*84570*				
411	23-070202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	15	3569,06	--	53536	--	2270	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*151,33*		*2270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*151,33*				*2270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*297,63*		*4464*				
		Сметная стоимость				*60270*				
412	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий	15	3642,79	1254,58	54642	18819	11618	1,15	17
		шт.		1037,01	352,77	15555	5292	42,8	0,37	6
		Накладные расходы -		*774,50*		*11618*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*594,83*				*8922*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*179,68*				*2695*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*353,38*		*5301*				
		Сметная стоимость				*71560*				
413	23-070103-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники, тип РКУ 02-125-003 ГОСТ 8045-82								
			15	6276,41	--	94146	--	3992	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*266,12*		*3992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*266,12*				*3992*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*523,40*		*7851*				
		Сметная стоимость				*105989*				
414	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством лами в светильнике 2. Установка отдельно на штырях								
			85	1615,17	578,15	137290	49143	51536	0,99	84
		шт.		843,24	362,23	71676	30790	42,8	0,48	41
		Накладные расходы -		*606,30*		*51536*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*515,94*				*43855*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,36*				*7681*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,72*		*15106*				
		Сметная стоимость				*203932*				
415	23-070102-0123 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники СА-7008								
			85	2970,33	--	252478	--	10705	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,94*		*10705*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,94*				*10705*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,70*		*21055*				
		Сметная стоимость				*284238*				
416	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк								
			389	1667,96	434,83	648836	169149	142253	0,41	159
		шт.		349,22	311,92	135847	121339	42,8	0,43	166
		Накладные расходы -		*365,69*		*142253*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*282,97*				*110076*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,72*				*32178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,69*		*63287*				
		Сметная стоимость				*854377*				
417	23-070101-0307 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001-МУЗ								
			30	1078,44	--	32353	--	1372	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*45,73*		*1372*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45,73*				*1372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89,93*		*2698*				
		Сметная стоимость				*36423*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	23-070101-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НБО 05-100								
			160	3818,03	--	610885	--	25902	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*161,88*		*25902*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,88*				*25902*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,39*		*50943*				
		Сметная стоимость				*687729*				
419	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82								
			102	659,22	--	67240	--	2851	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*2851*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,95*				*2851*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*5607*				
		Сметная стоимость				*75698*				
420	23-070102-1207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники ПСХ 60-002								
			97	613,27	--	59487	--	2522	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,00*		*2522*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*26,00*				*2522*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51,14*		*4961*				
		Сметная стоимость				*66970*				
421	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк								
			3	1667,96	434,83	5004	1304	1097	0,41	1
		шт.		349,22	311,92	1048	936	42,8	0,43	1
		Накладные расходы -		*365,69*		*1097*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*282,97*				*849*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*82,72*				*248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*162,69*		*488*				
		Сметная стоимость				*6589*				
422	23-070101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип РВО-42У 2 ГОСТ 17677-82								
			3	659,22	--	1978	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,95*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,95*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*54,97*		*165*				
		Сметная стоимость				*2227*				
423	23-070104-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления, тип ДРЛ125/10/								
			15	645,70	--	9686	--	411	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*27,38*		*411*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,38*				*411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,85*		*808*				
		Сметная стоимость				*10904*				
424	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 26w E27	19	549,78	--	10446	--	443	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*871*				
		Сметная стоимость				*11760*				
425	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы энергосберегающие мощностью 260 Вт, Spiral 18w E27	20	549,78	--	10996	--	466	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*466*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*466*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*917*				
		Сметная стоимость				*12379*				
426	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лампы накаливания Бк215-225-25	0,3	549,78	--	165	--	7	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,31*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,31*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,85*		*14*				
		Сметная стоимость				*186*				
427	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	160	577,99	7,25	92479	1159	42972	0,64	102
		комплект		545,13	1,93	87220	310	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*268,58*		*42972*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*234,14*				*37463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,43*				*5510*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,73*		*10836*				
		Сметная стоимость				*146287*				
428	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	160	704,95	--	112792	--	4782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,89*		*4782*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,89*				*4782*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,79*		*9406*				
		Сметная стоимость				*126980*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
429	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	0,011954	58202,35	10468,57	696	125	291	57,00	1
		т		46017,24	3018,55	550	36	42,8	3,12	--
		Накладные расходы -		*24344,96*		*291*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*20987,32*				*251*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3357,64*				*40*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6603,78*		*79*				
		Сметная стоимость				*1066*				
430	23-061710-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Лотки окрашенные прямые НЛ 5-П 1,87 УЗ	86	1671,07	--	143712	--	6093	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*70,85*		*6093*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*70,85*				*6093*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*139,35*		*11984*				
		Сметная стоимость				*161790*				
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
431	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	1250	210,27	7,86	262836	9824	84692	0,16	200
		м		129,17	2,71	161464	3386	42,8	--	4
		Накладные расходы -		*67,75*		*84692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,44*				*70556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,31*				*14136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,24*		*27802*				
		Сметная стоимость				*375330*				
432	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	550	971,90	--	534545	--	22665	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,21*		*22665*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,21*				*22665*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,05*		*44577*				
		Сметная стоимость				*601786*				
433	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	160	563,52	--	90163	--	3823	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*23,89*		*3823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,89*				*3823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,99*		*7519*				
		Сметная стоимость				*101505*				
434	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	540	321,02	--	173351	--	7350	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,61*		*7350*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,61*				*7350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,77*		*14456*				
		Сметная стоимость				*195157*				
435	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	622	191,99	6,17	119418	3840	37019	0,14	87
		м		113,02	2,13	70301	1324	42,8	--	1
		Накладные расходы -		*59,52*		*37019*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*49,29*				*30656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,23*				*6363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,12*		*12515*				
		Сметная стоимость				*168952*				
436	23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	45	181,51	--	8168	--	346	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,70*		*346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,70*				*346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,14*		*681*				
		Сметная стоимость				*9195*				
437	23-010504-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	577	39,86	--	22999	--	975	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,69*		*975*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,69*				*975*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,32*		*1918*				
		Сметная стоимость				*25892*				
		МОЛНИЕЗАЩИТА								
438	13-080208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	250	330,18	40,58	82546	10144	18194	0,15	38
		м		121,10	10,64	30275	2661	42,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*72,78*		*18194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*56,38*				*14096*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,39*				*4098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,24*		*8059*				
		Сметная стоимость				*108799*				
439	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	360	244,44	36,17	87998	13020	24642	0,15	54
		м		121,10	9,09	43595	3274	42,8	0,01	3
		Накладные расходы -		*68,45*		*24642*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*55,72*				*20060*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,73*				*4582*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,03*		*9011*				
		Сметная стоимость				*121651*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	595	449,05	16,59	267183	9873	42462	0,14	83
		м		113,02	4,26	67250	2533	42,8	--	3
		Накладные расходы -		*71,36*		*42462*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*50,20*				*29867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,17*				*12595*		
		СП от ПЗ+НР (ИЗО) - 8%		*41,63*		*24772*				
		Сметная стоимость				*334416*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			4197575	288042			902
			Тенге			745052	172169			227
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3319634				
	Материалы -		Тенге			826641				
	Всего заработная плата -		Тенге				917221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1459899				
		Накладные расходы -	Тенге			549968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					392571		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					157397		
		Сметная прибыль -	Тенге			309568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4179170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1129
		Сметная заработная плата -	Тенге				917221			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48715				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48715				
		Накладные расходы -	Тенге			2066				
		Сметная прибыль -	Тенге			4062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54843				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			829226				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			829226				
		Накладные расходы -	Тенге			35159				
		Сметная прибыль -	Тенге			69151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			933536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			5167549				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1129
		Сметная заработная плата -	Тенге				917221			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-4227822	2064398			47898
			Тенге			38301170	851943			1086
	Стоимость оборудования -		Тенге			19903568				
	Накладные расходы -		Тенге			843911				
	Сметная прибыль -		Тенге			1659798				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22407277				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6354574				
	Материалы -		Тенге			868887				
	Всего заработная плата -		Тенге				1076163			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4270276				
		Накладные расходы -	Тенге			750185				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					461196		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					288989		
		Сметная прибыль -	Тенге			568381				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7673140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1325
		Сметная заработная плата -	Тенге				1076163			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-83534264				
	Материалы -		Тенге			14060860				
	Всего заработная плата -		Тенге				30046736			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-133555140				
	Местные материалы -		Тенге			5320104				
		Накладные расходы -	Тенге			13418446				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					16270432		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-2851986		
		Сметная прибыль -	Тенге			-5609265				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-75725084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37845
		Сметная заработная плата -	Тенге				30046736			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3117837				
	Материалы -		Тенге			41710				
	Всего заработная плата -		Тенге				500994			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2546648				
		Накладные расходы -	Тенге			450238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					305105		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					145133		
		Сметная прибыль -	Тенге			285446				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3853521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							682
		Сметная заработная плата -	Тенге				500994			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49930463				
	Материалы -		Тенге			13915298				
	Всего заработная плата -		Тенге				7529221			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28034399				
	Сдача и испытание -		Тенге			87091				
		Накладные расходы -	Тенге			6857521				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4547649		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2309872		
		Сметная прибыль -	Тенге			4543039				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61331023				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9133
		Сметная заработная плата -	Тенге				7529221			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19539878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48985
		Сметная заработная плата -	Тенге				39153113			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			19 539 878				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48985
		Сметная заработная плата -	Тенге				39 153 113			
		Временные здания сооружения - 0,9%	Тенге			175 859				
		Итого	Тенге			19 715 737				
		Зимнее удорожание - 1,08%	Тенге			212 930				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			16 918 994				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, К= 1	Тенге			36 847 661				
		Итого	Тенге			36 847 661				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			736 953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого	Тенге			37 584 614				
		Итого с понижающим коэффициентом -	Тенге			37 561 697				
		НДС (12%)	Тенге			4 507 404				
		Итого с НДС	Тенге			42 069 100				

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" Акимата города Кызылорда.

Турмыханов А.А

Технадзор ТОО «МарСанШах»

Ширданов К.Д.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор **Егізбайұлы Е.**