Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» сентября 2018г.

Заказчик 111500, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д № 2/1
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 12.09.2018 ТОО «ГеоЛайн», Коробейченко Сергей Владимирович ,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 13.09.2018

ТОО «Архстройэксперт» Мурзабеков Дауренбек Жандарбекович, № KZ52VJE00036412 ,
от 29.03.2018 ,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 13.09.2018 ТОО «DK-OIL GROUP»
Мурзабеков Жандарбек Сагинтаевич ,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к

приемке в эксплуатацию объекта:Реконструкция канализации д. 1020 мм
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г.Рудный, ул. Костанайская ,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего

права на землю от «___» _____20__ г. №_____;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «16» января 2018 года

№ 17, ТОО «Рудненский водоканал»;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении

осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Рудненский ГО ЖКХ, ПТ и АД»

акимата г. Рудный, от 26.04.2018
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _август 2018_;
месяц, год

окончание работ _сентябрь 2018_;
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _1_;

фактически, месяц: 1;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализационный коллектор д. 1020м	м	90		90	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Бестраншейная прокладка стальной электросварной

трубы д. 1020 м х 10,0 мм с изоляцией типа весьма усиленная
;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 9 576 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 8 279,838 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

9 576 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 8 279,838 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкция канализации д. 1020 мм принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Искуженов Серик Кинжебулатович М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор Мурзабеков Дауренбек Жандарбекович М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор Мурзабеков Жандарбек Сагинтаевич М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик) Коробейченко Сергей Владимирович М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Рудненский водоканал", г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 2/1**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", г. Костанай, ул. Гголя 75 А**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция канализации д.1020 мм.**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализации д.1020 мм.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 197** от **10.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
12.09.2018	10.08.2018	12.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	204,000	296,16	60417
			Накладные расходы			*26,89*	*5486*
			Сметная прибыль			*21,94*	*4475*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,000	2540,31	15242
			Накладные расходы			*984,61*	*5908*
			Сметная прибыль			*188,17*	*1129*
3	3	1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	90,000	37200,10	3348009
			Накладные расходы			*10185,30*	*916677*
			Сметная прибыль			*2755,56*	*248001*
4	4	1125-0109-0105 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 1000 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	90,000	48319,87	4348788
			Накладные расходы			*13074,47*	*1176702*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3579,25*	*322132*
5	5	1122-0701-0217 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,090	649945,58	58495
			Накладные расходы			*60047,46*	*5404*
			Сметная прибыль			*48144,12*	*4333*
6	6	1125-0127-0107 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,090	4391988,56	395279
			Накладные расходы			*866919,29*	*78023*
			Сметная прибыль			*325332,49*	*29280*
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	210,000	35,51	7457
			Накладные расходы			*6,53*	*1372*
			Сметная прибыль			*2,63*	*552*
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	210,000	219,77	46151
			Накладные расходы			*70,83*	*14874*
			Сметная прибыль			*16,28*	*3419*
			ИТОГО:				**8279838**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2204446**
			Сметная прибыль				**613321**
			Итого с временными		**1,04 %**	**86110,00**	**8365948**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**184052,00**	**8550000**
			Итого с НДС		**12 %**	**1026000,00**	**9576000**

ТОО "Рудненский водоканал" _____

ТОО "ГеоЛайн" _____