форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №___ от "____" _____ 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".	396456,780	353979,260	396456,780	353979,269	342712,764	305993,540	7763,370	6931,580

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Строительство 40 кв. ж/д №4 в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда
Наименование объекта - Жилой дом №4

Объект номер - 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За октябрь месяц 2018 год.

на Газоснабжение

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу	прибор	40,0000		1994,93	79797,19
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,15	46	781,30	35939,80
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09	3,6	817,79	2944,06
		Итого оплата труда:				972,10	38883,86
1. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,4	1379,81	551,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	733,67	293,47
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,08	3,2	1767,51	5656,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,2	828,31	2650,59
		Итого эксплуатация машин:				155,20	6207,96
1. 5	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,008	0,32	304,79	97,53
1. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	381,68	152,67
1. 7	23-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	40	930,04	37201,60
1. 8	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	247,04	197,63
		Итого материалов:				941,24	37649,44

		НР первого уровня	%	60,4		587,15	23485,85
		НР второго уровня	%	4,24		109,48	4379,20
		Накладные расходы	%	--		696,63	27865,05
		Сметная прибыль	%	8		215,32	8612,98
		Сметная стоимость:				2906,88	116275,22
2	23-090101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	40,0000		37574,56	1502982,40
		НР второго уровня	%	4,24		1593,16	63726,45
		Накладные расходы	%	--		1593,16	63726,45
		Сметная прибыль	%	8		3133,42	125336,71
		Сметная стоимость:				42301,14	1692045,56
3	11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	100,0000		1307,80	130780,39
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	28,1	828,31	23275,51
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,59	861,85	508,49
		Итого оплата труда:				237,84	23784,00
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,08	3561,49	284,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,08	828,31	66,26
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,07	3114,94	218,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,07	1111,02	77,77
3. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,44	1767,51	777,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,44	828,31	364,46
3. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	4,18	17,05	71,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				13,52	1351,94
3. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1	501,47	501,47
3. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,00019	592740,09	112,62
3. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,18	181,00	32,58
3.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,53	371,48	196,88
3.11	23-011306-0303	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	100	1050,98	105098,00

3.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,69	148,83	102,69
3.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,44	247,04	108,70
		Итого материалов:				1061,53	106152,95
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	14365,54
		НР второго уровня	%	4,24		61,54	6154,19
		Накладные расходы	%	--		205,20	20519,73
		Сметная прибыль	%	8		121,04	12104,01
		Сметная стоимость:				1634,04	163404,13
4	11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	115,0000		1232,60	141749,22
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	32,315	828,31	26766,84
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,6785	861,85	584,77
		Итого оплата труда:				237,84	27351,60
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,092	3561,49	327,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,092	828,31	76,20
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0805	3114,94	250,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0805	1111,02	89,44
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,506	1767,51	894,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,506	828,31	419,12
4. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	4,807	17,05	81,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				13,52	1554,73
4. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	1,15	501,47	576,69
4. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000219	592740,09	129,51
4. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,207	181,00	37,47
4.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,6095	371,48	226,42
4.11	23-011306-0302	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	115	976,15	112257,25
4.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,506	148,83	75,31
4.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,506	247,04	125,00
		Итого материалов:				986,33	113427,65
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	16520,37
		НР второго уровня	%	4,24		58,35	6710,63

		Накладные расходы	%	--		202,01	23231,00
		Сметная прибыль	%	8		114,77	13198,42
		Сметная стоимость:				1549,38	178178,63
5	11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	430,0000		1186,21	510069,91
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,281	120,83	828,31	100084,70
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	2,537	861,85	2186,52
		Итого оплата труда:				237,84	102271,22
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,344	3561,49	1225,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,344	828,31	284,94
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,301	3114,94	937,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,301	1111,02	334,42
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	1,892	1767,51	3344,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	1,892	828,31	1567,16
5. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0418	17,974	17,05	306,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				13,52	5813,34
5. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,01	4,3	501,47	2156,32
5. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000817	592740,09	484,27
5. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0018	0,774	181,00	140,09
5.10	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	2,279	371,48	846,60
5.11	23-011306-0301	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	430	930,04	399917,20
5.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	1,075	148,83	159,99
5.13	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,892	247,04	467,40
		Итого материалов:				939,93	404171,88
		НР первого уровня	%	60,4		143,66	61771,81
		НР второго уровня	%	4,24		56,39	24246,09
		Накладные расходы	%	--		200,04	86017,90
		Сметная прибыль	%	8		110,90	47687,03
		Сметная стоимость:				1497,15	643774,84

6	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	160,0000		1507,75	241240,16
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,47	235,2	781,30	183761,76
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,6	828,31	1325,30
		Итого оплата труда:				1156,79	185087,06
6. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	56	165,76	9282,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,6	1767,51	2828,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,6	828,31	1325,30
		Итого эксплуатация машин:				75,69	12110,58
6. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,176	178004,42	31328,78
6. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0224	195385,08	4376,63
6. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,32	30195,06	9662,42
		Итого материалов:				283,55	45367,82
		НР первого уровня	%	60,4		698,70	111792,58
		НР второго уровня	%	4,24		93,55	14968,59
		Накладные расходы	%	--		792,26	126761,17
		Сметная прибыль	%	8		184,00	29440,11
		Сметная стоимость:				2484,01	397441,44
7	23-040909-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80,0000		786,58	62926,40
		НР второго уровня	%	4,24		33,35	2668,08
		Накладные расходы	%	--		33,35	2668,08
		Сметная прибыль	%	8		65,59	5247,56
		Сметная стоимость:				885,53	70842,04
8	23-040909-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Bugatti, Т до +120°С, PN 20, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	80,0000		1202,82	96225,60
		НР второго уровня	%	4,24		51,00	4079,97
		Накладные расходы	%	--		51,00	4079,97

		Сметная прибыль	%	8		100,31	8024,45
		Сметная стоимость:				1354,13	108330,01
9	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка Состав работ: 1. Насадка и приварка фланцев на концы труб 2. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	счетчик (водомер)	40,0000		361,13	14445,04
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,41	16,4	809,14	13269,90
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,4	828,31	331,32
		Итого оплата труда:				340,03	13601,22
9. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	1767,51	707,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	828,31	331,32
		Итого эксплуатация машин:				17,68	707,00
9. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,4	304,79	121,92
9. 5	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,4	371,48	148,59
9. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,8	247,04	197,63
		Итого материалов:				11,70	468,14
		НР первого уровня	%	60,4		205,38	8215,14
		НР второго уровня	%	4,24		24,02	960,79
		Накладные расходы	%	--		229,40	9175,93
		Сметная прибыль	%	8		47,24	1889,68
		Сметная стоимость:				637,77	25510,65
10	23-090101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/чдо 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	40,0000		7104,69	284187,60
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	12049,55
		Накладные расходы	%	--		301,24	12049,55
		Сметная прибыль	%	8		592,47	23698,97
		Сметная стоимость:				7998,40	319936,13
		УЗЕЛ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ и ПЕРЕКРЫТИЯ					
11	11-460302-0308 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка гнезд и отверстий	шт.	8,0000		1419,39	11355,10
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=790,58)	чел-ч	0,9713	7,77	790,58	6143,12

11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2842	2,274	828,31	1883,25
		Итого оплата труда:				1003,30	8026,37
11. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,2842	2,274	1874,05	4260,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2842	2,274	828,31	1883,58
11. 4	34-030302-0201	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,5684	4,547	209,17	951,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				651,50	5211,98
		НР первого уровня	%	50,8		509,67	4077,40
		НР второго уровня	%	4,24		81,79	654,34
		Накладные расходы	%	--		591,47	4731,73
		Сметная прибыль	%	8		160,87	1286,95
		Сметная стоимость:				2171,72	17373,78
12	11-460302-0405 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм.Пробивка отверстий площадью до 100 см2 Состав работ: 1. Разметка мест пробивки 2. Пробивка отверстий	отверстие	32,0000		543,01	17376,25
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,3779	12,093	819,03	9904,37
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1224	3,917	828,31	3244,32
		Итого оплата труда:				410,90	13148,69
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1224	3,917	1874,05	7340,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1224	3,917	828,31	3244,49
12. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2448	7,834	16,80	131,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				233,50	7471,88
		НР первого уровня	%	50,8		208,74	6679,53
		НР второго уровня	%	4,24		31,87	1019,97
		Накладные расходы	%	--		240,61	7699,50
		Сметная прибыль	%	8		62,69	2006,06
		Сметная стоимость:				846,31	27081,81
13	11-160401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений	м трубопровода	4,8800		2127,08	10380,16

		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,725	3,538	840,68	2974,33
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,086376	844,28	72,93
		Итого оплата труда:				624,44	3047,25
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,013176	3561,49	46,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013176	828,31	10,91
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,00488	3114,94	15,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,00488	1111,02	5,42
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,06832	1767,51	120,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,06832	828,31	56,59
13. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	1,704	17,05	29,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				43,43	211,94
13. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,001025	15897,22	16,29
13. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,0244	501,47	12,24
13. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,029768	4812,70	143,26
13.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,032696	181,00	5,92
13.11	23-010301-0156	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1	4,88	1427,28	6965,13
13.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	0,343064	148,83	51,06
		Итого материалов:				1474,16	7193,89
		НР первого уровня	%	60,4		377,16	1840,54
		НР второго уровня	%	4,24		106,18	518,16
		Накладные расходы	%	--		483,34	2358,70
		Сметная прибыль	%	8		208,83	1019,11
		Сметная стоимость:				2819,26	13757,96
14	11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	9,6000		512,27	4917,82
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	0,553	5,309	840,68	4463,00
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,10176	846,98	86,19
		Итого оплата труда:				473,87	4549,19
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,01152	3561,49	41,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,01152	828,31	9,54

14. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,00672	3114,94	20,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00672	1111,02	7,47
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,08352	1767,51	147,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,08352	828,31	69,18
14. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	1,77	17,05	30,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				24,98	239,77
14. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,000768	15897,22	12,21
14. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,0192	501,47	9,63
14. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,03072	4812,70	147,85
14.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0336	181,00	6,08
14.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,264	148,83	39,29
		Итого материалов:				22,40	215,06
		НР первого уровня	%	60,4		286,22	2747,71
		НР второго уровня	%	4,24		33,86	325,02
		Накладные расходы	%	--		320,08	3072,73
		Сметная прибыль	%	8		66,59	639,24
		Сметная стоимость:				898,94	8629,80
15	23-010301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 20 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	9,6000		744,69	7149,02
		НР второго уровня	%	4,24		31,57	303,12
		Накладные расходы	%	--		31,57	303,12
		Сметная прибыль	%	8		62,10	596,17
		Сметная стоимость:				838,37	8048,31
16	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	сальник	40,0000		2119,71	84788,44
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	1,8	72	781,30	56253,60
		Итого оплата труда:				1406,34	56253,60

16. 2	21-100501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,49	19,6	122,25	2396,10
16. 3	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00064	0,0256	163822,68	4193,86
16. 4	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	1,8	72	304,79	21944,88
		Итого материалов:				713,37	28534,84
		НР первого уровня	%	60,4		849,43	33977,17
		НР второго уровня	%	4,24		125,89	5035,66
		Накладные расходы	%	--		975,32	39012,84
		Сметная прибыль	%	8		247,60	9904,10
		Сметная стоимость:				3342,63	133705,38
17	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 Состав работ: .	м2 окрашиваемой поверхности	49,0000		593,94	29102,94
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	0,646	31,654	762,12	24124,15
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0196	804,65	15,77
		Итого оплата труда:				492,65	24139,92
17. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0049	1379,81	6,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0049	733,67	3,59
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0147	1767,51	25,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0147	828,31	12,18
		Итого эксплуатация машин:				0,67	32,74
17. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,147	84,66	12,45
17. 6	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	1,323	381,68	504,96
17. 7	22-040201-9910	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,246	12,054	367,40	4428,64
		Итого материалов:				100,94	4946,05
		НР первого уровня	%	54,8		269,97	13228,67
		НР второго уровня	%	4,24		36,63	1794,86
		Накладные расходы	%	--		306,60	15023,54
		Сметная прибыль	%	8		72,04	3530,12
		Сметная стоимость:				972,58	47656,59
18	13-110302-0101 РСНБ РК 2015	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования Состав работ: .	комплект	40,0000		4197,58	167903,13
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	4	160	840,68	134508,80
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	12	969,66	11635,98

		Итого оплата труда:				3653,62	146144,78
18. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,15	6	3298,90	19793,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	6	1111,02	6666,12
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,15	6	1767,51	10605,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	6	828,31	4969,86
		Итого эксплуатация машин:				759,96	30398,46
18. 5	21-130201-0302	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,364	14,56	205,76	2995,87
		Итого материалов:				74,90	2995,87
		НР первого уровня	%	44		1607,59	64303,70
		НР второго уровня	%	4,24		246,14	9845,57
		Накладные расходы	%	--		1853,73	74149,27
		Сметная прибыль	%	8		484,10	19364,19
		Сметная стоимость:				6535,41	261416,59
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Система контроля загазованности СГК-2-Б	комп.	40,0000		38520,80	1540832,00
		НР второго уровня	%	4,24		1633,28	65331,28
		Накладные расходы	%	--		1633,28	65331,28
		Сметная прибыль	%	8		3212,33	128493,06
		Сметная стоимость:				43366,41	1734656,34
20	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5000		511,02	3832,65
		НР второго уровня	%	4,24		21,67	162,50
		Накладные расходы	%	--		21,67	162,50
		Сметная прибыль	%	8		42,61	319,61
		Сметная стоимость:				575,30	4314,77
		ИСПЫТАНИЕ					
21	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания 2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов	м газопровода	645,0000		330,51	213176,48
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,333	214,785	969,35	208201,84

		Итого оплата труда:				322,79	208201,84
21. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	2,902	304,79	884,65
21. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	1,613	120,36	194,08
21. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	6,45	381,68	2461,84
21. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	5,805	247,04	1434,07
		Итого материалов:				7,71	4974,64
		НР первого уровня	%	60,4		194,97	125753,91
		НР второго уровня	%	4,24		22,28	14370,65
		Накладные расходы	%	--		217,25	140124,56
		Сметная прибыль	%	8		43,82	28264,08
		Сметная стоимость:				591,57	381565,12
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5155217,90
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				829671,70
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				71312,31
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				24818,89
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2713401,89
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1540832,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				488759,94
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				5643977,83
Накладные расходы II уровня			Тенге				239304,66
ИТОГО:			Тенге				5883282,50
Сметная прибыль			Тенге				470662,60
ИТОГО по смете:			Тенге				6353945,09

Временные здания и сооружения 0,9% 57185,51

Итого: **6411130,60**

Прочие работы и затраты

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% 69240,21

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска 451209,6

Итого по акту **6931580,4**

Итого по акту в текущих ценах 3 кв. 2017 г. **6931580,4**

НДС 12% 831789,6

ИТОГО: **7763370,0**

ЗАКАЗЧИК: **ТЕХНАДЗОР:** **ПОДРЯДЧИК:**

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №___ от "____" _____ 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".	396456,780	353979,260	388693,410	347047,688	334949,394	299061,959	1915,151	1709,956

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Строительство 40 кв. ж/д №4 в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда
Наименование объекта - Жилой дом №4

Объект номер - 2-2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За октябрь месяц 2018 год.

на Слабые токи

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ					
1	13-100904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)	м кабеля	153,0000		203,78	31178,71
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	0,14	21,42	891,41	19094,00
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0295	4,514	828,31	3738,58
		Итого оплата труда:				149,23	22832,58
1. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0295	4,514	2647,71	11950,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0295	4,514	828,31	3738,99
		Итого эксплуатация машин:				78,11	11950,44
1. 4	21-050307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	1,53	79,56	121,73

1. 5	21-130809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,0153	426,17	6,52
1. 6	21-130809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,00153	3938,22	6,03
		Итого материалов:				0,88	134,27
		НР первого уровня	%	42,8		63,87	9772,34
		НР второго уровня	%	4,24		11,35	1736,32
		Накладные расходы	%	--		75,22	11508,67
		Сметная прибыль	%	8		22,32	3414,99
		Сметная стоимость:				301,32	46102,37
2	23-060701-0129 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТ-П-12-G.652.D-CF-7,0-3006	км	0,0180		252730,57	4549,15
		НР второго уровня	%	4,24		10715,78	192,88
		Накладные расходы	%	--		10715,78	192,88
		Сметная прибыль	%	8		21075,71	379,36
		Сметная стоимость:				284522,05	5121,40
3	23-060701-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,1350		202431,64	27328,27
		НР второго уровня	%	4,24		8583,10	1158,72
		Накладные расходы	%	--		8583,10	1158,72
		Сметная прибыль	%	8		16881,18	2278,96
		Сметная стоимость:				227895,92	30765,95
4	13-080201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда	шт.	1,0000		5577,71	5577,71
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	6	6	828,31	4969,86
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19,39
		Итого оплата труда:				4989,25	4989,25

4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	32,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11,11
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	22,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8,28
		Итого эксплуатация машин:				55,66	55,66
4. 5	21-130702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00002	911587,91	18,23
4. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0024	1671,43	4,01
4. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	2673,62	26,74
4. 8	23-061702-0107	Гильза кабельная медная ГМ 35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	3,1	3,1	144,87	449,10
4. 9	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00204	361,08	0,74
4.10	26-010101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0008	66720,87	53,38
		Итого материалов:				552,19	552,19
		НР первого уровня	%	42,8		2135,40	2135,40
		НР второго уровня	%	4,24		327,04	327,04
		Накладные расходы	%	--		2462,44	2462,44
		Сметная прибыль	%	8		643,21	643,21
		Сметная стоимость:				8683,36	8683,36
5	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инстал Казахстан"	Муфта оптическая GLS-M96	шт	1,0000		8965,18	8965,18
		НР второго уровня	%	4,24		380,12	380,12
		Накладные расходы	%	--		380,12	380,12
		Сметная прибыль	%	8		747,62	747,62
		Сметная стоимость:				10092,93	10092,93
6	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования Состав работ: .	шт.	28,0000		3041,91	85173,61
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	4	112	733,67	82171,04
		Итого оплата труда:				2934,68	82171,04
6. 2	21-130804-1203	Нитки суровые	кг	0,01	0,28	1030,91	288,65
6. 3	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,005	0,14	620,99	86,94
6. 4	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,06	1,68	265,40	445,87
6. 5	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00028	4877580,41	1365,72
6. 6	21-130816-3514	Прессшпан листовой, марки А	кг	0,05	1,4	529,07	740,70
6. 7	26-010103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	0,06	1,68	14,33	24,07
6. 8	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,01	0,28	180,74	50,61

		Итого материалов:				107,23	3002,57
		НР первого уровня	%	40,6		1191,48	33361,44
		НР второго уровня	%	4,24		179,50	5025,89
		Накладные расходы	%	--		1370,98	38387,33
		Сметная прибыль	%	8		353,03	9884,87
		Сметная стоимость:				4765,92	133445,81
7	23-080306-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка оптическая JBS размерами 100x100x50 мм, степень защиты IP 44	шт.	8,0000		432,75	3462,00
		НР второго уровня	%	4,24		18,35	146,79
		Накладные расходы	%	--		18,35	146,79
		Сметная прибыль	%	8		36,09	288,70
		Сметная стоимость:				487,19	3897,49
8	23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные РКП с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм	шт.	20,0000		453,98	9079,60
		НР второго уровня	%	4,24		19,25	384,98
		Накладные расходы	%	--		19,25	384,98
		Сметная прибыль	%	8		37,86	757,17
		Сметная стоимость:				511,09	10221,74
9	13-100904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы	м канала	120,0000		176,24	21148,35
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,11	13,2	916,15	12093,18
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	3,42	828,31	2832,82
		Итого оплата труда:				124,38	14926,00
9. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0285	3,42	2647,71	9055,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0285	3,42	828,31	2832,82
		Итого эксплуатация машин:				75,46	9055,17

		НР первого уровня	%	42,8		53,24	6388,33
		НР второго уровня	%	4,24		9,73	1167,56
		Накладные расходы	%	--		62,97	7555,88
		Сметная прибыль	%	8		19,14	2296,34
		Сметная стоимость:				258,34	31000,57
10	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,0000		87,79	5267,40
		НР второго уровня	%	4,24		3,72	223,34
		Накладные расходы	%	--		3,72	223,34
		Сметная прибыль	%	8		7,32	439,26
		Сметная стоимость:				98,83	5930,00
11	23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60,0000		145,96	8757,60
		НР второго уровня	%	4,24		6,19	371,32
		Накладные расходы	%	--		6,19	371,32
		Сметная прибыль	%	8		12,17	730,31
		Сметная стоимость:				164,32	9859,24
		МОЛНИЕЗАЩИТА					
12	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	6,0000		2170,41	13022,47
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,7	4,2	809,14	3398,39
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,168	969,66	162,90
		Итого оплата труда:				593,55	3561,29
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,084	3298,90	277,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	1111,02	93,33
12. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	1,524	165,76	252,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,084	2267,35	190,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,084	828,31	69,58

		Итого эксплуатация машин:				120,03	720,18
12. 6	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0486	155449,44	7554,84
12. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000468	222237,60	104,01
12. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1,2	1037,54	1245,05
		Итого материалов:				1483,98	8903,90
		НР первого уровня	%	42,8		254,04	1524,23
		НР второго уровня	%	4,24		102,80	616,78
		Накладные расходы	%	--		356,84	2141,01
		Сметная прибыль	%	8		202,18	1213,08
		Сметная стоимость:				2729,43	16376,56
13	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	30,0000		451,35	13540,38
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	4,2	809,14	3398,39
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	969,67	128,00
		Итого оплата труда:				117,55	3526,38
13. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,066	3298,90	217,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1111,02	73,33
13. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939	165,76	155,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,066	2267,35	149,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	828,31	54,67
		Итого эксплуатация машин:				17,43	523,02
13. 6	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	222237,60	60,00
13. 7	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1037,54	1151,67
13. 8	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,039	215571,65	8407,29
		Итого материалов:				320,63	9618,97
		НР первого уровня	%	42,8		50,31	1509,29
		НР второго уровня	%	4,24		21,27	638,11
		Накладные расходы	%	--		71,58	2147,40
		Сметная прибыль	%	8		41,83	1255,02
		Сметная стоимость:				564,76	16942,80

		ЗАЗЕМЛЕНИЕ					
14	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	м	1020,0000		57,86	59022,26
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,05	51	809,14	41266,14
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,204	969,67	197,81
		Итого оплата труда:				40,65	41463,95
14. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,102	3298,90	336,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,102	1111,02	113,32
14. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,102	2267,35	231,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,102	828,31	84,49
		Итого эксплуатация машин:				0,56	567,76
14. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	1,632	620,99	1013,46
14. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,204	2673,62	545,42
14. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,004386	71863,08	315,19
14. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	51	5,10	260,10
14. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	124,44	11,22	1396,22
14.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0031	3,162	4010,64	12681,64
14.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	8,16	115,26	940,52
14.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,204	175,56	35,81
		Итого материалов:				16,85	17188,36
		НР первого уровня	%	42,8		17,40	17746,57
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	3255,00
		Накладные расходы	%	--		20,59	21001,57
		Сметная прибыль	%	8		6,28	6401,91
		Сметная стоимость:				84,73	86425,74
15	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,0200		90280,93	92086,55
		НР второго уровня	%	4,24		3827,91	3904,47
		Накладные расходы	%	--		3827,91	3904,47

		Сметная прибыль	%	8		7528,71	7679,28
		Сметная стоимость:				101637,55	103670,30
16	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	985,0000		193,42	190517,51
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	137,9	809,14	111580,41
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	2,167	969,67	2101,26
		Итого оплата труда:				115,41	113681,67
16. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	1,083	3298,90	3574,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,083	1111,02	1203,23
16. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	1,083	2267,35	2456,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,083	828,31	897,06
16. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	7,979	14,34	114,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,24	6145,44
16. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,20685	19390,17	4010,86
16. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	20,685	307,67	6364,15
16. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	1,97	223,10	439,51
16. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	120,17	182,65	21949,05
16.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	120,17	270,38	32491,56
16.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	4,925	510,26	2513,03
16.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	315,2	11,22	3536,54
16.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	9,85	150,96	1486,96
16.14	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,003	2,955	--	--
		Итого материалов:				73,90	72791,66
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	48655,75
		НР второго уровня	%	4,24		10,30	10140,95
		Накладные расходы	%	--		59,69	58796,70
		Сметная прибыль	%	8		20,25	19945,14
		Сметная стоимость:				273,36	269259,35

17	23-010501-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	985,0000		87,79	86473,15
		НР второго уровня	%	4,24		3,72	3666,46
		Накладные расходы	%	--		3,72	3666,46
		Сметная прибыль	%	8		7,32	7211,17
		Сметная стоимость:				98,83	97350,78
		ТЕЛЕВИДЕНИЕ					
18	13-100410-0102 РСНБ РК 2015	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования Состав работ: .	устройство	1,0000		17726,20	17726,20
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	14	14	828,31	11596,34
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,76	0,76	828,31	629,52
		Итого оплата труда:				12225,86	12225,86
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,76	0,76	3370,50	2561,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	0,76	828,31	629,52
		Итого эксплуатация машин:				2561,58	2561,58
18. 4	21-130816-0204	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,45	0,45	265,40	119,43
18. 5	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00014	0,00014	3979616,27	557,15
18. 6	24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	45	64,26	2891,70
		Итого материалов:				3568,28	3568,28
		НР первого уровня	%	40,6		4963,70	4963,70
		НР второго уровня	%	4,24		962,05	962,05
		Накладные расходы	%	--		5925,75	5925,75
		Сметная прибыль	%	8		1892,16	1892,16
		Сметная стоимость:				25544,10	25544,10
19	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал Состав работ: .	усилитель	5,0000		2469,21	12346,03
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=891,41)	чел-ч	2,77	13,85	891,41	12346,03
		Итого оплата труда:				2469,21	12346,03
		НР первого уровня	%	40,6		1002,50	5012,49
		НР второго уровня	%	4,24		147,20	736,00
		Накладные расходы	%	--		1149,70	5748,49

		Сметная прибыль	%	8		289,51	1447,56
		Сметная стоимость:				3908,42	19542,08
20	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств	шт.	1,0000		11526,18	11526,18
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=953,89)	чел-ч	9	9	953,89	8585,01
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	828,31	364,46
		Итого оплата труда:				8949,47	8949,47
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	3370,50	1483,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	828,31	364,46
		Итого эксплуатация машин:				1483,02	1483,02
20. 4	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	19877,39	5,96
20. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	381819,66	114,55
20. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	257,20	257,20
20. 7	21-130704-2101	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2129887,30	21,30
20. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	620,99	12,42
20. 9	21-130816-2101	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	4877580,41	292,65
20.10	21-130816-3009	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	584,28	46,74
20.11	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	133270,82	2,67
20.12	24-040207-1812	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	32,64	326,40
20.13	24-040207-2601	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	150,96	3,02
20.14	21-050307-9908	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3698,14	369,81
20.15	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	180,74	5,42
		Итого материалов:				1458,15	1458,15
		НР первого уровня	%	40,6		3633,48	3633,48
		НР второго уровня	%	4,24		642,77	642,77
		Накладные расходы	%	--		4276,25	4276,25
		Сметная прибыль	%	8		1264,19	1264,19
		Сметная стоимость:				17066,62	17066,62
21	13-100904-0303 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника	м канала	92,0000		176,24	16213,73

		4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=916,15)	чел-ч	0,11	10,12	916,15	9271,44
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0285	2,622	828,31	2171,83
		Итого оплата труда:				124,38	11443,27
21. 3	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0285	2,622	2647,71	6942,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0285	2,622	828,31	2171,83
		Итого эксплуатация машин:				75,46	6942,30
		НР первого уровня	%	42,8		53,24	4897,72
		НР второго уровня	%	4,24		9,73	895,13
		Накладные расходы	%	--		62,97	5792,84
		Сметная прибыль	%	8		19,14	1760,53
		Сметная стоимость:				258,34	23767,10
22	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,0000		85,65	2740,80
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	116,21
		Накладные расходы	%	--		3,63	116,21
		Сметная прибыль	%	8		7,14	228,56
		Сметная стоимость:				96,42	3085,57
23	23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60,0000		25,56	1533,60
		НР второго уровня	%	4,24		1,08	65,02
		Накладные расходы	%	--		1,08	65,02
		Сметная прибыль	%	8		2,13	127,89
		Сметная стоимость:				28,78	1726,51
24	13-080502-0902 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля	м кабеля	92,0000		188,57	17347,99

		5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,1405	12,926	781,30	10099,08
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	1,03	969,66	999,14
		Итого оплата труда:				120,63	11098,23
24. 3	32-030303-0301	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0047	0,4324	65,49	28,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	0,5152	3298,90	1699,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,5152	1111,02	572,40
24. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0376	3,459	10,95	37,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	31-050603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,0376	3,459	198,65	687,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	32-040203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,0398	3,662	83,29	304,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0056	0,5152	2466,17	1270,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,5152	828,31	426,75
		Итого эксплуатация машин:				43,79	4028,50
24. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	0,368	307,67	113,22
24.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000736	281414,94	207,12
24.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,0276	1671,43	46,13
24.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0184	2673,62	49,19
24.13	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00046	3979616,27	1830,62
24.14	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	1,84	439,62	808,90
24.15	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	0,076544	361,08	27,64
24.16	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	0,46	299,06	137,57
		Итого материалов:				35,00	3220,40
		НР первого уровня	%	42,8		51,63	4750,04
		НР второго уровня	%	4,24		10,18	936,96
		Накладные расходы	%	--		61,82	5687,00
		Сметная прибыль	%	8		20,03	1842,80
		Сметная стоимость:				270,41	24877,79

25	13-100105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)	м кабеля	358,0000		491,09	175810,42
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,33	118,14	781,30	92302,78
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	5,477	828,31	4536,99
		Итого оплата труда:				270,50	96839,77
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	5,477	3370,50	18461,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	5,477	828,31	4536,65
25. 4	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	15,215	10,77	163,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				52,03	18625,44
25. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000005	0,001969	19877,39	39,14
25. 6	21-130207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	132,102	257,20	33976,63
25. 7	21-130211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,004976	238672,43	1187,68
25. 8	24-040207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	11,17	2657,10	29678,74
		Итого материалов:				181,24	64882,20
		НР первого уровня	%	40,6		109,82	39316,95
		НР второго уровня	%	4,24		25,48	9121,40
		Накладные расходы	%	--		135,30	48438,35
		Сметная прибыль	%	8		50,11	17939,90
		Сметная стоимость:				676,50	242188,67
26	23-060407-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,4150		191426,93	79442,18
		НР второго уровня	%	4,24		8116,50	3368,35
		Накладные расходы	%	--		8116,50	3368,35
		Сметная прибыль	%	8		15963,47	6624,84
		Сметная стоимость:				215506,91	89435,37
27	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0350		213719,28	7480,17

		НР второго уровня	%	4,24	9061,70	317,16
		Накладные расходы	%	--	9061,70	317,16
		Сметная прибыль	%	8	17822,48	623,79
		Сметная стоимость:			240603,46	8421,12
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО Сателит примен	Антенны офсетная 1,2м	шт.	1,0000	16517,86	16517,86
		НР второго уровня	%	4,24	700,36	700,36
		Накладные расходы	%	--	700,36	700,36
		Сметная прибыль	%	8	1377,46	1377,46
		Сметная стоимость:			18595,67	18595,67
29	ПРАЙС-ЛИСТ комп. AVITO	Конвектор KU-BAND	ШТ	1,0000	1250,00	1250,00
		НР второго уровня	%	4,24	53,00	53,00
		Накладные расходы	%	--	53,00	53,00
		Сметная прибыль	%	8	104,24	104,24
		Сметная стоимость:			1407,24	1407,24
30	23-080505-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000	18670,41	18670,41
		НР второго уровня	%	4,24	791,63	791,63
		Накладные расходы	%	--	791,63	791,63
		Сметная прибыль	%	8	1556,96	1556,96
		Сметная стоимость:			21019,00	21019,00
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Разветвитель DM54	шт	20,0000	3705,26	74105,20
		НР второго уровня	%	4,24	157,10	3142,06
		Накладные расходы	%	--	157,10	3142,06
		Сметная прибыль	%	8	308,99	6179,78
		Сметная стоимость:			4171,35	83427,04
32	ПРАЙС-ЛИСТ комп. DEITA-CHiP	Усилитель SAT+TV	шт	5,0000	1875,00	9375,00
		НР второго уровня	%	4,24	79,50	397,50
		Накладные расходы	%	--	79,50	397,50
		Сметная прибыль	%	8	156,36	781,80
		Сметная стоимость:			2110,86	10554,30
33	ПРАЙС-ЛИСТ комп. Седьмая система	Блок питания DY55	шт	1,0000	23510,60	23510,60

		НР второго уровня	%	4,24		996,85	996,85
		Накладные расходы	%	--		996,85	996,85
		Сметная прибыль	%	8		1960,60	1960,60
		Сметная стоимость:				26468,05	26468,05
34	23-070216-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3), типа ИЭК	шт.	133,0000		436,58	58065,14
		НР второго уровня	%	4,24		18,51	2461,96
		Накладные расходы	%	--		18,51	2461,96
		Сметная прибыль	%	8		36,41	4842,17
		Сметная стоимость:				491,50	65369,27
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				1208811,40
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				422172,09
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				62658,52
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				17882,69
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				723980,79
- перевозка грузов			Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				183667,74
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				1392479,14
Накладные расходы II уровня			Тенге				59041,12
ИТОГО:			Тенге				1451520,25
Сметная прибыль			Тенге				116121,62
ИТОГО по смете:			Тенге				1567641,87

Временные здания и сооружения 0,9% 14108,78

Итого: **1581750,64**

Прочие работы и затраты

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08% 17082,91

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска 111122,89

Итого по акту **1709956,44**

Итого по акту в текущих ценах 3 кв. 2017 г. **1709956,44**

НДС 12% 205194,77

ИТОГО: **1915151,21**

ЗАКАЗЧИК:_____ **ТЕХНАДЗОР:**_____ **ПОДРЯДЧИК:**_____

форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №___ от "____" _____ 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".	396456,780	353979,260	386778,258	345337,732	333034,243	297352,003	21125,405	18861,969

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Строительство 40 кв. ж/д №4 в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда
Наименование объекта - Жилой дом №4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За сентябрь месяц 2018 год.

на Силовое оборудование и электроосвещение(изм)

Составлена 2017 г, 3 квартал

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	шкаф	1,0000		16880,87	16880,87
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	13	13	828,31	10768,03
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,6	1,6	969,66	1551,46
		Итого оплата труда:				12319,49	12319,49
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,8	0,8	3298,90	2639,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	1111,02	888,82
1. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,8	0,8	2267,35	1813,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8	0,8	828,31	662,65
		Итого эксплуатация машин:				4453,00	4453,00
1. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00077	0,00077	381819,66	294,00
1. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0048	0,0048	1671,43	8,02
1. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2673,62	53,47
1. 8	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	0,016	357,84	5,73

1. 9	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	2,04	439,62	896,82
1.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,0041	0,0041	361,08	1,48
1.11	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,612	0,612	464,10	284,03
1.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	116,28	116,28
		Итого материалов:				1659,84	1659,84
		НР первого уровня	%	42,8		5272,74	5272,74
		НР второго уровня	%	4,24		939,31	939,31
		Накладные расходы	%	--		6212,06	6212,06
		Сметная прибыль	%	8		1847,43	1847,43
		Сметная стоимость:				24940,36	24940,36
2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1,0000		156059,00	156059,00
		НР второго уровня	%	4,24		6616,90	6616,90
		Накладные расходы	%	--		6616,90	6616,90
		Сметная прибыль	%	8		13014,07	13014,07
		Сметная стоимость:				175689,97	175689,97
3	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1,0000		984,96	984,96
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	1	1	853,68	853,68
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,04	969,66	38,79
		Итого оплата труда:				892,47	892,47
3. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26	10,77	2,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,02	3298,90	65,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1111,02	22,22
3. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02	2267,35	45,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	828,31	16,57
		Итого эксплуатация машин:				114,13	114,13
3. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	428,96	17,16
		Итого материалов:				17,16	17,16

		НР первого уровня	%	42,8		381,98	381,98
		НР второго уровня	%	4,24		57,96	57,96
		Накладные расходы	%	--		439,93	439,93
		Сметная прибыль	%	8		113,99	113,99
		Сметная стоимость:				1538,89	1538,89
4	23-070203-0601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000		6823,69	6823,69
		НР второго уровня	%	4,24		289,32	289,32
		Накладные расходы	%	--		289,32	289,32
		Сметная прибыль	%	8		569,04	569,04
		Сметная стоимость:				7682,06	7682,06
5	13-080305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк Состав работ: 1. Установка крюков 2. Монтаж светильника 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	64,0000		1672,94	107067,92
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,41	26,24	853,68	22400,56
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	27,238	734,56	20008,16
		Итого оплата труда:				662,64	42408,73
5. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0512	3298,90	168,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0512	1111,02	56,88
5. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	27,136	1024,92	27812,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	27,136	733,67	19908,87
5. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0512	2267,35	116,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0512	828,31	42,41
		Итого эксплуатация машин:				439,02	28097,22
5. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,002016	19877,39	40,07
5. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,1984	620,99	123,20
5. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,0102	0,6528	355,80	232,27
5. 9	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	65,28	818,82	53452,57
5.10	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0102	0,6528	905,76	591,28
5.11	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	65,28	32,64	2130,74

		Итого материалов:			883,91	56570,13
		НР первого уровня	%	42,8	283,61	18150,93
		НР второго уровня	%	4,24	82,96	5309,28
		Накладные расходы	%	--	366,57	23460,21
		Сметная прибыль	%	8	163,16	10442,25
		Сметная стоимость:			2202,66	140970,38
6	23-070101-0717 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип НПО22-100-034/3862 ГОСТ 17677-82	шт.	40,0000	1068,14	42725,60
		НР второго уровня	%	4,24	45,29	1811,57
		Накладные расходы	%	--	45,29	1811,57
		Сметная прибыль	%	8	89,07	3562,97
		Сметная стоимость:			1202,50	48100,14
7	23-070101-0328 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники потолочные, тип НПП03-100-002.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	8,0000	1343,86	10750,88
		НР второго уровня	%	4,24	56,98	455,84
		Накладные расходы	%	--	56,98	455,84
		Сметная прибыль	%	8	112,07	896,54
		Сметная стоимость:			1512,91	12103,25
8	23-070101-0235 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП09-200-001 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.	2,0000	2834,12	5668,24
		НР второго уровня	%	4,24	120,17	240,33
		Накладные расходы	%	--	120,17	240,33
		Сметная прибыль	%	8	236,34	472,69
		Сметная стоимость:			3190,63	6381,26
9	23-070101-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники подвесные, тип НСП02-200-002 IP52 ГОСТ 17677-82	шт.	14,0000	1108,07	15512,98
		НР второго уровня	%	4,24	46,98	657,75
		Накладные расходы	%	--	46,98	657,75
		Сметная прибыль	%	8	92,40	1293,66

		Сметная стоимость:				1247,46	17464,39
10	13-080305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание	шт.	8,0000		696,95	5575,57
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,71	5,68	853,68	4848,90
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0256	969,66	24,82
		Итого оплата труда:				609,22	4873,73
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0016	0,0128	3298,90	42,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0128	1111,02	14,22
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,256	2,048	165,76	339,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0016	0,0128	2267,35	29,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,0128	828,31	10,60
		Итого эксплуатация машин:				51,34	410,72
10. 6	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,000245	183489,41	44,92
10. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	0,3264	428,96	140,01
10. 8	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,0248	620,99	15,40
10. 9	21-130816-2909	Фольга медная М1 ГОСТ 1173-2006	кг	0,0021	0,0168	6881,64	115,61
		Итого материалов:				39,49	315,94
		НР первого уровня	%	42,8		260,74	2085,95
		НР второго уровня	%	4,24		40,61	324,85
		Накладные расходы	%	--		301,35	2410,80
		Сметная прибыль	%	8		79,86	638,91
		Сметная стоимость:				1078,16	8625,28
11	23-070101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для местного освещения,СУВ-Е14 тип НКП03У-60-001УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	8,0000		3872,69	30981,52
		НР второго уровня	%	4,24		164,20	1313,62
		Накладные расходы	%	--		164,20	1313,62
		Сметная прибыль	%	8		322,95	2583,61
		Сметная стоимость:				4359,84	34878,75

12	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях Состав работ: 1. Установка штырей 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание	шт.	20,0000		1251,70	25034,08
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,76	15,2	853,68	12975,94
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,346	6,92	754,81	5223,31
		Итого оплата труда:				909,96	18199,25
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0155	0,31	3298,90	1022,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31	1111,02	344,42
12. 4	31-050602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,315	6,3	1024,92	6457,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	6,3	733,67	4622,12
12. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0155	0,31	2267,35	702,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,31	828,31	256,78
		Итого эксплуатация машин:				409,13	8182,53
12. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00063	19877,39	12,52
12. 7	21-130814-3301	Шпильки	шт.	2,04	40,8	89,80	3663,84
12. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	0,56	355,80	199,25
		Итого материалов:				193,78	3875,61
		НР первого уровня	%	42,8		389,46	7789,28
		НР второго уровня	%	4,24		69,59	1391,71
		Накладные расходы	%	--		459,05	9180,99
		Сметная прибыль	%	8		136,86	2737,21
		Сметная стоимость:				1847,61	36952,27
13	23-070102-1318 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х40 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	20,0000		1003,88	20077,60
		НР второго уровня	%	4,24		42,56	851,29
		Накладные расходы	%	--		42,56	851,29
		Сметная прибыль	%	8		83,72	1674,31
		Сметная стоимость:				1130,16	22603,20

14	23-070104-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ40, ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт.	20,0000	299,91	5998,20
		НР второго уровня	%	4,24	12,72	254,32
		Накладные расходы	%	--	12,72	254,32
		Сметная прибыль	%	8	25,01	500,20
		Сметная стоимость:			337,64	6752,73
15	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электротехника"	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	20,0000	48,21	964,29
		НР второго уровня	%	4,24	2,04	40,89
		Накладные расходы	%	--	2,04	40,89
		Сметная прибыль	%	8	4,02	80,41
		Сметная стоимость:			54,28	1085,59
16	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е14,Е27,Е40 мощность 11 Вт	шт.	72,0000	295,85	21301,20
		НР второго уровня	%	4,24	12,54	903,17
		Накладные расходы	%	--	12,54	903,17
		Сметная прибыль	%	8	24,67	1776,35
		Сметная стоимость:			333,07	23980,72
17	23-070202-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, прозрачные, степень защиты IP56, размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм У996	шт.	4,0000	3242,66	12970,64
		НР второго уровня	%	4,24	137,49	549,96
		Накладные расходы	%	--	137,49	549,96
		Сметная прибыль	%	8	270,41	1081,65
		Сметная стоимость:			3650,56	14602,24
18	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	120,0000	929,23	111507,60
		НР второго уровня	%	4,24	39,40	4727,92

		Накладные расходы	%	--		39,40	4727,92
		Сметная прибыль	%	8		77,49	9298,84
		Сметная стоимость:				1046,12	125534,36
19	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание 6. Установка крюков 7. Зарядка патронов	шт.	120,0000		1341,05	160926,08
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,49	58,8	853,68	50196,38
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,312	969,67	302,54
		Итого оплата труда:				420,82	50498,92
19. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0696	8,352	10,77	89,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,156	3298,90	514,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,156	1111,02	173,32
19. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0013	0,156	2267,35	353,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,156	828,31	129,22
		Итого эксплуатация машин:				7,99	958,29
19. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00006	0,0072	17348,88	124,91
19. 7	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,00036	3979616,27	1432,66
19. 8	21-130816-3301	Хомутик	шт.	1,02	122,4	818,82	100223,57
19. 9	24-040207-4004	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,04	244,8	32,64	7990,27
		Итого материалов:				914,76	109771,41
		НР первого уровня	%	42,8		180,11	21613,54
		НР второго уровня	%	4,24		64,50	7739,68
		Накладные расходы	%	--		244,61	29353,22
		Сметная прибыль	%	8		126,85	15222,34
		Сметная стоимость:				1712,51	205501,65
20	23-070219-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120,0000		168,32	20198,40

		НР второго уровня	%	4,24		7,14	856,41
		Накладные расходы	%	--		7,14	856,41
		Сметная прибыль	%	8		14,04	1684,38
		Сметная стоимость:				189,49	22739,20
21	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка розеток 2. Установка патронов 3. Присоединение 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	40,0000		433,55	17342,05
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,49	19,6	853,68	16732,13
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0024	0,096	969,66	93,09
		Итого оплата труда:				420,63	16825,22
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0954	3,816	10,77	41,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,048	3298,90	158,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	1111,02	53,33
21. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0012	0,048	2267,35	108,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	828,31	39,76
		Итого эксплуатация машин:				7,71	308,28
21. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0151	0,604	428,96	259,09
21. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000064	290157,95	18,57
21. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000104	230637,89	23,99
		Итого материалов:				7,54	301,65
		НР первого уровня	%	42,8		180,03	7201,19
		НР второго уровня	%	4,24		26,02	1040,63
		Накладные расходы	%	--		206,05	8241,83
		Сметная прибыль	%	8		51,17	2046,71
		Сметная стоимость:				690,76	27630,59
22	23-070219-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	40,0000		228,50	9140,00
		НР второго уровня	%	4,24		9,69	387,54
		Накладные расходы	%	--		9,69	387,54
		Сметная прибыль	%	8		19,06	762,20

		Сметная стоимость:				257,24	10289,74
23	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	8,0000		290,29	2322,31
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,33	2,64	853,68	2253,72
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0048	969,67	4,65
		Итого оплата труда:				282,30	2258,37
23. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	0,512	10,77	5,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	3298,90	7,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024	1111,02	2,67
23. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,0024	2267,35	5,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0024	828,31	1,99
		Итого эксплуатация машин:				2,36	18,87
23. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0816	428,96	35,00
23. 7	21-130211-0603	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000013	290157,95	3,71
23. 8	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000024	230637,89	5,54
23. 9	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,0088	620,99	5,46
23.10	24-040207-3963	Подрозетники деревянные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0103	0,0824	--	--
		Итого материалов:				6,21	49,72
		НР первого уровня	%	42,8		120,82	966,58
		НР второго уровня	%	4,24		17,43	139,45
		Накладные расходы	%	--		138,25	1106,03
		Сметная прибыль	%	8		34,28	274,27
		Сметная стоимость:				462,83	3702,60
24	23-070218-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000		186,71	1493,68
		НР второго уровня	%	4,24		7,92	63,33
		Накладные расходы	%	--		7,92	63,33
		Сметная прибыль	%	8		15,57	124,56
		Сметная стоимость:				210,20	1681,57

25	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	160,0000		261,86	41898,28
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	46,4	853,68	39610,75
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,128	969,66	124,12
		Итого оплата труда:				248,34	39734,87
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,064	3298,90	211,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,064	1111,02	71,11
25. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,064	2267,35	145,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,064	828,31	53,01
		Итого эксплуатация машин:				2,23	356,24
25. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00504	19877,39	100,18
25. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	163,2	11,22	1831,10
		Итого материалов:				12,07	1931,29
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	17006,52
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	2497,56
		Накладные расходы	%	--		121,90	19504,09
		Сметная прибыль	%	8		30,70	4912,19
		Сметная стоимость:				414,47	66314,55
26	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	160,0000		201,05	32168,00
		НР второго уровня	%	4,24		8,52	1363,92
		Накладные расходы	%	--		8,52	1363,92
		Сметная прибыль	%	8		16,77	2682,55
		Сметная стоимость:				226,34	36214,48
27	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение	шт.	320,0000		261,86	83796,56

		4. Опробование на зажигание					
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,29	92,8	853,68	79221,50
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,256	969,66	248,23
		Итого оплата труда:				248,34	79469,74
27. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,128	3298,90	422,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,128	1111,02	142,21
27. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,128	2267,35	290,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,128	828,31	106,02
		Итого эксплуатация машин:				2,23	712,48
27. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,01008	19877,39	200,36
27. 6	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	326,4	11,22	3662,21
		Итого материалов:				12,07	3862,57
		НР первого уровня	%	42,8		106,29	34013,05
		НР второго уровня	%	4,24		15,61	4995,13
		Накладные расходы	%	--		121,90	39008,18
		Сметная прибыль	%	8		30,70	9824,38
		Сметная стоимость:				414,47	132629,11
28	23-070218-1504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	320,0000		259,21	82947,20
		НР второго уровня	%	4,24		10,99	3516,96
		Накладные расходы	%	--		10,99	3516,96
		Сметная прибыль	%	8		21,62	6917,13
		Сметная стоимость:				291,82	93381,29
29	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	1040,0000		312,88	325399,04
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	353,6	853,68	301861,25
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,832	969,67	806,76
		Итого оплата труда:				291,03	302668,01
29. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,416	3298,90	1372,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,416	1111,02	462,18

29. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,416	2267,35	943,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,416	828,31	344,58
		Итого эксплуатация машин:				2,23	2315,56
29. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,03276	19877,39	651,18
29. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,0156	381819,66	5956,39
29. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	4,368	620,99	2712,48
29. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	1060,8	11,22	11902,18
		Итого материалов:				20,41	21222,23
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	129541,91
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	19289,50
		Накладные расходы	%	--		143,11	148831,40
		Сметная прибыль	%	8		36,48	37938,44
		Сметная стоимость:				492,47	512168,88
30	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1040,0000		263,21	273738,40
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	11606,51
		Накладные расходы	%	--		11,16	11606,51
		Сметная прибыль	%	8		21,95	22827,59
		Сметная стоимость:				296,32	308172,50
31	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка деревянной розетки 2. Установка кнопки 3. Установка звонка 4. Зарядка вилки 5. Присоединение 6. Опробование	комплект	40,0000		579,61	23184,40
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,64	25,6	853,68	21854,21
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,08	969,66	77,57
		Итого оплата труда:				548,29	21931,78
31. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,192	7,68	10,77	82,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,001	0,04	3298,90	131,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	1111,02	44,44

31. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,001	0,04	2267,35	90,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,04	828,31	33,13
		Итого эксплуатация машин:				7,63	305,36
31. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0306	1,224	428,96	525,05
31. 7	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000128	230637,89	29,52
31. 8	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,102	4,08	115,26	470,26
		Итого материалов:				25,62	1024,83
		НР первого уровня	%	42,8		234,67	9386,80
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	1381,02
		Накладные расходы	%	--		269,20	10767,82
		Сметная прибыль	%	8		67,90	2716,18
		Сметная стоимость:				916,71	36668,40
32	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	40,0000		704,95	28198,00
		НР второго уровня	%	4,24		29,89	1195,60
		Накладные расходы	%	--		29,89	1195,60
		Сметная прибыль	%	8		58,79	2351,49
		Сметная стоимость:				793,63	31745,08
33	23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	3194,0000		157,10	501777,40
		НР второго уровня	%	4,24		6,66	21275,36
		Накладные расходы	%	--		6,66	21275,36
		Сметная прибыль	%	8		13,10	41844,22
		Сметная стоимость:				176,86	564896,98
34	13-080205-0901 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Заземление светильника 4. Ввертывание ламп 5. Опробование на зажигание	шт.	4,0000		3648,57	14594,28
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=903,78)	чел-ч	1,15	4,6	903,78	4157,39
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	1,48	955,60	1414,28

		Итого оплата труда:				1392,92	5571,67
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	3298,90	263,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1111,02	88,88
34. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,33	1,32	3474,83	4586,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	1,32	953,89	1259,13
34. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,08	2267,35	181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	828,31	66,26
		Итого эксплуатация машин:				1258,02	5032,08
34. 6	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,01	0,04	620,99	24,84
34. 7	21-130816-1205	Лента ПХВ-304	кг	0,012	0,048	303,65	14,58
34. 8	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,01	0,04	355,80	14,23
34. 9	23-061001-0101	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01429	0,05716	93617,31	5351,17
		Итого материалов:				1351,20	5404,81
		НР первого уровня	%	42,8		596,17	2384,67
		НР второго уровня	%	4,24		179,98	719,91
		Накладные расходы	%	--		776,15	3104,58
		Сметная прибыль	%	8		353,98	1415,91
		Сметная стоимость:				4778,69	19114,77
35	23-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82	шт.	4,0000		5943,98	23775,92
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	1008,10
		Накладные расходы	%	--		252,02	1008,10
		Сметная прибыль	%	8		495,68	1982,72
		Сметная стоимость:				6691,69	26766,74
36	ПРАЙС-ЛИСТ	лампа ртутная ДРЛ-125	шт	4,0000		348,21	1392,86
		НР второго уровня	%	4,24		14,76	59,06
		Накладные расходы	%	--		14,76	59,06
		Сметная прибыль	%	8		29,04	116,15
		Сметная стоимость:				392,02	1568,07
37	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников Состав работ: 1. Установка кронштейнов 2. Затягивание проводов в кронштейны	шт.	4,0000		7910,74	31642,97

		3. Окраска кронштейнов					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=840,68)	чел-ч	3,41	13,64	840,68	11466,88
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,37	5,48	954,35	5229,84
		Итого оплата труда:				4174,18	16696,72
37. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,08	3298,90	263,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	1111,02	88,88
37. 4	31-050602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	1,33	5,32	3474,83	18486,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,33	5,32	953,89	5074,69
37. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,08	2267,35	181,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08	828,31	66,26
		Итого эксплуатация машин:				4732,85	18931,40
37. 6	21-050307-0209	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,6	2,4	308,69	740,86
37. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001	0,0004	381819,66	152,73
37. 8	22-040201-9901	Краска	кг	0,5	2	175,56	351,12
		Итого материалов:				311,18	1244,70
		НР первого уровня	%	42,8		1786,55	7146,19
		НР второго уровня	%	4,24		411,17	1644,66
		Накладные расходы	%	--		2197,71	8790,86
		Сметная прибыль	%	8		808,68	3234,71
		Сметная стоимость:				10917,13	43668,54
38	23-051313-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кронштейн	шт.	4,0000		1732,16	6928,64
		НР второго уровня	%	4,24		73,44	293,77
		Накладные расходы	%	--		73,44	293,77
		Сметная прибыль	%	8		144,45	577,79
		Сметная стоимость:				1950,05	7800,21
39	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	110,0000		193,42	21276,07
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,14	15,4	809,14	12460,76

39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,242	969,66	234,66
		Итого оплата труда:				115,41	12695,41
39. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,121	3298,90	399,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	1111,02	134,43
39. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,121	2267,35	274,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,121	828,31	100,23
39. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0081	0,891	14,34	12,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				6,24	686,29
39. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0231	19390,17	447,91
39. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,31	307,67	710,72
39. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,22	223,10	49,08
39. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	13,42	182,65	2451,16
39.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	13,42	270,38	3628,50
39.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,55	510,26	280,64
39.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	35,2	11,22	394,94
39.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,1	150,96	166,06
		Итого материалов:				73,90	8129,02
		НР первого уровня	%	42,8		49,40	5433,64
		НР второго уровня	%	4,24		10,30	1132,49
		Накладные расходы	%	--		59,69	6566,13
		Сметная прибыль	%	8		20,25	2227,38
		Сметная стоимость:				273,36	30069,57
40	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	100,0000		211,75	21175,07
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	16	809,14	12946,24
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,28	969,66	271,51
		Итого оплата труда:				132,18	13217,75
40. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,14	3298,90	461,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,14	1111,02	155,54
40. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,14	2267,35	317,43

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,14	828,31	115,96
40. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	1,04	14,34	14,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,94	794,19
40. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,021	19390,17	407,19
40. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,1	307,67	646,11
40. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,4	223,10	89,24
40. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	12,2	182,65	2228,33
40.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	12,2	270,38	3298,64
40.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,5	510,26	255,13
40.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	32	11,22	359,04
40.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1	150,96	150,96
		Итого материалов:				74,35	7434,64
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	5657,20
		НР второго уровня	%	4,24		11,38	1137,69
		Накладные расходы	%	--		67,95	6794,88
		Сметная прибыль	%	8		22,38	2237,60
		Сметная стоимость:				302,08	30207,54
41	23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 20x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,0000		85,65	9421,50
		НР второго уровня	%	4,24		3,63	399,47
		Накладные расходы	%	--		3,63	399,47
		Сметная прибыль	%	8		7,14	785,68
		Сметная стоимость:				96,42	10606,65
42	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	85,0000		122,27	10392,95
		НР второго уровня	%	4,24		5,18	440,66
		Накладные расходы	%	--		5,18	440,66
		Сметная прибыль	%	8		10,20	866,69
		Сметная стоимость:				137,65	11700,30

43	23-010501-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15,0000		282,81	4242,15
		НР второго уровня	%	4,24		11,99	179,87
		Накладные расходы	%	--		11,99	179,87
		Сметная прибыль	%	8		23,58	353,76
		Сметная стоимость:				318,39	4775,78
44	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	м	45,0000		211,75	9528,78
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	7,2	809,14	5825,81
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,126	969,67	122,18
		Итого оплата труда:				132,18	5947,99
44. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,063	3298,90	207,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,063	1111,02	69,99
44. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,063	2267,35	142,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,063	828,31	52,18
44. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,468	14,34	6,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				7,94	357,38
44. 6	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00945	19390,17	183,24
44. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,945	307,67	290,75
44. 8	21-100502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,18	223,10	40,16
44. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	5,49	182,65	1002,75
44.10	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	5,49	270,38	1484,39
44.11	21-130815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,225	510,26	114,81
44.12	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	14,4	11,22	161,57
44.13	24-040207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,45	150,96	67,93
		Итого материалов:				74,35	3345,59
		НР первого уровня	%	42,8		56,57	2545,74

		НР второго уровня	%	4,24		11,38	511,96
		Накладные расходы	%	--		67,95	3057,70
		Сметная прибыль	%	8		22,38	1006,92
		Сметная стоимость:				302,08	13593,39
45	23-010501-1306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,0000		184,33	8294,85
		НР второго уровня	%	4,24		7,82	351,70
		Накладные расходы	%	--		7,82	351,70
		Сметная прибыль	%	8		15,37	691,72
		Сметная стоимость:				207,52	9338,28
46	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям Состав работ: 1. Сборка 2. Установка	т	0,1510		58692,33	8862,54
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	57	8,607	809,14	6964,27
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,12	0,47112	969,67	456,83
		Итого оплата труда:				49146,33	7421,10
46. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,56	0,23556	3298,90	777,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,23556	1111,02	261,71
46. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,1	1,978	165,76	327,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	1,56	0,23556	2267,35	534,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,56	0,23556	828,31	195,12
		Итого эксплуатация машин:				10854,81	1639,08
46. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00254	0,000384	381819,66	146,44
46. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00336	0,000507	222237,60	112,75
		Итого материалов:				1716,54	259,20
		НР первого уровня	%	42,8		21034,63	3176,23
		НР второго уровня	%	4,24		3380,42	510,44
		Накладные расходы	%	--		24415,05	3686,67
		Сметная прибыль	%	8		6648,59	1003,94
		Сметная стоимость:				89755,97	13553,15

47	23-061710-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	30,0000		2938,43	88152,90
		НР второго уровня	%	4,24		124,59	3737,68
		Накладные расходы	%	--		124,59	3737,68
		Сметная прибыль	%	8		245,04	7351,25
		Сметная стоимость:				3308,06	99241,83
48	23-061710-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Секция угловая 1УГ-50	шт.	10,0000		2231,84	22318,40
		НР второго уровня	%	4,24		94,63	946,30
		Накладные расходы	%	--		94,63	946,30
		Сметная прибыль	%	8		186,12	1861,18
		Сметная стоимость:				2512,59	25125,88
49	24-010107-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Скоба прижимная ЦП 369.103	1000 шт.	0,1000		92167,52	9216,75
		НР второго уровня	%	4,24		3907,90	390,79
		Накладные расходы	%	--		3907,90	390,79
		Сметная прибыль	%	8		7686,03	768,60
		Сметная стоимость:				103761,46	10376,15
50	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	40,0000		1075,51	43020,59
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	1	40	828,31	33132,40
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	3,2	969,66	3102,93
		Итого оплата труда:				905,88	36235,33
50. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	1,6	3298,90	5278,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,6	1111,02	1777,63
50. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	1,6	2267,35	3627,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	1,6	828,31	1325,30

		Итого эксплуатация машин:				222,65	8906,00
50. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,0016	381819,66	610,91
50. 6	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	0,8	464,10	371,28
		Итого материалов:				24,55	982,19
		НР первого уровня	%	42,8		387,72	15508,72
		НР второго уровня	%	4,24		62,04	2481,64
		Накладные расходы	%	--		449,76	17990,36
		Сметная прибыль	%	8		122,02	4880,88
		Сметная стоимость:				1647,30	65891,83
51	23-070204-1407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,0000		3331,88	133275,20
		НР второго уровня	%	4,24		141,27	5650,87
		Накладные расходы	%	--		141,27	5650,87
		Сметная прибыль	%	8		277,85	11114,09
		Сметная стоимость:				3751,00	150040,15
52	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	200,0000		36,98	7396,00
		НР второго уровня	%	4,24		1,57	313,59
		Накладные расходы	%	--		1,57	313,59
		Сметная прибыль	%	8		3,08	616,77
		Сметная стоимость:				41,63	8326,36
53	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах Состав работ: 1. Заготовка провода или кабеля 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Соединение жил 5. Прозвонка	м	18105,0000		277,03	5015540,83
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=809,14)	чел-ч	0,16	2896,8	809,14	2343916,75
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	10,863	969,67	10533,47
		Итого оплата труда:				130,04	2354450,22
53. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	5,431	3298,90	17917,98

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	5,431	1111,02	6033,95
53. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	5,431	2267,35	12315,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	5,431	828,31	4498,55
		Итого эксплуатация машин:				1,67	30233,09
53. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	452,625	307,67	139259,13
53. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	1,811	19877,39	35988,01
53. 7	21-130207-9900	Дюбели	т	0,000018	0,32589	0,94	0,31
53. 8	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	235,365	173,09	40739,33
53. 9	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	56,126	2673,62	150058,26
53.10	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	150,272	357,84	53773,15
53.11	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	2172,6	32,64	70913,66
53.12	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	5069,4	216,24	1096207,06
53.13	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	543,15	1699,32	922985,66
53.14	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	21,726	905,76	19678,54
53.15	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	887,145	115,26	102252,33
53.16	22-040201-9901	Краска	кг	0,003	54,315	175,56	9535,54
		Итого материалов:				145,89	2641391,00
		НР первого уровня	%	42,8		55,66	1007704,70
		НР второго уровня	%	4,24		14,11	255385,61
		Накладные расходы	%	--		69,76	1263090,31
		Сметная прибыль	%	8		27,74	502290,49
		Сметная стоимость:				374,53	6780921,63
54	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	14,2000		105752,19	1501681,10
		НР второго уровня	%	4,24		4483,89	63671,28
		Накладные расходы	%	--		4483,89	63671,28
		Сметная прибыль	%	8		8818,89	125228,19
		Сметная стоимость:				119054,97	1690580,57
55	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,1000		174169,29	365755,51
		НР второго уровня	%	4,24		7384,78	15508,03
		Накладные расходы	%	--		7384,78	15508,03

		Сметная прибыль	%	8		14524,33	30501,08
		Сметная стоимость:				196078,39	411764,63
56	23-060903-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,0100		271551,06	274266,57
		НР второго уровня	%	4,24		11513,76	11628,90
		Накладные расходы	%	--		11513,76	11628,90
		Сметная прибыль	%	8		22645,19	22871,64
		Сметная стоимость:				305710,01	308767,11
57	23-060903-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,7950		448566,36	356610,26
		НР второго уровня	%	4,24		19019,21	15120,27
		Накладные расходы	%	--		19019,21	15120,27
		Сметная прибыль	%	8		37406,85	29738,44
		Сметная стоимость:				504992,42	401468,97
58	13-080502-0902 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка	м кабеля	387,0000		188,57	72974,69
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	0,1405	54,374	781,30	42482,02
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0112	4,334	969,67	4202,92
		Итого оплата труда:				120,63	46684,93
58. 3	32-030303-0301	Вагонетки шахтные, до 3,3 м3	маш.-ч	0,0047	1,819	65,49	119,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	2,167	3298,90	7149,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,167	1111,02	2407,58

58. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0376	14,551	10,95	159,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 6	31-050603-0107	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,0376	14,551	198,65	2890,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 7	32-040203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,0398	15,403	83,29	1282,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 8	33-010201-0103	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,0056	2,167	2466,17	5344,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	2,167	828,31	1794,95
		Итого эксплуатация машин:				43,79	16945,99
58. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,004	1,548	307,67	476,27
58.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,003096	281414,94	871,26
58.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,0003	0,1161	1671,43	194,05
58.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,0774	2673,62	206,94
58.13	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,001935	3979616,27	7700,56
58.14	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,02	7,74	439,62	3402,66
58.15	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000832	0,321984	361,08	116,26
58.16	22-040501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,005	1,935	299,06	578,68
		Итого материалов:				35,00	13546,68
		НР первого уровня	%	42,8		51,63	19981,15
		НР второго уровня	%	4,24		10,18	3941,33
		Накладные расходы	%	--		61,82	23922,48
		Сметная прибыль	%	8		20,03	7751,77
		Сметная стоимость:				270,41	104648,95
59	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1120		213719,28	23936,56
		НР второго уровня	%	4,24		9061,70	1014,91
		Накладные расходы	%	--		9061,70	1014,91
		Сметная прибыль	%	8		17822,48	1996,12
		Сметная стоимость:				240603,46	26947,59
60	23-060144-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1200		1754895,08	210587,41

		НР второго уровня	%	4,24		74407,55	8928,91
		Накладные расходы	%	--		74407,55	8928,91
		Сметная прибыль	%	8		146344,21	17561,31
		Сметная стоимость:				1975646,84	237077,62
61	23-060144-0711 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0800		5143242,43	411459,39
		НР второго уровня	%	4,24		218073,48	17445,88
		Накладные расходы	%	--		218073,48	17445,88
		Сметная прибыль	%	8		428905,27	34312,42
		Сметная стоимость:				5790221,18	463217,69
62	23-060144-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0750		3647618,82	273571,41
		НР второго уровня	%	4,24		154659,04	11599,43
		Накладные расходы	%	--		154659,04	11599,43
		Сметная прибыль	%	8		304182,23	22813,67
		Сметная стоимость:				4106460,09	307984,51
63	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1,0000		803,87	803,87
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,87	0,87	853,68	742,70
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	969,66	19,39
		Итого оплата труда:				762,09	762,09
63. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	3298,90	32,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1111,02	11,11
63. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	2267,35	22,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	828,31	8,28
		Итого эксплуатация машин:				55,66	55,66
63. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	183489,41	5,50
		Итого материалов:				5,50	5,50
		НР первого уровня	%	42,8		326,18	326,18

		НР второго уровня	%	4,24		47,91	47,91
		Накладные расходы	%	--		374,09	374,09
		Сметная прибыль	%	8		94,24	94,24
		Сметная стоимость:				1272,20	1272,20
64	23-070501-1016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,0000		45900,66	45900,66
		НР второго уровня	%	4,24		1946,19	1946,19
		Накладные расходы	%	--		1946,19	1946,19
		Сметная прибыль	%	8		3827,75	3827,75
		Сметная стоимость:				51674,60	51674,60
65	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке Состав работ: 1. Установка коробок 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	шт.	40,0000		312,88	12515,35
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	13,6	853,68	11610,05
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,032	969,67	31,03
		Итого оплата труда:				291,03	11641,08
65. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,016	3298,90	52,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,016	1111,02	17,78
65. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,016	2267,35	36,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,016	828,31	13,25
		Итого эксплуатация машин:				2,23	89,06
65. 5	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00126	19877,39	25,05
65. 6	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,0006	381819,66	229,09
65. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,168	620,99	104,33
65. 8	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	40,8	11,22	457,78
		Итого материалов:				20,41	816,24
		НР первого уровня	%	42,8		124,56	4982,38
		НР второго уровня	%	4,24		18,55	741,90
		Накладные расходы	%	--		143,11	5724,28
		Сметная прибыль	%	8		36,48	1459,17
		Сметная стоимость:				492,47	19698,80

66	23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40,0000		263,21	10528,40
		НР второго уровня	%	4,24		11,16	446,40
		Накладные расходы	%	--		11,16	446,40
		Сметная прибыль	%	8		21,95	877,98
		Сметная стоимость:				296,32	11852,79
67	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки ответвительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Подготовка к включению 4. Написание обозначений на щитках	шт.	60,0000		2202,82	132169,45
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	2	120	853,68	102441,60
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	1,2	969,66	1163,60
		Итого оплата труда:				1726,75	103605,20
67. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,6	3298,90	1979,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,6	1111,02	666,61
67. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,6	2267,35	1360,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,6	828,31	496,99
67. 5	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,23	13,8	14,34	197,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				58,96	3537,64
67. 6	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	2,4	428,96	1029,50
67. 7	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,016	0,96	620,99	596,15
67. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1,2	2673,62	3208,34
67. 9	21-130816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	7,44	355,80	2647,15
67.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,04	2,4	4010,64	9625,54
67.11	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	60	116,28	6976,80
67.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,2	12	175,56	2106,72
		Итого материалов:				436,50	26190,21
		НР первого уровня	%	42,8		739,05	44343,02
		НР второго уровня	%	4,24		124,74	7484,13
		Накладные расходы	%	--		863,79	51827,15
		Сметная прибыль	%	8		245,33	14719,73

		Сметная стоимость:				3311,94	198716,33
		ЩИТОК ЭТАЖНЫЙ НА 2 КВАРТИРЫ ЩЭУ7-2Х50-20ШТ					
68	23-070201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	20,0000		6965,47	139309,40
		НР второго уровня	%	4,24		295,34	5906,72
		Накладные расходы	%	--		295,34	5906,72
		Сметная прибыль	%	8		580,86	11617,29
		Сметная стоимость:				7841,67	156833,41
69	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	40,0000		2926,34	117053,78
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2	80	819,03	65522,40
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	969,66	775,73
		Итого оплата труда:				1657,45	66298,13
69. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	1,6	10,77	17,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	3298,90	1319,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1111,02	444,41
69. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	5,2	165,76	861,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	2267,35	906,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	828,31	331,32
69. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	8	27,23	217,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				83,09	3323,52
69. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,08	136531,84	10922,55
69. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,0152	381819,66	5803,66
69.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	48,8	182,65	8913,32
69.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,56	428,96	240,22
69.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,36	743,06	267,50

69.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,16	289,46	46,31
69.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,08	1023,77	81,90
69.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	1,44	620,99	894,23
69.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	48,8	270,38	13194,54
69.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0028	222237,60	622,27
69.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,8	2673,62	2138,90
69.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	40	116,28	4651,20
69.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	1,88	175,56	330,05
69.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,56	180,74	101,21
		Итого материалов:				1205,20	48207,86
		НР первого уровня	%	42,8		709,39	28375,60
		НР второго уровня	%	4,24		154,16	6166,21
		Накладные расходы	%	--		863,55	34541,81
		Сметная прибыль	%	8		303,19	12127,65
		Сметная стоимость:				4093,08	163723,24
70	23-070204-0718 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,0000		475,45	19018,00
		НР второго уровня	%	4,24		20,16	806,36
		Накладные расходы	%	--		20,16	806,36
		Сметная прибыль	%	8		39,65	1585,95
		Сметная стоимость:				535,26	21410,31
71	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	40,0000		351,42	14056,74
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	0,34	13,6	853,68	11610,05
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,8	969,66	775,73
		Итого оплата труда:				309,64	12385,78
71. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,4	3298,90	1319,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	1111,02	444,41
71. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,4	2267,35	906,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	828,31	331,32
		Итого эксплуатация машин:				55,66	2226,50

71. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,0012	183489,41	220,19
		Итого материалов:				5,50	220,19
		НР первого уровня	%	42,8		132,53	5301,11
		НР второго уровня	%	4,24		20,52	820,77
		Накладные расходы	%	--		153,05	6121,89
		Сметная прибыль	%	8		40,36	1614,29
		Сметная стоимость:				544,82	21792,91
72	23-070501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	40,0000		4116,91	164676,40
		НР второго уровня	%	4,24		174,56	6982,28
		Накладные расходы	%	--		174,56	6982,28
		Сметная прибыль	%	8		343,32	13732,69
		Сметная стоимость:				4634,78	185391,37
73	23-061709-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	20,0000		709,93	14198,60
		НР второго уровня	%	4,24		30,10	602,02
		Накладные расходы	%	--		30,10	602,02
		Сметная прибыль	%	8		59,20	1184,05
		Сметная стоимость:				799,23	15984,67
		ЩИТОК МОДУЛЬНЫЙ ЩКТ-8-31-40ШТ					
74	23-070201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кожух модели ЩК для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	40,0000		6965,47	278618,80
		НР второго уровня	%	4,24		295,34	11813,44
		Накладные расходы	%	--		295,34	11813,44
		Сметная прибыль	%	8		580,86	23234,58
		Сметная стоимость:				7841,67	313666,82
75	13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций	шт.	320,0000		2926,34	936430,26

		2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение					
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2	640	819,03	524179,20
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	6,4	969,66	6205,86
		Итого оплата труда:				1657,45	530385,06
75. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	12,8	10,77	137,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	3,2	3298,90	10556,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,2	1111,02	3555,26
75. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	41,6	165,76	6895,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	3,2	2267,35	7255,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,2	828,31	2650,59
75. 7	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	64	27,23	1742,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				83,09	26588,19
75. 8	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,64	136531,84	87380,38
75. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,1216	381819,66	46429,27
75.10	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	390,4	182,65	71306,56
75.11	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	4,48	428,96	1921,74
75.12	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	2,88	743,06	2140,01
75.13	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	1,28	289,46	370,51
75.14	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,64	1023,77	655,21
75.15	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	11,52	620,99	7153,80
75.16	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	390,4	270,38	105556,35
75.17	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,0224	222237,60	4978,12
75.18	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	6,4	2673,62	17111,17
75.19	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	320	116,28	37209,60
75.20	22-040201-9901	Краска	кг	0,047	15,04	175,56	2640,42
75.21	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	4,48	180,74	809,72
		Итого материалов:				1205,20	385662,87
		НР первого уровня	%	42,8		709,39	227004,80
		НР второго уровня	%	4,24		154,16	49329,65
		Накладные расходы	%	--		863,55	276334,45
		Сметная прибыль	%	8		303,19	97021,18
		Сметная стоимость:				4093,08	1309785,89

76	23-070204-0713 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,0000	365,29	14611,60
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	619,53
		Накладные расходы	%	--	15,49	619,53
		Сметная прибыль	%	8	30,46	1218,49
		Сметная стоимость:			411,24	16449,62
77	23-070204-0714 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,0000	365,29	29223,20
		НР второго уровня	%	4,24	15,49	1239,06
		Накладные расходы	%	--	15,49	1239,06
		Сметная прибыль	%	8	30,46	2436,98
		Сметная стоимость:			411,24	32899,24
78	23-070204-0716 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,0000	380,59	30447,20
		НР второго уровня	%	4,24	16,14	1290,96
		Накладные расходы	%	--	16,14	1290,96
		Сметная прибыль	%	8	31,74	2539,05
		Сметная стоимость:			428,47	34277,21
79	23-070204-1408 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	80,0000	4874,12	389929,60
		НР второго уровня	%	4,24	206,66	16533,02
		Накладные расходы	%	--	206,66	16533,02
		Сметная прибыль	%	8	406,46	32517,01
		Сметная стоимость:			5487,25	438979,62
80	23-070204-1412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВД1-63 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	40,0000	4874,12	194964,80

		НР второго уровня	%	4,24	206,66	8266,51
		Накладные расходы	%	--	206,66	8266,51
		Сметная прибыль	%	8	406,46	16258,50
		Сметная стоимость:			5487,25	219489,81
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			13727162,88
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			3753035,55
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			165578,76
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			63043,46
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			9652489,57
		- перевозка грузов	Тенге			0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			156059,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге			1633281,81
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			15360444,69
	Накладные расходы II уровня		Тенге			651282,86
	ИТОГО:		Тенге			16011727,55
	Сметная прибыль		Тенге			1280938,20
	ИТОГО по смете:		Тенге			17292665,76

Временные здания и сооружения 0,9%	155633,99
Итого:	**17448299,75**
Прочие работы и затраты	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	188441,64
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	1225227,66
Итого по акту	**18861969,06**
Итого по акту в текущих ценах 3 кв. 2017 г.	**18861969,06**
НДС 12%	2263436,29
ИТОГО:	**21125405,35**

ЗАКАЗЧИК:_____ **ТЕХНАДЗОР:**_____ **ПОДРЯДЧИК:**_____