форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май - июнь месяц 2018 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №___ от "____" _____ 2018 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".	396456,780	353979,260	322802,667	288216,668	269058,651	240230,939	269058,651	240230,939

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Форма 4

Наименование стройки - Строительство 40 кв. ж/д №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда

Наименование объекта - 40кв ж/д №4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За май - юинь месяц 2018 год.

на Общестроительные работы (выше 0,000)(ИЗМ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
1	11-080201-1411 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм. Кладка с заполнением засыпными материалами при высоте этажа до 4 м	1570,88	5298,71	1510,43	8323631	2372707	3799867	4,91	7713
		м3 кладки		3787,57	356,17	5949824	559506	50,8	0,43	675
		Накладные расходы -		2418,94		3799867				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		2105,02				3306740		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		313,92				493128		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		617,41		969880				
		Смет ная ст оимост ь				13093378				
2	21-020401-2802 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	287,91285	14531,15	--	4183705	--	177389	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		616,12		177389				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		616,12				177389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1211,78		348888				
		Смет ная ст оимост ь				4709982				
		КАРНИЗ,стены лоджий								

3	11-080201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	194,88	10234,32	1317,75	1994465	256803	614189	6,41	1249
		м3 кладки		4825,70	306,47	940433	59726	50,8	0,37	72
		Накладные расходы -		3151,63		614189				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		2607,15				508081		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		544,48				106108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1070,88		208692				
		Смет ная ст оимост ь				2817346				
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИЙ								
4	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	71,28	1449,85	146,38	103345	10434	39175	1,21	86
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	63278	2427	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		549,59		39175				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		468,27				33378		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		81,33				5797		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		159,96		11402				
		Смет ная ст оимост ь				153922				
5	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	71,28	181,40	--	12930	--	7395	0,22	16
		м2 стен (без вычета проемов)		181,40	--	12930	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		103,75		7395				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		92,15				6569		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11,60				827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22,81		1626				
		Смет ная ст оимост ь				21951				
6	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	353,87	25221,83	--	8925249	--	378431	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1069,41		378431				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1069,41				378431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2103,30		744294				
		Смет ная ст оимост ь				10047974				
7	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (ПЕРСИК)	168933,45	53,64	--	9062297	--	384241	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2,27		384241				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2,27				384241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,47		755723				
		Смет ная ст оимост ь				10202261				

8	21-030101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 (ШОКОЛАД)	31496,4	78,89	--	2484704	--	105351	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		3,34		105351				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		3,34				105351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,58		207204				
		Смет ная ст оимост ь				2797260				
9	21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	353,94	36447,66	--	12900285	--	546972	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1545,38		546972				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1545,38				546972		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3039,44		1075781				
		Смет ная ст оимост ь				14523038				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРГОРОДКИ								
10	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.380мм	736,59	18409,63	1424,60	13560351	1049343	1925911	4,38	3226
		м3 кладки		3132,18	331,32	2307134	244050	50,8	0,40	295
		Накладные расходы -		2614,63		1925911				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		1759,46				1296001		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		855,17				629909		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1681,94		1238901				
		Смет ная ст оимост ь				16725163				
		ГАЗОХОДЫ								
11	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из огнеупорного кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.510мм	46,4	8825,34	1424,60	409496	66101	102463	4,38	203
		м3 кладки		3132,18	331,32	145333	15373	50,8	0,40	19
		Накладные расходы -		2208,26		102463				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		1759,46				81639		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		448,80				20824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		882,69		40957				
		Смет ная ст оимост ь				552916				
12	21-121205-0904 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Кирпич огнеупорный шамотный ГОСТ 1598-96	83,52	63956,18	--	5341620	--	226485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2711,74		226485				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2711,74				226485		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5333,43		445448				

		Смет ная ст оимост ь				6013553				
13	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,009	415608,05	5638,95	3740	51	322	42,30	--
		т металлических изделий		32237,68	2062,49	290	19	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		35785,06		322				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		17424,49				157		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18360,58				165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36111,45		325				
		Смет ная ст оимост ь				4387				
14	21-050308-0477 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 12 мм х 12 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	2	653,72	--	1307	--	55	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		27,72		55				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		27,72				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54,52		109				
		Смет ная ст оимост ь				1471				
15	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1631,5	2627,50	146,38	4286768	238814	978128	1,21	1974
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	1448349	55542	50,8	0,04	67
		Накладные расходы -		599,53		978128				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		468,27				763977		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		131,26				214152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,16		421192				
		Смет ная ст оимост ь				5686088				
16	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,052	240248,53	1367,07	12493	71	1726	56,40	3
		т металлических изделий		42983,57	447,29	2235	23	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		33184,88		1726				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		22062,87				1147		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11122,00				578		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		1137				
		Смет ная ст оимост ь				15356				
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,052	153261,74	--	7970	--	338	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6498,30		338				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6498,30				338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		665				
		Смет ная ст оимост ь				8973				
18	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (1 этаж)	0,12	240248,53	1367,07	28830	164	3982	56,40	7
		т металлических изделий		42983,57	447,29	5158	54	50,8	0,54	--

		Накладные расходы -		33184,88		3982				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		22062,87				2648		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11122,00				1335		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		2625				
		Смет ная ст оимост ь				35437				
19	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80	0,12	171631,87	--	20596	--	873	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7277,19		873				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		7277,19				873		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1718				
		Смет ная ст оимост ь				23187				
20	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)	0,6685	240248,53	1367,07	160606	914	22184	56,40	38
		т металлических изделий		42983,57	447,29	28735	299	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		33184,88		22184				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		22062,87				14749		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11122,00				7435		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		14623				
		Смет ная ст оимост ь				197413				
21	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (4вр1) ГОСТ 6727-80	0,685	171631,87	--	117568	--	4985	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7277,19		4985				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		7277,19				4985		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		9804				
		Смет ная ст оимост ь				132357				
		ГИЛЬ ЗЫ								
22	11-061601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	0,314	56319,08	2283,61	17684	717	9325	78,11	25
		т		53392,87	624,31	16765	196	48,5	0,72	--
		Накладные расходы -		29697,07		9325				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		26198,33				8226		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		3498,74				1099		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6881,29		2161				
		Смет ная ст оимост ь				29170				
23	23-010201-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	35	441,17	--	15441	--	655	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		18,71		655				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18,71				655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,79		1288				
		Смет ная ст оимост ь				17383				
24	23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 10705-80	45	286,70	--	12902	--	547	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12,16		547				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12,16				547		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,91		1076				
		Смет ная ст оимост ь				14525				
25	11-100103-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки щитовые неодранкованные толщиной 48 мм. Устройство под штукатурку	9,11	5360,03	88,38	48830	805	4656	0,62	6
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		421,07	34,23	3836	312	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		511,08		4656				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		272,27				2480		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		238,81				2176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		469,69		4279				
		Смет ная ст оимост ь				57765				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72036812	3996925			14546
			Тенге			10924301	937526			1132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72008470				
	Материалы -		Тенге			14041943				
	Всего заработная плата -		Тенге				11861827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18389346				
	Местные материалы -		Тенге			24655955				
		Накладные расходы -	Тенге			9334444				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6025791		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3308653		
		Сметная прибыль -	Тенге			6507433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87850347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15677
		Сметная заработная плата -	Тенге				11861827			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28342				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28342				
		Накладные расходы -	Тенге			1202				
		Сметная прибыль -	Тенге			2364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			31908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			87882255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15677
		Сметная заработная плата -	Тенге				11861827			

РАЗДЕЛ2.ПЕРЕКРЫТИЕИПОКРЫТИЕПБ ,ПБ ,ПБ К,КВ,ПТ,ППУ

26	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	38	2999,32	587,76	113974	22335	42368	1,74	66
		шт. сборных конструкций		1391,76	134,19	52887	5099	62,1	0,16	6
		Накладные расходы -		1114,96		42368				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		947,61				36009		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		167,35				6359		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		329,14		12507				
		Смет ная ст оимост ь				168850				
27	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	440	4537,45	791,03	1996480	348051	757127	2,66	1170
		шт. сборных конструкций		2178,62	182,39	958593	80253	62,1	0,22	97
		Накладные расходы -		1720,74		757127				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1466,19				645123		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		254,55				112004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		500,66		220289				
		Смет ная ст оимост ь				2973896				
28	11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	68	7151,14	950,96	486277	64665	161689	3,69	251
		шт. сборных конструкций		2985,73	219,09	203029	14898	62,1	0,26	18
		Накладные расходы -		2377,78		161689				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1990,19				135333		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		387,59				26356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		762,31		51837				
		Смет ная ст оимост ь				699804				
29	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	2274,08	5169,39	--	11755606	--	498438	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		219,18		498438				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		219,18				498438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		431,09		980324				
		Смет ная ст оимост ь				13234367				
30	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	610,32	5671,48	--	3461418	--	146764	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		240,47		146764				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		240,47				146764		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		472,96		288655				
		Смет ная ст оимост ь				3896837				
31	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	20	8016,10	3853,25	160322	77065	67147	4,83	97
		шт. сборных конструкций		3773,68	887,70	75474	17754	62,1	1,07	21

		Накладные расходы -		3357,33		67147					
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		2894,72				57894			
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		462,62				9252			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		909,88		18198					
		Смет ная ст оимост ь				245666					
32	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	12	60592,03	--	727104	--	30829	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2569,10		30829					
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2569,10				30829			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5052,89		60635					
		Смет ная ст оимост ь				818568					
33	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Пере60592,03мычки, масса до 0,3 т. Укладка	60	301,08	149,91	18065	8995	6477	0,15	9
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	6685	2137	62,1	0,04	3
		Накладные расходы -		107,95		6477				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		91,31				5479		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,64				998		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		1963				
		Смет ная ст оимост ь				26505				
34	11-070104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	44	1622,77	861,88	71402	37923	29043	0,95	42
		шт. сборных конструкций		712,94	200,45	31369	8820	62,1	0,24	11
		Накладные расходы -		660,07		29043				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		567,22				24957		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		92,86				4086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,63		8036				
		Смет ная ст оимост ь				108481				
35	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	15,35	66208,64	--	1016303	--	43091	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		43091				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2807,25				43091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		84752				
		Смет ная ст оимост ь				1144146				
36	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	4	8016,10	3853,25	32064	15413	13429	4,83	19
		шт. сборных конструкций		3773,68	887,70	15095	3551	62,1	1,07	4
		Накладные расходы -		3357,33		13429				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		2894,72				11579		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		462,62				1850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		909,88		3640				
		Смет ная ст оимост ь				49133				

37	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные СТ РК 961-93	1,68	60592,03	--	101795	--	4316	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2569,10		4316				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2569,10				4316		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5052,89		8489				
		Смет ная ст оимост ь				114600				
38	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,699	415621,20	5342,94	290519	3735	29676	42,70	30
		т стальных элементов		37508,53	853,16	26218	596	62,1	1,03	1
		Накладные расходы -		42455,03		29676				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		23822,61				16652		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18632,42				13024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		25616				
		Смет ная ст оимост ь				345811				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			20231329	578182			1684
			Тенге			1369350	133108			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20231329				
	Материалы -		Тенге			1221572				
	Всего заработная плата -		Тенге				1502459			
	Местные материалы -		Тенге			17062226				
		Накладные расходы -	Тенге			1830395				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					933027		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					897368		
		Сметная прибыль -	Тенге			1764938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23826663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			23826663				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1844
		Сметная заработная плата -	Тенге				1502459			
		РАЗДЕЛ 3.ЧЕРДАК								
39	11-070512-0109 РСНБ РК 2015	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	35	1035,53	524,51	36244	18358	12607	0,39	14
		шт. сборных конструкций		307,54	181,07	10764	6337	62,1	0,22	8
		Накладные расходы -		360,19		12607				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		303,42				10620		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		56,77				1987		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,66		3908				
		Смет ная ст оимост ь				52759				
40	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"RAirOs TrAdE"	Парапетные плиты	35	2107,14	--	73750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

41	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	4,32	1155,45	50,64	4992	219	2246	0,98	4
		м2		734,24	21,33	3172	92	59,8	0,03	--
		Накладные расходы -		519,98		2246				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		451,84				1952		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		68,15				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		134,03		579				
		Смет ная ст оимост ь				7817				
42	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	4,32	31523,90	--	136183	--	5774	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1336,61		5774				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1336,61				5774		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2628,84		11357				
		Смет ная ст оимост ь				153314				
43	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	4	301,08	149,91	1204	600	432	0,15	1
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	446	142	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		107,95		432				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		91,31				365		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,64				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		131				
		Смет ная ст оимост ь				1767				
44	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,088	66208,64	--	5826	--	247	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		247				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2807,25				247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		486				
		Смет ная ст оимост ь				6559				
45	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (2-5 этаж)	0,1224	240248,53	1367,07	29406	167	4062	56,40	7
		т металлических изделий		42983,57	447,29	5261	55	50,8	0,54	--
		Накладные расходы -		33184,88		4062				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		22062,87				2700		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11122,00				1361		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21874,67		2677				
		Смет ная ст оимост ь				36145				

46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм 10А1 СТ РК 2591-2014	0,1224	153261,74	--	18759	--	795	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6498,30		795				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6498,30				795		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		1564				
		Смет ная ст оимост ь				21119				
47	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	3	82898,19	840,96	248695	2523	72474	39,00	117
		м3		32786,52	329,49	98360	988	59,8	0,35	1
		Накладные расходы -		24157,92		72474				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		19803,37				59410		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4354,55				13064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8564,49		25693				
		Смет ная ст оимост ь				346862				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			555059	21867			142
			Тенге			118002	7615			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481309				
	Материалы -		Тенге			180672				
	Всего заработная плата -		Тенге				125617			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			154942				
	Местные материалы -		Тенге			5826				
		Накладные расходы -	Тенге			98637				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					75048		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					23589		
		Сметная прибыль -	Тенге			46396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			626342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				125617			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			73750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73750				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			73750				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			700092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				125617			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ								
48	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	944	301,08	149,91	284218	141520	101903	0,15	140
		шт. сборных конструкций		111,42	35,62	105181	33623	62,1	0,04	41
		Накладные расходы -		107,95		101903				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		91,31				86197		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,64				15706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,72		30890				
		Смет ная ст оимост ь				417010				

49	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	48	1414,76	769,28	67909	36926	27456	0,81	39
		шт. сборных конструкций		612,06	178,91	29379	8588	62,1	0,22	10
		Накладные расходы -		572,01		27456				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		491,19				23577		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		80,81				3879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		158,94		7629				
		Смет ная ст оимост ь				102995				
50	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	39,248	66208,64	--	2598557	--	110179	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2807,25		110179				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2807,25				110179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5521,27		216699				
		Смет ная ст оимост ь				2925435				
51	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка	120	1785,27	785,66	214232	94279	98552	1,19	143
		шт. сборных конструкций		940,79	210,97	112895	25316	62,1	0,25	31
		Накладные расходы -		821,27		98552				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		715,24				85829		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		106,02				12723		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		208,52		25023				
		Смет ная ст оимост ь				337807				
52	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	18	62357,19	--	1122429	--	47591	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		2643,94		47591				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2643,94				47591		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5200,09		93602				
		Смет ная ст оимост ь				1263622				
53	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	80	1363,54	34,19	109083	2735	46711	1,03	82
		шт. сборных конструкций		804,74	7,95	64379	636	62,1	0,01	1
		Накладные расходы -		583,89		46711				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		504,68				40374		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		79,21				6337		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,79		12464				
		Смет ная ст оимост ь				168258				

54	21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм ГОСТ 13015-2012	80	1307,26	--	104581	--	4434	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		55,43		4434				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		55,43				4434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,02		8721				
		Смет ная ст оимост ь				117736				
55	21-050201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	0,254	217799,44	--	55321	--	2346	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9234,70		2346				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		9234,70				2346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18162,73		4613				
		Смет ная ст оимост ь				62280				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4556330	275460			404
			Тенге			311834	68163			82
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4556330				
Материалы -			Тенге			88149				
Всего заработная плата -			Тенге				379997			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			55321				
Местные материалы -			Тенге			3825567				
		Накладные расходы -	Тенге			439172				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					235978		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					203194		
		Сметная прибыль -	Тенге			399640				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5395142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				379997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5395142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата -	Тенге				379997			
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
56	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	657,23	621,75	32,42	408631	21310	147738	0,40	265
		м2 утепляемого покрытия		330,07	7,44	216931	4890	56,4	0,01	5
		Накладные расходы -		224,79		147738				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		190,36				125107		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		34,43				22630		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,72		44509				
		Смет ная ст оимост ь				600878				

57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Плиты ISOVER RKL	124,8737	8482,14	--	1059197	--	44910	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		359,64		44910				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		359,64				44910		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		707,34		88329				
		Смет ная ст оимост ь				1192435				
58	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	657,23	278,74	7,78	183196	5111	28682	0,07	46
		м2 изолируемой поверхности		52,25	1,88	34338	1236	56,4	--	1
		Накладные расходы -		43,64		28682				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		30,53				20064		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		13,11				8618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,79		16950				
		Смет ная ст оимост ь				228828				
59	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	657,23	560,15	70,13	368149	46093	84839	0,24	160
		м2 стяжки		163,10	16,07	107194	10561	56,4	0,02	13
		Накладные расходы -		129,09		84839				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		101,05				66414		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		28,04				18425		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		36239				
		Смет ная ст оимост ь				489227				
60	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	657,23	271,32	0,75	178320	492	45810	0,20	133
		м2 стяжки		98,81	0,18	64941	119	56,4	--	--
		Накладные расходы -		69,70		45810				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		55,83				36694		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		13,87				9117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,28		17930				
		Смет ная ст оимост ь				242061				
		С УЧЕТОМ КРОВЛИ ЛОДЖИЙ								
61	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	26,698	70442,27	894,10	1880668	23871	348561	22,10	590
		м3 древесины в конструкции		15803,93	348,88	421933	9314	59,8	0,37	10
		Накладные расходы -		13055,69		348561				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		9659,38				257886		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		3396,31				90675		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6679,84		178338				
		Смет ная ст оимост ь				2407567				
62	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	26,698	5998,15	36,78	160139	982	16692	0,78	21
		м3 древесины в конструкции		579,50	15,49	15472	414	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		625,22		16692				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		355,81				9499		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		269,41				7193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,87		14146				

		Смет ная ст оимост ь				190977				
63	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	920	5581,18	60,08	5134688	55275	914049	1,71	1573
		м2 кровли		1270,44	16,97	1168809	15614	56,4	0,02	18
		Накладные расходы -		993,53		914049				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		726,10				668015		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		267,43				246035		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		525,98		483899				
		Смет ная ст оимост ь				6532636				
64	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	920	208,78	1,71	192082	1570	21077	0,03	27
		м2 обработанной поверхности		21,83	0,72	20086	662	59,8	--	1
		Накладные расходы -		22,91		21077				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		13,49				12407		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		9,42				8670		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,54		17053				
		Смет ная ст оимост ь				230212				
65	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (толь)	60	354,98	9,90	21299	594	3335	0,07	4
		м2 изолируемой поверхности		66,54	2,40	3992	144	56,4	--	--
		Накладные расходы -		55,58		3335				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		38,88				2333		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,70				1002		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,84		1971				
		Смет ная ст оимост ь				26604				
66	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	148	67,05	15,44	9923	2286	4670	0,06	9
		м ограждения		44,97	3,87	6655	573	56,4	--	1
		Накладные расходы -		31,56		4670				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		27,54				4077		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4,01				594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,89		1167				
		Смет ная ст оимост ь				15761				
67	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,78292	150400,64	--	117752	--	4993	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6376,99		4993				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6376,99				4993		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12542,21		9820				
		Смет ная ст оимост ь				132564				

68	21-130201-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	0,0145	501635,12	--	7274	--	308	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		21269,33		308				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		21269,33				308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41832,36		607				
		Смет ная ст оимост ь				8189				
69	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,0148	215571,65	--	3190	--	135	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		9140,24		135				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		9140,24				135		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17976,95		266				
		Смет ная ст оимост ь				3591				
70	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,0005	503,56	0,67	504	1	303	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	493	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		302,77		303				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		269,97				270		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		32,80				33		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		65				
		Смет ная ст оимост ь				871				
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,204	155535,82	838,42	31729	171	17335	198,00	40
		т		154697,40	340,60	31558	69	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		84976,35		17335				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		75193,43				15339		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		9782,92				1996		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19240,97		3925				
		Смет ная ст оимост ь				52989				
72	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0798	147725,62	--	11789	--	500	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6263,57		500				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6263,57				500		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12319,13		983				
		Смет ная ст оимост ь				13272				

73	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,09	171631,87	--	15447	--	655	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		7277,19		655				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		7277,19				655		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14312,72		1288				
		Смет ная ст оимост ь				17390				
74	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм(6А3) СТ РК 2591-2014	0,034	153189,91	--	5208	--	221	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6495,25		221				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6495,25				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		434				
		Смет ная ст оимост ь				5863				
75	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	522,8062	503,56	0,67	263263	349	158290	0,65	338
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	257393	168	54,8	--	--
		Накладные расходы -		302,77		158290				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		269,97				141144		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		32,80				17147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		33724				
		Смет ная ст оимост ь				455278				
76	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	282	961,04	54,17	271014	15275	156913	1,16	327
		м труб		861,82	15,31	243034	4318	56,4	0,02	5
		Накладные расходы -		556,43		156913				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		494,70				139507		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		61,72				17406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,40		34234				
		Смет ная ст оимост ь				462161				
77	21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	0,6204	272948,83	--	169337	--	7180	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		11573,03		7180				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11573,03				7180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		22761,75		14121				
		Смет ная ст оимост ь				190638				
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 8 ШТ								

78	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	8	10240,92	539,55	81927	4316	26782	6,08	49
		слуховое окно		4460,71	213,33	35686	1707	59,8	0,22	2
		Накладные расходы -		3347,80		26782				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		2795,08				22361		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		552,73				4422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1087,10		8697				
		Смет ная ст оимост ь				117406				
79	21-090101-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	1,2	12077,66	--	14493	--	615	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		512,09		615				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		512,09				615		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1007,18		1209				
		Смет ная ст оимост ь				16316				
80	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,168	5998,15	36,78	1008	6	105	0,78	--
		м3 древесины в конструкции		579,50	15,49	97	3	59,8	0,02	--
		Накладные расходы -		625,22		105				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		355,81				60		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		269,41				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		529,87		89				
		Смет ная ст оимост ь				1202				
81	21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Петля накладная	32	280,78	--	8985	--	381	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		11,91		381				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		11,91				381		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,41		749				
		Смет ная ст оимост ь				10115				
82	11-150501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	1,2	1237,41	10,83	1485	13	174	0,22	--
		м2 площади проемов по наружному обводу коробок		157,74	3,56	189	4	54,8	--	--
		Накладные расходы -		144,61		174				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		88,39				106		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		56,21				67		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,56		133				
		Смет ная ст оимост ь				1791				
		КРОВЛЯ ЛОДЖИЙ - 5 ШТ								
83	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	55,5	560,15	70,13	31088	3892	7164	0,24	13

		м2 стяжки		163,10	16,07	9052	892	56,4	0,02	1
		Накладные расходы -		129,09		7164				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		101,05				5608		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		28,04				1556		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		3060				
		Смет ная ст оимост ь				41312				
84	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	55,5	88,01	0,96	4885	53	672	0,02	1
		м2 стяжки		14,01	0,23	777	13	56,4	--	--
		Накладные расходы -		12,10		672				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		8,03				446		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4,07				226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,01		445				
		Смет ная ст оимост ь				6001				
85	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (толь)	22,3	355,14	9,91	7920	221	1240	0,07	2
		м2 изолируемой поверхности		66,57	2,40	1484	53	56,4	--	--
		Накладные расходы -		55,60		1240				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		38,90				867		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,71				373		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,86		733				
		Смет ная ст оимост ь				9893				
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ НА ЧЕРДАКЕ								
86	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	78,65	2627,50	146,38	206653	11513	47153	1,21	95
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		887,74	34,04	69821	2678	50,8	0,04	3
		Накладные расходы -		599,53		47153				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		468,27				36829		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		131,26				10324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,16		20304				
		Смет ная ст оимост ь				274110				
87	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	78,65	877,58	23,14	69021	1820	26455	0,61	48
		м2 оштукатуриваемой поверхности		506,10	17,61	39805	1385	54,8	0,02	2
		Накладные расходы -		336,37		26455				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		286,99				22572		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		49,38				3884		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,12		7638				
		Смет ная ст оимост ь				103115				
88	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	78,65	43,95	0,49	3456	39	1546	0,04	3
		м2 окрашиваемой поверхности		30,92	0,24	2432	19	54,8	--	--

		Накладные расходы -		19,66		1546				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		17,08				1343		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2,59				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,09		400				
		Смет ная ст оимост ь				5403				
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ- 4 ШТ								
89	11-120101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	15,84	1568,30	86,55	24842	1371	2938	0,24	4
		м2 кровли		190,15	12,24	3012	194	56,4	0,01	--
		Накладные расходы -		185,48		2938				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		114,15				1808		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		71,34				1130		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,30		2222				
		Смет ная ст оимост ь				30002				
90	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	15,84	560,15	70,13	8873	1111	2045	0,24	4
		м2 стяжки		163,10	16,07	2583	255	56,4	0,02	--
		Накладные расходы -		129,09		2045				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		101,05				1601		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		28,04				444		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,14		873				
		Смет ная ст оимост ь				11791				
91	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	15,84	86,93	5,15	1377	82	98	--	--
		м2 стяжки		3,02	1,24	48	20	56,4	--	--
		Накладные расходы -		6,19		98				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		2,40				38		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		3,79				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,45		118				
		Смет ная ст оимост ь				1593				
		ВЕНТКАНАЛ								
92	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	21	18845,77	1282,14	395761	26925	67412	5,95	125
		м3 кладки		4254,90	298,19	89353	6262	50,8	0,36	8
		Накладные расходы -		3210,10		67412				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		2312,97				48572		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		897,13				18840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1764,47		37054				
		Смет ная ст оимост ь				500227				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11354571	224742			3877
			Тенге			2847169	61566			71
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11354571				

		Материалы -	Тенге			6869989					
		Всего заработная плата -	Тенге				2908735				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			353475					
		Местные материалы -	Тенге			1059197					
		Накладные расходы -	Тенге			2191977					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1640966			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					551011			
		Сметная прибыль -	Тенге			1083724					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14630271					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3948
		Сметная заработная плата -	Тенге				2908735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14630271					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3948
		Сметная заработная плата -	Тенге				2908735				
		РАЗДЕЛ 6.ОКНА									
93	11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчаты х	17,052	2974,76	114,09	50726	1946	13128	1,30	22
		м2 проемов		980,95	51,73	16727	882	59,8	0,07	1
		Накладные расходы -		769,86		13128				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		617,54				10530		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		152,31				2597		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,57		5108				
		Смет ная ст оимост ь				68962				
94	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	209,328	2503,75	114,14	524105	23893	138314	1,11	233
		м2 проемов		837,23	52,46	175256	10982	59,8	0,07	14
		Накладные расходы -		660,75		138314				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		532,04				111370		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		128,72				26944		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		253,16		52994				
		Смет ная ст оимост ь				715413				
95	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	17,052	17736,16	--	302437	--	12823	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		752,01		12823				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		752,01				12823		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1479,05		25221				
		Смет ная ст оимост ь				340481				

96	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			209,328	15501,34	--	3244864	--	137582	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		657,26		137582				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		657,26				137582		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,69		270596				
		Смет ная ст оимост ь				3653042				
		ОКНА ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ								
97	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых								
			559,2	1884,19	111,23	1053638	62200	277231	0,82	457
		м2 проемов		614,69	52,46	343737	29336	59,8	0,07	37
		Накладные расходы -		495,76		277231				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		398,96				223098		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		96,81				54134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,40		106470				
		Смет ная ст оимост ь				1437339				
98	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99								
			162	14008,06	--	2269306	--	96219	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		593,94		96219				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		593,94				96219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1168,16		189242				
		Смет ная ст оимост ь				2554767				
99	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
			134,4	15501,34	--	2083380	--	88335	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		657,26		88335				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		657,26				88335		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,69		173737				
		Смет ная ст оимост ь				2345453				
100	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			100,8	17736,16	--	1787805	--	75803	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		752,01		75803				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		752,01				75803		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1479,05		149089				
		Смет ная ст оимост ь				2012697				
		ВИТРАЖИ ВН-1-4 шт								
101	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	70,905	4557,21	302,07	323129	21418	211739	4,98	353
		м2		4251,33	148,36	301440	10519	60,9	0,20	14
		Накладные расходы -		2986,24		211739				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		2679,41				189983		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		306,83				21756		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		603,48		42789				
		Смет ная ст оимост ь				577658				
102	21-090301-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 45-48 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	70,905	36013,13	--	2553511	--	108269	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1526,96		108269				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1526,96				108269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3003,21		212942				
		Смет ная ст оимост ь				2874722				
103	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	1,56	2303,15	8,36	3593	13	808	0,97	2
		м2 покрытия		713,13	2,24	1112	3	56,4	--	--
		Накладные расходы -		518,23		808				
		в т .ч. накладные первого уровня - 56,4%		403,47				629		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		114,76				179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,71		352				
		Смет ная ст оимост ь				4754				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			14196494	109470			1066
			Тенге			838273	51723			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11319854				
	Материалы -		Тенге			1007177				
	Всего заработная плата -		Тенге				578036			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9687792				
		Накладные расходы -	Тенге			840244				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					345628		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					494616		
		Сметная прибыль -	Тенге			972808				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13132906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							766
		Сметная заработная плата -	Тенге				578036			

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2876640					
		Материалы -	Тенге			271					
		Всего заработная плата -	Тенге				311960				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2553511					
		Накладные расходы -	Тенге			320008					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					189983			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					130025			
		Сметная прибыль -	Тенге			255732					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3452380					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата -	Тенге				311960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16585286					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				889996				
		РАЗДЕЛ 7.ДВЕРИ									
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПХВ									
104	11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	118,8	2983,23	117,98	354408	14016	90828	1,29	153
		м2 проемов		969,36	54,22	115160	6442	59,8	0,07	8
		Накладные расходы -		764,54		90828				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		612,10				72717		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		152,44				18110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,82		35619				
		Смет ная ст оимост ь				480854				
105	21-090203-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	118,8	19471,89	--	2313261	--	98082	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		825,61		98082				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		825,61				98082		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1623,80		192907				
		Смет ная ст оимост ь				2604251				
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ								
106	ТПРАЙС-ЛИСТ	Двери подъездные металлические с системой домофонной связи на 10 квартир в комплекте	4	116071,43	--	464286	--	19686	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		4921,43		19686				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4921,43				19686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9679,43		38718				
		Смет ная ст оимост ь				522689				
		ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ								

107	11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	610,05	1429,87	253,58	872289	154694	310050	0,80	489
		м2 проемов		648,12	69,95	395386	42671	59,8	0,08	49
		Накладные расходы -		508,24		310050				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		429,40				261958		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		78,83				48092		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		155,05		94587				
		Смет ная ст оимост ь				1276926				
108	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	113,4	7929,54	--	899210	--	38126	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		336,21		38126				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		336,21				38126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		661,26		74987				
		Смет ная ст оимост ь				1012323				
109	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	134,4	8408,21	--	1130063	--	47915	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		356,51		47915				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		356,51				47915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		701,18		94238				
		Смет ная ст оимост ь				1272216				
110	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние СТ РК 943-92	58,8	8408,21	--	494403	--	20963	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		356,51		20963				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		356,51				20963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		701,18		41229				
		Смет ная ст оимост ь				556595				
111	21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	67,2	11496,82	--	772586	--	32758	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		487,47		32758				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		487,47				32758		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		958,74		64428				
		Смет ная ст оимост ь				869771				

112	21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	75,6	9650,90	--	729608	--	30935	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		409,20		30935				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		409,20				30935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		804,81		60843				
		Смет ная ст оимост ь				821387				
113	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	109,2	11851,78	--	1294214	--	54875	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		502,52		54875				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		502,52				54875		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		988,34		107927				
		Смет ная ст оимост ь				1457016				
114	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	520	428,37	--	222752	--	9445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		18,16		9445				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18,16				9445		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,72		18576				
		Смет ная ст оимост ь				250772				
115	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОС Т 5089-2011	260	5039,72	--	1310327	--	55558	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		213,68		55558				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		213,68				55558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		420,27		109271				
		Смет ная ст оимост ь				1475156				
116	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	260	787,44	--	204734	--	8681	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		33,39		8681				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		33,39				8681		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,67		17073				
		Смет ная ст оимост ь				230488				
		ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ								

117	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	6,93	1466,59	84,99	10163	589	6075	1,49	10
		м2 проемов		1271,98	34,67	8815	240	59,8	0,04	--
		Накладные расходы -		876,69		6075				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		781,38				5415		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		95,31				661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		187,46		1299				
		Смет ная ст оимост ь				17538				
118	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	6,93	40952,87	--	283803	--	12033	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1736,40		12033				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1736,40				12033		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3415,14		23667				
		Смет ная ст оимост ь				319503				
		ВХОДНЫЕ ГРУППЫ								
119	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	10,92	1800,24	327,24	19659	3573	6264	0,90	10
		м2 проемов		710,73	87,02	7761	950	59,8	0,10	1
		Накладные расходы -		573,61		6264				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		477,06				5209		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		96,56				1054		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		189,91		2074				
		Смет ная ст оимост ь				27997				
120	21-090102-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	10,92	15000,68	--	163807	--	6945	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		636,03		6945				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		636,03				6945		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1250,94		13660				
		Смет ная ст оимост ь				184413				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11539575	172872			662
			Тенге			527122	50303			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9722692				
	Материалы -		Тенге			556525				
	Всего заработная плата -		Тенге				577425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8001887				
	Местные материалы -		Тенге			464286				
		Накладные расходы -	Тенге			772183				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					345300		

		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					426883			
		Сметная прибыль -	Тенге			839590					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11334465					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата -	Тенге				577425				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1816883					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1816883					
		Накладные расходы -	Тенге			77036					
		Сметная прибыль -	Тенге			151514					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2045432					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			13379897					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								721
		Сметная заработная плата -	Тенге				577425				
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦЫ									
		С ВХОДОМ В ТЕХПОДРОЛЬЕ-1ШТ									
121	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	9	2862,61	1371,17	25763	12341	10815	1,75	16
		шт. сборных конструкций		1349,95	318,90	12150	2870	62,1	0,39	3
		Накладные расходы -		1201,67		10815				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1036,36				9327		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		165,32				1488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		2926				
		Смет ная ст оимост ь				39504				
122	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	8	4656,99	2189,04	37256	17512	15885	2,92	23
		шт. сборных конструкций		2252,49	509,82	18020	4079	62,1	0,62	5
		Накладные расходы -		1985,59		15885				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1715,40				13723		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		270,19				2162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,41		4251				
		Смет ная ст оимост ь				57392				
123	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	28,8	6507,33	--	187411	--	7946	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		275,91		7946				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		275,91				7946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		15629				
		Смет ная ст оимост ь				210986				
124	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	29,03	9311,32	57,87	270308	1680	20575	0,57	17
		м ограждения		462,02	22,97	13412	667	62,1	0,03	1

		Накладные расходы -		708,75		20575				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		301,18				8743		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		407,57				11832		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		23271				
		Смет ная ст оимост ь				314154				
125	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3273	299949,34	--	98173	--	4163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		4163				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				4163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		8187				
		Смет ная ст оимост ь				110522				
126	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,22	22623,18	798,01	4977	176	465	2,82	1
		м3		2095,12	188,38	461	41	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		2113,68		465				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		1107,50				244		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1006,18				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1978,95		435				
		Смет ная ст оимост ь				5877				
127	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1	0,069	309746,56	838,42	21373	58	6315	198,00	14
		т		154697,40	340,60	10674	24	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		91514,88		6315				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		75193,43				5188		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16321,46				1126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		2215				
		Смет ная ст оимост ь				29902				
128	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	1,3	9311,32	57,87	12105	75	921	0,57	1
		м ограждения		462,02	22,97	601	30	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		708,75		921				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		301,18				392		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		407,57				530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		1042				
		Смет ная ст оимост ь				14068				
129	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01355	299949,34	--	4064	--	172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		172				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		339				

		Смет ная ст оимост ь				4575				
130	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0085	39238,95	2181,79	334	19	200	46,60	--
		т конструкций		34074,88	289,73	290	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		23479,13		200				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		20928,05				178		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2551,08				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5017,45		43				
		Смет ная ст оимост ь				576				
131	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,0085	304462,43	--	2588	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12909,21		110				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12909,21				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25389,73		216				
		Смет ная ст оимост ь				2914				
132	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	9,6	914,06	33,93	8775	326	5702	1,08	10
		м ступеней		843,80	13,84	8101	133	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		593,94		5702				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		532,60				5113		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		61,34				589		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		1158				
		Смет ная ст оимост ь				15635				
133	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	9,6	2215,63	--	21270	--	902	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		93,94		902				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		93,94				902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		1774				
		Смет ная ст оимост ь				23946				
134	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,26	22623,18	798,01	5882	207	550	2,82	1
		м3		2095,12	188,38	545	49	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		2113,68		550				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		1107,50				288		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1006,18				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1978,95		515				
		Смет ная ст оимост ь				6946				
		ЛЕСТ. С ВЫХОДОМ НА ЧЕРДАК (2 шт)								

135	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	18	2862,61	1371,17	51527	24681	21630	1,75	32
		шт. сборных конструкций		1349,95	318,90	24299	5740	62,1	0,39	7
		Накладные расходы -		1201,67		21630				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1036,36				18654		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		165,32				2976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		5853				
		Смет ная ст оимост ь				79010				
136	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	16	4656,99	2189,04	74512	35025	31769	2,92	47
		шт. сборных конструкций		2252,49	509,82	36040	8157	62,1	0,62	10
		Накладные расходы -		1985,59		31769				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1715,40				27446		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		270,19				4323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,41		8502				
		Смет ная ст оимост ь				114784				
137	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	57,6	6507,33	--	374822	--	15892	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		275,91		15892				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		275,91				15892		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		31257				
		Смет ная ст оимост ь				421972				
138	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	58,06	9311,32	57,87	540615	3360	41150	0,57	33
		м ограждения		462,02	22,97	26825	1334	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		708,75		41150				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		301,18				17486		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		407,57				23664		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		46541				
		Смет ная ст оимост ь				628306				
139	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,6546	299949,34	--	196347	--	8325	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		8325				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				8325		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		16374				
		Смет ная ст оимост ь				221046				

140	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5А1.0,9994738729)	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0572	48763,82	17648,58	2789	1009	1150	28,90	2
		т конструкций		23384,15	5020,86	1338	287	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		20099,70		1150				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				989		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2801,05				160		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		315				
		Смет ная ст оимост ь				4254				
141	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0572	299949,34	--	17157	--	727	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		727				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		1431				
		Смет ная ст оимост ь				19315				
142	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2	2548,84	320,51	5098	641	1434	1,23	2
		м2 проемов		894,80	82,34	1790	165	59,8	0,10	--
		Накладные расходы -		717,17		1434				
		в т .ч. накладные первого уровня - 59,8%		584,33				1169		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		132,85				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		261,28		523				
		Смет ная ст оимост ь				7055				
143	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	2	31528,39	--	63057	--	2674	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		1336,80		2674				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1336,80				2674		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2629,22		5258				
		Смет ная ст оимост ь				70989				
144	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,44	22620,87	797,93	9953	351	930	2,82	1
		м3		2094,91	188,36	922	83	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		2113,46		930				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		1107,39				487		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1006,08				443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1978,75		871				
		Смет ная ст оимост ь				11754				

145	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1	0,138	309746,56	838,42	42745	116	12629	198,00	27
		т		154697,40	340,60	21348	47	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		91514,88		12629				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		75193,43				10377		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16321,46				2252		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		4430				
		Смет ная ст оимост ь				59804				
146	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	2,6	9311,32	57,87	24209	150	1843	0,57	1
		м ограждения		462,02	22,97	1201	60	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		708,75		1843				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		301,18				783		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		407,57				1060		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		2084				
		Смет ная ст оимост ь				28136				
147	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0271	299949,34	--	8129	--	345	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		345				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				345		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		678				
		Смет ная ст оимост ь				9152				
148	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,017	39308,27	2185,64	668	37	400	46,60	1
		т конструкций		34135,08	290,24	580	5	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		23520,61		400				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		20965,02				356		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2555,59				43		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5026,31		85				
		Смет ная ст оимост ь				1153				
149	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,017	304462,43	--	5176	--	219	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12909,21		219				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12909,21				219		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25389,73		432				
		Смет ная ст оимост ь				5827				
150	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	19,2	914,06	33,93	17550	651	11404	1,08	21
		м ступеней		843,80	13,84	16201	266	62,1	0,01	--

		Накладные расходы -		593,94		11404				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		532,60				10226		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		61,34				1178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,64		2316				
		Смет ная ст оимост ь				31270				
151	21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	19,2	2215,63	--	42540	--	1804	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		93,94		1804				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		93,94				1804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,77		3548				
		Смет ная ст оимост ь				47891				
152	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,52	22620,87	797,93	11763	415	1099	2,82	1
		м3		2094,91	188,36	1089	98	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		2113,46		1099				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		1107,39				576		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1006,08				523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1978,75		1029				
		Смет ная ст оимост ь				13891				
		ЛЕСТНИЦЫ БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ (1 шт)								
153	11-070108-0101 РСНБ РК 2015	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	9	2862,61	1371,17	25763	12341	10815	1,75	16
		шт. сборных конструкций		1349,95	318,90	12150	2870	62,1	0,39	3
		Накладные расходы -		1201,67		10815				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1036,36				9327		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		165,32				1488		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		325,14		2926				
		Смет ная ст оимост ь				39504				
154	11-070108-0103 РСНБ РК 2015	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	8	4656,99	2189,04	37256	17512	15885	2,92	23
		шт. сборных конструкций		2252,49	509,82	18020	4079	62,1	0,62	5
		Накладные расходы -		1985,59		15885				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		1715,40				13723		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		270,19				2162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		531,41		4251				
		Смет ная ст оимост ь				57392				
155	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	28,8	6507,33	--	187411	--	7946	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		275,91		7946				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		275,91				7946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		542,66		15629				
		Смет ная ст оимост ь				210986				
156	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	29,03	9311,32	57,87	270308	1680	20575	0,57	17
		м ограждения		462,02	22,97	13412	667	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		708,75		20575				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		301,18				8743		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		407,57				11832		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		23271				
		Смет ная ст оимост ь				314154				
157	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,3273	299949,34	--	98173	--	4163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		4163				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				4163		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		8187				
		Смет ная ст оимост ь				110522				
158	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	0,26	22620,87	797,93	5881	207	550	2,82	1
		м3		2094,91	188,36	545	49	48,5	0,23	--
		Накладные расходы -		2113,46		550				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		1107,39				288		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1006,08				262		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1978,75		514				
		Смет ная ст оимост ь				6945				
159	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаММ3,ММ1	0,069	309746,56	838,42	21373	58	6315	198,00	14
		т		154697,40	340,60	10674	24	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		91514,88		6315				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		75193,43				5188		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16321,46				1126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32100,92		2215				
		Смет ная ст оимост ь				29902				
160	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка	1,3	9311,32	57,87	12105	75	921	0,57	1
		м ограждения		462,02	22,97	601	30	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		708,75		921				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		301,18				392		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		407,57				530		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		801,61		1042				
		Смет ная ст оимост ь				14068				

161	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,01355	299949,34	--	4064	--	172	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12717,85		172				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12717,85				172		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25013,38		339				
		Смет ная ст оимост ь				4575				
162	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,0085	39238,95	2181,79	334	19	200	46,60	--
		т конструкций		34074,88	289,73	290	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		23479,13		200				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		20928,05				178		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2551,08				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5017,45		43				
		Смет ная ст оимост ь				576				
163	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	0,0085	304462,43	--	2588	--	110	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		12909,21		110				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12909,21				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25389,73		216				
		Смет ная ст оимост ь				2914				
		МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-4ШТ								
164	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Металлический косоур. Монтаж	0,18	48763,82	17648,58	8777	3177	3618	28,90	5
		т конструкций		23384,15	5020,86	4209	904	60,9	5,25	1
		Накладные расходы -		20099,70		3618				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		17298,65				3114		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		2801,05				504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5509,08		992				
		Смет ная ст оимост ь				13387				
165	11-090302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,18256	62931,67	18655,39	11489	3406	5873	56,50	10
		т конструкций		42535,46	3933,39	7765	718	60,9	3,60	1
		Накладные расходы -		32167,73		5873				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		28299,53				5166		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		3868,20				706		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7607,95		1389				
		Смет ная ст оимост ь				18750				

166	21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Косоуры	0,18	243525,31	--	43835	--	1859	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10325,47		1859				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		10325,47				1859		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20308,06		3655				
		Смет ная ст оимост ь				49349				
167	21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,18256	364882,72	--	66613	--	2824	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		15471,03		2824				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		15471,03				2824		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30428,30		5555				
		Смет ная ст оимост ь				74992				
168	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	3,4	13547,53	9601,63	46062	32646	12020	4,93	17
		м3		3854,93	2001,36	13107	6805	48,5	2,42	8
		Накладные расходы -		3535,15		12020				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		2840,30				9657		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		694,84				2362		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1366,61		4646				
		Смет ная ст оимост ь				62728				
169	11-061802-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Монтаж, демонтаж опалубки	35,04	1895,18	19,36	66407	678	18705	1,22	43
		м2		893,61	3,31	31312	116	48,5	--	--
		Накладные расходы -		533,81		18705				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		435,01				15243		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		98,80				3462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,32		6809				
		Смет ная ст оимост ь				91921				
170	11-061802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	0,30296	9120,16	1291,90	2763	391	1358	10,67	3
		т		7828,26	273,34	2372	83	48,5	0,33	--
		Накладные расходы -		4482,57		1358				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		3929,28				1190		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		553,30				168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1088,22		330				
		Смет ная ст оимост ь				4451				

171	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм (10А3) СТ РК 2591-2014	0,30296	153189,91	--	46410	--	1968	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6495,25		1968				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6495,25				1968		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12774,81		3870				
		Смет ная ст оимост ь				52248				
172	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,09536	13344,21	684,46	1273	65	660	16,88	2
		т		12384,35	188,87	1181	18	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		6922,36		660				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		6098,01				582		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		824,35				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		155				
		Смет ная ст оимост ь				2088				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3147821	171085			402
			Тенге			311522	40500			48
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2586875				
	Материалы -		Тенге			1193132				
	Всего заработная плата -		Тенге				335631			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119819				
	Местные материалы -		Тенге			813455				
		Накладные расходы -	Тенге			312488				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					194556		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					117932		
		Сметная прибыль -	Тенге			231949				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3131312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							430
		Сметная заработная плата -	Тенге				335631			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			560946				
	Материалы -		Тенге			2253				
	Всего заработная плата -		Тенге				16390			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			536556				
		Накладные расходы -	Тенге			34189				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					9982		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24207		
		Сметная прибыль -	Тенге			47611				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			642746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				16390			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3774058				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата -	Тенге				352022			

РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПОТОЛОК

173	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	2555,24	476,07	4,14	1216473	10577	555382	0,45	1150
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,95	2,20	876330	5624	54,8	--	8
		Накладные расходы -		217,35		555382				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		189,14				483311		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		28,21				72071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,47		141748				
		Смет ная ст оимост ь				1913603				
174	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2555,24	300,64	1,91	768197	4869	326640	0,26	664
		м2 окрашиваемой поверхности		200,56	0,90	512489	2304	54,8	--	3
		Накладные расходы -		127,83		326640				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		110,40				282107		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		17,43				44533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,28		87587				
		Смет ная ст оимост ь				1182423				
175	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	195,25	476,07	4,14	92953	808	42438	0,45	88
		м2 оштукатуриваемой поверхности		342,95	2,20	66962	430	54,8	--	1
		Накладные расходы -		217,35		42438				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		189,14				36931		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		28,21				5507		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,47		10831				
		Смет ная ст оимост ь				146222				
176	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	195,25	79,37	0,49	15497	96	7895	0,09	18
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	12623	47	54,8	--	--
		Накладные расходы -		40,43		7895				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		35,56				6943		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4,87				951		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,58		1871				
		Смет ная ст оимост ь				25263				
177	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	19,4	6031,00	42,14	117001	817	56324	5,91	115
		м2		4615,14	19,74	89534	383	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		2903,32		56324				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		2539,91				49274		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		363,41				7050		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		714,75		13866				
		Смет ная ст оимост ь				187191				
178	22-030201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	19,982	439,29	--	8778	--	372	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		18,63		372				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18,63				372		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,63		732				
		Смет ная ст оимост ь				9882				
		СТЕНЫ								
179	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	5817	431,87	2,93	2512201	17028	1110807	0,39	2269
		м2 окрашиваемой поверхности		300,85	1,39	1750021	8081	54,8	--	10
		Накладные расходы -		190,96		1110807				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		165,62				963440		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		25,33				147367		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,83		289841				
		Смет ная ст оимост ь				3912849				
180	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	11111,13	998,04	53,18	11089355	590887	4528561	0,74	8222
		м2 оштукатуриваемой поверхности		598,76	40,65	6652940	451615	54,8	0,06	616
		Накладные расходы -		407,57		4528561				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		350,40				3893296		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		57,17				635264		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		112,45		1249433				
		Смет ная ст оимост ь				16867349				
181	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	975	837,61	50,14	816668	48891	339212	0,65	634
		м2 оштукатуриваемой поверхности		507,85	39,03	495149	38055	54,8	0,05	52
		Накладные расходы -		347,91		339212				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		299,69				292196		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		48,22				47016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,84		92470				
		Смет ная ст оимост ь				1248350				
182	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	2275,24	79,37	0,49	180583	1118	91996	0,09	209
		м2 окрашиваемой поверхности		64,65	0,24	147099	544	54,8	--	1
		Накладные расходы -		40,43		91996				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		35,56				80908		

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4,87				11087		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,58		21806				
		Смет ная ст оимост ь				294385				
183	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1186,47	4036,87	12,86	4789621	15260	1279025	2,00	2373
		м2 поверхности облицовки		1581,16	6,36	1875999	7542	54,8	0,01	10
		Накладные расходы -		1078,01		1279025				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		869,96				1032181		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		208,05				246844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		409,19		485492				
		Смет ная ст оимост ь				6554138				
184	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	1162,6	434,99	2,08	505716	2421	264930	0,47	544
		м2 окрашиваемой поверхности		365,65	0,98	425103	1145	54,8	--	1
		Накладные расходы -		227,88		264930				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		200,91				233584		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		26,96				31346		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,03		61652				
		Смет ная ст оимост ь				832298				
		ПОЛЫ								
185	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство	349	218,83	19,81	76370	6912	49423	0,26	90
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	69458	3294	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		141,61		49423				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		126,95				44306		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		14,66				5117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,84		10063				
		Смет ная ст оимост ь				135856				
186	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	14,3788	20892,86	--	300414	--	12738	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		885,86		12738				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		885,86				12738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1742,30		25052				
		Смет ная ст оимост ь				338204				
187	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	349	1191,01	54,99	415663	19193	108682	0,42	145
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	140734	2704	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		311,41		108682				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		250,30				87354		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		61,11				21328		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,19		41948				
		Смет ная ст оимост ь				566292				

188	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	349	773,81	18,63	270058	6503	82282	0,45	157
		м2 стяжки		310,39	9,32	108325	3252	60,9	0,01	4
		Накладные расходы -		235,77		82282				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		194,70				67950		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		41,06				14332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,77		28187				
		Смет ная ст оимост ь				380527				
189	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	349	468,63	12,68	163551	4426	10989	0,02	6
		м2 стяжки		12,14	6,16	4237	2151	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		31,49		10989				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		11,15				3890		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		20,34				7099		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,01		13963				
		Смет ная ст оимост ь				188504				
190	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	349	2949,99	13,67	1029548	4770	105661	0,38	133
		м2 покрытия		273,17	6,71	95337	2342	60,9	0,01	3
		Накладные расходы -		302,75		105661				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		170,45				59486		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		132,31				46175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,22		90817				
		Смет ная ст оимост ь				1226026				
191	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1847,12	624,38	18,59	1153303	34340	345173	0,36	658
		м2 стяжки		243,35	9,32	449492	17211	60,9	0,01	23
		Накладные расходы -		186,87		345173				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				284222		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		33,00				60951		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		119878				
		Смет ная ст оимост ь				1618354				
192	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1847,12	386,17	12,68	713309	23426	51578	0,02	33
		м2 стяжки		12,03	6,16	22222	11383	60,9	0,01	16
		Накладные расходы -		27,92		51578				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		11,08				20466		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,84				31112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,13		61191				
		Смет ная ст оимост ь				826078				
193	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	1847,12	2949,99	13,67	5448991	25244	559224	0,38	706
		м2 покрытия		273,17	6,71	504582	12393	60,9	0,01	16

		Накладные расходы -		302,75		559224				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		170,45				314838		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		132,31				244386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		260,22		480657				
		Смет ная ст оимост ь				6488872				
194	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство	35,92	218,83	19,81	7860	711	5087	0,26	9
		м2 изолируемой поверхности		199,02	9,44	7149	339	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		141,61		5087				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		126,95				4560		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		14,66				527		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,84		1036				
		Смет ная ст оимост ь				13982				
195	ТПРАЙС-ЛИСТ	ПЕНОПЛЕКС	1,479904	20892,86	--	30919	--	1311	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		885,86		1311				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		885,86				1311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1742,30		2578				
		Смет ная ст оимост ь				34808				
196	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	35,92	1191,01	54,99	42781	1975	11186	0,42	15
		м2 изолируемой поверхности		403,25	7,75	14485	278	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		311,41		11186				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		250,30				8991		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		61,11				2195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,19		4317				
		Смет ная ст оимост ь				58284				
197	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	35,92	624,38	18,59	22428	668	6712	0,36	13
		м2 стяжки		243,35	9,32	8741	335	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		186,87		6712				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				5527		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		33,00				1185		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		2331				
		Смет ная ст оимост ь				31472				
198	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	35,92	386,17	12,68	13871	456	1003	0,02	1
		м2 стяжки		12,03	6,16	432	221	60,9	0,01	--
		Накладные расходы -		27,92		1003				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		11,08				398		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		16,84				605		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,13		1190				
		Смет ная ст оимост ь				16064				

199	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	35,92	2162,20	48,82	77666	1754	21996	1,06	38
		м2 покрытия		798,01	22,18	28665	797	60,9	0,03	1
		Накладные расходы -		612,35		21996				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		499,49				17942		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		112,86				4054		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		221,96		7973				
		Смет ная ст оимост ь				107635				
200	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	321,68	2162,20	48,82	695535	15704	196980	1,06	341
		м2 покрытия		798,01	22,18	256704	7133	60,9	0,03	9
		Накладные расходы -		612,35		196980				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		499,49				160677		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		112,86				36303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		221,96		71401				
		Смет ная ст оимост ь				963917				
201	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	7,356	23720,36	5,65	174487	42	19409	3,66	27
		м3 подстилающего слоя		2572,03	--	18920	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		2638,52		19409				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		1566,37				11522		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1072,16				7887		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2108,71		15512				
		Смет ная ст оимост ь				209408				
202	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	91,95	1011,81	67,54	93036	6211	19676	0,36	33
		м2 покрытия		246,77	22,74	22690	2091	60,9	0,03	3
		Накладные расходы -		213,99		19676				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		164,13				15092		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		49,86				4585		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,06		9017				
		Смет ная ст оимост ь				121729				
203	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	91,95	-224,21	-5,43	-20616	-500	-1867	-0,02	-2
		м2 покрытия		-14,22	-2,79	-1307	-256	60,9	--	--
		Накладные расходы -		20,30		1867				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		10,36				952		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		9,95				915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,56		1799				
		Смет ная ст оимост ь				-16951				
204	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	188,52	624,38	18,59	117708	3505	35229	0,36	67
		м2 стяжки		243,35	9,32	45876	1757	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		186,87		35229				

		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		153,87				29008		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		33,00				6221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,90		12235				
		Смет ная ст оимост ь				165172				
205	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	188,52	579,26	19,02	109202	3586	7896	0,03	5
		м2 стяжки		18,05	9,24	3402	1743	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		41,89		7896				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		16,62				3133		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		25,27				4763		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,69		9368				
		Смет ная ст оимост ь				126466				
206	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	188,52	725,68	62,31	136805	11747	30338	0,27	51
		м2 покрытия		183,88	21,16	34665	3989	60,9	0,03	5
		Накладные расходы -		160,93		30338				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		124,87				23540		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		36,06				6799		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		70,93		13371				
		Смет ная ст оимост ь				180515				
207	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	188,52	94,94	2,57	17899	485	10655	0,10	19
		м2 покрытия		81,90	0,79	15440	149	60,9	--	--
		Накладные расходы -		56,52		10655				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		50,36				9494		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6,16				1161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,12		2284				
		Смет ная ст оимост ь				30839				
208	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	44,7	5384,93	1176,08	240706	52571	84952	3,10	139
		м3 подстилающего слоя		2178,49	455,57	97379	20364	60,9	0,55	25
		Накладные расходы -		1900,48		84952				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		1604,15				71705		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		296,34				13246		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		582,83		26053				
		Смет ная ст оимост ь				351710				
209	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	298	1375,43	47,07	409877	14026	40224	0,14	43
		м2 покрытия		104,03	16,73	31001	4986	60,9	0,02	6
		Накладные расходы -		134,98		40224				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		73,54				21916		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		61,44				18308		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		120,83		36008				
		Смет ная ст оимост ь				486109				

210	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	298	1264,18	12,33	376725	3675	30823	0,10	30
		м2 покрытия		73,11	5,38	21787	1604	60,9	0,01	2
		Накладные расходы -		103,43		30823				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		47,80				14246		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		55,63				16577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,41		32604				
		Смет ная ст оимост ь				440152				
211	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	3617,6	255,10	0,53	922846	1918	213265	0,09	325
		м плинтусов		75,58	0,25	273408	899	60,9	--	1
		Накладные расходы -		58,95		213265				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		46,18				167053		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		12,77				46212		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,12		90889				
		Смет ная ст оимост ь				1226999				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			35153984	936121			19366
			Тенге			15178071	616928			832
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35153984				
	Материалы -		Тенге			18699681				
	Всего заработная плата -		Тенге				15794999			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			340112				
		Накладные расходы -	Тенге			10664205				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8800533		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1863672		
		Сметная прибыль -	Тенге			3665455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49483644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20197
		Сметная заработная плата -	Тенге				15794999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			49483644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20197
		Сметная заработная плата -	Тенге				15794999			
		РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯОТДЕЛКА								
212	11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	238	2540,52	26,36	604644	6273	287700	2,00	476
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1907,78	19,81	454052	4715	54,8	0,03	6
		Накладные расходы -		1208,82		287700				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		1056,32				251404		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		152,51				36296		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		299,95		71388				
		Смет ная ст оимост ь				963732				

213	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	228	132,85	0,96	30290	218	10506	0,09	20
		м2 окрашиваемой поверхности		70,39	0,41	16048	94	54,8	--	--
		Накладные расходы -		46,08		10506				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		38,80				8846		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		7,28				1659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,31		3264				
		Смет ная ст оимост ь				44059				
214	11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	747,5	389,15	0,63	290888	468	125513	0,32	239
		м откосов		265,06	--	198132	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		167,91		125513				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		145,25				108576		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		22,66				16937		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,56		33312				
		Смет ная ст оимост ь				449714				
215	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	149,5	132,85	0,96	19861	143	6889	0,09	13
		м2 окрашиваемой поверхности		70,39	0,41	10523	62	54,8	--	--
		Накладные расходы -		46,08		6889				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		38,80				5801		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		7,28				1088		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,31		2140				
		Смет ная ст оимост ь				28890				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			945684	7101			748
			Тенге			678755	4871			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			945684				
	Материалы -		Тенге			259828				
	Всего заработная плата -		Тенге				683626			
		Накладные расходы -	Тенге			430608				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					374627		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					55981		
		Сметная прибыль -	Тенге			110103				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1486396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				683626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1486396				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							755
		Сметная заработная плата -	Тенге				683626			

РАЗДЕЛ11.РАЗНЫЕРАБ ОТЫ

		ОГРАЖДЕНИЕ ВИТРАЖЕЙ НА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ МОБ1-20ШТ									
216	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	56,7	8769,15	53,92	497211	3057	34181	0,42	24
		м ограждения		335,79	21,09	19039	1196	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		602,84		34181				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		221,63				12566		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		381,21				21615		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		749,76		42511				
		Смет ная ст оимост ь				573903				
217	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	22,77312	503,56	0,67	11468	15	6895	0,65	15
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	11212	7	54,8	--	--
		Накладные расходы -		302,77		6895				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		269,97				6148		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		32,80				747		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		1469				
		Смет ная ст оимост ь				19832				
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА МОБ-I								
218	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	92	8769,15	53,92	806762	4961	55461	0,42	38
		м ограждения		335,79	21,09	30893	1941	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		602,84		55461				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		221,63				20390		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		381,21				35071		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		749,76		68978				
		Смет ная ст оимост ь				931201				
219	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	70,6788	503,56	0,67	35591	47	21399	0,65	46
		м2 окрашиваемой поверхности		492,33	0,32	34797	23	54,8	--	--
		Накладные расходы -		302,77		21399				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		269,97				19081		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		32,80				2318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		64,51		4559				
		Смет ная ст оимост ь				61550				
220	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,92	50738,48	5342,94	97418	10258	51809	42,70	82
		т стальных элементов		37508,53	853,16	72016	1638	62,1	1,03	2
		Накладные расходы -		26984,00		51809				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		23822,61				45739		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		3161,39				6070		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6217,80		11938				
		Смет ная ст оимост ь				161165				

221	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,912	257854,99	--	493019	--	20904	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		10933,05		20904				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		10933,05				20904		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21503,04		41114				
		Смет ная ст оимост ь				555037				
		КРЫЛЬЦО								
222	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	2,176	4660,63	1143,24	10142	2488	1645	0,85	2
		м3 основания		597,33	457,33	1300	995	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		756,10		1645				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		535,77				1166		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		220,33				479		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		433,34		943				
		Смет ная ст оимост ь				12730				
223	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,026	95094,61	1194,68	2472	31	114	--	--
		т		--	553,26	--	14	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		4379,77		114				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,3%		333,61				9		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		4046,16				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7957,95		207				
		Смет ная ст оимост ь				2793				
224	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	5,76	25101,30	1004,91	144583	5788	10657	1,79	10
		м3		1313,27	241,16	7564	1389	48,5	0,29	2
		Накладные расходы -		1850,16		10657				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		753,90				4342		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		1096,26				6314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2156,12		12419				
		Смет ная ст оимост ь				167659				
225	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. I	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0692	13344,21	684,46	923	47	479	16,88	1
		т		12384,35	188,87	857	13	48,5	0,17	--
		Накладные расходы -		6922,36		479				
		в т .ч. накладные первого уровня - 48,5%		6098,01				422		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		824,35				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1621,33		112				
		Смет ная ст оимост ь				1514				

226	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0692	153261,74	--	10606	--	450	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		6498,30		450				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		6498,30				450		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12780,80		884				
		Смет ная ст оимост ь				11940				
227	11-110101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	26,67	1732,25	73,05	46199	1948	22771	1,57	42
		м2 покрытия		1211,10	18,19	32300	485	60,9	0,02	1
		Накладные расходы -		853,82		22771				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		748,63				19966		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		105,19				2805		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,89		5518				
		Смет ная ст оимост ь				74488				
228	11-110101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 11-110101-1702, 11-110101-1703	26,67	426,17	3,36	11366	90	4491	0,31	8
		м2 покрытия		236,05	0,73	6295	20	60,9	--	--
		Накладные расходы -		168,38		4491				
		в т .ч. накладные первого уровня - 60,9%		144,20				3846		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		24,18				645		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,56		1269				
		Смет ная ст оимост ь				17125				
229	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	15	725,29	12,84	10879	193	1854	0,21	3
		м2 поверхности		173,63	1,66	2605	25	50,8	--	--
		Накладные расходы -	-	123,58		1854				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		89,05				1336		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		34,53				518		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,91		1019				
		Смет ная ст оимост ь				13751				
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ								
230	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	1,94	14625,79	903,04	28374	1752	14914	14,80	29
		м3 изоляции		11837,93	422,44	22966	820	55,3	0,51	1
		Накладные расходы -		7687,59		14914				

		в т .ч. накладные первого уровня - 55,3%		6779,98				13153		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		907,60				1761		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1785,07		3463				
		Смет ная ст оимост ь				46751				
231	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012								
		м3	1,9987	9495,00	--	18978	--	805	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		402,59		805				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		402,59				805		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		791,81		1583				
		Смет ная ст оимост ь				21365				
232	21-100402-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Фольгоизол марки СРФ 0,1-200 ГОСТ 20429-84								
		м2	19,78	1639,78	--	32435	--	1375	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		69,53		1375				
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		69,53				1375		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		136,74		2705				
		Смет ная ст оимост ь				36515				
233	11-150108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников								
		м2	19,4	6031,00	42,14	117001	817	56324	5,91	115
				4615,14	19,74	89534	383	54,8	0,02	--
		Накладные расходы -		2903,32		56324				
		в т .ч. накладные первого уровня - 54,8%		2539,91				49274		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		363,41				7050		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		714,75		13866				
		Смет ная ст оимост ь				187191				
		КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ								
234	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,04185	415621,20	5342,94	17394	224	1777	42,70	2
		т стальных элементов		37508,53	853,16	1570	36	62,1	1,03	--
		Накладные расходы -		42455,03		1777				
		в т .ч. накладные первого уровня - 62,1%		23822,61				997		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18632,42				780		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36646,10		1534				
		Смет ная ст оимост ь				20704				
		АБОНЕНТСКИЕ ЯЩИКИ								
235	23-051401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III к вартала 2017 года	Ящик абонентский								
		шт.	40	7195,15	--	287806	--	12203	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		305,07		12203				

		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		305,07				12203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		600,02		24001				
		Смет ная ст оимост ь				324010				
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ								
236	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	0,0956	415608,05	5638,95	39732	539	3421	42,30	4
		т металлических изделий		32237,68	2062,49	3082	197	50,8	2,49	--
		Накладные расходы -		35785,06		3421				
		в т .ч. накладные первого уровня - 50,8%		17424,49				1666		
		в т .ч. накладные вт орого уровня - 4,24%		18360,58				1755		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36111,45		3452				
		Смет ная ст оимост ь				46605				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2720358	32255			420
			Тенге			336030	9181			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1939534				
	Материалы -		Тенге			1509230				
	Всего заработная плата -		Тенге				345211			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62018				
		Накладные расходы -	Тенге			290822				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					200102		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					90720		
		Сметная прибыль -	Тенге			178428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2408784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				345211			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			493019				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			493019				
		Накладные расходы -	Тенге			20904				
		Сметная прибыль -	Тенге			41114				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			555037				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			287806				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			287806				
		Накладные расходы -	Тенге			12203				
		Сметная прибыль -	Тенге			24001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			324010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			3287831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							431
		Сметная заработная плата -	Тенге				345211			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			176438018	6526080			43317
			Тенге			33440428	1981484			2478
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			170300631				
	Материалы -		Тенге			45627896				
	Всего заработная плата -		Тенге				35093563			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37164712				
	Местные материалы -		Тенге			47886511				
		Накладные расходы -	Тенге			27205175				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					19171555		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8033620		
		Сметная прибыль -	Тенге			15800465				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			213306271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45407
		Сметная заработная плата -	Тенге				3509356			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5747488				
	Материалы -		Тенге			2524				
	Всего заработная плата -		Тенге				32835			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5399968				
		Накладные расходы -	Тенге			452137				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					199965		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					252172		
		Сметная прибыль -	Тенге			495970				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6695595				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				32835			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			316148				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			316148				
		Накладные расходы -	Тенге			13405				
		Сметная прибыль -	Тенге			26364				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			355917				
	Стоимость прочих работ -		Тенге			73750				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73750				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			73750				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**220431534**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45795
		Сметная заработная плата -	Тенге				3542191			

Временные здания и сооружения 0,9%	1983883,8
Итого:	**222415417,8**
Прочие работы и затраты	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	2402086,5
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	15413434,19
Итого по акту	**240230938,5**
Итого по акту в текущих ценах 3 кв. 2017 г.	**240230938,5**
НДС 12%	28827712,62
ИТОГО:	**269058651,2**

ЗАКАЗЧИК:_____ **ТЕХНАДЗОР:**_____ **ПОДРЯДЧИК:**_____