форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №___ от "____" _____ 2017 г.
Наименование объекта и адрес: "Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
1	Строительство 40 квартирного жилого дома №4 в левобережной части р.Сырдария в г.Кызылорда".	396456,780	353979,260	53744,016	47985,729	53744,016	47985,729	53744,016	47985,729

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО 40 КВ. Ж/Д № 4 В ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ Р.СЫРДАРИЯ В Г.КЫЗЫЛОРДА
Наименование объекта - 40 КВ ЖИЛДОМ №4

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За ноябрь месяц 2017 год.

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000 (ИЗМ)

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ1.ЗЕМЛЯНЫЕРАБОТЫ					
1	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3 грунта	406,0000		116,91	47465,95
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02795	11,348	1111,02	12607,52
		Итого оплата труда:				31,05	12607,52
1. 2	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,02795	11,348	4182,87	47465,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02795	11,348	1111,02	12607,85
		Итого эксплуатация машин:				116,91	47465,95
		НР первого уровня	%	59,1		18,35	7451,05
		НР второго уровня	%	4,24		5,74	2328,48
		Накладные расходы	%	--		24,09	9779,53
		Сметная прибыль	%	8		11,28	4579,64
		Сметная стоимость:				152,28	61825,12
2	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м.	м3 грунта	34,0000		2135,02	72590,63

		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=721,29)	чел-ч	2,96	100,64	721,29	72590,63
		Итого оплата труда:				2135,02	72590,63
		НР первого уровня	%	59,1		1261,80	42901,06
		НР второго уровня	%	4,24		144,02	4896,85
		Накладные расходы	%	--		1405,82	47797,91
		Сметная прибыль	%	8		283,27	9631,08
		Сметная стоимость:				3824,11	130019,62
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	1412,0000		21,91	30940,31
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	11,381	953,89	10855,95
		Итого оплата труда:				7,69	10855,95
3. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	11,381	2718,66	30940,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	11,381	953,89	10856,22
		Итого эксплуатация машин:				21,91	30940,31
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	6415,87
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	1583,90
		Накладные расходы	%	--		5,67	7999,77
		Сметная прибыль	%	8		2,21	3115,21
		Сметная стоимость:				29,78	42055,29
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	605,0000		637,36	385602,70
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	588,06	655,72	385602,70
		Итого оплата труда:				637,36	385602,70
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	227891,20
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	26012,14
		Накладные расходы	%	--		419,67	253903,34
		Сметная прибыль	%	8		84,56	51160,48

		Сметная стоимость:				1141,60	690666,53
5	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1412,0000		45,14	63734,91
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	19,062	1069,14	20379,89
		Итого оплата труда:				14,43	20379,89
5. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	16,238	3547,40	57602,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	16,238	1111,02	18040,74
5. 3	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	2,824	2171,47	6132,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,824	828,31	2339,15
		Итого эксплуатация машин:				45,14	63734,91
		НР первого уровня	%	59,1		8,53	12044,52
		НР второго уровня	%	4,24		2,28	3213,05
		Накладные расходы	%	--		10,81	15257,56
		Сметная прибыль	%	8		4,48	6319,40
		Сметная стоимость:				60,42	85311,87
6	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	1412,0000		8,69	12264,46
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	5,648	828,31	4678,29
		Итого оплата труда:				3,31	4678,29
6. 2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	5,648	2171,47	12264,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	5,648	828,31	4678,29
		Итого эксплуатация машин:				8,69	12264,46
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	2764,87
		НР второго уровня	%	4,24		0,45	637,24
		Накладные расходы	%	--		2,41	3402,12
		Сметная прибыль	%	8		0,89	1253,33
		Сметная стоимость:				11,98	16919,90
7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1412,0000		51,06	72095,21
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	17,226	618,61	10656,42

7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	17,226	828,31	14268,80
		Итого оплата труда:				17,65	24925,22
7. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	17,226	3337,04	57485,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	17,226	828,31	14268,47
		Итого эксплуатация машин:				40,71	57485,19
7. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	141,2	28,00	3953,60
		Итого материалов:				2,80	3953,60
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	14730,81
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	3681,42
		Накладные расходы	%	--		13,04	18412,23
		Сметная прибыль	%	8		5,13	7240,60
		Сметная стоимость:				69,23	97748,03
		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ					
8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	125,0000		21,91	2739,05
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	1,008	953,89	961,04
		Итого оплата труда:				7,69	961,04
8. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	1,008	2718,66	2739,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	1,008	953,89	961,52
		Итого эксплуатация машин:				21,91	2739,05
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	567,98
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	140,22
		Накладные расходы	%	--		5,67	708,20
		Сметная прибыль	%	8		2,21	275,78
		Сметная стоимость:				29,78	3723,02
9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	52,0000		637,36	33142,71
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=655,72)	чел-ч	0,972	50,544	655,72	33142,71
		Итого оплата труда:				637,36	33142,71
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	19587,34
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	2235,75
		Накладные расходы	%	--		419,67	21823,10
		Сметная прибыль	%	8		84,56	4397,26

		Сметная стоимость:				1141,60	59363,07
10	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	125,0000		45,14	5642,26
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	1,688	1069,14	1804,17
		Итого оплата труда:				14,43	1804,17
10. 2	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,438	3547,40	5099,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,438	1111,02	1597,65
10. 3	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	0,25	2171,47	542,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,25	828,31	207,08
		Итого эксплуатация машин:				45,14	5642,26
		НР первого уровня	%	59,1		8,53	1066,26
		НР второго уровня	%	4,24		2,28	284,44
		Накладные расходы	%	--		10,81	1350,70
		Сметная прибыль	%	8		4,48	559,44
		Сметная стоимость:				60,42	7552,40
11	11-010201-0307 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см Состав работ: 1. Разравнивание грунта перед уплотнением 2. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	125,0000		8,69	1085,73
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,5	828,31	414,15
		Итого оплата труда:				3,31	414,15
11. 2	32-010101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,004	0,5	2171,47	1085,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,5	828,31	414,15
		Итого эксплуатация машин:				8,69	1085,73
		НР первого уровня	%	59,1		1,96	244,77
		НР второго уровня	%	4,24		0,45	56,41
		Накладные расходы	%	--		2,41	301,18
		Сметная прибыль	%	8		0,89	110,95
		Сметная стоимость:				11,98	1497,87
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой Состав работ: 1. Полив водой	м3 уплотненного грунта	125,0000		51,06	6382,37
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	1,525	618,61	943,38

12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	1,525	828,31	1263,17
		Итого оплата труда:				17,65	2206,55
12. 3	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	1,525	3337,04	5088,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	1,525	828,31	1263,17
		Итого эксплуатация машин:				40,71	5088,99
12. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	12,5	28,00	350,00
		Итого материалов:				2,80	350,00
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	1304,07
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	325,91
		Накладные расходы	%	--		13,04	1629,98
		Сметная прибыль	%	8		5,13	640,99
		Сметная стоимость:				69,23	8653,33
		НАСЫПЬ,ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ					
13	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) 6. Отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован 7. Уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки	м3 грунтовой подушки	1078,0000		318,22	343042,29
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=639,64)	чел-ч	0,0018	1,94	639,64	1241,16
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	91,425	1011,02	92432,24
		Итого оплата труда:				86,90	93673,40
13. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	13,152	3547,40	46653,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	13,152	1111,02	14612,14
13. 4	32-010102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	27,92	136,36	3807,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	27,92	2993,86	83589,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	27,92	953,89	26632,61
13. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	0,11858	3337,04	395,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	0,11858	828,31	98,22
13. 7	31-010102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	21,129	5816,01	122885,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	21,129	1111,02	23474,74
13. 8	33-040101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	1,186	2473,57	2933,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,186	828,31	982,38
13. 9	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	27,92	2916,02	81415,86

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	27,92	953,89	26632,61
		Итого эксплуатация машин:				316,96	341680,39
13.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,004	4,312	28,00	120,74
		Итого материалов:				0,11	120,74
		НР первого уровня	%	59,1		51,36	55360,98
		НР второго уровня	%	4,24		15,67	16892,30
		Накладные расходы	%	--		67,03	72253,28
		Сметная прибыль	%	8		30,82	33223,65
		Сметная стоимость:				416,07	448519,21
14	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1239,7000		1492,97	1850834,91
		НР второго уровня	%	4,24		63,30	78475,40
		Накладные расходы	%	--		63,30	78475,40
		Сметная прибыль	%	8		124,50	154344,82
		Сметная стоимость:				1680,77	2083655,13
15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В7,5. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	83,6000		23660,57	1978023,41
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	112,86	671,19	75750,50
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	15,157	828,31	12554,43
		Итого оплата труда:				1056,28	88304,93
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	40,128	11,77	472,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	15,048	3561,49	53593,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	15,048	828,31	12464,41
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,10868	1767,51	192,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,10868	828,31	90,02
		Итого эксплуатация машин:				649,02	54257,70
15. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	85,272	20054,70	1710104,38
15. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	20,9	6598,38	137906,14
15. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,1672	28,00	4,68

		Итого материалов:				22105,44	1848015,20
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	42827,89
		НР второго уровня	%	4,24		1024,93	85684,10
		Накладные расходы	%	--		1537,22	128511,99
		Сметная прибыль	%	8		2015,82	168522,83
		Сметная стоимость:				27213,62	2275058,23
16	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания 2. Устройство покрытий 3. Уплотнение покрытий катками	м2 покрытия	836,0000		1375,43	1149857,19
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,143	119,548	727,48	86968,78
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0202	16,887	828,31	13987,84
		Итого оплата труда:				120,76	100956,62
16. 3	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,014	11,704	2505,69	29326,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	11,704	828,31	9694,54
16. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0051	4,264	1874,05	7990,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0051	4,264	828,31	3531,91
16. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,01	8,36	11,48	95,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,9196	1767,51	1625,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,9196	828,31	761,71
16. 7	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,0065	5,434	56,99	309,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				47,07	39347,85
16. 8	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	48,404	20323,03	983724,07
16. 9	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0836	24437,72	2042,99
16.10	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,000172	0,14421	108490,23	15645,38
16.11	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,000517	0,43263	51147,90	22128,12
		Итого материалов:				1224,33	1023540,56
		НР первого уровня	%	60,9		73,54	61482,58
		НР второго уровня	%	4,24		61,44	51360,81
		Накладные расходы	%	--		134,98	112843,39
		Сметная прибыль	%	8		120,83	101016,05
		Сметная стоимость:				1631,24	1363716,62

17	11-110101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 Состав работ: 1. Устройство покрытий	м2 покрытия	836,0000		1264,18	1056852,85
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	0,1005	84,018	727,48	61121,41
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	5,434	828,31	4501,04
		Итого оплата труда:				78,50	65622,45
17. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0065	5,434	1874,05	10183,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	5,434	828,31	4501,04
17. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,013	10,868	11,48	124,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				12,33	10308,35
17. 5	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,058	48,488	20323,03	985423,08
		Итого материалов:				1178,74	985423,08
		НР первого уровня	%	60,9		47,80	39964,07
		НР второго уровня	%	4,24		55,63	46505,04
		Накладные расходы	%	--		103,43	86469,11
		Сметная прибыль	%	8		109,41	91465,76
		Сметная стоимость:				1477,02	1234787,71
18	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2580		150400,64	189204,01
		НР второго уровня	%	4,24		6376,99	8022,25
		Накладные расходы	%	--		6376,99	8022,25
		Сметная прибыль	%	8		12542,21	15778,10
		Сметная стоимость:				169319,84	213004,36
		МОНОЛИТНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПМ1					
19	11-060101-0120 РСНБ РК 2015 1	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры	м3	285,0400		27844,56	7936814,38

		5. Укладка бетонной смеси					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	3,6	1026,144	762,12	782044,87
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	87,336	839,84	73348,79
		Итого оплата труда:				3000,96	855393,66
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,769608	3370,50	2593,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,769608	828,31	637,47
19. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	61,056	37,27	2275,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	77,673	3561,49	276633,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	77,673	828,31	64337,32
19. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	3,563	3114,94	11098,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	3,563	1111,02	3958,56
19. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	2,309	57,10	131,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	352,766	165,76	58474,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	5,33	1767,51	9421,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	5,33	828,31	4414,89
		Итого эксплуатация машин:				1265,19	360628,58
19.10	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	289,316	22185,76	6418686,47
19.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	86,367	66,30	5726,14
19.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,399056	26033,00	10388,62
19.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	1,34	26033,00	34876,10
19.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,07126	23886,67	1702,16
19.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	37,055	196,55	7283,20
19.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	25,141	6598,38	165886,76
19.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,370552	200244,36	74200,95
19.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,806663	28,00	22,59
19.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	111,736	674,52	75367,95
		Итого материалов:				23835,75	6794140,93
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	414865,92
		НР второго уровня	%	4,24		1242,32	354111,24
		Накладные расходы	%	--		2697,79	768977,17
		Сметная прибыль	%	8		2443,39	696463,32
		Сметная стоимость:				32985,74	9402254,88

20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2260	153189,91	1260140,20
		НР второго уровня	%	4,24	6495,25	53429,94
		Накладные расходы	%	--	6495,25	53429,94
		Сметная прибыль	%	8	12774,81	105085,61
		Сметная стоимость:			172459,98	1418655,76
21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,6620	147725,62	2018227,42
		НР второго уровня	%	4,24	6263,57	85572,84
		Накладные расходы	%	--	6263,57	85572,84
		Сметная прибыль	%	8	12319,13	168304,02
		Сметная стоимость:			166308,32	2272104,28
22	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,6620	147725,62	1575050,56
		НР второго уровня	%	4,24	6263,57	66782,14
		Накладные расходы	%	--	6263,57	66782,14
		Сметная прибыль	%	8	12319,13	131346,62
		Сметная стоимость:			166308,32	1773179,32
23	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,4800	153261,74	839874,34
		НР второго уровня	%	4,24	6498,30	35610,67
		Накладные расходы	%	--	6498,30	35610,67
		Сметная прибыль	%	8	12780,80	70038,80
		Сметная стоимость:			172540,84	945523,81
		ПОПЕРЕЧНАЯ АРМАТУРА				

24	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2580		150400,64	189204,01
		НР второго уровня	%	4,24		6376,99	8022,25
		Накладные расходы	%	--		6376,99	8022,25
		Сметная прибыль	%	8		12542,21	15778,10
		Сметная стоимость:				169319,84	213004,36
		СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ ФБС					
25	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	288,0000		1161,16	334413,26
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,476	137,088	752,84	103205,33
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	57,254	949,73	54375,97
		Итого оплата труда:				547,16	157581,30
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	7,574	3114,94	23593,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	7,574	1111,02	8414,87
25. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	38,304	2858,39	109487,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	38,304	953,89	36537,80
25. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	11,376	1767,51	20107,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	11,376	828,31	9422,85
		Итого эксплуатация машин:				531,91	153188,77
25. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	1,181	19544,69	23078,37
25. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	3,456	15897,22	54940,79
		Итого материалов:				270,90	78019,16
		НР первого уровня	%	62,1		339,78	97857,99
		НР второго уровня	%	4,24		63,64	18328,30
		Накладные расходы	%	--		403,42	116186,29
		Сметная прибыль	%	8		125,17	36047,96
		Сметная стоимость:				1689,75	486647,51
26	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	382,0000		1650,41	630455,67

26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	255,176	752,84	192106,70
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	106,998	949,47	101591,92
		Итого оплата труда:				768,84	293698,62
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	14,974	3114,94	46644,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	14,974	1111,02	16636,41
26. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	69,524	2858,39	198726,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	69,524	953,89	66318,25
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	22,5	1767,51	39768,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	22,5	828,31	18636,97
		Итого эксплуатация машин:				746,44	285139,69
26. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,712	19544,69	53009,11
26. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	6,303	15897,22	100200,18
		Итого материалов:				401,07	153209,29
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	182386,84
		НР второго уровня	%	4,24		90,22	34464,52
		Накладные расходы	%	--		567,67	216851,36
		Сметная прибыль	%	8		177,45	67784,56
		Сметная стоимость:				2395,53	915091,60
27	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	29,0000		2464,78	71478,66
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	0,937	27,173	771,40	20961,25
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	12,998	948,85	12332,97
		Итого оплата труда:				1148,08	33294,22
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	2,103	3114,94	6549,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	2,103	1111,02	2336,48
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	7,743	2858,39	22132,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	7,743	953,89	7385,97
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	3,152	1767,51	5571,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	3,152	828,31	2610,83
		Итого эксплуатация машин:				1181,15	34253,40
27. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,1363	19544,69	2663,94
27. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,8555	15897,22	13600,07
		Итого материалов:				560,83	16264,01
		НР первого уровня	%	62,1		712,96	20675,71
		НР второго уровня	%	4,24		134,74	3907,35

		Накладные расходы	%	--		847,69	24583,06
		Сметная прибыль	%	8		265,00	7684,94
		Сметная стоимость:				3577,47	103746,66
28	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	119,0000		3479,56	414068,05
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	1,18	140,42	771,40	108319,99
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	82,229	947,09	77878,30
		Итого оплата труда:				1564,69	186198,29
28. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	17,898	3114,94	55749,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	17,898	1111,02	19885,04
28. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	37,485	2858,39	107146,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	37,485	953,89	35756,57
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	26,846	1767,51	47451,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	26,846	828,31	22236,81
		Итого эксплуатация машин:				1767,63	210347,98
28. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,8449	19544,69	16513,31
28. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	4,962	15897,22	78886,77
		Итого материалов:				801,68	95400,08
		НР первого уровня	%	62,1		971,67	115629,14
		НР второго уровня	%	4,24		188,73	22459,16
		Накладные расходы	%	--		1160,41	138088,30
		Сметная прибыль	%	8		371,20	44172,51
		Сметная стоимость:				5011,17	596328,86
29	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	109,7800		20225,61	2220367,47
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	94143,58
		Накладные расходы	%	--		857,57	94143,58
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	185160,88
		Сметная стоимость:				22769,83	2499671,93

30	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	56,9370		19751,88	1124612,79
		НР второго уровня	%	4,24		837,48	47683,58
		Накладные расходы	%	--		837,48	47683,58
		Сметная прибыль	%	8		1647,15	93783,71
		Сметная стоимость:				22236,51	1266080,08
31	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	109,4700		18682,60	2045184,22
		НР второго уровня	%	4,24		792,14	86715,81
		Накладные расходы	%	--		792,14	86715,81
		Сметная прибыль	%	8		1557,98	170552,00
		Сметная стоимость:				21032,72	2302452,00
32	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	1,2110		240248,53	290940,97
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	68,3	762,12	52053,10
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,65394	828,31	541,66
		Итого оплата труда:				43430,86	52594,77
32. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,27853	3561,49	991,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,27853	828,31	230,71
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,37541	1767,51	663,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,37541	828,31	310,96
		Итого эксплуатация машин:				1367,07	1655,52
32. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,211	195897,89	237232,34
		Итого материалов:				195897,89	237232,34
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	26718,14
		НР второго уровня	%	4,24		11122,00	13468,75
		Накладные расходы	%	--		33184,88	40186,89
		Сметная прибыль	%	8		21874,67	26490,23
		Сметная стоимость:				295308,08	357618,08

33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,2110		153261,74	185599,97
		НР второго уровня	%	4,24		6498,30	7869,44
		Накладные расходы	%	--		6498,30	7869,44
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	15477,55
		Сметная стоимость:				172540,84	208946,96
34	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные - В7,5, между фунд. блоками. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями и болтами строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бутового камня 6. Укладка бетонной смеси	м3	55,8000		23712,52	1323158,87
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	3,06	170,748	752,84	128545,92
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	12,761	847,22	10811,81
		Итого оплата труда:				2497,45	139357,73
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,15066	3370,50	507,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,15066	828,31	124,79
34. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	10,161	37,27	378,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	10,49	3561,49	37361,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	10,49	828,31	8688,97
34. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,85374	3114,94	2659,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,85374	1111,02	948,52
34. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,4464	57,10	25,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	1,267	1767,51	2238,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	1,267	828,31	1049,47
		Итого эксплуатация машин:				773,69	43171,63
34. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	56,916	19453,62	1107222,24
34.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,03906	24437,72	954,54
34.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,47988	26033,00	12492,72
34.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,014508	23886,67	346,55

34.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,0279	381819,66	10652,77
34.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	23,994	196,55	4716,02
34.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,042966	28,00	1,20
34.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	22,32	674,52	15055,29
		Итого материалов:				20635,15	1151441,32
		НР первого уровня	%	48,5		1211,26	67588,50
		НР второго уровня	%	4,24		1056,77	58967,69
		Накладные расходы	%	--		2268,03	126556,19
		Сметная прибыль	%	8		2078,44	115977,20
		Сметная стоимость:				28059,00	1565692,27
		НАД ОТВЕРСТИЯМИ					
35	11-080201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками Состав работ: 1. Крепление сводов стальными затяжками 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0580		35675,72	2069,19
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=853,68)	чел-ч	32,7	1,897	853,68	1619,09
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,08	0,06264	828,31	51,89
		Итого оплата труда:				28809,91	1670,97
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,37	0,02146	3561,49	76,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,02146	828,31	17,78
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	0,04118	1767,51	72,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	0,04118	828,31	34,11
		Итого эксплуатация машин:				2572,68	149,22
35. 5	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,29	1037,54	300,89
		Итого материалов:				5187,70	300,89
		НР первого уровня	%	50,8		14635,43	848,86
		НР второго уровня	%	4,24		2133,19	123,73
		Накладные расходы	%	--		16768,63	972,58
		Сметная прибыль	%	8		4195,55	243,34
		Сметная стоимость:				56639,89	3285,11
36	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0580		153261,74	8889,18
		НР второго уровня	%	4,24		6498,30	376,90
		Накладные расходы	%	--		6498,30	376,90
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	741,29

		Сметная стоимость:				172540,84	10007,37
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ					
37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	581,6000		725,29	421830,02
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	123,299	819,03	100985,74
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	1,163	828,31	963,49
		Итого оплата труда:				175,29	101949,23
37. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	11,341	477,18	5411,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,163	1767,51	2055,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,163	828,31	963,32
		Итого эксплуатация машин:				12,84	7467,76
37. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1395,84	212,16	296141,41
37. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,093056	108490,23	10095,67
37. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,139584	51147,90	7139,43
		Итого материалов:				538,82	313376,51
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	51790,21
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	20081,50
		Накладные расходы	%	--		123,58	71871,71
		Сметная прибыль	%	8		67,91	39496,14
		Сметная стоимость:				916,78	533197,86
38	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики	м2 поверхности	196,2000		1915,32	375784,85
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,201	39,436	733,67	28933,16
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	1,373	828,31	1137,60
		Итого оплата труда:				153,27	30070,76
38. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	6,69	477,18	3192,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	1,373	1767,51	2427,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	1,373	828,31	1137,27
		Итого эксплуатация машин:				28,64	5620,03

38. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	4,905	13800,53	67691,60
38. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	431,64	215,22	92897,56
38. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	824,04	212,16	174828,33
38. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,031392	108490,23	3405,73
38. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,047088	51147,90	2408,45
		Итого материалов:				1739,20	341231,66
		НР первого уровня	%	50,8		77,86	15275,94
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	16580,98
		Накладные расходы	%	--		162,37	31856,92
		Сметная прибыль	%	8		166,21	32611,34
		Сметная стоимость:				2243,90	440253,12
39	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	м2 поверхности	196,2000		741,33	145448,62
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,382	74,948	733,67	54987,39
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,7848	828,31	650,06
		Итого оплата труда:				283,58	55637,45
39. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,7848	1767,51	1387,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,7848	828,31	650,06
		Итого эксплуатация машин:				7,07	1387,14
39. 4	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	6,082	13800,53	83937,58
39. 5	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0981	52233,81	5124,14
39. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00225	0,44145	28,00	12,36
		Итого материалов:				454,00	89074,08
		НР первого уровня	%	50,8		144,06	28263,82
		НР второго уровня	%	4,24		37,54	7365,41
		Накладные расходы	%	--		181,60	35629,23
		Сметная прибыль	%	8		73,83	14486,23
		Сметная стоимость:				996,76	195564,08
		СТЕНЫ НИЖЕ 0,00					
40	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича	м3 кладки	29,6000		8844,24	261789,57

		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен					
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,54	134,384	715,11	96099,34
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	11,84	828,31	9807,19
		Итого оплата труда:				3577,92	105906,53
40. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	11,84	3561,49	42168,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	11,84	828,31	9807,19
		Итого эксплуатация машин:				1424,60	42168,04
40. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013 98	м3	0,24	7,104	17346,18	123227,26
40. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0148	17463,40	258,46
40. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	11,248	--	--
40. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,302	28,00	36,47
		Итого материалов:				4173,05	123522,19
		НР первого уровня	%	50,8		1817,59	53800,52
		НР второго уровня	%	4,24		452,06	13381,02
		Накладные расходы	%	--		2269,65	67181,54
		Сметная прибыль	%	8		889,11	26317,69
		Сметная стоимость:				12003,00	355288,80
41	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,2480		25221,83	283695,14
		НР второго уровня	%	4,24		1069,41	12028,67
		Накладные расходы	%	--		1069,41	12028,67
		Сметная прибыль	%	8		2103,30	23657,91
		Сметная стоимость:				28394,53	319381,72
42	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	30,1000		8825,34	265642,66
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	4,38	131,838	715,11	94278,67

42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,04	828,31	9972,85
		Итого оплата труда:				3463,51	104251,52
42. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,04	3561,49	42880,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,04	828,31	9972,85
		Итого эксплуатация машин:				1424,60	42880,34
42. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013 98	м3	0,24	7,224	17744,15	128183,74
42. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,01505	17463,40	262,82
42. 6	21-030199-9901	Кирпич керамический, силикатный или пустотелый	1000 шт.	0,38	11,438	--	--
42. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,324	28,00	37,08
		Итого материалов:				4268,56	128483,65
		НР первого уровня	%	50,8		1759,46	52959,77
		НР второго уровня	%	4,24		448,80	13508,74
		Накладные расходы	%	--		2208,26	66468,52
		Сметная прибыль	%	8		882,69	26568,89
		Сметная стоимость:				11916,28	358680,07
43	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,4380		23366,16	267262,14
		НР второго уровня	%	4,24		990,73	11331,91
		Накладные расходы	%	--		990,73	11331,91
		Сметная прибыль	%	8		1948,55	22287,52
		Сметная стоимость:				26305,44	300881,58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				31793503,14
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				31793503,14
Материалы -			Тенге				13383099,29
Всего заработная плата -			Тенге				3036331,29
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				6266189,67
Местные материалы -			Тенге				7791956,67
		Накладные расходы -	Тенге				3083918,52
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				1665266,68
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1418651,84
		Сметная прибыль -	Тенге				2790193,73
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				37667615,39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3993,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036331,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37667615,39

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3993,00
		Сметная заработная плата -	Тенге				3036331,29
		РАЗДЕЛ2.ПЕРЕКРЫТИЕТЕХПОДПОЛЬЯ					
44	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	11,0000		2999,32	32992,48
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	1,74	19,14	799,86	15309,32
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,782	828,31	1476,05
		Итого оплата труда:				1525,94	16785,37
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,694	3561,49	6033,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,694	828,31	1403,16
44. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,669	165,76	276,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,088	1767,51	155,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,088	828,31	72,89
		Итого эксплуатация машин:				587,76	6465,31
44. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,4708	15897,22	7484,41
44. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00726	364882,72	2649,05
44. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0033	197175,18	650,68
44. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,88	492,86	433,72
		Итого материалов:				1019,80	11217,85
		НР первого уровня	%	62,1		947,61	10423,71
		НР второго уровня	%	4,24		167,35	1840,85
		Накладные расходы	%	--		1114,96	12264,56
		Сметная прибыль	%	8		329,14	3620,56
		Сметная стоимость:				4443,42	48877,61
45	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	44,0000		4537,45	199647,99

45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	2,66	117,04	819,03	95859,27
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	9,689	828,31	8025,33
		Итого оплата труда:				2361,01	103884,60
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	8,712	3561,49	31027,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	8,712	828,31	7216,24
45. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	12,373	165,76	2050,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,9768	1767,51	1726,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,9768	828,31	809,09
		Итого эксплуатация машин:				791,03	34805,12
45. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,873	15897,22	45675,89
45. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,04664	364882,72	17018,13
45. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,022	197175,18	4337,85
45. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,96	492,86	1951,73
		Итого материалов:				1567,81	68983,60
		НР первого уровня	%	62,1		1466,19	64512,34
		НР второго уровня	%	4,24		254,55	11200,40
		Накладные расходы	%	--		1720,74	75712,74
		Сметная прибыль	%	8		500,66	22028,86
		Сметная стоимость:				6758,85	297389,59
46	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	364,8000		5671,48	2068955,90
		НР второго уровня	%	4,24		240,47	87723,73
		Накладные расходы	%	--		240,47	87723,73
		Сметная прибыль	%	8		472,96	172534,37
		Сметная стоимость:				6384,91	2329214,00
47	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0730		415621,20	30340,35
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=878,42)	чел-ч	42,7	3,117	878,42	2738,12
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,07519	828,31	62,28
		Итого оплата труда:				38361,69	2800,40
47. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	1,551	165,76	257,14

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,07519	1767,51	132,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,07519	828,31	62,28
		Итого эксплуатация машин:				5342,94	390,03
47. 5	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,073	364882,72	26636,44
47. 6	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00292	197175,18	575,75
		Итого материалов:				372769,73	27212,19
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	1739,05
		НР второго уровня	%	4,24		18632,42	1360,17
		Накладные расходы	%	--		42455,03	3099,22
		Сметная прибыль	%	8		36646,10	2675,17
		Сметная стоимость:				494722,32	36114,73
48	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	4,0000		8016,10	32064,41
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	4,83	19,32	781,30	15094,72
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,072	4,287	828,31	3550,80
		Итого оплата труда:				4661,38	18645,52
48. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,07	4,28	3561,49	15243,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	4,28	828,31	3545,17
48. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,238	0,952	165,76	157,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0068	1767,51	12,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0068	828,31	5,63
		Итого эксплуатация машин:				3853,25	15413,00
48. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	0,088	15897,22	1398,96
48. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0008	197175,18	157,74
		Итого материалов:				389,17	1556,70
		НР первого уровня	%	62,1		2894,72	11578,87
		НР второго уровня	%	4,24		462,62	1850,47
		Накладные расходы	%	--		3357,33	13429,34
		Сметная прибыль	%	8		909,88	3639,50
		Сметная стоимость:				12283,31	49133,25

49	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Единство"	Плиты балконов и лоджий ПБ СТ РК 961-93	шт.	4,0000		10545,54	42182,14
		НР второго уровня	%	4,24		447,13	1788,52
		Накладные расходы	%	--		447,13	1788,52
		Сметная прибыль	%	8		879,41	3517,65
		Сметная стоимость:				11872,08	47488,32
		ПЕРЕМЫЧКИ					
50	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	44,0000		301,08	13247,44
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	6,512	752,84	4902,49
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,892	828,31	1567,16
		Итого оплата труда:				147,04	6469,66
50. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,813	3561,49	6456,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,813	828,31	1501,73
50. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0792	1767,51	139,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0792	828,31	65,60
		Итого эксплуатация машин:				149,91	6596,26
50. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,11	15897,22	1748,69
		Итого материалов:				39,74	1748,69
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	4017,66
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	732,04
		Накладные расходы	%	--		107,95	4749,70
		Сметная прибыль	%	8		32,72	1439,77
		Сметная стоимость:				441,75	19436,91
51	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	8,0000		1414,76	11318,10
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	6,504	752,84	4896,47
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,728	828,31	1431,32
	.	Итого оплата труда:				790,97	6327,79
51. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,728	3561,49	6154,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,728	828,31	1431,32

		Итого эксплуатация машин:				769,28	6154,25
51. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0184	14531,15	267,37
		Итого материалов:				33,42	267,37
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	3929,56
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	646,50
		Накладные расходы	%	--		572,01	4576,06
		Сметная прибыль	%	8		158,94	1271,53
		Сметная стоимость:				2145,71	17165,69
52	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	8,2900		66208,64	548869,63
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	23272,07
		Накладные расходы	%	--		2807,25	23272,07
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	45771,34
		Сметная стоимость:				74537,16	617913,03
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ-8ШТ					
53	11-060801-0103 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	4,8800		28997,78	141509,16
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=742,95)	чел-ч	5,75	28,06	742,95	20847,18
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	1,249	835,93	1043,91
		Итого оплата труда:				4485,88	21891,08
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,013176	3370,50	44,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,013176	828,31	10,91
53. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,672	11,77	19,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	1,151	3561,49	4099,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	1,151	828,31	953,38
53. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,033672	3114,94	104,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,033672	1111,02	37,41
53. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,14152	57,10	8,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

53. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,050752	1767,51	89,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,050752	828,31	42,04
		Итого эксплуатация машин:				894,82	4366,72
53. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,953	20054,70	99334,94
53.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,30744	107,10	32,93
53.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,011712	346298,37	4055,85
53.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,02928	39466,40	1155,58
53.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,18544	24437,72	4531,73
53.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,015616	26033,00	406,53
53.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,07808	26033,00	2032,66
53.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,002098	23886,67	50,12
53.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	3,465	196,55	681,01
53.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,010492	6598,38	69,23
53.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,11224	19717,62	2213,11
53.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00128	0,006246	28,00	0,17
53.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	2,567	674,52	1731,41
		Итого материалов:				23831,00	116295,26
		НР первого уровня	%	48,5		2175,65	10617,18
		НР второго уровня	%	4,24		1321,75	6450,16
		Накладные расходы	%	--		3497,40	17067,33
		Сметная прибыль	%	8		2599,61	12686,12
		Сметная стоимость:				35094,80	171262,61
54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2424		153189,91	37133,23
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	1574,45
		Накладные расходы	%	--		6495,25	1574,45
		Сметная прибыль	%	8		12774,81	3096,61
		Сметная стоимость:				172459,98	41804,30

55	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0856		153261,74	13119,20
		НР второго уровня	%	4,24		6498,30	556,25
		Накладные расходы	%	--		6498,30	556,25
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	1094,04
		Сметная стоимость:				172540,84	14769,50
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3171380,05
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3171380,05
Материалы -			Тенге				227281,67
Всего заработная плата -			Тенге				176804,42
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				50252,44
Местные материалы -			Тенге				2660007,67
		Накладные расходы -	Тенге				245813,97
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				106818,36
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				138995,61
		Сметная прибыль -	Тенге				273375,52
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3690569,54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				176804,42
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3690569,54
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				220,39
		Сметная заработная плата -	Тенге				176804,42
		РАЗДЕЛ3.ДВЕРИ-3шт					
56	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	31,0000		301,08	9333,43
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,148	4,588	752,84	3454,03
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	1,333	828,31	1104,14
		Итого оплата труда:				147,04	4558,17
56. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	1,277	3561,49	4548,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	1,277	828,31	1057,75
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0558	1767,51	98,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0558	828,31	46,22

		Итого эксплуатация машин:				149,91	4647,36
56. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0775	15897,22	1232,03
		Итого материалов:				39,74	1232,03
		НР первого уровня	%	62,1		91,31	2830,62
		НР второго уровня	%	4,24		16,64	515,76
		Накладные расходы	%	--		107,95	3346,38
		Сметная прибыль	%	8		32,72	1014,38
		Сметная стоимость:				441,75	13694,19
57	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т Состав работ: 1. Укладка перемычек	шт. сборных конструкций	7,0000		1414,76	9903,34
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,813	5,691	752,84	4284,41
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,512	828,31	1252,40
		Итого оплата труда:				790,97	5536,82
57. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,512	3561,49	5384,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,512	828,31	1252,40
		Итого эксплуатация машин:				769,28	5384,97
57. 4	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0161	14531,15	233,95
		Итого материалов:				33,42	233,95
		НР первого уровня	%	62,1		491,19	3438,36
		НР второго уровня	%	4,24		80,81	565,69
		Накладные расходы	%	--		572,01	4004,05
		Сметная прибыль	%	8		158,94	1112,59
		Сметная стоимость:				2145,71	15019,98
58	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,7670		66208,64	116990,67
		НР второго уровня	%	4,24		2807,25	4960,40
		Накладные расходы	%	--		2807,25	4960,40
		Сметная прибыль	%	8		5521,27	9756,09
		Сметная стоимость:				74537,16	131707,16
59	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	4,3200		1155,45	4991,54

		Состав работ: 1. Установка блоков 2. Установка приборов					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,9753	4,213	752,84	3171,94
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,109296	843,18	92,16
		Итого оплата труда:				755,58	3264,09
59. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,680832	10,77	7,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,00864	3114,94	26,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00864	1111,02	9,60
59. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,00864	1379,81	11,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00864	733,67	6,34
59. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,206064	18,64	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,092016	1767,51	162,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,092016	828,31	76,22
59. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,176256	34,82	6,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				50,64	218,78
59. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00432	21962,18	94,88
59.10	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	4,32	--	--
59.11	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,037	982,74	1018,90
59.12	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	13,09	36,74	480,91
59.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,031147	196,55	6,12
		Итого материалов:				370,56	1600,82
		НР первого уровня	%	59,8		451,84	1951,93
		НР второго уровня	%	4,24		68,15	294,40
		Накладные расходы	%	--		519,98	2246,33
		Сметная прибыль	%	8		134,03	579,03
		Сметная стоимость:				1809,47	7816,90
60	21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	м2	4,3200		28706,26	124011,04
		НР второго уровня	%	4,24		1217,15	5258,07
		Накладные расходы	%	--		1217,15	5258,07
		Сметная прибыль	%	8		2393,87	10341,53
		Сметная стоимость:				32317,28	139610,64

61	21-090404-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	6,0000	4072,21	24433,26
		НР второго уровня	%	4,24	172,66	1035,97
		Накладные расходы	%	--	172,66	1035,97
		Сметная прибыль	%	8	339,59	2037,54
		Сметная стоимость:			4584,46	27506,77
62	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12,0000	428,37	5140,44
		НР второго уровня	%	4,24	18,16	217,95
		Накладные расходы	%	--	18,16	217,95
		Сметная прибыль	%	8	35,72	428,67
		Сметная стоимость:			482,26	5787,07
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			294803,71
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			265230,01
Материалы -			Тенге			3066,80
Всего заработная плата -			Тенге			13359,08
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			124011,04
Местные материалы -			Тенге			116990,67
Накладные расходы -			Тенге			19815,23
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге			8220,91
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге			11594,32
Сметная прибыль -			Тенге			22803,62
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			307848,86
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			17,45
Сметная заработная плата -			Тенге			13359,08
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			29573,70
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29573,70
Накладные расходы -			Тенге			1253,92
Сметная прибыль -			Тенге			2466,21
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			33293,83
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			341142,70
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			17,45
Сметная заработная плата -			Тенге			13359,08

		РАЗДЕЛ4.РАЗНЫЕРАБОТЫ.					
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ					
63	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка Состав работ: .	шт. сборных конструкций	12,0000		1650,41	19804,89
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=752,84)	чел-ч	0,668	8,016	752,84	6034,77
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	3,361	949,47	3191,37
		Итого оплата труда:				768,84	9226,13
63. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	0,4704	3114,94	1465,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	0,4704	1111,02	522,62
63. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	2,184	2858,39	6242,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	2,184	953,89	2083,30
63. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	0,7068	1767,51	1249,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	0,7068	828,31	585,45
		Итого эксплуатация машин:				746,44	8957,27
63. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	0,0852	19544,69	1665,21
63. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	0,198	15897,22	3147,65
		Итого материалов:				401,07	4812,86
		НР первого уровня	%	62,1		477,45	5729,43
		НР второго уровня	%	4,24		90,22	1082,66
		Накладные расходы	%	--		567,67	6812,08
		Сметная прибыль	%	8		177,45	2129,36
		Сметная стоимость:				2395,53	28746,33
64	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,1800		20225,61	64317,44
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	2727,06
		Накладные расходы	%	--		857,57	2727,06
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	5363,56
		Сметная стоимость:				22769,83	72408,06
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1					
65	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство Состав работ:	м3	0,4000		23168,43	9267,37

		1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры					
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=727,48)	чел-ч	3,94	1,576	727,48	1146,51
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,0914	951,22	86,94
		Итого оплата труда:				3083,62	1233,45
65. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	3370,50	3,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00108	828,31	0,89
65. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,084	37,27	3,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0042	3114,94	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0042	1111,02	4,67
65. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,08	2858,39	228,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,08	953,89	76,31
65. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,0044	57,10	0,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,00612	1767,51	10,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,00612	828,31	5,07
		Итого эксплуатация машин:				648,98	259,59
65. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,408	18451,84	7528,35
65.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,16	66,30	10,61
65.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00032	24437,72	7,82
65.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,0008	26033,00	20,83
65.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,00276	26033,00	71,85
65.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,0002	23886,67	4,78
65.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,148	196,55	29,09
65.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,00224	6598,38	14,78
65.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,00276	14281,24	39,42
65.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,007	28,00	0,20
65.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,198	674,52	133,55
		Итого материалов:				19653,18	7861,27
		НР первого уровня	%	48,5		1495,56	598,22
		НР второго уровня	%	4,24		1045,75	418,30
		Накладные расходы	%	--		2541,31	1016,52

		Сметная прибыль	%	8		2056,78	822,71
		Сметная стоимость:				27766,52	11106,61
		ФУНДАМЕНТ ПОД СТЕНКИ ЛЕСТНИЦЫ -4 ШТ					
66	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	7,8000		21506,58	167751,32
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	7,566	733,67	5550,95
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	1,572	835,18	1312,66
		Итого оплата труда:				879,95	6863,61
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02106	3370,50	70,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02106	828,31	17,44
66. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,45474	37,27	16,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	1,457	3561,49	5189,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	1,457	828,31	1206,85
66. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,03822	3114,94	119,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,03822	1111,02	42,46
66. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0078	57,10	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,05538	1767,51	97,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,05538	828,31	45,87
		Итого эксплуатация машин:				704,43	5494,55
66. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,956	19453,62	154773,00
66.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00312	26033,00	81,22
66.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00078	23886,67	18,63
66.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,156	196,55	30,66
66.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,234	6598,38	1544,02
66.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,05694	28,00	1,59
66.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,2808	914,15	256,69
		Итого материалов:				20090,49	156705,83
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	3328,85
		НР второго уровня	%	4,24		929,97	7253,80
		Накладные расходы	%	--		1356,75	10582,65

		Сметная прибыль	%	8		1829,07	14266,72
		Сметная стоимость:				24692,40	192600,69
		СЕЧЕНИЕ 1-1,а-а(8шт),б-б					
67	11-061301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм - В7,5. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	5,1000		37295,47	190206,88
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=771,4)	чел-ч	13,2	67,32	771,40	51930,65
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,604	8,179	950,80	7776,92
		Итого оплата труда:				11707,37	59707,56
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01377	3370,50	46,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01377	828,31	11,41
67. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7392	3,77	11,77	44,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,021	0,1071	3114,94	333,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021	0,1071	1111,02	118,99
67. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,517	7,737	2858,39	22114,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,517	7,737	953,89	7380,25
67. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,039	0,1989	57,10	11,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0631	0,32181	1767,51	568,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0631	0,32181	828,31	266,56
		Итого эксплуатация машин:				4533,15	23119,06
67. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,176	19453,62	100701,66
67.10	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,054	0,2754	26033,00	7169,49
67.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0229	0,11679	26033,00	3040,39
67.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00135	0,006885	23886,67	164,46
67.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	2	10,2	196,55	2004,81
67.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0285	0,14535	14281,24	2075,78
67.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00403	0,020553	28,00	0,58
		Итого материалов:				22579,84	115157,17
		НР первого уровня	%	48,5		5678,07	28958,17

		НР второго уровня	%	4,24		1822,08	9292,60
		Накладные расходы	%	--		7500,15	38250,77
		Сметная прибыль	%	8		3583,65	18276,61
		Сметная стоимость:				48379,27	246734,25
68	11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,0550		16464,42	905,54
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=781,3)	чел-ч	20	1,1	781,30	859,43
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0198	946,11	18,73
		Итого оплата труда:				15966,60	878,16
68. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00825	3114,94	25,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00825	1111,02	9,17
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,01155	1767,51	20,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,01155	828,31	9,57
		Итого эксплуатация машин:				838,42	46,11
		НР первого уровня	%	48,5		7743,80	425,91
		НР второго уровня	%	4,24		1026,43	56,45
		Накладные расходы	%	--		8770,23	482,36
		Сметная прибыль	%	8		2018,77	111,03
		Сметная стоимость:				27253,42	1498,94
69	21-050204-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0550		172588,12	9492,35
		НР второго уровня	%	4,24		7317,74	402,48
		Накладные расходы	%	--		7317,74	402,48
		Сметная прибыль	%	8		14392,47	791,59
		Сметная стоимость:				194298,32	10686,41
		ПРИЯМКИ - 9 ШТ					
70	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	2,3300		23047,47	53700,59

		4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	1,35	3,146	671,19	2111,23
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,422429	828,31	349,90
		Итого оплата труда:				1056,28	2461,13
70. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,118	11,77	13,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4194	3561,49	1493,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4194	828,31	347,39
70. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003029	1767,51	5,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003029	828,31	2,51
		Итого эксплуатация машин:				649,02	1512,21
70. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,377	19453,62	46233,47
70. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,5825	6598,38	3843,56
70. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00466	28,00	0,13
		Итого материалов:				21492,34	50077,16
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	1193,65
		НР второго уровня	%	4,24		998,93	2327,52
		Накладные расходы	%	--		1511,23	3521,16
		Сметная прибыль	%	8		1964,70	4577,74
		Сметная стоимость:				26523,39	61799,50
71	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	20,2500		1191,01	24118,00
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,416	8,424	969,35	8165,80
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,19845	790,65	156,90
		Итого оплата труда:				411,00	8322,71
71. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,215	12,86	15,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,63	477,18	777,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,078975	1379,81	108,97

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,078975	733,67	57,94
71. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,119475	1767,51	211,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,119475	828,31	98,96
		Итого эксплуатация машин:				54,99	1113,63
71. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	22,68	229,47	5204,38
71. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,070065	107679,25	7544,55
71. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002835	31967,82	90,63
71.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,10125	84,66	8,57
71.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,046777	20254,14	947,44
71.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,019238	54217,08	1043,00
		Итого материалов:				732,77	14838,57
		НР первого уровня	%	60,9		250,30	5068,53
		НР второго уровня	%	4,24		61,11	1237,51
		Накладные расходы	%	--		311,41	6306,04
		Сметная прибыль	%	8		120,19	2433,92
		Сметная стоимость:				1622,62	32857,96
72	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики	м2 изолируемой поверхности	20,2500		744,35	15072,99
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=969,35)	чел-ч	0,251	5,083	969,35	4926,96
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,1134	789,44	89,52
		Итого оплата труда:				247,73	5016,49
72. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,91125	12,86	11,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,7452	477,18	355,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,046575	1379,81	64,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,046575	733,67	34,17
72. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,066825	1767,51	118,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,066825	828,31	55,35
		Итого эксплуатация машин:				27,15	549,69
72. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	22,68	229,47	5204,38
72. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,030578	107679,25	3292,56

72. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001215	31967,82	38,84
72.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,021465	20254,14	434,76
72.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,011543	54217,08	625,80
		Итого материалов:				473,89	9596,34
		НР первого уровня	%	60,9		150,87	3055,04
		НР второго уровня	%	4,24		37,96	768,63
		Накладные расходы	%	--		188,82	3823,67
		Сметная прибыль	%	8		74,65	1511,73
		Сметная стоимость:				1007,82	20408,40
73	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной	м2 поверхности	9,0000		1868,25	16814,29
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,468	4,212	819,03	3449,75
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,0495	828,31	41,00
		Итого оплата труда:				387,86	3490,76
73. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0358	0,3222	477,18	153,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,0495	1767,51	87,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,0495	828,31	41,00
		Итого эксплуатация машин:				26,80	241,24
73. 5	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	20,7	215,22	4455,05
73. 6	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,4	39,6	212,16	8401,54
73. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00144	108490,23	156,23
73. 8	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00216	51147,90	110,48
		Итого материалов:				1458,14	13123,30
		НР первого уровня	%	50,8		197,03	1773,30
		НР второго уровня	%	4,24		87,57	788,11
		Накладные расходы	%	--		284,60	2561,42
		Сметная прибыль	%	8		172,23	1550,06
		Сметная стоимость:				2325,08	20925,76
74	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности Состав работ: 1. Железнение поверхности	м2 поверхности	18,0000		256,43	4615,72

74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=828,31)	чел-ч	0,289	5,202	828,31	4308,87
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0054	828,31	4,47
		Итого оплата труда:				239,63	4313,34
74. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0054	1767,51	9,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0054	828,31	4,47
		Итого эксплуатация машин:				0,53	9,54
74. 4	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,0126	17348,88	218,60
74. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,9	84,66	76,19
74. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,09	28,00	2,52
		Итого материалов:				16,52	297,31
		НР первого уровня	%	48,5		116,22	2091,97
		НР второго уровня	%	4,24		15,80	284,41
		Накладные расходы	%	--		132,02	2376,38
		Сметная прибыль	%	8		31,08	559,37
		Сметная стоимость:				419,53	7551,47
75	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство Состав работ: 1. Устройство и разборка лесов, поддерживающих опалубку перекрытия 2. Установка и разборка опалубки 3. Установка и сварка арматуры 4. Укладка бетона 5. Уход за бетоном 6. Устройство температурных швов	м3	3,1500		24424,20	76936,24
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	3,86	12,159	733,67	8920,69
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4263	1,343	952,81	1279,48
		Итого оплата труда:				3238,15	10200,17
75. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,44	1,386	37,27	51,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0145	0,045675	3114,94	142,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,045675	1111,02	50,75
75. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,39	1,228	2858,39	3511,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	1,228	953,89	1171,38
75. 6	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4704	1,482	165,76	245,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0218	0,06867	1767,51	121,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0218	0,06867	828,31	56,88
		Итого эксплуатация машин:				1292,84	4072,45
75. 8	21-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0045	0,014175	18542,90	262,85

75. 9	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,197	19453,62	62198,09
75.10	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0013	0,004095	26033,00	106,61
75.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00047	0,00148	23886,67	35,36
75.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,000914	381819,66	348,79
75.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,602	1,896	196,55	372,72
75.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	0,00189	200244,36	378,46
75.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00141	0,004442	28,00	0,12
75.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,113	0,35595	674,52	240,10
		Итого материалов:				20299,39	63943,09
		НР первого уровня	%	48,5		1570,50	4947,08
		НР второго уровня	%	4,24		1102,18	3471,85
		Накладные расходы	%	--		2672,68	8418,94
		Сметная прибыль	%	8		2167,75	6828,41
		Сметная стоимость:				29264,63	92183,59
76	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	9,0000		725,29	6527,63
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=819,03)	чел-ч	0,212	1,908	819,03	1562,71
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,018	828,31	14,91
		Итого оплата труда:				175,29	1577,62
76. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1755	477,18	83,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,018	1767,51	31,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,018	828,31	14,91
		Итого эксплуатация машин:				12,84	115,56
76. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,6	212,16	4582,66
76. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00144	108490,23	156,23
76. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00216	51147,90	110,48
		Итого материалов:				538,82	4849,36
		НР первого уровня	%	50,8		89,05	801,43
		НР второго уровня	%	4,24		34,53	310,75
		Накладные расходы	%	--		123,58	1112,18
		Сметная прибыль	%	8		67,91	611,19
		Сметная стоимость:				916,78	8251,00

77	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,1143		415608,05	47504,00
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	42,3	4,835	762,12	3684,77
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,284607	828,31	235,74
		Итого оплата труда:				34300,17	3920,51
77. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,078867	3561,49	280,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,078867	828,31	65,33
77. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,20574	1767,51	363,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,20574	828,31	170,42
		Итого эксплуатация машин:				5638,95	644,53
77. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,085725	18524,15	1587,98
77. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,006858	205870,68	1411,86
77. 7	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,1143	346298,37	39581,90
77. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,5715	1037,54	592,95
		Итого материалов:				377731,42	43174,70
		НР первого уровня	%	50,8		17424,49	1991,62
		НР второго уровня	%	4,24		18360,58	2098,61
		Накладные расходы	%	--		35785,06	4090,23
		Сметная прибыль	%	8		36111,45	4127,54
		Сметная стоимость:				487504,56	55721,77
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				707035,26
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				707035,26
Материалы -			Тенге				484436,95
Всего заработная плата -			Тенге				117211,64
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9492,35
Местные материалы -			Тенге				64317,44
Накладные расходы -			Тенге				92483,94
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				59963,20
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				32520,74
Сметная прибыль -			Тенге				63961,54
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				863480,74
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				146,20
Сметная заработная плата -			Тенге				117211,64
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				863480,74

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				146,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				117211,64
		РАЗДЕЛ5.СЕТКИНАПРОДУХАХ					
78	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,0410		44350,64	1818,38
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=762,12)	чел-ч	56,4	2,312	762,12	1762,33
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,02214	828,31	18,34
		Итого оплата труда:				43430,86	1780,67
78. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,00943	3561,49	33,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00943	828,31	7,81
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,01271	1767,51	22,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,01271	828,31	10,53
		Итого эксплуатация машин:				1367,07	56,05
		НР первого уровня	%	50,8		22062,87	904,58
		НР второго уровня	%	4,24		2815,93	115,45
		Накладные расходы	%	--		24878,81	1020,03
		Сметная прибыль	%	8		5538,36	227,07
		Сметная стоимость:				74767,80	3065,48
79	21-050308-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	10,0000		363,76	3637,60
		НР второго уровня	%	4,24		15,42	154,23
		Накладные расходы	%	--		15,42	154,23
		Сметная прибыль	%	8		30,33	303,35
		Сметная стоимость:				409,52	4095,18
80	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Вход в тепловой узел. Устройство Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными	м3	0,2100		24293,36	5101,61

		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=733,67)	чел-ч	0,97	0,2037	733,67	149,45
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,042315	835,18	35,34
		Итого оплата труда:				879,95	184,79
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000567	3370,50	1,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000567	828,31	0,47
80. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,012243	37,27	0,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,039228	3561,49	139,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,039228	828,31	32,49
80. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001029	3114,94	3,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001029	1111,02	1,14
80. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00021	57,10	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,001491	1767,51	2,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,001491	828,31	1,24
		Итого эксплуатация машин:				704,43	147,93
80. 9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,2142	22185,76	4752,19
80.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000084	26033,00	2,19
80.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000021	23886,67	0,50
80.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0042	196,55	0,83
80.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0063	6598,38	41,57
80.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,001533	28,00	0,04
80.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00756	914,15	6,91
		Итого материалов:				22877,27	4804,23
		НР первого уровня	%	48,5		426,78	89,62
		НР второго уровня	%	4,24		1048,13	220,11
		Накладные расходы	%	--		1474,91	309,73
		Сметная прибыль	%	8		2061,46	432,91
		Сметная стоимость:				27829,73	5844,24
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				10557,58
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10557,58
Материалы -			Тенге				4804,23
Всего заработная плата -			Тенге				1965,45
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				3637,60
Накладные расходы -			Тенге				1484,00
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				994,20
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				489,80

		Сметная прибыль -	Тенге				963,33
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				13004,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				1965,45
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13004,90
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,58
		Сметная заработная плата -	Тенге				1965,45
		РАЗДЕЛ6.ОТМОСТКА					
81	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	24,9000		5384,93	134084,73
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	3,1	77,19	702,74	54244,50
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	13,695	828,31	11343,71
		Итого оплата труда:				2634,06	65588,21
81. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	2,241	3370,50	7553,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	2,241	828,31	1856,24
81. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	11,454	1874,05	21465,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	11,454	828,31	9487,46
81. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	23,157	11,48	265,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1176,08	29284,50
81. 6	21-010301-0103	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	31,872	1582,93	50451,14
81. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	3,735	28,00	104,58
		Итого материалов:				2030,35	50555,72
		НР первого уровня	%	60,9		1604,15	39943,22
		НР второго уровня	%	4,24		296,34	7378,78
		Накладные расходы	%	--		1900,48	47322,00
		Сметная прибыль	%	8		582,83	14512,54
		Сметная стоимость:				7868,24	195919,27
82	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания	м2 покрытия	166,0000		1457,10	241878,04

		2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком					
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	23,904	799,86	19119,85
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1162	909,08	105,64
		Итого оплата труда:				115,82	19225,49
82. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0498	3370,50	167,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0498	828,31	41,25
82. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0332	3114,94	103,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0332	1111,02	36,89
82. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0332	1767,51	58,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0332	828,31	27,50
		Итого эксплуатация машин:				1,99	329,95
82. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	0,83	2707,52	2247,24
82. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	11,852	17810,82	211100,96
82. 8	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,0996	91164,98	9080,03
		Итого материалов:				1339,93	222428,24
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	11592,97
		НР второго уровня	%	4,24		64,74	10747,17
		Накладные расходы	%	--		134,58	22340,14
		Сметная прибыль	%	8		127,33	21137,45
		Сметная стоимость:				1719,01	285355,63
83	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания 2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий 3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением 4. Засыпка песком 5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком	м2 покрытия	204,0000		1457,10	297247,71
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=799,86)	чел-ч	0,144	29,376	799,86	23496,69
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,1428	909,08	129,82
		Итого оплата труда:				115,82	23626,50
83. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0612	3370,50	206,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0612	828,31	50,69

83. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0408	3114,94	127,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0408	1111,02	45,33
83. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0408	1767,51	72,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0408	828,31	33,80
		Итого эксплуатация машин:				1,99	405,48
83. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	1,02	2707,52	2761,67
83. 7	21-020501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0714	14,566	17810,82	259425,28
83. 8	21-130104-9901	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,0006	0,1224	91164,98	11158,59
		Итого материалов:				1339,93	273345,54
		НР первого уровня	%	60,3		69,84	14246,78
		НР второго уровня	%	4,24		64,74	13207,37
		Накладные расходы	%	--		134,58	27454,15
		Сметная прибыль	%	8		127,33	25976,15
		Сметная стоимость:				1719,01	350678,01
84	21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,5700		35700,41	520154,97
		НР второго уровня	%	4,24		1513,70	22054,57
		Накладные расходы	%	--		1513,70	22054,57
		Сметная прибыль	%	8		2977,13	43376,76
		Сметная стоимость:				40191,24	585586,31
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1193365,45
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1193365,45
Материалы -			Тенге				546329,51
Всего заработная плата -			Тенге				108440,20
Местные материалы -			Тенге				520154,97
Накладные расходы -			Тенге				119170,86
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				65782,97
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				53387,89
Сметная прибыль -			Тенге				105002,90
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1417539,22
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				144,42
Сметная заработная плата -			Тенге				108440,20
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				1417539,22
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				144,42
Сметная заработная плата -			Тенге				108440,20
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

Итого прямые затраты:	Тенге				37170645,20
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2864142,11
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2020900,42
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				589969,97
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				32285602,67
- перевозка грузов	Тенге				0,00
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня	Тенге				1907046,32
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				39077691,53
Накладные расходы II уровня	Тенге				1656894,12
ИТОГО:	Тенге				40734585,65
Сметная прибыль	Тенге				3258766,85
ИТОГО по смете:	Тенге				43993352,50

Временные здания и сооружения 0,9%	395940,1725
Итого:	**44389292,6725**
Прочие работы и затраты	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,08%	479404,361
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска	3117031,639
Итого по акту	**47985728,67**
Итого по акту в текущих ценах 3 кв. 2017 г.	**47985728,67**
НДС 12%	5758287,44
ИТОГО:	**53744016,11**

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: