Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» октября 2017г.

Заказчик ТОО «Рудненский водоканал», Костанайская область, г.Рудный, ул 40 лет октября

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 18 октября 2017 года, ТОО «ГеоЛайн» директор Коробейченко Сергей Владимирович, г.Костанай, ул.Гоголя, 75А,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 18 октября 2017 года, ТОО «ТоболСтрой group» эксперт технического надзора Мурзабулатов Кайрат Батырханович, аттестат № 06705, 06706, 06707 от 07.06.2016 года,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 18 октября 2017 года ТОО «DK-OIL GROUP» директор Линьков Кирилл Владимирович,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Реконструкция канализации д.450 мм

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г.Рудный, ул. Сеченова,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «11»июля 2017 года № 121, ТОО «Рудненский водоканал»;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Рудненский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата города Рудного, № 446, от 12 июля 2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)_____

_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2017;

месяц, год

окончание работ октябрь 2017;

месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация д.450 мм	м	257		257	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: прокладка в траншее трубы ПЭ-100, SDR 17, 450х26,7;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 3783 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

работ 3378 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря

_____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

3783 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 3378 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Реконструкцию канализации д.450 мм

_____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Искуженов С.К. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Мурзабулатов К.Е. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Линьков К.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Коробейченко С.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Рудненский водоканал", г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 2/1**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ГеоЛайн", г. Костанай, ул. Гоголя 75А**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция канализации д.450 мм.**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция канализации д.450 мм.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17/07-17** от **17.07.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2017	01.08.2017	10.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3084,000	132,61	408970
			Накладные расходы			*4,95*	*15263*
			Сметная прибыль			*9,82*	*30294*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	92,520	1284,70	118860
			Накладные расходы			*47,95*	*4436*
			Сметная прибыль			*95,16*	*8804*
3	3	11-010205-1105 РСНБ РК 2015	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	м2 креплений	1799,000	833,79	1499984
			Накладные расходы			*31,12*	*55981*
			Сметная прибыль			*61,76*	*111110*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,850**	**134,69**	**1731**
			Накладные расходы			***5,03***	***65***
			Сметная прибыль			***9,98***	***128***
5	**5**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**25,700**	**3084,90**	**79282**
			Накладные расходы			***115,13***	***2959***
			Сметная прибыль			***228,51***	***5873***
6	**6**	**11-220501-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,257**	**862450,51**	**221650**
			Накладные расходы			***32187,85***	***8272***
			Сметная прибыль			***63885,22***	***16419***
7	**7**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**6,000**	**960,47**	**5763**
			Накладные расходы			***35,85***	***215***
			Сметная прибыль			***71,15***	***427***
8	**8**	**11-250127-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром 500 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа**	**км трубопровода**	**0,257**	**812485,87**	**208809**
			Накладные расходы			***30323,10***	***7793***
			Сметная прибыль			***60184,14***	***15467***
9	**9**	**11-220701-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 450 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,257**	**129980,60**	**33405**
			Накладные расходы			***4851,06***	***1247***
			Сметная прибыль			***9628,19***	***2474***
10	**10**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**77,100**	**671,17**	**51747**
			Накладные расходы			***25,05***	***1931***
			Сметная прибыль			***49,72***	***3833***
11	**11**	**21-010401-0102 РСНБ РК 2015**	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**77,100**	**1929,64**	**148776**
			Накладные расходы			***72,02***	***5553***
			Сметная прибыль			***142,94***	***11020***
12	**12**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3084,000**	**24,91**	**76808**
			Накладные расходы			***0,93***	***2867***
			Сметная прибыль			***1,84***	***5689***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3084,000**	**134,69**	**415372**
			Накладные расходы			***5,03***	***15502***
			Сметная прибыль			***9,98***	***30768***
			ИТОГО:				**3271155**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**122084**
			Сметная прибыль				**242308**
			Итого с временными		**1,04 %**	**34020,00**	**3305175**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**72714,00**	**3377889**
			Итого с НДС		**12 %**	**405347,00**	**3783236**

ТОО "Рудненский водоканал"

ТОО "ГеоЛайн"