Счет-фактура № 00000000056 от 23 мая 2018 г.

Дата совершения оборота: 23.05.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ04914002203KZ004UK, в банке АО ДБ "Сбербанк" , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №496 от 11.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, Алматы, пл.Республуики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей (без тепловых сетей) к многоэтажному жилому комплексу расположенному по адресу: мкр "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г.Алматы	шт	1	17 856 175,89	17 856 175,89	12%	2 142 741,11	19 998 917,00		
Всего по счету:					**17 856 175,89**		**2 142 741,11**	**19 998 917,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Стройсервис-97

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
от 29 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирование наименование	Источник финансирование код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		496	19.12.2014г.				
		Доп.согл 11	16.04.2018г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по объекту	19 998 917	17 856 176	6 983 919	6 983 919					2 142 741	**19 998 917**

М.п. Заказчик: Зам. руководителя КГУ "Управления строительства г. Алматы" Айтмагамбетов К.О. 29.05.2018г.

М.п. Подрядчик: Директор ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М. 29.05.2018г.

Заказчик — КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик — ТОО "Стройсервис-97"
Договор — №496 от 19.12.2014г.
Доп соглашение — №11 от 16.04.2018г.
Наименование строительства и его адрес: — Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 6-1-1 Сети водоснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы. Водопровод В1								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1008,228	42,17	40,26	42522	40592	12498	0,01	13
		м3		1,86	10,92	1875	11009	97	0,04	38
2	Е0101-164-3#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	31,182	467,1	0	14565	0	16459	2,98	93
		м3		467,1	0	14565	0	113	0	0
3	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/	61,776	25,65	5,38	1584	332	1215	0,13	8
		м3		20,27	0	1252	0	97	0	0
4	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5054,142	176,4	176,4	891551	891551	178310	0	0
		т		0	35,28	0	178310	100	0,74	3745
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1039,413	3,77	3,24	3915	3372	1613	0	3
		м3		0,48	1,12	499	1164	97	0	4
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	71,316	134,1	0	9563	0	10807	0,97	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,1	0	9563	0	113	0	0
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	641,844	3,35	3,35	2151	2151	724	0	0
		м3		0	1,16	0	746	97	0	2
8	С143008-263 Изм. и доп.вып.18	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	713,16	66		47069				
		м3								
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	713,161	18,22	18,22	12994	12994	4380	0	0
		м3		0	6,33	0	4515	97	0,02	15
10	Е0101-131-6 К=10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /до Н=2м/	713,161	5,33	5,33	3798	3798	1291	0	0
		м3		0	1,87	0	1331	97	0,01	4
11	Е0123-1-1	Устройство основания из песка под лоток	12,393	1395,2	152,52	17291	1890	3397	1,02	13
		м3		153,68	57,15	1905	708	130	0,28	3
12	Е0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	3,6	1527,45	152,52	5499	549	987	1,02	4
		м3		153,68	57,15	553	206	130	0,28	1
		Итого по разделу: Земляные работы. Водопровод В1				1052502				
		Раздел: Трубопровод. Водопровод В1								
13	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	88,2	425,7	14,12	37547	1245	11926	0,55	49
		м		100,35	5,29	8851	467	128	0,03	2
14	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,1627	62566,88	6788,5	10180	1104	10203	253	41
		км		45675	2565	7431	417	130	12,52	2
15	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм	161,6	173		27957				
		м								
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1591	121294,13	49389,75	19303	7860	16847	312,7	50
		т		62775	18657	9990	2969	130	91,12	15
		Итого по разделу: Трубопровод. Водопровод В1				94986				
		Раздел: Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1								
17	Е0107-31-1	Установка лотков и каналов	9,159	2791,21	1856,11	25566	17001	18092	4,93	45
		м3		812,93	597,97	7446	5477	140	2,37	22
18	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3 /W2/	6,847	23900		163635				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	2,343	22600		52944				
		м3								
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/	219,48	245,44	3,82	53869	838	10046	0,21	47
		м2		37,35	1,44	8198	316	118	0,01	2
		Итого по разделу: Ж/бетонные конструкции. Водопровод В1				296014				
		Раздел: устройство колодцев								
21	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /колодцев по дну/	55,175	25,65	5,38	1415	297	1085	0,13	7
		м3		20,27	0	1118	0	97	0	0
22	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах /с устройством г/из снаружи колодца/ /В15/	16,34	14607,95	2104,76	238694	34392	63428	13,9	227
		м3		2362,5	623,48	38603	10188	130	2,48	40
23	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых	0,5801	6695,8	335,84	3884	195	565	4,54	3
		м3		699,75	126	406	73	118	0,61	0
24	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг /объем неучтенный расценкой/ футляры в колодцах	0,59	3792,87	304,24	2238	180	2134	20	12
		1т		3330	114,75	1965	68	105	0,56	0
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев с днищем/	89,8	245,44	3,82	22041	343	4110	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3354	129	118	0,01	1
26	С12021-267	Стремянка	0,624	133700		83429				
		т								
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	32,553	40,72	0,04	1325	1	244	0,04	1
		м2		8,32	0	271	0	90	0	0
		Итого по разделу: устройство колодцев				353026				
		ИТОГО:				1796529	1020687			703
						117845	218093			3896
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				358434				
		На сантехнические работы				11926				
		Всего накладных расходов:				370360				
		Итого с накладными				2166889				
		- заработная плата				55554				
		- трудоемкость				185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				130013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2296902**				
		Итого с временными, 1,2 %				**2324465**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**2376765**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2386063**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2409308**				
		ИТОГО:				**2409308**				
		Сметная заработная плата				**391492**				
		Нормативная трудоемкость				**4784**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**5757469**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**115149**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5872618**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**704714**				
		Итого с НДС				**6577332**				
		Всего:				**6577332**				

Заказчик

Принял

Директор ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Global Engineering Almaty" Садыков М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Global Engineering Almaty" Абдраимов И.С.
Объемы подтверждаю:

СДО технического надзора ТОО "Global Engineering Almaty" Шакуов Б.А.

Расценки соотв.

Заказчик КГУ "Управление строительства ода Алматы"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Договор №496 от 19.12.2014г.
Доп соглашение №11 от 16.04.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

А К Т №2
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 6-3-1 Подводящий газопровод среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подземный газопровод среднего давления								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	56,399	42,17	40,26	2379	2271	699	0,01	1
		м3		1,86	10,92	105	616	97	0,04	2
2	Е0101-174-3#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	43,652	134,78	0	5883	0	6648	0,83	36
		м3		134,78	0	5883	0	113	0	0
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1754,169	176,4	176,4	309435	309435	61887	0	0
		т		0	35,28	0	61887	100	0,74	1300
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	423,899	3,77	3,24	1597	1375	658	0	1
		м3		0,48	1,12	203	475	97	0	2
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из ПГС /подсыпка/	15,274	999,2	152,52	15262	2330	4186	1,02	16
		м3		153,68	57,15	2347	873	130	0,28	4
6	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	5,749	122,18	0	702	0	794	0,89	5
		м3		122,18	0	702	0	113	0	0
7	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	51,742	2,8	2,8	145	145	49	0	0
		м3		0	0,97	0	50	97	0	0
8	С143008-92	Песок природный	57,491	990		56916				
		м3								
9	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	295,882	32,23	30,77	9537	9104	2803	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,54	420	2469	97	0,03	8
10	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1242	176,4	176,4	219089	219089	43818	0	0
		т		0	35,28	0	43818	100	0,74	920
11	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	302,294	3,82	3,82	1154	1154	389	0	0
		м3		0	1,32	0	401	97	0	1
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	33,588	21,55	4,52	724	152	555	0,11	4
		м3		17,03	0	572	0	97	0	0
		Итого по разделу: Подземный газопровод среднего давления				622824				
		ИТОГО:				622823	545056			66
						10232	110589			2238
		Накладные расходы :				122485				
		На общестроительные работы				122485				
		Всего накладных расходов:				745308				
		Итого с накладными				18373				
		- заработная плата				61				
		- трудоемкость								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				44719				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				790027				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				799507				
		Итого с временными, 1,2 %				817496				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				820694				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				828689				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				828689				
		ИТОГО:				139194				
		Сметная заработная плата				2365				
		Нормативная трудоемкость								
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				1980299				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				39606				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2019905				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				242389				
		Итого с НДС				2262294				
		Всего:				2262294				

Заказчик

Принял

Директор ТОО "Стройсервис-97"

Есбергенов Н.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Global Engineering Almaty"

Садыков М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Global Engineering Almaty"
Объемы подтверждаю:

Абдраимов И.С.

СДО технического надзора ТОО "Global Engineering Almaty"

Шакуов Б.А.

Расценки сооб.

Заказчик КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"
Договор №496 от 19.12.2014г.
Доп соглашение №11 от 16.04.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр. "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Внутриплощадочные инженерные сети /без тепловых сетей/

А К Т №3
приемки выполненных работ
за май 2018 года

на 6-2-1 Сети канализации

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	2992,27	42,17	40,26	126198	120472	37091	0,01	39
		м3		1,86	10,92	5566	32673	97	0,04	112
2	E0101-164-3#т.ч. п-1,55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	108,926	467,1	0	50879	0	57494	2,98	324
		м3		467,1	0	50879	0	113	0	0
3	E0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/**	108,926	32,23	30,77	3511	3352	1032	0,01	1
		м3		1,42	8,34	155	909	97	0,03	3
4	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /траншеи по дну/**	316,866	25,65	5,38	8126	1704	6230	0,13	41
		м3		20,27	0	6423	0	97	0	0
5	E010333-A30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	7083,193	176,4	176,4	1249475	1249475	249895	0	0
		т		0	35,28	0	249895	100	0,74	5248
6	E0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	3632,2	3,77	3,24	13682	11783	5637	0	12
		м3		0,48	1,12	1743	4068	97	0	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1171,5	32,23	30,77	37761	36047	11096	0,01	12
				1,42	8,34	1664	9776	97	0,03	33
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	2049,713	176,4	176,4	361569	361569	72314	0	0
				0	35,28	0	72314	100	0,74	1519
9	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м - 90% м3	1054,395	3,82	3,82	4027	4027	1355	0	0
				0	1,32	0	1397	97	0	5
10	Е0101-27-12	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м -90% м3	1054,395	1,57	1,57	1655	1655	557	0	0
				0	0,54	0	574	97	0	2
11	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками м3	1054,395	25,65	5,38	27041	5669	20731	0,13	136
				20,27	0	21373	0	97	0	0
12	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы -10% м3	0,15	167,18	0	25	0	28	1,21	0
				167,18	0	25	0	113	0	0
13	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) м2	1,373	0,2	0,2	1	0	0	0	0
				0	0,07	0	0	97	0	0
14	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	0,67	2,8	2,8	2	2	1	0	0
				0	0,97	0	1	97	0	0
15	С143008-92 к=1,1	Песок природный м3	0,687	990		680				
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,67	21,55	4,52	14	3	11	0,11	0
				17,03	0	11	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				1884648				
		Раздел: Канализация К1 проектируемая								
17	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм м	259	712,05	10,58	184421	2740	40847	0,7	181
				119,25	3,96	30886	1026	128	0,02	5
18	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /д.160х9,5/ км	0,563	78245	36133,62	44052	20343	37666	247	139
				41850	9612,9	23562	5412	130	37,3	21
19	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	579,98	982		569540				
20	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм /д.200х11,9/	0,0131	139706,75	90794,12	1830	1189	1157	286	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		48375	19582,83	634	257	130	84,07	1
21	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	10,201	1521		15516				
22	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников шт	24	440,21	332,43	10565	7978	5905	0,61	15
				102,38	86,87	2457	2085	130	0,33	8
24	С130804-2814 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2430		2430				
25	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 130° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2140		2140				
26	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160 мм м	70,8	282,86	0,37	20027	26	14406	0,9	64
				156,38	0,14	11072	10	130	0	0
27	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр труб диам. 200 мм м	6	313,94	0,42	1884	3	1221	0,9	5
				156,38	0,16	938	1	130	0	0
		Итого по разделу: Канализация К1 проектируемая				859618				
		Раздел: Конструкции ж/бетонные								
28	Е0107-31-1	Установка лотков м3	2,144	2791,21	1856,11	5984	3980	4235	4,93	11
				812,93	597,97	1743	1282	140	2,37	5
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /изнутри и снаружи/ м2	81,69	245,44	3,82	20050	312	3739	0,21	17
				37,35	1,44	3051	118	118	0,01	1
30	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм н 0,6м м	0,1969	10395		2047				
31	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	7	11500		80500				
32	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	4	17100		68400				
33	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	2	70437,87	304,24	140848	608	20554	58	116
				9675	114,75	19346	229	105	0,56	1
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /внутри колодцев/ м2	58,72	245,44	3,82	14412	224	2688	0,21	12
				37,35	1,44	2193	85	118	0,01	0
		Итого по разделу: Конструкции ж/бетонные				332241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						3076506	1838580			1138
		ИТОГО:				185390	383528			6982
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				559053				
		На сантехнические работы				40847				
		Всего накладных расходов:				599900				
		Итого с накладными				3676406				
		- заработная плата				89985				
		- трудоемкость				300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				220584				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3896990				
		Итого с временными, 1,2 %				3943754				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				4032488				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4048263				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4087701				
		ИТОГО:				4087701				
		Сметная заработная плата				658903				
		Нормативная трудоемкость				8420				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				9768287				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				195366				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9963653				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1195638				
		Итого с НДС				11159291				
		Всего:				11159291				

Заказчик

Принял

Директор ТОО "Стройсервис-97" Есбергенов Н.М.

Технический надзор
Директор ТОО "Global Engineering Almaty" Садыков М.К.

Инженер-эксперт ТОО "Global Engineering Almaty" Абдраимов И.С.

Объемы подтверждаю:

СДО технического надзора ТОО "Global Engineering Almaty" Шакуов Б.А.

Расчеты соотв.