Утверждена Приказом Председателя Агенстства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Талдыкоргана" , БИН 060140008504
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Техно Снаб 2002» БИН 020740004090
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569, БИК KCJBKZKX
в АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: **Строительство школы на 360 мест с мини-центром на 80 мест в с. Енбек г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат

за сентябрь месяц 2014 года

код заказчика	код подрядчика	договор		доп соглашение		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
467		№51	19.06.2013 г.	№3	11.06.2014г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство школы на 360 мест с мини-центром на 80 мест в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области II этап финансирования	**743 392 708**	**89 290 227**							**10 714 827**	**100 005 054**
Итого с нарастающим	**743 392 708**	**663 743 489**							**79 649 219**	**743 392 708**

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А.К. _____ "___" _____ 2014г.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Техно Снаб 2002" Жарасбаев Д.Ж. _____ "___" _____ 2014 г.

М.П. Технадзор: Директор ТОО "KravИнжиниринг" Кравченко О.А. _____ "___" _____ 2014 г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Договор №51 от 19.06.2013г Допсоглашение № 3 от 11.06.2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с. Енбек г. Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с. Енбек г. Талдыкорган Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-1 Общестроительные работы(Школа)								
1.	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	127,92	93,55	5,89	11968	753	0,41	53
					71,78	2,23	9182	285	0,01	1
2.	C	Лестничные ограждения нержавеющей полированной стали	м	127,92	9887,48	--	1264806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2103,90	180,90	9,95	380596	20934	0,36	749
					52,20	3,74	109824	7869	0,02	38
4.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2977,87	24,96	0,67	74340	1995	0,00	13
					0,63	0,25	1876	744	0,00	4
5.	E0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	м2	432,30	92,48	5,48	39979	2369	0,53	227
					84,15	2,07	36378	895	0,01	4
6.	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	432,30	189,44	4,72	81897	2040	0,40	174
					70,88	1,78	30641	769	0,01	4
7.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,60	5239,08	327,33	3128	195	11,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1890,00	123,75	1128	74	0,60	0
8.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	463,20	404,12	8,20	187187	3798	1,71	792
					272,95	3,08	126430	1427	0,02	7
9.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,28	19518,13	318,13	5367	87	39,00	11
					7020,00	119,25	1931	33	0,59	0
10.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	22,50	228,96	7,54	5152	170	1,43	32
					214,65	2,86	4830	64	0,01	0
11.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4,90	715,87	1,24	3508	6	0,97	5
					153,23	0,47	751	2	0,00	0
12.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	905,91	21,80	0,05	19747	45	0,03	27
					5,81	0,02	5263	18	0,00	0
13.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за два раза	м2	905,91	20,47	0,02	18545	18	0,03	27
					5,81	--	5263	--	--	--
14.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	905,91	100,69	0,07	91214	63	0,37	334
					60,30	0,02	54627	18	0,00	0
15.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люка	т	0,12	14806,01	1133,15	1813	139	82,10	10
					12892,50	398,25	1579	49	1,95	0
16.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,07	58700,00	--	4132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества	т	0,05	54900,00	--	2857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11011-588	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые,	1000м2	0,00	510200,00	--	939	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		группа А, марки Тс-400, толщиной 10 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0,02	13800,00	--	248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143009-1	Гравий керамзитовый М-250 фракции 5-10 мм	м3	0,10	4340,00	--	417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С11011-81 9	Петля накладная	шт	8,00	40,00	--	320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С11011-82 1	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	8,00	308,00	--	2464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0115-172 -4	Масляная окраска люка пожарного белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,72	148,39	0,07	997	--	0,65	4
					108,00	0,02	726	--	0,00	0
24.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2482	8	198,00	5
					33075,00	114,75	873	3	0,56	0
25.	Е0109-61- 10	Монтаж лестницы	т	0,07	9752,34	2387,56	702	172	35,10	3
					6120,00	295,43	440	21	1,35	0
26.	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	м	10,64	191,00	--	2032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130806-1 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	м	18,16	295,00	--	5357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1728	6	198,00	4
					33075,00	114,75	608	2	0,56	0
29.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,00	148,39	0,07	1484	1	0,65	6
					108,00	0,02	1080	--	0,00	0
30.	Е0110-91- 1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	6,24	498,09	19,17	3108	120	1,38	9
					230,97	6,18	1441	39	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,90	472,81	19,00	4681	188	1,30	13
					217,73	6,18	2156	61	0,03	0
32.	Е0110-22-3	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	277,20	155,81	3,84	43191	1064	0,40	111
					64,58	1,44	17902	399	0,01	2
33.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	33,85	31,04	0,05	1051	2	0,05	2
					7,70	0,02	261	1	0,00	0
34.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	251,25	398,48	102,53	100116	25760	0,90	226
					151,65	35,67	38101	8962	0,14	35
35.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,30	323,78	83,13	2040	524	0,80	5
					138,83	29,17	875	184	0,12	1
36.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	80,53	330,85	32,08	26642	2583	1,49	120
					272,25	12,13	21923	977	0,06	5
37.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	129,30	17,51	0,12	2263	16	0,09	12
					13,73	0,05	1775	6	0,00	0
38.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	33,20	9,91	0,12	329	4	0,04	1
					6,75	0,05	224	2	0,00	0
39.	Е0115-36-1	Облицовка вентиляционных шахт гипсокартонными прегородками	м2	440,00	883,04	4,85	388535	2132	1,29	567
					222,86	1,41	98058	620	0,01	3
40.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	2364,30	127,99	2,33	302606	5509	0,26	615
					43,65	0,88	103202	2081	0,00	10
41.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2742,60	122,51	1,88	335991	5156	0,23	634
					38,93	0,72	106769	1975	0,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	1514,30	118,30	1,61	179136	2438	0,31	469
					51,98	0,61	78713	924	0,00	5
43.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	546,70	1842,46	2,10	1007273	1148	2,00	1093
					333,00	0,79	182051	432	0,00	2
44.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1925,50	127,99	2,33	246444	4486	0,26	501
					43,65	0,88	84048	1694	0,00	8
45.	Е0115-180 -5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2867,60	122,51	1,88	351304	5391	0,23	662
					38,93	0,72	111636	2065	0,00	10
46.	Е0115-165 -10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	1667,60	118,30	1,61	197271	2685	0,31	517
					51,98	0,61	86682	1017	0,00	5
47.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	250,60	1842,46	2,10	461720	526	2,00	501
					333,00	0,79	83450	198	0,00	1
48.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1734,60	106,20	3,94	184215	6834	0,55	960
					102,11	1,49	177120	2585	0,01	13
49.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2081,52	31,00	--	64527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	2081,52	37,00	--	77016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0115-180 -6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	м2	1734,60	127,99	2,33	222011	4042	0,26	451
					43,65	0,88	75715	1526	0,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 1 мм стен	м2	3583,20	77,28	3,43	276910	12290	0,46	1631
					73,73	1,31	264189	4694	0,01	23
53.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	4299,84	31,00	--	133295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	4299,84	37,00	--	159094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	м2	2261,90	122,51	1,88	277101	4252	0,23	522
					38,93	0,72	88056	1629	0,00	8
56.	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	1229,40	118,30	1,61	145433	1979	0,31	381
					51,98	0,61	63904	750	0,00	4
57.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	358,30	1842,46	2,10	660153	752	2,00	717
					333,00	0,79	119314	283	0,00	1
58.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	782,50	925,06	4,90	723859	3834	0,38	299
					58,50	1,85	45776	1448	0,01	7
59.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	837,27	109,84	0,46	91966	385	0,08	64
					12,04	0,18	10081	151	0,00	1
60.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	336,60	1403,95	11,72	472571	3945	1,06	357
					171,68	4,39	57787	1478	0,02	7
61.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	360,16	253,62	0,32	91344	115	0,24	85
					41,63	0,11	14994	40	0,00	0
62.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	185,60	323,65	18,42	60069	3419	0,42	77
					85,95	6,91	15952	1282	0,03	6
63.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	м2	185,60	215,39	9,05	39976	1680	0,25	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами на битумной мастике последующий слой			50,85	3,40	9438	631	0,02	3
64.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	185,60	1403,95	11,72	260574	2175	1,06	197
					171,68	4,39	31864	815	0,02	4
65.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	198,59	253,62	0,32	50367	64	0,24	47
					41,63	0,11	8267	22	0,00	0
66.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических нескользящих плиток для одноцветных с красителями полов прим.	м2	843,00	1403,95	11,72	1183533	9880	1,06	894
					171,68	4,39	144726	3701	0,02	18
67.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	902,01	253,62	0,32	228768	289	0,24	213
					41,63	0,11	37551	99	0,00	1
68.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	166,40	59,59	0,23	9916	38	0,29	48
					51,30	0,09	8536	15	0,00	0
69.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	840,60	925,06	4,90	777605	4119	0,38	321
					58,50	1,85	49175	1555	0,01	8
70.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	899,44	109,84	0,46	98795	414	0,08	69
					12,04	0,18	10829	162	0,00	1
71.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	214,90	1403,95	11,72	301710	2519	1,06	228
					171,68	4,39	36894	943	0,02	5
72.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	229,94	253,62	0,32	58318	74	0,24	54
					41,63	0,11	9573	25	0,00	0
73.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	77,20	323,65	18,42	24986	1422	0,42	32
					85,95	6,91	6635	533	0,03	3
74.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	77,20	215,39	9,05	16628	699	0,25	19
					50,85	3,40	3926	262	0,02	1
75.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2	77,20	1403,95	11,72	108385	905	1,06	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		для одноцветных с красителями полов			171,68	4,39	13254	339	0,02	2
76.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	82,60	253,62	0,32	20950	26	0,24	19
					41,63	0,11	3439	9	0,00	0
77.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических нескользящих плиток для одноцветных с красителями полов прим.	м2	533,20	1403,95	11,72	748588	6249	1,06	565
					171,68	4,39	91540	2341	0,02	11
78.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	570,52	253,62	0,32	144696	183	0,24	135
					41,63	0,11	23751	63	0,00	0
79.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	32,10	59,59	0,23	1913	7	0,29	9
					51,30	0,09	1647	3	0,00	0
80.	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков	м3	3,20	2146,64	335,84	6869	1075	4,54	15
					699,75	126,00	2239	403	0,61	2
81.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	87,50	402,15	6,38	35188	558	0,45	39
					69,53	2,39	6084	209	0,01	1
82.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	87,50	323,65	18,42	28319	1612	0,42	36
					85,95	6,91	7521	605	0,03	3
83.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	87,50	1905,05	11,03	166692	965	0,60	53
					95,18	4,14	8328	362	0,02	2
84.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	87,50	167,93	1,88	14694	164	0,47	41
					78,30	0,72	6851	63	0,00	0
85.	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков	м3	3,75	2146,64	335,84	8050	1259	4,54	17
					699,75	126,00	2624	473	0,61	2
86.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	115,90	402,15	6,38	46609	739	0,45	52
					69,53	2,39	8059	277	0,01	1
87.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	87,50	323,65	18,42	28319	1612	0,42	36
					85,95	6,91	7521	605	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	115,90	1905,05	11,03	220795	1278	0,60	70
					95,18	4,14	11031	480	0,02	2
89.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	115,90	167,93	1,88	19463	218	0,47	54
					78,30	0,72	9075	83	0,00	0
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	421,70	170,90	9,95	72070	4196	0,36	150
					52,20	3,74	22013	1577	0,02	8
91.	С11011-1171	Звукоизоляционная подложка 24 мм	м2	3373,60	40,00	--	134944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Е0111-12-1	Укладка лаг	м2	421,70	402,15	6,38	169587	2690	0,45	188
					69,53	2,39	29321	1008	0,01	5
93.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	421,70	1905,05	11,03	803358	4651	0,60	253
					95,18	4,14	40137	1746	0,02	9
94.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	421,70	167,93	1,88	70815	793	0,47	197
					78,30	0,72	33019	304	0,00	1
95.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	20,00	170,90	9,95	3418	199	0,36	7
					52,20	3,74	1044	75	0,02	0
96.	С11011-1171	Звукоизоляционная подложка 24 мм	м2	160,00	40,00	--	6400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0111-12-1	Укладка лаг	м2	20,00	402,15	6,38	8043	128	0,45	9
					69,53	2,39	1391	48	0,01	0
98.	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	20,00	1905,05	11,03	38101	221	0,60	12
					95,18	4,14	1904	83	0,02	0
99.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	20,00	167,93	1,88	3359	38	0,47	9
					78,30	0,72	1566	14	0,00	0
100.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	35,51	4699,36	261,86	166886	9299	3,44	122
					499,50	99,00	17738	3516	0,48	17
101.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	473,50	170,90	9,95	80923	4711	0,36	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			52,20	3,74	24717	1771	0,02	9
102.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	873,50	925,06	4,90	808040	4280	0,38	334
					58,50	1,85	51100	1616	0,01	8
103.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	934,64	109,84	0,46	102661	430	0,08	71
					12,04	0,18	11253	168	0,00	1
104.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	10,13	4699,36	261,86	47605	2653	3,44	35
					499,50	99,00	5060	1003	0,48	5
105.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	135,00	170,90	9,95	23072	1343	0,36	48
					52,20	3,74	7047	505	0,02	2
106.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	265,00	1403,95	11,72	372048	3106	1,06	281
					171,68	4,39	45495	1163	0,02	6
107.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	283,55	253,62	0,32	71914	91	0,24	67
					41,63	0,11	11804	31	0,00	0
108.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	3,00	4699,36	261,86	14098	786	3,44	10
					499,50	99,00	1498	297	0,48	1
109.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	82,90	323,65	18,42	26831	1527	0,42	34
					85,95	6,91	7125	573	0,03	3
110.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	82,90	215,39	9,05	17856	750	0,25	21
					50,85	3,40	4215	282	0,02	1
111.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	42,90	170,90	9,95	7332	427	0,36	15
					52,20	3,74	2239	160	0,02	1
112.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	82,90	1403,95	11,72	116388	972	1,06	88
					171,68	4,39	14232	364	0,02	2
113.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	88,70	253,62	0,32	22497	28	0,24	21
					41,63	0,11	3693	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,92	4699,36	261,86	70114	3907	3,44	51
					499,50	99,00	7453	1477	0,48	7
115.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	213,20	170,90	9,95	36437	2121	0,36	76
					52,20	3,74	11129	797	0,02	4
116.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	513,20	1403,95	11,72	720509	6015	1,06	544
					171,68	4,39	88106	2253	0,02	11
117.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	549,12	253,62	0,32	139269	176	0,24	130
					41,63	0,11	22860	60	0,00	0
118.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2464,50	170,90	9,95	421193	24522	0,36	877
					52,20	3,74	128647	9217	0,02	45
119.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14787,00	22,46	0,67	332190	9907	0,00	65
					0,63	0,25	9316	3697	0,00	18
120.	Е0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	м2	11,88	592,07	37,92	7036	451	0,70	8
					107,33	14,33	1275	170	0,07	1
121.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,01	4646,85	2285,57	24	12	9,35	0
					1579,50	617,13	8	3	2,34	0
122.	Е0115-17-2	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	м2	1,20	2480,81	4,21	2977	5	2,28	3
					373,50	1,60	448	2	0,01	0
123.	Е0110-10-1	Устройство перегородок в санузлах из ламинированного ДСП	м2	47,57	304,75	31,62	14498	1504	0,89	42
					142,88	11,95	6797	569	0,06	3
124.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,03	4646,85	2285,57	158	78	9,35	0
					1579,50	617,13	54	21	2,34	0
125.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	81,04	304,75	31,62	24697	2562	0,89	72
					142,88	11,95	11579	968	0,06	5
126.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,04	4646,85	2285,57	182	89	9,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1579,50	617,13	62	24	2,34	0
127.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	41,04	304,75	31,62	12507	1298	0,89	36
					142,88	11,95	5864	490	0,06	2
128.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,03	4646,85	2285,57	117	57	9,35	0
					1579,50	617,13	40	15	2,34	0
129.	Е0110-3-1	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	м2	42,90	145,11	6,11	6225	262	0,40	17
					63,90	2,32	2741	100	0,01	0
130.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	3,80	95,48	5,89	363	22	0,41	2
					71,78	2,23	273	8	0,01	0
131.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	67,20	93,57	5,89	6288	396	0,41	28
					71,78	2,23	4824	150	0,01	1
132.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	4,30	93,57	5,89	402	25	0,41	2
					71,78	2,23	309	10	0,01	0
133.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	25,20	93,57	5,89	2358	148	0,41	10
					71,78	2,23	1809	56	0,01	0
134.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	44,00	93,57	5,89	4117	259	0,41	18
					71,78	2,23	3158	98	0,01	0
135.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	8,70	93,57	5,89	814	51	0,41	4
					71,78	2,23	624	19	0,01	0
136.	Е0106-1-19	Устройство крыльца	м3	18,90	8259,80	353,46	156110	6680	3,64	69
					625,50	133,52	11822	2524	0,65	12
137.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,09	93997,62	304,24	8704	28	198,00	18
					33075,00	114,75	3063	11	0,56	0
138.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	1,45	7842,64	335,84	11372	487	5,07	7
					783,00	126,00	1135	183	0,61	1
139.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,40	4646,85	2285,57	1868	919	9,35	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1579,50	617,13	635	248	2,34	1
140.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,21	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	4389 / 700	69 / 26	22,10 / 0,62	5 / 0
141.	E0106-11-7	Установка закладных деталей МС-1	1т	0,05	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	4615 / 1624	15 / 6	198,00 / 0,56	10 / 0
142.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	51,66	484,95 / 272,95	8,20 / 3,08	25052 / 14101	424 / 159	1,71 / 0,02	88 / 1
143.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	21,04	715,87 / 153,23	1,24 / 0,47	15062 / 3224	26 / 10	0,97 / 0,00	20 / 0
144.	E0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе прим.	м2	33,25	1711,91 / 467,15	3,99 / 1,22	56921 / 15533	133 / 41	2,70 / 0,00	90 / 0
145.	E0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	27,62	884,58 / 704,25	16,93 / 6,35	24432 / 19451	468 / 175	4,44 / 0,03	123 / 1
146.	E0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	20,63	4848,13 / 4230,00	12,40 / 4,68	100017 / 87265	256 / 97	21,00 / 0,02	433 / 0
147.	E0106-1-19	Устройство крыльца	м3	4,96	8259,80 / 625,50	353,46 / 133,52	40969 / 3102	1753 / 662	3,64 / 0,65	18 / 3
148.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	3482 / 1225	11 / 4	198,00 / 0,56	7 / 0
149.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,12	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	2620 / 418	41 / 15	22,10 / 0,62	3 / 0
150.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	14,40	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	295 / 67	13 / 5	0,03 / 0,00	0 / 0
151.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	14,40	1267,99 / 272,95	8,20 / 3,08	18259 / 3930	118 / 44	1,71 / 0,02	25 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,40	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	1868 / 635	919 / 248	9,35 / 2,34	4 / 1
153.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	15,30	228,96 / 214,65	7,54 / 2,86	3503 / 3284	115 / 44	1,43 / 0,01	22 / 0
154.	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	м2	11,25	884,58 / 704,25	16,93 / 6,35	9952 / 7923	190 / 71	4,44 / 0,03	50 / 0
155.	Е0115-4-5	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	11,15	4848,13 / 4230,00	12,40 / 4,68	54057 / 47164	138 / 52	21,00 / 0,02	234 / 0
156.	Е0106-1-19	Устройство крыльца	м3	11,58	8259,80 / 625,50	353,46 / 133,52	95648 / 7243	4093 / 1546	3,64 / 0,65	42 / 8
157.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	10445 / 3675	34 / 13	198,00 / 0,56	22 / 0
158.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,28	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	5944 / 948	93 / 35	22,10 / 0,62	6 / 0
159.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	24,96	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	511 / 117	23 / 8	0,03 / 0,00	1 / 0
160.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	24,96	484,95 / 272,95	8,20 / 3,08	12104 / 6813	205 / 77	1,71 / 0,02	43 / 0
161.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	1,08	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	5025 / 1708	2472 / 667	9,35 / 2,34	10 / 3
162.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	21,90	228,96 / 214,65	7,54 / 2,86	5014 / 4701	165 / 63	1,43 / 0,01	31 / 0
163.	Е0106-1-19	Устройство крыльца	м3	2,07	8259,80 / 625,50	353,46 / 133,52	17098 / 1295	732 / 276	3,64 / 0,65	8 / 1
164.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	10445 / 3675	34 / 13	198,00 / 0,56	22 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,30	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	6455 / 1029	101 / 38	22,10 / 0,62	7 / 0
166.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	15,30	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	313 / 72	14 / 5	0,03 / 0,00	0 / 0
167.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	15,30	484,95 / 272,95	8,20 / 3,08	7420 / 4176	125 / 47	1,71 / 0,02	26 / 0
168.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,93	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	4309 / 1465	2119 / 572	9,35 / 2,34	9 / 2
169.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	19,11	228,96 / 214,65	7,54 / 2,86	4375 / 4102	144 / 55	1,43 / 0,01	27 / 0
170.	Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	м3	19,78	8259,80 / 625,50	353,46 / 133,52	163395 / 12374	6992 / 2641	3,64 / 0,65	72 / 13
171.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	1527 / 537	5 / 2	198,00 / 0,56	3 / 0
172.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	77,12	92,97 / 71,78	5,89 / 2,23	7170 / 5536	454 / 172	0,41 / 0,01	32 / 1
173.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,36	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	2623 / 70	24 / 9	1,35 / 0,12	0 / 0
174.	Е0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	7,54	9015,32 / 585,00	353,46 / 133,52	67976 / 4411	2665 / 1007	3,60 / 0,65	27 / 5
175.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	1884 / 663	6 / 2	198,00 / 0,56	4 / 0
176.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-1	м3	0,86	13664,36 / 2117,25	379,21 / 143,26	11751 / 1821	326 / 123	13,00 / 0,70	11 / 1
177.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,28	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	1285 / 437	632 / 171	9,35 / 2,34	3 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,09	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	1960 / 313	31 / 12	22,10 / 0,62	2 / 0
179.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	10,20	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	209 / 48	9 / 3	0,03 / 0,00	0 / 0
180.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	10,20	484,95 / 272,95	8,20 / 3,08	4946 / 2784	84 / 31	1,71 / 0,02	17 / 0
181.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	938 / 330	3 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
182.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	36,70	665,48 / 81,68	8,23 / 3,08	24423 / 2998	302 / 113	0,47 / 0,02	17 / 1
183.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,34	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	2485 / 67	23 / 9	1,35 / 0,12	0 / 0
184.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,26	170,90 / 52,20	9,95 / 3,74	1583 / 483	92 / 35	0,36 / 0,02	3 / 0
185.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	12,96	22,46 / 0,63	0,67 / 0,25	291 / 8	9 / 3	0,00 / 0,00	0 / 0
186.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	7,10	59,59 / 51,30	0,23 / 0,09	423 / 364	2 / 1	0,29 / 0,00	2 / 0
187.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за два раза	м2	8,31	23,96 / 5,85	0,05 / 0,02	199 / 49	-- / --	0,03 / 0,00	0 / 0
188.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	4,84	11099,15 / 2137,50	1327,03 / 456,24	53764 / 10354	6428 / 2210	12,49 / 1,72	61 / 8
189.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,80	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	10014 / 1524	156 / 59	0,21 / 0,01	9 / 0
190.	Е0107-53-	Установка плит парапета массой	шт	32,00	342,44	151,68	10958	4854	0,67	21