ЗАКАЗЧИК:- ГУ "Отдел строительства г. Талдыкоргана" . БИН 060140008504
ПОДРЯДЧИК:- ТОО «Техно Снаб 2002» БИН 020740004090
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KC JB KZ KX
в АО "Банк ЦентрКредит"

Утверждена риказос Председателя Агенстства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г №170

Наименование объекта: Строительство школы на 360 мест с мини-центром на 80 мест в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат

за октябрь м-ц 2013 года

код заказчика	код подрядчика	договор		доп соглашение		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
467		№51	19.06.2013 г.			за счет средств местного бюджета	015	037	строительство и реконструкция объектов

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце за июль	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство школы на 360 мест с мини-центром на 80 мест в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области	66 456 955	45 075 600	18 030 240						4 829 529	45 075 600
Удержание аванса от стоимости СМР		11 024 762								11 024 762
К оплате		34 050 838								34 050 838

Заказчик

Подрядчик

Технадзор

Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Татарчук Б.Б. _____ "___" _____ 2013 г.

Директор ТОО "Техно Снаб 2002" Жарасбаев Д. Ж _____ "___" _____ 2013 г.

Директор ТОО "КгауИнжиниринг" Кравченко Ю.А. _____ "___" _____ 2013 г.

500

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"

Субподрядчик

Договор №51от 19-06-2013

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с.Енбек, Аламатинской области

Наименование обьекта: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с.Енбек, Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0106-1-1 5	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	м3	2,20	7755,62 / 146,25	100,65 / 38,03	17062 / 322	221 / 84	0,97 / 0,19	2 / 0
2.	E0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,83	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	3875 / 1317	1906 / 515	9,35 / 2,34	8 / 2
		Итого по разделу: Земляные работы								20937
		Раздел: Устройство фундамента								
3.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	173,30	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	1262901 / 33923	11440 / 4320	1,35 / 0,12	234 / 21
4.	E0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	708,37	8437,03 / 425,25	208,34 / 78,71	5976539 / 301234	147582 / 55756	2,60 / 0,38	1842 / 272
5.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	46,61	58700,00 / --	-- / --	2735800 / --	-- / --	-- / --	-- / --

500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,28	7287,37	66,01	2040	18	1,35	0
					195,75	24,93	55	7	0,12	0
7.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,07	18837,97	11119,34	1326	783	42,50	3
					7560,00	4200,75	532	296	20,52	1
8.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	4,85	55500,00	--	269385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские:сталь перидического профиля класса AIII, d 25-28 мм	т	7,63	56200,00	--	428681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,36	58700,00	--	79874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	1,59	60200,00	--	95574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство фундамента

Раздел: Устройство стен подвала 10852120

12.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,14	18837,97	11119,34	2652	1566	42,50	6
					7560,00	4200,75	1064	591	20,52	3

Итого по разделу: Устройство стен подвала

Раздел: Устройство колонн монолитных К-1,К-2,К-3,К-4,К-5,К-6 2652

13.	С143001-10	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-300/	м3	14,84	7830,00	--	116197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,51	62000,00	--	31620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,66	58700,00	--	97442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские:сталь перидического профиля класса AIII, d 25-28 мм	т	1,32	56200,00 ---	-- --	74184 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	60200,00 ---	-- --	3010 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00 ---	-- --	5580 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,27	58700,00 ---	-- --	15849 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,21	56200,00 ---	-- --	11802 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00 ---	-- --	1204 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	62000,00 ---	-- --	13020 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,71	58700,00 ---	-- --	41677 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,51	56200,00 ---	-- --	28662 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,02	60200,00 ---	-- --	1204 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	62000,00 ---	-- --	1860 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	58700,00 ---	-- --	5870 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	56200,00 ---	-- --	4496 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,01	60200,00 ---	-- --	602 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,96	62000,00 ---	-- --	121520 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	10,46	56200,00 ---	-- --	587852 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	6,71	55500,00 ---	-- --	372405 ---	-- --	-- --	-- --
33.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,17	60200,00 ---	-- --	10234 ---	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,48	62000,00 ---	-- --	29760 ---	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,63	56200,00 ---	-- --	147806 ---	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,69	55500,00 ---	-- --	93795 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,04	60200,00 ---	-- --	2408 ---	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	62000,00 ---	-- --	20460 ---	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	1,48	56200,00 ---	--	83176 ---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
40.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,95	55500,00	--	52725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,03	60200,00	--	1806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,10	56200,00	--	5620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,30	55500,00	--	16650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С11011-87 8	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,05	60200,00	--	3010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство колонн монолитных К-1,К-2,К-3,К-4,К-5,К-6								2010326
		Раздел: Смета 3-1-1Котельная на твердом топливе								
46.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	158,80	33,67	32,10	5347	5098	0,01	2
					1,57	12,33	249	1957	0,05	8
47.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,90	218,93	--	1073	--	1,54	8
					218,93	--	1073	--	--	--
48.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	82,46	5,55	5,55	458	458	--	--
					--	1,80	--	149	0,01	1
49.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,28	134,10	--	3658	--	0,97	27
					134,10	--	3658	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	81,83	21,55	4,52	1763	370	0,11	9
					17,03	--	1394	--	--	--
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,50	7287,37	66,01	18218	165	1,35	3
					195,75	24,93	489	62	0,12	0
52.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	5,00	9015,32	353,46	45077	1767	3,60	18
					585,00	133,52	2925	668	0,65	3
53.	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	шт	30,00	408,67	272,99	12260	8190	0,83	25
					135,68	94,48	4070	2834	0,36	11
54.	С143003-1 7	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,96	9200,00	--	36432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	12,24	8820,00	--	107957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00	--	3130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	67700,00	--	9416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	66	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0106-19- 1	Устройство поясов в опалубке	м3	2,80	10513,27	316,01	29437	885	8,25	23
					1368,00	119,39	3830	334	0,58	2
60.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,07	56200,00	--	4071	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
63.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	1561 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 --	-- --	1243 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	613 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	62000,00 --	-- --	475 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	70,40	245,44 37,35	3,82 1,44	17279 2629	269 101	0,21 0,01	15 0
68.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен толщиной 510 мм из керамзитоваго кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	15,00	6512,64 783,00	335,84 126,00	97690 11745	5038 1890	5,07 0,61	76 9
		Итого по разделу: Смета 3-1-1Котельная на твердом топливе								400160
		Раздел: Смета 3-3-1Надворный туалет на 12 очков								
69.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	58,00	42,18 1,86	40,26 10,92	2447 108	2335 633	0,01 0,04	1 2
70.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	107,30	19,70 --	19,70 3,94	2114 --	2114 423	-- 0,08	-- 9
71.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	166,20	29,64 1,61	28,03 7,06	4926 268	4658 1173	0,01 0,02	2 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,20	389,25	--	2024	--	2,48	13
					389,25	--	2024	--	--	--
73.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	128,55	21,55	4,52	2770	581	0,11	14
					17,03	--	2189	--	--	--
74.	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий выгребной ямы	м3	4,50	8953,97	493,75	40293	2222	3,81	17
					609,75	169,52	2744	763	0,67	3
75.	С12041-62	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,28	65300,00	--	18284	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00	--	7268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета 3-3-1Надворный туалет на 12 очков								80125
		Раздел: Смета4-1-1Наружные сети электроснабжения								
77.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
78.	Е0133-117 -6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходными вводами	шт	1,00	7551,22	3336,97	7551	3337	22,80	23
					4207,50	1006,88	4208	1007	4,32	4
79.	75-4-45	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2200х2060х2300 мм	шт	1,00	557000,00	--	557000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Ц0108-1-2	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 400 кВА	шт	1,00	11093,00	6871,00	11093	6871	22,00	22
					3938,00	1532,03	3938	1532	8,89	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	75-3-7	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 400/6-10 У1, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1450x1000x1800 мм	шт	1,00	467000,00	--	467000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0108-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	м3	5,40	215,20	97,07	1162	524	0,78	4
					112,50	36,00	608	194	0,18	1
83.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	5,94	447,00	--	2655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0107-36-3	Установка балок массой до 7 т	м3	0,90	2880,70	1295,01	2593	1166	3,60	3
					605,25	131,36	545	118	0,42	0
85.	С	Лежень Л480.63.50 /ТП 3.503.1-96/ прим.	шт	3,00	48300,00	--	144900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	шт	4,00	2263,89	769,89	9056	3080	7,42	30
					1386,00	236,48	5544	946	1,03	4
87.	С	Разъединитель РЛНД-10	шт	4,00	20565,95	--	82264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Ц0108-15-1	Разрядник вентильный, напряжение 35 кВ	компл	6,00	8165,00	4293,00	48990	25758	11,00	66
					1958,00	933,99	11748	5604	5,42	33
89.	С	Разрядник вентильный 10кВ РВО-10	шт	6,00	3322,19	--	19933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Ц0108-28-2	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора	ячейка	1,00	107770,00	62330,00	107770	62330	185,00	185
					33980,00	15859,87	33980	15860	91,99	92

Итого по разделу: Смета4-1-1Наружные сети электроснабжения 1464733

Раздел: Смета6-1-1Наружные сети водопровода и канализации.Устройство выгреба септика на 150м3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	4,50	3450,00	--	15525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,80	3450,00	--	6210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0108-3-1	Устройство песчаной подготовки	м3	1,80	1047,90	97,07	1886	175	0,78	1
					112,50	36,00	202	65	0,18	0
94.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	3,60	3450,00	--	12420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С143018-3 8	Кольца Dв 2000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,21	6870,00	--	15169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	212,20	32,24	30,77	6841	6529	0,01	2
					1,42	8,34	301	1771	0,03	6
97.	С010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	360,74	76,60	--	27633	--	0,32	116
					15,32	--	5527	--	--	--
98.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	198,00	17,84	17,23	3531	3411	0,00	1
					0,61	4,90	121	971	0,02	3
99.	Е0101-169 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	6,20	179,63	41,03	1114	254	1,01	6
					138,60	20,05	859	124	0,10	1
100.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	153,15	21,55	4,52	3300	692	0,11	17
					17,03	--	2608	--	--	--
101.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,15	7287,37	66,01	44817	406	1,35	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	1204	153	0,12	1
102.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,03	67700,00	--	69420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Смета6-1-1Наружные сети водопровода и канализации.Устройство выгреба септика на 150м3								207866
		Раздел: Смета 6-1-2Тепловые сети								
103.	Е0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	74,00	25,99	25,16	1924	1862	0,01	0
					0,78	7,37	58	545	0,03	2
104.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	125,80	32,30	32,30	4063	4063	--	--
					--	6,46	--	813	0,14	17
105.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	405,70	17,84	17,23	7236	6988	0,00	2
					0,61	4,90	247	1989	0,02	7
106.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	12,50	179,63	41,03	2245	513	1,01	13
					138,60	20,05	1732	251	0,10	1
107.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	313,65	21,55	4,52	6758	1416	0,11	34
					17,03	--	5341	--	--	--
108.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей Л6-8 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	12,60	16700,00	--	210420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей Л7д-8,Лу7-8-1,Лу7-8н-1 для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	8,69	17700,00	--	153813	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	12,20	42,18	40,26	515	491	0,01	0
					1,86	10,92	23	133	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	21,96	32,30	32,30	709	709	--	--
					--	6,46	--	142	0,14	3
112.	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,40	29,64	28,03	1346	1272	0,01	1
					1,61	7,06	73	320	0,02	1
113.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,40	389,25	--	545	--	2,48	3
					389,25	--	545	--	--	--
114.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	35,10	21,55	4,52	756	159	0,11	4
					17,03	--	598	--	--	--
115.	Е0101-16-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	21,30	25,99	25,16	554	536	0,01	0
					0,78	7,37	17	157	0,03	1
116.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	36,21	32,30	32,30	1170	1170	--	--
					--	6,46	--	234	0,14	5
117.	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3	87,00	17,84	17,23	1552	1499	0,00	0
					0,61	4,90	53	426	0,02	2
118.	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3	2,70	179,63	41,03	485	111	1,01	3
					138,60	20,05	374	54	0,10	0
119.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	67,28	21,55	4,52	1450	304	0,11	7
					17,03	--	1146	--	--	--
120.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,07	7287,37	66,01	7761	70	1,35	1
					195,75	24,93	208	27	0,12	0
		Итого по разделу: Смета 6-1-2Тепловые сети								403300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							15442220	335529		2903
							460251	106558		548

Накладные расходы :

На монтажные работы	82543
На общестроительные работы	506831
На металломонтажные работы	1649
Всего накладных расходов:	591023
Итого с накладными	16033243

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	900555
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16933798
Итого с временными, 1,8 %	17220174
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17438822
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17503607
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17665569
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	39456932
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	789139
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	40246071
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4829529
Итого с НДС	45075600

Заказчик: Начальник ГУ
«Отдел строительства г.Талдыкорган»
Татарчук Б.Б.

Подрядчик: Директор ТОО «ТехноСнаб 2002»
Жарасбаев Д.Ж.

Технадзор:Директор ТОО «КгавИнжиниринг»
Кравченко О.А.

Дарменов Г