Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018**

Акт приемки выполненных работ №1 за 20 июня 2018г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**465,230**	**240,57**	**111918**
			Накладные расходы			*37,75*	*17564*
			Сметная прибыль			*17,82*	*8290*
2	**2**	**4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**814,1525**	**122,04**	**99359**
			Сметная прибыль			*9,04*	*7360*
3	**3**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**465,230**	**26,09**	**12136**
			Накладные расходы			*5,99*	*2788*
			Сметная прибыль			*1,93*	*899*
4	**4**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1546,260**	**215,79**	**333660**
			Накладные расходы			*32,13*	*49679*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,98*	*24716*
5	**5**	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**47,8224**	**5872,39**	**280832**
			Накладные расходы			*2276,12*	*108850*
			Сметная прибыль			*434,99*	*20802*
6	**6**	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3188,160**	**70,92**	**226110**
			Накладные расходы			*11,32*	*36085*
			Сметная прибыль			*5,25*	*16749*
7	**7**	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3188,160**	**238,30**	**759731**
			Накладные расходы			*38,03*	*121245*
			Сметная прибыль			*17,65*	*56276*
8	**8**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1546,260**	**43,26**	**66895**
			Накладные расходы			*6,90*	*10676*
			Сметная прибыль			*3,20*	*4955*
9	**9**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**47,8224**	**1328,91**	**63552**
			Накладные расходы			*515,08*	*24632*
			Сметная прибыль			*98,44*	*4708*
10	**10**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1546,260**	**220,11**	**340351**
			Накладные расходы			*70,96*	*109729*
			Сметная прибыль			*16,30*	*25211*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ/Лист 4/				
11	**11**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**40,200**	**4492,39**	**180594**
			Накладные расходы			*925,90*	*37221*
			Сметная прибыль			*332,77*	*13377*
12	**12**	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**120,000**	**3612,30**	**433476**
			Накладные расходы			*1399,42*	*167930*
			Сметная прибыль			*267,58*	*32109*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**28,000**	**5284,32**	**147961**
			Накладные расходы			*2083,40*	*58335*
			Сметная прибыль			*391,43*	*10960*
14	**14**	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**71,778**	**53612,28**	**3848182**
			Сметная прибыль			*3971,28*	*285051*
15	**15**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,024**	**12093,37**	**36570**
			Накладные расходы			*1236,89*	*3740*
			Сметная прибыль			*895,80*	*2709*
16	**16**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,770**	**39731,80**	**308716**
			Накладные расходы			*1792,77*	*13930*
			Сметная прибыль			*2943,10*	*22868*
17	**17**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,135996**	**33604,56**	**4570**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1957*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*339*
18	**18**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,115584**	**218219,40**	**25223**
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1868*
19	**19**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020412**	**220200,12**	**4495**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*333*
20	**20**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**31,500**	**1124,05**	**35408**
			Накладные расходы			*215,77*	*6797*
			Сметная прибыль			*83,26*	*2623*
21	**21**	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,000**	**2524,65**	**20197**
			Накладные расходы			*844,16*	*6753*
			Сметная прибыль			*187,01*	*1496*
22	**22**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,000**	**3577,51**	**14310**
			Накладные расходы			*1186,21*	*4745*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*265,00*	*1060*
23	23	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,620	36825,84	96484
			Сметная прибыль			*2727,84*	*7147*
24	24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,730	37712,82	216094
			Накладные расходы			*1016,95*	*5827*
			Сметная прибыль			*2793,54*	*16007*
25	25	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,674	12093,37	8151
			Накладные расходы			*1236,89*	*834*
			Сметная прибыль			*895,80*	*604*
26	26	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,430	34803,29	84572
			Накладные расходы			*1792,77*	*4356*
			Сметная прибыль			*2578,02*	*6265*
			Раздел: БЛОКИ ФБС/Лист 6/				
27	27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	206,000	2524,65	520077
			Накладные расходы			*844,16*	*173898*
			Сметная прибыль			*187,01*	*38524*
28	28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	274,000	3577,51	980237
			Накладные расходы			*1186,21*	*325020*
			Сметная прибыль			*265,00*	*72610*
29	29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	163,000	5348,07	871736
			Накладные расходы			*1789,35*	*291664*
			Сметная прибыль			*396,15*	*64573*
30	30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	176,000	7474,01	1315425
			Накладные расходы			*2445,28*	*430370*
			Сметная прибыль			*553,63*	*97439*
31	31	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	96,547	36825,84	3555424
			Сметная прибыль			*2727,84*	*263365*
32	32	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	25,870	35100,00	908037
			Сметная прибыль			*2600,00*	*67262*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**33**	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**231,949**	**33305,04**	**7725071**
			Сметная прибыль			*2467,04*	*572227*
34	**34**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**30,500**	**37712,82**	**1150241**
			Накладные расходы			*1016,95*	*31017*
			Сметная прибыль			*2793,54*	*85203*
35	**35**	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**255,344**	**2544,07**	**649614**
			Накладные расходы			*179,33*	*45791*
			Сметная прибыль			*188,45*	*48120*
36	**36**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**301,464**	**1124,05**	**338861**
			Накладные расходы			*215,77*	*65047*
			Сметная прибыль			*83,26*	*25101*
37	**37**	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**75,366**	**15336,81**	**1155874**
			Накладные расходы			*5562,90*	*419253*
			Сметная прибыль			*1136,06*	*85620*
38	**38**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**57,000**	**696,75**	**39715**
			Накладные расходы			*223,00*	*12711*
			Сметная прибыль			*51,61*	*2942*
39	**39**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,337**	**96019,56**	**224398**
			Сметная прибыль			*7112,56*	*16622*
			Раздел: Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/				
40	**40**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,329808**	**25213,85**	**8316**
			Накладные расходы			*10751,96*	*3546*
			Сметная прибыль			*1867,69*	*616*
41	**41**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,329808**	**33604,56**	**11083**
			Накладные расходы			*14390,49*	*4746*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*821*
42	**42**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,329800**	**298208,52**	**98352**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22089,52*	*7285*
			Раздел: Монолитный пояс/Лист 9/				
43	**47**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**25,120**	**55628,84**	**1397396**
			Накладные расходы			*8190,54*	*205746*
			Сметная прибыль			*4120,65*	*103511*
44	**48**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,1181088**	**33604,56**	**37574**
			Накладные расходы			*14390,49*	*16090*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2783*
45	**49**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,4061904**	**244352,16**	**99254**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*7352*
46	**50**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4061904**	**220200,12**	**89443**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6625*
47	**51**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4360212**	**243670,68**	**106246**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*7870*
48	**52**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,028864**	**244352,16**	**7053**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*522*
49	**53**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06938**	**220200,12**	**15277**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1132*
50	**54**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6481372**	**33604,56**	**21780**
			Накладные расходы			*14390,49*	*9327*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1613*
51	**55**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2082444**	**220200,12**	**45855**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*3397*
52	**56**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0987452**	**244352,16**	**24129**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1787*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
53	57	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2837616	243670,68	69144
			Сметная прибыль			*18049,68*	*5122*
54	58	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01265	244352,16	3091
			Сметная прибыль			*18100,16*	*229*
55	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04508	220200,12	9927
			Сметная прибыль			*16311,12*	*735*
56	60	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2036329	33140,87	6749
			Накладные расходы			*14044,65*	*2860*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*500*
57	61	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,024259	243670,68	5911
			Сметная прибыль			*18049,68*	*438*
58	62	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1793739	230508,72	41347
			Сметная прибыль			*17074,72*	*3063*
			Раздел: Перекрытие /Лист 11/				
59	63	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12,000	6787,37	81448
			Накладные расходы			*2362,22*	*28347*
			Сметная прибыль			*502,77*	*6033*
60	64	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112,000	10388,62	1163526
			Накладные расходы			*3688,54*	*413116*
			Сметная прибыль			*769,53*	*86187*
61	65	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	721,440	7216,56	5206315
			Сметная прибыль			*534,56*	*385653*
62	66	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	136,800	7923,96	1083998
			Сметная прибыль			*586,96*	*80296*
63	67	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,520	54974,23	83561

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7438,35*	*11306*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*6190*
64	68	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08908	33604,56	2993
			Накладные расходы			*14390,49*	*1282*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*222*
65	69	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05688	230508,72	13111
			Сметная прибыль			*17074,72*	*971*
66	70	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0322	243670,68	7846
			Сметная прибыль			*18049,68*	*581*
67	71	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,800	54974,23	43979
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*
68	72	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06996	33604,56	2351
			Накладные расходы			*14390,49*	*1007*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*174*
69	72	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03792	230508,72	8741
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
70	74	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032	243670,68	7807
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
71	75	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,12288	717398,58	88154
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*
72	76	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12288	220200,12	27058
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Раздел: Перекрытие /Лист 13/				
73	79	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	601,441	7216,56	4340335
			Сметная прибыль			*534,56*	*321506*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**74**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**111,7807**	**7923,96**	**885746**
			Сметная прибыль			*586,96*	*65611*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Земляные работы				
75	**1**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**465,230**	**240,57**	**111918**
			Накладные расходы			*37,75*	*17564*
			Сметная прибыль			*17,82*	*8290*
76	**2**	**4102-0102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**814,1525**	**122,04**	**99359**
			Сметная прибыль			*9,04*	*7360*
77	**3**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**465,230**	**26,09**	**12136**
			Накладные расходы			*5,99*	*2788*
			Сметная прибыль			*1,93*	*899*
78	**4**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**1546,260**	**215,79**	**333660**
			Накладные расходы			*32,13*	*49679*
			Сметная прибыль			*15,98*	*24716*
79	**5**	**1101-0205-0208 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**	**47,8224**	**5872,39**	**280832**
			Накладные расходы			*2276,12*	*108850*
			Сметная прибыль			*434,99*	*20802*
80	**6**	**1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3188,160**	**70,92**	**226110**
			Накладные расходы			*11,32*	*36085*
			Сметная прибыль			*5,25*	*16749*
81	**7**	**1101-0104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**3188,160**	**238,30**	**759731**
			Накладные расходы			*38,03*	*121245*
			Сметная прибыль			*17,65*	*56276*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	**8**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1546,260**	**43,26**	**66895**
			Накладные расходы			*6,90*	*10676*
			Сметная прибыль			*3,20*	*4955*
83	**9**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**47,8224**	**1328,91**	**63552**
			Накладные расходы			*515,08*	*24632*
			Сметная прибыль			*98,44*	*4708*
84	**10**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1546,260**	**220,11**	**340351**
			Накладные расходы			*70,96*	*109729*
			Сметная прибыль			*16,30*	*25211*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ/Лист 4/				
85	**11**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**40,200**	**4492,39**	**180594**
			Накладные расходы			*925,90*	*37221*
			Сметная прибыль			*332,77*	*13377*
86	**12**	**1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**120,000**	**3612,30**	**433476**
			Накладные расходы			*1399,42*	*167930*
			Сметная прибыль			*267,58*	*32109*
87	**13**	**1107-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**28,000**	**5284,32**	**147961**
			Накладные расходы			*2083,40*	*58335*
			Сметная прибыль			*391,43*	*10960*
88	**14**	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**71,778**	**53612,28**	**3848182**
			Сметная прибыль			*3971,28*	*285051*
89	**15**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**3,024**	**12093,37**	**36570**
			Накладные расходы			*1236,89*	*3740*
			Сметная прибыль			*895,80*	*2709*
90	**16**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**7,770**	**39731,80**	**308716**
			Накладные расходы			*1792,77*	*13930*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2943,10*	*22868*
91	**17**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,135996**	**33604,56**	**4570**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1957*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*339*
92	**18**	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,115584**	**218219,40**	**25223**
			Сметная прибыль			*16164,40*	*1868*
93	**19**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020412**	**220200,12**	**4495**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*333*
94	**20**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**31,500**	**1124,05**	**35408**
			Накладные расходы			*215,77*	*6797*
			Сметная прибыль			*83,26*	*2623*
95	**21**	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**8,000**	**2524,65**	**20197**
			Накладные расходы			*844,16*	*6753*
			Сметная прибыль			*187,01*	*1496*
96	**22**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**4,000**	**3577,51**	**14310**
			Накладные расходы			*1186,21*	*4745*
			Сметная прибыль			*265,00*	*1060*
97	**23**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,620**	**36825,84**	**96484**
			Сметная прибыль			*2727,84*	*7147*
98	**24**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**5,730**	**37712,82**	**216094**
			Накладные расходы			*1016,95*	*5827*
			Сметная прибыль			*2793,54*	*16007*
99	**25**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,674**	**12093,37**	**8151**
			Накладные расходы			*1236,89*	*834*
			Сметная прибыль			*895,80*	*604*
100	**26**	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**2,430**	**34803,29**	**84572**
			Накладные расходы			*1792,77*	*4356*
			Сметная прибыль			*2578,02*	*6265*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛОКИ ФБС/Лист 6/				
101	**27**	**1107-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**206,000**	**2524,65**	**520077**
			Накладные расходы			*844,16*	*173898*
			Сметная прибыль			*187,01*	*38524*
102	**28**	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**274,000**	**3577,51**	**980237**
			Накладные расходы			*1186,21*	*325020*
			Сметная прибыль			*265,00*	*72610*
103	**29**	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**163,000**	**5348,07**	**871736**
			Накладные расходы			*1789,35*	*291664*
			Сметная прибыль			*396,15*	*64573*
104	**30**	**1107-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**176,000**	**7474,01**	**1315425**
			Накладные расходы			*2445,28*	*430370*
			Сметная прибыль			*553,63*	*97439*
105	**31**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**96,547**	**36825,84**	**3555424**
			Сметная прибыль			*2727,84*	*263365*
106	**32**	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**25,870**	**35100,00**	**908037**
			Сметная прибыль			*2600,00*	*67262*
107	**33**	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**231,949**	**33305,04**	**7725071**
			Сметная прибыль			*2467,04*	*572227*
108	**34**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**30,500**	**37712,82**	**1150241**
			Накладные расходы			*1016,95*	*31017*
			Сметная прибыль			*2793,54*	*85203*
109	**35**	**1108-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**255,344**	**2544,07**	**649614**
			Накладные расходы			*179,33*	*45791*
			Сметная прибыль			*188,45*	*48120*
110	**36**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**301,464**	**1124,05**	**338861**
			Накладные расходы			*215,77*	*65047*
			Сметная прибыль			*83,26*	*25101*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
111	**37**	**1108-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной**	**м3 изолирующего слоя**	**75,366**	**15336,81**	**1155874**
			Накладные расходы			*5562,90*	*419253*
			Сметная прибыль			*1136,06*	*85620*
112	**38**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**57,000**	**696,75**	**39715**
			Накладные расходы			*223,00*	*12711*
			Сметная прибыль			*51,61*	*2942*
113	**39**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2,337**	**96019,56**	**224398**
			Сметная прибыль			*7112,56*	*16622*
			Раздел: Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/				
114	**40**	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,329808**	**25213,85**	**8316**
			Накладные расходы			*10751,96*	*3546*
			Сметная прибыль			*1867,69*	*616*
115	**41**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,329808**	**33604,56**	**11083**
			Накладные расходы			*14390,49*	*4746*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*821*
116	**42**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,329800**	**298208,52**	**98352**
			Сметная прибыль			*22089,52*	*7285*
			Раздел: Монолитный пояс/Лист 9/				
117	**47**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**25,120**	**55628,84**	**1397396**
			Накладные расходы			*8190,54*	*205746*
			Сметная прибыль			*4120,65*	*103511*
118	**48**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**1,1181088**	**33604,56**	**37574**
			Накладные расходы			*14390,49*	*16090*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2783*
119	**49**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,4061904**	**244352,16**	**99254**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*7352*
120	**50**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4061904**	**220200,12**	**89443**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6625*
121	**51**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,4360212**	**243670,68**	**106246**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*7870*
122	**52**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,028864**	**244352,16**	**7053**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*522*
123	**53**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06938**	**220200,12**	**15277**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1132*
124	**54**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,6481372**	**33604,56**	**21780**
			Накладные расходы			*14390,49*	*9327*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1613*
125	**55**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2082444**	**220200,12**	**45855**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*3397*
126	**56**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0987452**	**244352,16**	**24129**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1787*
127	**57**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2837616**	**243670,68**	**69144**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*5122*
128	**58**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,01265**	**244352,16**	**3091**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*229*
129	**59**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04508**	**220200,12**	**9927**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*735*
130	**60**	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2036329**	**33140,87**	**6749**
			Накладные расходы			*14044,65*	*2860*
			Сметная прибыль			*2454,88*	*500*
131	**61**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,024259**	**243670,68**	**5911**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*438*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	**62**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1793739**	**230508,72**	**41347**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*3063*
			Раздел: Перекрытие /Лист 11/				
133	**63**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,000**	**6787,37**	**81448**
			Накладные расходы			*2362,22*	*28347*
			Сметная прибыль			*502,77*	*6033*
134	**64**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**112,000**	**10388,62**	**1163526**
			Накладные расходы			*3688,54*	*413116*
			Сметная прибыль			*769,53*	*86187*
135	**65**	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**721,440**	**7216,56**	**5206315**
			Сметная прибыль			*534,56*	*385653*
136	**66**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**136,800**	**7923,96**	**1083998**
			Сметная прибыль			*586,96*	*80296*
137	**67**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,520**	**54974,23**	**83561**
			Накладные расходы			*7438,35*	*11306*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*6190*
138	**68**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,08908**	**33604,56**	**2993**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1282*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*222*
139	**69**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05688**	**230508,72**	**13111**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*971*
140	**70**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0322**	**243670,68**	**7846**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*581*
141	**71**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,800**	**54974,23**	**43979**
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
142	**72**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,06996**	**33604,56**	**2351**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1007*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*174*
143	**72**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03792**	**230508,72**	**8741**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
144	**74**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,032**	**243670,68**	**7807**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
145	**75**	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,12288**	**717398,58**	**88154**
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*
146	**76**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12288**	**220200,12**	**27058**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АС				
			ДОМ №1				
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
147	**92**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**766,200**	**2846,45**	**2180948**
			Накладные расходы			*252,16*	*193208*
			Сметная прибыль			*210,85*	*161552*
148	**93**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**61,296**	**36311,61**	**2225756**
			Накладные расходы			*2907,14*	*178196*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*164871*
149	**94**	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**766,200**	**3650,33**	**2796883**
			Накладные расходы			*1583,57*	*1213335*
			Сметная прибыль			*270,39*	*207177*
150	**95**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**766,200**	**1819,75**	**1394295**
			Накладные расходы			*299,80*	*229706*
			Сметная прибыль			*134,80*	*103281*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	**96**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**-766,200**	**391,72**	**-300133**
			Накладные расходы			*-18,95*	*-14520*
			Сметная прибыль			*-29,02*	*-22232*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АС				
			ДОМ №2				
152	**92**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**766,200**	**2846,45**	**2180948**
			Накладные расходы			*252,16*	*193208*
			Сметная прибыль			*210,85*	*161552*
153	**93**	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**61,296**	**36311,61**	**2225756**
			Накладные расходы			*2907,14*	*178196*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*164871*
154	**94**	**1111-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**766,200**	**3650,33**	**2796883**
			Накладные расходы			*1583,57*	*1213335*
			Сметная прибыль			*270,39*	*207177*
155	**95**	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**766,200**	**1819,75**	**1394295**
			Накладные расходы			*299,80*	*229706*
			Сметная прибыль			*134,80*	*103281*
156	**96**	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	**-766,200**	**391,72**	**-300133**
			Накладные расходы			*-18,95*	*-14520*
			Сметная прибыль			*-29,02*	*-22232*
			ИТОГО по акту:				**96047726**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10242197**
			Сметная прибыль				**7114646**
			Временные здания и сооружения 0,9%				**864429,53**
			Итого:				**96912155,53**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**1556893,78**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**98469049,31**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1969380,99**
			Итого:				**100438430,30**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**95316071,00**
			НДС-12%				**11437928,52**
			Всего по акту:				**106753999,52**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района

Руководитель_____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор_____**Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №2 за 19 марта 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Перекрытие /Лист 13/				
1	**77**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**6787,37**	**81448**
			Накладные расходы			***2362,22***	***28347***
			Сметная прибыль			***502,77***	***6033***
2	**78**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**112**	**10388,62**	**1163526**
			Накладные расходы			***3688,54***	***413116***
			Сметная прибыль			***769,53***	***86187***
3	**79**	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**841,439**	**7216,56**	**6072295**
			Сметная прибыль			***534,56***	***449800***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**80**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**161,8193**	**7923,96**	**1282250**
			Сметная прибыль			*586,96*	*94981*
5	**81**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,52**	**54974,23**	**83561**
			Накладные расходы			*7438,35*	*11306*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*6190*
6	**82**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04454**	**33604,56**	**1497**
			Накладные расходы			*14390,49*	*641*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*111*
7	**83**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05688**	**230508,72**	**13111**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*971*
8	**84**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0322**	**243670,68**	**7846**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*581*
9	**85**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8**	**54974,23**	**43979**
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*
10	**86**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,03498**	**33604,56**	**1175**
			Накладные расходы			*14390,49*	*503*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*87*
11	**87**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03792**	**230508,72**	**8741**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
12	**88**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03204**	**243670,68**	**7807**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
13	**89**	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,12288**	**717398,58**	**88154**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*
14	**90**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12288**	**220200,12**	**27058**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Раздел: Перекрытие /Лист 15/				
15	**93**	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**709,56**	**7216,56**	**5120582**
			Сметная прибыль			*534,56*	*379302*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
16	**106**	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**21,6**	**2687,71**	**58055**
			Накладные расходы			*1312,07*	*28341*
			Сметная прибыль			*199,09*	*4300*
17	**107**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**43,2**	**3462,48**	**149579**
			Сметная прибыль			*256,48*	*11080*
18	**108**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24958**	**90108,96**	**22489**
			Накладные расходы			*26039,33*	*6499*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*1666*
19	**112**	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**48**	**2687,71**	**129010**
			Накладные расходы			*1312,07*	*62979*
			Сметная прибыль			*199,09*	*9556*
20	**113**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**48**	**3462,48**	**166199**
			Сметная прибыль			*256,48*	*12311*
21	**114**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,5688**	**90108,96**	**51254**
			Накладные расходы			*26039,33*	*14811*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*3797*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**118**	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**38,4**	**2687,71**	**103208**
			Накладные расходы			*1312,07*	*50383*
			Сметная прибыль			*199,09*	*7645*
23	**119**	**2104-0110-9903 РСНБ РК 2015**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**38,4**	**3462,48**	**132959**
			Сметная прибыль			*256,48*	*9849*
24	**120**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,45512**	**90108,96**	**41010**
			Накладные расходы			*26039,33*	*11851*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*3038*
25	**124**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**1,5815**	**90108,96**	**142507**
			Накладные расходы			*26039,33*	*41181*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*10556*
26	**127**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,57**	**58177,21**	**149515**
			Накладные расходы			*7203,51*	*18513*
			Сметная прибыль			*4309,42*	*11075*
27	**128**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,142**	**12093,37**	**1717**
			Накладные расходы			*1236,89*	*176*
			Сметная прибыль			*895,80*	*127*
28	**129**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,64**	**34560,04**	**22118**
			Накладные расходы			*1016,95*	*651*
			Сметная прибыль			*2560,00*	*1638*
29	**130**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,952**	**1124,05**	**6690**
			Накладные расходы			*215,77*	*1284*
			Сметная прибыль			*83,26*	*496*
30	**131**	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0028**	**789134,60**	**2210**
			Накладные расходы			*257406,58*	*721*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58454,41*	*164*
			Раздел: Монолитный пояс				
31	**141**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**28,97**	**56930,03**	**1649263**
			Накладные расходы			*8190,54*	*237280*
			Сметная прибыль			*4217,04*	*122168*
32	**142**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9851628**	**33604,56**	**33106**
			Накладные расходы			*14390,49*	*14177*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2452*
33	**143**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1266048**	**244352,16**	**30936**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*2292*
34	**144**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8123808**	**220200,12**	**178886**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*13251*
35	**145**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,8720424**	**243670,68**	**212491**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*15740*
36	**146**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,020416**	**244352,16**	**4989**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*370*
37	**147**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,13876**	**220200,12**	**30555**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2263*
38	**148**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7811936**	**33604,56**	**26252**
			Накладные расходы			*14390,49*	*11242*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1945*
39	**149**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,63021**	**220200,12**	**138772**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*10279*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**150**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,1116372**	**244352,16**	**27279**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*2021*
41	**151**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,66982**	**243670,68**	**163215**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*12090*
42	**152**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,01196**	**244352,16**	**2922**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*216*
43	**153**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,13876**	**220200,12**	**30555**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2263*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АС				
			ДОМ №1				
			Раздел: Перемычки				
44	**27**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**696,75**	**6968**
			Накладные расходы			*223,00*	*2230*
			Сметная прибыль			*51,61*	*516*
45	**28**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,408**	**96019,56**	**39176**
			Сметная прибыль			*7112,56*	*2902*
46	**29**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**519**	**696,75**	**361615**
			Накладные расходы			*223,00*	*115735*
			Сметная прибыль			*51,61*	*26786*
47	**30**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**27,036**	**96019,56**	**2595985**
			Сметная прибыль			*7112,56*	*192295*
48	**31**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**3,04296**	**136409,67**	**415089**
			Накладные расходы			*61095,95*	*185913*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10104,42*	*30747*
49	**32**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**3,53832**	**233623,44**	**826634**
			Сметная прибыль			*17305,44*	*61232*
50	**33**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**106,1496**	**119,42**	**12676**
			Накладные расходы			*25,60*	*2717*
			Сметная прибыль			*8,85*	*939*
51	**34**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**106,1496**	**197,75**	**20991**
			Накладные расходы			*30,05*	*3190*
			Сметная прибыль			*14,65*	*1555*
52	**35**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,55601**	**136409,67**	**75845**
			Накладные расходы			*61095,95*	*33970*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*5618*
53	**36**	**2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,64652**	**309510,72**	**200105**
			Сметная прибыль			*22926,72*	*14823*
54	**37**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**696,75**	**1394**
			Накладные расходы			*223,00*	*446*
			Сметная прибыль			*51,61*	*103*
55	**38**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,078**	**96019,56**	**7490**
			Сметная прибыль			*7112,56*	*555*
			Раздел: Кладка стен				
56	**39**	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**844,37**	**41073,51**	**34681243**
			Накладные расходы			*5259,65*	*4441093*
			Сметная прибыль			*3042,48*	*2568981*
57	**40**	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**120,77**	**40651,76**	**4909513**
			Накладные расходы			*8928,81*	*1078333*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3011,24*	*363668*
58	**41**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**4,29389**	**117599,52**	**504959**
			Накладные расходы			*51746,07*	*222192*
			Сметная прибыль			*8711,08*	*37404*
59	**42**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**4,29389**	**33604,56**	**144294**
			Накладные расходы			*14390,49*	*61791*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*10688*
60	**43**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,969486**	**220200,12**	**653881**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*48436*
61	**44**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,32449**	**298208,52**	**394974**
			Сметная прибыль			*22089,52*	*29257*
62	**45**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**391,19**	**37528,76**	**14680874**
			Накладные расходы			*3973,80*	*1554510*
			Сметная прибыль			*2779,91*	*1087472*
63	**46**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,70373**	**415808,04**	**292617**
			Накладные расходы			*51746,07*	*36415*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*21675*
64	**47**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**849,3**	**6148,63**	**5222029**
			Накладные расходы			*1268,05*	*1076953*
			Сметная прибыль			*455,45*	*386817*
65	**48**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**384**	**6424,49**	**2467004**
			Накладные расходы			*1268,05*	*486930*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*475,89*	*182741*
			Раздел: Кладочная сетка /Лист 24/				
66	**156**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,088835**	**415808,04**	**36938**
			Накладные расходы			*51746,07*	*4597*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*2736*
67	**157**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,088835**	**33604,56**	**2985**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1278*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*221*
68	**158**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,088835**	**244352,16**	**21707**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1608*
69	**159**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,038**	**415808,04**	**15801**
			Накладные расходы			*51746,07*	*1966*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1170*
70	**160**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,038**	**33604,56**	**1277**
			Накладные расходы			*14390,49*	*547*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*95*
71	**161**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,038**	**244352,16**	**9285**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*688*
72	**162**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,26994**	**415808,04**	**112243**
			Накладные расходы			*51746,07*	*13968*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*8314*
73	**163**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,26994**	**33604,56**	**9071**
			Накладные расходы			*14390,49*	*3885*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2489,23*	*672*
74	**164**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,26994**	**244352,16**	**65960**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*4886*
75	**165**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,15741**	**415808,04**	**65452**
			Накладные расходы			*51746,07*	*8145*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*4848*
76	**166**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,15741**	**33604,56**	**5290**
			Накладные расходы			*14390,49*	*2265*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*392*
77	**167**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,15741**	**244352,16**	**38463**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*2849*
			Вертикальная планировка				
			Раздел: Вертикальная планировка				
78	**1**	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(растительный слой)**	**м3 грунта**	**1776,2**	**31,55**	**56033**
			Накладные расходы			*6,23*	*11057*
			Сметная прибыль			*2,34*	*4151*
79	**2**	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(растительный слой)**	**м3 грунта**	**1776,2**	**136,51**	**242469**
			Накладные расходы			*26,94*	*47847*
			Сметная прибыль			*10,11*	*17961*
80	**3**	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройства котлованов)**	**м3**	**5910,1**	**31,55**	**186442**
			Накладные расходы			*6,23*	*36791*
			Сметная прибыль			*2,34*	*13811*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	**4**	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**5910,1**	**109,21**	**645429**
			Накладные расходы			*21,55*	*127364*
			Сметная прибыль			*8,09*	*47810*
82	**5**	**1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(излишек грунта)**	**м3**	**3173,3**	**240,57**	**763386**
			Накладные расходы			*37,75*	*119804*
			Сметная прибыль			*17,82*	*56547*
83	**6**	**4102-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**5394,61**	**183,60**	**990450**
			Сметная прибыль			*13,60*	*73367*
84	**7**	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3173,3**	**26,09**	**82779**
			Накладные расходы			*5,99*	*19016*
			Сметная прибыль			*1,93*	*6132*
85	**8**	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных до 10 м (избыточный грунт от устройства котлованов)**	**м3**	**2737,3**	**31,55**	**86352**
			Накладные расходы			*6,23*	*17040*
			Сметная прибыль			*2,34*	*6396*
86	**9**	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов разрыхленных добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**2737,3**	**109,21**	**298935**
			Накладные расходы			*21,55*	*58989*
			Сметная прибыль			*8,09*	*22143*
87	**10**	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**м2**	**6216**	**1,32**	**8200**
			Накладные расходы			*0,26*	*1618*
			Сметная прибыль			*0,10*	*607*
			ИТОГО по акту:				**89971080**
			В том числе :				
			Накладные расходы				10767953
			Сметная прибыль				6664524

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Временные здания и сооружения 0,9%				**809739,72**
			Итого:				**90780819,72**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**1458393,87**
			Итого:				**92239213,59**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1844784,27**
			Итого:				**94083997,86**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**89285714,09**
			НДС-12%				**10714285,69**
			Всего по акту:				**99999999,78**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №3 за 26 апреля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Перекрытие /Лист 13/				
1	**77**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**6787,37**	**81448**
			Накладные расходы			***2362,22***	***28347***
			Сметная прибыль			***502,77***	***6033***
2	**78**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**112**	**10388,62**	**1163526**
			Накладные расходы			***3688,54***	***413116***
			Сметная прибыль			***769,53***	***86187***
3	**81**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,52**	**54974,23**	**83561**
			Накладные расходы			***7438,35***	***11306***
			Сметная прибыль			***4072,17***	***6190***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**82**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04454**	**33604,56**	**1497**
			Накладные расходы			*14390,49*	*641*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*111*
5	**83**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,05688**	**230508,72**	**13111**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*971*
6	**84**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0322**	**243670,68**	**7846**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*581*
7	**85**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8**	**54974,23**	**43979**
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*
8	**86**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,03498**	**33604,56**	**1175**
			Накладные расходы			*14390,49*	*503*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*87*
9	**87**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03792**	**230508,72**	**8741**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
10	**88**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03204**	**243670,68**	**7807**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
11	**89**	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,12288**	**717398,58**	**88154**
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*
12	**90**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12288**	**220200,12**	**27058**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Раздел: Перекрытие /Лист 15/				
13	**91**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**24**	**6787,37**	**162897**
			Накладные расходы			*2362,22*	*56693*
			Сметная прибыль			*502,77*	*12066*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**92**	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**108**	**10388,62**	**1121971**
			Накладные расходы			*3688,54*	*398362*
			Сметная прибыль			*769,53*	*83109*
15	**93**	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**17,28**	**7216,56**	**124702**
			Сметная прибыль			*534,56*	*9237*
16	**94**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**136,8**	**7923,96**	**1083998**
			Сметная прибыль			*586,96*	*80296*
17	**95**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,8**	**54974,23**	**43979**
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*
18	**96**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,06996**	**33604,56**	**2351**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1007*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*174*
19	**97**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03792**	**230508,72**	**8741**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
20	**98**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03204**	**243670,68**	**7807**
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
21	**99**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,72**	**54974,23**	**39581**
			Накладные расходы			*7438,35*	*5356*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*2932*
22	**100**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,06724**	**33604,56**	**2260**
			Накладные расходы			*14390,49*	*968*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*167*
23	**101**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,06724**	**230508,72**	**15499**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17074,72*	*1148*
24	**102**	**2105-0204-0903 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,56064**	**518972,40**	**290957**
			Сметная прибыль			*38442,40*	*21552*
25	**103**	**2105-0204-0901 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,06184**	**351732,24**	**21751**
			Сметная прибыль			*26054,24*	*1611*
26	**104**	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,12288**	**717398,58**	**88154**
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*
27	**105**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,12288**	**220200,12**	**27058**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
28	**106**	**1107-0518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**21,6**	**2687,71**	**58055**
			Накладные расходы			*1312,07*	*28341*
			Сметная прибыль			*199,09*	*4300*
29	**108**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,24958**	**90108,96**	**22489**
			Накладные расходы			*26039,33*	*6499*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*1666*
30	**124**	**1109-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7789**	**90108,96**	**70186**
			Накладные расходы			*26039,33*	*20282*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*5199*
31	**127**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**1,27**	**58177,21**	**73885**
			Накладные расходы			*7203,51*	*9148*
			Сметная прибыль			*4309,42*	*5473*
			Раздел: Монолитный пояс				
32	**141**	**1106-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**28,97**	**56930,03**	**1649263**
			Накладные расходы			*8190,54*	*237280*
			Сметная прибыль			*4217,04*	*122168*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**142**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,9851628**	**33604,56**	**33106**
			Накладные расходы			*14390,49*	*14177*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2452*
34	**148**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,7811936**	**33604,56**	**26252**
			Накладные расходы			*14390,49*	*11242*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1945*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Проемы				
35	**3**	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**135,36**	**22658,40**	**3067041**
			Сметная прибыль			*1678,40*	*227188*
36	**4**	**2109-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,08**	**15907,32**	**48995**
			Сметная прибыль			*1178,32*	*3629*
37	**5**	**2109-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,52**	**26349,84**	**1014996**
			Сметная прибыль			*1951,84*	*75185*
38	**10**	**2109-0201-0605 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**314,76**	**19961,64**	**6283126**
			Сметная прибыль			*1478,64*	*465417*
			Раздел: Перемычки				
39	**27**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**696,75**	**1394**
			Накладные расходы			*223,00*	*446*
			Сметная прибыль			*51,61*	*103*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**29**	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**85**	**696,75**	**59224**
			Накладные расходы			*223,00*	*18955*
			Сметная прибыль			*51,61*	*4387*
41	**31**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,49536**	**136409,67**	**67572**
			Накладные расходы			*61095,95*	*30264*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*5005*
42	**35**	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,09051**	**136409,67**	**12346**
			Накладные расходы			*61095,95*	*5530*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*915*
			Раздел: Кладка стен				
43	**39**	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**137,45**	**41073,51**	**5645555**
			Накладные расходы			*5259,65*	*722939*
			Сметная прибыль			*3042,48*	*418189*
44	**40**	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**19,66**	**40651,76**	**799214**
			Накладные расходы			*8928,81*	*175540*
			Сметная прибыль			*3011,24*	*59201*
45	**41**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,699**	**117599,52**	**82202**
			Накладные расходы			*51746,07*	*36171*
			Сметная прибыль			*8711,08*	*6089*
46	**42**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,699**	**33604,56**	**23490**
			Накладные расходы			*14390,49*	*10059*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1740*
47	**43**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,483294**	**220200,12**	**106421**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*7883*
48	**44**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,21562**	**298208,52**	**64300**
			Сметная прибыль			*22089,52*	*4763*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	**45**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**63,68**	**37528,76**	**2389831**
			Накладные расходы			*3973,80*	*253051*
			Сметная прибыль			*2779,91*	*177025*
50	**46**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,11456**	**415808,04**	**47635**
			Накладные расходы			*51746,07*	*5928*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3529*
51	**47**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**138,2**	**6148,63**	**849740**
			Накладные расходы			*1268,05*	*175244*
			Сметная прибыль			*455,45*	*62944*
52	**48**	**1108-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**63**	**6424,49**	**404743**
			Накладные расходы			*1268,05*	*79887*
			Сметная прибыль			*475,89*	*29981*
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
53	**59**	**2111-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,585504**	**19632,24**	**423772**
			Сметная прибыль			*1454,24*	*31391*
54	**66**	**2111-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**0,8528**	**17270,28**	**14728**
			Сметная прибыль			*1279,28*	*1091*
55	**77**	**2111-0101-0118 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**46,80979**	**19632,24**	**918981**
			Сметная прибыль			*1454,24*	*68073*
			Раздел: Крыльцо				
56	**151**	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**6787,37**	**27149**
			Накладные расходы			*2362,22*	*9449*
			Сметная прибыль			*502,77*	*2011*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**152**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**18**	**7923,96**	**142631**
			Сметная прибыль			*586,96*	*10565*
58	**153**	**1106-0801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0,52**	**54974,23**	**28587**
			Накладные расходы			*7438,35*	*3868*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*2118*
59	**154**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,08268**	**33604,56**	**2778**
			Накладные расходы			*14390,49*	*1190*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*206*
60	**155**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,08268**	**230508,72**	**19058**
			Сметная прибыль			*17074,72*	*1412*
			Раздел: Кладочная сетка /Лист 24/				
61	**156**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,014461**	**415808,04**	**6013**
			Накладные расходы			*51746,07*	*748*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*445*
62	**157**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,014461**	**33604,56**	**486**
			Накладные расходы			*14390,49*	*208*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*36*
63	**158**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,014461**	**244352,16**	**3534**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*262*
64	**159**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,006**	**415808,04**	**2495**
			Накладные расходы			*51746,07*	*310*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*185*
65	**160**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,006**	**33604,56**	**202**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14390,49*	*86*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*15*
66	**161**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,006**	**244352,16**	**1466**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*109*
67	**162**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,04394**	**415808,04**	**18271**
			Накладные расходы			*51746,07*	*2274*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1353*
68	**163**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,04394**	**33604,56**	**1477**
			Накладные расходы			*14390,49*	*632*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*109*
69	**164**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,04394**	**244352,16**	**10737**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*795*
70	**165**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,02563**	**415808,04**	**10657**
			Накладные расходы			*51746,07*	*1326*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*789*
71	**166**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,02563**	**33604,56**	**861**
			Накладные расходы			*14390,49*	*369*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*64*
72	**167**	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,02563**	**244352,16**	**6263**
			Сметная прибыль			*18100,16*	*464*
			Раздел: Устройство кровли				
73	**171**	**2111-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**150,02568**	**28681,56**	**4302971**
			Сметная прибыль			*2124,56*	*318739*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
74	**174**	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**3,5484**	**125827,24**	**446485**
			Накладные расходы			*17833,97*	*63282*
			Сметная прибыль			*9320,54*	*33073*
75	**175**	**2105-0307-1013 РСНБ РК 2015**	**Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**	**кг**	**90,72**	**75,60**	**6858**
			Сметная прибыль			*5,60*	*508*
76	**176**	**2110-0401-0601 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93**	**м2**	**94,6**	**139,32**	**13180**
			Сметная прибыль			*10,32*	*976*
77	**177**	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**16,31792**	**117487,64**	**1917154**
			Накладные расходы			*18379,22*	*299911*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*142011*
78	**178**	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**66,22028**	**11512,34**	**762350**
			Накладные расходы			*678,14*	*44907*
			Сметная прибыль			*852,77*	*56470*
79	**179**	**2113-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**9,9488**	**679,32**	**6758**
			Сметная прибыль			*50,32*	*501*
80	**180**	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1177,2**	**402,04**	**473284**
			Накладные расходы			*25,86*	*30440*
			Сметная прибыль			*29,78*	*35058*
81	**192**	**1106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**2,4**	**58228,74**	**139749**
			Накладные расходы			*7203,51*	*17288*
			Сметная прибыль			*4313,24*	*10352*
82	**193**	**1107-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0,022**	**717398,58**	**15783**
			Накладные расходы			*239301,72*	*5265*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*1169*
83	**197**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,10881**	**559571,51**	**60887**
			Накладные расходы			*29888,34*	*3252*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41449,74*	*4510*
84	**198**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,018**	**27091,12**	**488**
			Накладные расходы			*1128,82*	*20*
			Сметная прибыль			*2006,75*	*36*
85	**199**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3,15549**	**98,87**	**312**
			Накладные расходы			*15,03*	*47*
			Сметная прибыль			*7,32*	*23*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Перекрытие /Лист 13/				
86	**79**	**2104-0108-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**432,86**	**7216,56**	**3123760**
			Сметная прибыль			*534,56*	*231390*
87	**80**	**2104-0108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**82,1**	**7923,96**	**650557**
			Сметная прибыль			*586,96*	*48189*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
88	**128**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,142**	**12093,37**	**1717**
			Накладные расходы			*1236,89*	*176*
			Сметная прибыль			*895,80*	*127*
89	**129**	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,64**	**34560,04**	**22118**
			Накладные расходы			*1016,95*	*651*
			Сметная прибыль			*2560,00*	*1638*
90	**130**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**5,952**	**1124,05**	**6690**
			Накладные расходы			*215,77*	*1284*
			Сметная прибыль			*83,26*	*496*
91	**131**	**1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0028**	**789134,60**	**2210**
			Накладные расходы			*257406,58*	*721*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58454,41*	*164*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Перемычки				
92	**30**	**2104-0105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**8,111**	**96019,56**	**778815**
			Сметная прибыль			*7112,56*	*57690*
93	**32**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**1,06149**	**233623,44**	**247989**
			Сметная прибыль			*17305,44*	*18370*
			Раздел: Кладка стен				
94	**39**	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**196,36**	**41073,51**	**8065195**
			Накладные расходы			*5259,65*	*1032785*
			Сметная прибыль			*3042,48*	*597422*
95	**40**	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**28,09**	**40651,76**	**1141908**
			Накладные расходы			*8928,81*	*250810*
			Сметная прибыль			*3011,24*	*84586*
96	**41**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,99858**	**117599,52**	**117433**
			Накладные расходы			*51746,07*	*51673*
			Сметная прибыль			*8711,08*	*8699*
97	**42**	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,99858**	**33604,56**	**33557**
			Накладные расходы			*14390,49*	*14370*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2486*
98	**43**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,69056**	**220200,12**	**152061**
			Сметная прибыль			*16311,12*	*11264*
99	**44**	**2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,30802**	**298208,52**	**91854**
			Сметная прибыль			*22089,52*	*6804*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
100	**45**	**1108-0201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**72,94**	**37528,76**	**2737347**
			Накладные расходы			*3973,80*	*289849*
			Сметная прибыль			*2779,91*	*202766*
101	**46**	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,122858**	**415808,04**	**51085**
			Накладные расходы			*51746,07*	*6357*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3784*
			Отопление и вентиляция				
			ДОМ №1				
			Раздел: Отопление				
102	**2**	**2301-0602-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**1668**	**514,08**	**857485**
			Сметная прибыль			*38,08*	*63517*
103	**4**	**2301-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**2**	**317,52**	**635**
			Сметная прибыль			*23,52*	*47*
104	**6**	**2305-1001-0289 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**716**	**1710,72**	**1224876**
			Сметная прибыль			*126,72*	*90732*
105	**8**	**2304-0905-1815 РСНБ РК 2015**	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**112**	**299,16**	**33506**
			Сметная прибыль			*22,16*	*2482*
106	**10**	**2304-1008-0432 РСНБ РК 2015**	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**112**	**10712,52**	**1199802**
			Сметная прибыль			*793,52*	*88874*
107	**11**	**2305-1207-1901 РСНБ РК 2015**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss**	**шт.**	**112**	**6816,96**	**763500**
			Сметная прибыль			*504,96*	*56556*
108	**13**	**2304-0905-3301 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**112**	**5187,24**	**580971**
			Сметная прибыль			*384,24*	*43035*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	**14**	**2302-0401-1202 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**456**	**23,76**	**10835**
			Сметная прибыль			*1,76*	*803*
110	**15**	**2302-0401-2402 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**182**	**32,40**	**5897**
			Сметная прибыль			*2,40*	*437*
111	**16**	**2302-0401-0703 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**228**	**1171,80**	**267170**
			Сметная прибыль			*86,80*	*19790*
112	**19**	**2304-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**72**	**1067,04**	**76827**
			Сметная прибыль			*79,04*	*5691*
113	**20**	**2304-0905-1802 РСНБ РК 2015**	**Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**72**	**714,96**	**51477**
			Сметная прибыль			*52,96*	*3813*
114	**21**	**2304-0905-0702 РСНБ РК 2015**	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**224**	**1114,56**	**249661**
			Сметная прибыль			*82,56*	*18493*
115	**22**	**2302-0101-2003 РСНБ РК 2015**	**Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм**	**шт.**	**224**	**946,08**	**211922**
			Сметная прибыль			*70,08*	*15698*
116	**23**	**2302-1201-0602 РСНБ РК 2015**	**Адаптер (переход) DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4**	**513,00**	**2052**
			Сметная прибыль			*38,00*	*152*
			Электромонтажные работы				
			ДОМ №1				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
117	**11**	**1308-0206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**36**	**1196,56**	**43076**
			Накладные расходы			*342,52*	*12331*
			Сметная прибыль			*88,63*	*3191*
118	**12**	**2306-0128-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1224**	**775651,68**	**94940**
			Сметная прибыль			*57455,68*	*7033*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	**13**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**91**	**489,18**	**44516**
			Накладные расходы			*123,38*	*11228*
			Сметная прибыль			*36,24*	*3297*
120	**14**	**2306-0902-0409 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,03264**	**176657,76**	**5766**
			Сметная прибыль			*13085,76*	*427*
121	**15**	**2306-0902-0411 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,03264**	**278574,12**	**9093**
			Сметная прибыль			*20635,12*	*674*
122	**16**	**2306-0902-0413 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2448**	**447731,28**	**109605**
			Сметная прибыль			*33165,28*	*8119*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
123	**58**	**2307-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм**	**шт.**	**404**	**297,00**	**119988**
			Сметная прибыль			*22,00*	*8888*
124	**59**	**2307-0202-0503 РСНБ РК 2015**	**Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**534**	**293,76**	**156868**
			Сметная прибыль			*21,76*	*11620*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция в трубе##				
125	**63**	**1308-0206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1909**	**489,18**	**933854**
			Накладные расходы			*123,38*	*235534*
			Сметная прибыль			*36,24*	*69174*
126	**64**	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**3,91272**	**180388,08**	**705808**
			Сметная прибыль			*13362,08*	*52282*
127	**65**	**2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,581**	**286079,04**	**738256**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***21191,04***	***54686***
			ИТОГО по акту:				**62979756**
			В том числе :				
			Накладные расходы				5220636
			Сметная прибыль				4665167
			Временные здания и сооружения 0,9%				**566817,80**
			Итого:				**63546573,80**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**1020875,71**
			Итого:				**64567449,51**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1291348,99**
			Итого:				**65858798,50**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**62499999,86**
			НДС-12%				**7499999,98**
			Всего по акту:				**69999999,84**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №4 за 21 мая 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Проемы				
1	1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	135,36	4514,11	611030
			Накладные расходы			*1019,09*	*137944*
			Сметная прибыль			*334,38*	*45261*
2	2	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	41,6	5339,31	222115
			Накладные расходы			*1182,68*	*49200*
			Сметная прибыль			*395,50*	*16453*
3	9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	314,76	3855,25	1213478

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*943,44*	*296956*
			Сметная прибыль			*285,57*	*89887*
4	23	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	52,92	5369,62	284160
			Накладные расходы			*1172,24*	*62035*
			Сметная прибыль			*397,75*	*21049*
5	24	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	52,92	25392,96	1343795
			Сметная прибыль			*1880,96*	*99540*
			Раздел: Кладка стен				
6	49	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,8	5523,95	192233
			Накладные расходы			*1078,48*	*37531*
			Сметная прибыль			*409,18*	*14240*
7	50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	226,3	416,67	94292
			Накладные расходы			*63,45*	*14358*
			Сметная прибыль			*30,86*	*6985*
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
8	51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,52	539,12	9445
			Накладные расходы			*66,08*	*1158*
			Сметная прибыль			*39,93*	*700*
9	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4016	36311,61	50894
			Накладные расходы			*2907,14*	*4075*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*3770*
			Раздел: Отделка помещении				
10	100	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	4794,36	1721,44	8253193
			Накладные расходы			*565,44*	*2710912*
			Сметная прибыль			*127,51*	*611348*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Устройство кровли				
11	174	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	8,2796	125827,24	1041799
			Накладные расходы			*17833,97*	*147658*
			Сметная прибыль			*9320,54*	*77170*
12	177	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	38,07436	117487,64	4473267
			Накладные расходы			*18379,22*	*699777*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*331353*
13	182	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1301,9832	2098,44	2732134
			Сметная прибыль			*155,44*	*202380*
14	183	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	9	508,68	4578
			Сметная прибыль			*37,68*	*339*
15	184	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	506,52	40522
			Сметная прибыль			*37,52*	*3002*
16	185	2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	591,84	47347
			Сметная прибыль			*43,84*	*3507*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Перекрытие /Лист 13/				
17	77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	6787,37	81448
			Накладные расходы			*2362,22*	*28347*
			Сметная прибыль			*502,77*	*6033*
18	78	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	10388,62	1163526
			Накладные расходы			*3688,54*	*413116*
			Сметная прибыль			*769,53*	*86187*
19	79	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	288,58	7216,56	2082555
			Сметная прибыль			*534,56*	*154263*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	80	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	54,7	7923,96	433441
			Сметная прибыль			*586,96*	*32107*
21	81	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,52	54974,23	83561
			Накладные расходы			*7438,35*	*11306*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*6190*
22	82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04454	33604,56	1497
			Накладные расходы			*14390,49*	*641*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*111*
23	83	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05688	230508,72	13111
			Сметная прибыль			*17074,72*	*971*
24	84	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0322	243670,68	7846
			Сметная прибыль			*18049,68*	*581*
25	85	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	54974,23	43979
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*
26	86	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03498	33604,56	1175
			Накладные расходы			*14390,49*	*503*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*87*
27	87	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03792	230508,72	8741
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
28	88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	243670,68	7807
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
29	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,12288	717398,58	88154
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12288	220200,12	27058
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
31	106	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	12,9	2687,71	34672
			Накладные расходы			*1312,07*	*16926*
			Сметная прибыль			*199,09*	*2568*
32	107	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	12,9	3462,48	44666
			Сметная прибыль			*256,48*	*3309*
33	108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,14975	90108,96	13494
			Накладные расходы			*26039,33*	*3899*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*1000*
34	109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,14975	562983,48	84307
			Сметная прибыль			*41702,48*	*6245*
35	112	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	14	2687,71	37628
			Накладные расходы			*1312,07*	*18369*
			Сметная прибыль			*199,09*	*2787*
36	113	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	14	3462,48	48475
			Сметная прибыль			*256,48*	*3591*
37	114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1706	90108,96	15373
			Накладные расходы			*26039,33*	*4442*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*1139*
38	115	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1706	562983,48	96045
			Сметная прибыль			*41702,48*	*7114*
39	118	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	11,5	2687,71	30909
			Накладные расходы			*1312,07*	*15089*
			Сметная прибыль			*199,09*	*2290*
40	119	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	11,5	3462,48	39819

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*256,48*	*2950*
41	120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,13654	90108,96	12303
			Накладные расходы			*26039,33*	*3555*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*911*
42	121	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13654	562983,48	76870
			Сметная прибыль			*41702,48*	*5694*
43	124	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1802	90108,96	106347
			Накладные расходы			*26039,33*	*30732*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*7878*
44	125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,36536	562983,48	768675
			Сметная прибыль			*41702,48*	*56939*
45	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,36536	197,75	270
			Накладные расходы			*30,05*	*41*
			Сметная прибыль			*14,65*	*20*
46	127	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,92	58177,21	111700
			Накладные расходы			*7203,51*	*13831*
			Сметная прибыль			*4309,42*	*8274*
			Раздел: Монолитный пояс				
47	141	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,97	56930,03	1649263
			Накладные расходы			*8190,54*	*237280*
			Сметная прибыль			*4217,04*	*122168*
48	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9851628	33604,56	33106
			Накладные расходы			*14390,49*	*14177*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2452*
49	143	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0633024	244352,16	15468
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1146*
50	144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4061904	220200,12	89443

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6625*
51	145	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4360212	243670,68	106246
			Сметная прибыль			*18049,68*	*7870*
52	146	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,010208	244352,16	2494
			Сметная прибыль			*18100,16*	*185*
53	147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06938	220200,12	15277
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1132*
54	148	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7811936	33604,56	26252
			Накладные расходы			*14390,49*	*11242*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1945*
55	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315105	220200,12	69386
			Сметная прибыль			*16311,12*	*5140*
56	150	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0558186	244352,16	13639
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1010*
57	151	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33491	243670,68	81608
			Сметная прибыль			*18049,68*	*6045*
58	152	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00598	244352,16	1461
			Сметная прибыль			*18100,16*	*108*
59	153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06938	220200,12	15277
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1132*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Перемычки				
60	27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	696,75	4181
			Накладные расходы			*223,00*	*1338*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,61*	*310*
61	28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,204	96019,56	19588
			Сметная прибыль			*7112,56*	*1451*
62	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	302	696,75	210419
			Накладные расходы			*223,00*	*67345*
			Сметная прибыль			*51,61*	*15587*
63	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	5,407	96019,56	519178
			Сметная прибыль			*7112,56*	*38458*
64	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,76916	136409,67	241331
			Накладные расходы			*61095,95*	*108089*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*17876*
65	32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,70767	233623,44	165328
			Сметная прибыль			*17305,44*	*12247*
66	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,0748	119,42	6338
			Накладные расходы			*25,60*	*1358*
			Сметная прибыль			*8,85*	*469*
67	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,0748	197,75	10495
			Накладные расходы			*30,05*	*1595*
			Сметная прибыль			*14,65*	*777*
68	35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,32326	136409,67	44096
			Накладные расходы			*61095,95*	*19750*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*3266*
69	36	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32326	309510,72	100052
			Сметная прибыль			*22926,72*	*7411*
			Раздел: Кладка стен				
70	39	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	294,55	41073,51	12098204
			Накладные расходы			*5259,65*	*1549231*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3042,48*	*896163*
71	40	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	42,13	40651,76	1712658
			Накладные расходы			*8928,81*	*376171*
			Сметная прибыль			*3011,24*	*126864*
72	41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,46587	117599,52	172386
			Накладные расходы			*51746,07*	*75853*
			Сметная прибыль			*8711,08*	*12769*
73	42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,46587	33604,56	49260
			Накладные расходы			*14390,49*	*21095*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*3649*
74	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03583	220200,12	228090
			Сметная прибыль			*16311,12*	*16896*
75	44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,46204	298208,52	137784
			Сметная прибыль			*22089,52*	*10206*
76	45	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,8	37528,76	893184
			Накладные расходы			*3973,80*	*94576*
			Сметная прибыль			*2779,91*	*66162*
77	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,111443	415808,04	46339
			Накладные расходы			*51746,07*	*5767*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3433*
			Водоснабжение холодное и горячее. Внутренняя канализация				
			ДОМ №1				
			Раздел: Холодное водоснабжение				
78	1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	337,8	2815,54	951090
			Накладные расходы			*1221,40*	*412590*
			Сметная прибыль			*208,56*	*70451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
79	2	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	337,8	331,56	112001
			Сметная прибыль			*24,56*	*8296*
80	3	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,067	585,36	2966
			Сметная прибыль			*43,36*	*220*
81	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,2	2927,01	41564
			Накладные расходы			*370,31*	*5258*
			Сметная прибыль			*216,82*	*3079*
82	5	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,4	3450,50	56588
			Накладные расходы			*370,31*	*6073*
			Сметная прибыль			*255,59*	*4192*
83	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	38,1	5171,18	197022
			Накладные расходы			*576,00*	*21946*
			Сметная прибыль			*383,05*	*14594*
84	8	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	3363,12	40357
			Сметная прибыль			*249,12*	*2989*
85	9	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	216	1331,64	287634
			Сметная прибыль			*98,64*	*21306*
86	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*
87	22	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29478,60	29479
			Сметная прибыль			*2183,60*	*2184*
88	23	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1166,40	2333
			Сметная прибыль			*86,40*	*173*
89	24	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	386,64	387

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28,64*	*29*
90	25	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	322,92	323
			Сметная прибыль			*23,92*	*24*
91	26	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	1331,64	239695
			Сметная прибыль			*98,64*	*17755*
92	27	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2	18534,40	37069
			Накладные расходы			*2520,62*	*5041*
			Сметная прибыль			*1372,92*	*2746*
93	28	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2799213,72	5598
			Накладные расходы			*232164,66*	*464*
			Сметная прибыль			*207349,16*	*415*
94	29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*
95	30	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29478,60	29479
			Сметная прибыль			*2183,60*	*2184*
96	31	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1166,40	2333
			Сметная прибыль			*86,40*	*173*
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
97	36	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	354	4679,83	1656660
			Накладные расходы			*1960,81*	*694126*
			Сметная прибыль			*346,65*	*122716*
98	37	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20Х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	354	133,92	47408

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9,92*	*3512*
99	38	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	144	1064,88	153343
			Сметная прибыль			*78,88*	*11359*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
100	44	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	110	4323,94	475633
			Накладные расходы			*693,59*	*76295*
			Сметная прибыль			*320,29*	*35232*
101	45	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	356	6925,08	2465330
			Накладные расходы			*722,16*	*257090*
			Сметная прибыль			*512,97*	*182617*
102	46	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	201,68	856,07	172652
			Накладные расходы			*288,45*	*58175*
			Сметная прибыль			*63,41*	*12789*
103	47	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3372,55	40471
			Накладные расходы			*1333,07*	*15997*
			Сметная прибыль			*249,82*	*2998*
104	48	2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4.9 ГОСТ 22689-2014	м	12	2054,16	24650
			Сметная прибыль			*152,16*	*1826*
105	60	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	60	3945,24	236714
			Сметная прибыль			*292,24*	*17534*
106	61	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	24	2023,92	48574
			Сметная прибыль			*149,92*	*3598*
107	62	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	8	18534,40	148275
			Накладные расходы			*2520,62*	*20165*
			Сметная прибыль			*1372,92*	*10983*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
108	63	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	2799213,72	22394
			Накладные расходы			*232164,66*	*1857*
			Сметная прибыль			*207349,16*	*1659*
			Отопление и вентиляция				
			ДОМ №1				
			Раздел: Отопление				
109	1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1668	2815,54	4696324
			Накладные расходы			*1221,40*	*2037299*
			Сметная прибыль			*208,56*	*347876*
110	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3569,62	7139
			Накладные расходы			*1521,65*	*3043*
			Сметная прибыль			*264,42*	*529*
111	17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1668	1042,02	1738092
			Накладные расходы			*279,07*	*465488*
			Сметная прибыль			*77,19*	*128748*
112	18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	368	3647,64	1342332
			Накладные расходы			*1479,47*	*544444*
			Сметная прибыль			*270,20*	*99432*
			Электромонтажные работы				
			ДОМ №1				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
113	11	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	84	1196,56	100511
			Накладные расходы			*342,52*	*28772*
			Сметная прибыль			*88,63*	*7445*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	13	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	213	489,18	104196
			Накладные расходы			*123,38*	*26280*
			Сметная прибыль			*36,24*	*7718*
115	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	170	584,96	99442
			Накладные расходы			*170,97*	*29065*
			Сметная прибыль			*43,33*	*7366*
116	18	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	170	84,24	14321
			Сметная прибыль			*6,24*	*1061*
117	19	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	230	748,16	172077
			Накладные расходы			*228,93*	*52654*
			Сметная прибыль			*55,42*	*12746*
118	20	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	230	138,24	31795
			Сметная прибыль			*10,24*	*2355*
119	21	2306-1702-0615 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,36	960,12	346
			Сметная прибыль			*71,12*	*26*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция в трубе				
120	63	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4457	489,18	2180296
			Накладные расходы			*123,38*	*549907*
			Сметная прибыль			*36,24*	*161503*
			ИТОГО по акту:				**62979756**
			В том числе :				
			Накладные расходы				5220636
			Сметная прибыль				4665167
			Временные здания и сооружения 0,9%				**566817,80**
			Итого:				**63546573,80**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**1020875,71**
			Итого:				**64567449,51**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1291348,99**
			Итого:				**65858798,50**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**62499999,86**
			НДС-12%				**7499999,98**
			Всего по акту:				**69999999,84**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____**Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____**Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор_____**Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №5 за 20 июня 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/				
1	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,60576	85146,95	51579
			Накладные расходы			*29888,34*	*18105*
			Сметная прибыль			*6307,18*	*3821*
2	44	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,60576	743343,48	450288
			Сметная прибыль			*55062,48*	*33355*
3	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,3744	119,42	4702
			Накладные расходы			*25,60*	*1008*
			Сметная прибыль			*8,85*	*348*
4	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,3744	197,75	7786
			Накладные расходы			*30,05*	*1183*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,65*	*577*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
5	109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,49916	562983,48	281019
			Сметная прибыль			*41702,48*	*20816*
6	110	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005296	270504,36	1433
			Сметная прибыль			*20037,36*	*106*
7	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,47564	197,75	2863
			Накладные расходы			*30,05*	*435*
			Сметная прибыль			*14,65*	*212*
8	115	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,5688	562983,48	320225
			Сметная прибыль			*41702,48*	*23720*
9	116	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002656	270504,36	718
			Сметная прибыль			*20037,36*	*53*
10	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,4952	197,75	3262
			Накладные расходы			*30,05*	*496*
			Сметная прибыль			*14,65*	*242*
11	121	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,45512	562983,48	256225
			Сметная прибыль			*41702,48*	*18980*
12	122	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005292	270504,36	1432
			Сметная прибыль			*20037,36*	*106*
13	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,19848	197,75	2610
			Накладные расходы			*30,05*	*397*
			Сметная прибыль			*14,65*	*193*
14	125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,73072	562983,48	1537350
			Сметная прибыль			*41702,48*	*113878*
15	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,73072	197,75	540
			Накладные расходы			*30,05*	*82*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,65*	*40*
16	132	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	67,28	19396,32	1304984
			Накладные расходы			*1776,67*	*119534*
			Сметная прибыль			*1436,76*	*96665*
17	133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15184	90108,96	13682
			Накладные расходы			*26039,33*	*3954*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*1013*
18	134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15184	562983,48	85483
			Сметная прибыль			*41702,48*	*6332*
19	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,40336	197,75	871
			Накладные расходы			*30,05*	*132*
			Сметная прибыль			*14,65*	*64*
20	136	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,06928	320048,38	22173
			Накладные расходы			*29607,79*	*2051*
			Сметная прибыль			*23707,29*	*1642*
21	137	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,21868	620112,78	135606
			Накладные расходы			*53259,80*	*11647*
			Сметная прибыль			*45934,28*	*10045*
22	138	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,16	20326,58	3252
			Накладные расходы			*7931,61*	*1269*
			Сметная прибыль			*1505,67*	*241*
23	139	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1632	17040,24	2781
			Сметная прибыль			*1262,24*	*206*
24	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-Н43=1	м2	8,35084	197,75	1651
			Накладные расходы			*30,05*	*251*
			Сметная прибыль			*14,65*	*122*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДОМ №1				
			Раздел: Перемычки				
25	37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	696,75	697
			Накладные расходы			*223,00*	*223*
			Сметная прибыль			*51,61*	*52*
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
26	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	225,6	1015,24	229038
			Накладные расходы			*279,04*	*62952*
			Сметная прибыль			*75,20*	*16966*
27	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	225,6	753,87	170072
			Накладные расходы			*35,92*	*8103*
			Сметная прибыль			*55,84*	*12598*
28	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,048	36311,61	655352
			Накладные расходы			*2907,14*	*52468*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*48545*
29	58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	523,92	579,87	303805
			Накладные расходы			*252,77*	*132429*
			Сметная прибыль			*42,95*	*22504*
30	60	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	523,92	3650,33	1912481
			Накладные расходы			*1583,57*	*829666*
			Сметная прибыль			*270,39*	*141665*
31	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	523,92	1015,24	531905
			Накладные расходы			*279,04*	*146195*
			Сметная прибыль			*75,20*	*39400*
32	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	523,92	430,78	225694
			Накладные расходы			*20,52*	*10753*
			Сметная прибыль			*31,91*	*16718*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,64	579,87	24726
			Накладные расходы			*252,77*	*10778*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1832*
34	67	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,64	3650,33	155650
			Накладные расходы			*1583,57*	*67524*
			Сметная прибыль			*270,39*	*11530*
35	68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,64	1015,24	43290
			Накладные расходы			*279,04*	*11898*
			Сметная прибыль			*75,20*	*3207*
36	69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,64	2238,04	95430
			Накладные расходы			*533,87*	*22764*
			Сметная прибыль			*165,78*	*7069*
37	70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,64	5762,63	245719
			Накладные расходы			*1044,50*	*44537*
			Сметная прибыль			*426,86*	*18201*
38	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,24	1015,24	70295
			Накладные расходы			*279,04*	*19321*
			Сметная прибыль			*75,20*	*5207*
39	73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	69,24	323,09	22370
			Накладные расходы			*15,39*	*1066*
			Сметная прибыль			*23,93*	*1657*
40	74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,24	5762,63	399005
			Накладные расходы			*1044,50*	*72321*
			Сметная прибыль			*426,86*	*29556*
41	76	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1136,16	579,87	658825

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*252,77*	*287182*
			Сметная прибыль			*42,95*	*48802*
42	78	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1136,16	3650,33	4147360
			Накладные расходы			*1583,57*	*1799194*
			Сметная прибыль			*270,39*	*307212*
43	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1136,16	1015,24	1153475
			Накладные расходы			*279,04*	*317036*
			Сметная прибыль			*75,20*	*85443*
44	80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	1136,16	430,78	489435
			Накладные расходы			*20,52*	*23319*
			Сметная прибыль			*31,91*	*36254*
45	83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,48	1015,24	140590
			Накладные расходы			*279,04*	*38642*
			Сметная прибыль			*75,20*	*10414*
46	84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	138,48	323,09	44741
			Накладные расходы			*15,39*	*2132*
			Сметная прибыль			*23,93*	*3314*
47	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,28	1015,24	86580
			Накладные расходы			*279,04*	*23797*
			Сметная прибыль			*75,20*	*6413*
48	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	85,28	215,39	18368
			Накладные расходы			*10,26*	*875*
			Сметная прибыль			*15,95*	*1361*
49	89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	85,28	2238,04	190860
			Накладные расходы			*533,87*	*45528*
			Сметная прибыль			*165,78*	*14138*
50	90	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	85,28	5762,63	491437

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1044,50*	*89075*
			Сметная прибыль			*426,86*	*36403*
			Раздел: Отделка помещении				
51	98	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	615,4	1724,96	1061538
			Накладные расходы			*527,72*	*324756*
			Сметная прибыль			*127,77*	*78632*
52	101	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1438,31	1547,68	2226047
			Накладные расходы			*454,76*	*654090*
			Сметная прибыль			*114,64*	*164892*
53	104	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	4,80	4735,91	22732
			Накладные расходы			*1264,75*	*6071*
			Сметная прибыль			*350,81*	*1684*
54	105	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	532,08	4623,19	2459908
			Накладные расходы			*1515,91*	*806588*
			Сметная прибыль			*342,46*	*182215*
			Раздел: Устройство кровли				
55	168	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	809,2	857,82	694149
			Накладные расходы			*192,02*	*155379*
			Сметная прибыль			*63,54*	*51418*
56	169	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	809,2	416,67	337169
			Накладные расходы			*63,45*	*51341*
			Сметная прибыль			*30,86*	*24975*
57	170	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	809,2	1324,18	1071526
			Накладные расходы			*411,18*	*332725*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,09*	*79372*
58	172	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	809,2	857,82	694149
			Накладные расходы			*192,02*	*155379*
			Сметная прибыль			*63,54*	*51418*
59	173	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	809,2	330,67	267582
			Накладные расходы			*14,13*	*11437*
			Сметная прибыль			*24,49*	*19821*
60	181	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1177,2	4438,40	5224886
			Накладные расходы			*1498,24*	*1763732*
			Сметная прибыль			*328,77*	*387029*
61	186	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1177,2	152,93	180033
			Накладные расходы			*63,45*	*74689*
			Сметная прибыль			*11,33*	*13336*
62	187	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,258984	406411,03	105254
			Сметная прибыль			*30104,52*	*7797*
63	188	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	145	1499,26	217392
			Накладные расходы			*253,62*	*36775*
			Сметная прибыль			*111,06*	*16103*
64	189	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	145	1346,76	195280
			Сметная прибыль			*99,76*	*14465*
65	190	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1514,16	105991
			Сметная прибыль			*112,16*	*7851*
66	191	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	710,64	49745
			Сметная прибыль			*52,64*	*3685*
			Раздел: Наружные отделочные работы				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	217	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,67	1755,48	46819
			Накладные расходы			*555,85*	*14825*
			Сметная прибыль			*130,04*	*3468*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Перекрытие /Лист 13/				
68	77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	6787,37	81448
			Накладные расходы			*2362,22*	*28347*
			Сметная прибыль			*502,77*	*6033*
69	78	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	112	10388,62	1163526
			Накладные расходы			*3688,54*	*413116*
			Сметная прибыль			*769,53*	*86187*
70	79	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	721,44	7216,56	5206315
			Сметная прибыль			*534,56*	*385653*
71	80	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	136,8	7923,96	1083998
			Сметная прибыль			*586,96*	*80296*
72	81	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,52	54974,23	83561
			Накладные расходы			*7438,35*	*11306*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*6190*
73	82	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04454	33604,56	1497
			Накладные расходы			*14390,49*	*641*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*111*
74	83	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05688	230508,72	13111
			Сметная прибыль			*17074,72*	*971*
75	84	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0322	243670,68	7846

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*18049,68*	*581*
76	85	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,8	54974,23	43979
			Накладные расходы			*7438,35*	*5951*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*3258*
77	86	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03498	33604,56	1175
			Накладные расходы			*14390,49*	*503*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*87*
78	87	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03792	230508,72	8741
			Сметная прибыль			*17074,72*	*647*
79	88	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03204	243670,68	7807
			Сметная прибыль			*18049,68*	*578*
80	89	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,12288	717398,58	88154
			Накладные расходы			*239301,72*	*29405*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*6530*
81	90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12288	220200,12	27058
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2004*
			Раздел: Перекрытие /Лист 15/				
82	91	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	6787,37	128960
			Накладные расходы			*2362,22*	*44882*
			Сметная прибыль			*502,77*	*9553*
83	92	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	86	10388,62	893422
			Накладные расходы			*3688,54*	*317214*
			Сметная прибыль			*769,53*	*66179*
84	93	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	581,47	7216,56	4196213
			Сметная прибыль			*534,56*	*310831*
85	94	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	109,4	7923,96	866881

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*586,96*	*64213*
86	95	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,6	54974,23	32985
			Накладные расходы			*7438,35*	*4463*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*2443*
87	96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05597	33604,56	1881
			Накладные расходы			*14390,49*	*805*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*139*
88	97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03034	230508,72	6994
			Сметная прибыль			*17074,72*	*518*
89	98	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02563	243670,68	6245
			Сметная прибыль			*18049,68*	*463*
90	99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,58	54974,23	31885
			Накладные расходы			*7438,35*	*4314*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*2362*
91	100	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05379	33604,56	1808
			Накладные расходы			*14390,49*	*774*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*134*
92	101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05379	230508,72	12399
			Сметная прибыль			*17074,72*	*918*
93	102	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,44851	518972,40	232764
			Сметная прибыль			*38442,40*	*17242*
94	103	2105-0204-0901 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,04947	351732,24	17400
			Сметная прибыль			*26054,24*	*1289*
95	104	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0983	717398,58	70520
			Накладные расходы			*239301,72*	*23523*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*5224*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0983	220200,12	21646
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1603*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
97	106	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30,3	2687,71	81438
			Накладные расходы			*1312,07*	*39756*
			Сметная прибыль			*199,09*	*6032*
98	107	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	30,3	3462,48	104913
			Сметная прибыль			*256,48*	*7771*
99	112	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	34	2687,71	91382
			Накладные расходы			*1312,07*	*44610*
			Сметная прибыль			*199,09*	*6769*
100	113	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	34	3462,48	117724
			Сметная прибыль			*256,48*	*8720*
101	118	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	26,9	2687,71	72299
			Накладные расходы			*1312,07*	*35295*
			Сметная прибыль			*199,09*	*5356*
102	119	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	26,9	3462,48	93141
			Сметная прибыль			*256,48*	*6899*
103	127	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,92	58177,21	111700
			Накладные расходы			*7203,51*	*13831*
			Сметная прибыль			*4309,42*	*8274*
			Раздел: Монолитный пояс				
104	141	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	28,97	56930,03	1649263
			Накладные расходы			*8190,54*	*237280*
			Сметная прибыль			*4217,04*	*122168*
105	142	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,9851628	33604,56	33106
			Накладные расходы			*14390,49*	*14177*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*2452*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	143	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0633024	244352,16	15468
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1146*
107	144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4061904	220200,12	89443
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6625*
108	145	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4360212	243670,68	106246
			Сметная прибыль			*18049,68*	*7870*
109	146	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,010208	244352,16	2494
			Сметная прибыль			*18100,16*	*185*
110	147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06938	220200,12	15277
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1132*
111	148	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,7811936	33604,56	26252
			Накладные расходы			*14390,49*	*11242*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1945*
112	149	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,315105	220200,12	69386
			Сметная прибыль			*16311,12*	*5140*
113	150	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0558186	244352,16	13639
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1010*
114	151	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33491	243670,68	81608
			Сметная прибыль			*18049,68*	*6045*
115	152	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00598	244352,16	1461
			Сметная прибыль			*18100,16*	*108*
116	153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06938	220200,12	15277
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1132*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Проемы				
117	3	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	135,36	22658,40	3067041
			Сметная прибыль			*1678,40*	*227188*
118	4	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,08	15907,32	48995
			Сметная прибыль			*1178,32*	*3629*
119	5	2109-0201-0203 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	38,52	26349,84	1014996
			Сметная прибыль			*1951,84*	*75185*
120	10	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	314,76	19961,64	6283126
			Сметная прибыль			*1478,64*	*465417*
121	24	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	52,92	25392,96	1343795
			Сметная прибыль			*1880,96*	*99540*
			Раздел: Перемычки				
122	27	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	696,75	4181
			Накладные расходы			*223,00*	*1338*
			Сметная прибыль			*51,61*	*310*
123	28	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,204	96019,56	19588
			Сметная прибыль			*7112,56*	*1451*
124	29	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	302	696,75	210419

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*223,00*	*67345*
			Сметная прибыль			*51,61*	*15587*
125	30	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	13,518	96019,56	1297992
			Сметная прибыль			*7112,56*	*96148*
126	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,76916	136409,67	241331
			Накладные расходы			*61095,95*	*108089*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*17876*
127	32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,76916	233623,44	413317
			Сметная прибыль			*17305,44*	*30616*
128	33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,0748	119,42	6338
			Накладные расходы			*25,60*	*1358*
			Сметная прибыль			*8,85*	*469*
129	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	53,0748	197,75	10495
			Накладные расходы			*30,05*	*1595*
			Сметная прибыль			*14,65*	*777*
130	35	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,32326	136409,67	44096
			Накладные расходы			*61095,95*	*19750*
			Сметная прибыль			*10104,42*	*3266*
131	36	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,32326	309510,72	100052
			Сметная прибыль			*22926,72*	*7411*
132	37	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	696,75	2090
			Накладные расходы			*223,00*	*669*
			Сметная прибыль			*51,61*	*155*
133	38	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,078	96019,56	7490
			Сметная прибыль			*7112,56*	*555*
			Раздел: Кладка стен				
134	39	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	441,82	41073,51	18147100

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5259,65*	*2323820*
			Сметная прибыль			*3042,48*	*1344230*
135	40	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	63,19	40651,76	2568784
			Накладные расходы			*8928,81*	*564212*
			Сметная прибыль			*3011,24*	*190280*
136	41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,77951	117599,52	209270
			Накладные расходы			*51746,07*	*92083*
			Сметная прибыль			*8711,08*	*15501*
137	42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,77951	33604,56	59800
			Накладные расходы			*14390,49*	*25608*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*4430*
138	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,55375	220200,12	342136
			Сметная прибыль			*16311,12*	*25343*
139	44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,69304	298208,52	206670
			Сметная прибыль			*22089,52*	*15309*
140	45	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	358,13	37528,76	13440173
			Накладные расходы			*3973,80*	*1423136*
			Сметная прибыль			*2779,91*	*995568*
141	46	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,583989	415808,04	242827
			Накладные расходы			*51746,07*	*30219*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*17987*
142	47	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	987,5	6148,63	6071769
			Накладные расходы			*1268,05*	*1252197*
			Сметная прибыль			*455,45*	*449761*
143	48	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447	6424,49	2871746
			Накладные расходы			*1268,05*	*566817*
			Сметная прибыль			*475,89*	*212722*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
144	59	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	21,585504	19632,24	423772
			Сметная прибыль			*1454,24*	*31391*
145	77	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-110 ГОСТ 9573-2012	м3	46,809792	19632,24	918981
			Сметная прибыль			*1454,24*	*68073*
			Раздел: Отделка помещении				
146	100	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2397,18	1721,44	4126597
			Накладные расходы			*565,44*	*1355456*
			Сметная прибыль			*127,51*	*305674*
			Электромонтажные работы				
			ДОМ №2				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
147	11	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60	1196,56	71794
			Накладные расходы			*342,52*	*20551*
			Сметная прибыль			*88,63*	*5318*
148	12	2306-0128-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	775651,68	47470
			Сметная прибыль			*57455,68*	*3516*
149	13	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	152	489,18	74356
			Накладные расходы			*123,38*	*18754*
			Сметная прибыль			*36,24*	*5508*
150	14	2306-0902-0409 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01632	176657,76	2883
			Сметная прибыль			*13085,76*	*214*
151	15	2306-0902-0411 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01632	278574,12	4546
			Сметная прибыль			*20635,12*	*337*
152	16	2306-0902-0413 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1224	447731,28	54802

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*33165,28*	*4059*
153	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85	584,96	49721
			Накладные расходы			*170,97*	*14533*
			Сметная прибыль			*43,33*	*3683*
154	18	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	85	84,24	7160
			Сметная прибыль			*6,24*	*530*
155	19	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115	748,16	86038
			Накладные расходы			*228,93*	*26327*
			Сметная прибыль			*55,42*	*6373*
156	20	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	115	138,24	15898
			Сметная прибыль			*10,24*	*1178*
157	21	2306-1702-0615 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	960,12	173
			Сметная прибыль			*71,12*	*13*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция в трубе##				
158	63	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3183	489,18	1557075
			Накладные расходы			*123,38*	*392720*
			Сметная прибыль			*36,24*	*115339*
159	64	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,91272	180388,08	705808
			Сметная прибыль			*13362,08*	*52282*
160	65	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,5806	286079,04	738256
			Сметная прибыль			*21191,04*	*54686*
			ИТОГО по акту:				**116252604**
			В том числе :				
			Накладные расходы				18256120
			Сметная прибыль				8611304
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1046273,44**
			Итого:				**117298877,44**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**1884406,47**
			Итого:				**119183283,91**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**2383665,68**
			Итого:				**121566949,59**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**115367035,32**
			НДС-12%				**13844044,24**
			Всего по акту:				**129211079,56**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №6 за 23 июля 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №1				
			Раздел: Проемы				
1	6	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	156,48	1796,68	281144
			Накладные расходы			*180,77*	*28287*
			Сметная прибыль			*133,09*	*20826*
2	7	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	156,48	3099,60	485025
			Сметная прибыль			*229,60*	*35928*
3	8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	142,6	1834,44	261591

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*301,25*	*42959*
			Сметная прибыль			*135,88*	*19377*
4	11	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	222,24	1796,68	399294
			Накладные расходы			*180,77*	*40175*
			Сметная прибыль			*133,09*	*29577*
5	12	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	222,24	3099,60	688855
			Сметная прибыль			***229,60***	***51026***
6	13	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	221,64	1834,44	406585
			Накладные расходы			*301,25*	*66770*
			Сметная прибыль			*135,88*	*30117*
7	14	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	130,52	3798,43	495772
			Накладные расходы			*1575,50*	*205635*
			Сметная прибыль			*281,37*	*36724*
8	15	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11	53390,88	587300
			Сметная прибыль			*3954,88*	*43504*
9	16	2109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33	46738,08	1542357
			Сметная прибыль			*3462,08*	*114249*
10	17	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	86,52	52810,92	4569201
			Сметная прибыль			***3911,92***	***338459***
11	18	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	286,63	2521,89	722849
			Накладные расходы			*865,62*	*248113*
			Сметная прибыль			*186,81*	*53544*
12	19	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	58,59	13070,16	765781
			Сметная прибыль			*968,16*	*56724*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	20	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	140,04	13336,92	1867702
			Сметная прибыль			*987,92*	*138348*
14	21	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	88	11808,72	1039167
			Сметная прибыль			*874,72*	*76975*
15	22	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	147	321,84	47310
			Сметная прибыль			*23,84*	*3504*
16	25	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8	3798,43	30387
			Накладные расходы			*1575,50*	*12604*
			Сметная прибыль			*281,37*	*2251*
17	26	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8	32947,56	263580
			Сметная прибыль			*2440,56*	*19524*
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
18	81	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	568,08	3096,78	1759219
			Накладные расходы			*322,40*	*183149*
			Сметная прибыль			*229,39*	*130313*
19	85	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,24	5762,63	399005
			Накладные расходы			*1044,50*	*72321*
			Сметная прибыль			***426,86***	***29556***
			Раздел: Отделка помещенин				
20	98	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1435,8	1724,96	2476692
			Накладные расходы			*527,72*	*757693*
			Сметная прибыль			*127,77*	*183459*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	99	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2051,2	465,67	955189
			Накладные расходы			*123,33*	*252969*
			Сметная прибыль			*34,49*	*70755*
22	101	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3356,05	1547,68	5194099
			Накладные расходы			*454,76*	*1526207*
			Сметная прибыль			*114,64*	*384748*
23	102	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4794,36	419,94	2013336
			Накладные расходы			*110,52*	*529853*
			Сметная прибыль			*31,11*	*149136*
24	103	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1721,44	16526
			Накладные расходы			*565,44*	*5428*
			Сметная прибыль			*127,51*	*1224*
25	104	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	2,9	4735,91	13734
			Накладные расходы			*1264,75*	*3668*
			Сметная прибыль			*350,81*	*1017*
			Раздел: Крыльцо				
26	114	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,8	17445,88	31403
			Накладные расходы			*2266,65*	*4080*
			Сметная прибыль			*1292,29*	*2326*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	115	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,8	857,82	15269
			Накладные расходы			*192,02*	*3418*
			Сметная прибыль			*63,54*	*1131*
28	116	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	17,8	330,67	5886
			Накладные расходы			*14,13*	*252*
			Сметная прибыль			*24,49*	*436*
29	117	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,456	126990,66	57908
			Накладные расходы			*17833,97*	*8132*
			Сметная прибыль			*9406,72*	*4289*
30	118	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,66	117487,64	77542
			Накладные расходы			*18379,22*	*12130*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*5744*
31	119	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,116	11512,34	12848
			Накладные расходы			*678,14*	*757*
			Сметная прибыль			*852,77*	*952*
32	120	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,8	402,04	7156
			Накладные расходы			*25,86*	*460*
			Сметная прибыль			*29,78*	*530*
33	121	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	52,8	1280,07	67588
			Накладные расходы			*523,90*	*27662*
			Сметная прибыль			*94,82*	*5007*
34	122	2110-0103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,72	2160,00	131155
			Сметная прибыль			*160,00*	*9715*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	123	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	23,2	1746,87	40527
			Накладные расходы			*190,45*	*4419*
			Сметная прибыль			*129,40*	*3002*
36	124	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	32	1746,87	55900
			Накладные расходы			*190,45*	*6095*
			Сметная прибыль			*129,40*	*4141*
37	125	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	1499,26	23988
			Накладные расходы			*253,62*	*4058*
			Сметная прибыль			*111,06*	*1777*
38	126	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1044,36	16710
			Сметная прибыль			*77,36*	*1238*
39	127	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,8	3666,72	46934
			Накладные расходы			*826,33*	*10577*
			Сметная прибыль			*271,61*	*3477*
40	128	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6642	40400,95	26834
			Накладные расходы			*11000,86*	*7307*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*1988*
41	129	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6642	415326,96	275860
			Сметная прибыль			*30764,96*	*20434*
42	130	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,08	58228,74	4658
			Накладные расходы			*7203,51*	*576*
			Сметная прибыль			*4313,24*	*345*
43	131	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01008	789134,60	7954

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*257406,58*	*2595*
			Сметная прибыль			*58454,41*	*589*
44	132	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2952	40400,95	11926
			Накладные расходы			*11000,86*	*3247*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*883*
45	133	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2952	415326,96	122605
			Сметная прибыль			*30764,96*	*9082*
46	134	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01956	505973,30	9897
			Накладные расходы			*6032,00*	*118*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*733*
47	135	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,006	117487,64	705
			Накладные расходы			*18379,22*	*110*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*52*
48	136	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,006	11512,34	69
			Накладные расходы			*678,14*	*4*
			Сметная прибыль			*852,77*	*5*
49	137	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02784	505973,30	14086
			Накладные расходы			*6032,00*	*168*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*1043*
50	138	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	117487,64	1410
			Накладные расходы			*18379,22*	*221*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*104*
51	139	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,012	11512,34	138
			Накладные расходы			*678,14*	*8*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*852,77*	*10*
52	140	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02736	505973,30	13843
			Накладные расходы			*6032,00*	*165*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*1025*
53	141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	117487,64	470
			Накладные расходы			*18379,22*	*74*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*35*
54	142	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,004	11512,34	46
			Накладные расходы			*678,14*	*3*
			Сметная прибыль			*852,77*	*3*
55	143	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	31,32	501
			Сметная прибыль			*2,32*	*37*
56	144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0472	505973,30	23882
			Накладные расходы			*6032,00*	*285*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*1769*
57	145	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	117487,64	940
			Накладные расходы			*18379,22*	*147*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*70*
58	146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,008	11512,34	92
			Накладные расходы			*678,14*	*5*
			Сметная прибыль			*852,77*	*7*
59	147	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	31,32	1002
			Сметная прибыль			*2,32*	*74*
60	148	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,00912	505973,30	4614

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6032,00*	*55*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*342*
61	149	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	117487,64	1410
			Накладные расходы			*18379,22*	*221*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*104*
62	150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,012	11512,34	138
			Накладные расходы			*678,14*	*8*
			Сметная прибыль			*852,77*	*10*
			Раздел: Устройство кровли				
63	200	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	18	16715,07	300871
			Накладные расходы			*3103,25*	*55858*
			Сметная прибыль			*1238,15*	*22287*
			Раздел: Пандус и крыльцо				
64	201	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	88	539,12	47443
			Накладные расходы			*66,08*	*5815*
			Сметная прибыль			*39,93*	*3514*
65	202	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	76	51916,24	3945634
			Накладные расходы			*8256,82*	*627518*
			Сметная прибыль			*3845,65*	*292269*
66	203	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	304	1124,05	341712
			Накладные расходы			*215,77*	*65594*
			Сметная прибыль			*83,26*	*25312*
67	204	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	118	539,12	63616
			Накладные расходы			*66,08*	*7797*
			Сметная прибыль			*39,93*	*4712*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	205	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	118	1712,98	202131
			Накладные расходы			*299,80*	*35376*
			Сметная прибыль			*126,89*	*14973*
69	206	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	118	4273,49	504272
			Накладные расходы			*227,41*	*26835*
			Сметная прибыль			*316,55*	*37353*
70	207	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6136	25213,85	15471
			Накладные расходы			*10751,96*	*6597*
			Сметная прибыль			*1867,69*	*1146*
71	208	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6136	33604,56	20620
			Накладные расходы			*14390,49*	*8830*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1527*
72	209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6136	218219,40	133899
			Сметная прибыль			*16164,40*	*9918*
			Водоснабжение холодное и горячее. Внутренняя канализация Дом №1				
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
73	64	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	24	6925,08	166202
			Накладные расходы			*722,16*	*17332*
			Сметная прибыль			*512,97*	*12311*
74	65	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,52	856,07	9862
			Накладные расходы			*288,45*	*3323*
			Сметная прибыль			*63,41*	*731*
			Отопление и вентиляция.Дом №1				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Коллективный дымоход				
75	28	1312-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	60,72	2421,61	147040
			Накладные расходы			*757,93*	*46022*
			Сметная прибыль			*179,38*	*10892*
76	29	СТПРАЙС	Сборник конденсата,выпуском D150мм(AL01 150)	шт.	12	8663,48	103962
			Сметная прибыль			*641,74*	*7701*
77	30	Прайс лист	Элемент с перепускным отверстием,D150мм(LAS07AL 150)	шт.	12	7661,92	91943
			Сметная прибыль			*567,55*	*6811*
78	31	Прайс лист	Ревизия-тройник с плотной крышкой D150мм(ALBI30 150)	шт.	12	31304,28	375651
			Сметная прибыль			*2318,84*	*27826*
79	32	Прайс лист	Дверка ревизии 300x150мм (FU14)	шт.	12	15423,99	185088
			Сметная прибыль			*1142,52*	*13710*
80	33	Прайс лист	Труба 1000мм D150мм(AL02 150)	шт.	96	14990,00	1439040
			Сметная прибыль			*1110,37*	*106596*
81	34	Прайс лист	Тройник 87 D150мм,вход D80мм(AL15 15060)	шт.	36	15657,73	563678
			Сметная прибыль			*1159,83*	*41754*
82	35	Прайс лист	Труба 500мм D150мм(AL03 150)	шт.	12	7661,92	91943
			Сметная прибыль			*567,55*	*6811*
83	36	Прайс лист	Переход Ew-dw D150мм до 200Па (DW-AL37 150)	шт.	12	11990,82	143890
			Сметная прибыль			*888,21*	*10659*
84	37	Прайс лист	Труба 1000мм до 200Па D150мм(DW-AL13 150)	шт.	12	36968,58	443623
			Сметная прибыль			*2738,41*	*32861*
85	38	Прайс лист	Труба 500 мм до 200Па,D150мм (DW-AL14 150)	шт.	12	20314,90	243779
			Сметная прибыль			*1504,81*	*18058*
86	39	Прайс лист	Устье D150мм (DW-AL32 150)	шт.	12	10994,88	131939
			Сметная прибыль			*814,44*	*9773*
87	40	Прайс лист	Проход кровли с уклоном 16-25 град.,нержавеющий фартук,с воротником D100мм (DW82 100)	шт.	12	24643,86	295726
			Сметная прибыль			*1825,47*	*21906*
88	41	Прайс лист	Стеновой хомут D150мм, отступ 50мм(VL09 150)	шт.	12	4996,69	59960

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*370,12*	*4441*
89	42	Прайс лист	Патрубок присоединения к котлу, сталь AISI304/AluCУnK.цвет RAL9016 D60/100мм(Twin 33 60/100(AISI304/AluCУnK RAL9016))	шт.	36	19018,51	684666
			Сметная прибыль			*1408,78*	*50716*
90	43	Прайс лист	Колено 87 град., сталь AISI304/AluCУnK,цвет RAL9016 D60/100мм (Twin 22 60/100(AISI304/AluCУnK RAL9016))	шт.	36	28833,78	1038016
			Сметная прибыль			*2135,84*	*76890*
91	44	Прайс лист	Труба 250мм,сталь AISI304/AluCУnK,цвет RAL9016 D60/100мм(Twin 04 60/100(AISI304/AluCУnK RAL9016))	шт.	36	16887,36	607945
			Сметная прибыль			*1250,92*	*45033*
92	45	Прайс лист	Воротник, сталь AISI304/AluCУnK,цвет RAL9016 D60/100мм (Twin 31 60/100(AISI304/AluCУnK RAL9016))	шт.	36	6437,80	231761
			Сметная прибыль			*476,87*	*17167*
93	46	Прайс лист	Хомут обжимный D150мм(FU45 150)	шт.	180	1997,56	359561
			Сметная прибыль			*147,97*	*26634*
94	47	Прайс лист	Хомут обжимный,сталь AluCУnK,цвет RAL9016 D60/100мм(Twin 45 60/100(AISI304/AluCУnK RAL9016))	шт.	144	1090,59	157044
			Сметная прибыль			*80,78*	*11633*
			Раздел: Вентиляция				
95	48	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,2	6516,68	151187
			Накладные расходы			*1402,04*	*32527*
			Сметная прибыль			*482,72*	*11199*
96	49	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,88	6516,68	18768
			Накладные расходы			*1402,04*	*4038*
			Сметная прибыль			*482,72*	*1390*
			Электромонтажные работы. Дом №1				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
97	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	17920,64	17921

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4080,91*	*4081*
			Сметная прибыль			*1327,46*	*1327*
98	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622,00	209622
99	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,2	3124,67	59994
			Накладные расходы			*1211,11*	*23253*
			Сметная прибыль			*231,46*	*4444*
100	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	1328,91	25515
			Накладные расходы			*515,08*	*9890*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1890*
101	7	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	7	610,33	4272
			Накладные расходы			*110,36*	*773*
			Сметная прибыль			*45,21*	*316*
102	8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	266592,60	10664
			Сметная прибыль			*19747,60*	*790*
103	9	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5061,22	20245
			Накладные расходы			*727,33*	*2909*
			Сметная прибыль			*374,91*	*1500*
104	10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05325	233623,44	12440
			Сметная прибыль			*17305,44*	*922*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
105	22	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	8428,33	16857

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2507,37*	*5015*
			Сметная прибыль			*624,32*	*1249*
106	23	2307-0201-0408 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9413,28	18827
			Сметная прибыль			*697,28*	*1395*
107	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	3106,61	99412
			Накладные расходы			*780,48*	*24975*
			Сметная прибыль			*230,12*	*7364*
108	25	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	502,20	16070
			Сметная прибыль			*37,20*	*1190*
109	26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5563,99	22256
			Накладные расходы			*1580,21*	*6321*
			Сметная прибыль			*412,15*	*1649*
110	27	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1561,68	6247
			Сметная прибыль			*115,68*	*463*
111	30	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	8428,33	16857
			Накладные расходы			*2507,37*	*5015*
			Сметная прибыль			*624,32*	*1249*
112	31	2307-0201-0407 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9373,32	18747
			Сметная прибыль			*694,32*	*1389*
113	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3106,61	62132
			Накладные расходы			*780,48*	*15610*
			Сметная прибыль			*230,12*	*4602*
114	33	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	531,36	8502
			Сметная прибыль			*39,36*	*630*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
115	34	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1590,84	6363
			Сметная прибыль			*117,84*	*471*
116	37	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	12	9560,50	114726
			Накладные расходы			*3368,82*	*40426*
			Сметная прибыль			*708,19*	*8498*
117	38	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	30325,32	363904
			Сметная прибыль			*2246,32*	*26956*
118	39	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	11865,96	142392
			Сметная прибыль			*878,96*	*10548*
			Раздел: Осветительное оборудование				
119	40	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	198	2795,10	553429
			Накладные расходы			*620,12*	*122783*
			Сметная прибыль			*207,04*	*40995*
120	41	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	132	1073,52	141705
			Сметная прибыль			*79,52*	*10497*
121	42	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	66	2568,24	169504
			Сметная прибыль			*190,24*	*12556*
122	43	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	198	704,16	139424
			Сметная прибыль			*52,16*	*10328*
123	44	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	36	2673,12	96232
			Накладные расходы			*864,16*	*31110*
			Сметная прибыль			*198,01*	*7128*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	45	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	36	1846,80	66485
			Сметная прибыль			*136,80*	*4925*
125	46	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	36	704,16	25350
			Сметная прибыль			*52,16*	*1878*
126	47	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	1401,89	50468
			Накладные расходы			*528,62*	*19030*
			Сметная прибыль			*103,84*	*3738*
127	48	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	36	806,76	29043
			Сметная прибыль			*59,76*	*2151*
128	49	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4536,00	9072
			Сметная прибыль			*336,00*	*672*
129	50	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	629,64	126
			Сметная прибыль			*46,64*	*9*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
130	51	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	123	634,02	77984
			Накладные расходы			*239,43*	*29450*
			Сметная прибыль			*46,96*	*5777*
131	52	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	330,48	31726
			Сметная прибыль			*24,48*	*2350*
132	53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	84	634,02	53258
			Накладные расходы			*239,43*	*20112*
			Сметная прибыль			*46,96*	*3945*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
133	54	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	84	340,20	28577
			Сметная прибыль			*25,20*	*2117*
134	55	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	484,92	13093
			Сметная прибыль			*35,92*	*970*
135	56	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	354	749,72	265401
			Накладные расходы			*280,58*	*99324*
			Сметная прибыль			*55,53*	*19659*
136	57	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	354	393,12	139164
			Сметная прибыль			*29,12*	*10308*
137	60	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	26	203,04	5279
			Сметная прибыль			*15,04*	*391*
138	61	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2361,69	4723
			Накладные расходы			*861,45*	*1723*
			Сметная прибыль			*174,94*	*350*
139	62	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11613,24	23226
			Сметная прибыль			*860,24*	*1720*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Перекрытие /Лист 15/				
140	91	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5	6787,37	33937

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2362,22*	*11811*
			Сметная прибыль			*502,77*	*2514*
141	92	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	22	10388,62	228550
			Накладные расходы			*3688,54*	*81148*
			Сметная прибыль			*769,53*	*16930*
142	93	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	145,37	7216,56	1049071
			Сметная прибыль			*534,56*	*77709*
143	94	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	27,4	7923,96	217117
			Сметная прибыль			*586,96*	*16083*
144	95	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,2	54974,23	10995
			Накладные расходы			*7438,35*	*1488*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*814*
145	96	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01399	33604,56	470
			Накладные расходы			*14390,49*	*201*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*35*
146	97	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00758	230508,72	1747
			Сметная прибыль			*17074,72*	*129*
147	98	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00641	243670,68	1562
			Сметная прибыль			*18049,68*	*116*
148	99	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,14	54974,23	7696
			Накладные расходы			*7438,35*	*1041*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*570*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	100	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01345	33604,56	452
			Накладные расходы			*14390,49*	*194*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*33*
150	101	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01345	230508,72	3100
			Сметная прибыль			*17074,72*	*230*
151	102	2105-0204-0903 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,11213	518972,40	58192
			Сметная прибыль			*38442,40*	*4311*
152	103	2105-0204-0901 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,01237	351732,24	4351
			Сметная прибыль			*26054,24*	*322*
153	104	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,02458	717398,58	17634
			Накладные расходы			*239301,72*	*5882*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*1306*
154	105	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02458	220200,12	5413
			Сметная прибыль			*16311,12*	*401*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
155	108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,34941	90108,96	31485
			Накладные расходы			*26039,33*	*9098*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*2332*
156	109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,34941	562983,48	196712
			Сметная прибыль			*41702,48*	*14571*
157	110	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005296	270504,36	1433
			Сметная прибыль			*20037,36*	*106*
158	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,47564	197,75	2863

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*30,05*	*435*
			Сметная прибыль			*14,65*	*212*
159	114	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3982	90108,96	35881
			Накладные расходы			*26039,33*	*10369*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*2658*
160	115	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,3982	562983,48	224180
			Сметная прибыль			*41702,48*	*16606*
161	116	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002656	270504,36	718
			Сметная прибыль			*20037,36*	*53*
162	117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,4952	197,75	3262
			Накладные расходы			*30,05*	*496*
			Сметная прибыль			*14,65*	*242*
163	120	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,31858	90108,96	28707
			Накладные расходы			*26039,33*	*8296*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*2126*
164	121	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,31858	562983,48	179355
			Сметная прибыль			*41702,48*	*13286*
165	122	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005292	270504,36	1432
			Сметная прибыль			*20037,36*	*106*
166	123	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,19848	197,75	2610
			Накладные расходы			*30,05*	*397*
			Сметная прибыль			*14,65*	*193*
167	124	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,1802	90108,96	106347
			Накладные расходы			*26039,33*	*30732*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6674,74*	*7878*
168	125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,36536	562983,48	768675
			Сметная прибыль			*41702,48*	*56939*
169	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,36536	197,75	270
			Накладные расходы			*30,05*	*41*
			Сметная прибыль			*14,65*	*20*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			ДОМ №2				
			Раздел: Проемы				
170	1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	135,36	4514,11	611030
			Накладные расходы			*1019,09*	*137944*
			Сметная прибыль			*334,38*	*45261*
171	2	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	41,60	5339,31	222115
			Накладные расходы			*1182,68*	*49200*
			Сметная прибыль			*395,50*	*16453*
172	6	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	156,48	1796,68	281144
			Накладные расходы			*180,77*	*28287*
			Сметная прибыль			*133,09*	*20826*
173	7	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	156,48	3099,60	485025
			Сметная прибыль			*229,60*	*35928*
174	9	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	314,76	3855,25	1213478
			Накладные расходы			*943,44*	*296956*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*285,57*	*89887*
175	11	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	222,24	1796,68	399294
			Накладные расходы			*180,77*	*40175*
			Сметная прибыль			*133,09*	*29577*
176	12	2109-0205-0208 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	222,24	3099,60	688855
			Сметная прибыль			*229,60*	*51026*
177	15	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	11	53390,88	587300
			Сметная прибыль			*3954,88*	*43504*
178	16	2109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	33	46738,08	1542357
			Сметная прибыль			*3462,08*	*114249*
179	23	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	52,92	5369,62	284160
			Накладные расходы			*1172,24*	*62035*
			Сметная прибыль			*397,75*	*21049*
			Раздел: Кладка стен				
180	39	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	49,09	41073,51	2016299
			Накладные расходы			*5259,65*	*258196*
			Сметная прибыль			*3042,48*	*149355*
181	40	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	7,02	40651,76	285375
			Накладные расходы			*8928,81*	*62680*
			Сметная прибыль			*3011,24*	*21139*
182	41	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,74893	117599,52	88074
			Накладные расходы			*51746,07*	*38754*
			Сметная прибыль			*8711,08*	*6524*
183	42	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,74893	33604,56	25167

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*14390,49*	*10777*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1864*
184	43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17264	220200,12	38015
			Сметная прибыль			*16311,12*	*2816*
185	44	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07701	298208,52	22965
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1701*
186	49	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	34,8	5523,95	192233
			Накладные расходы			*1078,48*	*37531*
			Сметная прибыль			*409,18*	*14240*
187	50	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	226,3	416,67	94292
			Накладные расходы			*63,45*	*14358*
			Сметная прибыль			*30,86*	*6985*
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
188	51	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,52	539,12	9445
			Накладные расходы			*66,08*	*1158*
			Сметная прибыль			*39,93*	*700*
189	52	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,4016	36311,61	50894
			Накладные расходы			*2907,14*	*4075*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*3770*
190	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	225,6	1015,24	229038
			Накладные расходы			*279,04*	*62952*
			Сметная прибыль			*75,20*	*16966*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
191	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	225,6	753,87	170072
			Накладные расходы			*35,92*	*8103*
			Сметная прибыль			*55,84*	*12598*
192	56	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,048	36311,61	655352
			Накладные расходы			*2907,14*	*52468*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*48545*
193	58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	157,18	579,87	91144
			Накладные расходы			*252,77*	*39730*
			Сметная прибыль			*42,95*	*6751*
194	60	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	157,18	3650,33	573759
			Накладные расходы			*1583,57*	*248906*
			Сметная прибыль			*270,39*	*42501*
195	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	157,18	1015,24	159575
			Накладные расходы			*279,04*	*43860*
			Сметная прибыль			*75,20*	*11820*
196	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	157,18	430,78	67710
			Накладные расходы			*20,52*	*3226*
			Сметная прибыль			*31,91*	*5016*
197	76	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	340,85	579,87	197649
			Накладные расходы			*252,77*	*86155*
			Сметная прибыль			*42,95*	*14641*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
198	78	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	340,85	3650,33	1244215
			Накладные расходы			*1583,57*	*539761*
			Сметная прибыль			*270,39*	*92164*
199	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	340,85	1015,24	346045
			Накладные расходы			*279,04*	*95111*
			Сметная прибыль			*75,20*	*25633*
200	80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	340,85	430,78	146832
			Накладные расходы			*20,52*	*6996*
			Сметная прибыль			*31,91*	*10876*
			Раздел: Устройство кровли				
201	171	2111-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	150,02568	28681,56	4302971
			Сметная прибыль			*2124,56*	*318739*
202	174	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	11,828	125827,24	1488285
			Накладные расходы			*17833,97*	*210940*
			Сметная прибыль			*9320,54*	*110243*
203	175	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	90,72	75,60	6858
			Сметная прибыль			*5,60*	*508*
204	176	2110-0401-0601 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 ГОСТ 10923-93	м2	94,6	139,32	13180
			Сметная прибыль			*10,32*	*976*
205	177	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	54,39228	117487,64	6390420
			Накладные расходы			*18379,22*	*999688*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*473364*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
206	178	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	66,22028	11512,34	762350
			Накладные расходы			*678,14*	*44907*
			Сметная прибыль			*852,77*	*56470*
207	179	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	9,9488	679,32	6758
			Сметная прибыль			*50,32*	*501*
208	180	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1177,2	402,04	473284
			Накладные расходы			*25,86*	*30440*
			Сметная прибыль			*29,78*	*35058*
209	182	2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1301,983	2098,44	2732134
			Сметная прибыль			*155,44*	*202380*
210	183	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	9	508,68	4578
			Сметная прибыль			*37,68*	*339*
211	184	2110-0102-0106 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	506,52	40522
			Сметная прибыль			*37,52*	*3002*
212	185	2110-0102-0107 РСНБ РК 2015	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	80	591,84	47347
			Сметная прибыль			*43,84*	*3507*
213	187	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,258984	406411,03	105254
			Сметная прибыль			*30104,52*	*7797*
214	189	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	145	1346,76	195280
			Сметная прибыль			*99,76*	*14465*
215	190	2110-0102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1514,16	105991

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*112,16*	*7851*
216	191	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	710,64	49745
			Сметная прибыль			*52,64*	*3685*
			Наружные сети связи				
217	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	40,23	80,53	3240
			Накладные расходы			*14,00*	*563*
			Сметная прибыль			*5,97*	*240*
218	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,2069	3055,23	3687
			Накладные расходы			*1184,20*	*1429*
			Сметная прибыль			*226,31*	*273*
219	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,53035	43,26	66
			Накладные расходы			*6,90*	*11*
			Сметная прибыль			*3,20*	*5*
220	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2069	1328,91	1604
			Накладные расходы			*515,08*	*622*
			Сметная прибыль			*98,44*	*119*
221	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,16965	20,85	24
			Накладные расходы			*3,33*	*4*
			Сметная прибыль			*1,54*	*2*
222	6	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,15	36477,93	5472
			Накладные расходы			*7881,94*	*1182*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*405*
223	7	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	10	56,16	562
			Сметная прибыль			*4,16*	*42*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
224	8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,149	564353,03	84089
			Накладные расходы			*226207,70*	*33705*
			Сметная прибыль			*41803,93*	*6229*
225	9	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	149	2295,00	341955
			Сметная прибыль			*170,00*	*25330*
226	10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,149	121593,09	18117
			Накладные расходы			*26273,12*	*3915*
			Сметная прибыль			*9006,90*	*1342*
227	11	1310-0904-0204 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	2411,5	571,99	1379350
			Накладные расходы			*186,71*	*450249*
			Сметная прибыль			*42,37*	*102174*
228	12	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	2,61171	140441,04	366791
			Сметная прибыль			*10403,04*	*27170*
229	13	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	47100,29	94201
			Накладные расходы			*6114,03*	*12228*
			Сметная прибыль			*3488,91*	*6978*
230	14	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонные телефонные СТ РК 937-92	м3	2,24	62338,68	139639
			Сметная прибыль			*4617,68*	*10344*
231	15	2404-0207-1203 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	54171,72	3250
			Сметная прибыль			*4012,72*	*241*
			Наружные сети водопровода				
			Раздел: Наружный водопровод				
232	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2166,13	179,82	389516
			Накладные расходы			*26,77*	*57996*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,32*	*28853*
233	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,51795	2546,03	16595
			Накладные расходы			*986,83*	*6432*
			Сметная прибыль			*188,59*	*1229*
234	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,51795	1328,91	8662
			Накладные расходы			*515,08*	*3357*
			Сметная прибыль			*98,44*	*642*
235	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2113,2	43,26	91422
			Накладные расходы			*6,90*	*14590*
			Сметная прибыль			*3,20*	*6772*
236	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	52,93	39,06	2067
			Накладные расходы			*7,71*	*408*
			Сметная прибыль			*2,89*	*153*
237	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2113,2	220,11	465142
			Накладные расходы			*70,96*	*149961*
			Сметная прибыль			*16,30*	*34455*
238	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	45,24	3883,03	175668
			Накладные расходы			*891,43*	*40328*
			Сметная прибыль			*287,63*	*13012*
239	8	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1118	505808,84	56549
			Накладные расходы			*205163,94*	*22937*
			Сметная прибыль			*37467,32*	*4189*
240	9	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	112,918	565,92	63903
			Сметная прибыль			*41,92*	*4734*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
241	10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1118	105629,64	11809
			Накладные расходы			*46957,18*	*5250*
			Сметная прибыль			*7824,42*	*875*
242	11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1898	569640,71	108118
			Накладные расходы			*226207,70*	*42934*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*8009*
243	12	2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	191,698	1057,32	202686
			Сметная прибыль			*78,32*	*15014*
			Раздел: Колодец водопроводный железобетонный D=1500мм(=1шт)##				
244	29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,7	49828,47	184365
			Накладные расходы			*11464,63*	*42419*
			Сметная прибыль			*3691,00*	*13657*
245	30	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20079,36	40159
			Сметная прибыль			*1487,36*	*2975*
246	31	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	25870,32	51741
			Сметная прибыль			*1916,32*	*3833*
247	32	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22199,40	133196
			Сметная прибыль			*1644,40*	*9866*
248	33	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	22037,30	881
			Накладные расходы			*8363,54*	*335*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1632,39*	*65*
249	34	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4176,36	8353
			Сметная прибыль			*309,36*	*619*
250	35	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7868,88	15738
			Сметная прибыль			*582,88*	*1166*
251	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,2	1124,05	28326
			Накладные расходы			*215,77*	*5437*
			Сметная прибыль			*83,26*	*2098*
252	37	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,03416	536653,08	18332
			Сметная прибыль			*39752,08*	*1358*
253	38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2	1387,21	2774
			Накладные расходы			*504,73*	*1009*
			Сметная прибыль			*102,76*	*206*
254	39	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0314	18843,06	592
			Накладные расходы			*3142,75*	*99*
			Сметная прибыль			*1395,78*	*44*
255	40	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,00628	36311,61	228
			Накладные расходы			*2907,14*	*18*
			Сметная прибыль			*2689,75*	*17*
			Наружная канализация				
256	1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	733,57	179,82	131911

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*26,77*	*19641*
			Сметная прибыль			*13,32*	*9771*
257	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях	м3 грунта	2,20731	2546,03	5620
			Накладные расходы			*986,83*	*2178*
			Сметная прибыль			*188,59*	*416*
258	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,20731	1328,91	2933
			Накладные расходы			*515,08*	*1137*
			Сметная прибыль			*98,44*	*217*
259	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	682,25	43,26	29516
			Накладные расходы			*6,90*	*4710*
			Сметная прибыль			*3,20*	*2186*
260	5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м	м3 грунта	51,32	39,06	2005
			Накладные расходы			*7,71*	*396*
			Сметная прибыль			*2,89*	*148*
261	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	695,93	220,11	153183
			Накладные расходы			*70,96*	*49386*
			Сметная прибыль			*16,30*	*11347*
262	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы 100мм	м3	20,52	3883,03	79680
			Накладные расходы			*891,43*	*18292*
			Сметная прибыль			*287,63*	*5902*
263	8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1368	741626,54	101455
			Накладные расходы			*287545,54*	*39336*
			Сметная прибыль			*54935,30*	*7515*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
264	9	2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	138,168	2020,68	279193
			Сметная прибыль			*149,68*	*20681*
265	10	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	39286,29	39286
			Накладные расходы			*16871,66*	*16872*
			Сметная прибыль			*2910,10*	*2910*
266	11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	11,320	49323,04	558337
			Накладные расходы			*12056,83*	*136483*
			Сметная прибыль			*3653,56*	*41358*
267	12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	25870,32	206963
			Сметная прибыль			*1916,32*	*15331*
268	13	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	4	14799,24	59197
			Сметная прибыль			*1096,24*	*4385*
269	14	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	12	22199,40	266393
			Сметная прибыль			*1644,40*	*19733*
270	15	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	8	20079,36	160635
			Сметная прибыль			*1487,36*	*11899*
271	16	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	12	4176,36	50116
			Сметная прибыль			*309,36*	*3712*
272	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	113,04	1124,05	127063
			Накладные расходы			*215,77*	*24391*
			Сметная прибыль			*83,26*	*9412*
			Жижесборник на 100м3				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Резервуар				
273	11	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	83,1276	2846,45	236618
			Накладные расходы			*252,16*	*20962*
			Сметная прибыль			*210,85*	*17527*
274	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,56	32950,53	249106
			Накладные расходы			*1128,82*	*8534*
			Сметная прибыль			*2440,78*	*18452*
275	13	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	м3	17	43955,86	747250
			Накладные расходы			*2339,82*	*39777*
			Сметная прибыль			*3255,99*	*55352*
276	14	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056	298208,52	16700
			Сметная прибыль			*22089,52*	*1237*
277	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3784	220200,12	83324
			Сметная прибыль			*16311,12*	*6172*
278	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6919	218219,40	150986
			Сметная прибыль			*16164,40*	*11184*
279	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,09186	218219,40	238265
			Сметная прибыль			*16164,40*	*17649*
280	18	1106-0201-0108 РСНБ РК 2015	Фундаменты сложные. Дополнительные затраты на устройство	м3	17	4486,51	76271
			Накладные расходы			*1735,27*	*29500*
			Сметная прибыль			*332,33*	*5650*
281	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,0224	1015,24	12206
			Накладные расходы			*279,04*	*3355*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*75,20*	*904*
282	20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	24,0448	107,70	2590
			Накладные расходы			*5,13*	*123*
			Сметная прибыль			*7,98*	*192*
283	21	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	54	687,85	37144
			Накладные расходы			*289,85*	*15652*
			Сметная прибыль			*50,95*	*2751*
284	22	1107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	26,885152	60048,73	1614419
			Накладные расходы			*20012,29*	*538034*
			Сметная прибыль			*4448,05*	*119587*
285	23	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	26,89	57757,32	1553094
			Сметная прибыль			*4278,32*	*115044*
286	24	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,11094	244352,16	27108
			Сметная прибыль			*18100,16*	*2008*
287	25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,05184	244352,16	12667
			Сметная прибыль			*18100,16*	*938*
288	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05858	218219,40	12783
			Сметная прибыль			*16164,40*	*947*
289	27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05748	218219,40	12543
			Сметная прибыль			*16164,40*	*929*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
290	28	2105-0301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	147255,84	4535
			Сметная прибыль			*10907,84*	*336*
291	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1148	220200,12	25279
			Сметная прибыль			*16311,12*	*1873*
292	30	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,12956	232536,96	30127
			Сметная прибыль			*17224,96*	*2232*
293	31	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	м3	11,29	79982,04	902997
			Накладные расходы			*13179,99*	*148802*
			Сметная прибыль			*5924,60*	*66889*
294	32	1106-1601-0611 РСНБ РК 2015	Стены и перекрытия. Установка закладных деталей при массе элементов до 5 кг	т	0,0507	134495,06	6819
			Накладные расходы			*57698,12*	*2925*
			Сметная прибыль			*9962,60*	*505*
295	33	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0507	285820,94	14491
			Накладные расходы			*83090,15*	*4213*
			Сметная прибыль			*21171,92*	*1073*
296	34	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0225144	232536,96	5235
			Сметная прибыль			*17224,96*	*388*
297	35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0022048	218219,40	481
			Сметная прибыль			*16164,40*	*36*
298	36	2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0277932	337832,64	9389
			Сметная прибыль			*25024,64*	*696*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
299	37	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0031376	233623,44	733
			Сметная прибыль			*17305,44*	*54*
300	38	1106-1401-0101 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Обработка поверхности пескоструйным аппаратом	м2 поверхности	84,864	4009,75	340284
			Накладные расходы			*1042,99*	*88512*
			Сметная прибыль			*297,02*	*25206*
301	39	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм	м2 поверхности	84,864	8650,33	734101
			Накладные расходы			*2196,78*	*186428*
			Сметная прибыль			*640,76*	*54378*
302	40	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	11,76	3369,72	39628
			Накладные расходы			*569,84*	*6701*
			Сметная прибыль			*249,61*	*2935*
303	41	1113-0501-0304 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	11,76	2664,66	31336
			Накладные расходы			*406,17*	*4777*
			Сметная прибыль			*197,38*	*2321*
304	42	1113-0301-0113 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	м2	84,864	660,69	56069
			Накладные расходы			*40,82*	*3464*
			Сметная прибыль			*48,94*	*4153*
305	43	1113-0301-0114 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, последующий слой	м2	84,864	696,27	59088
			Накладные расходы			*43,71*	*3710*
			Сметная прибыль			*51,58*	*4377*
306	44	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100	308,34	30834
			Накладные расходы			*60,34*	*6034*
			Сметная прибыль			*22,84*	*2284*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
307	45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,472	1124,05	107315
			Накладные расходы			*215,77*	*20600*
			Сметная прибыль			*83,26*	*7949*
308	46	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6	9786,95	58722
			Накладные расходы			*2841,65*	*17050*
			Сметная прибыль			*724,96*	*4350*
309	47	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	7,072	77429,52	547582
			Сметная прибыль			*5735,52*	*40562*
310	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00468	218219,40	1021
			Сметная прибыль			*16164,40*	*76*
311	49	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00264	218219,40	576
			Сметная прибыль			*16164,40*	*43*
312	50	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0028	233623,44	654
			Сметная прибыль			*17305,44*	*48*
313	51	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54	380,73	20559
			Накладные расходы			*82,92*	*4478*
			Сметная прибыль			*28,20*	*1523*
314	52	1112-0101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	54	203,16	10971
			Накладные расходы			*36,63*	*1978*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15,05*	*813*
315	53	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,697	75649,58	52728
			Накладные расходы			*8363,54*	*5829*
			Сметная прибыль			*5603,67*	*3906*
316	54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5106,24	20425
			Сметная прибыль			*378,24*	*1513*
317	55	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11403,72	22807
			Сметная прибыль			*844,72*	*1689*
318	56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4176,36	8353
			Сметная прибыль			*309,36*	*619*
319	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,006	800609,67	4804
			Накладные расходы			*61095,95*	*367*
			Сметная прибыль			*59304,42*	*356*
320	58	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19712,16	39424
			Сметная прибыль			*1460,16*	*2920*
321	59	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	10,9	164,97	1798
			Накладные расходы			*35,15*	*383*
			Сметная прибыль			*12,22*	*133*
322	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,9	1124,05	12252
			Накладные расходы			*215,77*	*2352*
			Сметная прибыль			*83,26*	*908*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
323	61	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	338180,10	1353
			Накладные расходы			*120365,00*	*481*
			Сметная прибыль			*25050,38*	*100*
324	62	2301-1201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ9 DN 200 с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4	4307,04	17228
			Сметная прибыль			*319,04*	*1276*
325	63	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство	м3	0,21	79982,04	16796
			Накладные расходы			*13179,99*	*2768*
			Сметная прибыль			*5924,60*	*1244*
326	64	1120-0801-0108 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 1000 мм. Установка	дефлектор	2	83955,08	167910
			Накладные расходы			*13628,98*	*27258*
			Сметная прибыль			*6218,90*	*12438*
327	65	1113-0301-1702 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-1120	м2	1,25	373,59	467
			Накладные расходы			*9,72*	*12*
			Сметная прибыль			*27,67*	*35*
			ИТОГО:				**93139459**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**11560742**
			Сметная прибыль				**6883692**
			оборудоание				209622
			Временные здания и сооружения 0,9%				**836368,53**
			Итого:				**93766205,53**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**1506354,09**
			Итого:				**95272559,62**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**1905451,19**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**97387632,82**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**92420863,67**
			НДС-12%				**11090503,64**
			Всего по акту:				**103511367,32**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 040440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Зам.директора _____ **Дорошенко В.Т.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №7 за 21 августа 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Жижесборник на 100м3				
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	112	6,74	755
			Накладные расходы			*0,95*	*106*
			Сметная прибыль			*0,50*	*56*
2	2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	317,4	239,24	75936
			Накладные расходы			*34,68*	*11007*
			Сметная прибыль			*17,72*	*5625*
3	3	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	132,1	321,07	42413

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*48,59*	*6419*
			Сметная прибыль			*23,78*	*3142*
4	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	44,5	3055,23	135958
			Накладные расходы			*1184,20*	*52697*
			Сметная прибыль			*226,31*	*10071*
5	5	4102-0102-2010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	т	198,15	439,56	87099
			Сметная прибыль			*32,56*	*6452*
6	6	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3963	13,07	51783
			Накладные расходы			*1,21*	*4799*
			Сметная прибыль			*0,97*	*3836*
7	7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	132,1	26,09	3446
			Накладные расходы			*5,99*	*792*
			Сметная прибыль			*1,93*	*255*
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	317,4	21,80	6918
			Накладные расходы			*4,30*	*1365*
			Сметная прибыль			*1,61*	*512*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,5	1328,91	59137
			Накладные расходы			*515,08*	*22921*
			Сметная прибыль			*98,44*	*4380*
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	361,9	220,11	79659
			Накладные расходы			*70,96*	*25682*
			Сметная прибыль			*16,30*	*5901*
			Дорожное покрытие				
			Раздел: плиточное покрытие				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	395,6	1927,69	762594
			Накладные расходы			*98,99*	*39162*
			Сметная прибыль			*142,79*	*56488*
12	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,56	1523,47	60268
			Накладные расходы			*332,16*	*13140*
			Сметная прибыль			*112,85*	*4464*
13	3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	395,6	864,13	341851
			Накладные расходы			*361,44*	*142985*
			Сметная прибыль			*64,01*	*25322*
14	4	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	659,25	3235,68	2133122
			Сметная прибыль			*239,68*	*158009*
15	6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,76667	52294,68	144682
			Сметная прибыль			*3873,68*	*10717*
			ИТОГО по акту:				**3985621**
			В том числе :				
			Накладные расходы				321077
			Сметная прибыль				295231
			Временные здания и сооружения 0,9%				**35870,59**
			Итого:				**4021491,59**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**64605,26**
			Итого:				**4086096,85**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**81721,94**
			Итого:				**4167818,79**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**3955259,52**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			НДС-12%				**474631,14**
			Всего по акту:				**4429890,66**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №8 за 27 сентябрь 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДОМ №1				
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
1	53	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,52	5762,63	100961
			Накладные расходы			*1044,50*	*18300*
			Сметная прибыль			*426,86*	*7479*
2	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	225,6	5762,63	1300050
			Накладные расходы			*1044,50*	*235639*
			Сметная прибыль			*426,86*	*96300*
3	63	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	523,92	3096,78	1622465
			Накладные расходы			*322,40*	*168912*
			Сметная прибыль			*229,39*	*120183*
4	64	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	529,1592	394,29	208641
			Накладные расходы			*95,13*	*50337*
			Сметная прибыль			*29,21*	*15455*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,6248	822,11	37509
			Накладные расходы			*241,10*	*11000*
			Сметная прибыль			*60,90*	*2778*
6	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,0868	822,11	60908
			Накладные расходы			*241,10*	*17862*
			Сметная прибыль			*60,90*	*4512*
7	81	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	568,08	3096,78	1759219
			Накладные расходы			*322,40*	*183149*
			Сметная прибыль			*229,39*	*130313*
8	82	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1147,5216	394,29	452453
			Накладные расходы			*95,13*	*109159*
			Сметная прибыль			*29,21*	*33515*
9	85	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,24	5762,63	399005
			Накладные расходы			*1044,50*	*72321*
			Сметная прибыль			*426,86*	*29556*
10	86	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148,1736	822,11	121815
			Накладные расходы			*241,10*	*35724*
			Сметная прибыль			*60,90*	*9023*
11	91	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	91,2496	822,11	75018
			Накладные расходы			*241,10*	*22000*
			Сметная прибыль			*60,90*	*5557*
12	97	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	766,2	253,36	194125
			Накладные расходы			*102,86*	*78814*
			Сметная прибыль			*18,77*	*14380*
			Раздел: Отделка помещении				
13	104	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,9	4735,91	8998
			Накладные расходы			*1264,75*	*2403*
			Сметная прибыль			*350,81*	*667*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	106	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	532,08	1825,16	971134
			Накладные расходы			*419,41*	*223162*
			Сметная прибыль			*135,20*	*71936*
15	107	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	532,080	419,94	223441
			Накладные расходы			*110,52*	*58803*
			Сметная прибыль			*31,11*	*16551*
16	108	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,2	1724,96	43469
			Накладные расходы			*527,72*	*13298*
			Сметная прибыль			*127,77*	*3220*
17	109	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	465,67	11735
			Накладные расходы			*123,33*	*3108*
			Сметная прибыль			*34,49*	*869*
18	110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,76	1721,44	161402
			Накладные расходы			*565,44*	*53015*
			Сметная прибыль			*127,51*	*11956*
19	111	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93,76	1232,47	115556
			Накладные расходы			*379,94*	*35623*
			Сметная прибыль			*91,29*	*8560*
20	112	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,64	1721,44	14873
			Накладные расходы			*565,44*	*4885*
			Сметная прибыль			*127,51*	*1102*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	113	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,64	1232,47	10649
			Накладные расходы			*379,94*	*3283*
			Сметная прибыль			*91,29*	*789*
			Раздел: Устройство кровли				
22	194	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	85,25	1746,87	148920
			Накладные расходы			*190,45*	*16236*
			Сметная прибыль			*129,40*	*11031*
23	195	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,568	570839,08	324237
			Накладные расходы			*26039,33*	*14790*
			Сметная прибыль			*42284,38*	*24018*
24	196	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	32,726	1579,14	51679
			Накладные расходы			*57,81*	*1892*
			Сметная прибыль			*116,97*	*3828*
			Водоснабжение холодное и горячее. Внутренняя канализация				
			Раздел: Холодное водоснабжение				
25	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,384	856,07	14026
			Накладные расходы			*288,45*	*4726*
			Сметная прибыль			*63,41*	*1039*
26	10	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	36	16774,86	603895
			Накладные расходы			*5939,70*	*213829*
			Сметная прибыль			*1242,58*	*44733*
27	11	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	36	6324,48	227681
			Сметная прибыль			*468,48*	*16865*
28	12	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	36	3660,12	131764
			Сметная прибыль			*271,12*	*9760*
29	13	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа ArCO CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	895,32	32232

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*66,32*	*2388*
30	14	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	1331,64	95878
			Сметная прибыль			*98,64*	*7102*
31	15	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	155,52	11197
			Сметная прибыль			*11,52*	*829*
32	16	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	16774,86	16775
			Накладные расходы			*5939,70*	*5940*
			Сметная прибыль			*1242,58*	*1243*
33	17	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	28048,68	28049
			Сметная прибыль			*2077,68*	*2078*
34	18	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1	28148,04	28148
			Сметная прибыль			*2085,04*	*2085*
35	19	2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7736,04	7736
			Сметная прибыль			*573,04*	*573*
36	20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2948,58	2949
			Накладные расходы			*253,82*	*254*
			Сметная прибыль			*218,41*	*218*
37	32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	68,7	825,47	56710
			Накладные расходы			*204,21*	*14029*
			Сметная прибыль			*61,15*	*4201*
38	33	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,62	314,28	4909
			Сметная прибыль			*23,28*	*364*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	34	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	18,04	393,12	7092
			Сметная прибыль			*29,12*	*525*
40	35	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	41,91	533,52	22360
			Сметная прибыль			*39,52*	*1656*
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
41	39	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	36	8313,42	299283
			Накладные расходы			*668,97*	*24083*
			Сметная прибыль			*615,81*	*22169*
42	40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	72	1691,98	121822
			Накладные расходы			*755,29*	*54381*
			Сметная прибыль			*125,33*	*9024*
43	41	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72	8237,16	593076
			Сметная прибыль			*610,16*	*43932*
44	42	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	36	1691,98	60911
			Накладные расходы			*755,29*	*27190*
			Сметная прибыль			*125,33*	*4512*
45	43	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	5718,60	205870
			Сметная прибыль			*423,60*	*15250*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
46	49	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	5977,73	215198
			Накладные расходы			*2429,31*	*87455*
			Сметная прибыль			*442,79*	*15941*
47	50	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	36	17288,64	622391
			Сметная прибыль			*1280,64*	*46103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	51	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36	4956,24	178425
			Накладные расходы			*2139,48*	*77021*
			Сметная прибыль			*367,13*	*13217*
49	52	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	36	9408,96	338723
			Сметная прибыль			*696,96*	*25091*
50	53	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1043,28	37558
			Сметная прибыль			*77,28*	*2782*
51	54	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	5306,54	191036
			Накладные расходы			*2239,06*	*80606*
			Сметная прибыль			*393,08*	*14151*
52	55	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	23292,36	838525
			Сметная прибыль			*1725,36*	*62113*
53	56	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1043,28	37558
			Сметная прибыль			*77,28*	*2782*
54	57	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	4127,91	148605
			Накладные расходы			*1710,05*	*61562*
			Сметная прибыль			*305,77*	*11008*
55	58	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	7371,00	265356
			Сметная прибыль			*546,00*	*19656*
56	59	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1043,28	37558
			Сметная прибыль			*77,28*	*2782*
			Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
57	5	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	126,016	1701,49	214415
			Накладные расходы			*626,03*	*78889*
			Сметная прибыль			*126,04*	*15883*
58	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	112	334,35	37448

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*143,66*	*16090*
			Сметная прибыль			*24,77*	*2774*
59	9	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	112	847,92	94967
			Накладные расходы			*362,86*	*40641*
			Сметная прибыль			*62,81*	*7035*
60	12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	112	334,35	37448
			Накладные расходы			*143,66*	*16090*
			Сметная прибыль			*24,77*	*2774*
61	24	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	36	118032,40	4249166
			Накладные расходы			*44105,79*	*1587809*
			Сметная прибыль			*8743,14*	*314753*
62	25	Прайс лист	Котел газовый BAXi ECO COMPACT 14F	шт	36	208035,71	7489286
63	26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	216	825,47	178301
			Накладные расходы			*204,21*	*44109*
			Сметная прибыль			*61,15*	*13207*
64	27	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	237,6	272,16	64665
			Сметная прибыль			*20,16*	*4790*
			Раздел: Коллективный дымоход				
65	28	1312-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	60,72	2421,61	147040
			Накладные расходы			*757,93*	*46022*
			Сметная прибыль			*179,38*	*10892*
			Раздел: Вентиляция				
66	50	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	72	2762,55	198904
			Накладные расходы			*1105,75*	*79614*
			Сметная прибыль			*204,63*	*14734*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
67	51	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	36	3589,38	129218
			Накладные расходы			*1463,74*	*52695*
			Сметная прибыль			*265,88*	*9572*
68	52	Прайс лист	Клапан вентиляционный Air-BOX COMfOrT	шт.	36	2982,54	107371
			Сметная прибыль			*220,93*	*7953*
			Электромонтажные работы				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
69	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1978,09	1978
			Накладные расходы			*735,22*	*735*
			Сметная прибыль			*146,52*	*147*
70	4	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23145,48	23145
			Сметная прибыль			*1714,48*	*1714*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
71	28	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
72	29	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*
73	35	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
74	36	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*
			СИСТЕМА СВЯЗИ				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
75	1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	432,03	64804
			Накладные расходы			*106,67*	*16001*
			Сметная прибыль			*32,00*	*4800*
76	2	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,153	225343,08	34477
			Сметная прибыль			*16692,08*	*2554*
77	3	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	980,08	11761
			Накладные расходы			*342,21*	*4107*
			Сметная прибыль			*72,60*	*871*
78	4	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	12	3899,88	46799
			Сметная прибыль			*288,88*	*3467*
79	5	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	6008,96	24036
			Накладные расходы			*1854,96*	*7420*
			Сметная прибыль			*445,11*	*1780*
80	6	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	4	19258,56	77034
			Сметная прибыль			*1426,56*	*5706*
81	7	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	1	105763,86	105764
			Накладные расходы			*16649,86*	*16650*
			Сметная прибыль			*7834,36*	*7834*
82	8	2306-1703-1305 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН-1-500/630-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	33110,64	33111
			Сметная прибыль			*2452,64*	*2453*
83	9	1310-0205-0511 РСНБ РК 2015	Оборудование ИАТСКЭ-3: ВИПП. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	4576,52	4577
			Накладные расходы			*1605,52*	*1606*
			Сметная прибыль			*339,00*	*339*
84	10	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	1	9934,92	9935
			Сметная прибыль			*735,92*	*736*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	145	748,16	108483
			Накладные расходы			*228,93*	*33195*
			Сметная прибыль			*55,42*	*8036*
86	12	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	145,435	162,00	23560
			Сметная прибыль			*12,00*	*1745*
			Газоснабжение				
			Раздел: Внутреннее газоснабжение				
87	1	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	36	1856,33	66828
			Накладные расходы			*717,75*	*25839*
			Сметная прибыль			*137,51*	*4950*
88	2	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые модели ВК-G6	шт.	36	11378,57	409629
			Сметная прибыль			*842,86*	*30343*
89	3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	4963,24	178677
			Накладные расходы			*1235,87*	*44491*
			Сметная прибыль			*367,65*	*13235*
90	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	36	43023,96	1548863
			Сметная прибыль			*3186,96*	*114731*
91	5	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	36	531,36	19129
			Сметная прибыль			*39,36*	*1417*
92	6	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	72	8323,06	599260
			Накладные расходы			*2406,13*	*173241*
			Сметная прибыль			*616,52*	*44390*
93	7	СТ ТОО "Аквагаз"	Сигнализатор загазованности СЗ-2,СЗ-2)с клапаном КЗГЭМ ф15 НД	шт	36	26428,57	951429
94	8	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	182	2099,00	382019
			Накладные расходы			*309,88*	*56399*
			Сметная прибыль			*155,48*	*28298*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	218	2174,60	474064
			Накладные расходы			*309,88*	*67554*
			Сметная прибыль			*161,08*	*35116*
96	10	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	254	2889,56	733949
			Накладные расходы			*309,88*	*78710*
			Сметная прибыль			*214,04*	*54367*
97	11	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	8330,04	299881
			Сметная прибыль			*617,04*	*22213*
98	12	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	8967,24	645641
			Сметная прибыль			*664,24*	*47825*
99	13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,1	551,90	54142
			Сметная прибыль			*40,88*	*4010*
100	14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	654	970,27	634560
			Накладные расходы			*437,62*	*286205*
			Сметная прибыль			*71,87*	*47004*
101	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,3	119,42	7679
			Накладные расходы			*25,60*	*1646*
			Сметная прибыль			*8,85*	*569*
102	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,3	98,87	6358
			Накладные расходы			*15,03*	*966*
			Сметная прибыль			*7,32*	*471*
103	17	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	271,08	6506
			Сметная прибыль			*20,08*	*482*
104	18	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	60	204,12	12247
			Сметная прибыль			*15,12*	*907*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	19	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	3620,08	104258
			Накладные расходы			*395,88*	*11401*
			Сметная прибыль			*268,15*	*7723*
106	20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	3334,54	96035
			Накладные расходы			*735,06*	*21170*
			Сметная прибыль			*247,00*	*7114*
107	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,7	119,42	8801
			Накладные расходы			*25,60*	*1886*
			Сметная прибыль			*8,85*	*652*
108	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,7	98,87	7287
			Накладные расходы			*15,03*	*1107*
			Сметная прибыль			*7,32*	*540*
109	23	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1854,91	1855
			Накладные расходы			*326,18*	*326*
			Сметная прибыль			*137,40*	*137*
110	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,1	551,90	54142
			Сметная прибыль			*40,88*	*4010*
			ДОМ №2				
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, КР				
			Раздел: Связевые сетки на отм.-2,28 и -1,08/Лист 7/				
111	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,60576	85146,95	51579
			Накладные расходы			*29888,34*	*18105*
			Сметная прибыль			*6307,18*	*3821*
112	44	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,60576	743343,48	450288
			Сметная прибыль			*55062,48*	*33355*
113	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	39,3744	119,42	4702
			Накладные расходы			*25,60*	*1008*
			Сметная прибыль			*8,85*	*348*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	39,3744	197,75	7786
			Накладные расходы			*30,05*	*1183*
			Сметная прибыль			*14,65*	*577*
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ/Лист 16/				
115	132	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	67,28	19396,32	1304984
			Накладные расходы			*1776,67*	*119534*
			Сметная прибыль			*1436,76*	*96665*
116	133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,15184	90108,96	13682
			Накладные расходы			*26039,33*	*3954*
			Сметная прибыль			*6674,74*	*1013*
117	134	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,15184	562983,48	85483
			Сметная прибыль			*41702,48*	*6332*
118	135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,40336	197,75	871
			Накладные расходы			*30,05*	*132*
			Сметная прибыль			*14,65*	*64*
119	136	1109-0606-0113 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций	0,06928	320048,38	22173
			Накладные расходы			*29607,79*	*2051*
			Сметная прибыль			*23707,29*	*1642*
120	137	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,21868	620112,78	135606
			Накладные расходы			*53259,80*	*11647*
			Сметная прибыль			*45934,28*	*10045*
121	138	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,16	20326,58	3252
			Накладные расходы			*7931,61*	*1269*
			Сметная прибыль			*1505,67*	*241*
122	139	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1632	17040,24	2781
			Сметная прибыль			*1262,24*	*206*
123	140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,35084	197,75	1651
			Накладные расходы			*30,05*	*251*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,65*	*122*
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			Раздел: Проемы				
124	8	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	142,6	1834,44	261591
			Накладные расходы			*301,25*	*42959*
			Сметная прибыль			*135,88*	*19377*
125	13	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	221,64	1834,44	406585
			Накладные расходы			*301,25*	*66770*
			Сметная прибыль			*135,88*	*30117*
126	14	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	130,52	3798,43	495772
			Накладные расходы			*1575,50*	*205635*
			Сметная прибыль			*281,37*	*36724*
127	17	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	86,52	52810,92	4569201
			Сметная прибыль			*3911,92*	*338459*
128	18	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	286,63	2521,89	722849
			Накладные расходы			*865,62*	*248113*
			Сметная прибыль			*186,81*	*53544*
129	19	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	58,59	13070,16	765781
			Сметная прибыль			*968,16*	*56724*
130	20	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	140,04	13336,92	1867702
			Сметная прибыль			*987,92*	*138348*
131	21	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	88	11808,72	1039167
			Сметная прибыль			*874,72*	*76975*
132	22	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	147	321,84	47310
			Сметная прибыль			*23,84*	*3504*
			ИТОГО:				**47083773**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5622956**
			Сметная прибыль				**2862449**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудование				8440714
			Временные здания и сооружения 0,9%				**347787,53**
			Итого:				**38990846,53**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**626387,95**
			Итого:				**39617234,48**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**792344,69**
			Итого:				**48850293,17**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**46358928,28**
			НДС-12%				**5563071,39**
			Всего по акту:				**51921999,67**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора ТОО "Строй-Проф" **Технадзор** _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №9 за 7 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Наружные сети газоснабжения				
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОЛИЭТИЛЕН)				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	156,15	174,64	27270
			Накладные расходы			*21,98*	*3432*
			Сметная прибыль			*12,94*	*2020*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,8285	2826,09	13646
			Накладные расходы			*972,03*	*4693*
			Сметная прибыль			*209,34*	*1011*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8285	1229,24	5935
			Накладные расходы			*422,80*	*2041*
			Сметная прибыль			*91,06*	*440*
4	4	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,8	41,93	6365

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,67*	*860*
			Сметная прибыль			*3,11*	*471*
5	5	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,35	20,21	88
			Накладные расходы			*2,73*	*12*
			Сметная прибыль			*1,50*	*7*
6	6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,8	206,38	31329
			Накладные расходы			*58,25*	*8842*
			Сметная прибыль			*15,29*	*2321*
7	7	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,0064	3524,19	3546
			Накладные расходы			*559,17*	*563*
			Сметная прибыль			*261,05*	*263*
8	8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,085	33025,64	2807
			Накладные расходы			*4685,37*	*398*
			Сметная прибыль			*2446,34*	*208*
9	9	121-130809-1304	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!"	м	85	0,00	0
10	10	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	85	408,12	34690
			Накладные расходы			*68,99*	*5864*
			Сметная прибыль			*30,23*	*2570*
11	11	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	85	21728,52	1846924
			Сметная прибыль			*1609,52*	*136809*
12	12	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,085	478581,83	40679
			Накладные расходы			*141893,92*	*12061*
			Сметная прибыль			*35450,51*	*3013*
13	13	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,08585	1589,76	136
			Сметная прибыль			*117,76*	*10*
			Раздел: Установка полиэтиленового шарового крана Д=90мм под люк(=1шт)				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1	4038,64	4039
			Накладные расходы			*505,76*	*506*
			Сметная прибыль			*299,16*	*299*
15	15	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	32381,16	4048
			Накладные расходы			*601,62*	*75*
			Сметная прибыль			*2398,60*	*300*
16	16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,02	41407,93	828
			Накладные расходы			*2295,64*	*46*
			Сметная прибыль			*3067,25*	*61*
17	17	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	2904,23	2904
			Накладные расходы			*630,85*	*631*
			Сметная прибыль			*215,13*	*215*
18	18	121-040105-9901	Опорная подушка ОПТ-4	м3	0,035	73017,88	2555
			Сметная прибыль			*5408,73*	*189*
19	19	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	17758,28	1776
			Накладные расходы			*4401,49*	*440*
			Сметная прибыль			*1315,43*	*132*
20	20	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11081,88	11082
			Сметная прибыль			*820,88*	*821*
21	21	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2524,55	2525
			Накладные расходы			*811,75*	*812*
			Сметная прибыль			*187,00*	*187*
22	22	23-030101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16028,28	16028
			Сметная прибыль			*1187,28*	*1187*
23	23	11-220901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10741,34	10741
			Накладные расходы			*2918,82*	*2919*
			Сметная прибыль			*795,66*	*796*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	123-040908-0106	Краны шаровые ПЭ DN 90 ГОСТ 30732-2006	шт.	1	93247,93	93248
			Сметная прибыль			*6907,25*	*6907*
25	25	123-040105-0303	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,40 м до 2,35 м	шт.	1	22557,61	22558
			Сметная прибыль			*1670,93*	*1671*
26	26	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1740,98	3482
			Накладные расходы			*389,79*	*780*
			Сметная прибыль			*128,96*	*258*
27	27	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3071,52	6143
			Сметная прибыль			*227,52*	*455*
28	28	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1740,98	6964
			Накладные расходы			*389,79*	*1559*
			Сметная прибыль			*128,96*	*516*
29	29	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	4605,12	13815
			Сметная прибыль			*341,12*	*1023*
30	30	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8975,88	8976
			Сметная прибыль			*664,88*	*665*
31	31	23-020301-1734 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	888,84	889
			Сметная прибыль			*65,84*	*66*
			Раздел: Выход из земли /Сталь/ д=89				
32	32	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1850466,70	1850
			Накладные расходы			*475210,51*	*475*
			Сметная прибыль			*137071,61*	*137*
33	33	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7723,08	7723
			Сметная прибыль			*572,08*	*572*
34	34	11-220601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1861292,16	1862
			Накладные расходы			*110718,58*	*111*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*137873,49*	*138*
35	35	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1801,16	1802
			Накладные расходы			*578,22*	*578*
			Сметная прибыль			*133,42*	*133*
36	36	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1682,64	1683
			Сметная прибыль			*124,64*	*125*
37	37	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	6743,79	6744
			Накладные расходы			*1442,55*	*1443*
			Сметная прибыль			*499,54*	*500*
			Раздел: Надземный газопровод среднего давления(сталь)				
38	38	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	1	1160,38	1160
			Накладные расходы			*375,93*	*376*
			Сметная прибыль			*85,95*	*86*
39	39	23-020101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	649,08	649
			Сметная прибыль			*48,08*	*48*
40	40	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1152,46	2305
			Накладные расходы			*382,01*	*764*
			Сметная прибыль			*85,37*	*171*
41	41	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1060,56	2121
			Сметная прибыль			*78,56*	*157*
42	42	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	585,36	1873
			Сметная прибыль			*43,36*	*139*
43	43	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	793,61	2381
			Накладные расходы			*261,52*	*785*
			Сметная прибыль			*58,79*	*176*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	435,24	1306
			Сметная прибыль			*32,24*	*97*
45	45	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2215,71	2216
			Накладные расходы			*704,92*	*705*
			Сметная прибыль			*164,13*	*164*
46	46	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	34508,16	34508
			Сметная прибыль			*2556,16*	*2556*
47	47	23-020103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2	3985,20	7970
			Сметная прибыль			*295,20*	*590*
			Раздел: Установка ГРПШ				
48	48	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,9	1365,03	1229
			Накладные расходы			*185,46*	*167*
			Сметная прибыль			*101,11*	*91*
49	49	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,9	1662,12	1496
			Сметная прибыль			*123,12*	*111*
50	50	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	3709,42	1854
			Накладные расходы			*1275,85*	*638*
			Сметная прибыль			*274,77*	*137*
51	51	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	38031,53	19015
			Накладные расходы			*2295,64*	*1148*
			Сметная прибыль			*2817,15*	*1409*
52	52	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,028696	30783,99	883
			Накладные расходы			*5323,90*	*153*
			Сметная прибыль			*2280,30*	*65*
53	53	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,936	1060,56	7356

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*78,56*	*545*
54	54	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	11142,61	11142
			Накладные расходы			*2805,12*	*2805*
			Сметная прибыль			*825,38*	*825*
55	55	11-190401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	11142,61	11142
			Накладные расходы			*2805,12*	*2805*
			Сметная прибыль			*825,38*	*825*
56	56	11-190801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	2	10736,20	21473
			Накладные расходы			*2628,98*	*5258*
			Сметная прибыль			*795,27*	*1591*
57	57	11-190901-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод. Отбор газа с установкой вентиля	устройство	1	612,91	613
			Накладные расходы			*169,42*	*169*
			Сметная прибыль			*45,40*	*45*
58	58	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	641,50	641
			Накладные расходы			*216,39*	*216*
			Сметная прибыль			*47,52*	*48*
59	59	КОММЕРЧЕСКОЕ	Газорегуляторный пункт (шкафной) типа ГРПШ-400 с регулятором давления газа РДНК-400М(без обогрева) с узлом учета газа:Ротационный счетчик РГС G40 д 50 в комплекте с корректором объема газа"COrus"	шт	1	154285,71	154286
			Сметная прибыль			*11428,57*	*11429*
60	60	11-340206-0401 РСНБ РК 2015	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой до 8,5 м	молниеотвод	1	1128,66	1129
			Накладные расходы			*400,36*	*400*
			Сметная прибыль			*83,60*	*84*
61	61	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1060,56	10606
			Сметная прибыль			*78,56*	*786*
62	62	23-010101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1	745,20	745
			Сметная прибыль			*55,20*	*55*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	63	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000242	215509,68	52
			Сметная прибыль			*15963,68*	*4*
64	64	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4742,65	9485
			Накладные расходы			*432,36*	*865*
			Сметная прибыль			*351,31*	*703*
65	65	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	4	665,03	2661
			Накладные расходы			*66,39*	*266*
			Сметная прибыль			*49,26*	*197*
66	66	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,9	113,49	669
			Накладные расходы			*20,11*	*119*
			Сметная прибыль			*8,41*	*50*
67	67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,9	220,46	1301
			Накладные расходы			*23,60*	*139*
			Сметная прибыль			*16,33*	*96*
			Раздел: Надземный газопровод низкого давления(сталь)				
68	68	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1152,46	2305
			Накладные расходы			*382,01*	*764*
			Сметная прибыль			*85,37*	*171*
69	69	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1060,56	2121
			Сметная прибыль			*78,56*	*157*
70	70	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	793,61	2381
			Накладные расходы			*261,52*	*785*
			Сметная прибыль			*58,79*	*176*
71	71	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	435,24	1306
			Сметная прибыль			*32,24*	*97*
72	72	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2215,71	2216

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*704,92*	*705*
			Сметная прибыль			*164,13*	*164*
73	73	23-040201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	34508,16	34508
			Сметная прибыль			*2556,16*	*2556*
74	74	23-020103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2	3985,20	7970
			Сметная прибыль			*295,20*	*590*
75	75	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	793,61	793
			Накладные расходы			*261,52*	*262*
			Сметная прибыль			*58,79*	*59*
76	76	23-020101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	649,08	649
			Сметная прибыль			*48,08*	*48*
77	77	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1850466,70	1850
			Накладные расходы			*475210,51*	*475*
			Сметная прибыль			*137071,61*	*137*
78	78	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	7723,08	7723
			Сметная прибыль			*572,08*	*572*
79	79	11-220601-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	1861292,16	1862
			Накладные расходы			*110718,58*	*111*
			Сметная прибыль			*137873,49*	*138*
80	80	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	1801,16	1802
			Накладные расходы			*578,22*	*578*
			Сметная прибыль			*133,42*	*133*
81	81	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1682,64	1683
			Сметная прибыль			*124,64*	*125*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	82	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	6743,79	6744
			Накладные расходы			*1442,55*	*1443*
			Сметная прибыль			*499,54*	*500*
			Раздел: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОЛИЭТИЛЕН)				
83	83	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	77,6	174,64	13552
			Накладные расходы			*21,98*	*1705*
			Сметная прибыль			*12,94*	*1004*
84	84	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,4	2826,09	6782
			Накладные расходы			*972,03*	*2333*
			Сметная прибыль			*209,34*	*502*
85	85	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,4	1229,24	2950
			Накладные расходы			*422,80*	*1015*
			Сметная прибыль			*91,06*	*219*
86	86	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,45	41,93	3163
			Накладные расходы			*5,67*	*428*
			Сметная прибыль			*3,11*	*234*
87	87	11-010104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,15	20,21	43
			Накладные расходы			*2,73*	*6*
			Сметная прибыль			*1,50*	*3*
88	88	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	75,45	206,38	15571
			Накладные расходы			*58,25*	*4395*
			Сметная прибыль			*15,29*	*1153*
89	89	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,15	3524,19	7577
			Накладные расходы			*559,17*	*1202*
			Сметная прибыль			*261,05*	*561*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
90	90	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,041	33025,64	1354
			Накладные расходы			*4685,37*	*192*
			Сметная прибыль			*2446,34*	*100*
91	91	121-130809-1304	Лента сигнальная желтого цвета "Осторожно газ!"	м	41	0,00	0
92	92	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	31	408,12	12652
			Накладные расходы			*68,99*	*2139*
			Сметная прибыль			*30,23*	*937*
93	93	23-060901-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	31	21728,52	673584
			Сметная прибыль			*1609,52*	*49895*
94	94	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,031	478581,83	14836
			Накладные расходы			*141893,92*	*4399*
			Сметная прибыль			*35450,51*	*1099*
95	95	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,03131	1589,76	50
			Сметная прибыль			*117,76*	*4*
96	96	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	4	3476,75	13907
			Накладные расходы			*778,77*	*3115*
			Сметная прибыль			*257,54*	*1030*
97	97	23-020304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3071,52	6143
			Сметная прибыль			*227,52*	*455*
98	98	23-020304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8975,88	17952
			Сметная прибыль			*664,88*	*1330*
99	99	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1740,98	6964
			Накладные расходы			*389,79*	*1559*
			Сметная прибыль			*128,96*	*516*
100	100	23-020304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4605,12	18420
			Сметная прибыль			*341,12*	*1364*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	101	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	754384,21	7544
			Накладные расходы			*212123,38*	*2121*
			Сметная прибыль			*55880,31*	*559*
102	102	23-010502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10	7817,04	78170
			Сметная прибыль			*579,04*	*5790*
103	103	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1801,16	18011
			Накладные расходы			*578,22*	*5782*
			Сметная прибыль			*133,42*	*1334*
104	104	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	9554,90	9555
			Накладные расходы			*2215,15*	*2215*
			Сметная прибыль			*707,77*	*708*
105	105	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0009	1850466,70	1665
			Накладные расходы			*475210,51*	*428*
			Сметная прибыль			*137071,61*	*123*
106	106	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,9	7723,08	6951
			Сметная прибыль			*572,08*	*515*
107	107	11-220601-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0009	2433290,48	2190
			Накладные расходы			*150226,31*	*135*
			Сметная прибыль			*180243,74*	*162*
108	108	11-220801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	8	3476,75	27814
			Накладные расходы			*778,77*	*6230*
			Сметная прибыль			*257,54*	*2060*
109	109	23-020304-2607 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1293,84	10351
			Сметная прибыль			*95,84*	*767*
110	110	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1740,98	10446

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*389,79*	*2339*
			Сметная прибыль			*128,96*	*774*
111	111	23-020304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2082,24	8329
			Сметная прибыль			*154,24*	*617*
112	112	23-020304-1407 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2789,64	2790
			Сметная прибыль			*206,64*	*207*
113	113	23-020304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	3839,40	3839
			Сметная прибыль			*284,40*	*284*
114	114	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	386	3507,71	1353975
			Накладные расходы			*503,38*	*194304*
			Сметная прибыль			*259,83*	*100294*
115	115	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	57,9	551,90	31955
			Сметная прибыль			*40,88*	*2367*
116	116	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	2764,48	204572
			Накладные расходы			*190,99*	*14133*
			Сметная прибыль			*204,78*	*15153*
117	117	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,1	551,90	6126
			Сметная прибыль			*40,88*	*454*
118	118	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4281,82	42819
			Накладные расходы			*503,38*	*5034*
			Сметная прибыль			*317,17*	*3172*
119	119	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	551,90	828
			Сметная прибыль			*40,88*	*61*
120	120	23-020101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	48	234,36	11249
			Сметная прибыль			*17,36*	*833*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
121	121	23-020101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	90	818,64	73678
			Сметная прибыль			*60,64*	*5458*
122	122	23-020103-2808 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	4	1940,76	7763
			Сметная прибыль			*143,76*	*575*
123	123	23-040902-3604 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку стандартнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	6550,20	157205
			Сметная прибыль			*485,20*	*11645*
124	124	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	119	113,49	13505
			Накладные расходы			*20,11*	*2393*
			Сметная прибыль			*8,41*	*1000*
125	125	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	119	95,39	11351
			Накладные расходы			*11,80*	*1404*
			Сметная прибыль			*7,07*	*841*
126	126	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	470	788,94	370801
			Накладные расходы			*269,72*	*126767*
			Сметная прибыль			*58,44*	*27467*
127	127	13-390201-0703 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	2	2689,29	5379
			Накладные расходы			*638,23*	*1276*
			Сметная прибыль			*199,21*	*398*
			ИТОГО:				**5932222**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**459090**
			Сметная прибыль				**439424**
			оборудование				142857
			Временные здания и сооружения 0,9%				**52104,29**
			Итого:				**5841469,29**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**93843,20**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого:				**5935312,49**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**118706,25**
			Итого:				**6196875,74**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**5880835,09**
			НДС-12%				**705700,21**
			Всего по акту:				**6586535,30**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор _____ **Закария Е.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района",ЗКО,Таскалинский район, с Таскала, Абая,23 ,тел 87113922323**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Альтаир", ЗКО, г.Уральск, ул.Полевая,4, тел 8(7112) 21-45-98,21-46-77**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **ЗКО с.Таскала Таскалинский район**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство двух трехэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе.Таскала Таскалинского района ,Западно-Казахстанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 53** от **14.05.2018г**

Акт приемки выполненных работ №10 за 7 октября 2019г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДОМ №1				
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			Раздел: Устройство кровли				
1	196	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	83,274	1579,14	131501
			Накладные расходы			*57,81*	*4814*
			Сметная прибыль			*116,97*	*9741*
			Раздел: Пандус и крыльцо				
2	210	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118	4722,93	557306
			Накладные расходы			*980,09*	*115651*
			Сметная прибыль			*349,85*	*41282*
3	211	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,87432	96414,52	84297
			Накладные расходы			*26039,33*	*22767*
			Сметная прибыль			*7141,82*	*6244*
4	212	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,87432	562983,48	492228
			Сметная прибыль			*41702,48*	*36461*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	213	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,133956	96414,52	12915
			Накладные расходы			*26039,33*	*3488*
			Сметная прибыль			*7141,82*	*957*
6	214	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,133956	562983,48	75415
			Сметная прибыль			*41702,48*	*5586*
7	215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,240004	197,75	5782
			Накладные расходы			*30,05*	*879*
			Сметная прибыль			*14,65*	*428*
8	216	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14196	591591,13	83982
			Накладные расходы			*182767,14*	*25946*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*6221*
			Раздел: Наружные отделочные работы				
9	218	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	26,67	312,48	8334
			Накладные расходы			*74,22*	*1979*
			Сметная прибыль			*23,15*	*617*
10	219	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,9	539,12	24746
			Накладные расходы			*66,08*	*3033*
			Сметная прибыль			*39,93*	*1833*
11	220	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,68	37352,62	249515
			Накладные расходы			*2907,14*	*19420*
			Сметная прибыль			*2766,86*	*18483*
			ДОМ №2				
			Общестроительные работы /Блоки А,Б,В,Г/, АР				
			Раздел: Проемы				
12	25	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	8	3798,43	30387
			Накладные расходы			*1575,50*	*12604*
			Сметная прибыль			*281,37*	*2251*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	26	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8	32947,56	263580
			Сметная прибыль			*2440,56*	*19524*
			Раздел: Полы/Блок А,Б,В,Г/				
14	53	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,52	5762,63	100961
			Накладные расходы			*1044,50*	*18300*
			Сметная прибыль			*426,86*	*7479*
15	57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	225,6	5762,63	1300050
			Накладные расходы			*1044,50*	*235639*
			Сметная прибыль			*426,86*	*96300*
16	58	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	366,74	579,87	212662
			Накладные расходы			*252,77*	*92699*
			Сметная прибыль			*42,95*	*15753*
17	60	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	366,74	3650,33	1338722
			Накладные расходы			*1583,57*	*580760*
			Сметная прибыль			*270,39*	*99165*
18	61	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	366,74	1015,24	372329
			Накладные расходы			*279,04*	*102336*
			Сметная прибыль			*75,20*	*27580*
19	62	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	366,74	430,78	157984
			Накладные расходы			*20,52*	*7527*
			Сметная прибыль			*31,91*	*11703*
20	63	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	523,92	3096,78	1622465
			Накладные расходы			*322,40*	*168912*
			Сметная прибыль			*229,39*	*120183*
21	64	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	529,1592	394,29	208641
			Накладные расходы			*95,13*	*50337*
			Сметная прибыль			*29,21*	*15455*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	42,64	579,87	24726
			Накладные расходы			*252,77*	*10778*
			Сметная прибыль			*42,95*	*1832*
23	66	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,8528	17270,28	14728
			Сметная прибыль			*1279,28*	*1091*
24	67	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,64	3650,33	155650
			Накладные расходы			*1583,57*	*67524*
			Сметная прибыль			*270,39*	*11530*
25	68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42,64	1015,24	43290
			Накладные расходы			*279,04*	*11898*
			Сметная прибыль			*75,20*	*3207*
26	69	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42,64	2238,04	95430
			Накладные расходы			*533,87*	*22764*
			Сметная прибыль			*165,78*	*7069*
27	70	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,64	5762,63	245719
			Накладные расходы			*1044,50*	*44537*
			Сметная прибыль			*426,86*	*18201*
28	71	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	45,6248	822,11	37509
			Накладные расходы			*241,10*	*11000*
			Сметная прибыль			*60,90*	*2778*
29	72	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	69,24	1015,24	70295
			Накладные расходы			*279,04*	*19321*
			Сметная прибыль			*75,20*	*5207*
30	73	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	69,24	323,09	22370
			Накладные расходы			*15,39*	*1066*
			Сметная прибыль			*23,93*	*1657*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	74	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,24	5762,63	399005
			Накладные расходы			*1044,50*	*72321*
			Сметная прибыль			*426,86*	*29556*
32	75	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	74,0868	822,11	60908
			Накладные расходы			*241,10*	*17862*
			Сметная прибыль			*60,90*	*4512*
33	76	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	795,31	579,87	461176
			Накладные расходы			*252,77*	*201027*
			Сметная прибыль			*42,95*	*34161*
34	78	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	795,31	3650,33	2903145
			Накладные расходы			*1583,57*	*1259433*
			Сметная прибыль			*270,39*	*215048*
35	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	795,31	1015,24	807431
			Накладные расходы			*279,04*	*221925*
			Сметная прибыль			*75,20*	*59810*
36	80	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	795,31	430,78	342604
			Накладные расходы			*20,52*	*16323*
			Сметная прибыль			*31,91*	*25378*
37	81	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1136,16	3096,78	3518438
			Накладные расходы			*322,40*	*366298*
			Сметная прибыль			*229,39*	*260625*
38	82	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1147,5216	394,29	452453
			Накладные расходы			*95,13*	*109159*
			Сметная прибыль			*29,21*	*33515*
39	83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,48	1015,24	140590
			Накладные расходы			*279,04*	*38642*
			Сметная прибыль			*75,20*	*10414*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	138,48	323,09	44741
			Накладные расходы			*15,39*	*2132*
			Сметная прибыль			*23,93*	*3314*
41	85	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	138,48	5762,63	798009
			Накладные расходы			*1044,50*	*144642*
			Сметная прибыль			*426,86*	*59112*
42	86	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	148,1736	822,11	121815
			Накладные расходы			*241,10*	*35724*
			Сметная прибыль			*60,90*	*9023*
43	87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,28	1015,24	86580
			Накладные расходы			*279,04*	*23797*
			Сметная прибыль			*75,20*	*6413*
44	88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	85,28	215,39	18368
			Накладные расходы			*10,26*	*875*
			Сметная прибыль			*15,95*	*1361*
45	89	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	85,28	2238,04	190860
			Накладные расходы			*533,87*	*45528*
			Сметная прибыль			*165,78*	*14138*
46	90	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	85,28	5762,63	491437
			Накладные расходы			*1044,50*	*89075*
			Сметная прибыль			*426,86*	*36403*
47	91	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	91,2496	822,11	75018
			Накладные расходы			*241,10*	*22000*
			Сметная прибыль			*60,90*	*5557*
48	97	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	766,2	253,36	194125
			Накладные расходы			*102,86*	*78814*
			Сметная прибыль			*18,77*	*14380*
			Раздел: Отделка помещении				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	98	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2051,2	1724,96	3538230
			Накладные расходы			*527,72*	*1082449*
			Сметная прибыль			*127,77*	*262091*
50	99	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2051,2	465,67	955189
			Накладные расходы			*123,33*	*252969*
			Сметная прибыль			*34,49*	*70755*
51	100	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	2397,18	1721,44	4126597
			Накладные расходы			*565,44*	*1355456*
			Сметная прибыль			*127,51*	*305674*
52	101	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4794,36	1547,68	7420146
			Накладные расходы			*454,76*	*2180297*
			Сметная прибыль			*114,64*	*549640*
53	102	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4794,36	419,94	2013336
			Накладные расходы			*110,52*	*529853*
			Сметная прибыль			*31,11*	*149136*
54	103	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1721,44	16526
			Накладные расходы			*565,44*	*5428*
			Сметная прибыль			*127,51*	*1224*
55	104	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	9,6	4735,91	45465
			Накладные расходы			*1264,75*	*12142*
			Сметная прибыль			*350,81*	*3368*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
56	105	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	532,08	4623,19	2459908
			Накладные расходы			*1515,91*	*806588*
			Сметная прибыль			*342,46*	*182215*
57	106	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	532,08	1825,16	971134
			Накладные расходы			*419,41*	*223162*
			Сметная прибыль			*135,20*	*71936*
58	107	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	532,08	419,94	223441
			Накладные расходы			*110,52*	*58803*
			Сметная прибыль			*31,11*	*16551*
59	108	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,2	1724,96	43469
			Накладные расходы			*527,72*	*13298*
			Сметная прибыль			*127,77*	*3220*
60	109	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	25,2	465,67	11735
			Накладные расходы			*123,33*	*3108*
			Сметная прибыль			*34,49*	*869*
61	110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	93,76	1721,44	161402
			Накладные расходы			*565,44*	*53015*
			Сметная прибыль			*127,51*	*11956*
62	111	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93,76	1232,47	115556
			Накладные расходы			*379,94*	*35623*
			Сметная прибыль			*91,29*	*8560*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	112	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,64	1721,44	14873
			Накладные расходы			*565,44*	*4885*
			Сметная прибыль			*127,51*	*1102*
64	113	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,64	1232,47	10649
			Накладные расходы			*379,94*	*3283*
			Сметная прибыль			*91,29*	*789*
			Раздел: Крыльцо				
65	114	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,8	17445,88	31403
			Накладные расходы			*2266,65*	*4080*
			Сметная прибыль			*1292,29*	*2326*
66	115	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	17,8	857,82	15269
			Накладные расходы			*192,02*	*3418*
			Сметная прибыль			*63,54*	*1131*
67	116	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	17,8	330,67	5886
			Накладные расходы			*14,13*	*252*
			Сметная прибыль			*24,49*	*436*
68	117	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,456	126990,66	57908
			Накладные расходы			*17833,97*	*8132*
			Сметная прибыль			*9406,72*	*4289*
69	118	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,66	117487,64	77542
			Накладные расходы			*18379,22*	*12130*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*5744*
70	119	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,116	11512,34	12848
			Накладные расходы			*678,14*	*757*
			Сметная прибыль			*852,77*	*952*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	120	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	17,8	402,04	7156
			Накладные расходы			*25,86*	*460*
			Сметная прибыль			*29,78*	*530*
72	121	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	52,8	1280,07	67588
			Накладные расходы			*523,90*	*27662*
			Сметная прибыль			*94,82*	*5007*
73	122	2110-0103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0.8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,72	2160,00	131155
			Сметная прибыль			*160,00*	*9715*
74	123	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	23,2	1746,87	40527
			Накладные расходы			*190,45*	*4419*
			Сметная прибыль			*129,40*	*3002*
75	124	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	32	1746,87	55900
			Накладные расходы			*190,45*	*6095*
			Сметная прибыль			*129,40*	*4141*
76	125	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	16	1499,26	23988
			Накладные расходы			*253,62*	*4058*
			Сметная прибыль			*111,06*	*1777*
77	126	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1044,36	16710
			Сметная прибыль			*77,36*	*1238*
78	127	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,8	3666,72	46934
			Накладные расходы			*826,33*	*10577*
			Сметная прибыль			*271,61*	*3477*
79	128	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,6642	40400,95	26834
			Накладные расходы			*11000,86*	*7307*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*1988*
80	129	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,6642	415326,96	275860
			Сметная прибыль			*30764,96*	*20434*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
81	130	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,08	58228,74	4658
			Накладные расходы			*7203,51*	*576*
			Сметная прибыль			*4313,24*	*345*
82	131	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01008	789134,60	7954
			Накладные расходы			*257406,58*	*2595*
			Сметная прибыль			*58454,41*	*589*
83	132	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2952	40400,95	11926
			Накладные расходы			*11000,86*	*3247*
			Сметная прибыль			*2992,66*	*883*
84	133	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2952	415326,96	122605
			Сметная прибыль			*30764,96*	*9082*
85	134	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,01956	505973,30	9897
			Накладные расходы			*6032,00*	*118*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*733*
86	135	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,006	117487,64	705
			Накладные расходы			*18379,22*	*110*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*52*
87	136	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,006	11512,34	69
			Накладные расходы			*678,14*	*4*
			Сметная прибыль			*852,77*	*5*
88	137	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02784	505973,30	14086
			Накладные расходы			*6032,00*	*168*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*1043*
89	138	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	117487,64	1410
			Накладные расходы			*18379,22*	*221*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*104*
90	139	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,012	11512,34	138
			Накладные расходы			*678,14*	*8*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*852,77*	*10*
91	140	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,02736	505973,30	13843
			Накладные расходы			*6032,00*	*165*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*1025*
92	141	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	117487,64	470
			Накладные расходы			*18379,22*	*74*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*35*
93	142	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,004	11512,34	46
			Накладные расходы			*678,14*	*3*
			Сметная прибыль			*852,77*	*3*
94	143	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	16	31,32	501
			Сметная прибыль			*2,32*	*37*
95	144	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,0472	505973,30	23882
			Накладные расходы			*6032,00*	*285*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*1769*
96	145	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	117487,64	940
			Накладные расходы			*18379,22*	*147*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*70*
97	146	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,008	11512,34	92
			Накладные расходы			*678,14*	*5*
			Сметная прибыль			*852,77*	*7*
98	147	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	32	31,32	1002
			Сметная прибыль			*2,32*	*74*
99	148	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,00912	505973,30	4614
			Накладные расходы			*6032,00*	*55*
			Сметная прибыль			*37479,50*	*342*
100	149	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,012	117487,64	1410
			Накладные расходы			*18379,22*	*221*
			Сметная прибыль			*8702,79*	*104*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
101	150	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,012	11512,34	138
			Накладные расходы			*678,14*	*8*
			Сметная прибыль			*852,77*	*10*
102	151	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	6787,37	27149
			Накладные расходы			*2362,22*	*9449*
			Сметная прибыль			*502,77*	*2011*
103	152	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	18	7923,96	142631
			Сметная прибыль			*586,96*	*10565*
104	153	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,52	54974,23	28587
			Накладные расходы			*7438,35*	*3868*
			Сметная прибыль			*4072,17*	*2118*
105	154	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08268	33604,56	2778
			Накладные расходы			*14390,49*	*1190*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*206*
106	155	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08268	230508,72	19058
			Сметная прибыль			*17074,72*	*1412*
			Раздел: Кладочная сетка /Лист 24/				
107	156	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,103296	415808,04	42951
			Накладные расходы			*51746,07*	*5345*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*3182*
108	157	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,103296	33604,56	3471
			Накладные расходы			*14390,49*	*1486*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*257*
109	158	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,103296	244352,16	25241
			Сметная прибыль			*18100,16*	*1870*
110	159	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,044	415808,04	18296

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*51746,07*	*2277*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*1355*
111	160	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,044	33604,56	1479
			Накладные расходы			*14390,49*	*633*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*110*
112	161	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,044	244352,16	10751
			Сметная прибыль			*18100,16*	*796*
113	162	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,31388	415808,04	130514
			Накладные расходы			*51746,07*	*16242*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*9668*
114	163	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,31388	33604,56	10548
			Накладные расходы			*14390,49*	*4517*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*781*
115	164	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,31388	244352,16	76697
			Сметная прибыль			*18100,16*	*5681*
116	165	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,18304	415808,04	76110
			Накладные расходы			*51746,07*	*9472*
			Сметная прибыль			*30800,60*	*5638*
117	166	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18304	33604,56	6151
			Накладные расходы			*14390,49*	*2634*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*456*
118	167	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,18304	244352,16	44726
			Сметная прибыль			*18100,16*	*3313*
			Раздел: Устройство кровли				
119	168	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	809,2	857,82	694149
			Накладные расходы			*192,02*	*155379*
			Сметная прибыль			*63,54*	*51418*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	169	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	809,2	416,67	337169
			Накладные расходы			*63,45*	*51341*
			Сметная прибыль			*30,86*	*24975*
121	170	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	809,2	1324,18	1071526
			Накладные расходы			*411,18*	*332725*
			Сметная прибыль			*98,09*	*79372*
122	172	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	809,2	857,82	694149
			Накладные расходы			*192,02*	*155379*
			Сметная прибыль			*63,54*	*51418*
123	173	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	809,2	330,67	267582
			Накладные расходы			*14,13*	*11437*
			Сметная прибыль			*24,49*	*19821*
124	181	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1177,2	4438,40	5224886
			Накладные расходы			*1498,24*	*1763732*
			Сметная прибыль			*328,77*	*387029*
125	186	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1177,2	152,93	180033
			Накладные расходы			*63,45*	*74689*
			Сметная прибыль			*11,33*	*13336*
126	188	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	145	1499,26	217392
			Накладные расходы			*253,62*	*36775*
			Сметная прибыль			*111,06*	*16103*
127	192	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,4	58228,74	139749
			Накладные расходы			*7203,51*	*17288*
			Сметная прибыль			*4313,24*	*10352*
128	193	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,022	717398,58	15783
			Накладные расходы			*239301,72*	*5265*
			Сметная прибыль			*53140,64*	*1169*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
129	194	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	85,25	1746,87	148920
			Накладные расходы			*190,45*	*16236*
			Сметная прибыль			*129,40*	*11031*
130	195	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,568	570839,08	324237
			Накладные расходы			*26039,33*	*14790*
			Сметная прибыль			*42284,38*	*24018*
131	196	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	116	1579,14	183180
			Накладные расходы			*57,81*	*6706*
			Сметная прибыль			*116,97*	*13569*
132	197	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10881	559571,51	60887
			Накладные расходы			*29888,34*	*3252*
			Сметная прибыль			*41449,74*	*4510*
133	198	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,018	27091,12	488
			Накладные расходы			*1128,82*	*20*
			Сметная прибыль			*2006,75*	*36*
134	199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,15549	98,87	312
			Накладные расходы			*15,03*	*47*
			Сметная прибыль			*7,32*	*23*
135	200	1120-0701-0208 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	18	16715,07	300871
			Накладные расходы			*3103,25*	*55858*
			Сметная прибыль			*1238,15*	*22287*
			Раздел: Пандус и крыльцо				
136	201	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	88	539,12	47443
			Накладные расходы			*66,08*	*5815*
			Сметная прибыль			*39,93*	*3514*
137	202	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	76	51916,24	3945634
			Накладные расходы			*8256,82*	*627518*
			Сметная прибыль			*3845,65*	*292269*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	203	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	304	1124,05	341712
			Накладные расходы			*215,77*	*65594*
			Сметная прибыль			*83,26*	*25312*
139	204	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	118	539,12	63616
			Накладные расходы			*66,08*	*7797*
			Сметная прибыль			*39,93*	*4712*
140	205	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	118	1712,98	202131
			Накладные расходы			*299,80*	*35376*
			Сметная прибыль			*126,89*	*14973*
141	206	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	118	4273,49	504272
			Накладные расходы			*227,41*	*26835*
			Сметная прибыль			*316,55*	*37353*
142	207	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,6136	25213,85	15471
			Накладные расходы			*10751,96*	*6597*
			Сметная прибыль			*1867,69*	*1146*
143	208	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,6136	33604,56	20620
			Накладные расходы			*14390,49*	*8830*
			Сметная прибыль			*2489,23*	*1527*
144	209	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6136	218219,40	133899
			Сметная прибыль			*16164,40*	*9918*
145	210	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118	4722,93	557306
			Накладные расходы			*980,09*	*115651*
			Сметная прибыль			*349,85*	*41282*
146	211	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,87432	96414,52	84297
			Накладные расходы			*26039,33*	*22767*
			Сметная прибыль			*7141,82*	*6244*
147	212	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,87432	562983,48	492228
			Сметная прибыль			*41702,48*	*36461*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
148	213	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,133956	96414,52	12915
			Накладные расходы			*26039,33*	*3488*
			Сметная прибыль			*7141,82*	*957*
149	214	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,133956	562983,48	75415
			Сметная прибыль			*41702,48*	*5586*
150	215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	29,240004	197,75	5782
			Накладные расходы			*30,05*	*879*
			Сметная прибыль			*14,65*	*428*
151	216	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,14196	591591,13	83982
			Накладные расходы			*182767,14*	*25946*
			Сметная прибыль			*43821,57*	*6221*
			Раздел: Наружные отделочные работы				
152	217	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,67	1755,48	46819
			Накладные расходы			*555,85*	*14825*
			Сметная прибыль			*130,04*	*3468*
153	218	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	26,67	312,48	8334
			Накладные расходы			*74,22*	*1979*
			Сметная прибыль			*23,15*	*617*
154	219	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	45,9	539,12	24746
			Накладные расходы			*66,08*	*3033*
			Сметная прибыль			*39,93*	*1833*
155	220	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,68	37352,62	249515
			Накладные расходы			*2907,14*	*19420*
			Сметная прибыль			*2766,86*	*18483*
			Водоснабжение холодное и горячее. Внутренняя канализация				
			Раздел: Холодное водоснабжение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
156	1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	337,8	2815,54	951090
			Накладные расходы			*1221,40*	*412590*
			Сметная прибыль			*208,56*	*70451*
157	2	2301-0501-1803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	337,8	331,56	112001
			Сметная прибыль			*24,56*	*8296*
158	3	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,067	585,36	2966
			Сметная прибыль			*43,36*	*220*
159	4	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14,2	2927,01	41564
			Накладные расходы			*370,31*	*5258*
			Сметная прибыль			*216,82*	*3079*
160	5	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	16,4	3450,50	56588
			Накладные расходы			*370,31*	*6073*
			Сметная прибыль			*255,59*	*4192*
161	6	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	38,1	5171,18	197022
			Накладные расходы			*576,00*	*21946*
			Сметная прибыль			*383,05*	*14594*
162	7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	16,384	856,07	14026
			Накладные расходы			*288,45*	*4726*
			Сметная прибыль			*63,41*	*1039*
163	8	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	3363,12	40357
			Сметная прибыль			*249,12*	*2989*
164	9	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	216	1331,64	287634
			Сметная прибыль			*98,64*	*21306*
165	10	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	36	16774,86	603895
			Накладные расходы			*5939,70*	*213829*
			Сметная прибыль			*1242,58*	*44733*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
166	11	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели REsidiA-jET, DN 15, QnOM 1,5 м3/ч, TMAX 90°C, типа SEnsus	шт.	36	6324,48	227681
			Сметная прибыль			*468,48*	*16865*
167	12	2304-1001-2802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	36	3660,12	131764
			Сметная прибыль			*271,12*	*9760*
168	13	2304-1013-1801 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1/2", Т до +120°C, PN 20, DN 15, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	36	895,32	32232
			Сметная прибыль			*66,32*	*2388*
169	14	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°C для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	1331,64	95878
			Сметная прибыль			*98,64*	*7102*
170	15	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72	155,52	11197
			Сметная прибыль			*11,52*	*829*
171	16	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	16774,86	16775
			Накладные расходы			*5939,70*	*5940*
			Сметная прибыль			*1242,58*	*1243*
172	17	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	28048,68	28049
			Сметная прибыль			*2077,68*	*2078*
173	18	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели CYBIE RF	шт.	1	28148,04	28148
			Сметная прибыль			*2085,04*	*2085*
174	19	2304-1013-1806 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 2", Т до +120°C, PN 20, DN 50, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	7736,04	7736
			Сметная прибыль			*573,04*	*573*
175	20	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2948,58	2949
			Накладные расходы			*253,82*	*254*
			Сметная прибыль			*218,41*	*218*
176	21	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
177	22	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29478,60	29479
			Сметная прибыль			*2183,60*	*2184*
178	23	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1166,40	2333
			Сметная прибыль			*86,40*	*173*
179	24	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	386,64	387
			Сметная прибыль			*28,64*	*29*
180	25	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	322,92	323
			Сметная прибыль			*23,92*	*24*
181	26	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	180	1331,64	239695
			Сметная прибыль			*98,64*	*17755*
182	27	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	2	18534,40	37069
			Накладные расходы			*2520,62*	*5041*
			Сметная прибыль			*1372,92*	*2746*
183	28	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2799213,72	5598
			Накладные расходы			*232164,66*	*464*
			Сметная прибыль			*207349,16*	*415*
184	29	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3647,64	3648
			Накладные расходы			*1479,47*	*1479*
			Сметная прибыль			*270,20*	*270*
185	30	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29478,60	29479
			Сметная прибыль			*2183,60*	*2184*
186	31	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1166,40	2333
			Сметная прибыль			*86,40*	*173*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
187	32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	68,7	825,47	56710
			Накладные расходы			*204,21*	*14029*
			Сметная прибыль			*61,15*	*4201*
188	33	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,62	314,28	4909
			Сметная прибыль			*23,28*	*364*
189	34	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	18,04	393,12	7092
			Сметная прибыль			*29,12*	*525*
190	35	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	41,91	533,52	22360
			Сметная прибыль			*39,52*	*1656*
			Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ				
191	36	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	354	4679,83	1656660
			Накладные расходы			*1960,81*	*694126*
			Сметная прибыль			*346,65*	*122716*
192	37	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	354	133,92	47408
			Сметная прибыль			*9,92*	*3512*
193	38	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	144	1064,88	153343
			Сметная прибыль			*78,88*	*11359*
194	39	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	36	8313,42	299283
			Накладные расходы			*668,97*	*24083*
			Сметная прибыль			*615,81*	*22169*
195	40	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	72	1691,98	121822

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*755,29*	*54381*
			Сметная прибыль			*125,33*	*9024*
196	41	2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	72	8237,16	593076
			Сметная прибыль			*610,16*	*43932*
197	42	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	36	1691,98	60911
			Накладные расходы			*755,29*	*27190*
			Сметная прибыль			*125,33*	*4512*
198	43	2303-0102-1232 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	36	5718,60	205870
			Сметная прибыль			*423,60*	*15250*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ				
199	44	1116-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	110	4323,94	475633
			Накладные расходы			*693,59*	*76295*
			Сметная прибыль			*320,29*	*35232*
200	45	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	356	6925,08	2465330
			Накладные расходы			*722,16*	*257090*
			Сметная прибыль			*512,97*	*182617*
201	46	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	201,68	856,07	172652
			Накладные расходы			*288,45*	*58175*
			Сметная прибыль			*63,41*	*12789*
202	47	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	12	3372,55	40471
			Накладные расходы			*1333,07*	*15997*
			Сметная прибыль			*249,82*	*2998*
203	48	2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	12	2054,16	24650
			Сметная прибыль			*152,16*	*1826*
204	49	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	36	5977,73	215198
			Накладные расходы			*2429,31*	*87455*
			Сметная прибыль			*442,79*	*15941*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
205	50	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	36	17288,64	622391
			Сметная прибыль			*1280,64*	*46103*
206	51	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	36	4956,24	178425
			Накладные расходы			*2139,48*	*77021*
			Сметная прибыль			*367,13*	*13217*
207	52	2303-0102-0944 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	36	9408,96	338723
			Сметная прибыль			*696,96*	*25091*
208	53	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1043,28	37558
			Сметная прибыль			*77,28*	*2782*
209	54	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	36	5306,54	191036
			Накладные расходы			*2239,06*	*80606*
			Сметная прибыль			*393,08*	*14151*
210	55	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	23292,36	838525
			Сметная прибыль			*1725,36*	*62113*
211	56	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1043,28	37558
			Сметная прибыль			*77,28*	*2782*
212	57	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	36	4127,91	148605
			Накладные расходы			*1710,05*	*61562*
			Сметная прибыль			*305,77*	*11008*
213	58	2303-0102-1106 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	36	7371,00	265356
			Сметная прибыль			*546,00*	*19656*
214	59	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	36	1043,28	37558
			Сметная прибыль			*77,28*	*2782*
215	60	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	60	3945,24	236714
			Сметная прибыль			*292,24*	*17534*
216	61	2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	24	2023,92	48574

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*149,92*	*3598*
217	62	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	8	18534,40	148275
			Накладные расходы			*2520,62*	*20165*
			Сметная прибыль			*1372,92*	*10983*
218	63	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	2799213,72	22394
			Накладные расходы			*232164,66*	*1857*
			Сметная прибыль			*207349,16*	*1659*
219	64	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	24	6925,08	166202
			Накладные расходы			*722,16*	*17332*
			Сметная прибыль			*512,97*	*12311*
220	65	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,52	856,07	9862
			Накладные расходы			*288,45*	*3323*
			Сметная прибыль			*63,41*	*731*
			Отопление и вентиляция				
			Раздел: Отопление				
221	1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1668	2815,54	4696324
			Накладные расходы			*1221,40*	*2037299*
			Сметная прибыль			*208,56*	*347876*
222	2	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1668	514,08	857485
			Сметная прибыль			*38,08*	*63517*
223	3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3569,62	7139
			Накладные расходы			*1521,65*	*3043*
			Сметная прибыль			*264,42*	*529*
224	4	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	317,52	635
			Сметная прибыль			*23,52*	*47*
225	5	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	квт	126,016	1701,49	214415

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*626,03*	*78889*
			Сметная прибыль			*126,04*	*15883*
226	6	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	716	1710,72	1224876
			Сметная прибыль			*126,72*	*90732*
227	7	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	112	334,35	37448
			Накладные расходы			*143,66*	*16090*
			Сметная прибыль			*24,77*	*2774*
228	8	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	299,16	33506
			Сметная прибыль			*22,16*	*2482*
229	9	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	112	847,92	94967
			Накладные расходы			*362,86*	*40641*
			Сметная прибыль			*62,81*	*7035*
230	10	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	112	10712,52	1199802
			Сметная прибыль			*793,52*	*88874*
231	11	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	112	6816,96	763500
			Сметная прибыль			*504,96*	*56556*
232	12	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	112	334,35	37448
			Накладные расходы			*143,66*	*16090*
			Сметная прибыль			*24,77*	*2774*
233	13	2304-0905-3301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	112	5187,24	580971
			Сметная прибыль			*384,24*	*43035*
234	14	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	456	23,76	10835
			Сметная прибыль			*1,76*	*803*
235	15	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	182	32,40	5897
			Сметная прибыль			*2,40*	*437*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
236	16	2302-0401-0703 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	228	1171,80	267170
			Сметная прибыль			*86,80*	*19790*
237	17	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1668	1042,02	1738092
			Накладные расходы			*279,07*	*465488*
			Сметная прибыль			*77,19*	*128748*
238	18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	368	3647,64	1342332
			Накладные расходы			*1479,47*	*544444*
			Сметная прибыль			*270,20*	*99432*
239	19	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	72	1067,04	76827
			Сметная прибыль			*79,04*	*5691*
240	20	2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый конусный натяжной 11б34бк муфтовый, материал корпуса - латунь, привод - ручной, Т от -40 до +50°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	714,96	51477
			Сметная прибыль			*52,96*	*3813*
241	21	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	224	1114,56	249661
			Сметная прибыль			*82,56*	*18493*
242	22	2302-0101-2003 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	шт.	224	946,08	211922
			Сметная прибыль			*70,08*	*15698*
243	23	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	513,00	2052
			Сметная прибыль			*38,00*	*152*
244	24	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	36	118032,40	4249166
			Накладные расходы			*44105,79*	*1587809*
			Сметная прибыль			*8743,14*	*314753*
245	25	Прайс лист	Котел газовый BAXi ECO COMPACT 14F	шт	36	208035,71	7489286
246	26	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	216	825,47	178301
			Накладные расходы			*204,21*	*44109*
			Сметная прибыль			*61,15*	*13207*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
247	27	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	237,6	272,16	64665
			Сметная прибыль			*20,16*	*4790*
			Раздел: Коллективный дымоход				
248	28	1312-0201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 125-150 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях	м трубопровода	121,44	2421,61	294080
			Накладные расходы			*757,93*	*92043*
			Сметная прибыль			*179,38*	*21784*
249	29	СТПРАЙС	Сборник конденсата,выпуском D150мм(AL01 150)	шт.	12	8663,48	103962
			Сметная прибыль			*641,74*	*7701*
250	30	Прайс лист	Элемент с перепускным отверстием,D150мм(LAS07AL 150)	шт.	12	7661,92	91943
			Сметная прибыль			*567,55*	*6811*
251	31	Прайс лист	Ревизия-тройник с плотной крышкой D150мм(ALBI30 150)	шт.	12	31304,28	375651
			Сметная прибыль			*2318,84*	*27826*
252	32	Прайс лист	Дверка ревизии 300х150мм (FU14)	шт.	12	15423,99	185088
			Сметная прибыль			*1142,52*	*13710*
253	33	Прайс лист	Труба 1000мм D150мм(AL02 150)	шт.	96	14990,00	1439040
			Сметная прибыль			*1110,37*	*106596*
254	34	Прайс лист	Тройник 87 D150мм,вход D80мм(AL15 15060)	шт.	36	15657,73	563678
			Сметная прибыль			*1159,83*	*41754*
255	35	Прайс лист	Труба 500мм D150мм(AL03 150)	шт.	12	7661,92	91943
			Сметная прибыль			*567,55*	*6811*
256	36	Прайс лист	Переход Ew-dw D150мм до 200Па (DW-AL37 150)	шт.	12	11990,82	143890
			Сметная прибыль			*888,21*	*10659*
257	37	Прайс лист	Труба 1000мм до 200Па D150мм(DW-AL13 150)	шт.	12	36968,58	443623
			Сметная прибыль			*2738,41*	*32861*
258	38	Прайс лист	Труба 500 мм до 200Па,D150мм (DW-AL14 150)	шт.	12	20314,90	243779
			Сметная прибыль			*1504,81*	*18058*
259	39	Прайс лист	Устье D150мм (DW-AL32 150)	шт.	12	10994,88	131939
			Сметная прибыль			*814,44*	*9773*
260	40	Прайс лист	Проход кровли с уклоном 16-25 град.,нержавеющий фартук,с воротником D100мм (DW82 100)	шт.	12	24643,86	295726
			Сметная прибыль			*1825,47*	*21906*
261	41	Прайс лист	Стеновой хомут D150мм, отступ 50мм(VL09 150)	шт.	12	4996,69	59960

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*370,12*	*4441*
262	42	Прайс лист	Патрубок присоединения к котлу, сталь AISI304/AluCYnK.цвет RAL9016 D60/100мм(Twin 33 60/100(AISI304/AluCYnK RAL9016))	шт.	36	19018,51	684666
			Сметная прибыль			*1408,78*	*50716*
263	43	Прайс лист	Колено 87 град., сталь AISI304/AluCYnK,цвет RAL9016 D60/100мм (Twin 22 60/100(AISI304/AluCYnK RAL9016))	шт.	36	28833,78	1038016
			Сметная прибыль			*2135,84*	*76890*
264	44	Прайс лист	Труба 250мм,сталь AISI304/AluCYnK,цвет RAL9016 D60/100мм(Twin 04 60/100(AISI304/AluCYnK RAL9016))	шт.	36	16887,36	607945
			Сметная прибыль			*1250,92*	*45033*
265	45	Прайс лист	Воротник, сталь AISI304/AluCYnK,цвет RAL9016 D60/100мм (Twin 31 60/100(AISI304/AluCYnK RAL9016))	шт.	36	6437,80	231761
			Сметная прибыль			*476,87*	*17167*
266	46	Прайс лист	Хомут обжимный D150мм(FU45 150)	шт.	180	1997,56	359561
			Сметная прибыль			*147,97*	*26634*
267	47	Прайс лист	Хомут обжимный,сталь AluCYnK,цвет RAL9016 D60/100мм(Twin 45 60/100(AISI304/AluCYnK RAL9016))	шт.	144	1090,59	157044
			Сметная прибыль			*80,78*	*11633*
			Раздел: Вентиляция				
268	48	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,2	6516,68	151187
			Накладные расходы			*1402,04*	*32527*
			Сметная прибыль			*482,72*	*11199*
269	49	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,88	6516,68	18768
			Накладные расходы			*1402,04*	*4038*
			Сметная прибыль			*482,72*	*1390*
270	50	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	72	2762,55	198904
			Накладные расходы			*1105,75*	*79614*
			Сметная прибыль			*204,63*	*14734*
271	51	1120-0501-0201 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	36	3589,38	129218
			Накладные расходы			*1463,74*	*52695*
			Сметная прибыль			*265,88*	*9572*
272	52	Прайс лист	Клапан вентиляционный Air-BOX COMfOrT	шт.	36	2982,54	107371
			Сметная прибыль			*220,93*	*7953*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Электромонтажные работы				
			Раздел: Силовое электрооборудование				
273	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	17920,64	17921
			Накладные расходы			*4080,91*	*4081*
			Сметная прибыль			*1327,46*	*1327*
274	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	209622,00	209622
275	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1978,09	1978
			Накладные расходы			*735,22*	*735*
			Сметная прибыль			*146,52*	*147*
276	4	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	23145,48	23145
			Сметная прибыль			*1714,48*	*1714*
277	5	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,2	3124,67	59994
			Накладные расходы			*1211,11*	*23253*
			Сметная прибыль			*231,46*	*4444*
278	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	1328,91	25515
			Накладные расходы			*515,08*	*9890*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1890*
279	7	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	7	610,33	4272
			Накладные расходы			*110,36*	*773*
			Сметная прибыль			*45,21*	*316*
280	8	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	266592,60	10664
			Сметная прибыль			*19747,60*	*790*
281	9	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5061,22	20245
			Накладные расходы			*727,33*	*2909*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*374,91*	*1500*
282	10	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05325	233623,44	12440
			Сметная прибыль			*17305,44*	*922*
283	11	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	60	1196,56	71794
			Накладные расходы			*342,52*	*20551*
			Сметная прибыль			*88,63*	*5318*
284	12	2306-0128-0804 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	775651,68	47470
			Сметная прибыль			*57455,68*	*3516*
285	13	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	152	489,18	74356
			Накладные расходы			*123,38*	*18754*
			Сметная прибыль			*36,24*	*5508*
286	14	2306-0902-0409 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01632	176657,76	2883
			Сметная прибыль			*13085,76*	*214*
287	15	2306-0902-0411 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01632	278574,12	4546
			Сметная прибыль			*20635,12*	*337*
288	16	2306-0902-0413 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,1224	447731,28	54802
			Сметная прибыль			*33165,28*	*4059*
289	17	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85	584,96	49721
			Накладные расходы			*170,97*	*14533*
			Сметная прибыль			*43,33*	*3683*
290	18	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	85	84,24	7160
			Сметная прибыль			*6,24*	*530*
291	19	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	115	748,16	86038
			Накладные расходы			*228,93*	*26327*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*55,42*	*6373*
292	20	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	115	138,24	15898
			Сметная прибыль			*10,24*	*1178*
293	21	2306-1702-0615 РСНБ РК 2015	Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 10-15 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,18	960,12	173
			Сметная прибыль			*71,12*	*13*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
294	22	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	8428,33	16857
			Накладные расходы			*2507,37*	*5015*
			Сметная прибыль			*624,32*	*1249*
295	23	2307-0201-0408 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9413,28	18827
			Сметная прибыль			*697,28*	*1395*
296	24	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32	3106,61	99412
			Накладные расходы			*780,48*	*24975*
			Сметная прибыль			*230,12*	*7364*
297	25	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32	502,20	16070
			Сметная прибыль			*37,20*	*1190*
298	26	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5563,99	22256
			Накладные расходы			*1580,21*	*6321*
			Сметная прибыль			*412,15*	*1649*
299	27	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1561,68	6247
			Сметная прибыль			*115,68*	*463*
300	28	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
301	29	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
302	30	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	8428,33	16857
			Накладные расходы			*2507,37*	*5015*
			Сметная прибыль			*624,32*	*1249*
303	31	2307-0201-0407 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	9373,32	18747
			Сметная прибыль			*694,32*	*1389*
304	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3106,61	62132
			Накладные расходы			*780,48*	*15610*
			Сметная прибыль			*230,12*	*4602*
305	33	2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	531,36	8502
			Сметная прибыль			*39,36*	*630*
306	34	2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1590,84	6363
			Сметная прибыль			*117,84*	*471*
307	35	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1978,09	3956
			Накладные расходы			*735,22*	*1470*
			Сметная прибыль			*146,52*	*293*
308	36	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	2	23145,48	46291
			Сметная прибыль			*1714,48*	*3429*
309	37	1308-0305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	12	9560,50	114726
			Накладные расходы			*3368,82*	*40426*
			Сметная прибыль			*708,19*	*8498*
310	38	2307-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	30325,32	363904
			Сметная прибыль			*2246,32*	*26956*
311	39	2307-0201-0605 РСНБ РК 2015	Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	11865,96	142392
			Сметная прибыль			*878,96*	*10548*
			Раздел: Осветительное оборудование				
312	40	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	198	2795,10	553429

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*620,12*	*122783*
			Сметная прибыль			*207,04*	*40995*
313	41	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	132	1073,52	141705
			Сметная прибыль			*79,52*	*10497*
314	42	2307-0101-0325 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	66	2568,24	169504
			Сметная прибыль			*190,24*	*12556*
315	43	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	198	704,16	139424
			Сметная прибыль			*52,16*	*10328*
316	44	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	36	2673,12	96232
			Накладные расходы			*864,16*	*31110*
			Сметная прибыль			*198,01*	*7128*
317	45	2307-0102-1301 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	36	1846,80	66485
			Сметная прибыль			*136,80*	*4925*
318	46	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	36	704,16	25350
			Сметная прибыль			*52,16*	*1878*
319	47	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	1401,89	50468
			Накладные расходы			*528,62*	*19030*
			Сметная прибыль			*103,84*	*3738*
320	48	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	36	806,76	29043
			Сметная прибыль			*59,76*	*2151*
321	49	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4536,00	9072
			Сметная прибыль			*336,00*	*672*
322	50	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	629,64	126
			Сметная прибыль			*46,64*	*9*
			Раздел: Электроустановочные изделия				
323	51	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	123	634,02	77984

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*239,43*	*29450*
			Сметная прибыль			*46,96*	*5777*
324	52	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	96	330,48	31726
			Сметная прибыль			*24,48*	*2350*
325	53	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	84	634,02	53258
			Накладные расходы			*239,43*	*20112*
			Сметная прибыль			*46,96*	*3945*
326	54	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	84	340,20	28577
			Сметная прибыль			*25,20*	*2117*
327	55	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27	484,92	13093
			Сметная прибыль			*35,92*	*970*
328	56	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	354	749,72	265401
			Накладные расходы			*280,58*	*99324*
			Сметная прибыль			*55,53*	*19659*
329	57	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	354	393,12	139164
			Сметная прибыль			*29,12*	*10308*
330	58	2307-0202-0102 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 40 мм	шт.	404	297,00	119988
			Сметная прибыль			*22,00*	*8888*
331	59	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	534	293,76	156868
			Сметная прибыль			*21,76*	*11620*
332	60	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	26	203,04	5279
			Сметная прибыль			*15,04*	*391*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
333	61	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2361,69	4723
			Накладные расходы			*861,45*	*1723*
			Сметная прибыль			*174,94*	*350*
334	62	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11613,24	23226
			Сметная прибыль			*860,24*	*1720*
			Раздел: Кабельно-проводниковая продукция в трубе##				
335	63	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3183	489,18	1557075
			Накладные расходы			*123,38*	*392720*
			Сметная прибыль			*36,24*	*115339*
			СИСТЕМА СВЯЗИ Дом №2				
336	1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	150	432,03	64804
			Накладные расходы			*106,67*	*16001*
			Сметная прибыль			*32,00*	*4800*
337	2	2306-0701-0204 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,153	225343,08	34477
			Сметная прибыль			*16692,08*	*2554*
338	3	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12	980,08	11761
			Накладные расходы			*342,21*	*4107*
			Сметная прибыль			*72,60*	*871*
339	4	2306-1707-0102 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 20	шт.	12	3899,88	46799
			Сметная прибыль			*288,88*	*3467*
340	5	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	6008,96	24036
			Накладные расходы			*1854,96*	*7420*
			Сметная прибыль			*445,11*	*1780*
341	6	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	шт.	4	19258,56	77034
			Сметная прибыль			*1426,56*	*5706*
342	7	1310-0904-0501 РСНБ РК 2015	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4	муфта	1	105763,86	105764
			Накладные расходы			*16649,86*	*16650*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7834,36*	*7834*
343	8	2306-1703-1305 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10НН-1-500/630-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	33110,64	33111
			Сметная прибыль			*2452,64*	*2453*
344	9	1310-0205-0511 РСНБ РК 2015	Оборудование ИАТСКЭ-3: ВИПП. Проверка электрическая и настройка	комплект	1	4576,52	4577
			Накладные расходы			*1605,52*	*1606*
			Сметная прибыль			*339,00*	*339*
345	10	2307-0202-1103 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-4/0-4/0-4	шт.	1	9934,92	9935
			Сметная прибыль			*735,92*	*736*
346	11	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	145	748,16	108483
			Накладные расходы			*228,93*	*33195*
			Сметная прибыль			*55,42*	*8036*
347	12	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	145,435	162,00	23560
			Сметная прибыль			*12,00*	*1745*
			Газоснабжение				
			Раздел: Внутреннее газоснабжение				
348	1	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	36	1856,33	66828
			Накладные расходы			*717,75*	*25839*
			Сметная прибыль			*137,51*	*4950*
349	2	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые модели ВК-G6	шт.	36	11378,57	409629
			Сметная прибыль			*842,86*	*30343*
350	3	1119-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	4963,24	178677
			Накладные расходы			*1235,87*	*44491*
			Сметная прибыль			*367,65*	*13235*
351	4	2309-0101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	36	43023,96	1548863
			Сметная прибыль			*3186,96*	*114731*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
352	5	2302-1104-3303 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	комплект	36	531,36	19129
			Сметная прибыль			*39,36*	*1417*
353	6	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	72	8323,06	599260
			Накладные расходы			*2406,13*	*173241*
			Сметная прибыль			*616,52*	*44390*
354	7	СТ ТОО "Аквагаз"	Сигнализатор загазованности СЗ-2,СЗ-2)с клапаном КЗГЭМ ф15 НД	шт	36	26428,57	951429
355	8	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	182	2099,00	382019
			Накладные расходы			*309,88*	*56399*
			Сметная прибыль			*155,48*	*28298*
356	9	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	218	2174,60	474064
			Накладные расходы			*309,88*	*67554*
			Сметная прибыль			*161,08*	*35116*
357	10	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	254	2889,56	733949
			Накладные расходы			*309,88*	*78710*
			Сметная прибыль			*214,04*	*54367*
358	11	2304-0909-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	8330,04	299881
			Сметная прибыль			*617,04*	*22213*
359	12	2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	72	8967,24	645641
			Сметная прибыль			*664,24*	*47825*
360	13	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,1	551,90	54142
			Сметная прибыль			*40,88*	*4010*
361	14	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	654	970,27	634560
			Накладные расходы			*437,62*	*286205*
			Сметная прибыль			*71,87*	*47004*
362	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,3	119,42	7679
			Накладные расходы			*25,60*	*1646*
			Сметная прибыль			*8,85*	*569*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
363	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,3	98,87	6358
			Накладные расходы			*15,03*	*966*
			Сметная прибыль			*7,32*	*471*
364	17	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	271,08	6506
			Сметная прибыль			*20,08*	*482*
365	18	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	60	204,12	12247
			Сметная прибыль			*15,12*	*907*
366	19	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	3620,08	104258
			Накладные расходы			*395,88*	*11401*
			Сметная прибыль			*268,15*	*7723*
367	20	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8	3334,54	96035
			Накладные расходы			*735,06*	*21170*
			Сметная прибыль			*247,00*	*7114*
368	21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,7	119,42	8801
			Накладные расходы			*25,60*	*1886*
			Сметная прибыль			*8,85*	*652*
369	22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,7	98,87	7287
			Накладные расходы			*15,03*	*1107*
			Сметная прибыль			*7,32*	*540*
370	23	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1854,91	1855
			Накладные расходы			*326,18*	*326*
			Сметная прибыль			*137,40*	*137*
371	24	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	98,1	551,90	54142
			Сметная прибыль			*40,88*	*4010*
			Наружный водопровод				
			Раздел: Наружные сети водоснабжения				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
372	13	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1898	116636,68	22138
			Накладные расходы			*46957,18*	*8912*
			Сметная прибыль			*8639,75*	*1640*
373	14	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	10954,91	10955
			Накладные расходы			*3584,92*	*3585*
			Сметная прибыль			*811,47*	*811*
374	15	2302-0302-4715 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	7110,72	7111
			Сметная прибыль			*526,72*	*527*
375	16	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2073,15	6219
			Накладные расходы			*861,19*	*2584*
			Сметная прибыль			*153,57*	*461*
376	17	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	29478,60	88436
			Сметная прибыль			*2183,60*	*6551*
377	18	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1166,40	6998
			Сметная прибыль			*86,40*	*518*
378	19	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3409,13	3409
			Накладные расходы			*1385,44*	*1385*
			Сметная прибыль			*252,53*	*253*
379	20	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62469,36	62469
			Сметная прибыль			*4627,36*	*4627*
380	21	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2342,52	4685
			Сметная прибыль			*173,52*	*347*
381	22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	14	1991,13	27876
			Накладные расходы			*621,41*	*8700*
			Сметная прибыль			*147,49*	*2065*
382	23	2302-0301-1733 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	791,64	792

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*58,64*	*59*
383	24	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1670,76	3342
			Сметная прибыль			*123,76*	*248*
384	25	2302-0301-1727 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1136,16	1136
			Сметная прибыль			*84,16*	*84*
385	26	2302-0303-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1287,36	1287
			Сметная прибыль			*95,36*	*95*
386	27	2302-0303-5419 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1095,12	2190
			Сметная прибыль			*81,12*	*162*
387	28	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	4904,28	34330
			Сметная прибыль			*363,28*	*2543*
			Наружная канализация				
			Раздел: Наружная канализация				
388	17	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	8	7868,88	62951
			Сметная прибыль			*582,88*	*4663*
389	18	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,137	562983,48	76926
			Сметная прибыль			*41702,48*	*5698*
390	20	1123-0101-0102 РСНБ РК 2015	Основание под отмостку щебеночное. Устройство	м3 основания	1,256	9115,88	11450
			Накладные расходы			*908,87*	*1142*
			Сметная прибыль			*675,25*	*848*
391	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	м3	2,512	31370,83	78804
			Накладные расходы			*1128,82*	*2836*
			Сметная прибыль			*2323,77*	*5837*
			Жижесборник на 100м3				
			Раздел: Разные работы				
392	66	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,1	7963,34	16723
			Накладные расходы			*3142,75*	*6600*
			Сметная прибыль			*589,88*	*1239*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
393	67	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,378	9438,12	3568
			Сметная прибыль			*699,12*	*264*
394	68	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	9438,12	1784
			Сметная прибыль			*699,12*	*132*
395	69	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1	7293,24	15316
			Сметная прибыль			*540,24*	*1135*
396	70	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	21	418,46	8788
			Накладные расходы			*142,56*	*2994*
			Сметная прибыль			*31,00*	*651*
397	71	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,2159	27301,32	33196
			Сметная прибыль			*2022,32*	*2459*
398	72	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	21	42,91	901
			Накладные расходы			*18,44*	*387*
			Сметная прибыль			*3,18*	*67*
399	73	2102-0501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,2436	27301,32	6651
			Сметная прибыль			*2022,32*	*493*
			Наружные сети электроснабжения 0,4кВт				
			Раздел: Кабельная линия КЛ-0,4кВ				
400	1	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	56,16	80,53	4523
			Накладные расходы			*14,00*	*786*
			Сметная прибыль			*5,97*	*335*
401	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,6848	2546,03	4290
			Накладные расходы			*986,83*	*1663*
			Сметная прибыль			*188,59*	*318*
402	3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,44	43,26	1620
			Накладные расходы			*6,90*	*258*
			Сметная прибыль			*3,20*	*120*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
403	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,6848	1328,91	2239
			Накладные расходы			*515,08*	*868*
			Сметная прибыль			*98,44*	*166*
404	5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,821088	20,85	392
			Накладные расходы			*3,33*	*63*
			Сметная прибыль			*1,54*	*29*
405	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,7552	220,11	7870
			Накладные расходы			*70,96*	*2537*
			Сметная прибыль			*16,30*	*583*
406	7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	312	659,51	205766
			Накладные расходы			*143,60*	*44803*
			Сметная прибыль			*48,85*	*15242*
407	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,24	1662,12	10372
			Сметная прибыль			*123,12*	*768*
408	9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,312	36477,93	11381
			Накладные расходы			*7881,94*	*2459*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*843*
409	10	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	312	55,08	17185
			Сметная прибыль			*4,08*	*1273*
410	11	1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	11,34	80,53	913
			Накладные расходы			*14,00*	*159*
			Сметная прибыль			*5,97*	*68*
411	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,3402	2546,03	866
			Накладные расходы			*986,83*	*336*
			Сметная прибыль			*188,59*	*64*
412	13	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,8752	43,26	254
			Накладные расходы			*6,90*	*41*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3,20*	*19*
413	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3402	1328,91	452
			Накладные расходы			*515,08*	*175*
			Сметная прибыль			*98,44*	*33*
414	15	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,810618	20,85	79
			Накладные расходы			*3,33*	*13*
			Сметная прибыль			*1,54*	*6*
415	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,2198	220,11	1589
			Накладные расходы			*70,96*	*512*
			Сметная прибыль			*16,30*	*118*
416	17	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	42	659,51	27699
			Накладные расходы			*143,60*	*6031*
			Сметная прибыль			*48,85*	*2052*
417	18	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,84	1662,12	1396
			Сметная прибыль			*123,12*	*103*
418	19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,042	36477,93	1532
			Накладные расходы			*7881,94*	*331*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*113*
419	20	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	42	55,08	2313
			Сметная прибыль			*4,08*	*171*
420	21	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	49	563,45	27609
			Накладные расходы			*139,00*	*6811*
			Сметная прибыль			*41,74*	*2045*
421	22	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04998	903822,84	45173
			Сметная прибыль			*66949,84*	*3346*
422	23	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	52	1020,11	53046
			Накладные расходы			*247,98*	*12895*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*75,56*	*3929*
423	24	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,05304	3647157,84	193445
			Сметная прибыль			*270159,84*	*14329*
424	25	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	148	497,83	73678
			Накладные расходы			*127,26*	*18834*
			Сметная прибыль			*36,88*	*5458*
425	26	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15096	1105184,52	166839
			Сметная прибыль			*81865,52*	*12358*
426	27	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	29843,40	119374
			Накладные расходы			*7771,20*	*31085*
			Сметная прибыль			*2210,62*	*8842*
427	28	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11713,68	46855
			Сметная прибыль			*867,68*	*3471*
428	29	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3	837,78	2513
			Накладные расходы			*299,91*	*900*
			Сметная прибыль			*62,06*	*186*
429	30	2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	67409,28	202
			Сметная прибыль			*4993,28*	*15*
430	31	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,022	564244,69	12413
			Накладные расходы			*226207,70*	*4977*
			Сметная прибыль			*41795,90*	*920*
431	32	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22,22	1576,80	35036
			Сметная прибыль			*116,80*	*2595*
432	33	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2868,10	8604
			Накладные расходы			*552,66*	*1658*
			Сметная прибыль			*212,45*	*637*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
433	34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00853	220200,12	1878
			Сметная прибыль			*16311,12*	*139*
			Раздел: Электроснабжение 10кВ				
434	35	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	110879,94	110880
			Накладные расходы			*30396,41*	*30396*
			Сметная прибыль			*8213,33*	*8213*
435	36	1308-0103-1102 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т. Монтаж оборудования	шт.	1	125650,63	125651
			Накладные расходы			*30853,61*	*30854*
			Сметная прибыль			*9307,45*	*9307*
436	37	5108-0102-0103 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1	3410584,00	3410584
437	38	5108-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	816880,00	816880
438	39	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1978,09	1978
			Накладные расходы			*735,22*	*735*
			Сметная прибыль			*146,52*	*147*
439	40	СТ	Счетчики электронные трехфазные учета АЛЬФА А1800-RAL-P4G-DW-3	шт	1	318597,32	318597
440	41	1310-0501-0114 РСНБ РК 2015	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	1	29172,37	29172
			Накладные расходы			*10234,15*	*10234*
			Сметная прибыль			*2160,92*	*2161*
441	42	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5061,22	40490
			Накладные расходы			*727,33*	*5819*
			Сметная прибыль			*374,91*	*2999*
442	43	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09048	233623,44	21138

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17305,44*	*1566*
443	44	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,68	2546,03	4277
			Накладные расходы			*986,83*	*1658*
			Сметная прибыль			*188,59*	*317*
444	45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	713,95	17135
			Накладные расходы			*111,69*	*2680*
			Сметная прибыль			*52,89*	*1269*
445	46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03024	266592,60	8062
			Сметная прибыль			*19747,60*	*597*
446	47	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	22	6855,15	150813
			Накладные расходы			*2300,00*	*50600*
			Сметная прибыль			*507,79*	*11171*
447	48	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1620,13	1620
			Накладные расходы			*776,03*	*776*
			Сметная прибыль			*120,01*	*120*
448	49	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1405	235153,80	33039
			Накладные расходы			*76657,85*	*10770*
			Сметная прибыль			*17418,80*	*2447*
449	50	2301-0201-0173 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,8	2739,96	111790
			Сметная прибыль			*202,96*	*8281*
450	51	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00504	266592,60	1344
			Сметная прибыль			*19747,60*	*100*
451	52	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29406	235153,80	69149
			Накладные расходы			*76657,85*	*22542*
			Сметная прибыль			*17418,80*	*5122*
452	53	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3034699	233623,44	70898

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17305,44*	*5252*
453	54	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	48	1110,24	53292
			Сметная прибыль			*82,24*	*3948*
454	55	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	321,84	644
			Сметная прибыль			*23,84*	*48*
455	56	СТ121-090404-0507	Замок навесной	шт.	1	537,57	538
			Сметная прибыль			*39,82*	*40*
456	57	СТ121-130211-0501	Навесы	шт.	2	303,24	606
			Сметная прибыль			*22,46*	*45*
457	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44	119,42	5254
			Накладные расходы			*25,60*	*1126*
			Сметная прибыль			*8,85*	*389*
458	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44	197,75	8701
			Накладные расходы			*30,05*	*1322*
			Сметная прибыль			*14,65*	*645*
459	60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,84	2546,03	9777
			Накладные расходы			*986,83*	*3789*
			Сметная прибыль			*188,59*	*724*
460	61	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,528	1209,97	3059
			Накладные расходы			*468,98*	*1186*
			Сметная прибыль			*89,63*	*227*
461	62	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,40	14559,98	64064
			Накладные расходы			*1236,89*	*5442*
			Сметная прибыль			*1078,52*	*4745*
462	63	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	7474,01	14948
			Накладные расходы			*2445,28*	*4891*
			Сметная прибыль			*553,63*	*1107*
463	64	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	33305,04	54287
			Сметная прибыль			*2467,04*	*4021*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
464	65	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	3577,51	7155
			Накладные расходы			*1186,21*	*2372*
			Сметная прибыль			*265,00*	*530*
465	66	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	35100,00	27940
			Сметная прибыль			*2600,00*	*2070*
466	67	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,64	1124,05	9712
			Накладные расходы			*215,77*	*1864*
			Сметная прибыль			*83,26*	*719*
			Раздел: Воздушная линия				
467	68	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0621	302989,74	18816
			Накладные расходы			*44570,17*	*2768*
			Сметная прибыль			*22443,68*	*1394*
468	69	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0054	302989,74	1636
			Накладные расходы			*44570,17*	*241*
			Сметная прибыль			*22443,68*	*121*
469	70	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0076	11022,38	84
			Накладные расходы			*4535,96*	*34*
			Сметная прибыль			*816,47*	*6*
470	71	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2	1902,96	3806
			Сметная прибыль			*140,96*	*282*
471	72	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	55,08	110
			Сметная прибыль			*4,08*	*8*
472	73	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	413,64	1241
			Сметная прибыль			*30,64*	*92*
473	74	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	22155,03	22155
			Накладные расходы			*8043,70*	*8044*
			Сметная прибыль			*1641,11*	*1641*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
474	75	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	51104,00	51104
475	76	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	3	13147,03	39441
			Накладные расходы			*3878,26*	*11635*
			Сметная прибыль			*973,85*	*2922*
476	77	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3	6739,00	20217
477	78	2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	765,72	2297
			Сметная прибыль			*56,72*	*170*
478	79	2404-0207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	154,44	309
			Сметная прибыль			*11,44*	*23*
479	80	1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	20651,87	20652
			Накладные расходы			*7172,97*	*7173*
			Сметная прибыль			*1529,77*	*1530*
480	81	СТ123-061703-1004	Муфты соединительные для кабелей на напряжение 10 кВ, типа 3КНТп-10 (25-50)	шт.	1	14217,94	14218
			Сметная прибыль			*1053,18*	*1053*
481	82	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	16,4	379,03	6216
			Накладные расходы			*139,13*	*2282*
			Сметная прибыль			*28,08*	*460*
482	83	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0164	215509,68	3534
			Сметная прибыль			*15963,68*	*262*
483	84	1308-0206-1504 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 120 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	9	1184,46	10660
			Накладные расходы			*353,13*	*3178*
			Сметная прибыль			*87,74*	*790*
484	85	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,001755	1126753,20	1977
			Сметная прибыль			*83463,20*	*146*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
485	86	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	837,78	838
			Накладные расходы			*299,91*	*300*
			Сметная прибыль			*62,06*	*62*
486	87	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650016,36	650
			Сметная прибыль			*48149,36*	*48*
487	88	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001018	437082,48	445
			Сметная прибыль			*32376,48*	*33*
488	89	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0043	302989,74	1303
			Накладные расходы			*44570,17*	*192*
			Сметная прибыль			*22443,68*	*97*
489	90	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0009	302989,74	273
			Накладные расходы			*44570,17*	*40*
			Сметная прибыль			*22443,68*	*20*
490	91	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0114	11022,38	126
			Накладные расходы			*4535,96*	*52*
			Сметная прибыль			*816,47*	*9*
491	92	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3	1902,96	5709
			Сметная прибыль			*140,96*	*423*
492	93	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55,08	165
			Сметная прибыль			*4,08*	*12*
493	94	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	413,64	2482
			Сметная прибыль			*30,64*	*184*
494	95	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	10597,34	31792
			Накладные расходы			*3365,26*	*10096*
			Сметная прибыль			*784,99*	*2355*
495	96	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3	48266,28	144799
			Сметная прибыль			*3575,28*	*10726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
496	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,5	1124,05	8430
			Накладные расходы			*215,77*	*1618*
			Сметная прибыль			*83,26*	*624*
497	98	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0666	152786,52	10176
			Сметная прибыль			*11317,52*	*754*
498	99	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0684	11022,38	754
			Накладные расходы			*4535,96*	*310*
			Сметная прибыль			*816,47*	*56*
499	100	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	18	1682,64	30288
			Сметная прибыль			*124,64*	*2244*
500	101	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	18	55,08	991
			Сметная прибыль			*4,08*	*73*
501	102	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,036	8459,80	305
			Накладные расходы			*3481,40*	*125*
			Сметная прибыль			*626,65*	*23*
502	103	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	591,84	10653
			Сметная прибыль			*43,84*	*789*
503	104	2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	592,92	1779
			Сметная прибыль			*43,92*	*132*
504	105	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	21446,13	21446
			Накладные расходы			*6942,77*	*6943*
			Сметная прибыль			*1588,60*	*1589*
505	106	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	48266,28	96533
			Сметная прибыль			*3575,28*	*7151*
506	107	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	3838,95	7678
			Накладные расходы			*1210,10*	*2420*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*284,37*	*569*
507	108	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,1	57757,32	5776
			Сметная прибыль			*4278,32*	*428*
508	109	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,8	1124,05	7644
			Накладные расходы			*215,77*	*1467*
			Сметная прибыль			*83,26*	*566*
509	110	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	0,047	152786,52	7181
			Сметная прибыль			*11317,52*	*532*
510	111	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	399609,72	240
			Сметная прибыль			*29600,72*	*18*
511	112	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0018	302989,74	545
			Накладные расходы			*44570,17*	*80*
			Сметная прибыль			*22443,68*	*40*
512	113	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0532	11022,38	586
			Накладные расходы			*4535,96*	*241*
			Сметная прибыль			*816,47*	*43*
513	114	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	1682,64	1683
			Сметная прибыль			*124,64*	*125*
514	115	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	6	2297,16	13783
			Сметная прибыль			*170,16*	*1021*
515	116	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	55,08	55
			Сметная прибыль			*4,08*	*4*
516	117	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	591,84	592
			Сметная прибыль			*43,84*	*44*
517	118	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	32885,70	65771

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10697,45*	*21395*
			Сметная прибыль			*2435,98*	*4872*
518	119	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	48266,28	289598
			Сметная прибыль			*3575,28*	*21452*
519	120	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	6	3838,95	23034
			Накладные расходы			*1210,10*	*7261*
			Сметная прибыль			*284,37*	*1706*
520	121	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,3	57757,32	17327
			Сметная прибыль			*4278,32*	*1283*
521	122	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,4	1124,05	22931
			Накладные расходы			*215,77*	*4402*
			Сметная прибыль			*83,26*	*1699*
522	123	2106-0405-1204 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 1-2 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0286	152786,52	4370
			Сметная прибыль			*11317,52*	*324*
523	124	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	0,0076	11022,38	84
			Накладные расходы			*4535,96*	*34*
			Сметная прибыль			*816,47*	*6*
524	125	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	1682,64	6731
			Сметная прибыль			*124,64*	*499*
525	126	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	55,08	220
			Сметная прибыль			*4,08*	*16*
526	127	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	591,84	3551
			Сметная прибыль			*43,84*	*263*
527	128	2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	592,92	3558
			Сметная прибыль			*43,92*	*264*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
528	129	2404-0204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1071,36	2143
			Сметная прибыль			*79,36*	*159*
529	130	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	703,08	1406
			Сметная прибыль			*52,08*	*104*
530	131	2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	723,60	1447
			Сметная прибыль			*53,60*	*107*
531	132	2404-0204-0107 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные овальные СОАС-95-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1071,36	12856
			Сметная прибыль			*79,36*	*952*
532	133	2404-0106-0104 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	2297,16	55132
			Сметная прибыль			*170,16*	*4084*
533	134	2404-0203-0302 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1840,32	22084
			Сметная прибыль			*136,32*	*1636*
534	135	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1155,60	13867
			Сметная прибыль			*85,60*	*1027*
			Наружное освещение				
			Раздел: Наружное освещение				
535	1	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7725,40	7725
			Накладные расходы			*2302,56*	*2303*
			Сметная прибыль			*572,25*	*572*
536	2	51-080401-0116	Щит управления освещением IP-54;(25А,ФР)	шт.	1	62683,00	62683
537	3	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	8	891,69	7133
			Накладные расходы			*234,57*	*1877*
			Сметная прибыль			*66,05*	*528*
538	4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,40	43580,51	104593
			Накладные расходы			*4307,29*	*10337*
			Сметная прибыль			*3228,19*	*7748*
539	5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0074592	789134,60	5886

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*257406,58*	*1920*
			Сметная прибыль			*58454,41*	*436*
540	6	1133-0301-0402 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 1 т с количеством анкерных болтов до 12. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	8	51108,31	408867
			Накладные расходы			*15069,47*	*120556*
			Сметная прибыль			*3785,80*	*30286*
541	7	2308-0101-0204 РСНБ РК 2015	Мачта телескопическая модели МТП-8 высотой 7,56 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 51 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	8	44904,08	359233
			Сметная прибыль			*3326,23*	*26610*
542	8	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	15033,78	120270
			Накладные расходы			*4053,43*	*32427*
			Сметная прибыль			*1113,61*	*8909*
543	9	СТ121-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные сварные(Кронштейны вылет 1,0м;высота 4,5м;масса 10кг)	т	0,08	147452,91	11796
			Сметная прибыль			*10922,44*	*874*
544	10	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий	шт.	8	8442,55	67540
			Накладные расходы			*1997,61*	*15981*
			Сметная прибыль			*625,37*	*5003*
545	11	2307-0103-0406 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82	шт.	8	14221,44	113772
			Сметная прибыль			*1053,44*	*8428*
546	12	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	8	1321,98	10576
			Сметная прибыль			*97,92*	*783*
547	13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	49,41	2546,03	125799
			Накладные расходы			*986,83*	*48759*
			Сметная прибыль			*188,59*	*9318*
548	14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	38,43	1328,91	51070
			Накладные расходы			*515,08*	*19795*
			Сметная прибыль			*98,44*	*3783*
549	15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49,41	220,11	10876
			Накладные расходы			*70,96*	*3506*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,30*	*806*
550	16	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	183	659,51	120690
			Накладные расходы			*143,60*	*26279*
			Сметная прибыль			*48,85*	*8940*
551	17	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,98	1662,12	18250
			Сметная прибыль			*123,12*	*1352*
552	18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	183	459,09	84013
			Накладные расходы			*116,06*	*21239*
			Сметная прибыль			*34,01*	*6223*
553	19	2306-0137-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18666	767769,84	143312
			Сметная прибыль			*56871,84*	*10616*
554	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,183	36477,93	6675
			Накладные расходы			*7881,94*	*1442*
			Сметная прибыль			*2702,07*	*494*
555	21	2113-0809-1303 РСНБ РК 2015	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	183	55,08	10080
			Сметная прибыль			*4,08*	*747*
556	22	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,03	625860,92	18776
			Накладные расходы			*278300,61*	*8349*
			Сметная прибыль			*46360,07*	*1391*
557	23	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	30	1036,80	31104
			Сметная прибыль			*76,80*	*2304*
558	24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	432,03	17281
			Накладные расходы			*106,67*	*4267*
			Сметная прибыль			*32,00*	*1280*
559	25	2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	491364,36	19655
			Сметная прибыль			*36397,36*	*1456*
560	26	1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	90	854,25	76882
			Накладные расходы			*250,42*	*22538*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*63,28*	*5695*
561	27	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0918	15289,56	1404
			Сметная прибыль			*1132,56*	*104*
562	28	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	7	584,96	4095
			Накладные расходы			*170,97*	*1197*
			Сметная прибыль			*43,33*	*303*
563	29	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	7	84,24	590
			Сметная прибыль			*6,24*	*44*
564	30	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	7	1531,44	10720
			Сметная прибыль			*113,44*	*794*
			Дорожное покрытие				
			Раздел: плиточное покрытие##				
565	1	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	922,9	1927,69	1779064
			Накладные расходы			*98,99*	*91361*
			Сметная прибыль			*142,79*	*131783*
566	2	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,29	1523,47	140601
			Накладные расходы			*332,16*	*30655*
			Сметная прибыль			*112,85*	*10415*
567	3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	922,9	864,13	797509
			Накладные расходы			*361,44*	*333572*
			Сметная прибыль			*64,01*	*59075*
568	4	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	659,25	3235,68	2133122
			Сметная прибыль			*239,68*	*158009*
569	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	363	3097,32	1124326
			Накладные расходы			*693,06*	*251580*
			Сметная прибыль			*229,43*	*83283*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
570	6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,67833	52294,68	140062
			Сметная прибыль			*3873,68*	*10375*
			Раздел: асфальтобетонное покрытие##				
571	7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	278,12	1523,47	423707
			Накладные расходы			*332,16*	*92381*
			Сметная прибыль			*112,85*	*31386*
572	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	2781,2	1927,69	5361290
			Накладные расходы			*98,99*	*275319*
			Сметная прибыль			*142,79*	*397133*
573	9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	2781,2	329,76	917126
			Накладные расходы			*10,80*	*30049*
			Сметная прибыль			*24,43*	*67935*
574	10	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3906	144766,63	201312
			Накладные расходы			*824,34*	*1146*
			Сметная прибыль			*10723,45*	*14912*
575	11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2781,2	2424,09	6741891
			Накладные расходы			*67,26*	*187068*
			Сметная прибыль			*179,56*	*499399*
576	12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	2781,2	1110,73	3089162
			Накладные расходы			*0,43*	*1191*
			Сметная прибыль			*82,28*	*228827*
577	13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,55624	144766,63	80525
			Накладные расходы			*824,34*	*459*
			Сметная прибыль			*10723,45*	*5965*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
578	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2781,2	2857,48	7947219
			Накладные расходы			*67,35*	*187309*
			Сметная прибыль			*211,67*	*588683*
579	15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	678	3292,62	2232394
			Накладные расходы			*693,06*	*469893*
			Сметная прибыль			*243,90*	*165363*
580	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,154	52294,68	1524599
			Сметная прибыль			*3873,68*	*112933*
			Раздел: Естественно грунто-песочное покрытие				
581	17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,35	1523,47	169638
			Накладные расходы			*332,16*	*36986*
			Сметная прибыль			*112,85*	*12566*
			Раздел: Площадка под контейнеры для пищевых отходов/2 шт				
582	18	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,18	59,16	129
			Накладные расходы			*10,90*	*24*
			Сметная прибыль			*4,38*	*10*
583	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,6	12093,37	19349
			Накладные расходы			*1236,89*	*1979*
			Сметная прибыль			*895,80*	*1433*
584	20	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,7	34560,04	93312
			Накладные расходы			*1016,95*	*2746*
			Сметная прибыль			*2560,00*	*6912*
585	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0176	122803,31	2161
			Накладные расходы			*53838,34*	*948*
			Сметная прибыль			*9096,54*	*160*
586	22	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,014	224891,64	3148
			Сметная прибыль			*16658,64*	*233*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
587	23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	218219,40	786
			Сметная прибыль			*16164,40*	*58*
588	24	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,3292	164628,17	54196
			Накладные расходы			*58527,06*	*19267*
			Сметная прибыль			*12194,68*	*4014*
589	25	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2161	267983,64	57911
			Сметная прибыль			*19850,64*	*4290*
590	26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1131	233623,44	26423
			Сметная прибыль			*17305,44*	*1957*
591	27	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	м2	22,5	558,99	12577
			Накладные расходы			*204,10*	*4592*
			Сметная прибыль			*41,41*	*932*
592	28	2110-0103-0506 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	22,5	1710,72	38491
			Сметная прибыль			*126,72*	*2851*
593	29	2106-0106-0301 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	8	54533,52	436268
			Сметная прибыль			*4039,52*	*32316*
			Вертикальная планировка. Озеленение				
			Раздел: Вертикальная планировка				
594	10	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	м2	2664	1,32	3514
			Накладные расходы			*0,26*	*694*
			Сметная прибыль			*0,10*	*260*
			Раздел: озеленение				
595	11	1147-0102-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	47	998,38	46924
			Накладные расходы			*370,83*	*17429*
			Сметная прибыль			*73,95*	*3476*
596	12	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	47	1685,92	79238
			Накладные расходы			*622,02*	*29235*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*124,88*	*5870*
597	13	2501-0203-0603 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	47	5039,28	236846
			Сметная прибыль			*373,28*	*17544*
			МАФЫ				
			Раздел: МАФ				
598	1	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	шт.	18	26740,89	481336
			Накладные расходы			*48,00*	*864*
			Сметная прибыль			*52,88*	*952*
599	2	84-020101-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель, тип 2	шт.	4	64145,79	256583
			Накладные расходы			*5903,25*	*23613*
			Сметная прибыль			*4751,54*	*19006*
600	3	84-020102-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка-скат, тип 2Б	шт.	4	32523,12	130092
			Накладные расходы			*5742,00*	*22968*
			Сметная прибыль			*2409,12*	*9636*
601	4	84-020106-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка	шт.	6	149675,00	898050
			Накладные расходы			*3511,50*	*21069*
			Сметная прибыль			*1166,44*	*6999*
602	5	84-020109-0308 УСН РК 8.02-3.01-2016	Игровой модуль "Песочница Ромашка", тип 5309	шт.	4	53158,25	212633
			Накладные расходы			*309,75*	*1239*
			Сметная прибыль			*98,54*	*394*
603	6	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	4	63320,94	253284
			Накладные расходы			*14899,50*	*59598*
			Сметная прибыль			*4690,44*	*18762*
604	7	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	шт.	18	9863,11	177536
			Сметная прибыль			*3,12*	*56*
605	8	У1-38-9	Установка для сушки белья типа 2, строительные работы	установ.	2	10199,17	20398
			Накладные расходы			*1607,33*	*3215*
			ИТОГО:				**169134841**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**27002441**
			Сметная прибыль				**11416881**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			оборудование				14986547
			Временные здания и сооружения 0,9%				**1387334,65**
			Итого:				**155535628,65**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,6065%				**2498679,87**
			Итого:				**158034308,52**
			Непредвиденные работы и затраты 2%				**3160686,17**
			Итого:				**176181541,69**
			Итого в текущих ценах к=0,9490000012739				**167196283,27**
			НДС-12%				**20063554,00**
			Всего по акту:				**187259837,27**

Заказчик:

ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района
БИН 110140001658, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ97070103KSN2712000,
РГУ " КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель_____ **Губаев Б.М.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

БИН 940440000544 , БИК HSBKKZKX,ИИК KZ256017181000001520
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор_____**Потиченко С.А.**

Эксперт(ты) технического надзора
ТОО "Строй-Проф"

Технадзор_____**Закария Е.С.**

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" октября 2019 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» БИН 110140001658, индекс 091210, ЗКО, Таскалинский район с. Таскала, ул.Абая, 23. Руководитель отдела Губаев Бекболат Максимович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от .2019г., ТОО «Альтаир» Потиченко Сергей Александрович, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Полевая, 4.

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 2019г., ТОО «СтройПроф», Закария Ернар Сансызбайұлы, №KZ19VJE00037006 от 17.04.2018г., KZ89VJE00037007от 17.04.2018г., KZ46VJE00037005 от 17.04.2018г.

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту .2019г., ТОО «DAB LTD» БИН 150240031725, Иманбаев Мирас Мереевич, Актюбинская область, г.Актобе, мкр 12, дом 16ж, кв.59,

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство двух трёхэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области»,**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Западно-Казахстанская область, Таскалинский район с. Таскала,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий №

_____;

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» № KZ93REA00096486 04.06.2018 г.,

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «DAB LTD», № проекта 2017-010

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района» приказ № 15-н от 15.02.2018г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2018г.;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;

фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Два трехэтажных многоквартирных жилых дома имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	3621,74	3621,74
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11632,17	11632,17
В том числе подземной части	м3	2826,9	2826,9
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	72	1893,28	1067,45	72	1893,28	1067,45

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Два трехэтажных здания, состоящие из четырех блок - секций прямоугольной формы в плане. Имеют подвальное помещение, в котором располагаются электрощитовые.
В составе каждого дома по 36 квартир. Из них: однокомнатных – 12, двухкомнатных – 24.
Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими продольными стенами.
Наружные стены – содержат минплиту, расположенная между облицовочным слоем кладки и основным. Наружный и внутренний слой кладки между собой соединяются гибкими связями из арматурных сеток.
Внутренние стены - из силикатного кирпича.
Перекрытия - многопустотные железобетонные плиты
Перегородки из камня перегородочного тип СКЦ.
Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.
Чердак - холодный. Крыша чердачная с системой несущих деревянных стропил.
Покрытие кровли – металлочерепица по деревянной обрешетке.
Окна - металлопластиковые с двойным остеклением.
Двери наружные, тамбурные и входные в квартиры.
Двери внутренние – деревянные.
Перемычки – сборные железобетонные.
Полы - линолеум, керамической плитка.
Отделка внутренняя - согласно ведомости отделки помещений.
(краткие техн. характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инж. и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты местными эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 891 759 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 756 811 000 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 23 780 000 тенге, прочие затраты 111 168 000 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 829 674 708 тенге 76 тиын, в том числе строительно-монтажных работ 805 894 708 тенге 76 тиын, оборудования, инструмента и инвентаря 23 780 000 млн. тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство двух трёхэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе Таскала Таскалинского района Западно-Казахстанской области»** принять в эксплуатацию.

Заказчик **Губаев Бекболат Максимович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор **Закария Ернар Сансызбайұлы** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Иманбаев Мирас Мереевич** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Потиченко Сергей Александрович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство двух трёхэтажных многоквартирных жилых домов и инженерной инфраструктуры к нему в селе Таскала Таскалинского района ЗКО	3	72	-			1893,28	1067,45	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитная плита	Кирпич	Рулонная с организованным водостоком	-	централизованное	централизованное	-	-	централизованное

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	72	-	-	-
2	Количество жилых комнат	120	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	1893,28	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	1067,45	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комн	2- комн	3- комн	4- комн	5- комн
-	-	-	-	24	48	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учре ждений образования	Транспортных зданий и	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и	Сооружений инженерных	Прочие	Всего

		сооружений			искусства	сетей		
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы: Проектно-сметная документация, заказ № 2017-010
2. Экспликация к поэтажным планам: Проектно-сметная документация, заказ № 2017-010

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
-	1578,5	1578,5	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
--	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	№ квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе				
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая	В отдельных квартирах
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
1	2	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	3	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
2	4	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
2	5	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	6	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	7	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	8	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	9	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
1	10	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
1	11	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	12	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
2	13	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
2	14	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	15	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	16	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	17	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	18	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
1	19	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
1	20	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	21	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
2	22	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
2	23	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	24	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	25	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	26	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	27	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
1	28	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
1	29	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	30	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	

2	31	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
2	32	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	33	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	34	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	35	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	36	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
1	1	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
1	2	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	3	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
2	4	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
2	5	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	6	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	7	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	8	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	9	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
1	10	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
1	11	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	12	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
2	13	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
2	14	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	15	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	16	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	17	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	18	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
1	19	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
1	20	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	21	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
2	22	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
2	23	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	24	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	25	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	26	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	27	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
1	28	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	50,9	47,14	26,18	20,96	
1	29	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	54,78	51,87	31,73	20,14	
1	30	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	44,73	41,82	18,28	23,54	
2	31	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
2	32	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
2	33	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	
3	34	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	60,67	57,72	39,28	18,44	
3	35	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, кладовая, лоджия	40,85	37,94	19,64	18,3	
3	36	1,2,3,4,5,6	Кухня, зал, прихожая, с/у, спальня, лоджия	59,89	56,98	36,44	20,54	

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			ФБС, фундаментные плиты
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Кирпич
	2) перегородки			Камень перегородочный, тип СКЦ
3	Перекрытия	чердачное		Ж/б многопустотные плиты
		междуэтажное		Ж/б многопустотные плиты
4	Крыша			Чердачная с системой несущих деревянных стропил
5	Полы	1-го этажа		Линолеум, керамическая плитка
		последующих этажей		Линолеум, керамическая плитка
6	Проемы	окна		Металлопластиковые
		двери		Согласно ГОСТам: 31173-2003, 6629-88
7	Отделочные работы	внутренние		Штукатурка, покраска, линолеум, кафель
		наружные		Керамический цветной кирпич
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			Централизованный
10	Канализация			-
11	Электроосвещение			Централизованный
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Котел индивидуальный
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-								
Высота строения (м)	-								
Объем строения (м 3)	-								
Фундамент	-								
Стены	-								
Перекрытия	-								
Крыша	-								
Полы	-								
Окна	-								
Двери	-								
Внутренняя отделка	-								
Наружная отделка	-								
Печи	-								

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование	Размер в метрах	Объем (м3)	Материал

сооружений	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик Губаев Бекболат Максимович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Авторский надзор Иманбаев Мирас Мереевич _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)