ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г. Талдыкоргана" , БИН 060140008504
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Техно Снаб 2002» БИН 020740004090
Адрес: Алматинская обл., Жамбылский р-н, с. Узынагаш, ул. Карасай батыра д. 231
РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569, БИК KCJBKZKX
в АО "Банк ЦентрКредит"

Утверждена Приказом Председателя Агенстства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 г. №170

Наименование объекта: **Строительство школы на 360 мест с мини-центром на 80 мест в с. Енбек г.Талдыкорган Алматинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат

за декабрь месяц 2014 года

код заказчика	код подрядчика	договор		доп соглашение		источник финансирования		организац.- правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
467		№51	19.06.2013 г.	№4	05.09.14				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за отчетный месяц
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство школы на 360 мест с мини-центром на 80 мест в с.Енбек г.Талдыкорган Алматинской области II этап финансирования	**806 563 252**	**56 402 271**							**6 768 273**	**63 170 544**
Итого с нарастающим	**806 563 252**	**720 145 761**							**86 417 491**	**806 563 252**

М.П.

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства г.Талдыкоргана" Шаяхметов А. К. _____ "___" _____ 2014г.

М.П.

Подрядчик: Директор ТОО "Техно Снаб 2002" Жарасбаев Д. Ж _____ "___" _____ 2014 г.

М.П.

Технадзор: Директор ТОО "КравИнжиниринг" Кравченко О.А. _____ "___" _____ 2014 г.

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Талдыкорган"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ТехноСнаб 2002"
Субподрядчик
Договор №51 от 19.06.2013г Допсоглашение № 3 от 11.06.2014г

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с. Енбек г. Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство школы на 360 мест с миницентром на 80 мест в с. Енбек г. Талдыкорган Алматинской области

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: 2-1-6 Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667 -1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	2,00	4487,60 / 4275,00	1,60 / --	8975 / 8550	3 / --	23,00 / --	46 / --
2.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	2,00	307,70 / 277,00	-- / --	615 / 554	-- / --	2,00 / --	4 / --
3.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	2,00	994,30 / 936,00	1,60 / --	1989 / 1872	3 / --	5,00 / --	10 / --
4.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	56,00	153,50 / 144,00	-- / --	8596 / 8064	-- / --	1,00 / --	56 / --
5.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	181,00	369,90 / 347,00	1,60 / --	66952 / 62807	290 / --	2,00 / --	362 / --
6.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: ручной, фото-электрический, радиоизотопный, световой в	шт	25,00	369,90 / 347,00	1,60 / --	9248 / 8675	40 / --	2,00 / --	50 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
		нормальном исполнении прим.								
7.	Ц0110-683 -13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	шт	13,00	3220,00	--	41860	--	25,00	325
					1980,00	--	25740	--	--	--
8.	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	27,00	135,55	--	3660	--	0,78	21
					124,20	--	3353	--	--	--
9.	Ц0110-669 -3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	8,00	994,30	1,60	7954	13	5,00	40
					936,00	--	7488	--	--	--
10.	Ц0108-397 -1	Прокладка кабельного канала, прим.	м	1540,00	170,10	15,30	261954	23562	0,09	139
					15,80	3,20	24332	4928	0,02	29
11.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	2370,00	38,10	3,20	90297	7584	0,15	356
					28,80	0,70	68256	1659	0,00	10
12.	Ц0108-80-1	Прибор измерения и защиты, до 2 подключаемых концов, прим.	шт	133,00	108,50	1,60	14430	213	1,00	133
					101,00	--	13433	--	--	--
13.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
14.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	1,00	97,70	1,60	98	2	1,00	1
					85,50	--	86	--	--	--
		Итого по разделу: 2-1-6 Пожарная сигнализация								516726
		Раздел: 2-1-7 Телевидение								
15.	Ц0110-512 -1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	шт	1,00	1114,80	--	1115	--	6,00	6
					1103,00	--	1103	--	--	--
16.	Ц0110-512 -2	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре дополнительная	шт	1,00	805,30	--	805	--	4,00	4
					797,00	--	797	--	--	--

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0134-48-2	Устройсво опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 6 м	опора	1,00	13393,69 / 5782,50	-- / --	13394 / 5782	-- / --	35,40 / --	35 / --
18.	Ц0110-513-3	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители, устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	3,00	1034,60 / 1024,00	-- / --	3104 / 3072	-- / --	5,00 / --	15 / --
19.	Ц0110-513-4	Оборудование коллективного приема телевидения: ответвители магистральные	шт	7,00	318,50 / 315,00	-- / --	2230 / 2205	-- / --	2,00 / --	14 / --
20.	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная прим.	шт	43,00	107,30 / 99,00	-- / --	4614 / 4257	-- / --	1,00 / --	43 / --
21.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	м	1200,00	36,51 / 26,33	-- / --	43812 / 31596	-- / --	0,16 / --	194 / --
22.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1200,00	27,70 / 19,70	2,10 / 0,50	33240 / 23640	2520 / 600	0,10 / 0,00	120 / 3
23.	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг	м	120,00	28,80 / 21,00	3,30 / 0,60	3456 / 2520	396 / 72	0,13 / 0,00	16 / 0
24.	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной 40 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	220,00	287,62 / 148,95	138,67 / 52,38	63276 / 32769	30507 / 11524	0,88 / 0,26	193 / 56
25.	Е0146-31-1	Штрабление стен под трубу	м	1200,00	42,56 / 22,77	19,79 / 7,47	51072 / 27324	23748 / 8964	0,13 / 0,04	162 / 44

Итого по разделу: 2-1-7 Телевидение 220117

Раздел: 2-1-8 Звонковая сигнализация

26.	Ц0110-694-1	Часы электрические прим.	шт	1,00	589,30 / 581,00	-- / --	589 / 581	-- / --	3,00 / --	3 / --
27.	Ц0108-604-1	Звонок электрический прим.	компл	9,00	115,10 / 102,00	2,80 / 0,50	1036 / 918	25 / 4	0,64 / 0,00	6 / 0

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0146-29-3	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 25 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	40,00	149,10	71,34	5964	2854	0,46	18
					77,76	26,96	3110	1078	0,13	5
29.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	350,00	36,51	--	12778	--	0,16	57
					26,33	--	9216	--	--	--
30.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	350,00	8,50	0,10	2975	35	0,05	18
					7,30	--	2555	--	--	--
31.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	50,00	26,92	--	1346	--	0,15	8
					24,75	--	1238	--	--	--
32.	Е0146-31-1	Штрабление стен под трубу д 15мм	м	350,00	42,56	19,79	14896	6927	0,13	47
					22,77	7,47	7970	2614	0,04	13
33.	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	шт	9,00	279,70	--	2517	--	2,00	18
					275,00	--	2475	--	--	--
34.	Ц0108-397-1	Прокладка кабельного канала, прим.	м	400,00	170,10	15,30	68040	6120	0,09	36
					15,80	3,20	6320	1280	0,02	7
35.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в кабельный канал, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	400,00	8,50	0,10	3400	40	0,05	20
					7,30	--	2920	--	--	--
36.	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие кварцевые	шт	1,00	589,30	--	589	--	3,00	3
					581,00	--	581	--	--	--
37.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
38.	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	55,00	217,08	103,00	11939	5665	0,67	37
					114,08	38,90	6274	2140	0,19	10
39.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	50,00	36,51	--	1826	--	0,16	8
					26,33	--	1316	--	--	--

Итого по разделу: 2-1-8 Звонковая сигнализация

Раздел: 3-1-1 Котельная на твердом топливе

128125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
40.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	40,32	5,55 / --	5,55 / 1,80	224 / --	224 / 73	-- / 0,01	-- / 0
41.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	13,64	134,10 / 134,10	-- / --	1829 / 1829	-- / --	0,97 / --	13 / --
42.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	40,95	21,55 / 17,03	4,52 / --	882 / 697	185 / --	0,11 / --	4 / --
43.	E0106-1-1 9	Устройство крыльца	м3	0,80	8259,80 / 625,50	353,46 / 133,52	6608 / 500	283 / 107	3,64 / 0,65	3 / 1
44.	E0106-14-4	Устройство монолитных сердечников МС-4,МС-5	м3	0,27	12085,00 / 1644,75	990,15 / 374,04	3293 / 448	270 / 102	10,40 / 1,83	3 / 0
45.	E0106-19-1	Устройство обвязки	м3	0,94	10513,27 / 1368,00	316,01 / 119,39	9882 / 1286	297 / 112	8,25 / 0,58	8 / 1
46.	E0108-6-1	Кладка парапета	м3	6,90	5840,24 / 699,75	335,84 / 126,00	40298 / 4828	2317 / 869	4,54 / 0,61	31 / 4
47.	E0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	79,36	125,08 / 11,59	0,99 / 0,38	9926 / 920	79 / 30	0,07 / 0,00	6 / 0
48.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	12,98	4315,62 / 382,50	245,72 / 92,25	56017 / 4965	3189 / 1197	2,71 / 0,45	35 / 6
49.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	0,99	21304,82 / 3397,50	334,28 / 126,00	21020 / 3352	330 / 124	22,10 / 0,62	22 / 1
50.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	717 / 252	2 / 1	198,00 / 0,56	2 / 0
51.	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,96	573,75 / 123,75	28,11 / 10,58	549 / 118	27 / 10	0,78 / 0,05	1 / 0
52.	E0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	130,20	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	2667 / 609	118 / 44	0,03 / 0,00	4 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
53.	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	130,20	484,95	8,20	63140	1068	1,71	223
					272,95	3,08	35538	401	0,02	2
54.	E0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	27,50	416,57	34,73	11456	955	1,43	39
					225,00	13,01	6188	358	0,06	2
55.	E0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,08	4646,85	2285,57	364	179	9,35	1
					1579,50	617,13	124	48	2,34	0
56.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	52657,31	536,06	299	3	289,00	2
					47475,00	202,50	270	1	0,99	0
57.	E0115-69-4	Затирка швов	м2	64,42	56,81	0,35	3659	23	0,30	19
					51,98	0,14	3349	9	0,00	0
58.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	64,42	17,42	0,12	1122	8	0,09	6
					13,73	0,05	884	3	0,00	0
59.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	159,32	206,01	3,39	32822	539	0,65	104
					117,00	0,72	18640	115	0,05	8
60.	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	131,12	17,42	0,12	2285	16	0,09	12
					13,73	0,05	1800	7	0,00	0
61.	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	28,20	173,09	1,88	4881	53	0,47	13
					78,30	0,72	2208	20	0,00	0
62.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,21	7754,25	--	40400	--	3,66	19
					567,00	--	2954	--	--	--
63.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	52,10	330,99	14,76	17245	769	0,36	19
					52,43	5,54	2732	289	0,03	1
64.	E0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-104,20	42,29	0,67	-4407	-70	0,01	-1
					1,69	0,25	-176	-26	0,00	-0
65.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,63	7754,25	--	4863	--	3,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,84	567,00 180,90	-- 9,95	356 1418	-- 78	-- 0,36	-- 3
67.	Е0111-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	31,36	52,20 29,13	3,74 0,67	409 913	29 21	0,02 0,01	0 0
68.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	7,84	1,53 60,48	0,25 0,23	48 474	8 2	0,00 0,29	0 2
69.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,40	51,30 8845,65	0,09 --	402 3567	1 --	0,00 3,66	0 1
70.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	4,48	567,00 323,65	-- 18,42	229 1450	-- 83	-- 0,42	-- 2
71.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	4,48	85,95 215,39	6,91 9,05	385 965	31 41	0,03 0,25	0 1
72.	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4,48	50,85 1403,95	3,40 11,72	228 6290	15 53	0,02 1,06	0 5
73.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	4,79	171,68 253,62	4,39 0,32	769 1216	20 2	0,02 0,24	0 1
74.	Е0106-1-1	Устройство утолщения полов	м3	1,40	41,63 7164,97	0,11 66,01	200 10031	1 92	0,00 1,35	0 2
75.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	7,20	195,75 828,63	24,93 71,29	274 5966	35 513	0,12 1,64	0 12
76.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	4,62	272,25 330,85	25,25 32,08	1960 1529	182 148	0,10 1,49	1 7
77.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89	272,25 398,48	12,13 102,53	1258 753	56 194	0,06 0,90	0 2
					151,65	35,67	287	67	0,14	0

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	164,14	110,86	1,96	18196	322	0,61	100
					108,90	0,45	17875	74	0,03	4
79.	С143002-31	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:2:5	м3	3,10	6580,00	--	20413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	м2	164,14	13,73	0,90	2253	148	0,06	10
					9,68	0,34	1589	56	0,00	0
81.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	8,52	1748,96	2,56	14901	22	2,70	23
					468,00	0,97	3987	8	0,00	0
82.	Е0115-179-5	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком заполнение дверных, оконных проемов,труб	м2	10,00	44,66	--	447	--	0,23	2
					39,15	--	392	--	--	--
83.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,10	7287,37	66,01	729	7	1,35	0
					195,75	24,93	20	2	0,12	0
84.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,10	8747,70	311,32	9622	342	2,82	3
					441,00	117,61	485	129	0,57	1
85.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,02	18837,97	11119,34	290	171	42,50	1
					7560,00	4200,75	116	65	20,52	0
86.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	11,80	416,57	34,73	4916	410	1,43	17
					225,00	13,01	2655	154	0,06	1
87.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62	304,24	4722	15	198,00	10
					33075,00	114,75	1662	6	0,56	0
88.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,43	4646,85	2285,57	2011	989	9,35	4
					1579,50	617,13	683	267	2,34	1
89.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,15	4646,85	2285,57	685	337	9,35	1
					1579,50	617,13	233	91	2,34	0
90.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за два раз	м2	4,28	23,96	0,05	102	--	0,03	0
					5,85	0,02	25	--	0,00	0

300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	м2	4,28	20,47 / 5,81	0,02 / --	88 / 25	-- / --	0,03 / --	0 / --
92.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	17,60	1267,99 / 272,95	8,20 / 3,08	22317 / 4804	144 / 54	1,71 / 0,02	30 / 0
93.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийной смеси	м3	9,20	1188,60 / 21,38	73,75 / 11,67	10935 / 197	679 / 107	0,14 / 0,04	1 / 0
94.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,60	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	33522 / 900	304 / 115	1,35 / 0,12	6 / 1
95.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	7256,77 / 195,75	66,01 / 24,93	7257 / 196	66 / 25	1,35 / 0,12	1 / 0
96.	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	13,47	9147,74 / 695,25	98,32 / 37,15	123220 / 9365	1324 / 500	4,41 / 0,18	59 / 2
97.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	1,50	2146,64 / 699,75	335,84 / 126,00	3220 / 1050	504 / 189	4,54 / 0,61	7 / 1
98.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	10,00	408,41 / 173,30	15,20 / 7,37	4084 / 1733	152 / 74	1,07 / 0,04	11 / 0
99.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	42,30	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	10382 / 1580	162 / 61	0,21 / 0,01	9 / 0
100.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	10,20	9039,35 / 771,75	95,97 / 36,25	92201 / 7872	979 / 370	4,90 / 0,18	50 / 2
101.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,04	18837,97 / 7560,00	11119,34 / 4200,75	819 / 329	484 / 183	42,50 / 20,52	2 / 1
102.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	7,80	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	36245 / 12320	17827 / 4814	9,35 / 2,34	73 / 18

Итого по разделу: 3-1-1 Котельная на твердом

790191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		топливе								
		Раздел: 3-1-2 Котельная ТМ								
103.	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1котел	3,00	13038,27	1712,39	39115	5137	46,00	138
					7965,00	641,25	23895	1924	3,13	9
104.	Е0118-13-2	Установка насосов циркуляционный с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	6,00	4271,56	221,06	25629	1326	16,30	98
					2790,00	83,25	16740	500	0,41	2
105.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	шт	2,00	4953,74	397,49	9907	795	13,40	27
					2295,00	148,50	4590	297	0,73	1
106.	Е0118-10-17	Установка баков расширительных унифицированных с переливным бачком вместимостью 1 м3	1бак	1,00	2020,41	151,78	2020	152	11,00	11
					1786,50	56,25	1786	56	0,28	0
107.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников прим.	1шт	1,00	437,49	36,99	437	37	1,11	1
					195,75	13,50	196	14	0,07	0
108.	Е0116-17-3	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 50 мм	1шт	2,00	875,92	30,04	1752	60	1,86	4
					319,50	11,25	639	23	0,06	0
109.	Е0118-22-1	Автоматический сбросник воздуха	комплект	2,00	159,07	1,57	318	3	0,78	2
					141,75	--	284	--	--	--
110.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	2,29	4646,85	2285,57	10635	5231	9,35	21
					1579,50	617,13	3615	1412	2,34	5
111.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	2,00	4867,02	50,89	9734	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0
112.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5917,02	50,89	11834	102	0,75	2
					130,50	18,00	261	36	0,09	0
113.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	2,00	6905,10	70,85	13810	142	0,91	2
					155,25	27,00	310	54	0,13	0
114.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем	1фильтр	2,00	10747,46	144,83	21495	290	1,63	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления диаметром 100 мм								
115.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	281,25 3223,67	54,00 120,17	562 6447	108 240	0,26 13,00	1 26
116.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	2,00	2218,50 47,70	45,00 1,57	4437 95	90 3	0,22 0,22	0 0
117.	Е0118-10-6	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3	1бак	1,00	40,50 1577,57	-- 99,32	81 1578	-- 99	-- 8,67	-- 9
118.	Е0118-11-6	Установка баков конденсационных вместимостью 1,25 м3	1бак	1,00	1413,00 4013,41	38,25 291,91	1413 4013	38 292	0,18 13,80	0 14
119.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	107,00	2115,00 120,70	110,25 14,12	2115 12915	110 1511	0,53 0,55	1 59
120.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	14,00	100,35 120,70	5,29 14,12	10737 1690	566 198	0,03 0,55	3 8
121.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	35,00	100,35 935,75	5,29 20,80	1405 32751	74 728	0,03 0,72	0 25
122.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	38,00	130,50 1240,75	7,79 20,80	4568 47148	273 790	0,04 0,72	1 28
123.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	16,00	130,50 1565,57	7,79 27,87	4959 25049	296 446	0,04 1,04	1 17
124.	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм	м	15,00	180,23 6973,90	10,44 117,36	2884 104608	167 1760	0,05 2,91	1 44
125.	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.500 мм прим.	м	23,00	510,75 8681,40	43,94 117,36	7661 199672	659 2699	0,21 2,91	3 67
126.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	18,00	510,75 473,47	43,94 39,24	11747 8522	1011 706	0,21 1,47	5 26
					254,25	15,75	4576	283	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	13,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	6155 / 3305	510 / 205	1,47 / 0,07	19 / 1
128.	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1шт	6,00	322,61 / 150,75	5,38 / 2,25	1936 / 904	32 / 14	0,90 / 0,01	5 / 0
129.	Е0116-16-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	595,88 / 265,50	12,33 / 4,50	1192 / 531	25 / 9	1,58 / 0,02	3 / 0
130.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	14,00	858,70 / 40,50	1,57 / --	12022 / 567	22 / --	0,22 / --	3 / --
131.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	63,00 / 54,00	-- / --	630 / 540	-- / --	0,31 / --	3 / --
132.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	175,00	72,96 / 38,59	16,85 / 4,33	12769 / 6753	2949 / 758	0,21 / 0,03	37 / 4
133.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции газоход 400х400	т	0,66	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	3080 / 1047	1515 / 409	9,35 / 2,34	6 / 2
134.	Е0120-18-1	Установка шибера	шт	3,00	72,88 / 60,75	5,38 / 2,25	219 / 182	16 / 7	0,36 / 0,01	1 / 0
135.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	18,00	240,26 / 100,80	92,82 / 34,88	4325 / 1814	1671 / 628	0,59 / 0,17	11 / 3
136.	Е0109-17-1	Монтаж металлических конструкции	т	0,28	4646,85 / 1579,50	2285,57 / 617,13	1318 / 448	648 / 175	9,35 / 2,34	3 / 1

Итого по разделу: 3-1-2 Котельная ТМ 634822

Раздел: 3-1-3 Котельная

137.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1215,00	--	1215	--	--	--
138.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
139.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
140.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	11,00	501,20	13,20	5513	145	1,00	11
					227,00	2,30	2497	25	0,01	0
141.	Е0121-24-3	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг на конструкции в готовой нише или на стене	шт	1,00	662,34	41,34	662	41	3,00	3
					517,50	16,38	518	16	0,08	0
142.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	8,00	892,90	17,90	7143	143	2,00	16
					394,00	2,30	3152	18	0,01	0
143.	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	8,00	169,86	57,56	1359	460	0,55	4
					86,85	35,93	695	287	0,16	1
144.	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп Устанавливаемых на штырях	шт	2,00	244,37	65,36	489	131	0,95	2
					151,65	34,45	303	69	0,16	0
145.	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	36,26	--	109	--	0,17	1
					27,00	--	81	--	--	--
146.	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	111,00	36,51	--	4053	--	0,16	18
					26,33	--	2923	--	--	--
147.	Е0121-3-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 32 мм в готовые борозды	м	18,00	53,13	--	956	--	0,17	3
					27,68	--	498	--	--	--
148.	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	129,00	11,04	1,09	1425	141	0,06	7
					9,23	0,66	1191	85	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	53,00	26,92	--	1427	--	0,15	8
					24,75	--	1312	--	--	--
150.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	43,00	55,00	7,60	2365	327	0,13	6
					23,20	0,90	998	39	0,01	0
151.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	12,00	61,90	3,30	743	40	0,14	2
					23,00	0,40	276	5	0,00	0
152.	Ц0108-506 -2	Криволинейные троллеи для талей из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали N 4, или из круглой стали диаметром 18 мм	м	24,00	806,00	251,00	19344	6024	2,12	51
					380,00	63,20	9120	1517	0,37	9
153.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	34,00	51,70	2,80	1758	95	0,16	5
					27,50	0,30	935	10	0,00	0
		Итого по разделу: 3-1-3 Котельная								50306
		Раздел: 3-1-4 Котельная Водопровод и канализация								
154.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	22,00	329,67	4,19	7253	92	0,34	7
					59,85	1,58	1317	35	0,01	0
155.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	18,00	693,07	10,34	12475	186	0,43	8
					76,95	3,87	1385	70	0,02	0
156.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	10263,47	23,09	10263	23	0,90	1
					157,50	9,00	158	9	0,04	0
157.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,80	147,30	0,07	707	--	0,65	3
					108,00	0,02	518	--	0,00	0
158.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	2,00	781,79	7,07	1564	14	0,70	1
					130,50	2,66	261	5	0,01	0
159.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	14,00	1218,62	10,58	17061	148	0,77	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диам. 100 мм			144,00	3,96	2016	55	0,02	0
160.	Е0117-1-1 2	Установка трапов диам. 100 мм	комплект	1,00	2898,08	9,20	2898	9	0,79	1
					139,50	4,50	140	4	0,02	0
161.	Е0116-10-12	Установка отстойников из стальных труб прим.	м	0,70	767,90	117,36	538	82	2,91	2
					510,75	43,94	358	31	0,21	0
162.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1,00	460,28	21,53	460	22	1,95	2
					346,50	9,00	346	9	0,04	0
163.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	2,00	143,32	1,57	287	3	0,70	1
					126,00	--	252	--	--	--
164.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1,00	9126,62	39,24	9127	39	2,22	2
					387,00	15,75	387	16	0,07	0
165.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	1,00	310,08	54,70	310	55	0,99	1
					166,50	20,25	166	20	0,10	0
		Итого по разделу: 3-1-4 Котельная Водопровод и канализация								62942
		Раздел: 3-1-5 Котельная ОВ Отопление и вентиляция								
166.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	6,00	329,67	4,19	1978	25	0,34	2
					59,85	1,58	359	9	0,01	0
167.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	42,00	364,67	4,19	15316	176	0,34	14
					59,85	1,58	2514	66	0,01	0
168.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
169.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	7,00	4327,15	34,73	30290	243	0,68	5
					108,45	13,01	759	91	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										300
170.	E0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 200 размером 252х252 мм	шт	1,00	302,55	16,15	303	16	1,07	1
					177,75	6,75	178	7	0,03	0
171.	E0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	шт	1,00	2247,08	6,95	2247	7	2,65	3
					427,50	2,25	428	2	0,01	0
172.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,03	147,30	0,07	446	--	0,65	2
					108,00	0,02	327	--	0,00	0
173.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	48,00	10,99	--	528	--	0,05	2
					10,69	--	513	--	--	--

Итого по разделу: 3-1-5 Котельная ОВ Отопление и вентиляция 52055

Раздел: 3-2-1 Надворный туалет на 2 очка

174.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8,79	32,24	30,77	283	270	0,01	0
					1,42	8,34	12	73	0,03	0
175.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,35	218,93	--	296	--	1,54	2
					218,93	--	296	--	--	--
176.	E010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	16,73	45,00	45,00	753	753	--	--
					--	9,00	--	151	0,19	3
177.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	10,80	10563,79	360,48	114089	3893	8,99	97
					1440,00	136,17	15552	1471	0,67	7
178.	E0115-68-1	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное без отделки косоуров и балок	м2	20,75	365,87	4,72	7592	98	0,82	17
					143,55	1,15	2979	24	0,06	1
179.	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	2,40	2146,64	335,84	5152	806	4,54	11
					699,75	126,00	1679	302	0,61	1