Счет-фактура № 77 от 29 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030640000303, 080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007987, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ626010161000242056, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №263 от 21.11.2017 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030640000303, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстроймаркет-2003",080000, г.Тараз, 3 пер.Автомобильный, 16 "Г"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050240003228, "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: "Тараз қаласы әкімдігінің тұрғын жай коммуналдық шаруашылық, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050240003228,

ИИК получателя: KZ25070103KSN2115000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт дороги по 2 лотам в г.Тараз	см.ст-ть	1	8 578 730,00	8 578 730,00	12%	1 029 447,60	9 608 177,60		
Всего по счету:					**8 578 730,00**		**1 029 447,60**	**9 608 177,60**		

Директор: Едильбаев А. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Охапова Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Договор № 263 от "21" ноября 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улиц по 2 лотам в г. Тараз"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улиц по 2 лотам в г. Тараз	9 608 177,60	9 608 177,60			9 608 177,60			
2	В том числе НДС	1 029 447,60	1 029 447,60			1 029 447,60			
4	Итого к оплате:	9 608 177,60	9 608 177,60			9 608 177,60			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз"

Руководитель отдела_____ Жаксылыков Б. .А

Подрядчик:

ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор _____ Едильбаев А.З.

Заказчик: КГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата г. Тараз "

Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003

Стройка: "Средний ремонт улиц по 2 лотамв г. Тараз

Договор № 263 от 21.11.2017г.

Акт приемки выполненых работ за ноябрь 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
1	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	8,0000		1534,93	12279
		Итого оплата труда:				1534,93	12279
2	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонное и бетонное. Разборка вокруг колодцев	м3 конструкции	1,4300		1904,98	2724
		Итого оплата труда:				1431,60	2047
		Итого эксплуатация машин:				798,53	1142
3	Е11-061301-0101 11-061301-0101 РСНБ РК 2015	Наращивание горловины смотровых колодцев	м3	1,9200		35246,35	67673
		Итого оплата труда:				14328,18	27510
		Итого эксплуатация машин:				3875,57	7441
		Итого материалов:				18398,95	35326
4	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8,0000		1298,59	10389
		Итого оплата труда:				1038,19	8306
		Итого эксплуатация машин:				200,98	1608
		Итого материалов:				126,07	1009

1	2	3	4	5	6	7	8
5	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8,0000		15690,60	125525
6	Е11-270302-0103 11-270302-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка	м3 конструкции	72,0000		329,42	23719
		Итого оплата труда:				155,16	11172
		Итого эксплуатация машин:				224,90	16193
7	Е11-270302-0201 11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	240,0000		528,10	126745
		Итого оплата труда:				528,10	126745
8	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1440,0000		292,55	421276
		Итого оплата труда:				53,56	77133
		Итого эксплуатация машин:				89,19	128432
		Итого материалов:				173,41	249712
9	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1440,0000		1394,39	2007927
		Итого оплата труда:				45,79	65933
		Итого эксплуатация машин:				65,96	94985
		Итого материалов:				1300,65	1872935
10	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	5760,0000		162,69	937108
		Итого оплата труда:				0,07	429
		Итого эксплуатация машин:				0,02	92
		Итого материалов:				162,60	936587

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	240,0000		1103,49	264838
		Итого оплата труда:				514,03	123366
		Итого эксплуатация машин:				20,14	4833
		Итого материалов:				576,47	138354
12	С121-040508-9902 21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,3200		34747,37	358593
		Парковка					
13	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка растительного слоя)	м3 грунта	59,1000		38,99	2304
		Итого оплата труда:				11,09	655
		Итого эксплуатация машин:				38,99	2304
14	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	217,0000		2874,87	623847
		Итого оплата труда:				514,03	111544
		Итого эксплуатация машин:				20,14	4370
		Итого материалов:				2347,85	509484
15	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	454,5000		292,55	132965
		Итого оплата труда:				53,56	24345
		Итого эксплуатация машин:				89,19	40536
		Итого материалов:				173,41	78815
16	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	454,5000		1394,39	633752
		Итого оплата труда:				45,79	20810
		Итого эксплуатация машин:				65,96	29980
		Итого материалов:				1300,65	591145

1	2	3	4	5	6	7	8
17	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	1818,0000		162,69	295775
		Итого оплата труда:				0,07	135
		Итого эксплуатация машин:				0,02	29
		Итого материалов:				162,60	295610
		Тротуары					
18	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	207,0000		1077,69	223082
		Итого оплата труда:				115,64	23937
		Итого эксплуатация машин:				2,21	457
		Итого материалов:				960,51	198825
19	Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	828,0000		172,13	142524
		Итого оплата труда:				18,52	15338
		Итого материалов:				153,61	127186
20	Е11-270201-1001 11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные поребрик. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	414,0000		1103,49	456845
		Итого оплата труда:				514,03	212807
		Итого эксплуатация машин:				20,14	8336
		Итого материалов:				576,47	238660
21	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	6,6240		33766,95	223672
22	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6000		18731,05	11239
		Итого оплата труда:				905,74	543
		Итого эксплуатация машин:				9,67	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				17816,89	10690
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				7104799
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				771926
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				340743
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				93108
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5992129
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				518300
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				7623099
		Накладные расходы II уровня	Тенге				320170
		ИТОГО:	Тенге				7943269
		Сметная прибыль	Тенге				635461
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8578730
		Итого					8 578 730
		Итого по акту в ценах 2017 г.					8 578 730
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	**1**				8 578 730
		Итого					8 578 730
		Налог на добавленную стоимость	**12%**				1 029 448
		Стоимость всего:	**Тенге**				**9 608 177,60**
		в том числе НДС 12 %					**1 029 447,60**

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г. Тараз"

Руководитель отдела_____Жаксылыков Б.А.

ТОО "Аз и Мур"
Технадзор_____Ахимов Ш.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор_____Едильбаев А.З.