Унифицированная форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)
Договор подряда(контракт) №15 от 2018-03-27

Акт приемки выполненных работ №1 за апреля 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-010102-0362 11-010102-0362 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.37 КЗТР=1,2, КЭМ=1,2**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ОБЪЕМОМ СВЫШЕ 3000 ДО 7000 М3. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГЛУБИНА КОТЛОВАНА ДО 3 М НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА КОТЛОВАНА ИЛИ ЕГО ПЛОЩАДИ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 И К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**11880,0000**		**227,18**	**2698870**	**59,1 329626**
1. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,041064	487,84	1143,29	557743	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**46,95**	**557743**	
1. 2	2264 С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,041064	487,84	4238,44	2067682	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,041064	487,84	1143,29	557743	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**174,05**	**2067682**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**174,05**	**2067682**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				201,79	2397308	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,56	101646	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		36,30	431272	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,83	199916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (ГРУНТА С ОБЪМНЫМ ВЕСОМ 1,91 Т/М3) САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**22690,8000**		**68,93**	**1564128**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**61,23**	**1389358**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,60	58909	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,60	58909	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,11	115861	
		УСТРОЙСТВО ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ ВЫСОТОЙ 2 М						
3	**Е11-010201-0801 11-010201-0801 РСНБ РК 2015**	**ПОЛИВ ВОДОЙ ОСНОВАНИЯ ДНА КОТЛОВАНА ПЕРЕД УПЛОТНЕНИЕМ ГРУНТА С РАСХОДОМ ВОДЫ 0,04 М3 НА 1 М2 КАЖДОГО СЛОЯ ГРУНТА**	**М2**	**21014,4000**		**73,74**	**1549583**	**59,1 482259**
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,061	1281,878	636,57	816005	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**38,83**	**816005**	
3.2	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,04	840,576	93,00	78174	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**3,72**	**78174**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**42,55**	**894179**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				65,50	1376438	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,78	58361	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		25,73	540620	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,46	114784	
4	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ КАЖДОГО СЛОЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ - 8 СЛОЕВ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**42040,0000**		**75,49**	**3173541**	**59,1 439615**
4.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01567	658,767	1129,15	743849	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**17,69**	**743849**	
4.2	258 С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0143	601,172	3605,02	2167237	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0143	601,172	1143,29	687314	
4.3	618 С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00137	57,595	716,69	41278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 4	1835 С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00137	57,595	2965,74	170811	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00137	57,595	981,60	56535	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**56,60**	**2379326**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**56,60**	**2379326**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				67,05	2818941	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,84	119523	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		13,30	559138	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,59	235077	
5	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ ДО 6 ПРОХОДОВ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**42040,0000**		**32,87**	**1381916**	**59,1 167061**
5. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00685	287,974	981,60	282675	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6,72**	**282675**	
5. 2	618 С (32-010102-0301)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,00685	287,974	716,69	206388	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
5. 3	1835 С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00685	287,974	2965,74	854056	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00685	287,974	981,60	282675	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**25,22**	**1060444**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**25,22**	**1060444**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				29,20	1227505	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,24	52046	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,21	219107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,43	102364	
		ВОЗВРАТ ГРУНТА ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ						
6	**Е11-010102-0307 11-010102-0307 РСНБ РК 2015 ТЕХ.ЧАСТЬ.П. 1.27**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 ВО ВРЕМЕННОМ ОТВАЛЕ**	**М3 ГРУНТА**	**9034,0000**		**134,27**	**1213037**	**59,1 171117**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,008	72,272	690,68	49917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0232	209,589	1143,29	239621	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**32,05**	**289538**	
6.3	258 С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0058	52,397	3605,02	188893	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0058	52,397	1143,29	59905	
6.4	2264 С (31-010201-0103)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,65 М3	МАШ.-Ч	0,0174	157,192	4238,44	666247	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0174	157,192	1143,29	179716	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**94,66**	**855140**	
6.5	100081 С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00003	0,27102	4879,71	1322	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,15**	**1322**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**100,33**	**906379**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				119,27	1077496	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,06	45686	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,00	216803	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,95	89855	
7	**С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ (ГРУНТА С ОБЪМНЫМ ВЕСОМ 1,91 Т/М3) САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА**	**ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ**	**17254,9400**		**68,93**	**1189422**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**61,23**	**1056520**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,60	44796	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2,60	44796	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,11	88105	
8	**Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 1 ГРУППЫ. РАБОТА НА ОТВАЛЕ**	**М3 ГРУНТА**	**9034,0000**		**17,93**	**162017**	**59,1 28417**
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,00272	24,572	690,68	16972	
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00303	27,373	1136,57	31111	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**5,32**	**48083**	
8.3	162 С (33-010101-0101)	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ, 7 Т	МАШ.-Ч	0,00007	0,63238	1965,45	1243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00007	0,63238	852,37	539	
8. 4	258 С (31-010101-0103)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00296	26,741	3605,02	96401	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00296	26,741	1143,29	30573	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**10,81**	**97643**	
8. 5	100081 С (21-010201-0604)	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,00002	0,18068	4879,71	882	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,10**	**882**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**12,78**	**115497**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15,93	143914	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,68	6102	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3,82	34519	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1,33	12001	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**9869385**	**1618095**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**9869385**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**80378**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2737893**	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**2445878**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**2105164**	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**1618095**	**1618095**
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**487069**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**957964**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**12932513**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**3050**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2737893**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**12932513**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**3050**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2737893**	

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА

9	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПОДБЕТОНКИ, БЕТОН КЛАССА В7,5 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ**	**М3**	**210,4000**	**23230,49**	**4887694**	**48,5 110917**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	284,04	690,68	196181	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	38,146	852,37	32514	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1086,95**	**228695**	
9. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	100,992	11,67	1179	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	37,872	3581,97	135656	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	37,872	852,37	32281	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,27352	1799,25	492	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,27352	852,37	233	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**652,70**	**137327**	
9. 6	100775 С (21-020101-2401)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	214,608	16541,89	3550022	
9. 7	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	52,6	6598,38	347075	
9. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,4208	93,00	39	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**18522,51**	**3897136**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**20107,62**	**4230644**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				20634,79	4341561	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		874,92	184082	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1402,09	294999	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1720,78	362051	
10	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛАССА В25 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ**	**М3**	**730,0000**		**31436,85**	**22948903**	**48,5 566330**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,79	1306,7	754,98	986532	
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2878	210,094	862,28	181159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1599,58**	**1167691**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	1,971	3422,17	6745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	1,971	852,37	1680	
10. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1071	78,183	36,72	2871	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	–	–	–	–	
10. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2606	190,238	3581,97	681427	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2606	190,238	852,37	162153	
10. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0098	7,154	3173,59	22704	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0098	7,154	1143,29	8179	
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,73	56,27	41	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	–	–	–	–	
10. 8	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,043	31,39	163,71	5139	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	–	–	–	–	
10. 9	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0147	10,731	1799,25	19308	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0147	10,731	852,37	9147	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1011,28**	**738234**	
10.10	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	740,95	24159,25	17900796	
10.11	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,102	74,46	66,30	4937	
10.12	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,292	26031,20	7601	
10.13	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,073	17400,00	1270	
10.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	14,6	196,54	2869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.15	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	21,9	6598,38	144505	
10.16	147337 С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,0365	200244,36	7309	
10.17	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	5,329	93,00	496	
10.18	275941 С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	26,28	905,42	23794	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24785,72**	**18093577**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**27148,42**	**19818344**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27924,21	20384674	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1183,99	864310	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1959,78	1430641	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2328,66	1699919	
11	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9**	**НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА В25 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ, СВЕРХ УЧТЕННЫХ W2, ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W6 ЦЕНА:22972,22Х2,5%**	**М3**	**730,0000**		**646,55**	**471980**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**574,31**	**419243**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,35	17776	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,35	17776	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,89	34962	
		ОСНОВНОЕ АРМИРОВАНИЕ НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ						
12	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**68,8000**		**165103,00**	**11359087**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**10089863**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	427810	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	427810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	841414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**68,8000**		**165103,00**	**11359087**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**10089863**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	427810	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	427810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	841414	
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НИЖНЕЕ И ВЕРХНЕЕ						
14	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**32,6800**		**165103,00**	**5395566**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**4792685**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	203210	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	203210	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	399672	
15	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**3,8400**		**165103,00**	**633996**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**563155**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	23878	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	23878	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	46963	
		ПОПЕРЕЧНОЕ АРМИРОВАНИЕ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**64,0320**		**165103,00**	**10571876**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**9390612**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	398162	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	398162	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	783102	
						ВЫСТУПЫ - ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ		
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-1 - 14 ШТ						
17	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**3,7758**		**167324,44**	**631784**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**561190**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	23794	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	23794	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	46799	
18	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2576**		**175013,99**	**45084**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**40046**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1698	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1698	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	3340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16**	**Т**	**0,1554**		**22502,54**	**3497**	**48,5 975**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	2,623	754,98	1980	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,026418	1143,29	30	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**2011**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,026418	3173,59	84	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,026418	1143,29	30	
19. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,006216	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
19. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,114996	206,93	24	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**108**	
19. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,4662	91,80	43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**2131**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	3106	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	132	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1107	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	259	
20	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1554**		**167837,07**	**26082**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**23168**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	982	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	982	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1932	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-1А - 1 ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2697**		**167324,44**	**45127**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**40085**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1700	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1700	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	3343	
22	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0184**		**175013,99**	**3220**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**2860**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	121	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	121	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	239	
23	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0111**		**22502,54**	**250**	**48,5 70**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,187368	754,98	141	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,001887	1143,30	2	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**144**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,001887	3173,59	6	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,001887	1143,29	2	
23. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,000444	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,008214	206,93	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**8**	
23. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,0333	91,80	3	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**3**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**152**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	222	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	9	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	79	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	19	
24	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0111**		**167837,07**	**1863**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**1655**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	70	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	138	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-2 - 54 ШТ						
25	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**8,7912**		**163992,29**	**1441689**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**1280600**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	54297	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	54297	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	106792	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,9936**		**175013,99**	**173894**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**154464**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	6549	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	6549	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	12881	
27	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,5994**		**22502,54**	**13488**	**48,5 3761**
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	10,118	754,98	7639	
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,101898	1143,29	116	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**7755**	
27.3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,101898	3173,59	323	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,101898	1143,29	117	
27.4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,023976	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
27.5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,443556	206,93	92	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**416**	
27.6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,798	91,80	165	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**165**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**8220**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	11981	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	508	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	4269	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	999	
28	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5994**		**167837,07**	**100602**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**89361**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	3789	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	3789	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	7452	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-2А - 25 ШТ						
29	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**4,0700**		**163992,29**	**667449**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**592870**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	25138	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	25138	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	49441	
30	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4600**		**175013,99**	**80506**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**71511**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	3032	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	3032	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	5963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2775**		**22502,54**	**6244**	**48,5 1741**
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	4,684	754,98	3536	
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,047175	1143,29	54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**3590**	
31.3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,047175	3173,59	150	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,047175	1143,29	54	
31.4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,0111	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31.5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,20535	206,93	42	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**192**	
31.6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,8325	91,80	76	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**3805**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	5547	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	235	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1977	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	463	
32	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2775**		**167837,07**	**46575**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**41371**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	1754	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	1754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	3450	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-3 - 4 ШТ						
33	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,0556**		**163992,29**	**173110**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**153768**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	6520	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	6520	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	12823	
34	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1184**		**175013,99**	**20722**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**18406**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	780	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	780	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1535	
35	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0556**		**22502,54**	**1251**	**48,5 349**
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,938528	754,98	709	
35. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,009452	1143,29	11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**719**	
35. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,009452	3173,59	30	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,009452	1143,29	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002224	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
35. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,041144	206,93	9	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**39**	
35. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1668	91,80	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**762**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1111	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	396	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	93	
36	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0556**		**167837,07**	**9332**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**8289**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	351	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	351	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	691	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-5 - 8 ШТ						
37	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,3032**		**163992,29**	**213715**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**189835**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	8049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	8049	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	15831	
38	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1472**		**175013,99**	**25762**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**22883**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	970	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	970	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1908	
39	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0888**		**22502,54**	**1998**	**48,5 557**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,499	754,98	1132	
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,015096	1143,29	17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**1149**	
39. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,015096	3173,59	48	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,015096	1143,29	17	
39. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,003552	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
39. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,065712	206,93	14	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**62**	
39. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,2664	91,80	24	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**1218**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1775	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	632	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	148	
40	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0888**		**167837,07**	**14904**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**13239**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	561	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	561	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1104	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-6 - 2 ШТ						
41	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,6514**		**163992,29**	**106825**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**94888**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	4023	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	4023	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	7913	
42	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0736**		**175013,99**	**12881**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**11442**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	485	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	485	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0450**		**22502,54**	**1013**	**48,5 282**
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,7596	754,98	573	
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,00765	1143,29	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**582**	
43. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,00765	3173,59	24	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,00765	1143,29	9	
43. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,0018	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
43. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,0333	206,93	7	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**31**	
43. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,135	91,80	12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**617**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	899	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	38	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	321	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	75	
44	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0450**		**167837,07**	**7553**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**6709**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	284	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	559	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-7 - 2 ШТ						
45	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ СТ РК 2591-2014**	**Т**	**0,5900**		**165103,00**	**97411**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**86526**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	3669	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	3669	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	7216	
46	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1010**		**175013,99**	**17676**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**15701**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	666	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	666	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1309	
47	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0494**		**22502,54**	**1112**	**48,5 310**
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,833872	754,98	630	
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,008398	1143,28	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**639**	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,008398	3173,59	27	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,008398	1143,29	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,001976	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
47. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,036556	206,93	8	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**34**	
47. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1482	91,80	14	
47. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0494	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**677**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	987	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	42	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	352	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	82	
48	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0494**		**167837,07**	**8291**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**7365**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	312	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	312	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	614	
		УЗЕЛ СВЯЗИ КОЛОННЫ С ФУНДАМЕНТНЫМИ БЛОКАМИ						
49	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-1-80ШТ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1515**		**22502,54**	**3409**	**48,5 951**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	2,557	754,98	1931	
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,025755	1143,29	29	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**1960**	
49. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,025755	3173,59	82	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,025755	1143,29	29	
49. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,00606	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
49. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,11211	206,93	23	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**105**	
49. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,4545	91,80	42	
49. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,1515	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**2078**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	3028	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	128	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1079	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	253	
50	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1515**		**167837,07**	**25427**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**22586**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	958	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	958	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-2-198ШТ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,3675**		**22502,54**	**8270**	**48,5 2306**
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	6,203	754,98	4683	
51.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,062475	1143,29	71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**4755**	
51.3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,062475	3173,59	198	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,062475	1143,29	71	
51.4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,0147	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
51.5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,27195	206,93	56	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**255**	
51.6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,103	91,80	101	
51.7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,3675	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**101**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**5040**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	7346	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	311	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	2618	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	613	
52	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3675**		**167837,07**	**61680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**54788**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	2323	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	2323	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	4569	
53	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ С-3-60ШТ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0909**		**22502,54**	**2045**	**48,5 570**
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,534	754,98	1158	
53. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,015453	1143,29	18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**1176**	
53. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,015453	3173,59	49	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,015453	1143,29	18	
53. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,003636	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
53. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,067266	206,93	14	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**63**	
53. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,2727	91,80	25	
53. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0909	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**1247**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1817	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	647	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0909**		**167837,07**	**15256**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**149083,55**	**13552**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6321,14	575	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6321,14	575	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12432,38	1130	
					БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА			
55	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**121,0770**		**28523,53**	**3453543**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25336,41**	**3067657**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1074,26	130069	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1074,26	130069	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2112,85	255818	
56	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**60,9040**		**28761,88**	**1751714**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25548,13**	**1555983**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1083,24	65974	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1083,24	65974	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2130,51	129757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**2,7160**		**28590,99**	**77653**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25396,33**	**68976**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1076,80	2925	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1076,80	2925	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2117,85	5752	
58	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02**	**НАДБАВКА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ ОБЪЕМ:120,44+60,904+2,716**	**М3**	**184,6970**		**303,96**	**56141**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**270,00**	**49868**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,45	2114	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11,45	2114	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,52	4159	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**67781996**	**689119**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**67781996**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**21991234**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1420867**	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ				**38545335**	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**5161727**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**3592296**	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**689121**	**689121**
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**2903175**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**5709943**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**77084235**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**1871**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1420867**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**77084235**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**1871**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1420867**	

ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ ЛЕСОПОЛОСЫ

РАЗДЕЛ 1. ВЫКОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	**Е11-010207-0101 11-010207-0101 РСНБ РК 2015**	**ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ МЯГКИХ ПОРОД, ДИАМЕТР СТВОЛА ДО 16 СМ С КОРНЯ**	**ДЕРЕВО**	**56,0000**		**79,41**	**4447**	**59,1 1436**
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,0521	2,918	832,64	2429	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**43,38**	**2429**	
59. 2	1795 С (34-030102-0401)	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0174	0,9744	87,26	85	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,52**	**85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**44,90**	**2514**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				70,54	3950	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,99	167	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		28,63	1603	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,88	329	
60	**Е11-010207-0204 11-010207-0204 РСНБ РК 2015**	**ТРЕЛЕВКА ДРЕВЕСИНЫ НА РАССТОЯНИЕ ДО 300 М, ТРАКТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.), ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 20 СМ**	**ХВОСТ**	**56,0000**		**227,22**	**12724**	**59,1 2675**
60. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0646	3,618	690,68	2499	
60. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0369	2,066	981,60	2028	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**80,84**	**4527**	
60. 3	1835 С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0369	2,066	2965,74	6128	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0369	2,066	981,60	2028	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**109,44**	**6128**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**154,05**	**8627**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				201,83	11302	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,56	479	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		56,33	3155	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,83	943	
61	**Е11-010207-0302 11-010207-0302 РСНБ РК 2015 Т.Ч.П.3.192 К=0,8**	**РАЗДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ ПОРОД, КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ, ДИАМЕТР СТВОЛОВ ДО 16 СМ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ВАЛКИ ЛЕСА (БЕЗ ЗАГОТОВКИ ДРОВ)**	**ДЕРЕВО**	**56,0000**		**146,03**	**8178**	**59,1 2633**
61. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	0,1072	6,003	742,25	4456	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**79,57**	**4456**	
61. 2	1795 С (34-030102-0401)	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,03576	2,003	87,26	175	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3,12**	**175**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**82,69**	**4631**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				129,72	7264	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5,50	308	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		52,53	2941	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10,82	606	
62	**Е11-010207-0501 11-010207-0501 РСНБ РК 2015**	**КОРЧЕВКА ДЕРЕВЬЕВ ДИАМЕТРОМ ДО 16 СМ, С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л.С.)**	**ДЕРЕВО**	**56,0000**		**234,61**	**13138**	**59,1 2548**
62. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,0515	2,884	709,78	2047	
62. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0412	2,307	981,60	2265	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**77,00**	**4312**	
62. 3	686 С (32-060101-0802)	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0117	0,6552	3320,48	2176	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0117	0,6552	981,60	643	
62. 4	1835 С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0295	1,652	2965,74	4899	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0295	1,652	981,60	1622	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**126,34**	**7075**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**162,89**	**9122**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				208,40	11670	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,84	495	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		54,34	3043	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		17,38	973	
63	**Е11-010207-1201 11-010207-1201 РСНБ РК 2015**	**ВЫВОЗКА ПНЕЙ ТРАКТОРНЫМИ ПРИЦЕПАМИ 2 Т НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М, ДИАМЕТР ДЕРЕВЬЕВ ДО 32 СМ**	**ПЕНЬ**	**56,0000**		**270,49**	**15148**	**59,1 3148**
63. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	0,0759	4,25	690,68	2936	
63. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0435	2,436	981,60	2391	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**95,12**	**5327**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63. 3	1514 С (33-020101-0101)	ПРИЦЕПЫ ТРАКТОРНЫЕ, 2 Т	МАШ.-Ч	0,0435	2,436	60,25	147	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
63. 4	1835 С (33-040101-0102)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0435	2,436	2965,74	7225	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0435	2,436	981,60	2391	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**131,63**	**7371**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**184,05**	**10307**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				240,27	13455	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,19	570	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		66,40	3719	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,04	1122	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**35201**	**12440**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**35201**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**21051**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**14461**	
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**12441**	**12441**
В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -			ТЕНГЕ				**2020**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**3973**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**53635**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**26**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**21051**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**53635**	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				**26**	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**21051**	
РАЗДЕЛ 2. ВЫКОРЧЕВКА КУСТАРНИКОВ И МЕЛКОЛЕСЬЯ								
64	**Е11-010207-1302 11-010207-1302 РСНБ РК 2015**	**КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СРЕЗКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КУСТОРЕЗАМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)**	**ГА**	**0,0300**		**9387,18**	**282**	**59,1 33**
64. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,89	0,0567	981,60	56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1855,22**	**56**	
64. 2	857 С (32-060102-0701)	КУСТОРЕЗЫ НАВЕСНЫЕ НА ТРАКТОРЕ, 79 КВТ (108 Л.С.) С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ	МАШ.-Ч	1,89	0,0567	3831,67	217	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,89	0,0567	981,60	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7241,86**	**217**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**7241,86**	**217**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				8338,29	250	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		353,54	11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1449,98	43	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		695,35	21	
65	**Е11-010207-1502 11-010207-1502 РСНБ РК 2015**	**КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)**	**ГА**	**0,0300**		**29553,25**	**887**	**59,1 117**
65. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,73	0,2019	981,60	198	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6606,17**	**198**	
65. 2	686 С (32-060101-0802)	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	6,73	0,2019	3320,48	670	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	6,73	0,2019	981,60	198	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22346,83**	**670**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22346,83**	**670**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26251,08	788	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1113,05	33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5017,29	151	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2189,13	66	
66	**Е11-010207-2005 11-010207-2005 РСНБ РК 2015**	**ВАЛЫ ИЗ КУСТАРНИКОВ, МЕЛКОЛЕСЬЯ И КОРНЕЙ, КУСТАРНИК И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СЖИГАНИЕ С ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)**	**ГА**	**0,0300**		**58649,44**	**1759**	**59,1 449**
66. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	34	1,02	709,78	724	
66. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,23	0,0369	981,60	36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**25339,89**	**760**	
66. 3	686 С (32-060101-0802)	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,23	0,0369	3320,48	123	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,23	0,0369	981,60	36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4084,19**	**123**	
66. 4	146755 С (21-130703-0901)	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,055	0,00165	161883,18	267	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8903,57**	**267**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37120,29**	**1114**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				52096,16	1563	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2208,88	66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17184,75	516	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4344,40	130	
67	**Е11-010207-2105 11-010207-2105 РСНБ РК 2015**	**ВАЛЫ ИЗ КУСТАРНИКОВ, МЕЛКОЛЕСЬЯ И КОРНЕЙ, КУСТАРНИК И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СЖИГАНИЕ ПОВТОРНОЕ С ПЕРЕТРЯХИВАНИЕМ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С)**	**ГА**	**0,0300**		**39207,88**	**1176**	**59,1 270**
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	20,4	0,612	709,78	434	
67.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,74	0,0222	981,60	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15205,90**	**456**	
67.3	686 С (32-060101-0802)	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,74	0,0222	3320,48	74	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,74	0,0222	981,60	22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2457,16**	**74**	
67.4	146755 С (21-130703-0901)	ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ИЗ МАЛОСЕРНИСТЫХ НЕФТЕЙ	Т	0,055	0,00165	161883,18	267	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8903,57**	**267**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**25840,24**	**775**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34826,93	1045	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1476,66	44	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		10463,35	314	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2904,29	87	
68	**Е11-010207-2205 11-010207-2205 РСНБ РК 2015**	**ВАЛЫ ИЗ КУСТАРНИКОВ, МЕЛКОЛЕСЬЯ И КОРНЕЙ. ПЕРЕТРЯХИВАНИЕ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л С). КУСТАРНИК И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ**	**ГА**	**0,0300**		**5401,26**	**162**	**59,1 21**
68.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,23	0,0369	981,60	36	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1207,37**	**36**	
68.2	686 С (32-060101-0802)	КОРЧЕВАТЕЛИ-СОБИРАТЕЛИ С ТРАКТОРОМ, 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,23	0,0369	3320,48	123	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,23	0,0369	981,60	36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4084,19**	**123**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**4084,19**	**123**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4797,74	144	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		203,42	6	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		916,98	28	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		400,09	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	**Е11-010207-2303 11-010207-2303 РСНБ РК 2015**	**ОСТАТКИ ДРЕВЕСНЫЕ, КУСТАРНИК И МЕЛКОЛЕСЬЕ СРЕДНИЕ. СБОР ВАЛКОВАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ 59 КВТ (80 Л С) В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ**	**ГА**	**0,0300**		**15006,16**	**450**	**59,1 63**
69. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,15	0,1245	852,37	106	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3537,34**	**106**	
69. 2	363 С (32-060102-2001)	ВАЛКОВАТЕЛИ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	4,15	0,1245	194,42	24	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
69. 3	1827 С (33-040101-0101)	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	4,15	0,1245	2513,74	313	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,15	0,1245	852,37	106	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**11238,86**	**337**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**11238,86**	**337**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				13329,43	400	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		565,17	17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2655,73	80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1111,57	33	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**3236**	**953**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**3236**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**534**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**1613**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**1131**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**953**	**953**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**178**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**349**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**4716**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1613**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**4716**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1613**	
ИТОГО:								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**77689818**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**2105245**	
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**7359487**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**2076179**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**65779208**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**2445878**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ				**2320609**	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ				**80010427**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ		ТЕНГЕ				**3392442**	
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**83402869**	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**6672230**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ				**90075099**	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**810675,89**	
	Итого:		Тенге				**90885774,89**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%		Тенге				**1390552,36**	
	Итого:		Тенге				**92276327,25**	
	Итого в текущих ценах 2017г		Тенге				**92276327,25**	
	Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253		Тенге				**89282986,32**	
	НДС 12-%		Тенге				**10713958,36**	
	Всего по акту:		Тенге				**99996944,68**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

гл. специалист ГУ „Отдел строительства г. Уральск"
Арыстангалиев Е.М.

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Манафов А.Г.**