Унифицированная форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)
Договор подряда(контракт) №15 от 2018-03-27

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**379,6000**		**1174,76**	**445940**	**59,1 147142**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	368,971	674,77	248971	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**655,88**	**248971**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**655,88**	**248971**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,50	396112	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	16795	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		431,87	163937	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,02	33033	
2	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**1511,6000**		**30,32**	**45837**	**59,1 7068**
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	12,183	981,60	11959	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,91**	**11959**	
2. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	12,183	2761,72	33647	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	12,183	981,60	11959	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,26**	**33647**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22,26**	**33647**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,94	40715	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	1726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	8794	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	3395	
3	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**1511,6000**		**195,81**	**295979**	**59,1 81406**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,108	163,253	636,57	103922	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	39,679	852,37	33822	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**91,12**	**137743**	
3. 3	660 С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	39,679	1909,23	75757	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	39,679	852,37	33821	
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	158,718	11,48	1822	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**51,32**	**77579**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**120,07**	**181501**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,93	262908	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,37	11147	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		61,23	92554	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,50	21924	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**464119**	**235616**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**464119**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**398673**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**265285**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**235616**	**235616**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**29669**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**58352**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**787756**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**584**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**398673**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**787756**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**584**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**398673**	

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛАССА В25 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ**	**М3**	**931,8000**		**31436,85**	**29292860**	**48,5 722886**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	1,79	1667,922	754,98	1259248	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2878	268,172	862,28	231238	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1599,58**	**1490486**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	2,516	3422,17	8610	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	2,516	852,37	2145	
4. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1071	99,796	36,72	3665	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2606	242,827	3581,97	869799	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2606	242,827	852,37	206978	
4. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0098	9,132	3173,59	28980	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0098	9,132	1143,29	10441	
4. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,001	0,9318	56,27	52	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 8	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,043	40,067	163,71	6559	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 9	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0147	13,697	1799,25	24645	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0147	13,697	852,37	11675	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1011,28**	**942311**	
4.10	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	945,777	24159,25	22849263	
4.11	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,102	95,044	66,30	6301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.12	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0004	0,37272	26031,20	9702	
4.13	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0001	0,09318	17400,00	1621	
4.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	18,636	196,54	3663	
4.15	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,03	27,954	6598,38	184451	
4.16	147337 С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00005	0,04659	200244,36	9329	
4.17	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0073	6,802	93,00	633	
4.18	275941 С (27-010101-0105)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,036	33,545	905,42	30372	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24785,72**	**23095336**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**27148,42**	**25296894**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				27924,21	26019780	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1183,99	1103239	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1959,78	1826124	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2328,66	2169842	
5	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9**	**НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА В25 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ, СВЕРХ УЧТЕННЫХ W2, ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W6 ЦЕНА:22972,22Х2,5%**	**М3**	**931,8000**		**646,55**	**602454**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**574,31**	**535138**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,35	22690	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,35	22690	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,89	44626	
				ВЫСТУПЫ - ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ				
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-1 - 14 ШТ						
6	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА**	**М3**	**14,8680**		**36542,95**	**543321**	**48,5 25802**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	65,568	754,98	49502	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	4,319	856,08	3698	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**53200**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,040144	3422,17	137	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,040144	852,37	34	
6. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	3,91	36,72	144	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	4,141	3581,97	14832	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	4,141	852,37	3530	
6. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,055012	3173,59	175	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,055012	1143,29	63	
6. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,124891	56,27	7	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,083261	1799,25	150	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,083261	852,37	71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**15444**	
6. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	15,165	24159,25	366384	
6.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	5,575	66,30	370	
6.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,101102	26031,20	2632	
6.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,004014	17400,00	70	
6.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	3,539	196,54	695	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	2,275	6598,38	15010	
6.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,065568	93,00	6	
6.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	9,53	702,64	6696	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**391863**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**456810**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	482612	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	20463	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	46265	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	40246	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-1А - 1 ШТ						
7	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**1,0620**		**36542,95**	**38809**	**48,5 / 1843**
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	4,683	754,98	3536	
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	0,308511	856,08	264	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**3800**	
7. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,002867	3422,17	10	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,002867	852,37	2	
7. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	0,279306	36,72	10	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
7. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	0,295767	3581,97	1059	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	0,295767	852,37	252	
7. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,003929	3173,59	12	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,003929	1143,29	4	
7. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,008921	56,27	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
7. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,005947	1799,25	11	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,005947	852,37	5	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**1103**	
7. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	1,083	24159,25	26170	
7.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	0,39825	66,30	26	
7.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,007222	26031,20	188	
7.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,000287	17400,00	5	
7.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	0,252756	196,54	50	
7.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	0,162486	6598,38	1072	
7.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,004683	93,00	0	
7.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	0,680742	702,64	478	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**27990**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**32629**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	34472	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	1462	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	3305	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	2875	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-2 - 54 ШТ						
8	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**57,3480**		**36542,95**	**2095665**	**48,5 / 99522**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	252,905	754,98	190938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	16,66	856,08	14262	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**205200**	
8. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,15484	3422,17	530	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,15484	852,37	132	
8. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	15,083	36,72	554	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	15,971	3581,97	57209	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	15,971	852,37	13613	
8. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,212188	3173,59	673	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,212188	1143,29	243	
8. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,481723	56,27	27	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,321149	1799,25	578	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,321149	852,37	274	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**59571**	
8. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	58,495	24159,25	1413194	
8.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	21,506	66,30	1426	
8.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,389966	26031,20	10151	
8.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,015484	17400,00	269	
8.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	13,649	196,54	2683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	8,774	6598,38	57896	
8.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,252905	93,00	24	
8.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	36,76	702,64	25829	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**1511472**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**1761981**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	1861503	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	78928	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	178450	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	155234	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-2А - 25 ШТ						
9	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**26,5500**		**36542,95**	**970215**	**48,5 / 46075**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	117,085	754,98	88397	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	7,713	856,08	6603	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**95000**	
9. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,071685	3422,17	245	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,071685	852,37	61	
9. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	6,983	36,72	256	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	7,394	3581,97	26486	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	7,394	852,37	6302	
9. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,098235	3173,59	312	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,098235	1143,29	112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,22302	56,27	13	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,14868	1799,25	268	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,14868	852,37	127	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**27579**	
9. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	27,081	24159,25	654257	
9.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	9,956	66,30	660	
9.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,18054	26031,20	4700	
9.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,007168	17400,00	125	
9.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	6,319	196,54	1242	
9.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	4,062	6598,38	26804	
9.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,117086	93,00	11	
9.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	17,019	702,64	11958	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**699755**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**815732**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	861807	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	36541	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	82616	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	71868	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-3 - 4 ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**4,9720**		**36542,95**	**181692**	**48,5 8628**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	21,927	754,98	16554	
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	1,444	856,08	1236	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**17791**	
10. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,013424	3422,17	46	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,013424	852,37	11	
10. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	1,308	36,72	48	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	1,385	3581,97	4960	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	1,385	852,37	1181	
10. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,018396	3173,59	58	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,018396	1143,29	21	
10. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,041765	56,27	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,027843	1799,25	50	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,027843	852,37	24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**5165**	
10. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	5,071	24159,25	122522	
10.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	1,864	66,30	124	
10.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,03381	26031,20	880	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,001342	17400,00	23	
10.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	1,183	196,54	233	
10.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	0,760716	6598,38	5019	
10.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,021927	93,00	2	
10.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	3,187	702,64	2239	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**131043**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**152762**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	161390	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	6843	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	15471	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	13459	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-5 - 8 ШТ						
11	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**8,4960**		**36542,95**	**310469**	**48,5 14744**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	37,467	754,98	28287	
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	2,468	856,08	2113	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**30400**	
11. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,022939	3422,17	79	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,022939	852,37	20	
11. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	2,234	36,72	82	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	2,366	3581,97	8475	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	2,366	852,37	2017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,031435	3173,59	100	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,031435	1143,29	36	
11. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,071366	56,27	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,047578	1799,25	86	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,047578	852,37	41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**8825**	
11. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	8,666	24159,25	209362	
11.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	3,186	66,30	211	
11.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,057773	26031,20	1504	
11.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,002294	17400,00	40	
11.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	2,022	196,54	397	
11.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	1,3	6598,38	8577	
11.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,037467	93,00	3	
11.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	5,446	702,64	3827	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**223922**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**261034**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	275778	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	11693	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	26437	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	22998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-6 - 2 ШТ						
12	**Е11-060101-0102 11-060101-0102**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА**	**М3**	**3,8000**		**36542,95**	**138863**	**48,5 / 6595**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	16,758	754,98	12652	
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	1,104	856,08	945	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**13597**	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,01026	3422,17	35	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,01026	852,37	9	
12. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	0,9994	36,72	37	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	1,058	3581,97	3791	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	1,058	852,37	902	
12. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,01406	3173,59	45	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,01406	1143,29	16	
12. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,03192	56,27	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,02128	1799,25	38	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,02128	852,37	18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**3947**	
12. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	3,876	24159,25	93641	
12.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	1,425	66,30	94	
12.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,02584	26031,20	673	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,001026	17400,00	18	
12.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	0,9044	196,54	178	
12.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	0,5814	6598,38	3836	
12.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,016758	93,00	2	
12.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	2,436	702,64	1711	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**100153**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**116753**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	123347	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	5230	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	11824	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	10286	
		ФУНДАМЕНТ ТИПА ФК-7 - 2 ШТ						
13	**Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015**	**ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕТОННЫЕ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3.БЕТОН В25,НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**4,0400**		**36542,95**	**147634**	**48,5 7011**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	4,41	17,816	754,98	13451	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2905	1,174	856,08	1005	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**3578,15**	**14456**	
13. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,010908	3422,17	37	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,010908	852,37	9	
13. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,263	1,063	36,72	39	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2785	1,125	3581,97	4030	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2785	1,125	852,37	959	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0037	0,014948	3173,59	47	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0037	0,014948	1143,29	17	
13. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0084	0,033936	56,27	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,022624	1799,25	41	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,022624	852,37	19	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1038,77**	**4197**	
13. 9	100910 С (21-020101-3001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	4,121	24159,25	99555	
13.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,375	1,515	66,30	100	
13.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0068	0,027472	26031,20	715	
13.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00027	0,001091	17400,00	19	
13.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,238	0,96152	196,54	189	
13.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,153	0,61812	6598,38	4079	
13.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00441	0,017816	93,00	2	
13.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,641	2,59	702,64	1820	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**26356,14**	**106479**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**30724,37**	**124126**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				32459,77	131137	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1376,29	5560	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		3111,70	12571	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2706,89	10936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9**	**НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА В25 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ, СВЕРХ УЧТЕННЫХ W2, ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W6 ЦЕНА:22972,22.2,5%**	**М3**	**121,1360**		**646,55**	**78320**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**574,31**	**69569**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		24,35	2950	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		24,35	2950	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,89	5802	
		БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА						
15	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**595,0000**		**1695,75**	**1008969**	**62,1 208045**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,476	283,22	774,71	219413	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1988	118,286	977,31	115603	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**563,05**	**335016**	
15. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263	15,648	3173,59	49662	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0263	15,648	1143,29	17890	
15. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,133	79,135	2893,28	228960	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,133	79,135	981,60	77679	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0395	23,503	1799,25	42287	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0395	23,503	852,37	20033	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**539,34**	**320909**	
15. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0041	2,439	18268,75	44567	
15. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,012	7,14	14467,33	103297	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**248,51**	**147863**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1156,61**	**688185**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1506,27	896230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		63,87	38000	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		413,52	246045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		125,61	74738	
16	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**184,0000**		**2402,67**	**442091**	**62,1 90403**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,668	122,912	774,71	95221	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2801	51,538	977,05	50356	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**791,18**	**145577**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0392	7,213	3173,59	22890	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0392	7,213	1143,29	8247	
16. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,182	33,488	2893,28	96890	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,182	33,488	981,60	32872	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0589	10,838	1799,25	19500	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0589	10,838	852,37	9238	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**756,96**	**139280**	
16. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0071	1,306	18268,75	23866	
16. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0165	3,036	14467,33	43923	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**368,42**	**67789**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1642,88**	**302290**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2134,21	392694	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		90,49	16650	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		581,81	107053	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		177,98	32748	
17	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**4,0000**		**3589,35**	**14357**	**62,1 2935**
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,937	3,748	793,81	2975	
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4482	1,793	976,41	1751	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1181,43**	**4726**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0725	0,29	3173,59	920	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0725	0,29	1143,29	332	
17. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,267	1,068	2893,28	3090	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,267	1,068	981,60	1048	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1087	0,4348	1799,25	782	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1087	0,4348	852,37	371	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1198,17**	**4793**	
17. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0047	0,0188	18268,75	343	
17. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0295	0,118	14467,33	1707	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**512,65**	**2051**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2454,62**	**9818**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3188,29	12753	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		135,18	541	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		868,85	3475	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		265,88	1064	
18	**Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ БЕТОННЫЕ.БЕТОН СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ В15 W4. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**75,4800**		**27721,43**	**2092413**	**48,5 86022**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	2,82	212,854	764,53	162733	
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	17,066	857,39	14632	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**2349,83**	**177365**	
18. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,203796	3422,17	697	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,203796	852,37	174	
18. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1678	12,666	36,72	465	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,213	16,077	3581,97	57588	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,213	16,077	852,37	13704	
18. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	0,294372	3173,59	934	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	0,294372	1143,29	337	
18. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0074	0,558552	56,27	31	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0065	0,49062	1799,25	883	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,49062	852,37	418	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**802,85**	**60599**	
18. 9	100841 С (21-020101-2701)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15, СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	76,612	19224,49	1472830	
18.10	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	21,134	66,30	1401	
18.11	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0022	0,166056	26031,20	4323	
18.12	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,01887	17400,00	328	
18.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	13,586	196,54	2670	
18.14	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	6,657	6598,38	43928	
18.15	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,213608	93,00	20	
18.16	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	33,815	702,64	23760	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**20525,44**	**1549260**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**23484,26**	**1772592**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				24623,93	1858614	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1044,05	78805	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2183,72	164827	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2053,44	154994	
19	**Т ТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РАЗДЕЛ 21-02 ТАБЛИЦА 9**	**НАДБАВКА ПРИ ИЗМЕНЕНИЕ МАРКИ БЕТОНА В15 ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ЗА КАЖДЫЕ 2 КГС/СМ2 ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ ДО W4 ЦЕНА:18451,44.2%**	**М3**	**75,4800**		**415,45**	**31358**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**369,03**	**27854**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,65	1181	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		15,65	1181	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30,77	2323	
20	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**4,0000**		**445,37**	**1781**	**62,1 / 376**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,148	0,592	774,71	459	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,043	0,172	852,37	147	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**151,31**	**605**	
20. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	0,1648	3581,97	590	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	0,1648	852,37	140	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,0072	1799,25	13	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,0072	852,37	6	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**150,82**	**603**	
20. 5	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,01	14467,33	145	
20. 6	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	4	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**36,17**	**145**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**301,64**	**1207**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				395,60	1582	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16,77	67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		110,74	443	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32,99	132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,1640**		**78860,11**	**12933**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**70048,56**	**11488**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2970,06	487	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2970,06	487	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5841,49	958	
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ				
22	**Е11-080101-0303 11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**76,7360**		**2155,83**	**165430**	**50,8 6148**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	0,201	15,424	754,98	11645	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,537152	852,37	458	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**157,72**	**12103**	
22. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0341	2,617	470,55	1231	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,007	0,537152	1799,25	966	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,007	0,537152	852,37	458	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**28,64**	**2198**	
22. 5	102633 С (21-020401-2801)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,025	1,918	10500,55	20144	
22. 6	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	2,2	168,819	215,22	36333	
22. 7	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	4,2	322,291	212,16	68377	
22. 8	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,018417	51147,90	942	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 9	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,012278	94324,10	1158	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1654,44**	**126955**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1834,83**	**140797**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1914,95	146946	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		81,19	6230	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		161,31	12379	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		159,69	12254	
23	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**680,1600**		**922,74**	**627612**	**50,8 62326**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	144,194	842,82	121530	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,36	852,37	1159	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**180,38**	**122689**	
23. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	13,263	470,55	6241	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,36	1799,25	2448	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,36	852,37	1159	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,77**	**8689**	
23. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1632,384	212,16	346327	
23. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,163238	51147,90	8349	
23. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,108826	94324,10	10265	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**536,55**	**364941**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**728,00**	**495159**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				819,64	557485	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,75	23637	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		126,39	85963	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,35	46490	

ПРИЯМОК ПР1 - 1 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**Е11-060301-0602 11-060301-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,0484**		**17065,10**	**826**	**48,5 / 228**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	12,62	0,610808	754,98	461	
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,008228	1143,29	9	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**9722,21**	**471**	
24. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,008228	3173,59	26	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,008228	1143,29	9	
24. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,001936	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
24. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,48	0,023232	206,93	5	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**639,79**	**31**	
24. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1452	91,80	13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**13**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10443,04**	**505**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15158,31	734	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		642,71	31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5357,98	259	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1264,08	61	
25	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0484**		**165103,00**	**7991**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**7098**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	301	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	301	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0099**		**167068,11**	**1654**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**1469**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	123	
27	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**ЗАКЛАДНОЕ ИЗДЕЛИЕ МН 548- ВЕСОМ ДО 4 КГ.УСТАНОВКА**	**1Т**	**0,0101**		**440895,93**	**4453**	**48,5** / **782**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	198	2	803,99	1608	
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,003636	973,60	4	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**159540,51**	**1611**	
27. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,001515	3173,59	5	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,001515	1143,29	2	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,21	0,002121	1799,25	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,21	0,002121	852,37	2	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**853,88**	**9**	
27. 5	145986 С (21-130210-0102)	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ) ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,0101	154210,74	1558	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**154210,74**	**1558**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**314254,64**	**3174**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				391631,79	3955	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		16605,19	168	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		93982,34	949	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		32658,96	330	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ				**33085066**	**1390371**
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**33085066**	
МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ				**28548588**	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**2724092**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**8567**	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**644049**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2852129**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**1390370**	**1390370**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**1461759**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**2874976**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**38812171**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**3482**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2724092**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				**38812171**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**3482**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2724092**	
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОННЫ						
		КОЛОННЫ КМ-1 - 10 ШТ						
28	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**8,8000**		**66504,09**	**585236**	**48,5 59611**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	109,384	803,99	87944	
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	40,934	854,18	34965	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**122909**	
28. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,0748	36,72	3	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
28. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	40,48	3581,97	144998	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	40,48	852,37	34504	
28. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,2552	3173,59	810	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,2552	1143,29	292	
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,19888	1799,25	358	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,19888	852,37	170	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**146169**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	8,932	24466,17	218532	
28. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,64	107,10	283	
28. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,176	32588,78	5736	
28.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	3,784	196,54	744	
28.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,01936	42708,42	827	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**226121**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**460233**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	519844	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	22041	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	81652	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	43351	
		КАРКАСЫ						
		КР-1						
29	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 32-36 ММ**	**Т**	**3,9040**		**17681,14**	**69027**	**48,5 / 19071**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	48,019	803,99	38607	
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,62464	1143,29	714	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**39321**	
29. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,62464	3173,59	1982	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,62464	1143,29	714	
29. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,15616	23,82	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	1,525	206,93	315	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
29. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	1,247	208,39	260	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**2561**	
29. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	11,712	91,80	1075	
29. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	3,904	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**1075**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**42244**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	61314	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	2600	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	21670	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	5113	
30	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**3,5800**		**167324,44**	**599021**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**532089**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	22561	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	22561	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	44372	
31	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3240**		**175013,99**	**56705**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**50369**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	2136	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	2136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	4200	
				КОЛОННЫ КМ-2 - 4 ШТ				
32	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**5,6400**		**66504,09**	**375083**	**48,5 38205**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	70,105	803,99	56364	
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	26,235	854,18	22410	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**78773**	
32. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,04794	36,72	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	25,944	3581,97	92931	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	25,944	852,37	22114	
32. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,16356	3173,59	519	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,16356	1143,29	187	
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,127464	1799,25	229	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,127464	852,37	109	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**93681**	
32. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	5,725	24466,17	140059	
32. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,692	107,10	181	
32. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1128	32588,78	3676	
32.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	2,425	196,54	477	
32.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,012408	42708,42	530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**144923**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**294968**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	333173	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	14127	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	52332	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	27784	
		КАРКАСЫ						
		КР-6						
33	**Е11-060301-0702 11-060301-0702**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 28-**	**Т**	**1,5632**		**17681,14**	**27639**	**48,5 7636**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	19,227	803,99	15459	
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,250112	1143,29	286	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**15745**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,250112	3173,59	794	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,250112	1143,29	286	
33. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,062528	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
33. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,61043	206,93	126	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
33. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,499442	208,39	104	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1026**	
33. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	4,69	91,80	431	
33. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,563	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**431**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**16915**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	24551	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	1041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	8677	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	2047	
34	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,1308**		**167324,44**	**189210**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**168069**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	7126	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	7126	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	14016	
35	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2164**		**167324,44**	**36209**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**32163**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1364	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1364	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	2682	
36	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2160**		**175013,99**	**37803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**33579**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1424	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1424	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2800	
		КОЛОННЫ КМ-3 - 84 ШТ						
37	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**73,9200**		**66504,09**	**4915982**	**48,5** / **500731**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	918,826	803,99	738727	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	343,846	854,18	293708	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**1032434**	
37. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,62832	36,72	23	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
37. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	340,032	3581,97	1217984	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	340,032	852,37	289833	
37. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	2,144	3173,59	6803	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	2,144	1143,29	2451	
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	1,671	1799,25	3006	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	1,671	852,37	1424	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**1227816**	
37. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	75,029	24466,17	1835667	
37. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	22,176	107,10	2375	
37. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	1,478	32588,78	48179	
37.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	31,786	196,54	6247	
37.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,162624	42708,42	6945	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**1899414**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**3865957**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	4366688	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	185148	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	685878	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	364147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		КАРКАСЫ						
		КР-2						
38	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 32-36 ММ**	**Т**	**20,7900**		**17681,14**	**367591**	**48,5 101558**
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	255,717	803,99	205594	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	3,326	1143,29	3803	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**209397**	
38. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	3,326	3173,59	10557	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	3,326	1143,29	3803	
38. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,8316	23,82	20	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	8,118	206,93	1680	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	6,642	208,39	1384	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**13641**	
38. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	62,37	91,80	5726	
38. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	20,79	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**5726**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**224960**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	326518	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	13844	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	115402	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	27229	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**17,8080**		**167324,44**	**2979714**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**2646771**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	112223	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	112223	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	220720	
40	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,9904**		**175013,99**	**523362**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**464883**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	19711	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	19711	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	38768	
		КОЛОННЫ КМ-4 - 4 ШТ						
41	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**4,2400**		**66504,09**	**281977**	**48,5 / 28722**
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	52,703	803,99	42373	
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	19,723	854,18	16847	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**59220**	
41. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03604	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
41. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	19,504	3581,97	69863	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	19,504	852,37	16625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,12296	3173,59	390	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,12296	1143,29	141	
41. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,095824	1799,25	172	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,095824	852,37	82	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**70427**	
41. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,304	24466,17	105293	
41. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,272	107,10	136	
41. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0848	32588,78	2764	
41.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,823	196,54	358	
41.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,009328	42708,42	398	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**108949**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**221749**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	250470	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	10620	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	39342	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	20887	
		КАРКАСЫ						
		КР-10						
42	**Е11-060301-0702 11-060301-0702**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 28-**	**Т**	**1,9156**		**17681,14**	**33870**	**48,5 9358**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	23,562	803,99	18944	
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,306496	1143,29	350	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**19294**	
42. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,306496	3173,59	973	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,306496	1143,29	350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,076624	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
42. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,748042	206,93	155	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
42. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,612034	208,39	128	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1257**	
42. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,747	91,80	528	
42. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,916	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**528**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**20728**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	30085	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	1276	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	10633	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	2509	
43	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,5556**		**167324,44**	**260290**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**231206**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	9803	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	9803	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	19281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3600**		**175013,99**	**63005**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**55965**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	2373	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	2373	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	4667	
		КОЛОННЫ КМ-5 - 4 ШТ						
45	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**3,7600**		**66504,09**	**250055**	**48,5 25470**
45. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	46,737	803,99	37576	
45. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	17,49	854,18	14940	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**52516**	
45. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03196	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
45. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	17,296	3581,97	61954	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	17,296	852,37	14743	
45. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,10904	3173,59	346	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,10904	1143,29	125	
45. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,084976	1799,25	153	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,084976	852,37	72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**62454**	
45. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	3,816	24466,17	93373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,128	107,10	121	
45. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0752	32588,78	2451	
45.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,617	196,54	318	
45.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,008272	42708,42	353	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**96615**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**196645**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	222115	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	9418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	34888	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	18523	
		КАРКАСЫ						
		КР-1						
46	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 32-36 ММ**	**Т**	**1,5616**		**17681,14**	**27611**	**48,5 7628**
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	19,208	803,99	15443	
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,249856	1143,29	286	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**15728**	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,249856	3173,59	793	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,249856	1143,29	286	
46. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,062464	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,609805	206,93	126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,498931	208,39	104	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1025**	
46. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	4,685	91,80	430	
46. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,562	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**430**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**16897**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	24526	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	1040	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	8668	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	2045	
47	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,4320**		**167324,44**	**239609**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**212836**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	9024	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	9024	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	17749	
48	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1296**		**175013,99**	**22682**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**20147**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	854	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	854	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1680	

КОЛОННЫ КМ-6 - 8 ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**7,5200**		**66504,09**	**500111**	**48,5 50940**
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	93,474	803,99	75152	
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	34,98	854,18	29879	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**105031**	
49. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,06392	36,72	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
49. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	34,592	3581,97	123908	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	34,592	852,37	29485	
49. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,21808	3173,59	692	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,21808	1143,29	249	
49. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,169952	1799,25	306	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,169952	852,37	145	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**124908**	
49. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	7,633	24466,17	186745	
49. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,256	107,10	242	
49. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1504	32588,78	4901	
49.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	3,234	196,54	636	
49.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,016544	42708,42	707	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**193230**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**393290**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	444230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	18835	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	69775	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	37045	
		КАРКАСЫ						
		КР-2						
50	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 32-36 ММ**	**Т**	**1,9800**		**17681,14**	**35009**	**48,5 9672**
50. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	24,354	803,99	19580	
50. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,3168	1143,29	362	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**19943**	
50. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,3168	3173,59	1005	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,3168	1143,29	362	
50. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,0792	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
50. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,77319	206,93	160	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
50. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,63261	208,39	132	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1299**	
50. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,94	91,80	545	
50. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,98	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**545**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**21425**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	31097	