Унифицированная форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)
Договор подряда(контракт) №15 от 2018-03-27

Акт приемки выполненных работ №3 за май 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОННЫ						
		КОЛОННЫ КМ-1 - 10 ШТ						
1	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**4,4000**		**66504,09**	**292618**	**48,5 29805**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	54,692	803,99	43972	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	20,467	854,18	17483	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**61454**	
1. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,0374	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
1. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	20,24	3581,97	72499	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	20,24	852,37	17252	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,1276	3173,59	405	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,1276	1143,29	146	
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,09944	1799,25	179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,09944	852,37	85	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**73084**	
1. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,466	24466,17	109266	
1. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,32	107,10	141	
1. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,088	32588,78	2868	
1.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,892	196,54	372	
1.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,00968	42708,42	413	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**113060**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**230117**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	259922	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	11021	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	40826	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	21675	
		КАРКАСЫ						
		КР-2						
2	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 32-36 ММ**	**Т**	**2,4750**		**17681,14**	**43761**	**48,5 12090**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	30,442	803,99	24475	
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,396	1143,29	453	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**24928**	
2. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,396	3173,59	1257	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,396	1143,29	453	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,099	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
2. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,966488	206,93	200	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
2. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,790763	208,39	165	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1624**	
2. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	7,425	91,80	682	
2. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	2,475	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**682**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**26781**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	38871	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	1648	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	13738	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	3242	
3	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**2,1200**		**167324,44**	**354728**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**315092**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	13360	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	13360	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	26276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3560**		**175013,99**	**62305**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**55343**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	2347	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	2347	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	4615	
		КОЛОННЫ КМ-2 - 4 ШТ						
5	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**2,8400**		**66504,09**	**188872**	**48,5 19238**
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	35,301	803,99	28382	
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	13,211	854,18	11284	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**39666**	
5. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,02414	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
5. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	13,064	3581,97	46795	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	13,064	852,37	11135	
5. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,08236	3173,59	261	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,08236	1143,29	94	
5. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,064184	1799,25	115	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,064184	852,37	55	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**47173**	
5. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,883	24466,17	70526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,852	107,10	91	
5. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0568	32588,78	1851	
5.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,221	196,54	240	
5.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,006248	42708,42	267	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**72975**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**148530**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	167768	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	7113	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	26351	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	13990	
		КАРКАСЫ						
		КР-7 - 2ШТ						
6	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 28-25 ММ**	**Т**	**2,0192**		**17681,14**	**35702**	**48,5 9864**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	24,836	803,99	19968	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,323072	1143,29	369	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**20337**	
6. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,323072	3173,59	1025	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,323072	1143,29	369	
6. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,080768	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,788498	206,93	163	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,645134	208,39	134	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1325**	
6. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	6,058	91,80	556	
6. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	2,019	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**556**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**21849**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	31713	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	1345	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	11208	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	2645	
7	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,5568**		**167324,44**	**260491**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**231384**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	9811	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	9811	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	19296	
8	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4624**		**175013,99**	**80926**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**71884**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	3048	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	3048	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	5995	
				КОЛОННЫ КМ-3 - 84 ШТ				
9	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**36,9600**		**66504,09**	**2457991**	**48,5 250365**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	459,413	803,99	369363	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	171,923	854,18	146854	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**516217**	
9. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,31416	36,72	12	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	170,016	3581,97	608992	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	170,016	852,37	144917	
9. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	1,072	3173,59	3402	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	1,072	1143,29	1226	
9. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,835296	1799,25	1503	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,835296	852,37	712	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**613908**	
9. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	37,514	24466,17	917834	
9. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	11,088	107,10	1188	
9. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,7392	32588,78	24090	
9.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	15,893	196,54	3124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,081312	42708,42	3473	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**949707**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**1932979**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	2183344	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	92574	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	342939	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	182073	
		КАРКАСЫ						
		КР-3						
10	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 28-25 ММ**	**Т**	**15,5988**		**17681,14**	**275805**	**48,5 76199**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	191,865	803,99	154258	
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	2,496	1143,29	2853	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**157111**	
10. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	2,496	3173,59	7921	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	2,496	1143,29	2854	
10. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,623952	23,82	15	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	6,091	206,93	1260	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	4,984	208,39	1039	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**10235**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	46,796	91,80	4296	
10. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	15,599	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**4296**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**168788**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	244987	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	10387	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	86586	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	20430	
11	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**12,7176**		**167324,44**	**2127965**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**1890194**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	80144	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	80144	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	157627	
12	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,8812**		**175013,99**	**504250**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**447907**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	18991	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	18991	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	37352	
		КОЛОННЫ КМ-4 - 4 ШТ						
13	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**2,1200**		**66504,09**	**140989**	**48,5 / 14361**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	26,352	803,99	21186	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	9,861	854,18	8423	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**29610**	
13. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,01802	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	9,752	3581,97	34931	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	9,752	852,37	8312	
13. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,06148	3173,59	195	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,06148	1143,29	70	
13. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,047912	1799,25	86	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,047912	852,37	41	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**35213**	
13. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	2,152	24466,17	52646	
13. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,636	107,10	68	
13. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0424	32588,78	1382	
13.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	0,9116	196,54	179	
13.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,004664	42708,42	199	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**54475**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**110874**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	125235	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	5310	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	19671	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	10444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				КАРКАСЫ				
		КР-11						
14	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,7608**		**21656,88**	**16477**	**48,5 4517**
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	11,366	803,99	9138	
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,15216	1143,29	174	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**9312**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,15216	3173,59	483	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,15216	1143,29	174	
14. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,030432	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
14. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,761561	206,93	158	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
14. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,623095	208,39	130	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**771**	
14. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,282	91,80	210	
14. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7608	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**210**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**10119**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	14636	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	5137	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1220	
15	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,3448**		**167324,44**	**57693**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**51247**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	2173	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	2173	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	4274	
16	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2208**		**167324,44**	**36945**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**32817**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1391	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1391	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	2737	
17	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1944**		**175013,99**	**34023**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**30221**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1281	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2520	
		КОЛОННЫ КМ-5 - 4 ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**1,8800**		**66504,09**	**125028**	**48,5 12735**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	23,368	803,99	18788	
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	8,745	854,18	7470	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**26258**	
18. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,01598	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	8,648	3581,97	30977	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	8,648	852,37	7371	
18. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,05452	3173,59	173	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,05452	1143,29	62	
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,042488	1799,25	76	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,042488	852,37	36	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**31227**	
18. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	1,908	24466,17	46686	
18. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	0,564	107,10	60	
18. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0376	32588,78	1225	
18.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	0,8084	196,54	159	
18.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,004136	42708,42	177	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**48308**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**98323**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	111058	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	4709	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	17444	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	9261	
		КАРКАСЫ						
		КР-2						
19	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 32-36 ММ**	**Т**	**0,9900**		**17681,14**	**17504**	**48,5 4836**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	12,177	803,99	9790	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,1584	1143,29	181	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**9971**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,1584	3173,59	503	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,1584	1143,29	181	
19. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,0396	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
19. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,386595	206,93	80	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
19. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,316305	208,39	66	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**650**	
19. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,97	91,80	273	
19. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,99	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**273**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**10712**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	15548	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	659	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	5495	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	1297	
20	**С121-050301-2411 21-050301-2411 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,8480**		**167324,44**	**141891**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**126037**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	5344	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	5344	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	10510	
21	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1424**		**175013,99**	**24922**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**22137**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	939	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	939	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1846	
		КОЛОННЫ КМ-6 - 8 ШТ						
22	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**3,7600**		**66504,09**	**250055**	**48,5 / 25470**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	46,737	803,99	37576	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	17,49	854,18	14940	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**52516**	
22. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03196	36,72	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
22. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	17,296	3581,97	61954	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	17,296	852,37	14743	
22. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,10904	3173,59	346	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,10904	1143,29	125	
22. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,084976	1799,25	153	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,084976	852,37	72	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**62454**	
22. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	3,816	24466,17	93373	
22. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,128	107,10	121	
22. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0752	32588,78	2451	
22.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,617	196,54	318	
22.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,008272	42708,42	353	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**96615**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**196645**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	222115	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	9418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	34888	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	18523	

КАРКАСЫ

КР-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**1,4856**		**21656,88**	**32173**	**48,5 8819**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	22,195	803,99	17844	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,29712	1143,29	340	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**18184**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,29712	3173,59	943	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,29712	1143,29	340	
23. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,059424	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	1,487	206,93	308	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	1,217	208,39	254	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**1506**	
23. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	4,457	91,80	409	
23. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,486	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**409**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**19759**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	28579	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	1212	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	10031	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	2383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,2112**		**167324,44**	**202663**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**180018**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	7633	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	7633	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	15012	
25	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2744**		**175013,99**	**48024**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**42658**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1809	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1809	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	3557	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**6472416**	**468299**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**6472416**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**1341565**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**965566**	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**3496940**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**762586**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**468299**	**468299**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**294287**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**578800**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**7813801**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1184**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**965566**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**7813801**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**1184**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**965566**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ						
				РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 ШТ				
26	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**5,2800**		**47884,40**	**252830**	**48,5 27270**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	66,158	784,26	51885	
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	5,055	858,96	4342	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**56227**	
26. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	3,908	36,72	144	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
26. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	4,768	3581,97	17078	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	4,768	852,37	4064	
26. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,114576	3173,59	364	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,114576	1143,29	131	
26. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,172128	1799,25	310	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,172128	852,37	147	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**17895**	
26. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	5,359	23017,22	123354	
26. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,584	107,10	170	
26. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1056	32588,78	3441	
26.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	1,056	196,54	208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,008342	42708,42	356	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**127529**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**197309**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	224579	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	9522	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	36792	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	18728	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ				**197309**	**27270**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**197309**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**4175**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**56227**	
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**123354**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**36792**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**27270**	**27270**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**9522**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**18728**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**252830**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**71**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**56227**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ				**252830**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**71**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**56227**	
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. ОТ +2,56 ДО +24,96						
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ 2-1 - 9ШТ						
27	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М**	**М3**	**187,9200**		**44543,76**	**8370664**	**48,5 586086**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	8,06	1514,635	764,53	1157984	
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3117	58,575	861,14	50441	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6430,53**	**1208425**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,507384	3422,17	1736	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,507384	852,37	432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 4	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4796	90,126	11,67	1052	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
27. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2856	53,67	3581,97	192244	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2856	53,67	852,37	45747	
27. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0094	1,766	3173,59	5606	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0094	1,766	1143,29	2019	
27. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,046	8,644	56,27	486	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
27. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014	2,631	1799,25	4734	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014	2,631	852,37	2243	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1095,46**	**205858**	
27. 9	100615 С (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	190,739	23017,22	4390277	
27.10	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,116	21,799	107,10	2335	
27.11	131018 С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,005	0,9396	346297,07	325381	
27.12	131543 С (21-070201-0203)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0099	1,86	39464,60	73420	
27.13	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0622	11,689	24435,92	285622	
27.14	131598 С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0053	0,995976	26031,20	25926	
27.15	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0261	4,905	26031,20	127676	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.16	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00086	0,161611	17400,00	2812	
27.17	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,79	148,457	196,54	29178	
27.18	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,00429	0,806177	6598,38	5319	
27.19	248391 С (21-070510-0701)	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	0,028	5,262	19717,62	103749	
27.20	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00257	0,482954	93,00	45	
27.21	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,861	161,799	702,64	113687	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29190,22**	**5485427**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**36447,79**	**6849269**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39566,60	7435355	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1677,62	315259	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4796,43	901345	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3299,54	620049	
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ 2-2 - 9ШТ				
28	**Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕКРЫТИЯ БЕЗБАЛОЧНЫЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М**	**М3**	**237,6000**		**44543,76**	**10583598**	**48,5 741029**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	8,06	1915,056	764,53	1464118	
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3117	74,06	861,14	63776	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**6430,53**	**1527894**	
28. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,64152	3422,17	2195	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,64152	852,37	547	
28. 4	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,4796	113,953	11,67	1330	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,2856	67,859	3581,97	243067	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2856	67,859	852,37	57841	
28. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0094	2,233	3173,59	7088	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0094	2,233	1143,29	2553	
28. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,046	10,93	56,27	615	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
28. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,014	3,326	1799,25	5985	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,014	3,326	852,37	2835	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1095,46**	**260281**	
28. 9	100615 С (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	241,164	23017,22	5550925	
28.10	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,116	27,562	107,10	2952	
28.11	131018 С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,005	1,188	346297,07	411401	
28.12	131543 С (21-070201-0203)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0099	2,352	39464,60	92830	
28.13	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0622	14,779	24435,92	361132	
28.14	131598 С (21-070203-0303)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0053	1,259	26031,20	32781	
28.15	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0261	6,201	26031,20	161429	
28.16	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00086	0,204336	17400,00	3555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.17	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,79	187,704	196,54	36891	
28.18	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,00429	1,019	6598,38	6726	
28.19	248391 С (21-070510-0701)	ИНВЕНТАРНЫЕ СТОЙКИ ДЕРЕВОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ	ШТ.	0,028	6,653	19717,62	131177	
28.20	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00257	0,610632	93,00	57	
28.21	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,861	204,574	702,64	143742	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29190,22**	**6935597**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**36447,79**	**8659996**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				39566,60	9401024	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1677,62	398603	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4796,43	1139632	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3299,54	783970	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			ТЕНГЕ				**15509265**	**1327115**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**15509265**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**12421024**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2736319**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2040977**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**1327115**	**1327115**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**713862**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1404019**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**18954261**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**3562**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2736319**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ				**18954261**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**3562**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**2736319**	
ИТОГО :								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	ТЕНГЕ				**22178990**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**3428729**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**1363203**	
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**329383**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**17387058**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ				**1822684**	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ		ТЕНГЕ				**24001674**	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ		ТЕНГЕ				**1017671**	
	ИТОГО:		ТЕНГЕ				**25019345**	
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		ТЕНГЕ				**2001548**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ				**27020892**	
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				**243188,03**	
	Итого:		Тенге				**27264080,03**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7.0,9=1,53%		Тенге				**417140,42**	
	Итого:		Тенге				**27681220,45**	
	Итого в текущих ценах 2017г		Тенге				**27681220,45**	
	Итого в текущих ценах на 2018 год к=0,9675611175253		Тенге				**26783272,59**	
	НДС 12-%		Тенге				**3213992,71**	
	Всего по акту:		Тенге				**29997265,30**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска"

Руководитель отдела _____ **Мүлкәй М.Р.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Инженерное бюро NURTAU"

Технадзор _____ **Манафов А.Т.**

гл. специалист ГУ „Отдел строительства г Уральск"
Арыстангалиев Е.К.