Унифицированная форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)
Договор подряда(контракт) №15 от 2018-03-27

Акт приемки выполненных работ №4 за май 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		ВОЗВРАТ ГРУНТА ДЛЯ ГРУНТОВОЙ ПОДУШКИ И ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ						
1	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**262,8000**		**1174,76**	**308728**	**59,1 101867**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	255,442	674,77	172364	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**655,88**	**172364**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**655,88**	**172364**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1043,50	274232	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	11627	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		431,87	113495	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		87,02	22869	
2	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**1058,1200**		**30,32**	**32086**	**59,1 4948**
2. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	8,528	981,60	8372	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,91**	**8372**	
2. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	8,528	2761,72	23553	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	8,528	981,60	8371	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**22,26**	**23553**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**22,26**	**23553**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				26,94	28501	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	1208	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,82	6156	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	2377	
3	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**1058,1200**		**195,81**	**207185**	**59,1 56984**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,108	114,277	636,57	72745	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	27,776	852,37	23675	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**91,12**	**96420**	
3. 3	660 С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	27,776	1909,23	53030	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	27,776	852,37	23675	
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	111,103	11,48	1275	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**51,32**	**54306**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**120,07**	**127051**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,93	184035	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,37	7803	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		61,23	64788	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,50	15347	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ				**322968**	**163799**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**322968**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**277156**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**184438**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**163799**	**163799**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**20639**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**40593**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**547999**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**406**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**277156**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				**547999**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**406**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**277156**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3. ЛИФТОВАЯ ШАХТА - 4ШТ /КЖ-ОБЪЕМЫ ДАНЫ НА 4 ЛИТОВЫХ ШАХТЫ/						
4	**Е11-060601-0202 11-060601-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 ТАБЛ.4 П.3.1 КЗТР=1,04**	**СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЛ.В25 (М350) ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 150 ММ. УСТРОЙСТВО. НА ВЫСОТЕ (ГЛУБИНЕ) ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ ОТ 16 ДО 35 М, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ - 1,04**	**М3**	**16,6400**		**61629,02**	**1025507**	**48,5 126026**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	18,824	313,231	774,71	242663	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,208	20,108	854,58	17184	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**15615,82**	**259847**	
4. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,044928	3422,17	154	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,044928	852,37	38	
4. 4	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	1,077	17,921	36,72	658	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 5	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	1,183	19,683	3581,97	70506	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,183	19,683	852,37	16777	
4. 6	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0092	0,153088	3173,59	486	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0092	0,153088	1143,29	175	
4. 7	1794 С (34-030102-0201)	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0399	0,663936	56,27	37	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 8	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	1,416	23,564	163,71	3858	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 9	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0136	0,226304	1799,25	407	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0136	0,226304	852,37	193	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**4573,64**	**76105**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.10	100615 С (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	16,89	23017,22	388752	
4.11	131548 С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0041	0,068224	24435,92	1667	
4.12	131600 С (21-070203-0305)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0476	0,792064	26031,20	20618	
4.13	144600 С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00137	0,022797	17400,00	397	
4.14	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0027	0,044928	381819,66	17154	
4.15	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	1,7	28,288	196,54	5560	
4.16	147337 С (21-130812-1035)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0017	0,028288	200244,36	5665	
4.17	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00412	0,068557	93,00	6	
4.18	275940 С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,25	37,44	702,64	26307	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**28012,36**	**466126**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**47169,14**	**784895**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				54742,81	910920	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2321,10	38623	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9894,77	164649	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4565,11	75963	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ1- 2ШТ Х 4				
5	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,6672**		**22502,54**	**15014**	**48,5 4187**
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	11,262	754,98	8503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,113424	1143,29	130	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**8633**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,113424	3173,59	360	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,113424	1143,29	130	
5. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,026688	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
5. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,493728	206,93	102	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**463**	
5. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,002	91,80	184	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**184**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**9149**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	13336	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	565	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	4752	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	1112	
6	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,6672**		**165103,00**	**110157**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**97848**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	4149	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	4149	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	8160	

СЕТКА СВАРНАЯ СЛ1-1- 2ШТ Х 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,5692**		**22502,54**	**12808**	**48,5 / 3572**
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	9,608	754,98	7254	
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,096764	1143,29	111	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**7365**	
7. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,096764	3173,59	307	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,096764	1143,29	111	
7. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,022768	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
7. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,421208	206,93	87	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**395**	
7. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,708	91,80	157	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**157**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**7805**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	11377	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	482	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	4054	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	949	
8	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5692**		**165103,00**	**93977**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**83476**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	3539	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	3539	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	6961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ2- 1ШТ Х 4				
9	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,4580**		**22502,54**	**10306**	**48,5 2874**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	7,731	754,98	5837	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,07786	1143,29	89	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**5926**	
9. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,07786	3173,59	247	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,07786	1143,29	89	
9. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,01832	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,33892	206,93	70	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**318**	
9. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,374	91,80	126	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**126**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**6281**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	9155	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	388	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3262	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	763	
10	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4580**		**165103,00**	**75617**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**67168**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2848	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	5601	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ2-1- 1ШТ Х 4				
11	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,4232**		**22502,54**	**9523**	**48,5 2656**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	7,144	754,98	5393	
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,071944	1143,29	82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**5476**	
11. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,071944	3173,59	228	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,071944	1143,29	82	
11. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,016928	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,313168	206,93	65	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**294**	
11. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,27	91,80	117	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**117**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**5803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	8459	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	359	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3014	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	705	
12	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4232**		**165103,00**	**69872**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**62064**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2632	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2632	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	5176	
		СЕТКА СВАРНАЯ СЛ3- 1ШТ Х 4						
13	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,4464**		**22502,54**	**10045**	**48,5 2801**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	7,535	754,98	5689	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,075888	1143,29	87	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**5776**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,075888	3173,59	241	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,075888	1143,29	87	
13. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,017856	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,330336	206,93	68	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**310**	
13. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,339	91,80	123	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**123**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**6122**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	8923	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	378	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3180	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	744	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4464**		**165103,00**	**73702**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**65467**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2776	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2776	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	5459	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ3-1- 1ШТ Х 4				
15	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,3928**		**22502,54**	**8839**	**48,5 2465**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	6,63	754,98	5006	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,066776	1143,29	76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**5082**	
15. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,066776	3173,59	212	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,066776	1143,29	76	
15. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,015712	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
15. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,290672	206,93	60	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**272**	
15. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,178	91,80	108	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**108**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**5386**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	7851	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	2798	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	655	
16	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3928**		**165103,00**	**64852**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**57606**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2442	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2442	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4804	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ4- 16ШТ Х 4				
17	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,4644**		**22502,54**	**10450**	**48,5 2914**
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	7,839	754,98	5918	
17. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,078948	1143,29	90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**6009**	
17. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,078948	3173,59	251	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,078948	1143,29	90	
17. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,018576	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
17. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,343656	206,93	71	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**322**	
17. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,393	91,80	128	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**128**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**6368**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	9283	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	394	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3308	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	774	
18	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4644**		**167068,11**	**77586**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**68917**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	2922	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	2922	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	5747	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ4-1- 16ШТ Х 4				
19	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,3968**		**22502,54**	**8929**	**48,5 2490**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	6,698	754,98	5057	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,067456	1143,29	77	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**5134**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,067456	3173,59	214	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,067456	1143,29	77	
19. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,015872	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
19. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,293632	206,93	61	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**275**	
19. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,19	91,80	109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**109**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**5441**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	7931	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	336	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	2826	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	661	
20	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3968**		**167068,11**	**66293**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**58885**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	2497	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	2497	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	4911	
		СЕТКА СВАРНАЯ СЛ5- 8ШТ Х 4						
21	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,3192**		**22502,54**	**7183**	**48,5 2003**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	5,388	754,98	4068	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,054264	1143,29	62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**4130**	
21. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,054264	3173,59	172	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,054264	1143,29	62	
21. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,012768	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
21. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,236208	206,93	49	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**221**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,9576	91,80	88	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**4377**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	6380	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	271	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	2274	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	532	
22	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3192**		**167068,11**	**53328**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**47369**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	2008	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	2008	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	3950	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ5-1- 8ШТ Х 4				
23	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2876**		**22502,54**	**6472**	**48,5 1805**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	4,855	754,98	3665	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,048892	1143,29	56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**3721**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,048892	3173,59	155	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,048892	1143,29	56	
23. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,011504	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,212824	206,93	44	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**199**	
23. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,8628	91,80	79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**3944**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	5749	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	244	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	2048	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	479	
24	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2876**		**167068,11**	**48049**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**42680**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	1810	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	1810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	3559	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ6- 8ШТ Х 4				
25	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,1132**		**22502,54**	**2547**	**48,5 / 710**
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,911	754,98	1443	
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,019244	1143,29	22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**1465**	
25. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,019244	3173,59	61	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,019244	1143,29	22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,004528	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
25. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,083768	206,93	17	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**79**	
25. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,3396	91,80	31	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**1552**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	2263	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	806	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	189	
26	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1132**		**167068,11**	**18912**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**16799**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	712	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	712	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	1401	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ6-1- 8ШТ Х 4				
27	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0968**		**22502,54**	**2178**	**48,5 / 607**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,634	754,98	1234	
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,016456	1143,29	19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**1252**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,016456	3173,59	52	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,016456	1143,29	19	
27. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,003872	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
27. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,071632	206,93	15	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**67**	
27. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,2904	91,80	27	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**27**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**1327**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1935	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	689	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	161	
28	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0968**		**167068,11**	**16172**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**14365**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	609	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	609	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	1198	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ7- 8ШТ Х 4				
29	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0664**		**22502,54**	**1494**	**48,5 / 417**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,121	754,98	846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011288	1143,29	13	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**859**	
29. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,011288	3173,59	36	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011288	1143,29	13	
29. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002656	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
29. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,049136	206,93	10	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**46**	
29. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1992	91,80	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**911**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1327	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	473	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	111	
30	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0664**		**167068,11**	**11093**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**9854**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	418	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	418	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	822	

СЕТКА СВАРНАЯ СЛ7-1- 8ШТ Х 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0636**		**22502,54**	**1431**	**48,5 / 399**
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,074	754,98	811	
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,010812	1143,29	12	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**823**	
31. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,010812	3173,59	34	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,010812	1143,29	12	
31. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002544	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,047064	206,93	10	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**44**	
31. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1908	91,80	18	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**18**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**872**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1271	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	54	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	453	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	106	
32	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0636**		**167068,11**	**10626**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**9438**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	400	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	787	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ8- 8ШТ Х 4				
33	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0696**		**22502,54**	**1566**	**48,5 437**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	1,175	754,98	887	
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011832	1143,29	14	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**901**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,011832	3173,59	38	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,011832	1143,29	14	
33. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002784	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
33. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,051504	206,93	11	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**48**	
33. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,2088	91,80	19	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**954**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1391	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	496	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	116	
34	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0696**		**167068,11**	**11628**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**10329**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	438	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	438	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	861	
				СЕТКА СВАРНАЯ СЛ8-1- 8ШТ Х 4				
35	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,0532**		**22502,54**	**1197**	**48,5 / 334**
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	0,898016	754,98	678	
35. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,009044	1143,29	10	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**688**	
35. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,009044	3173,59	29	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,009044	1143,29	10	
35. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,002128	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
35. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,039368	206,93	8	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**37**	
35. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,1596	91,80	15	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**730**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	1063	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	379	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0532**		**167068,11**	**8888**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148400,51**	**7895**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6292,18	335	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6292,18	335	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12375,42	658	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ				**1572080**	**156697**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1572080**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**467472**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**323085**	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**720161**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**229996**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**156696**	**156696**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**73300**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**144166**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**1946242**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**417**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**323085**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				**1946242**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**417**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**323085**	
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОННЫ						
		КОЛОННЫ КМ-1 - 10 ШТ						
37	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**8,8000**		**66504,09**	**585236**	**48,5 59611**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	109,384	803,99	87944	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	40,934	854,18	34965	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**122909**	
37. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,0748	36,72	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
37. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	40,48	3581,97	144998	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	40,48	852,37	34504	
37. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,2552	3173,59	810	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,2552	1143,29	292	
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,19888	1799,25	358	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,19888	852,37	170	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**146169**	
37. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	8,932	24466,17	218532	
37. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,64	107,10	283	
37. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,176	32588,78	5736	
37.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	3,784	196,54	744	
37.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,01936	42708,42	827	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**226121**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**460233**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	519844	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	22041	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	81652	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	43351	

КАРКАСЫ

КР-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**Е11-060301-0702 11-060301-0702 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25-28 ММ**	**Т**	**1,8570**		**17681,14**	**32834**	**48,5 9071**
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,3	22,841	803,99	18364	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,29712	1143,29	340	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10072,00**	**18704**	
38. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,29712	3173,59	943	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,29712	1143,29	340	
38. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,07428	23,82	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,3905	0,725159	206,93	150	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3195	0,593311	208,39	124	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**656,11**	**1218**	
38. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	5,571	91,80	511	
38. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,857	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**511**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**10820,59**	**20094**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				15705,51	29165	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		665,91	1237	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5550,84	10308	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1309,71	2432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**1,5140**		**167324,44**	**253329**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**225023**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	9541	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	9541	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	18765	
40	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3430**		**175013,99**	**60030**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**53322**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	2261	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	2261	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	4447	
		КР-4						
41	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**1,1660**		**21656,88**	**25252**	**48,5 / 6922**
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	17,42	803,99	14006	
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,2332	1143,29	267	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**14272**	
41. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,2332	3173,59	740	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,2332	1143,29	267	
41. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04664	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	1,167	206,93	242	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
41. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,954954	208,39	199	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**1182**	
41. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	3,498	91,80	321	
41. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	1,166	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**321**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**15508**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	22430	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	951	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	7873	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1871	
42	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,8300**		**167324,44**	**138879**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**123361**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	5231	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	5231	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	10287	
43	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3360**		**175013,99**	**58805**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**52234**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	2215	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	2215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	4356	
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
44	**С121-050301-0309 21-050301-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**1,0470**		**163992,29**	**171700**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**145668,37**	**152515**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6176,34	6467	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6176,34	6467	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12147,58	12719	
45	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1350**		**165103,00**	**22289**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**19798**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	839	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	839	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1651	
46	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0590**		**165103,00**	**9741**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**8653**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	367	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	367	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	722	
		КОЛОННЫ КМ-2 - 4 ШТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**5,6400**		**66504,09**	**375083**	**48,5 38205**
47. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	70,105	803,99	56364	
47. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	26,235	854,18	22410	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**78773**	
47. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,04794	36,72	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
47. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	25,944	3581,97	92931	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	25,944	852,37	22114	
47. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,16356	3173,59	519	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,16356	1143,29	187	
47. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,127464	1799,25	229	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,127464	852,37	109	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**93681**	
47. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	5,725	24466,17	140059	
47. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,692	107,10	181	
47. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,1128	32588,78	3676	
47.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	2,425	196,54	477	
47.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,012408	42708,42	530	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**144923**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**294968**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	333173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	14127	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	52332	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	27784	
		КАРКАСЫ						
		КР-8						
48	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,7968**		**21656,88**	**17256**	**48,5 4730**
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	11,904	803,99	9571	
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,15936	1143,29	182	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**9753**	
48. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,15936	3173,59	506	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,15936	1143,29	182	
48. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,031872	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
48. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,797597	206,93	165	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
48. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,652579	208,39	136	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**808**	
48. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	2,39	91,80	219	
48. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,7968	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**219**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**10598**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	15328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	650	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	5380	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	1278	
49	**С121-050301-2410 21-050301-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 25 ММ ДО 28 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,6900**		**167324,44**	**115454**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**102553**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	4348	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	4348	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	8552	
50	**С121-050301-2409 21-050301-2409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2208**		**167324,44**	**36945**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**32817**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1391	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1391	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	2737	
51	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2312**		**175013,99**	**40463**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**35942**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1524	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1524	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2997	
		КР-9						