Унифицированная форма 2в

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" ,ЗКО, Уральск Г.А., г.Уральск, Проспект ДОСТЫК-ДРУЖБА,182/1 тел 8(7112)50-34-59
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство 9-ти этажного жилого дома Пятно №41 в ПДП многоэтажной застройки между трассами Уральск-Атырау, Уральск-Саратов в г.Уральск ЗКО (без наружных инженерных сетей)
Договор подряда(контракт) №15 от 2018-03-27

Акт приемки выполненных работ №5 за июль 2018г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ						
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОННЫ						
		КОЛОННЫ КМ-1 - 10 ШТ						
1	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**9,6000**		**66504,09**	**638439**	**48,5 65030**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	119,328	803,99	95939	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	44,655	854,18	38144	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**134082**	
1. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,0816	36,72	3	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
1. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	44,16	3581,97	158180	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	44,16	852,37	37641	
1. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,2784	3173,59	884	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,2784	1143,29	318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,21696	1799,25	390	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,21696	852,37	185	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**159457**	
1. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	9,744	24466,17	238398	
1. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,88	107,10	308	
1. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,192	32588,78	6257	
1.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	4,128	196,54	811	
1.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,02112	42708,42	902	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**246677**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**502072**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	567102	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	24045	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	89075	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	47292	
КАРКАСЫ								
КР-5								
2	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5940**		**21656,88**	**12864**	**48,5 3526**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	8,874	803,99	7135	
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1188	1143,29	136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**7271**	
2. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,1188	3173,59	377	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1188	1143,29	136	
2. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,02376	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
2. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,594594	206,93	123	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
2. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,486486	208,39	101	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**602**	
2. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,782	91,80	164	
2. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,594	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**164**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**7900**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	11427	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	484	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	4011	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	953	
3	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,3730**		**167324,44**	**62412**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**55438**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	2351	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	2351	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	4623	
4	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2210**		**175013,99**	**38678**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**34356**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1457	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1457	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2865	
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
5	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2500**		**175013,99**	**43753**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**38865**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1648	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1648	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	3241	
		СЕТКА С1-44ШТ						
6	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,5070**		**22502,54**	**11409**	**48,5 3181**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	8,558	754,98	6461	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,08619	1143,29	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**6560**	
6. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,08619	3173,59	274	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,08619	1143,29	99	
6. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,02028	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,37518	206,93	78	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**352**	
6. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,521	91,80	140	
6. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,507	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**140**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**6953**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	10134	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	430	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3611	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	845	
7	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,5070**		**175013,99**	**88732**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**78817**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	3342	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	3342	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	6573	
				КОЛОННЫ КМ-2 - 4 ШТ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**6,2000**		**66504,09**	**412325**	**48,5 41999**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	77,066	803,99	61960	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	28,84	854,18	24635	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**86595**	
8. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,0527	36,72	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	28,52	3581,97	102158	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	28,52	852,37	24310	
8. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,1798	3173,59	571	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,1798	1143,29	206	
8. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,14012	1799,25	252	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,14012	852,37	119	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**102982**	
8. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	6,293	24466,17	153966	
8. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,86	107,10	199	
8. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,124	32588,78	4041	
8.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	2,666	196,54	524	
8.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,01364	42708,42	583	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**159312**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**324255**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	366254	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	15529	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	57528	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	30543	
		СЕТКА С2-44ШТ						
9	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2864**		**22502,54**	**6445**	**48,5 1797**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	4,834	754,98	3650	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,048688	1143,29	56	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**3706**	
9. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,048688	3173,59	155	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,048688	1143,29	56	
9. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,011456	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
9. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,211936	206,93	44	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**199**	
9. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,8592	91,80	79	
9. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,2864	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**3927**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	5725	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	243	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	2040	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	477	
10	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2864**		**175013,99**	**50124**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**44523**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1888	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1888	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	3713	
				КОЛОННЫ КМ-3 - 84 ШТ				
11	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**80,6400**		**66504,09**	**5362890**	**48,5 546252**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	1002,355	803,99	805884	
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	375,105	854,18	320409	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**1126292**	
11. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,68544	36,72	25	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	370,944	3581,97	1328710	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	370,944	852,37	316182	
11. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	2,339	3173,59	7422	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	2,339	1143,29	2674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	1,822	1799,25	3279	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	1,822	852,37	1553	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**1339436**	
11. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	81,85	24466,17	2002546	
11. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	24,192	107,10	2591	
11. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	1,613	32588,78	52559	
11.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	34,675	196,54	6815	
11.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,177408	42708,42	7577	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**2072088**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**4217408**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	4763660	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	201979	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	748231	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	397251	
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
12	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**2,1000**		**175013,99**	**367529**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**326463**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	13842	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	13842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	27224	
		СЕТКА С1-44ШТ						
13	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**4,2588**		**22502,54**	**95834**	**48,5 26725**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	71,889	754,98	54274	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,723996	1143,29	828	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**55102**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,723996	3173,59	2298	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,723996	1143,29	828	
13. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,170352	23,82	4	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	3,152	206,93	652	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**2954**	
13. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	12,776	91,80	1173	
13. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	4,259	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**1173**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**58401**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	85126	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	3609	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	30334	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	7099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**4,2588**		**175013,99**	**745350**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**662067**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	28072	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	28072	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	55211	
				КОЛОННЫ КМ-4 - 4 ШТ				
15	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**4,6400**		**66504,09**	**308579**	**48,5 31431**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	57,675	803,99	46370	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	21,583	854,18	18436	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**64806**	
15. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03944	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
15. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	21,344	3581,97	76454	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	21,344	852,37	18193	
15. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,13456	3173,59	427	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,13456	1143,29	154	
15. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,104864	1799,25	189	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,104864	852,37	89	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**77071**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,71	24466,17	115226	
15. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,392	107,10	149	
15. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0928	32588,78	3024	
15.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,995	196,54	392	
15.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,010208	42708,42	436	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**119227**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**242668**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	274099	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	11622	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	43053	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	22858	
КАРКАСЫ								
		КР-14						
16	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5040**		**21656,88**	**10915**	**48,5 2992**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	7,53	803,99	6054	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1008	1143,29	115	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6169**	
16. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,1008	3173,59	320	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,1008	1143,29	115	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,02016	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
16. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,504504	206,93	104	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
16. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,412776	208,39	86	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**511**	
16. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,512	91,80	139	
16. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,504	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**139**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**6703**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	9695	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	411	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3403	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	809	
17	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,3096**		**167324,44**	**51804**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**46015**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1951	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1951	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	3837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1944**		**175013,99**	**34023**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**30221**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1281	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	2520	
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						
19	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1368**		**175013,99**	**23942**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**21267**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	902	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	902	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1773	
		СЕТКА С3-40ШТ						
20	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2604**		**22502,54**	**5860**	**48,5 1634**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	4,396	754,98	3319	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,044268	1143,29	51	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**3369**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,044268	3173,59	140	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,044268	1143,29	51	
20. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,010416	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
20. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,192696	206,93	40	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**181**	
20. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,7812	91,80	72	
20. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,2604	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**72**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**3571**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	5205	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	221	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1855	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	434	
21	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2604**		**175013,99**	**45574**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**40481**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1716	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1716	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	3376	
КОЛОННЫ КМ-5 - 4 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**4,1200**		**66504,09**	**273997**	**48,5 27909**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	51,212	803,99	41174	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	19,165	854,18	16370	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**57544**	
22. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,03502	36,72	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
22. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	18,952	3581,97	67885	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	18,952	852,37	16154	
22. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,11948	3173,59	379	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,11948	1143,29	137	
22. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,093112	1799,25	168	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,093112	852,37	79	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**68433**	
22. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,182	24466,17	102313	
22. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,236	107,10	132	
22. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0824	32588,78	2685	
22.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	1,772	196,54	348	
22.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,009064	42708,42	387	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**105866**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**215473**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	243381	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	10319	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	38228	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	20296	
				КАРКАСЫ				
		КР-15						
23	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,3608**		**21656,88**	**7814**	**48,5 2142**
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	5,39	803,99	4334	
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,07216	1143,29	82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**4416**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,07216	3173,59	229	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,07216	1143,29	83	
23. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,014432	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,361161	206,93	75	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
23. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,295495	208,39	62	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**366**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,082	91,80	99	
23. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,3608	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**4799**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	6941	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	294	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	2436	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	579	
24	**С121-050301-2408 21-050301-2408 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ СВАРИВАЕМЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КЛАССА А500С ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ Р 52544-2006**	**Т**	**0,2284**		**167324,44**	**38217**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**148628,20**	**33947**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6301,84	1439	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6301,84	1439	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12394,40	2831	
25	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1316**		**175013,99**	**23032**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**20458**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	867	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	867	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1706	
		ОТДЕЛЬНЫЕ СТЕРЖНИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1000**		**175013,99**	**17501**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**15546**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	659	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	659	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	1296	
		СЕТКА С1-46ШТ						
27	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,2116**		**22502,54**	**4762**	**48,5 1328**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	3,572	754,98	2697	
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,035972	1143,29	41	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**2738**	
27. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,035972	3173,59	114	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,035972	1143,29	41	
27. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,008464	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
27. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,156584	206,93	32	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**147**	
27. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,6348	91,80	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,2116	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**2902**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	4230	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	179	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	1507	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	353	
28	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,2604**		**175013,99**	**45574**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**40481**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	1716	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	1716	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	3376	
		КОЛОННЫ КМ-6 - 8 ШТ						
29	**Е11-060501-0201 11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛОННЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО. БЕТОН КЛ.В30**	**М3**	**8,0000**		**66504,09**	**532033**	**48,5 54192**
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	12,43	99,44	803,99	79949	
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,652	37,213	854,18	31787	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13966,92**	**111735**	
29. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,0085	0,068	36,72	2	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
29. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	4,6	36,8	3581,97	131816	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,6	36,8	852,37	31367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,029	0,232	3173,59	736	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,029	0,232	1143,29	265	
29. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0226	0,1808	1799,25	325	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0226	0,1808	852,37	154	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16610,07**	**132881**	
29. 7	100641 С (21-020101-1201)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В30 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	8,12	24466,17	198665	
29. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	2,4	107,10	257	
29. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,16	32588,78	5214	
29.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,43	3,44	196,54	676	
29.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,0022	0,0176	42708,42	752	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**25695,54**	**205564**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**52299,21**	**418394**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59073,16	472585	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2504,70	20038	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9278,66	74229	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4926,23	39410	
		СЕТКА С1-46ШТ						
30	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ**	**Т**	**0,4232**		**22502,54**	**9523**	**48,5 2656**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	16,88	7,144	754,98	5393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,071944	1143,29	82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12938,42**	**5476**	
30. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,071944	3173,59	228	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,071944	1143,29	82	
30. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,016928	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
30. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	0,74	0,313168	206,93	65	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**693,59**	**294**	
30. 6	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,27	91,80	117	
30. 7	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4232	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**117**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13713,05**	**5803**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19988,19	8459	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		847,50	359	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		7122,63	3014	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1666,85	705	
31	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,4232**		**175013,99**	**74066**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,55**	**65790**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,44	2789	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,44	2789	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,00	5486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ				**7575967**	**812794**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**7575967**	
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ				**2910775**	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1675861**	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ				**1554737**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**1168476**	
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**812793**	**812793**
		В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -	ТЕНГЕ				**355683**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**699555**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**9443998**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2057**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1675861**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ				**9443998**	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				**2057**	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1675861**	
		РАЗДЕЛ 6. РИГЕЛИ						
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-1 - 44 ШТ		
32	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**14,6400**		**47884,40**	**701028**	**48,5 75613**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	183,439	784,26	143864	
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	14,015	858,96	12038	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**155902**	
32. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	10,837	36,72	398	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	13,22	3581,97	47353	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	13,22	852,37	11268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,317688	3173,59	1008	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,317688	1143,29	363	
32. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,477264	1799,25	859	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,477264	852,37	407	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**49618**	
32. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	14,86	23017,22	342027	
32. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	4,392	107,10	470	
32. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,2928	32588,78	9542	
32.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,928	196,54	575	
32.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,023131	42708,42	988	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**353602**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**547085**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	622697	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	26402	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	102015	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	51928	
КАРКАС								
33	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,3622**		**21656,88**	**7844**	**48,5 2150**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	5,411	803,99	4351	
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,07244	1143,29	83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**4433**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,07244	3173,59	230	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,07244	1143,29	83	
33. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,014488	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
33. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,362562	206,93	75	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
33. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,296642	208,39	62	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**367**	
33. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,087	91,80	100	
33. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,3622	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**100**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**4817**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	6968	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	295	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	2446	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1302**		**165103,00**	**21496**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**19094**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	810	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	810	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1592	
35	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1617**		**165103,00**	**26697**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**23714**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1005	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1005	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1978	
36	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0746**		**175014,32**	**13056**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**11597**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	492	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	492	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	967	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-2 - 44 ШТ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**4,1700**		**47884,40**	**199678**	**48,5 21537**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	52,25	784,26	40978	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	3,992	858,96	3429	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**44407**	
37. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	3,087	36,72	113	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
37. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	3,766	3581,97	13488	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	3,766	852,37	3210	
37. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,090489	3173,59	287	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,090489	1143,29	103	
37. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,135942	1799,25	245	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,135942	852,37	116	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**14133**	
37. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	4,233	23017,22	97422	
37. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	1,251	107,10	134	
37. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,0834	32588,78	2718	
37.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	0,834	196,54	164	
37.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,006589	42708,42	281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**100719**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**155829**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	177367	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	7520	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	29058	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	14791	
38	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,1137**		**21656,88**	**2462**	**48,5 675**
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	1,699	803,99	1366	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,02274	1143,29	26	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**1392**	
38. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,02274	3173,59	72	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,02274	1143,29	26	
38. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,004548	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,113814	206,93	24	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
38. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,09312	208,39	19	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**115**	
38. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	0,3411	91,80	31	
38. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,1137	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**1512**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	2187	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	768	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	182	
39	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0452**		**165103,00**	**7463**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**6629**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	281	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	281	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	553	
40	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0753**		**165103,00**	**12432**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**11043**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	468	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	468	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	921	
41	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0239**		**175014,32**	**4183**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**3715**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	158	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	310	
				КАРКАСЫ				
				РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-3 - 88 ШТ				
42	**Е11-060701-0401 11-060701-0401**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**17,2100**		**47884,40**	**824091**	**48,5 88886**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	215,641	784,26	169119	
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	16,475	858,96	14152	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**183270**	
42. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	12,739	36,72	468	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
42. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	15,541	3581,97	55666	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	15,541	852,37	13247	
42. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,373457	3173,59	1185	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,373457	1143,29	427	
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,561046	1799,25	1009	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,561046	852,37	478	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**58329**	
42. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	17,468	23017,22	402068	
42. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	5,163	107,10	553	
42. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,3442	32588,78	11217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	3,442	196,54	676	
42.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,027192	42708,42	1161	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**415676**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**643123**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	732010	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	31037	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	119923	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	61044	
КАРКАСЫ								
43	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5558**		**21656,88**	**12037**	**48,5 3300**
43. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	8,304	803,99	6676	
43. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,11116	1143,29	127	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6803**	
43. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,11116	3173,59	353	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,11116	1143,29	127	
43. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,022232	23,82	1	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
43. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,556356	206,93	115	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
43. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,4552	208,39	95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**563**	
43. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,667	91,80	153	
43. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,5558	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**153**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**7392**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	10692	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	453	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3753	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	892	
44	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3235**		**165103,00**	**53411**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**47443**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2012	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2012	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3956	
45	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,1084**		**165103,00**	**17897**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**15897**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	674	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	674	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	1326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 14 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0553**		**165103,00**	**9130**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**8110**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	344	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	344	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	676	
47	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0986**		**175014,32**	**17256**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**15328**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	650	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	650	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	1278	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-4 - 22 ШТ		
48	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**11,9600**		**47884,40**	**572697**	**48,5 61771**
48. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	149,859	784,26	117528	
48. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	11,449	858,96	9835	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**127363**	
48. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	8,853	36,72	325	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	10,8	3581,97	38685	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	10,8	852,37	9206	
48. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,259532	3173,59	824	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,259532	1143,29	297	
48. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,389896	1799,25	702	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,389896	852,37	332	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**40535**	
48. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,139	23017,22	279415	
48. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	3,588	107,10	384	
48. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,2392	32588,78	7795	
48.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,392	196,54	470	
48.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,018897	42708,42	807	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**288872**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**446935**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	508706	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	21569	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	83340	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	42422	

КАРКАСЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4391**		**21656,88**	**9510**	**48,5 2607**
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,56	803,99	5274	
49. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08782	1143,29	100	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**5375**	
49. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,08782	3173,59	279	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,08782	1143,29	100	
49. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,017564	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
49. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,439539	206,93	91	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
49. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,359623	208,39	75	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**445**	
49. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,317	91,80	121	
49. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,4391	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**121**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**5840**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	8447	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	358	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	2965	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	704	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3596**		**165103,00**	**59371**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**52737**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2236	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2236	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4398	
51	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0099**		**165103,00**	**1635**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**1452**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	62	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	62	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	121	
52	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0703**		**175014,32**	**12304**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**10929**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	463	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	463	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	911	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-5 - 22 ШТ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**11,9600**		**47884,40**	**572697**	**48,5 61771**
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	149,859	784,26	117528	
53. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	11,449	858,96	9835	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**127363**	
53. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	8,853	36,72	325	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
53. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	10,8	3581,97	38685	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	10,8	852,37	9206	
53. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,259532	3173,59	824	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,259532	1143,29	297	
53. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,389896	1799,25	702	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,389896	852,37	332	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**40535**	
53. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,139	23017,22	279415	
53. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	3,588	107,10	384	
53. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,2392	32588,78	7795	
53.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	2,392	196,54	470	
53.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,018897	42708,42	807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**288872**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**446935**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	508706	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	21569	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	83340	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	42422	
КАРКАСЫ								
54	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,4330**		**21656,88**	**9377**	**48,5 2571**
54. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	6,469	803,99	5201	
54. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0866	1143,29	99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**5300**	
54. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,0866	3173,59	275	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,0866	1143,29	99	
54. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,01732	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
54. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,433433	206,93	90	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
54. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,354627	208,39	74	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**439**	
54. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,299	91,80	119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,433	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**119**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**5759**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	8330	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	353	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	2924	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	695	
55	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3604**		**165103,00**	**59503**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**52854**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	2241	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	2241	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	4408	
56	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0180**		**165103,00**	**2972**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**2640**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	112	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	112	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,0589**		**175014,32**	**10308**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**155458,84**	**9157**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6591,45	388	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6591,45	388	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12964,02	764	
						РИГЕЛЬ МОНОЛИТНЫЙ РМ-6 - 22 ШТ		
58	**Е11-060701-0401 11-060701-0401 РСНБ РК 2015**	**РИГЕЛИ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПАЛУБКЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3**	**15,5600**		**47884,40**	**745081**	**48,5 80364**
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	12,53	194,967	784,26	152905	
58. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,9573	14,896	858,96	12795	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**10649,06**	**165699**	
58. 3	403 С (31-040101-0101)	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,7402	11,518	36,72	423	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
58. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,903	14,051	3581,97	50329	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,903	14,051	852,37	11977	
58. 5	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0217	0,337652	3173,59	1072	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0217	0,337652	1143,29	386	
58. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0326	0,507256	1799,25	913	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0326	0,507256	852,37	432	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**3389,22**	**52736**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58. 7	100615 М (21-020101-1001)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	15,793	23017,22	363520	
58. 8	128064 С (21-050307-1007)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,3	4,668	107,10	500	
58. 9	131588 С (21-070203-0204)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,02	0,3112	32588,78	10142	
58.10	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,2	3,112	196,54	612	
58.11	146672 С (21-130702-0101)	МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ ГОСТ 11126-88	Т	0,00158	0,024585	42708,42	1050	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24153,17**	**375823**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**37369,17**	**581464**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				42533,97	661829	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1803,44	28062	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6968,24	108426	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3546,99	55191	
КАРКАСЫ								
59	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**КАРКАСЫ АРМАТУРНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ**	**Т**	**0,5134**		**21656,88**	**11119**	**48,5 3048**
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	14,94	7,67	803,99	6167	
59. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,10268	1143,29	117	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**12240,27**	**6284**	
59. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,10268	3173,59	326	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,10268	1143,29	117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 4	1146 С (34-030202-0201)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,020536	23,82	0	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
59. 5	2817 С (34-010105-0101)	СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ	МАШ.-Ч	1,001	0,513913	206,93	106	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
59. 6	2883 С (34-010204-0201)	СТАНКИ ДЛЯ ГНУТЬЯ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,819	0,420475	208,39	88	
	01-010102-0100	В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1013,48**	**520**	
59. 7	128065 С (21-050307-1008)	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	3	1,54	91,80	141	
59. 8	274377 С (21-050301-9916)	АРМАТУРА ГОСТ 10922-2012	Т	1	0,5134	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**275,40**	**141**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**13300,49**	**6828**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				19237,02	9876	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		815,65	419	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6752,18	3467	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1604,21	824	
60	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ММ ДО 22 ММ ГОСТ 5781-82**	**Т**	**0,3051**		**165103,00**	**50373**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**146654,98**	**44744**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6218,17	1897	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		6218,17	1897	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		12229,85	3731	