Акт государственной приемочной

Комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «_17_ « _августа_ 2013 г. г. Астана

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от с13.02.12 №120 3, 03.04.12 №120-7, 13.09.12 №120-15

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) Хорошун С.М.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместитель председателя-представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации) Бисембаев К.А.

Членов комиссии – представителей:

Заказчика Есеркепова М.Т. – директор сш №41

Генерального проектировщика Мукашев Е.К. – главный инженер проекта

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика Шукаев М.К. – директор ТОО «Астанодірік-2030»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Давыдок Е.А. – начальник УЧС района Сарыарка ДЧС г.Астаны

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Бейсенов С.С. – Департаменг Комитета Госсанэпиднадзора

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Средняя школа №41 УО г.Астаны

(наименование организации)

Предъявлен к приемке в эксплуатацию Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №41 УО г.Астаны

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

По адресу г. Астана, Сарыаркинский район, ж.м. Коктал, ул. Ардагерлер, 1а

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от « » _____ 20__г

От «28» мая 2013 года ГУ «Управление образования города Астаны»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Астанаондіріс 2030»

(наименование организации)

выполнившим Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №41 УО г. Астаны

(виды работ)

И его субподрядными организациями _____

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Расул life»

(наименования организаций)

5. Исходные данные для проектирования выданы

_____

Наименование научно – исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ____ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

_____

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» /РГП «Госэкспертиза»/ Агентства РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства по Павлодарской области

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

« 29 » декабря 2012 года №16-1053/12(основная), « 9 » августа 2013 г. №16-0590/13 (дополнительная)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ 31 мая 2013 года;

(месяц и год)

Окончание работ 17 августа 2013 года;

(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Акты выполненных работ, КС3, форма2В, Акты скрытых работ, проектно-сметная документация, фотоматериалы

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.п.	Ед. измерения	По проекту		фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
	м2	1773,36		1773,36	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренный проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начало выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №41 УО г. Астаны

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. на объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом соблюдены

(сведения о выполнении)

14. внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего _____тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____ тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего 39 708 906, 72 (тридцать девять миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот шесть тенге семьдесят две тиын), (с учетом НДС), в том числе строительно-монтажных Всего 39 708 906, 72 (тридцать девять миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот шесть тенге семьдесят две тиын), оборудования, инструмента и инвентаря 0,00 тыс. тенге

18.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

Решения Государственной приемочной комиссии:

Предъявляемый в приемке Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №41» УО г. Астаны

(наименование объекта (комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ Хорошун С.М.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ Бисенбаев К.А.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Есеркепова М.Т.

_____ Шукаев М.К.

_____ Мукашев Е.К.

_____ Давыдок Е.А.

ҚР халық денсаулығы және денсаулық сақтау ministri туралы _____ Бейсенов С.С.
кодексінің 62б, 87, 11, 15 келісім берілмейді

Договор №31

г. Астана, жилой массив Коктал "30" мая 2013г.

ГУ «Средняя школа №41» Управления образования г.Астаны, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора **Есеркеповой М.Т.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Товарищество с ограниченной ответственностью «Астанаоблгис-2030»**, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора **Шукаева М.К.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом из одного источника, проведенного «28» мая 2013 года заключили настоящий Договор (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. **Капитальный ремонт здания школы ГУ «Средняя школа №41» Управления образования г.Астаны.**

Сумма Договора **25 708 906 (двадцать пять миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот шесть) тенге 72 тиын** (далее - цена Договора). В том числе:

наименование специфики: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств» на сумму в размере **22 954 381 (двадцать два миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят одна) тенге;**

наименование специфики: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» на сумму **2 754 525 (два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) тенге 72 тиын.**

Наименование бюджетной программы: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций».

Наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) "Субподрядчик (соисполнитель)" означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) "Технадзор" означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) "Объект" - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором,

6) "Участок" означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) "Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) "Временные сооружения" означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) "Материалы" означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) "Оборудование" означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) "Срок продолжительности строительства" означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) проектно-сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):

Документ Название Номер и дата

4. Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора вносит обеспечение исполнения Договора, в виде банковской гарантии.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

6. Договор о государственных закупках на срок более одного финансового года может быть заключен государственными органами, государственными учреждениями и государственными предприятиями на праве оперативного управления в случае приобретения работ со сроком их завершения в следующем (последующие) финансовом году (годы), предусмотренном в проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу.

При этом заключение таких договоров о государственных закупках со сроком действия более одного финансового года в случаях, вышепредусмотренных, допускается только с поставщиками, определенными по итогам государственных закупок, проведенных на конкурентной основе.

7. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

8. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом.

Не допускается вносить в проект либо заключенный договор с государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

9. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

10. Подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда), и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

11. Заказчик передает Подрядчику проектно-сметную документацию на строительство (ремонт, реконструкцию) объекта. (При проведении конкурса по государственным закупкам на условии строительства "под ключ", данное условие должно быть оговорено в данном Договоре).

12. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

13. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

14. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

15. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчика также являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в конкурсной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

16. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

17. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

18. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта. Если часть Участка под строительство не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

19. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

20. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

21. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

22. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

23. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику,

недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

24. Подрядчик в течение 5 дней представляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по строительству Объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

25. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

26. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

27. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком.

28. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

29. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

30. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

31. Форма оплаты – **перечисление.**

32. Виды и сроки выплат – оплата будет произведена согласно плана финансирования.

33.Необходимые документы, предшествующие оплате: акт приемки-передачи выполненных работ.

34. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

35. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

36. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

3) Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

37.Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы.

38. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

39. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта.

40. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

41. Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона;

2) оказания организатором государственных закупок, не предусмотренных Законом содействия потенциальному поставщику.

42. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

43. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта.

44. Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

45. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или каких-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Подрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

46. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

47. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование

Подрядчика (не не обязан делать это) за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

48. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.

49. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

50. Если в соответствии с Договором Заказчик должен обеспечить электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэнергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обеспечении этими услугами могут являться основанием для изменения срока продолжительности работ.

51. Подрядчик содержит территорию Участка в чистоте. Подрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

52. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

53. Рабочая комиссия проводится с участием Подрядчика.

54. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

55. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

56. Подрядчик за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, за исключением форс-мажорных условий, выплачивает Заказчику в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день простоя. Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

57. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора

58. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 20 августа 2013года.

59. Поставщик (подрядчик) обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии).

60. Оплата работ, связанных с капитальным ремонтом здания, в целом Заказчиком производится в пределах 95 процентов от общей суммы договора. От суммы Договора Заказчик удерживает 5 % стоимости работ, которые выплачиваются Подрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов и предъявления Заказчиком в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной или рабочей комиссии о вводе данных объектов в эксплуатацию (далее – Окончательная оплата).

61. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при

условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

62.Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

63. Подрядчик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в конкурсной документации (если внесение такого обеспечения предусматривается в конкурсной документации).

64. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, в случаях указанных в пункте 156 Правил.

65. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик	**Поставщик**
ГУ «Средняя школа №41»	**ТОО «Астанаөндіріс-2030»**
Управления образования г.Астаны	
г. Астана, жилой массив Коктал	**г.Астана, мкр. Коктал 2**
ул. Ардагерлер 1-А	ул. Акмола 17
РНН 031200004152	РНН 620200015236
БИН 990440002222	БИН 010140000560
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
ИИК KZ22070102KSN6201000	ИИК KZ098560000000108956
ГУ Комитет Казначейства МФ РК	АО «Банк ЦентрКредит»
Директор **Есеркепова М.Т.**	Директор **Шукаев М.К.**

Дополнительное соглашение №1
к договору № 31 от 30 мая 2013 года

г. Астана, жилой массив Коктал **«06» сентября 2013 года**

ГУ «Средняя школа № 41» Управления образования г. Астаны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Есеркеповой М.Т.**, действующей на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Шукаева М.К.**, действующего на основании Устава с другой стороны, в связи с внесением изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, учитывая корректировку сметной документации и выполнение дополнительных объемов работ, согласно подпункта 2 пункта 2 статьи 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», заключили настоящее дополнительное соглашение и пришли к следующему:

1. Пункт 1 Договора №31 от 30 мая 2013 года изложить в новой редакции:
   «1. Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа №41» управления образования города Астаны».
   Сумма Договора **39 708 906 (тридцать девять миллионов семьсот восемь тысяч девятьсот шесть) тенге 72 тиын** (далее-цена Договора). В том числе:
   наименование специфики: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств» на сумму в размере **35 454 381 (тридцать пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят одна) тенге**;
   наименование специфики: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС по приобретаемым товарам, услугам и работам» на сумму **4 254 525 (четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи пятьсот двадцать пять) тенге 72 тиын.**
   Наименование бюджетной программы: 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организации»
   Наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета».
2. Остальные пункты Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизмененными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства МФ РК и после подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.
4. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик	**Подрядчик**
ГУ «Средняя школа № 41»	ТОО «Астанаөндіріс-2030»
Управления образования г. Астаны	г. Астана, район Сарыарка,
г. Астана, жилой массив	мкр. Коктал 2, ул. Акмола, 17
Коктал, ул.Ардагерлер 1-А	РНН 620200015236
БИК KKMFKZ2A	БИК KCJBKZKX
РНН 031200004152	БИН 010140000560
БИН 990440002222	ИИК KZ098560000000108956
ИИК KZ22070102KSN6201000	АО «Банк ЦентрКредит»
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»	
Директор Есеркепова М.Т.	Директор Шукаев М.К.
(подпись)	(подпись)

Дополнительное соглашение №2
к договору № 31 от 30 мая 2013 года

г. Астана, жилой массив Коктал «09» августа 2013 года

ГУ «Средняя школа № 41» Управления образования г. Астаны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Есеркеповой М.Т.**, действующей на основании Устава, с одной стороны и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Шукаева М.К.**, действующего на основании Устава с другой стороны, в связи с увеличением суммы договора по капитальному ремонту здания школы на выполнение дополнительных объемов работ, заключили настоящее дополнительное соглашение о продлении срока действия договора и пришли к следующему:

1. Пункт 58 Договора №31 от 30 мая 2013 года изложить в новой редакции:

«58. Поставщик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее 11 сентября 2013г.».

Остальные пункты Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизмененными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства МФ РК и после подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

3. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик

ГУ «Средняя школа № 41»
Управления образования г. Астаны
г. Астана, жилой массив
Коктал, ул.Ардагерлер 1-А
БИК KKMFKZ2A
РНН 031200004152
БИН 990440002222
ИИК KZ22070102KSN6201000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Директор **Есеркепова М.Т.**

(подпись)

Подрядчик

ТОО «Астанаөндіріс-2030»
г. Астана, район Сарыарка,
мкр. Коктал 2, ул. Акмола, 17
РНН 620200015236
БИК KCJBKZKX
БИН 010140000560
ИИК KZ098560000000108956
АО «Банк ЦентрКредит»

Директор **Шукаев М.К.**

(подпись)

Счет-фактура № 4 от 23.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаяндірис- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, гос. Коктал-2, ул. Акмога,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017739 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ095600000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 30 мая 2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А

(государство, район, область, город, адрес)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г.Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990440002222, Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1 А (10а)

ИИК получателя: KZ220701020SN6201000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	шт	1	6 992 857,14	6 992 857,14	12%	839 142,86	7 832 000,00		
Всего по счету:					6 992 857,14		839 142,86	7 832 000,00		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати на действительно. Оригинал (первый экземпляр - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Счет-фактура № 6 от 19.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаендірісі- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Аймола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ093530000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 30 мая 2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А

государство, город, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществляется по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г.Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990140002222, Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А (10а)

ИИК получателя: KZ220701C2KSN620100C в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	шт	1	6 991 071,43	6 991 071,43	12%	838 928,57	7 830 000,00		
Всего по счету:					6 991 071,43		838 928,57	7 830 000,00		

директор Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 9 от 09.08.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаандірс-2030" (2)

БИН, РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010740000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ09856000CC001C8556 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 30 мая 2013 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г.Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980440002222 Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А (10а)

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	6	8	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	шт	1	6 992 729,46	6 992 729,46	12%	839 127,54	7 831 857,00		
Всего по счету:					6 992 729,46		839 127,54	7 831 857,00		

Директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор

(должность)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МГ

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати на документе. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 10 от 17.08.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаөндіріс- 2030"

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2)

ИИК поставщика: KZ098560000000105966 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 31 от 30 мая 2013 г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А (4)

государств., region, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (8)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес места нахождения) (9)

Получатель: ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г.Астаны [10]

БИН и адрес места нахождения получателя. БИН: 990440000222, Жилой массив Коктал, ул. Ардагерлер 1-А (10а)

ИИК получателя: KZ220701DPKSN3201000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	шт	1	14 477 722,96	14 477 722,96	12%	1 737 326,76	16 215 049,72		
Всего по счету:					14 477 722,96		1 737 326,76	16 215 049,72		

Директор: Шуканя М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.С., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

Ф.И.О., подпись

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Средняя школа №41» Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41"

Управления образования г. Астаны, ж/м Коктал, ул Ардагерлер 1-А

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		31	30.05.2013г.	МБ					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	13 983 929	6 241 964							749 036	6 991 000

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГУ "Средняя школа № 41"
Управления образования г. Астаны_____Есеркепова М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030"_____Шукаев М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Средняя школа №41»
ПОДРЯДЧИК: ТОС «Астанаонцірік-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания школы №41 ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГУ "Средняя школа №41 города Астаны"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД ЗДАНИЯ								
1	30115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1773,36	77,28	3,43	137045	6083	125754	0,46	807
				73,73	1,31	130750	2323	94,5	0,01	11
2	СН43002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3440,3184 м2	31	-	106650	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		243695	6083			807
				Тенге		130750	2323			11
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		243695	-			-
		Материалы -		Тенге		213	-			-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	103073			-
		Местные материалы -		Тенге		106650	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		125754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	19863	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			391616	-	-		881
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151936	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			391616	-	-		881
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151936	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ								
3	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	178,2828	270,9	23,78	48346	1261	41304	1,65	296
				247,12	8,38	44285	1609	90	0,04	8
4	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	178,2828	387,83	18,74	69144	3342	30508	0,91	162
				152,26	6,18	27145	1103	108	0,03	5
5	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные с двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /Х 1,36/ м2	178,2828	9411,2	-	1677855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	100,783428	166,51	3,84	16781	387	7186	0,4	41
				64,58	1,44	6509	145	108	0,01	1
7	С12051-198	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м2	59,5521778	4832,45	-	287783	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2100109	7990			499
			Тенге			77939	2857			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2100109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46177	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	80738	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			1965638	-			-
		Местные материалы -	Тенге			2364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			78998	-	-		39
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11850	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2309853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92645	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2309853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		553
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	92645	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2343804	14073			1307
			Тенге			208688	5180			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2343804	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	213869	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1965638	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			109014	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			204752	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30713	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2701469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244581	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2701469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244581	-		-
		Выслуга лет 1%:	Тенге			27015				
		Дополнительные отпуска 0,4%:	Тенге			10806				
		Итого:	Тенге			2739290				
		Переход цен с 2001года на 2013 год К=2,2336	Тенге			6119573				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге			122391				
		Итого:	Тенге			6241964				
		НДС 12%:	Тенге			749036				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**6991000**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Утверждена

приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Средняя школа № 41"Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41"Управления образования г. Астаны

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		31	30.05.2013г.	МБ			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	8 671 000	7 741 964							929 036	8 671 000

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны — **Есеркепова М.Т.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" — **Шукаев М.К.**

м.п.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания ГУ «Средняя школа № 41» Управления образования г. Астаны

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГУ "Средняя школа №41 города Астаны"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
1	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	301,5472	273,9	23,79	81600	7171	77226	1,65	498
				247,12	8,98	74518	2708	129	0,04	12
2	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	301,5472	387,83	19,74	116949	5651	47777	0,91	274
				152,26	6,18	45914	1864	139	0,03	9
3	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 С2, СН РК 8.02-04-2 С04	м2 -Окна одинарные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные с двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /К 1,36/	301,5472	9411,2	-	2837921	-	-	-	-
		м2						-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			3036559	12822			772

	Тенге	120432	4571		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3036559	-	-	-
Материалы -	Тенге		-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125003	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2837921	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	125003	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	63
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18751	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	189694	-	-	-
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3351256	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	856
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143754	-	-
ИТОГО	Тенге	3351256	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	856
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143754	-	-

Выслуга лет 1%	Тенге	33513
Дополнительные отпуска0,4%	Тенге	13405
ИТОГО:	Тенге	3398174
Переход цен с 2001 года на 2013 год К=2,2336	Тенге	7590161
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге	151803
ИТОГО:	Тенге	7741964
НДС 12%	Тенге	929036
Всего стоимость:	**Тенге**	**8671000**

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ГУ «Средняя школа № 41»
Управления образования г. Астаны Есеркепова М.Т.

Технический надзор:

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Астанаендіріс-2030» Шукаев М.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Средняя школа №41» Управления образования г. Астаны

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41"

Управления образования г. Астаны, ж/м Коктал, ул Ардагерлер 1-А

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		31	30.05.2013г.	МБ					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ "Средняя школа № 41" Управления образования г. Астаны	35 454 382	21 470 453							2 576 454	24 046 907

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГУ "Средняя школа № 41"
Управления образования г. Астаны _____ Есеркепова М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаендіріс-2030" _____ Шукаев М.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Средняя школа №41»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаинвестстрой-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт здания школы №41 ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГУ "Средняя школа №41 города Астаны"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машин на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФАСАД ЗДАНИЯ								
1	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1773,36	130,62	0,62	267100	1099	130532	0,44	771
				59,03	0,23	122504	408	106,2	-	2
2	Е0115-51-1	м2 -Улучшенная штукатурка цементно известковым раствором по камню стен	1773,36	307,42	1,96	545164	3474	183251	0,61	1084
				108,9	0,45	193119	798	94,5	0,03	46
3	Е0115-156-1	м2 -Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1773,36	136,4	1,69	241877	2926	42164	0,13	234
				24,53	0,63	43501	1117	94,5	-	5
4	Е0153-18-1	м2 -Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	7,3656	17574,47	474,95	129447	3498	42747	35,38	261
				5258,25	78,75	38730	580	106,2	0,43	3
5	Е0153-2-1	м3 -Обивка выступов из кирпича	0,6698	4899,14	1880,99	3280	1260	2529	21,24	14
				3018,15	538,09	2021	360	106,2	2,91	2
6	Е0162-36-10	м3 -Очистка вручную выступов по	204,6	42,85	-	8772	-	8478	0,31	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периметру здания		43,85	-	8972	-	94,5	-	-
7	ЕС103-11-1	м2 Заделка швов	204,6	33,93	-	7965	-	8459	0,22	45
				33,93	-	7965	-	106,2	-	-
8	Е0115-156-1	м2 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	204,6	136,4	1,65	27906	338	4865	0,13	27
				24,53	0,63	5019	129	94,5	-	1
9	Е0115-51-1	м2 Цоколь -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	202	307,42	1,96	62099	396	20874	0,61	123
				108,9	0,45	21998	91	94,5	0,03	5
10	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	202	77,28	3,43	15611	693	14524	0,46	92
				73,73	1,31	14893	265	94,5	0,01	1
11	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	391,88	31	-	12148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0115-158-3	кг -Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	202	73,03	1,55	14914	333	2075	0,06	12
				10,24	0,63	2068	127	94,5	-	1
13	Е0115-176-4	м2 -Покрытие стен масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или отгрунтованной поверхности за 1 раз	202	10,94	-	2210	-	2071	0,06	12
				10,35	-	2192	-	94,5	-	-
14	С11011-314	м2 -Лак каменноугольный	22,22	59	-	1311	-	-	-	-
		кг		-		-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1340004	14016			2738
			Тенге			462981	3875			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1340004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			375510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	466856	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1311	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			406185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			461370	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	69205	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1909456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536062	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1909456	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3035
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	536062	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАД-ВИТРАЖНЫЙ ТАМБУР								
16	Е0109-45-2	-Монтаж витрин, витражей с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях	0,4227	71447,15	2739,97	30201	1158	22840	383	162
				66630	108	28152	45	81	0,53	-
15	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие т	62	5240	-	324880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-		-
17	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами м2	0,0014	145300	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0110-32-4	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных перубленных стен площадью проема более 3 м2 т	3,96	341,62	23,23	1353	92	595	0,79	3
				131,98	8,17	523	32	108	0,04	
19	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей сваренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,96	12700	-	50292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			406935	1250			165
			Тенге			28674	78			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			376734	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	555	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			375381	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			599	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	90	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22540	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			399373	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	645	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30201	-	-		-
		Материалы -	Тенге			891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	28197	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3182	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		174
		Сметная заработная плата -	Тенге				31623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			455196		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		177
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32268	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ								
20	К0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	234,25	270,9	23,78	63464	5571	49666	1,65	387
				247,12	8,98	57893	2104	82,78	0,04	10
		м2								
21	Е0110-91-4	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	234,266	387,83	18,74	90856	4391	36872	0,91	213
				152,26	6,18	35669	1449	99,34	0,03	7
		м2								
22	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные с двухкамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой /К 1,06/	234,266	9411,2		2204724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
23	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,924	498,09	19,17	460	18	237	1,38	1
				230,97	6,10	213	6	108	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН СК 8.02-040-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплосберегающие, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие /К 1,36/	0,924	7126,4 -	- -	6585 -	- -	- -	-	-
25	Е0115-53-3	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм /наружные и внутренние откосы/ м2	2080,8	206,61 95,4	0,97 0,56	429914 198508	2018 749	198238 94,5	0,53 -	1111 4
26	Е0115 64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм оконных и дверных откосов плоских м	780,3	247,36 141,39	6,12 2,32	193018 110327	4775 1810	105969 94,5	0,81 0,01	629 9
27	Е0115-180-5	-Упрощенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску /наружные и внутренние откосы/ м2	780,3	251,06 38,93	1,88 0,72	196370 30377	1467 562	29237 94,5	0,23 -	180 3
28	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	614,236572	166,51 54,53	3,84 1,44	102273 39667	2359 865	43796 108	0,4 0,01	247 4
29	С12061-198	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 600 мм м2	362,947822	4761,65 -	- -	1728234 -	- -	- -	- -	-
30	Е0158-13-4	-Устройство подоконных сливов из листовой стали м	367,95	253,64 40,86	0,56 0,09	93328 15034	206 33	16137 109,1	0,26 -	96 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			5109226 487689	20805 7597			2065 37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5109226	-	-		-
	Материалы -		Тенге			339630	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	495287	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3939543	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			321550	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			470212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		235
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	70502			-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			334766	-	-		-
		ЗОВПО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5914205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		3138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	565318	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5914205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3138
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	565318	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ								
31	Е0111-06-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Зустигат"	144,9	925.06	4,9	134041	710	9030	0,38	55
				58,5	1,85	8477	268	110,7	0,01	1
32	Е0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее ХВ-2	104	123,31	0,16	12824	17	1871	0,09	9
				16,18	0,07	1683	7	110,7	-	-
33	ЕС161-27-2п-рим.	м -Насечка полов мозаичных под керамогранит	235,1	75,24	2,14	17689	503	16325	0,5	116
				73,1	0,38	17186	89	94,5		-
34	ЕС157-20 2	м2 Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	235,1	503,03	14,85	118262	3491	64393	1,54	361
				243,95	2,32	57353	545	110,7	0,02	6
35	С11011-1160 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1м2 -керамогранит, плита светлая	235,1	1180	-	277418	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			560235	4721			542
			Тенге			34698	920			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			560235	-	-		-
		Материалы -	Тенге			142297	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	85608	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			277418	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			51101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			91969	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13795	-		-
		Накормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39132	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		596
		Сметная заработная плата -	Тонге			-	99403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			691336	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		596
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99403	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД								
36	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм стен	60	77,28	3,43	4637	206	4255	0,45	27
				73,73	1,31	4424	79	94,5	0,01	-
37	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	116,4	31	-	3608	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0115-64-1	кг -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков	63,6	106,2	3,94	6754	251	6227	0,55	35
				102,11	1,49	6494	95	94,5	0,01	-
39	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	143,69784	31	-	4455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0115-180-6	кг Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	63,6	257,14	2,33	16354	148	2676	0,26	17
				43,65	0,86	2776	55	94,5	-	-
41	Е0115 180-5	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	60	251,66	1,83	15100	113	2248	0,23	14
				38,93	0,72	2336	43	94,5	-	-
42	Е0163-8-5	м2 -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	9	133,15	23,58	1198	212	967	0,74	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток		109,58	4,16	986	37	94,5	0,02	-
43	ЕС115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	9	1914,16	2,1	17227	19	2839	2	18
				333	0,79	2997	7	94,5	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			69334	949			118
			Тенге			20013	917			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69334	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33692	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20330	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9481	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19212	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2982	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5313	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			93859	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23212	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
44	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов канализационных диаметром 100 мм	54	145,63	3,27	9834	177	8080	0,85	46
				142,36	0,52	7687	28	115,2	-	-
45	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов канализационных труб диаметром 50 мм м	36	118,01	1,59	4248	57	4839	0,69	25
				116,42	0,25	4191	9	115,2	-	
46	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм м	0,034	58881,69	25695,31	3180	1380	2520	194	10
				33075	6813,45	1786	368	117	26,38	1
47	С13С804-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм км	5,454	6470	-	35287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		10м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,036	47611,09	17877,09	1714	644	1449	173	6
				29700	4608,68	1069	169	117	18,1	1
		км								
49	С130804-11	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Ду 50 мм	3,636	2130	-	7745	-			
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			60038	2265			88
			Тенге			14734	574			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4094	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3332	-		
		Местные материалы -	Тенге			6	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			3969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	535	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата	Тенге			-	3988	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55144				-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11916	-		
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2059	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4132	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13975	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			82330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге				17962	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ								
50	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов	0,3	22267,56	8912,18	6674	2674	2951	54,3	16
				10170	1974,78	3051	592	81	7,58	2
		т								
51	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3	133700	-	40110	-	-	-	-
				-					-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			46734	2674			10
			Тенге			3051	592			2
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			46784	-	-		-
		Материалы -	Тенге			950	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3643	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2951	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	443	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2984	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге			52720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4086	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			52720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4086	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
52	E0162-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 20 процентов	69,9 м2	82,2	0,09	5746	6	3127	0,20	20
				47,32	0,02	3300	1	94,5	-	
53	E0162-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	187,44 м2	337,16	0,11	63201	21	8502	0,3	65
				47,95	0,05	8988	9	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			68947	27			75
			Тенге			12295	11			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68947	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56624	-	-		-
		Всего заработная плата	Тенге			-	12306	-		-
		Накладные расходы	Тенге			11629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4835	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			85411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14051	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			85411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14051	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО								
54	Е0105-1-1	-Устройство поверхностей лестничных ступеней из бетона	0,5928	7889,17	66,01	4677	39	124	1,35	1
		м3		193,75	24,93	116	15	94,5	0,12	-
55	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	7,41	58,37	0,23	433	2	360	0,29	2
		м2		51,3	0,09	380	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5109	41			3
			Тенге			496	15			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5109	-	-		-
		Материалы	Тенге			123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	512	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4444	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			483	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	73	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	584	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МУСОР								
56	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4	27,1	-	108	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
57	Е010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	4	119,02	119,02	476	476	95	-	-
		т		-	23,8	-	95	100	0,5	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			584	476			-
			Тенге			-	95			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	95	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			720	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	Тенге			-	109	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7667196	47224			6610
			Тенге			1114633	14066			120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7535066	-	-		-
		Материалы -	Тенге			953829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1004942	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4593600		-		-
		Местные материалы -	Тенге			872767	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1059540	-	-		530
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	158931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515676	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9110282	-	-		7308
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1243673	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76985		-		-
		Материалы -	Тенге			1840		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31841	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40110	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3869	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108943	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			194
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35710			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55144	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11916	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			43032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13727	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2069	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4132	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73004	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13975	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9292229		-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		-		7280
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1293557	-		-
		Выслуга лет 13:	Тенге			92022				
		Дополнительные отпуска 0,49:	Тенге			37169				

Итого:	Тенге	9422320
Переход цен с 2001года на 2013 год К-2,2336	Тенге	21049464
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%:	Тенге	420989
Итого:	Тенге	21470453
НДС 12%:	Тенге	2576454
Всего стоимость:	**Тенге**	**24046907**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Средняя школа № 41»
Управления образования г. Астаны

Директор Есеркепова М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Астанаендіріс-2030»

Директор Шукаев М.К.

мен. нұсқор В.Котович

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАЛЫМ АЛАБЫ ОБЛ. ЖЕКЕ КЕСІПКЕР КОТОВИЧ Владимир Григорьевич Индивидуальный предприниматель Республика Казахстан Акмол.-ж обл.