АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «06» ноября 2013 г. г. Астана
(местонахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акима города Астаны
от 13.02. 2012 г. № 120-3 от 3.04.2012г.120-7 13.09.2012 г. №120-15
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Председателя:
Хорошун С.М. - первый заместитель Акима города Астаны
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Заместителя председателя: **Бисембаев К.А.** – руководитель Государственного учреждения «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по г. Астана Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерство регионального развития Республики Казахстан
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

заказчика:
Джуматаева А.Д. Государственное казенное коммунальное предприятие я/с №23 «Алтын бесік»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Эксплуатационной организации
Джуматаева А.Д. Государственное казенное коммунальное предприятие я/с №23 «Алтын бесік»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального подрядчика
Шукаев М.К. ТОО «Астанаөндіріс-2030»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Генерального проектировщика:
Малгаждарва Р.М. ТОО «Цдрэлем-Курылыс»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Департамент комитета Госсанэпиднадзора
Бейсенова С.С. директор
(фамилия, имя , отчество) (должность)

Департамент по ЧС
Искаков М.К. начальник
(фамилия, имя , отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

Заказчиком (совместно с подрядчиком) Государственное казенное коммунальное предприятие ясли-сад №23 «Алтын бесік»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: Капитальный ремонтГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» по пр. Республики д.12/5

наименование объекта и вид строительства (новое строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: г.Астана,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпус а)

2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю

от «27» сентября 20 12 г. №01-10-74

Акимат района «Алматы» города Астаны распоряжение

(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ:

от «15» апреля 20 13 г. №357

ГАСК

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

(наименование организации)

и субподрядными организациями:

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком: ТОО «Нурәлем-Курылыс»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим проектную документацию

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации)

5.Исходные данные для проектирования выданы:

(наименование научно исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6.Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(номер проекта, номер серии)

7.Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: РГП Госэкспертиза №0199//12 от 29.12.12 г

(наименование органа, утвердившего (перутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2013 г. окончание ноябрь 2013 г

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по ПОС фактически 03 мес..

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: постановление акима города на строительство, заявление, акт рабочей комиссии, справка о сметной стоимости, технический паспорт Ф-2, экспертиза рабочего проекта

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной и провозной способности, число рабочих мест и т.п.(заполняется по всем объектам кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно пусковой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м				
Общий объем	м.куб				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели :

Показатели	Ед. измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений, помещения охраны, технические помещения			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир м.кв.		Число квартир общая	Площадь квартир м.кв.	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту).

13.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.
15.работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям. Тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единицы измерения	Объем работ	Срок выполнения

16.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего_____ тенге, в том числе: строительно-монтажных работ_____тенге, оборудования, инструмента и инвентаря_____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 89 486 071 тенге,
в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____тыс. тенге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических_____
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: Капитальный ремонтГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» по пр. Республики д.12/5_____
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ **Хорошун С.М.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ **Биесмолов К.А.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии :

_____ **Джуматаева А.Д.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Джуматаева А.Д.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Шукаев М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Малгаждарва Р.М**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Бейсенова С.С.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Искаков М.К.**
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Заключение рабочей комиссии

Астана қаласы 2013 жылғы «06» қараша (ноябрь)

Тағайындалған жұмыс комиссиясы:(рабочая комиссия, назначенная) №23 «Алтын бесік» ә/б Мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорыны-А.Д. Джумагазка (Государственное казенное коммунальное предприятие я/с №23 «Алтын бесік»)

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)

(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

2013 жылғы «01» қараша (ноябрь)№ 1 шешіммен (решением) в составе:

Тораға – тапсырыс берушінің өкілі (председатель–представитель заказчика) : №23 «Алтын бесік» б/б Мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорыны бухгалтер К.О. Жумагужина (Государственное казенное коммунальное предприятие я/с №23 «Алтын бесік»)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер (членов комиссии – представителей):

Бас жобалаушы (генерального проектировщика)

М.Р. Малгажларова «Нуралем-Құрылыс» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Қосалқы жобалаушылар (субпроектировщиков)

(фамилия, имя отчество, должность)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер (генерального подрядчика)

М.К. Шукаев «Астанаөндіріс-2030» ЖШС (ТОО)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядных организаций)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ

(ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»)

З.Б. Силецкий басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Төтенше жағдай жөніндегі департамент

(Департамент по ЧС)

М.К. Искаков басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемсанэпидемқадағалау комитеті департаменті

(Департамент комитета Госсанэпиднадзора)

С.С. Бейсенова согласовано по телефону директор

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Еңбек пен халықты әлеуметтік қорғау басқармасы» ММ

(ГУ «Управление занятости по городу Астана»)

А.К. Алтыбаева басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя, отчество, должность)

«ДОС» Тәуелсіз өмір орталығы» ҚБ

(ОО «Центр независимая жизнь «ДОС»)

Д.И. Ердильдинова директор

тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

(фамилия, имя отчество, должность)

Пайдалануши ұйым (эксплуатационная организация):
А.Д. Джуматаева №23 «Алтын бесік» б/б Мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорыны
(Государственное казенное коммунальное предприятие я/с №23 «Алтын бесік»)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя отчество, должность)

Объектінің бейіміне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері
(Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора)
«Алматы» ауданының әкімдігі
(Акимат района «Алматы»)
Б.У. Сағын әкім (аким)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

"Астана Су арнасы" МКК
(«ГКП «Астана «Су Арнасы)
В.М. Досаев директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Теплотранзит» АҚ
(АО «Астана-Теплотранзит»)
А.К. Жумабаев директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ
(АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»)
А.В. Смородин директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Астана қ. «Алматы» ауданының әкім аппаратының өндірістік-техникалық бөлімі
(Производственно-технический отдел аппарата Акима района «Алматы» г. Астаны)
Р.М. Ордалов бөлім жетекшісі (руководитель отдела)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

№23 «Алтын бесік» б/б Мемлекеттік қазыналық коммуналдық кәсіпорыны
(Государственное казенное коммунальное предприятие я/с №23 «Алтын бесік»)
М.Х. Ахметан шаруашылық меңгерушісі (завхоз)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«СК ПромТехСервис» ЖШС техникалық қадағалау
(ТОО «СК ПромТехСервис» технический надзор)
Ж.Т. Кенжеков директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАЛДЫ (УСТАНОВИЛА):
Бас мердігермен (генеральным подрядчиком) : «Астанаөндіріс-2030» ЖШС (ТОО)
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынды(предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта): Республика даңғылы, №12/5 үй мекен-жайында орналасқан «Астана қаласының Білім басқармасы №23 «Алтын бесік» балабақша бөбекжайы» МККК күрделі жөндеу
(Капитальный ремонтГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» по пр. Республики д.12/5)
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты жүзеге асырды _____
(строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядные организации)_____
(ұйымдардың атауы, ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. **Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымдары әзірлеген** (проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями): «Нұрәлем-Құрылыс» ЖШС (ТОО)

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. **Құрылыс жоба мен орындалды** (строительство осуществлялось по проекту): инд

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. **Жобалау-сметалық құжаттама бекітілген** (проектная (проектно-сметная) документация утверждена): Мемсараптама РМК (РГП Госэкспертиза) 2012 ж. 29.12. №01-997/12

(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. **Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімінде жүзеге асырылған**
(Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):
жұмыстың басталуы (начало работ) тамыз (август) 2013
(айы, жылы)
(месяц и год)
жұмыстың аяқталуы (окончание работ) қараша (ноябрь) 2013
(айы, жылы)
(месяц, год)

7. **Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды** (рабочей комиссии представлена следующая документация): Астана қаласы «Алматы» ауданының әкім өкімі 2012 ж. 27.09. №01-10-74 (Распоряжения Акима района «Алматы» г. Астаны)

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымша нөмірі)
(перечень документов или номер приложения к акту)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)

8. **Объектінің мынадай көрсеткіштері бар** (объект имеет следующие показатели):

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сыйымдылығы және т.б.)
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. **Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады** (технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными):

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар)
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

(Инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. **Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің __ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды** (оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве):
жоба бойынша (по проекту) _____ бірлік (единиц);
нақты (фактически) _____ бірлік (единиц);

11. **Жобада келтірілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шараларды** (мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)

(орындалған туралы мәліметтер) (сведения о выполнении)

Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген
(характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)

12. **Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны (сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации) :**
Барлығы (всего) 92,237 млн. тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары (том числе строительно-монтажных работ) _____ тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар (оборудования, инструмента и инвентаря): тенге.

Жұмыс комиссиясының шешімі
Решение рабочей комиссии

Республика даңғылы, №12/5 үй мекен-жайында орналасқан «Астана қаласының Білім басқармасы №23 «Алтын бесік» балабақша бөбекжайы» МКҚК күрделі жөндеу
(Капитальный ремонтГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» по пр. Республики д.12/5)
(объектінің атауы)
(наименование объекта)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН (СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии):

А.Д. Джуматаева
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

В.Б. Силецкий
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Искаков
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Бейсенова
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

К.О. Жумагужина
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Б.Ұ. Сағын
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.Р. Малғаждарова
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Шукаев
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.Д. Джуматаева
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.М. Досаев
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Жумабаев
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Смородин
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Д.И. Ердильдинова
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Алтыбаева
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Р.М Оралов
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Ж.Т. Кенженов
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.Х. Ахметжан
(тегі, аты, экесінің аты, қолы, күні, мөрі)
(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

№363/10 Ш А Р Т

Астана қ. «13» тамыз 2013 жыл

Бұдан әрі «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы» деп аталатын **«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ** атынан, «Алматы» аудан әкімі **Сағын Бекбол Үбайдоллаұлы** бір тараптан, бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **Астана қаласы Білім басқармасының №23 «Алтын бесік» балабақшасы» МКҚК** атынан меңгерушісі **Джуматаева Айман Дахарқызы** бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, **«Астанаөндіріс-2030» ЖШС** Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Шукаев Мади Қайроллаұлы** екінші тараптан, Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Зан) және 2013 жылғы 7 тамыздағы қорытындылар жайлы № 608093-2 хаттамасының негізінде, № 6 лот бойынша 2013 жылға Астана қаласы «Алматы» ауданының «Астана қаласы білім Басқармасының «№21 «Гүлдер» балабақшасы» МКҚК, «Астана қаласы білім Басқармасының «№23 «Алтын бесік» балабақшасы» МКҚК, № 22 мектеп-гимназиясын күрделі жөндеу және абаттандыру бойынша тауарларды, қызметтерді және жұмыстарды Мелекеттік сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1 Осы Шарт негізінде Тапсырыс беруші тапсырады, ал Мердігер Мердігер Астана қаласы Республика 12/5 даңғылындағы Астана қаласы білім Басқармасының № 23 «Алтын бесік» балабақшасы» МКҚК күрделі жөндеу бойынша қызметтерді көрсетуге 85 344 000 (сексен бес миллион үш жүз қырық төрт мың) теңге барлық сомасында міндеттемені келесі ерекшеліктер бойынша қабылдайды - 423 «Мемлекеттік кәсіпорындардың жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу» ерекшелігі бойынша 85 344 000 (сексен бес миллион үш жүз қырық төрт мың) теңге сомасына.

1.2 Төменде аталған құжаттар және оларда көрсетілген жағдайлар берілген Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, нақты айтқанда:

1) осы Шарт;

2) техникалық ерекшелік;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету;

1.3 Шарттың мәні - 423 Мемлекеттік кәсіпорындардың жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу» ерекшелігі бойынша Астана қаласы Республика 12/5 даңғылындағы Астана қаласы білім Басқармасының № 23 «Алтын бесік» балабақшасы» МКҚК күрделі жөндеу бойынша қызметтерді сатып алу.

2. Терминдер

2. Осы шартта төменде сапмаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы» - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыруды және өткізуді жүзеге асыратын заңды тұлға не өзін құрған заңды тұлғаның атынан әрекет ететін құрылымдық бөлімше

2) «Тапсырыс беруші» – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайыздан астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилиирленген заңды тұлғалар;

3) «Мердігер» – осы Шарттың талаптарында көрсетілген қызметтерді көрсетуге жүзеге асыратын, Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды немесе жеке тұлға;

4) «Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)» - Шарт бойынша объектіде (обьектіде) қызметтерін бір бөлігін көрсетуге мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды біліреді;

5) «Техникалық қадағалаушы» - мердігерлік қызметтерді Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес көрсетуі жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Ұйымдастырушы тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды біліреді;

6) «Шарт» – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт ;

7) «Шарттың құны» - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы

Договор № 363/10

г. Астана «13» августа 2013 года

ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны именуемый в дальнейшем «Организатор государственных закупок» в лице акима района «Алматы» Сағын Бекбол Үбайдоллаұлы с одной стороны, ГККП «Ясли сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны», именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** в лице заведующей **Джуматаевой Айман Дахаровны** с другой стороны и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Шукаева Мади Кайроллаевича**, действующей на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и на основании протокола об итогах конкурса № 608093-2 по государственным закупкам товаров, работ и услуг по капитальному ремонту и благоустройству территорий ГККП «Ясли сад № 21 «Гүлдер» Управления образования города Астаны», ГККП «Ясли сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны», школы-гимназии № 22 района «Алматы» города Астаны на 2013 год способом по лоту № 6 от 7 августа 2013 года, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по капитальному ремонту ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны, по пр. Республики, 12/5 г.Астаны на общую сумму 85 344 000 (восемьдесят пять миллионов триста сорок четыре) тенге, по специфике – 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий» на сумму 85 344 000 (восемьдесят пять миллионов триста сорок четыре) тенге.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) техническая спецификация;

3) обеспечение исполнения Договора.

1.3. Предмет Договора закупка услуг по капитальному ремонту ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны, по пр. Республики, 12/5 г.Астаны по специфике – 423 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений государственных предприятий».

2. Термины

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Организатор государственных закупок» - юридическое лицо либо структурное подразделение, действующее от имени создавшего его юридического лица, осуществляющее организацию и проведение государственных закупок;

2) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

3) «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее оказание услуг, указанных в условиях Договора;

4) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на оказание части услуг по Договору на участке (объекте);

5) «Технадзор» означает лицо, назначенное Организатором и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по оказанию подрядных услуг в соответствии с условиями Договора;

6) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

7) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой

масын білдіреді;
8) «Ақау» - қызметтердің Шарт ережелерін бұзып орындалған жалпы;
9) «Шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі» - көрсетілген қызметтерді тексеру үдерісінде табылған шалалықтар мен ақауларды жою кезеңі.

3.Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары

3.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетіліп жатқан қызметке олардың техникалық өзіндік ерекшіліюне сәйкес келуін дәлелдеу үшін және оған қосымшаға техникалық бақылау жүргізе алады. Бұл сынақта Мердігер автотранспортты ұсынумен және Мердігер өкімін сәйкессіздік және ескертулерді жою бойынша шараларды жедел қабылдау үшін барлық шығындарды өзі көтереді.

3.2 Егер Мердігер қызметті көрсете алмаса немесе түзеткісі келмесе және бұл жөнінде үш күнтізбелік күн ағымында ескерту алғаннан кейін жазбаша немесе әрекетпен жауап бермесе, Тапсырыс беруші төмен сападағы қызметтер үшін, сонымен қатар техникалық өзіндік ерекшілік талаптары төлем соммасын төмендетуге құқылы.

3.3 Егерде келіса алмаушылық болған кезде, Тапсырыс беруші Мердігер есебінен құзіреттілік органдарды немесе сарапшыларды тартуына құқылы;.

3.4 Егер техникалық бақылаудан өткен қызметтер техникалық өзіндік ерекшілікке жауап бере алмаса, Тапсырыс беруші одан бас тарта алады және Мердігер өзінің есебінен техникалық өзіндік ерекшіліктеріне сәйкес қажетті өзгерту енгізуге міндетті.

4.Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқықтары

4.1 Тапсырыс беруші бюджеттік тәсілдердің жоқ болуы немесе қысқарған жағдайда Мердігерге жеті күндік мерзімде қызметтер көлемінің және төлемдердің қысқаруына байланысты Шарт ережелерінің мүмкін өзгерістері жөнінде жазбаша ескертуге міндетті.

5. Мердігердің міндеттері мен құқықтары

5.1 Мердігер осы Шарт бойынша барлық қызметтерді ұсынуды міндеттенеді;

5.2 Осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуге Мердігермен тартылған қызметкерлер құрамын қоспағанда, Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз кімге болса да Тапсырыс берушімен және басқада оның атынан келген адамдарымен берілген осы Шартын маңызын немесе ережесін, техникалық құжаттарын, жобаларын, үлгілерін, ұсқаларын, сызбаларын және ақпараттарын білдіріп қоймау керек. Айтылған ақпарат қызметкерлер құрамына жасырын түрде айтылу керек және осы шарттың міндеттемелерін орындалу қажет.

5.3 Мердігер Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімісіз кімге болсада алдында айтылған құжаттармен және ақпараттармен пайдаланбау керек.

5.4 Мердігер Шарт бойынша қызметтер өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

5.5 Мердігер нетігі қызметтерге біліктілігі туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жалдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтерде санамаланған қызметкерлердің біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

5.6. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, қызметтерді көрсетуден алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай адамды 72 сағат ішінде кетіруге міндетті, одан кейін бұл адам осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуімен ешқандай байланысқа не болмауы тиіс.

5.7 Барлық қолдағы мүмкіндікті және білімді пайдаланып, Мердігер Тапсырыс берушімен бірге күн сайын қызметтерді бағыттауға және бақылауға міндетті. Осы Шарт бойынша Мердігер толығымен жауап береді және Тапсырыс берушімен бірге орындалып жатқан қызметтерлердің сапасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына, сонымен бірге қызметтерді үйлестіруіне бақылау жасайды.

5.8 Бұзулармен, шалалықтармен және ақауларымен көрсетілген қызметтер туралы ескертуді алғаннан кейін, Мердігер көрсетілген шалалықтарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде жоюға міндетті. Егер Мердігер ескертуді алғаннан кейін

Заказчиком;

8) «Дефект» - часть услуг, оказанных с нарушением условий Договора;

9) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов обнаруженных в процессе проверок оказанных услуг.

3. Права Заказчика

3.1 Заказчик или его представители могут проводить технический контроль оказываемых услуг для подтверждения их соответствия технической спецификации и приложений к ним. Все расходы на эти испытания несет Подрядчик с предоставлением автотранспорта и представителя Подрядчика для оперативного принятия мер по устранению несоответствий и замечаний;

3.2 Если Подрядчик не может или не хочет исправить услуги и не отвечает письменно или действиями в течение трех календарных дней после получения уведомления об этом, Заказчик вправе снижать сумму, предъявленную к оплате Подрядчиком из-за низкого качества услуг, а также отклонения от требований технической спецификации;

3.3 В случае возникновения разногласий Заказчик вправе привлечь компетентные органы или организации за счет средств Подрядчика.

3.4 Если услуги, прошедшие технический контроль, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них и Подрядчик обязан внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации за свой счет;

4. Обязанности Заказчика

4.1 Заказчик обязан в случаях отсутствия или сокращения бюджетных средств уведомить письменно Подрядчика в семидневный срок о возможных изменениях условий Договора, связанный с уменьшением объема услуг и оплаты.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1 Подрядчик обязуется обеспечить предоставление всех услуг, предусмотренных настоящим Договором;

5.2 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств;

5.3 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

5.4 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности оказания услуг по Договору;

5.5 Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить письменное согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

5.6. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от оказания услуг по настоящему Договору, являющегося работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с оказанием услуг по данному Договору;

5.7.Подрядчик совместно с Заказчиком ежедневно обязан контролировать и направлять услуги, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и совместно с Заказчиком осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством оказания услуг, а также координацией всех услуг по Договору;

5.8 Подрядчик, получив уведомление об оказанных услугах с нарушениями, недоделками и дефектами, обязан устранить указанные недостатки в течение периода времени, указанного

көрсетілген шаламыктарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде дұрыстамаса, Тапсырыс беруші осы Шартпен қарастырылған айыппұл санкциялары қолдана алады.

5.9 Жанбырға, аязға, ұрлыққа, су басуына, өртке және басқа да себептерге байланысты Мердігер барлық түрлі, қызметтерге байланысты, бұзулардан, жоюдан, кемістіктерден орындалған қызметтерді, жабдықтауды, ресурстарды және басқа да материалдарды сақтауын қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер қызметтерді көрсету кезінде басқа да қызметтерді және Тапсырыс берушінің меншігінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

5.10 Мердігер конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді, сонымен қатар ай сайын есепті айдың келесі айының 10 жұлдызына дейін қазақстандық мазмұны туралы ақпаратты ұсынуға міндетіне алады.

5.11 Тапсырыс берушімен бекітілген жоспар-тапсырмаға сәйкес Мердігер қызметтердің көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті (бар болған кезде).

5.12 Өткен айға ақы төлеу алу үшін Мердігер келесі құжаттарды беру керек: көрсетілген қызметтердің құны туралы анықтама (анықтама ЗКС);

5.13. Жоғарыда аталғандардың ешбір тармағы Тапсырыс берушіні кепілдіктерден немесе осы Шрат бойынша басқа да міндеттемелерден босатпайды.

6. Төлемдер

6.1 Ақы төлеу нысаны: Мердігердің есепшотына ақшаны аудару.

6.2 Қызметтерді көрсету мерзімі: 2013 жылғы 15 қарашаға дейін.

6.3 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: көрсетілген қызметтердің құны туралы анықтама (анықтама ЗКС).

6.4 Төлем мерзімі: төлемдер бойынша қаржылық жоспарына және бюджеттік қаражат түсуіне байланысты. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 123 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты», 004 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету», 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бюджеттік бағдарламасы және Бюджеттік бағдарламаның әкімшісінен нақты көрсетілген қызметтер үшін қаржы құралдарының түсуі бойынша;

6.5 Тапсырыс берушіге Бюджеттік бағдарламаның әкімшісінен ақша құралдары түскеннен кейін,Тапсырыс беруші Мердігерге шарт қосынан 10 % мөлшерде аванстық төлем жүргізеді.

6.6 Төлемді жүргізген кезде Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты қабылданған қызметтер көлемінің әрбір сомасынан барабар ұстап қалады. Қызметтерді қабылдау-тапсыру тәртібі көрсетілген қызметтердің актісіне (2 форма) сәйкес жүргізіледі.

6.7 Қызметтерге ақы төлеу тұтастай алғанда шарттың жалпы сомасының тоқсан бес пайызы шегінде жүргізіледі. Түпкілікті ақы төлеуді Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда, сонымен қатар объекті пайдалануға беру туралы мемлекеттік комиссиясының актісін бекіткеннен кейін жүргізіледі.

7. Қосалқы мердігер

7.1 Осы Шарт бойынша Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысынан және Тапсырыс берушісінен алдынала келісім алмай, Мердігер өзінің міндеттемелерін ешкімге бермеу керек.

7.2 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен қызметтердің жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы,Тапсырыс беруші және Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.Қосалқы мердігер болғаны Мердігерді материалдық және басқада жауапкершіліктерден босатпайды.

8.Кепілдіктер

8.1 Осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтер техникалық өзіндік ерекшілігіне сай болу керек немесе көрсетілген стандарттан жоғары болу керек.Қызметтер мен материалдарға байланысты осы Шарт бойынша қызметтердің сапасы ақаусыз болатынына Мердігер

Заказчиком. Если Подрядчик, получив уведомление, не исправит указанные недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором;

5.9 Подрядчик обязан обеспечить защиту оказанных услуг, оборудования, ресурсов и прочих материалов, связанных с услугами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождём, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Подрядчик обязан при производстве услуг обеспечить защиту других услуг, а также собственность, принадлежащую Заказчику;

5.10 Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии), а также ежемесячно до 10 числа следующего месяца за отчетным месяцем предоставлять информацию Организатору государственных закупок;

5.11 Подрядчик обязан обеспечить оказание услуг согласно утвержденного плана-задания Заказчика (при его наличии);

5.12 Подрядчик обязан предоставить за предыдущий месяц следующие документы для получения оплаты: справки стоимости оказанных услуг (справка ЗКС);

5.13. Ни один пункт вышеуказанного не освобождает Подрядчика от гарантий или других обязательств по данному Договору.

6. Платежи

6.1 Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

6.2 Срок оказания услуг: до 15 ноября 2013 года;

6.3 Необходимые документы, предшествующие оплате: справки стоимости оказанных услуг (справка ЗКС);

6.4 Сроки платежей: в соответствии с планом финансирования по платежам Администратора бюджетных программ 123 «Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа», бюджетной программе 004 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения», подпрограмме 015 «За счет средств местного бюджета». И по мере поступления бюджетных средств от Администратора бюджетных программ за фактически оказанные услуги;

6.5 Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере 10 % от стоимости Договора, после получения денежных средств от Администратора бюджетных программ;

6.6 При произведении оплаты Заказчик пропорционально удерживает ранее выплаченный аванс от каждой суммы принятых объемов услуг. Порядок приема-сдачи услуг производится согласно акта оказанных услуг (форма 2);

6.7 Оплата услуг в целом производится в пределах девяноста пяти процентов от общей суммы договора. Окончательная оплата производится после оказания услуг при условии полного оказания Подрядчиком обязательств по настоящему договору, всех его обязательств по исправлению дефектов, а также после утверждения акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.

7. Субподрядчики

7.1 Подрядчик не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного согласия Организатора государственных закупок и Заказчика;

7.2 Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема услуг, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Организатора государственных закупок и Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Организатором государственных закупок, Заказчиком и Подрядчиком. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

8. Гарантии

8.1 Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. Подрядчик гарантирует, что качество услуг в рамках Договора не будут иметь дефектов, связанных с материалами или услугой.

8.2. В случае получения претензии связанной с данной гарантией Подрядчик должен в срок указанный Заказчиком

ділдік береді.

8.2 Осы кепілдікке байланысты дау туындаса, Тапсырыс берушінің көрсетілген мерзімінде Тапсырыс берушінің шығыстарынсыз табылған ақауларды жою керек.

9.Тараптардың жауапкершілігі

9.1 Егер Шартты орындау кезеңінде Мердігер немесе қосалқы мердігер қызметті мерзімінде тапсыруға кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Мердігер Тапсырыс берушіге кешіктіру дәйектері, оның шамамен ұзақтығы және себептері жөніндегі жазбаша ескертуді кешіктірмей жіберу қажет. Мердігерден ескертуді алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалау қажет және өзінің қарауымен Шартты Мердігердің орындау мерзімін ұзартады немесе біржақты ережемен Шартты бұзады.

9.2 Мердігер Тапсырыс берушінің, үшінші бір тұлғалардың мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтірумен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау ағымында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

9.3 Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сенім білдірілген адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі қызметтердің бір бөлігін көрсететін басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс беруші алдында жауапты болады.

9.4 Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт, көрсетілетін қызметтерді өнім берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

10. Айыппұл санкциялары

10.1 Мердігердің шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шарттың бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын есептеп шығарып отырады.

11.Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

11.1 Мердігер Шартты жасасқан күнінен бастап он жұмыс күні ішінде, кепілді ақшалай жарна немесе банктік кепілдік түрінде Шартты орындауды қамтамасыз етуге міндетті (Шарттың 10 % сомасында).

12. Форс-мажор

12.1 Осы Шарттың мақсатына "форс-мажор деп" Мердігер жағынан бақылауға бағынышты емес, Мердігердің ұқыпсыздығына және саналудағы кателігіне байланысты емес және күтпеген жерден болған оқиғалар көрсетіледі. Осы оқиғалар мынаны қамтиды, бірақ: індет, карантин, соғыс әрекеті сияқты әрекеттермен шектелмейді.

12.2 Форс-мажорлық жағдайлар болғанда Мердігер Тапсырыс берушіге осы жағдайлар және олардың себебі туралы жазбаша ескерту жібіру керек. Егер Тапсырыс берушіден ешқандай жазбаша нұсқаулар келмесе, Мердігер мүмкіндігі болғанша Шарт бойынша міндеттемелерін орындай береді және форс-мажорлық жағдайға байланысты емес көрсететін басқа да әдістерді іздейді.

13. Шартты бұзу

13.1 Міндеттемені орындамағаны үшін Мердігерге жазбаша ескерту жіберіп, Тапсырыс беруші бір жақты Шартты бұза алады. Міндеттемені көрсетілмеген мынаны қамтиды, бірақ санамаланғанмен шектеліп қалмайды:

а) егер Мердігер қызметтерді көрсетпесе немесе қызметтерді орындауға жағдайы болмаса;

б) егер Мердігер қызметтерін сапасына әсер ететін қызметтер кестесін көрсету мерзімін екі рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

в) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі 3 күнге дейін қызметті тоқтата тұрса;

г) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген ұқсат кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

д) Мердігер конкурстық құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген қызметтерді жүргізу ережелерін, нұсқаулықтарын және ережелерін ескермейтін болса.

13.2 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, банкрот болғанда немесе төлем қабілетсіздігіне байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда бұзу жылдам жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші Мердігерге қатынасы бойынша ешқандай қаржылық міндеттерді

устранить выявленные дефекты без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

9. Ответственность сторон

9.1. Если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Подрядчиком либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

9.2 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

9.3 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, оказывающих части услуг в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

9.4 Организатор государственных закупок и Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор о государственных закупках расторгнут в связи с неисполнением Подрядчиком услуг договорных обязательств.

10. Штрафные санкции

10.1 Заказчик за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по договору без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан обеспечить взыскание из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

11. Обеспечение исполнения Договора

11.1 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса (10 % от общей суммы Договора).

12. Форс-мажор

12.1 Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, эпидемия, карантин.

12.2 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает оказывать свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13. Расторжение Договора

13.1 Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о неоказании обязательств включающих в себя следующее, но не ограничивающихся перечисленным:

а) если Подрядчик не оказывает или не может оказать услуги;

б) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение двух раз срывает сроки графика оказания услуг, которые влияют на качество услуг;

в) Подрядчик приостанавливает услуги сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

г) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение периода времени, определенного Заказчиком;

д) Подрядчик пренебрегает правилами производства услуг, инструкциями и положениями, указанными в конкурсной документации.

13.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению

ғына алмайды, егер Шартты бұзу зиян келтірмесе немесе болған, ... болатын кейінгі салдарды Тапсырыс берушіге көрсетілетін әрекеттерді жүзеге асыруға немесе санкцияларды қандайда бір құқты қозғамаса.

13.3 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі көрсетудің орындыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған қызметтердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

13.4 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

13.5 Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстер мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

14. Ерекше шарт

14.1 Екі тараптармен жазбаша өзгерістер мен толықтыруларға қол қойғанын қоспағанда, Шартқа ешқандай өзгерістер мен толықтырулар рұқсат етілмейді.

14.2 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

14.3 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

14.4 Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

14.5 Осы Шарт Мердігер Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді және 2013 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда әрекет етеді.

14.6 Осы Шарт бірдей заңды күші бар үш данада жасалған.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

«Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы»:
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ
Астана қаласы,
Тәуелсіздік даңғылы, 7 үй
ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті ММ
ЖСК KZ22070102KSN6201000
БСК KKMFKZ2A
БСН 980 640 001 844

Б.Сағын
м.о.

«Тапсырыс беруші»:
Астана қаласы
Білім басқармасының
«№ 23 «Алтын бесік»
балабақшасы» МКҚК
Астана қаласы,Республика д-лы,12/5
ЖСК KZ086010111000004459
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ
БСК HSBKKZKX
БСН 990 340 005 401

А.Джуматаева
м.о.

«Мердігер»:
«Астанаөндіріс-2030» ЖШС
Астана қ., Көктал 2 шағ.ауд.
Ақмола көшесі, 17 үй
ЖСК KZ 098560000000108956
«Банк ЦентрКредит» АҚ
БСК KCJBKZKX
БСН 010 140 000 560

М.Шукаев
м.о.

к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику;

13.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных услуг Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;

13.4. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения;

13.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически оказанные услуги, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

14. Особые условия

14.1. Никакие дополнения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений и дополнений, подписанных обеими сторонами.

14.2 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

14.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.4 Договор составляется на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

14.5 Настоящий Договор вступает в силу после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует по 31 декабря 2013 года.

14.6 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

«Организатора государственных закупок»:
ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
г.Астана, пр.Тәуелсіздік, д.7
ИИК KZ22070102KSN6201000
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 980 640 001 844

Б.Сағын
м.п.

«Заказчика»:
ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны»
г.Астана, пр. Республики, д.12/5
ИИК KZ086010111000004459
АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX
БИН 990 340 005 401

А.Джуматаева
м.п.

«Подрядчика»:
ТОО «Астанаөндіріс-2030»
г.Астана, мкр.Коктал 2,
ул.Акмола, д. 17
ИИК KZ 098560000000108956
АО «Банк ЦентрКредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 010 140 000 560

М.Шукаев
м.п.

Счет-фактура № 11 от 19.09.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаэндіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017789 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 383/40 от 13.06.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр.Республики, д.12/5
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340005401, г.Астана, пр.Республики, д.12/5 (10а)

ИИК получателя: KZ086010111000004459 в АО Народный банк Казахстана, г. Астана, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад №23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	усл.	1	24 259 850,00	24 259 850,00	12%	2 911 182,00	27 171 032,00		
Всего по счету:					**24 259 850,00**		**2 911 182,00**	**27 171 032,00**		

директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

: не П.
(Ф.И.О., подпись)

Директор
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны
Заказчик: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»Управления образования города Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли- сад №23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны по пр.Республики,12/5 г. Астаны

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг
за СЕНТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	Код	Наименование	Код
		363/40	13.08.2013г.	МБ		1230001			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	27 171 032	24 259 850							2 911 182	27 171 032

Организатор государственных закупок:

Аким района "Алматы" города Астаны **Б.У. Сатын**

Заказчик:

Заведующая ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны **А.Д. Джуматаева**

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Астанаендіріс-2030» **М.К. Шукаев**

м.п.

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаавандіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» ФОРМА 2в
Управления образования города Астаны

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
		1.1 ПОТОЛОК												
1	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков	1838,205	25,7	-	47242	-	44880	0,18	327				
		м2		25,7	-	47242	-	95	-	-				
2	Е0115-69-3	-Отделка под окраску или оклейку обоями потолков	1838,205	17,95	0,44	32820	804	17938	0,07	127				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	сборных панельных		10,1	0,18	18560	322	95	-	2				
		м2												
3	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	1838,205	192,63	4,93	354087	9053	208314	0,64	1170				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков		117,43	1,86	215854	3424	95	0,01	17				
		м2												
4	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	816,98	264,27	2,91	215903	2379	39814	0,3	244				
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску		50,2	1,1	41010	899	95	0,01	4				
		м2												
5	Е0115-152-1	-Окраска водными составами	316,3	19,52	0,15	6173	47	4763	0,11	33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутри помещений известковая по штукатурке		15,79	0,06	4994	20	95	-	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		1.2 СТЕНЫ								
6	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен	3414,297	25,7	-	87747	-	83360	0,18	608
		м2		25,7	-	87747	-	95	-	-
7	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	3414,297	133,23	1,49	454895	5079	226751	0,43	1453
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			69,35	0,56	236764	1921	95	-	9
		м2								
8	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	3414,297	149,34	4,29	509881	14639	280333	0,52	1787
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			84,79	1,64	289497	5591	95	0,01	27
		м2								
9	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	803,364	257,97	2,35	207243	1688	34855	0,27	213
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	35966	723	95	-	4
		м2								
10	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	373,76	19,52	0,15	7295	56	5629	0,11	40
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			15,79	0,06	5901	23	95	-	-
		м2								
11	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	540,16	133,16	23,58	71928	12737	58366	0,74	401
		м2		109,58	4,16	59191	2247	95	0,02	13
12	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	162,048	1902,7	5,78	308329	936	45743	1,75	283
		м2		293,22	3,93	47515	636	95	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2303544	47619			6687
			Тенге			1090243	15805			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2303544	-	-		-
		Материалы -	Тенге			577387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1106047	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1343401	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1050745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		525
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	157612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201257	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3555546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1263659	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3555546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1263659	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		2.1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1361,385	17,38	0,93	23661	1266	25070	0,11	155
				16,45	0,14	22395	191	111	-	2
			1м2							
14	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	471,1	116,63	10,56	54944	4975	56340	0,7	329
				106,07	1,67	49970	787	111	0,01	7
			1м2							
15	Е0157-22-5	-Разборка мозаичных покрытий	58,7	466,97	30,85	27411	1811	28732	2,74	161
				436,12	4,84	25600	284	111	0,03	2
			1м2							
16	Е0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	1838,205	361,12	194,21	663812	356998	487721	1,11	2044
				166,91	72,12	306815	132573	111	0,4	739
			1м2							
		2.2 Тип 1								
17	Е0157-14-2	-Устройство подстилающего слоя щебеночного	316,3	270,37	2,06	85518	652	17007	0,32	103
				47,99	0,45	15179	142	111	-	1
			1м2							
18	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2	316,3	238,39	14,01	75403	4431	25391	0,49	156
				70,11	2,21	22176	699	111	0,01	4
			1м2							
		2.3 Тип 2								
19	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	42,8	281,19	12,44	12035	532	3074	0,41	18
				60,03	4,67	2569	200	111	0,02	1
			м2							
20	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из	21,4	1645,43	14,85	35212	318	5850	1,54	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток на растворе		243,95	2,32	5221	50	111	0,02	1
		1м2								
		2.5 Тип 4								
21	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	37,5	281,19	12,44	10545	466	2693	0,41	15
		м2		60,03	4,67	2251	175	111	0,02	1
		2.6 Тип 5 (в т.ч теплые полы-149,7м2)								
22	Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	104,79	346,57	16,79	36317	1759	9642	0,52	54
		м2		76,59	6,3	8026	660	111	0,03	3
23	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14	5604,41	409,16	785	57	310	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	304	22	95	0,75	-
24	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,14	64100	-	8974	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
25	Е0111-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	175,63	250,16	16,79	43935	2948	13032	0,42	74
		м2		60,55	6,3	10634	1106	111	0,03	5
		2.7 Тип 6								
26	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	395,4	281,19	12,44	111183	4918	28399	0,41	162
		м2		60,03	4,67	23736	1848	111	0,02	9
		2.10 Тип 9								
27	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	692,1	281,19	12,44	194613	8608	49708	0,41	283
		м2		60,03	4,67	41547	3236	111	0,02	16
		2.11 Тип 10								
28	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	174,25	281,19	12,44	48998	2167	12515	0,41	71
		м2		60,03	4,67	10460	815	111	0,02	4
		2.13 ПЛИНТУС								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	544,176	20,76	0,19	11297	103	12437	0,14	78
				20,57	0,02	11194	11	111	-	-
		1м								
30	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1076,77	5,64	0,19	6073	205	6538	0,04	41
				5,45	0,02	5868	22	111	-	-
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1450717	392215			3778
			Тенге			563944	142821			794
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1450717	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28324	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	706765	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8974	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			457259	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			784457	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		392
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	117669	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134110	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2369284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	824434	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2369284	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4964
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	824434	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА								
		3.0 ПОДРАЗДЕЛ БЕЗ НАИМЕНОВАНИЯ								
31	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	72	270,9	23,78	19505	1712	16595	1,65	119
				247,12	8,98	17793	647	90	0,04	3
		м2								
32	Е0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	43,2	537,52	23,97	23221	1035	12753	1,59	69
				265,62	7,73	11475	334	108	0,04	2
		м2								
33	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	43,2	8050	-	347760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
34	Е0115-64-5 т.ч.	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	12,12	668,68	7,65	8104	93	1906	0,93	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п=1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских		162,6	2,9	1971	35	95	0,01	-
		м2								
35	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	12,12	257,97	2,35	3127	28	526	0,27	3
	т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		44,77	0,9	543	11	95	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			401717	2869			202
			Тенге			31781	1027			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401717	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13269	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32807	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			347760	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6038	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4767	-		-
	Неноромируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26010	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		223
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37574	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			459507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		223
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	37574	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

36	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	8,65625	2719,44	399,69	23540	3460	21863	15,88	137
		м3		2319,75	63	20080	545	106	0,54	5
37	Е0109-36-1	-Монтаж перегородок из ПХВ	69,25	4926,59	69,85	341166	4837	35844	3,43	237
	т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		631,35	7,66	43721	531	81	0,03	2
38	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами м2	69,25	8050	-	557463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	12,6	158,38	23,78	1996	300	1628	0,91	11
			т	134,6	8,98	1696	113	90	0,04	1
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		924164	8596			386
				Тенге		65497	1189			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		582998	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	22435	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		557463	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		23491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3524	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36389	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		642879	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		166
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	25958	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		341166	-	-		-
		Материалы -		Тенге		4445	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	44252	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		35844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		22621	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		399631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		258
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	49628	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		1042510	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		423
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	75587	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
40	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	144,36	158,38	23,78	22864	3433	18654	0,91	132
				134,6	8,98	19431	1296	90	0,04	6
			м2							
41	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	41	446,86	128,16	18321	5255	9697	1,03	42
				174,4	44,59	7150	1828	108	0,17	7
			м2							
42	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	39,2	671,57	39,81	26326	1561	9927	1,32	52
				219,42	15,05	8601	590	108	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние (м2)	71	4250	-	301750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние (м2)	9,2	4010	-	36892	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение (м2)	60	1380	-	82800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			488953	10248			226
			Тенге			35182	3714			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488953	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38897	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			421442	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5742	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31634	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			558864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			558864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44638	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			5569095	461547			11279
			Тенге			1786647	164556			901
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5227928	-	-		-
		Материалы -	Тенге			641060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1906951	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1335639	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1806699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1928751	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		964
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	289313	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			429401	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7586080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12905
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2196264	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			341166	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5377	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49628	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			7985711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13163
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2245892	-		-

Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге	7985711
Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге	17804044
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	356081
Стоимость в текущем уровне цен	тенге	18160125
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	2179215
Всего по акту	тенге	20339339

Организатор государственных закупок:
Зам. акима района «Алматы» города Астаны
Руководитель ПТО
гл. специалист ПТО

Пулатбеков П.Н.
Оралов Р.М.
Имгрунт О.С.

ЗАКАЗЧИК:
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны
_____ А.Д. Джуматаева

Подрядчик:
Директор ТОО «Астанавидіріс-2030»
_____ М.К. Шукаев

Технический надзор:
Директор ТОО «СК ПромТехСервис»
_____ Кенженов Ж.Т.

Инженер технадзора:
_____ Ескендиров Т.З.

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаэндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД											
		1.1 Водопровод В1 и В2											
1	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм-огнетушитель углекислотный ОУ-5-16шт	6 кран	10292,87	28,86	61757	173	1327	1,04	6			
				181,13	11,25	1087	67	115	0,05	-			
2	С 71-2-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	12 шт	1730	-	20760	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
3	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка пожарных шкафов	6 изделие	185,32	29,84	1112	179	821	0,78	5			
				115,4	11,27	692	68	108	0,06	-			
4	С 71-2-77	-Щит пожарный металлический ЩПМ	6 комплект	18000	-	108000	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
		1.2 Водопровод Т3, Т4											
		1.3 Обвязка насосов											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			191629	352				11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1779	135			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			128760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			128760	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	760	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			821	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	993	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			61757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			60497	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1154	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			66870	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			197678	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2237	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

2.1 Канализация К1

5	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	5 м	145,63	3,27	728	16	822	0,85	4
				142,36	0,52	712	3	115	-	-
6	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	34 компл	101,59	3,33	3454	113	3863	0,61	21
				98,26	0,54	3341	18	115	-	-
7	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	30 компл	244,84	6,45	7345	194	8260	1,43	43
				238,39	1,04	7152	31	115	0,01	-
8	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	11 компл	161,43	4,65	1776	51	1992	0,99	11
				156,78	0,72	1725	8	115	0,01	-
9	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	11 компл	477,11	22,41	5248	247	5797	2,61	29
				454,7	3,56	5002	39	115	0,03	-

2.2 Канализация К3

10	Е0166-6-1	-Разборка трубопроводов	6	149,65	0,07	898	-	1050	0,87	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из чугунных труб диаметром 50 мм		149,58	0,02	897	-	117	-	-
11	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м 5	145,63	3,27	728	16	822	0,85	4
				142,36	0,52	712	3	115	-	-
12	Е0165-9-2	-Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м 5	1437,2	4,6	7186	23	1906	1,73	9
				330,75	0,77	1654	4	115	0,01	-
		2.3 Канализация КЗн	м							
13	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	38	118,01	1,59	4484	60	5098	0,69	26
				116,42	0,25	4424	10	115	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31848	721			152

			Тенге			25619	115			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			31848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5509	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25733	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29611	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4442	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		167
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30175	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			223477	1073			163

			Тенге			27397	250			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			128760	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			128760	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1112	-	-		-
		Материалы -	Тенге			240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	760	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			821	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	123	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2049	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	883	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93605	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66007	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26887	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30938	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4641	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7473	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			132016	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	31528	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			262825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32411	-		-

Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге	262825
Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге	585965
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	11719
Стоимость в текущем уровне цен	тенге	597684
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	71722
Всего по акту	тенге	669407

Организатор государственных закупок:
Зам акима района «Алматы» города Астаны

Руководитель ПТО
Гл. специалист ПТО

Булатбеков Б.Н.
Оралов Р.М.
Имгруист Д.С.

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны
______________ А.Д. Джуматаева

Подрядчик:
Директор ТОО «Астанаөнеркәсіп-2030»
______________ М.К. Шукаев

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис»
______________ Кенженов Ж.Т.

Инженер технадзора:
______________ Ескендиров Т.З.

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаэндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» ФОРМА 2в
Управления образования города Астаны

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж вводно-распределительных устройств вру-1-43-00 шкаф	1	1397,25	-	1397	-	1355	8,03	8
				1397,25	-	1397	-	97	-	-
2	75-6-50	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-43-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 шт	1	88100	-	88100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		89497	-			8
				Тенге		1397	-			-
		Стоимость оборудования -		Тенге		88100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		88100	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		1397	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	1397	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1355	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		165	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2918	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1601	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			91018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1601	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
3	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,148	16300	-	2412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С151801-133	1000шт Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	60	1080	-	64800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0167-17-1	шт Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	49	37,55	-	1840	-	1785	0,24	12
				37,55	-	1840	-	97	-	-
6	С151801-12	шт Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	49	156	-	7644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С151801-139	шт Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	46	126	-	5796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0167-17-1	шт Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	46	37,55	-	1727	-	1675	0,24	11
				37,55	-	1727	-	97	-	-
9	Ц0108-146-1	шт Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	4003	66,8	18,1	267400	72454	82966	0,12	480
				20,3	3,9	81261	15211	86	0,02	88
10	С151601-594	м Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,024	360600	-	8654	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	1000м								
11	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,584	60500	-	35332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
12	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,395	52100	-	176880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
13	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	465,8	32,1	0,26	14952	121	14418	0,2	92
				31,84	0,07	14831	33	97	-	-
		м								
14	Е0167-12-11	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм	43,5	42,05	0,4	1829	17	1761	0,26	11
				41,65	0,09	1812	4	97	-	-
		м								
15	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	44,68	777	-	34716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
16	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	6,25	999	-	6244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			630227	72593			606
			----			---	---			---
			Тенге			101471	15248			88
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			589267	-	-		-
	Материалы -		Тенге			113685	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	116719	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			301518	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			102605	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			41512	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			733385	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		746
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	132109	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			40960	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40960	-	-		-
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			2458	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость сантехнических работ -	Тенге			43418	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			776802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		746
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132109	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ								
17	Ц0103-146-1	Демонтаж кабеля	м	5202	11,52	5,43	60649	28681	32042	0,04	190
18	Е0167-7-6	Демонтаж распределительных коробок	шт	366	6,09 40,73	1,14 0,5	32167 14925	6021 183	86 14332	0,01 0,26	35 94
19	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	215	40,28 8,42	0,09 -	14742 1810	33 -	97 1756	- 0,06	- 13
20	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	145	8,42 9,32	- 0,23	1810 1361	- 34	97 1294	- 0,06	- 9
21	Е0167-7-6	Демонтаж осветительных распределительных щитов	шт	1	9,09 40,78	0,05 0,5	1327 163	7 2	97 157	- 0,26	- 1
22	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	шт	1	40,28 486	0,09 -	161 486	- -	97 471	- 2,79	- 3
23	Ц0108 603-1	Демонтаж ящика с понижающим трансформатором	шкаф	2	486 61,5	- 0,96	486 123	- 8	97 107	- 0,3	- 1
24	Ц0108-599-1	Демонтаж щитков распределительных	шт	2	61,5 130,38	0,69 6,78	123 261	1 14	86 214	- 0,6	- 1
25	Е0167-12-9	Демонтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	4658	123,6 12,84 12,74	0,69 0,1 0,03	247 59809 59324	1 484 130	86 57671 97	- 0,08 -	- 387 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139795	29406			679
			Тенге			129389	6195			56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			139795	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	116584	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			108845	-	-		54
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16327	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14918	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			263558	-	-		769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132911	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			263558	-	-		769
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	132911	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге			859519	101999			1293
		Стоимость оборудования -	Тенге			213257	21443			124
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			88100	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			88100	-	-		-
		Материалы -	Тенге			730459	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			113685	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	234700	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			301518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			212805	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	31921	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			56596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			999860	-	-		1524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-	266621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40960	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40960	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2458	-	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			43418	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1131378	-	-		1524
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		-
						-	266621	-		-
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге			1131378				
		Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге			2522393				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			50448				

Стоимость в текущем уровне цен	тенге	2572841
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	308741
Всего по акту	тенге	2881582

Организатор государственных закупок:

Зам.акима района «Алматы» города Астаны Булатбеков Б.Ж.

Руководитель ПТО Ералов Р.М.

гл. специалист ПТО Капирулет О.С.

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны

_____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис»

_____ Кенженов Ж.Т.

Инженер технадзора:

_____ Ескендиров Т.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030»

_____ М.К. Шукаев

Заказчик государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
Заказчик: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаеңдіріс-2030»
Наименование стройки- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, ЗП	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	1141	67,96	0,5	77542	571	88636	0,44	497
		м		67,46	0,09	76972	103	115	-	1
2	Е0165-18-2	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	25	100,07	1	2502	25	2853	0,64	16
		м		99,07	0,16	2477	4	115	-	-
3	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 60 кг	139	197,2	15,96	27411	2218	29374	1,21	168
		шт		181,24	2,52	25192	350	115	0,02	3
4	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	136,79	4352,1	43,41	595323	5938	22177	0,78	107
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	1кВт		124,72	16,26	17060	2225	115	0,08	11
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	48	65,51	-	3144	-	1428	0,14	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		25,88	-	1242	-	115	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	137,4 ✓	275,3 60,03	4,95 1,86	37826 8248	680 256	9780 115	0,34 0,01	47 1
7	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	109,8 ✓	273,3 60,03	4,95 1,86	30008 6591	544 205	7815 115	0,34 0,01	38 1
8	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	175 ✓	352,3 60,03	4,95 1,86	61653 10505	866 326	12456 115	0,34 0,01	60 2
9	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	68 ✓	22,68 6,68	0,06 0,03	1542 454	4 2	369 81	0,03 -	2 -
10	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм м	286,5 ✓	138,37 70,9	39,96 14,91	39644 20312	11449 4272	22126 90	0,39 0,07	113 21
11	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	1,75 ✓	6240 -	- -	10920 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	887516	22296		1054
	Тенге	169054	7742		39
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52106	-	-	-
Материалы -	Тенге	8967	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25041	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10920	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22495	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-		-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3374	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4476	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28415	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			835409	-	-		-
		Материалы -	Тенге			676279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	151756	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			174519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26178	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1070524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1045
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	177933	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1149602	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	206348	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
12	Е0120-31-1	-Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	8	426,1	14,8	3409	118	3834	2,4	19
				411,3	5,4	3290	43	115	0,03	-
13	Е0120-11-1	-Демонтаж решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	шт 76	77,56	6,46	5895	491	6450	0,43	33
				71,1	2,7	5404	205	115	0,01	1
14	Е0165-28-1	-Прочистка вентиляционных коробов	шт 175	48,09	0,51	8415	89	6512	0,21	36
			м	32,27	0,09	5647	16	115	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17718	699			88
			Тенге			14341	264			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			17718	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2143	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14605	-		-
		Местные материалы -	Тенге			536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2519	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2071	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			36585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		98
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36585	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			98
Сметная заработная плата -		Тенге			-	17125	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге			36585	-	-			98
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	17125	-			-
РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ										
15 Е0165-3-3 -Демонтаж крана шаровых		шт	4	11,72	0,09	47	-	54	0,07	-
				11,63	0,02	47	-	115	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				47	-			-
		Тенге				47	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			47	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	47	-		-
Накладные расходы -			Тенге			54	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	8	-		-
Ненормируемые к непредвиденные затраты -			Тенге			6	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			106	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	55	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3		Тенге			106	-	-		-
Сметная заработная плата -			Тенге			-	55	-		-
РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ НАПОЛЬНОЕ										
16 Ц0110-349-3	Демонтаж аппаратуры настенного типа: Распределитель для теплых полов	шт	6	1849,5	-	11097	-	10098	9,6	58
				1849,5	-	11097	-	91	-	-
17 Е0165-3-2	-Демонтаж заглушек		3	81,18	0,18	244	1	280	0,46	1
				81	0,02	243	-	115,2	-	-
18 Е0167-7-6	-Демонтаж распределительных шкафов	шт	3	40,78	0,5	122	2	117	0,26	1
				40,28	0,09	121	-	97	-	-
19 Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	168	51,07	0,69	8580	116	9755	0,33	56
				50,38	0,11	8464	18	115	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге				20043	118			116
		Тенге				19925	19			-
Стоимость монтажных работ -		Тенге				11219	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	11218	-		-
Накладные расходы -		Тенге				10216	-	-		-

		-	-	-		5
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	1532	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	1286	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22721	-	-		63
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	12750	-		
Сметная заработная плата -	Тенге	8823	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	8725	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	10035	-	-		5
Накладные расходы -		-	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	1505	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	1131	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19989	-	-		62
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	-	-		
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10231	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			42711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22981	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		6.1 Тепловой пункт								
20	Е0118-18-1	-Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2	1узел	2	795,69	101,69	1571	203	1660	3,8	8
				684		37,8	1368	76	115	0,18	-
21	Е0165-20-1	-Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	прибор	2	322,98	10	646	20	723	2	4
				312,98		1,58	626	3	115	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2217	223			12

			Тенге			1994	79			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2217	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2073	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			276	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2430	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2430	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			927541	23336			1270

			Тенге			205361	8104			41
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11219	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11218	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10216	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1286	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			22721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		63
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12750	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52106	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8967	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25041	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10920	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			22495	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4476	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		147
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28415	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			864215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			678422	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	177206	-		-
		Местные материалы -	Тенге			536	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			203787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30568	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64080	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1132082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1218
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	207774	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			1233882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1429
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	248939	-		-
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге			1233882				
		Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге			2750925				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			55018				
		Стоимость в текущем уровне цен	тенге			2805943				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			336713				
		Всего по акту	тенге			3142656				

Организатор государственных закупок:

Зам. акима района «Алматы» города Астаны Булатбеков Б.Ж.

Руководитель ПТО Оралов Р.М.

гл. специалист ПТО Имгрунт О.С.

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік»

Управления образования города Астаны

_____ А.Д. Джумитаева

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030»

_____ М.К. Шукаев

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис»

_____ Кенженов Ж.Т.

Инженер технадзора:

_____ Ескендиров Т.З.

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-5 СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ														
		1.1 Оборудование														
1	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	1060	3,69		-		3911		-		3794	0,03	27		
		м		3,69		-		3911		-		97	-	-		
		1.2 Трубы и провода														
2	Ц0108-409-1 прим.	-Демонтаж кабелегона	1010	26,55	14,67	14,67		26816	14817	14817		13498	0,07	67		
		м		11,88	3,66	3,66		11999	3697	3697		86	0,02	21		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				30727	14817					94		
				Тенге				15910	3697					21		
		Стоимость монтажных работ -		Тенге				30727	-			-		-		
		Всего заработная плата -		Тенге				-	19607			-		-		
		Накладные расходы -		Тенге				17292	-			-		-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-			-		9		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	2594			-		-		
		Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				2881	-			-		-		
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				50900	-			-		-		
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-			-		124		
		Сметная заработная плата -		Тенге				-	22201			-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50900	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22201	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		2.1 Ясли сад								
3	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	390	3,69	-	1439	-	1396	0,03	10
				3,69	-	1439	-	97	-	-
4	Е0167-7-6	-Демонтаж шкафа м	1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	-
				40,28	0,09	40	-	97	-	-
5	Е0167-7-1	-Демонтаж розеток шт	12	8,42	-	101	-	98	0,06	1
				8,42	-	101	-	97	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1581	1			11
			Тенге			1580	-			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1581	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1581	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1533	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	230	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1810	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3301	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1810	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			32308	14817			104
			Тенге			17491	3697			21
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			32308	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21187	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18625	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2824	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			54201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24011	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			54201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		135
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24011	-		-

Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге	54201
Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге	120840
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	2417
Стоимость в текущем уровне цен	тенге	123257
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	14791
Всего по акту	тенге	138048

Организатор государственных закупок:

Зам. акима района «Алматы» города Астаны Бупатбеков Б.Н.

Руководитель ПТО Оралов Р.М.

гл. специалист ПТО Ильдугит О.С.

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны
__________ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис»
__________ Кенженов Ж.Т.

Инженер технадзора:
__________ Ескендиров Т.З.

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030»
__________ М.К. Шукаев

Счет-фактура № 12 от 25.09.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаөндіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 383/40 от 13.08.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр.Республики, д.12/5

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340005401, г.Астана, пр.Республики, д.12/5 (10а)

ИИК получателя: KZ086010111000004459 в АО Народный банк Казахстана, г. Астана, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад №23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	усл.	1	10 652 001,79	10 652 001,79	12%	1 278 240,21	11 930 242,00		
Всего по счету:					**10 652 001,79**		**1 278 240,21**	**11 930 242,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действителен. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны
Заказчик: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»Управления образования города Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли- сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны по пр.Республики,12/5 г. Астаны

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг
за СЕНТЯБРЬ 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	Код	Наименование	Код
		363/40	13.08.2013г.	МБ		1230001			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	39 101 274	10 652 003							1 278 239	11 930 242

Организатор государственных закупок:

Аким района "Алматы" города Астаны Б.Ұ. Сағын

Заказчик:

Заведующая ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны А.Д. Джуматаева

м.п.

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» М.К. Шукаев

м.п.

...атор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясл... ад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Аста... ндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	эксплуатация машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: эксплуатация машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	1500	749	-	1123500	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
2	С11011-521	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /однотонные/, I сорта м2	338	1420	-	479960	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
3	С11011-528	-Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм м2	428,172	1120	-	479553	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
4	С11011-538	-Плитки керамические плинтусные м2	500	203	-	101500	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
5	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение м	40	1380	-	55200	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
6	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- комплект	28,8	8050	-	231840	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	
	8.02-04С-2004	импост и поворотная створка									
7	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	69	4250	-	293250	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	

м2

	-Наличники		128,32	74	-	9496	-	-	-	-
9	С12069-52	-Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	м	900	[illegible]6	-	86400	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			2860699	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3227836	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3227836	-	-		-
	Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			171642	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3032341	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			3032341	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	248939	-		-

Пересчёт в текущие цены:

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	тенге	3032341
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге	6760567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге	135211
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге	6895778
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	827493
Всего по акту:	тенге	7723271

Организатор государственных закупок:
Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ О.С. Имгрунт

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:
Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенженов

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:
Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)
Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаэндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

100110

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	%	11		12	
1	С11031-132	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	226	149	-	33674	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	С11031-133	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм м	207	190	-	39330	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С11031-134 Изм. и доп.вып.1 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм м	95	224	-	21280	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	С11031-135	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 13 мм	32	258	-	8256	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	С11031-136	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 13 мм м	8	298	-	2384	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	С11031-137	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 13 мм м	8	366	-	2928	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	С11031-139	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 89 мм, толщина изоляции 13 мм	м	37	671	-	24827	-	-	-	-
8	С11031-140	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Da 114 мм, толщина изоляции 13 мм	м	33	678	-	22374	-	-	-	-
9	С131102-10	-Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	м	2	9770	-	19540	-	-	-	-
10	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32ч	шт	1	10600	-	10600	-	-	-	-
11	С131103-3	-Головки для присоединений рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	шт	6	194	-	1164	-	-	-	-
12	С131103-7	-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	шт	20	523	-	10460	-	-	-	-
13	С131103-16	-Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	м	1	680	-	680	-	-	-	-
14	С 71-2-77	-Щит пожарный металлический ЩПМ	шт	1	18000	-	18000	-	-	-	-
15	С 71-2-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	комплект	2	1730	-	3460	-	-	-	-
16	С Прайс-лист	-Дренажный насос GRUNDFOSS KP 350-F1	шт	4	14696	-	58784	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				277541	-			-
			Тенге				-	-			-
		Стоимость оборудования - ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге Тенге				80244 80244	- -	- -		- -

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	155053	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	155053	-	-	-
Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9303	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	164356	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	73624	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	73624	-	-	-
Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2535	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	78041	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	289379	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	248939	-	-

Пересчёт в текущие цены:

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	**тенге**	**289379**
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**	**645167**
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**тенге**	**12903**
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**	**658070**
Налог на добавленную стоимость 12%	**тенге**	**78968**
Всего по акту:	**тенге**	**737038**

Организатор государственных закупок:
Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ О.С. Имгрунт

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГКП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:
Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенженов
Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:
Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1) 100120
Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаэндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11	
1	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3 1000м	7	457	-		3199	-		-		-		-	
				-	-		-	-		-		-		-	
2	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	1	156	-		156	-		-		-		-	
				-	-		-	-		-		-		-	
3	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	4	4720	-		18880	-		-		-		-	
				-	-		-	-		-		-		-	
4	75-6-56	-Шкаф распределительный, типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм шт	4	53000	-		212000	-		-		-		-	
				-	-		-	-		-		-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			234235	-						-	
				Тенге			-	-						-	
		Стоимость оборудования -		Тенге			212000	-		-				-	
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			212000	-		-				-	
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			87620	-		-				-	
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87620	-		-				-	
		Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1334	-		-				-	
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			92877	-		-				-	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	235569	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	248939	-	-

Пересчёт в текущие цены:

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	Тенге	235569
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге	525198
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	тенге	10504
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге	535702
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	64284
Всего по акту:	**тенге**	**599986**

Организатор государственных закупок:

Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ О.С. Имгрунт

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенженов

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	С130801-40	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм м	68,6	207 -	- -	14200 -	- -	- -	- -	- -				
2	С130801-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-20 мм м	12,2	205 -	- -	2501 -	- -	- -	- -	- -				
3	С130801-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-32 мм м	128	363 -	- -	46464 -	- -	- -	- -	- -				
4	С131301-109	-Вентиляторы вытяжных СК100А компл	8	54300 -	- -	434400 -	- -	- -	- -	- -				
5	С131303-7 Изм. и доп.вып.13	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром	11,147	721 -	- -	8037 -	- -	- -	- -	- -				

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	от 250 до 450 мм м2							
6	С131303-10 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм м2	77,1	699 -	- -	53893 -	- -	- -	- -	- -
7	С131303-11 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм м2	36	853 -	- -	30708 -	- -	- -	- -	- -
8	С131312-61	-Решетки жалюзийные шт	76	557 -	- -	42332 -	- -	- -	- -	- -
9	С 99-1-111	-Радиаторный термостатический клапан TS-90-V-7723 д.20мм шт	34	2193 -	- -	74562 -	- -	- -	- -	- -
10	С 99-1-55	-Радиаторный термостатический элемент "Стандарт" 7230 шт	34	2866 -	- -	97444 -	- -	- -	- -	- -
11	С 99-1-55	-Балансировочный клапан STROMAX д.15мм шт	55	3810 -	- -	209550 -	- -	- -	- -	- -
12	С Прайс-лист 80-1-201	-УСДП шт	1	44728 -	- -	44728 -	- -	- -	- -	- -
13	С Прайс-лист 80-1-5	-Распределитель для теплых полов /терморегулятор/ шт	6	1191 -	- -	7146 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге			1065965 - -	- - -			- - -
	Стоимость оборудования - ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге Тенге			51874 51874	- -	- -		- -
	Стоимость сантехнических работ - Стоимость материалов и конструкций -		Тенге Тенге			1051606 1051606	- -	- -		- -

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60845	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1114702	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1126810	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	246939	-	-

Пересчёт в текущие цены:

ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	**Тенге**	**1126810**
ИТОГО ПО РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**	**2512209**
Налоги, оборы, обязательные платежи, 2%	**тенге**	**50244**
СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**	**2562453**
Налог на добавленную стоимость 12%	**тенге**	**307494**
Всего по листу:		**2869947**

Организатор государственных закупок:

Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ О.С. Имгрунт

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенжеков

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Счет-фактура № 13 от 28.10.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаөндіріс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000580, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ096560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 363/40 от 13.08.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр.Республики, д.12/5

государство, регион, область, город, район

Пос авка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340005401, г.Астана, пр.Республики, д.12/5 (10а)

ИИК получателя: KZ086010111000004459 в АО Народный банк Казахстана, г. Астана, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по капитальному ремонту ГКП "Ясли-сад №23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	усл.	1	19 130 210,71	19 130 210,71	12%	2 295 625,29	21 425 836,00		
Всего по счету:					**19 130 210,71**		**2 295 625,29**	**21 425 836,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор

(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны
Заказчик: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»Управления образования города Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли- сад №23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны по пр.Республики,12/5 г. Астаны

СПРАВКА

о стоимости оказанных услуг

за октябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	Код	Наименование	Код
		363/40	13.08.2013г.	МБ		1230001			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	60 527 110	19 130 211							2 295 625	21 425 836

Организатор государственных закупок:

Аким района "Алматы" города Астаны **Б.Ж. Сағын**

Заказчик:

Заведующая ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны **А.Д. Джуматаева**

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Астанаендіріс-2030» **М.К. Шукаев**

м.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)
Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

100000

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
		1.1 ПОТОЛОК												
1	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков м2	204,245	25,7		-		5249		-		4987	0,18	36
2	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 2мм потолков м2	204,245	25,7		-		5249		-		95	-	-
	Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			192,63		4,93		39343		1006		23146	0,64	130
				117,43		1,86		23984		380		95	0,01	2
3	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	1225,47	264,27		2,91		323855		3569		59720	0,3	366
	Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			50,2		1,1		61516		1348		95	0,01	7
		1.2 СТЕНЫ												
4	Е0162-36-1	-Очистка вручную стен м2	602,523	25,7		-		15485		-		14711	0,18	107
5	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей м2	602,523	25,7		-		15485		-		95	-	-
	Т.ч.			149,34		4,29		89979		2583		49471	0,52	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		84,79	1,64	51088	987	95	0,01	5
		м2								
6	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	3213,456	257,97	2,35	828974	7552	139419	0,27	854
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			44,77	0,9	143865	2892	95	-	14
		м2								
7	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	560,64	19,52	0,15	10942	84	8443	0,11	59
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			15,79	0,06	8852	35	95	-	-
		м2								
8	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	378,112	1902,7	5,78	719434	2184	106735	1,75	661
				293,22	3,93	110868	1484	95	0,02	8
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2033261	16978			2529
	Тенге	420906	7126			35
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2033261	-	-		-
Материалы -	Тенге	1475907	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	428033	-		-
Местные материалы -	Тенге	252723	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	406631	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		203
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	60995	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146393	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2586285	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2768
Сметная заработная плата -	Тенге	-	489027	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2586285	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2768
Сметная заработная плата -	Тенге	-	489027	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ

2.1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	151,835	17,38	0,93	2629	141	2786	0,11	17
		1м2		16,45	0,14	2488	21	111	-	
10	E0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	12,919	-861,12	-194,21	-4665	-2509	-3428	-1,11	-14
		1м2		-166,91	-72,12	-2156	-932	111	-0,4	-5
		2.3 Тип 2								
11	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	21,4	1645,43	14,85	35212	318	5850	1,54	33
		1м2		243,95	2,32	5221	50	111	0,02	1
		2.4 Тип 3								
12	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	152,3	1645,43	14,85	250599	2262	41633	1,54	234
		1м2		243,95	2,32	37154	353	111	0,02	4
		2.5 Тип 4								
13	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	37,5	1645,43	14,85	61704	557	10251	1,54	58
		1м2		243,95	2,32	9148	87	111	0,02	1
		2.6 Тип 5 (в т.ч. теплые полы-146,7х2)								
14	E0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	44,91	346,57	16,79	15565	754	4132	0,52	23
		м2		76,59	6,3	3440	283	111	0,09	2
15	E0111-11-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	75,27	250,16	16,79	18825	1264	5585	0,42	32
		м2		60,56	6,3	4557	474	111	0,03	2
16	E0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	250,9	935,06	6,13	234607	1537	19380	0,44	110
		м2		67,28	2,31	16879	580	111	0,01	3
		2.7 Тип 6								
17	E0111-36 1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	395,4	935,06	6,13	369723	2422	30542	0,44	174
		м2		67,28	2,31	26601	914	111	0,01	4
		2.8 Тип 7								
18	E0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	146,7	1645,43	14,85	241385	2170	40102	1,54	225
		1м2		243,95	2,32	35787	340	111	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.10 Тип 9								
19	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	692,1	935,06	6,13	647155	4239	53459	0,44	304
	т.ч.			67,28	2,31	46561	1600	111	0,01	8
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		2.11 Тип 10								
20	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Вустилат"	174,25	935,06	6,13	162934	1067	13459	0,44	77
	т.ч.			67,28	2,31	11723	403	111	0,01	2
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
		2.12 Тип 11								
21	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	91,8	1645,43	14,85	151050	1363	25094	1,54	141
				243,95	2,32	22395	213	111	0,02	2
		1м2								
		2.13 ПЛИНТУС								
22	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	265,64	290,84	2,26	77260	600	14796	0,29	77
				49,84	0,34	13239	90	111	-	1
		1м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2263986	16193			1490
			Тенге			233036	4478			27
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2263986	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1885394	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	237515	-		-
		Местные материалы -	Тенге			129363	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			263641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39546	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151658	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2679285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	277061	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2679285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1649
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	277061	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОКНА								
		3.0 ПОДРАЗДЕЛ ВЕЗ НАИМЕНОВАНИЯ								
23	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	9	537,52	23,97	4838	216	2657	1,59	14
	т.ч.			265,62	7,73	2391	70	108	0,04	-
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2								
24	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	9	8050	-	72450	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
25	Е0115-64-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	8,08 ✓	668,68	7,65	5403	62	1270	0,93	7
				162,6	2,9	1314	23	95	0,01	-
		м2								
26	Е0115-180-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	8,08 ✓	257,97	2,35	2084	19	351	0,27	2
				44,77	0,9	362	7	95	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			84775	297			24
			Тенге			4066	100			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84775	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3937	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4166	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			72450	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4026	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	642	-		-
	Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5343	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4809	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			94396	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4809	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ								
27	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	8,65625 ✓	2719,44	399,69	23540	3460	21863	15,88	137
				2319,75	63	20080	545	106	0,54	5
		м3								
28	Е0109-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	-Монтаж перегородок из ПХВ	69,25 ✓	4926,59	69,85	341[illegible]6	4837	35844	3,43	237
		м2		631,35	7,66	43721	531	81	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25									
29	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородки из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами м2	69,25	8050	-	557463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	12,6	392,85	24,17	4950	305	2293	0,96	12
				160,3	8,22	2020	104	108	0,04	1
31	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	12,6	13000	-	163800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	1090919	8601					387
			Тенге	65821	1180					7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	749753	-	-				-
	Материалы -		Тенге	2626	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	22749	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	721263	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	24156	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	3623	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	46435	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	820343	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				167
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	26372	-				-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	341166	-	-				-
	Материалы -		Тенге	4445	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	44252	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	35844	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	5377	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	22621	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	399631	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				258
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	49628	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге	1219974	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				424
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	76001	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
32	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	16,04	158,38	23,78	2540	381	2073	0,91	15
		м2	✓	134,6	8,98	2159	144	90	0,04	1
33	Е0110-23-1 Т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	41	446,86	128,16	18321	5255	9697	1,03	42
		м2	✓	174,4	44,59	7150	1828	108	0,17	7
34	Е0110-23-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	39,2	671,57	39,81	26326	1561	9927	1,32	52
		м2	✓	219,42	15,05	8601	590	108	0,07	3
35	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	80,2	4250	-	340850	-	-	-	-
		м2	✓	-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	1380	-	27600	-	-	-	-
		комплект	✓	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			415637	7197			109
			Тенге			17911	2562			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			415637	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22080	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	20473	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			368450	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			21696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3254	-		11
		Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге			26240	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			463573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23727	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			463573	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23727	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	176	393,86	0,16	69320	28	11713	0,35	62
			✓	62,12	0,02	10933	4	107,1	-	-
38	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	260	570,21	1,53	148254	397	14279	0,32	83
		т.ч.								
		п-1.25	м							
		К=1,15 м	✓	50,72	0,56	13186	146	107,1	-	1
		К=1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			217573	429			145

			Тенге			24119	150			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217573	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193030	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24269	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3899	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14614	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			258179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			258179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28168	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
39	Е0107-60-3	-Разборка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	48	84,09	5,25	4036	252	4888	0,46	22
			✓	78,84	1,98	3784	95	126	0,01	-
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4036	252			22

			Тенге			3784	95			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4036	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3880	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4888	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			535	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			9460	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4613	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Включаемые виды работ								
		Потолки								
40	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Нанесение грунтовки перед защитным слоем потолков/грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ/	2042,45	22,11	0,01	45158	26	14872	0,05	97
				7,71	-	15737	-	94,5	-	-
		м2								
41	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей /гипсовая смесь/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	2042,45	176,32	3,94	360129	8047	222178	0,55	1130
				102,11	1,49	208555	3043	105	0,01	15
		м2								
		Стены								
42	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Нанесение грунтовки перед защитным слоем стен/грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ/	4016,82	22,11	0,01	88810	50	29247	0,05	191
				7,71	-	30950	-	94,5	-	-
		м2								
43	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание поверхностей /гипсовая смесь/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен	602,523	149,34	4,29	89979	2583	49210	0,52	315
				84,79	1,64	51088	987	94,5	0,01	5
		м2								
44	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 9.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	63,29	1902,7	5,78	120422	365	17866	1,75	111
				293,22	3,93	18558	248	95	0,02	1
		м2								
		ПОЛЫ								
		2.1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
45	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	58,7	116,63	10,56	6846	620	7020	0,7	41
				106,07	1,67	6226	98	117	0,01	1
		1м2								
46	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	44,514	1645,43	14,85	73245	661	12168	1,54	68
				243,95	2,32	10859	103	111	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
47	Е0111-11-2 К=12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1512,65	564,65	10,05	854115	15202	20838	0,06	92
				8,69	3,75	13151	5672	110,7	0,02	27
		м2								
48	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Нанесение грунтовки перед защитным слоем полов/грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ/	1512,65	22,11	0,01	33444	19	11014	0,05	72
				7,71	-	11655	-	94,5	-	-
		м2								
49	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	1512,65	449,49	3,26	679924	4935	77803	0,36	546
				53,74	1,21	81289	1834	93,6	-	7
		м2								
50	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1076,77	179,36	0,09	192053	97	18047	0,09	102
				15,12	0,02	16281	22	110,7	-	-
		1м								
		ОКНА								
51	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах	7	72,45	0,47	507	3	190	0,16	1
				25,09	0,09	176	1	108	-	-
		м								
52	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим.	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 100 мм	7	812	-	5684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПЕРЕГОРОДКИ								
53	Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	19,8	158,38	23,78	3136	471	2559	0,91	18
				134,6	8,98	2665	178	90	0,04	1
		м2								
54	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных	21,5	392,85	24,17	8446	520	3913	0,96	21
				160,3	8,22	3446	177	108	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	стен площадью проема до 3 м2								
		м2								
55	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	21,5	13000	-	279500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ДВЕРИ								
56	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	32	844	-	27008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		КРОВЛЯ								
57	Е0112-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных желобов	40	570,21	1,53	22808	61	2197	0,32	13
		м		50,72	0,56	2029	22	107,1	-	-
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
58	Е0107-60-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка алюминиевых ограждений	42	103,2	7,36	4334	309	4516	0,48	20
		м		82,55	2,79	3467	117	126	0,01	1
59	С Прайс	-Ограждения алюминиевые	42	6100,62	-	256226	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
60	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в кирпичных стенах в подвале	20	205,78	2,32	4116	46	2947	1,09	22
				163,35	0,36	3267	7	90	-	-
		отверст								
61	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен и потолков по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм в подвале	80	554,67	33,79	44374	2703	22499	1,74	139
				291,98	5,62	23358	450	94,5	0,03	2
		м2								
62	Е0153-21-1	-Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	2	12729,41	300,96	25459	602	2070	5,63	11
				873	101,79	1746	204	106,2	0,39	1
		м3								
63	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20	-Облицовка вентиляционных коробов гипсокартонными листами	14,4	617,38	6,06	8890	87	3512	1,48	21
				256,29	1,76	3691	25	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05 т.ч. п=1.25 К=1,15 и К=1,25									
64	Е0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	34	341,53	229,14	11612	7791	6141	0,73	25
				112,39	88,29	3821	3002	90	0,48	16
			отверст							
65	Е0169-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	57	691,17	483,04	39397	27533	20170	1,37	78
				208,13	165,04	11863	10547	90	1,02	58
			отверст							
66	Е0169-1-1пр-мм.	-Пробивка отверстий для венткоробов в кирпичных стенах толщиной в 0,5 кирпич	2	475,88	332,26	952	665	488	0,94	2
				143,62	127,55	287	255	90	0,7	1
			отверст							
67	Е0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	5	951,46	638,8	4757	3194	2515	2,01	10
				312,66	246,28	1563	1231	90	1,35	7
			отверст							
68	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах	59	205,78	2,32	12141	137	8693	1,09	64
				163,35	0,36	9638	21	90	-	-
			отверст							
69	Е0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	39	299,79	3,8	11692	148	7422	1,32	51
				210,85	0,61	8223	24	90	-	-
			отверст							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			3315162	76876			3262
			Тенге			543588	28269			146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3315162	-	-		-
	Материалы -		Тенге			463198	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	571857	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			568418	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1663082	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			570093	-	-		-
	Нормативная трудоемкрсть в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		285
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	85514	-		-
	Неномируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			233115	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4118371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	657371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4118371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3692
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	657371	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Стоимость ранее взятых материалов								
70	С11011-350	-Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщина 3,6 мм	1500	-749	-	-1123500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С11011-521	м2 -Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные /одиотокные/, I сорта	338	-1420	-	-479960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	С11011-528	м2 -Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красите€ем квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	428,172	-1120	-	-479553	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	С11011-538	м2 -Плитки керамические плинтусные	500	-203	-	-101500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С11011-791	м -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	-1380	-	-55200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 9.02-04С-2004	комплект -Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	28,8	-8050	-	-231840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	69	-4250	-	-293250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	С12069-45	м2 -Наличники	128,32	-74	-	-9496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м	-	-	-	-	-	-	-
78	С12069-52	-Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм	900	-96	-	-86400	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-2860698	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2860698	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2860698	-	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-171642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3032340	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-3032340	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6564651	126817			7967
			Тенге			1313232	43960			228
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6223485	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4046171	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1312941	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-1130118	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2049194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1321375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		661
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	198206	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7997552	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8616
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1511147	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			341166	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44252	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35844	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5377	-		-
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			399631	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		258
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49628	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8397183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8874
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1560775	-		-

Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге	18755108
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге	375102
Стоимость в текущем уровне цен	тенге	19130210
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	2295625
Всего по акту	тенге	21426836

Организатор государственных закупок:

Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булгабеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Г.А. Орлов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.С. Тлеуленова

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ К.Т. Кенженов

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Счет-фактура № 14 от 08.11.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанавендiрiс- 2030" (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Дог.-вор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 363/40 от 13.08.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Астана, пр.Республики, д.12/5
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990340005401, г.Астана, пр.Республики, д.12/5 (10а)

ИИК получателя: KZ086010111000004459 в АО Народный банк Казахстана, г. Астана, БИК HSBKKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад №23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	усл.	1	22 157 937,50	22 157 937,50	12%	2 658 952,50	24 816 890,00		
Всего по счету:					**22 157 937,50**		**2 658 952,50**	**24 816 890,00**		

директор: Шукаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

: не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

директор
(должность)

Директор

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Организатор государственных закупок: ГУ "Аппарат акима района "Алматы" города Астаны
Заказчик: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»Управления образования города Астаны
Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»
Наименование строительства и его адрес: оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли- сад №23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны по пр.Республики,12/5 г. Астаны

СПРАВКА
о стоимости оказанных услуг
за ноябрь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	Код	Наименование	Код
		363/40	13.08.2013г.	МБ		1230001			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по капитальному ремонту ГККП "Ясли-сад № 23 "Алтын бесік" Управления образования города Астаны	85 344 000	22 157 937							2 658 953	24 816 890

Организатор государственных закупок:

Аким района "Алматы" города Астаны Б.А. Сағын

Заказчик:

Заведующая ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік»
Управления образования города Астаны А.Д. Джуматаева

м.п.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Астанаөндіріс-2030» М.К. Шукаев

м.п.

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаэндipic-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД										
		1.1 Водопровод В1 и В2										
1	Е0165-3-4	-Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	5	309,45	7,95	40	1547	1741	1,91	10		
				301,5	1,26	6	1508	115	0,01	-		
		шт										
2	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	1	3,65	-	-	4	4	0,02	-		
		шт		3,65	-	-	4	115	-	-		
3	Е0116-20-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм-огнетушитель углекислотный ОУ-5-16шт	1	10292,87	28,86	29	10293	221	1,04	1		
		1кран		181,13	11,25	11	181	115	0,05	-		
4	С 71-2-77	-Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	1730	-	-	3460	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
5	Е0110-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка пожарных шкафов	1	185,32	29,84	30	185	137	0,78	1		
		изделие		115,4	11,27	11	115	108	0,06	-		
6	С 71-2-77	-Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000	-	-	18000	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
7	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	865,17	1,96	865	2	54	0,25	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			46,58	-	47	-	115	-	-
		комплект								
8	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			77,63	-	78	-	115	-	-
		1счетчик								
9	С131102-14	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600	-	10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	6946,1	88,56	6946	89	244	1,05	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			178,54	33,75	179	34	115	0,16	-
		1фильтр								
11	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	1	423,1	-	423	-	71	0,36	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			62,1	-	62	-	115	-	-
		комплект								
12	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200	-	10000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		1.2 Водопровод Т3, Т4								
13	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	4	293,06	0,56	1172	2	1346	1,66	7
				292,5	0,09	1170	-	115	-	-
		шт								
14	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	8	707,2	12,93	5658	103	859	0,5	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			88,49	4,84	708	39	115	0,02	-
		м								
15	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	18	12,59	-	227	-	254	0,06	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12,29	-	221	-	115	-	-
		м								
16	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	55	350	-	19250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	623	-	3115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	292	-	2920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	15	1430	-	21450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
20	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	1	1650	-	1650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
21	С131101-108	-Термосмесители воды ТСВБ	10	6270	-	62700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			77,63	-	78	-	115	-	-
		1счетчик								
23	С131102-10	-Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	1	9770	-	9770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0118-21-3	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6136,1	88,56	6136	89	244	1,05	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			178,54	33,75	179	34	115	0,16	-
		1фильтр								
25	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200	-	10000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	206544	387					27
			Тенге	4528	135					1
	Стоимость оборудования -		Тенге	21460	-	-				-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге	21460	-	-				-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	185	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			40	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	127	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			137	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	147	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			184898	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4537	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151455	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	783	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11407	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			201522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5319	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			223324	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5466	-		-

РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ

2.1 Канализация К1

26	Е0166-6-1	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 50 мм	м	40	149,65	0,07	5986	3	7001	0,87	35
					149,58	0,02	5983	1	117	-	-
27	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	м	10	217,47	0,12	2175	1	2544	2,3	23
					217,35	0,05	2174	1	117	-	-
28	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	40	653,49	0,37	26139	15	6451	0,73	29
					140,18	0,07	5607	3	115	-	-
29	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	10	775,03	0,48	7750	5	1 64	0,71	7
					135	0,09	1350	1	115	-	-
30	Е0117-1-6 т.ч. П=1,25 К=1,15 и К=1,25	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	32	5987,64	26,91	191604	861	15078	2,24	72
					398,48	11,25	12751	360	115	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	10	4298,73	68,37	42987	684	2493	1,14	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			191,48	25,31	1915	253	115	0,13	1
		комплект								
32	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200	-	20000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		2.3 Канализация КЗн								
33	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	11	960,53	26	10566	286	2022	0,83	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			150,08	9,74	1651	107	115	0,05	1
		м								
34	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	11	12,73	-	140	-	156	0,06	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			12,29	-	135	-	115	-	-
		м								
35	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3586,49	150,21	14346	601	11995	14,95	60
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2551,28	56,25	10205	225	115	0,28	1
		1насос								
36	С Прайс-лист	-Дренажный насос GRUNDFOSS KP 300-F1	4	14696	-	58784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			381618	2455			247
			Тенге			41771	950			5
	Стоимость оборудования -		Тенге			58784	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			58784	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			322834	-	-		-
	Материалы -		Тенге			257430	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	42721	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21140	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			38	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49293	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7394	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			394454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			453238	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		276
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50115	-		-

РАЗДЕЛ 3. Включаемые виды работ

ВОДОПРОВОД
1.1 Водопровод В1 и В2

38	Е0165-32-2	-Демонтаж манометров	5	3,65	-	18	-	21	0,02	-
				3,65	-	18	-	115	-	-
		шт								
39	Е0116-22-4	-Установка термометров в	19	423,1	-	8039	-	1357	0,36	7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	справе прямых или угловых		62,1	-	1180	-	115	-	-
		комплект								
40	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	150	200	-	30000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
41	Е0165-3-2	-Демонтаж задвижек муфтовых	10	81,18	0,18	812	2	932	0,46	5
		диаметром 80мм		81	0,02	810	-	115	-	-
		шт								
42	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	10	707,2	12,93	7072	129	1073	0,5	5
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм		88,49	4,84	885	48	115	0,02	-
		м								
43	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	45	350	-	15750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	25	623	-	15575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С130903-25	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	292	-	2920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С131101-99	-Смесители для умывальников	17	1430	-	24310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором		-	-	-	-	-	-	-
47	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	10 компл	1650 -	- -	16500 -	- -	- -	- -	- -
48	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1 1компл	4899,32 150,08	63,61 22,5	4899 150	64 22	198 115	0,86 0,11	1 -
49	Е0118-21-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1 1фильтр	6136,1 178,54	88,56 33,75	6136 179	89 34	244 115	1,05 0,16	1 -
50	Е0118-21-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	4 1фильтр	7604,34 217,35	114,61 42,19	30417 869	458 169	1194 115	1,28 0,21	5 1
51	Е0118-21-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1 1фильтр	8273,63 271,69	139,56 53,44	8274 272	140 53	374 115	1,59 0,25	2 -
52	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100 кг	200 -	- -	20000 -	- -	- -	- -	- -
53	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	140 1шт	521,42 292,39	49,05 19,69	72998 40934	6867 2756	50244 115	1,69 0,09	237 12
54	С130904-22	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	140 шт	326 -	- -	45640 -	- -	- -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ 2.1 Канализация К1								
55	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из	43	145,63	3,27	6262	141	7065	0,85	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		142,36	0,52	6121	22	115	-	-
56	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	м 1	244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	115	0,01	-
57	Е0117-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл 31	704,48	49,05	21839	1521	16568	2,55	79
				445,05	19,69	13797	610	115	0,09	3
58	С131101-8	-Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект 12	3470	-	41640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С131101-83	-Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки	компл 12	5020	-	60240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		2.2 Канализация К3	компл							
60	Е0117-1-11	-Демонтаж трапов диам. 50 мм	12	35,18	2,78	422	33	460	0,18	2
			комплект	32,4	0,9	389	11	115	-	-
61	Е0117-1-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка трапов диам. 50 мм	12	1426,59	8,69	17119	104	1324	0,53	6
			комплект	93,15	2,81	1118	34	115	0,01	-
62	Е0118-20-2п рим.	-Установка жироуловителя	1	612,36	28,48	612	28	619	2,66	3
			1узел	472,5	11,25	473	11	128	0,05	-
63	С Прайс-лист	-Стоимость жировика	1	20627,46	-	20627	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
64	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	52,38	27,84	26,18	1458	1371	450	0,01	1
				1,66	7,2	87	377	97	0,03	1
65	Е0101-164-2	-Доработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 1,62	218,93	-	355	-	401	1,54	2
				218,93	-	355	-	113	-	-
66	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	м3 43,375	134,1	-	5817	-	6573	0,97	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		грунтах 2 группы		134,1	-	5817	-	113	-	-
67	Е0166-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм (м3)	20	217,47	0,12	4349	2	5087	2,3	46
				217,35	0,05	4347	1	117	-	-
68	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы (м)	10,625	1234,6	152,52	13118	1621	2912	1,02	11
				153,68	57,15	1633	607	130	0,28	3
69	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (м3)	0,02	78245	36133,62	1565	723	1338	247	5
				41850	9612,9	837	192	130	37,3	1
70	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм (км)	2,02	12100	-	24442	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	Е0169-1-3	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в фундаментных блоках (10м)	3	954,04	666,83	2862	2000	1465	1,89	6
				287,21	255,45	862	766	90	1,4	4
72	Е0169-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов (отверст	6	205,78	2,32	1235	14	884	1,09	7
				163,35	0,36	980	2	90	-	-
73	Е0168-3-6	-Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2 (отверст	12	1441,39	43,25	17297	519	2899	1,21	15
				103,6	18,19	2203	218	119,7	0,07	1
74	Е0151-1-2	-Разработка грунта внутри здания в траншеях (м2	3	855,87	0,05	2568	-	2396	5,13	15
				785,25	0,02	2356	-	101,7	-	-
75	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм (м3)	0,003	78245	36133,62	235	108	201	247	1
				41850	9612,9	126	29	130	37,3	-
76	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм (км)	0,303	12100	-	3666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0123-13-1п-рим.	-Устройство канализационных круглых пластиковых колодцев диам. 0,7м в сухих грунтах (10м)	0,9	23401,17	5028,34	21061	4526	7331	27,1	24
				4382,55	1883,03	3944	1695	130	9,2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			578394	20466			565
			Тенге			90978	7661			35
		Стоимость оборудования -	Тенге			20627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			20627	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67569	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13801	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23086	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4027	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5665	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100083	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27113	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			490198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101463	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			300683	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13055	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34634	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			611868	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		497
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88609	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			732578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		657
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	115722	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Стоимость ранее запроцентованных материалов								
78	С11031-132	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 13 мм	м 226	-149 - -		-33674 - -	- -	- -	- -	- -
79	С11031-133	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 13 мм	м 207	-190 - -		-39330 - -	- -	- -	- -	- -
80	С11031-134 Изм. и доп.вып.1 СН РК	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 13 мм	м 97	-224 - -		-21728 - -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02	м								
81	С11031-135	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 42 мм, толщина изоляции 13 мм	32	-259	-	-8256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	С11031-136	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 48 мм, толщина изоляции 13 мм	8	-298	-	-2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С11031-137	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 60 мм, толщина изоляции 13 мм	8	-366	-	-2928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С11031-139	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 89 мм, толщина изоляции 13 мм	37	-671	-	-24827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С11031-140	-Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 114 мм, толщина изоляции 13 мм	33	-678	-	-22374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С131102-10	м -Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	2	-9770	-	-19540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С131102-14	шт -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	-10600	-	-10600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	С131103-3	шт -Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа /12 кгс/см2/	6	-194	-	-1164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С131103-7	шт -Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	20	-523	-	-10460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С131103-16	м -Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	1	-480	-	-480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С 71-2-77	шт -Щит пожарный металлический ЩПМ	1	-18000	-	-18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С 71-2-77	комплект -Огнетушитель углекислотный	2	-1730	-	-3460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОУ-5			-	-	-	-	-	-	-
93 С		-Дренажный насос GRUNDFOSS KP	шт 4	-14696	-	-58784	-	-	-	-
	Прайс-лист	300-F1		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-277541	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			-80244	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			-80244	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-155053	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-155053	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-9303	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-164356	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-42244	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-42244	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-2535	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-44779	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			-289379	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			889015	23309			838
			Тенге			137277	8746			41
	Стоимость оборудования -		Тенге			20627	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			20627	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-87299	-	-		-
	Материалы -		Тенге			13841	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23212	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-155053	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			23687	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			26986	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4048	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-3619	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-63932	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		161
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	27260	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			955686	-	-		-
	Материалы -		Тенге			387213	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12281	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			431034	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			39	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			141546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1163066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		802
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	144043	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1119761	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		963
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171303	-		-
Итого по расчету в текущем уровне цен			тенге			2500986				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			тенге			50020				
Стоимость в текущем уровне цен			тенге			2551006				
Налог на добавленную стоимость 12%			тенге			306121				
Всего по акту			тенге			2857127				

Организатор государственных закупок:

Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булатбсков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Ж.С. Тлегенова

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенженов

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанавендіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		4	228,8	13,2	915	53	713	1	4
				205	2,3	820	9	86	0,01	-
		шт								
2	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		3	4720	-	14160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		15075	53			4
				Тенге		820	9			-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		15075	-	-		-
	Материалы -			Тенге		42	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	829	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		14160	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		713	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	107	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		947	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		16736	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	936	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	936	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
3	Е0121-18-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	223 шт	256,1	81,7	57110	18219	47039	1,09	243
				174,4	43,07	38891	9604	97	0,2	44
4	Е0121-18-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	67 шт	438,21	111,23	29360	7452	23414	1,85	124
				297,56	62,71	19937	4202	97	0,28	19
5	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛВ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТВ65, ЛХВ65	696 шт	131	-	91176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0121-17-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	137 шт	197,28	71,95	27027	9857	19242	0,63	87
				99,88	44,92	13683	6154	97	0,2	27
7	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	137 шт	24	-	3288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0121-17-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	7 шт	255,06	61,89	1785	433	1437	1,02	7
				174,4	37,18	1221	260	97	0,16	1
9	С151706-11	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	7 шт	39	-	273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	7 шт	457	-	3199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151801-133	-Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	105 шт	1080	-	113400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е[illegible]67-17-1	-Монтаж электроприбора и аппаратов - выключатель, розетка	69 шт	37,[illegible]	-	2591	-	2513	0,24	16
				37,55	-	2591	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	42	156	-	6552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С151801-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ шт	36	-126	-	-4536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 1000м	0,05	159700	-	7985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	330,1	24,1	990	72	306	0,7	2
				116	2,5	348	7	86	0,01	-
17	Е0167-12-9	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм м	962,2	32,1	0,26	30887	250	29783	0,2	189
				31,84	0,07	30636	67	97	-	-
18	Е0167-12-11	-Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 50 мм м	96,5	42,05	0,4	4058	39	3907	0,26	25
				41,65	0,09	4019	9	97	-	-
19	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм 10м	98,12	777	-	76239	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			451384	36323			694
			Тенге			111326	20303			91
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			375145	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6159	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	131629	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			221337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			127641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19146	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			532952	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150775	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			76239	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			76239	-	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4574	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80814	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			613766	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		849
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	150775	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖ								
20	Ц0108-599-1	Демонтаж щитков распределительных	3	130,38	6,78	391	20	321	0,6	2
				123,6	0,69	371	2	86	-	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			391	20			2
			Тенге			371	2			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	373	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			321	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	421	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВКЛ								
21	Ц0108-572-3	Силовое электрооборудование Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	4	1299,3	68,3	5197	273	1256	2	8
				317	13,5	1268	54	95	0,08	-
			шт							
22	Е0121-18-1	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ Монтаж светильников до двух	4	256,1	81,7	1024	327	844	1,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25	люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		174,4	43,07	698	172	97	0,2	1
		шт								
23	С Прайс	-Светильники тип ЛП02х36/Н-03-УХЛ4	217	665,52	-	144418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С Прайс	-Светильники тип ЛП04х18/Н-08-УХЛ4	57	1663,81	-	94837	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	С Прайс	-Светильники тип ЛСП2х36	20	1007,53	-	20151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛД36, ЛД18	50	131	-	6550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
27	С Прайс	-Светильники тип НП001-1х100/Н-01-УХЛ	137	443,68	-	60784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	Е0121-17-4	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	1	255,06	61,89	255	62	205	1,02	1
	т.ч. п-1.25 К-1,15 и К-1,25			174,4	37,18	174	37	97	0,16	-
		шт								
29	С151706-11	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	1	39	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	1	457	-	457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	Е0167-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	16	37,55	-	601	-	583	0,24	4
				37,55	-	601	-	97	-	-
		шт								
32	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	32	182	-	5824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	43	134	-	5762	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
34	С151801-151	-Розетка штепсельная, тип РС 16-044В	4	145	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	777	27,7	2,1	21523	1632	14911	0,1	78
				19,7	0,5	15307	389	95	-	2
36	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 1000м	0,006	360600	-	2164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,516	60500	-	31218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,205	52100	-	10681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-472-1	-Проводник заземляющий из провода сечением до 35 мм2 м	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
				64,6	0,3	323	2	95	-	-
40	Е0167-12-8	-Монтаж труб для электропроводки, трубы в бороздах под заливку диаметром до 80 мм м	25	97,7	1,71	2443	43	2339	0,53	13
				95,99	0,27	2400	7	97,2	-	-
41	С130804-12	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм м	2,5	2590	-	6475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм 10м	14	1420	-	19880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в стенах 10м	730	113,54	73,85	82894	53910	44538	0,26	192
				39,69	28,1	28974	20513	90	0,15	112
44	Е0169-9-4	-Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм м	730	59,14	0,77	43172	562	30734	0,24	174
				46,67	0,11	34069	80	90	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			567310	56819			475
			----			--------	--------			----------
			Тенге			83813	21254			117
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			414899	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8317	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21431	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			383464	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			461465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		124
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24497	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126056	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83636	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94927	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			26355	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26355	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1581	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27936	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			702810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		640
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	119424	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1034160	93215			1175
			----			--------	--------			----------
			Тенге			196330	41567			207
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			805510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14519	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	154261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			618961	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			149120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1011907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		979

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	176629	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126056	-	-		-
		Материалы -	Тенге			190	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83636	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8351	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			75272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11291	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12080	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			213409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	94927	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102594	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102594	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			108750	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1334066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271556	-		-
Итого по расчету в текущем уровне цен			тенге			2979636				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			тенге			59593				
Стоимость в текущем уровне цен			тенге			3039229				
Налог на добавленную стоимость 12%			тенге			364707				
Всего по акту			тенге			3403936				

Организатор государственных закупок:
Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.С. Елегенова

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:
Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенженов
Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:
Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаэндірік-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0118-9-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	3	709,01	9,81	2127	29	162	0,27	1
				43,22	3,69	130	11	115	0,02	-
2	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях (м)	139	64,86	-	9016	-	5573	0,29	40
				49,5	-	6881	-	81	-	-
3	Ц0111-350-1	-Установка элемента термостатического "Стандарт" 7230 (шт)	139	193,78	-	26935	-	18493	1	139
				164,25	-	22831	-	81	-	-
4	С 99-1-55	-Радиаторный термостатический элемент "Стандарт" 7230 (шт)	139	2866	-	398374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных (шт)	32	65,51	-	2096	-	952	0,14	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.									
	п-1.25	комплект		25,88	-	828	-	115	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
6	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	29	521,42	49,05	15121	1422	10408	1,69	49
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,		292,39	19,69	8479	571	115	0,09	3
	п-1.25	кранов проходных на								
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 25 мм								
		1шт								
7	С 99-1-55	-Балансировочный клапан	2	3810	-	7620	-	-	-	-
		STROMAX д.15мм		-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов	12,2	273,3	4,95	3334	60	868	0,34	4
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	732	23	115	0,01	-
	п-1.25	водогазопроводных								
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 20								
	К=1,25	мм								
		м								
9	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	150	431,3	4,95	64695	743	10676	0,34	51
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	9005	279	115	0,01	1
	п-1.25	водогазопроводных								
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм								
		м								
10	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	25	481,3	4,95	12033	124	1779	0,34	9
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	1501	47	115	0,01	-
	п-1.25	водогазопроводных								
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 40								
	К=1,25	мм								
		м								
11	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	1166	12,59	-	14684	-	16484	0,06	67
	т.ч.	трубопроводов систем		12,29	-	14334	-	115	-	-
	п-1.25	отопления, водопровода и								
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
12	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток,	295	164,61	0,09	48561	26	34814	0,74	219
		переплетов, радиаторов, труб,								
	т.ч.	диаметром менее 50 мм и т.п.		124,2	0,02	36639	7	95	-	-
	п-1.25	белилами с добавлением								
	К=1,15 и	колера, количество окрасок 2								
	К=1,25									
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			604596	2404			584
			Тенге			101359	938			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35951	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6240	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29711	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24066	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3610	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3601	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			63618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33321	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48561	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36646	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34814	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5222	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5003	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41068	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			520084	-	-		-
		Материалы -	Тенге			76645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35939	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			405994	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			41330	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6200	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			595099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		210
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	42139	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			747095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		638
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117329	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
13	E0120-42-1	-Установка камер приточных	2	10223,41	1259,41	20447	2519	10941	46,12	92
	т.ч.	типовых без секции орошения		7762,5	472,5	15525	945	115	2,3	5
	П=1,25	производительностью до 10								
	К=1,15 и	тыс. м3-час								
	К=1,25									
		шт								
14	E0120-31-1	-Установка вентиляторов	8	1368,23	46,24	10946	370	11034	6,9	55
	т.ч.	вытяжных СК100А		1182,49	16,88	5460	135	115	2,09	1
	П=1,25									
	К=1,15 и	шт								
	К=1,25									
15	C131301-109	-Вентиляторы осевые крышные	8	54300	-	434400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		N6,3 с электродвигателем 4А80А4		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	компл 76	819,85	20,19	62309	1534	18603	1,23	94
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			204,41	8,44	15535	641	115	0,04	3
17	Е0120-1-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	шт 2,5132	1658,3	16,45	4168	41	840	1,77	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			284,63	6,16	715	15	115	0,03	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			532269	4464			245

			Тенге			41236	1737			8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			532269	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50664	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	42972	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434400	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			49418	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7413	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			34901	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			616588	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		278
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50385	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			616588	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		278
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50385	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
18	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	2475	35	2813	0,57	16
				87,17	0,2	2441	6	115	-	-
			м							
19	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	431,3	4,95	1725	20	285	0,34	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			60,03	1,86	240	7	115	0,01	-
20	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40	м 24	481,3	4,95	1155	119	1708	0,34	8
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и			60,03	1,86	1441	45	115	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	мм								
21	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	28	12,59 12,29	- -	353 344	- -	396 115	0,06 -	2 -
22	С130901-49	м -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367 -	- -	734 -	- -	- -	- -	- -
23	С130901-52	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	656 -	- -	1312 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5	22,68 6,68	0,06 0,03	113 33	- -	27 81	0,03 -	- -
25	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	28	138,37 70,9	39,96 14,91	3874 1985	1119 418	2162 90	0,39 0,07	11 2
26	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 м3	0,35	6240 -	- -	2184 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			24322	1293			38
			Тенге			6484	475			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6172	-	-		-
	Материалы -		Тенге			850	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2436	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2184	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2190	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	328	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плате -	Тенге			-	2765	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			11464	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4524	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2046	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	780	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24754	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			33617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8069	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ НАЛОЛЬНОЕ								
27	Е0116-14-1	-Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	533	121,88	4,86	64960	2599	72836	0,66	350
				117	1,83	62361	974	115	0,01	5
			м							
28	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	521,42	49,05	1043	98	718	1,69	3
				292,39	19,69	585	39	115	0,09	-
			1шт							
29	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	12	2580	-	30960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
30	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диам. до 50 мм	168	12,59	-	2116	-	2375	0,06	10
				12,29	-	2065	-	115	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			99078	2697			363
			Тенге			65011	1014			5
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99078	-	-		-
	Материалы -		Тенге			402	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66025	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30960	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			75928	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11389	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10500	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			185507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		406
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77414	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			185507	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		406
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	77414	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
31	E0116-10-4 -Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	86	60,52	8,32	5205	716	5471	0,29	25
			52,2	3,12	4489	269	115	0,02	1
32	E0116-10-4 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м 86	960,53	26	82605	2236	15805	0,83	72
			150,08	9,74	12906	837	115	0,05	4
33	E0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м 86	12,73	-	1095	-	1216	0,06	5
			12,29	-	1057	-	115	-	-
34	E0109-34-1 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м 0,035	19786,84	2739,11	693	96	413	84,64	3
			14438,25	126,56	505	4	81	0,61	-
35	C12021-2[illegible] -Опоры скользящие	т 0,034	107900	-	3669	-	-	-	-
36	C12021-263 -Опоры неподвижные	т 0,001	107900	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0107-53-11	-Установка опорных подушек ОП-1	28	498,47	30,19	13957	845	7364	1,18	33
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		197,69	11,04	5535	309	126	0,05	1
38	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,96	19600	-	38416	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
39	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	22	22,68	0,06	499	1	120	0,03	1
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	147	1	81	-	-
		м2								
40	Е0126-11-1	-Изоляция трубопроводов	86	138,37	39,96	11900	3437	6642	0,39	34
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм		70,9	14,91	6097	1282	90	0,07	6
		м								
41	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	1,55	6240	-	9672	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	167818	7331			172
	Тенге	30738	2702			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74444	-	-		-
Материалы -	Тенге	2717	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13371	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9672	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	45993	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	14125	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2119	-		-
Неучтенные и непредвиденные затраты -	Тенге	5314	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	93883	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15490	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4469	-	-		-
		Материалы -	Тенге			91	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88905	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67484	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19558	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3374	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6684	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118081	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22932	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			217139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38994	-		-

РАЗДЕЛ 6. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

6.1 Тепловой пункт

42	Е0118-10-1 -Демонтаж расширительных баков	1бак	2	275,84	27,44	552	55	594	1,45	3
43	ЦО111-350-2-Установка УСДП	шт	1	248,4 266,57	9,9 -	497 267	20 -	115 179	0,05 1	- 1
44	С Прайс-лист 80-1-201 -УСДП	шт	1	220,5 44728 -	- - -	221 44728 -	- - -	81 - -	- - -	- - -
45	Е0118-3-1 -Установка пластинчатых теплообменников XG20H-1 40 пластин т.ч. п-1,25 К-1,15 и К-1,25	шт	2	3911,77 1733,63	558,51 208,13	7824 3467	1117 416	4466 115	9,76 1,03	20 2
46	ЦО111-350-3-Установка регулятора перепада давления AVP с импульсной трубкой на трубопровода до 50мм-1шт	шт	1	530,56 477	1,58 -	531 477	2 -	386 81	3 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц0111-350-2	-Установка седельного регулирующего клапана VB 2 д.32мм с редукционным электроприводом для VB=80мм	1	266,57	-	267	-	179	1	1
				220,5	-	221	-	81	-	-
			шт							
48	Ц0111-350-2	-Установка электронного регулятора ECL210 с ключом A266 и A260	1	266,57	-	267	-	179	1	1
				220,5	-	221	-	81	-	-
			шт							
49	Е0118-13-1	-Установка циркуляционного	2	3586,49	150,21	7173	300	5997	14,95	30
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	насоса для ГВС TOP-S 40/15-2шт		2551,28	56,25	5103	113	115	0,28	1
			1насос							
50	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых под	28	521,42	49,05	14600	1373	10049	1,69	47
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	приварку на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	8187	551	115	0,09	2
			1шт							
51	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	10	521,42	49,05	5214	491	3589	1,69	17
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		292,39	19,69	2924	197	115	0,09	1
			1шт							
52	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	18	981,63	112,66	17669	2028	11532	2,99	54
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		514,91	42,19	9268	759	115	0,2	4
			1шт							
53	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек,	3	981,63	112,66	2945	338	1922	2,99	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм		514,91	42,19	1545	127	115	0,2	1
			1шт							
54	Е0118-21-5	-Установка фильтров для	3	7604,34	114,61	22813	344	895	1,28	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм		217,35	42,19	652	127	115	0,21	1
			1фильтр							
55	Е0118-21-6	-Установка фильтров для	1	8273,63	139,56	8274	140	374	1,59	2
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм		271,69	53,44	272	53	115	0,25	-
			1фильтр							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц0111-350-2	-Установка датчиков температуры наружного воздуха ESMT-1шт, датчиков температуры погружных ESMU-3шт с гильзами, датчиков температуры накладных ESM11-1шт	5	266,57	-	1333	-	893	1	5
				220,5	-	1103	-	81	-	-
57	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	35 шт	865,17	1,96	30281	69	1875	0,25	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		комплект	46,58	-	1630	-	115	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			164735	6256			205
			Тенге			35785	2363			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			44728	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			44728	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2663	-	-		-
	Материалы -		Тенге			421	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2241	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	272	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			269	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4747	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2513	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117344	-	-		-
	Материалы -		Тенге			77545	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	35907	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			41293	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6194	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9518	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		225
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	42101	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			217630	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		237
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44614	-		-

РАЗДЕЛ 7. Включаемые виды работ

58	Е0118-6-3	ОТОПЛЕНИЕ -Установка стальных радиаторов панельных	69,44	196,92	21,49	13674	1492	14198	1	69
	т.ч. п-1.25			169,74	8,05	11787	559	115	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	1кВт								
59	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1200	2	6119,11	-	12238	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1300	5	6618,25	-	33091	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1400	1	7246,8	-	7247	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
62	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1500	6	7727,45	-	46365	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
63	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1600	4	8429,95	-	33720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1800	4	9280,34	-	37121	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
65	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х2000	16	10130,73	-	162092	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
66	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х2200	2	10981,11	-	21962	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
67	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1700	4	8873,63	-	35495	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
68	С Счет	-Стальной панельный радиатор Модель К-22 размер 500х1900	12	9705,53	-	116466	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		шт								
69	Е0118-6-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка чугунных радиаторов	88,794	4352,1	43,41	386440	3855	14396	0,78	70
		1кВт		124,72	16,26	11074	1444	115	0,08	7
70	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	120,644	164,61	0,09	19860	11	14238	0,74	90
				124,2	0,02	14984	2	95	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С Прайс-лист Данфосс	-Балансировочный клапан AB-QM д.15мм	шт	6	14923,24	-	89539	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С Прайс-лист Данфосс	-Балансировочный клапан AB-QM д.20мм	шт	16	16368,31	-	261893	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	Е0118-22-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов воздушных	комплект	87	65,51	-	5699	-	2589	0,14	12
					25,88	-	2251	-	115	-	-
74	Ц0111-350-1	-Установка элемента термостатического "Стандарт" 7230	шт	34	193,78	-	6589	-	4523	1	34
					164,25	-	5585	-	81	-	-
75	С 99-1-55	-Радиаторный термостатический элемент "Стандарт" 7230	шт	34	2866	-	97444	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт	34	64,86	-	2205	-	1363	0,29	10
					49,5	-	1683	-	81	-	-
77	С Прайс-лист Данфосс	-Клапан терморегулятора RA-G д.15мм	шт	79	1675,32	-	132350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	С Прайс-лист Данфосс	-Клапан терморегулятора RA-G д.20мм	шт	80	2133,24	-	170659	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	В0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	49	521,42	49,05	25549	2403	17585	1,69	83
					292,39	19,69	14327	965	115	0,09	4
80	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	24	2580	-	61920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	С130904-67	-Краны шаровые сварные		6	2760	-	16560	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
82	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм шт	19	3280 -	- -	62320 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0116-6-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	312,6	273,3 60,03	4,95 1,86	85434 18765	1547 582	22250 115	0,34 0,01	107 3
84	Е0116-6-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	415	352,3 60,03	4,95 1,86	146205 24912	2054 773	29538 115	0,34 0,01	142 4
85	Е0116-6-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	73	481,3 60,03	4,95 1,86	35135 4382	361 136	5196 115	0,34 0,01	25 1
86	Е0116-9-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм м	50	898,17 133,52	19,99 7,49	44909 6676	999 374	8108 115	0,75 0,04	38 2
87	Е0116-9-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 89 мм м	24	1004,53 150,08	26 9,74	24109 3602	624 234	4411 115	0,83 0,05	20 1
88	Е0116-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	24	12,59 12,29	- -	302 295	- -	339 115	0,06 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	E0116-29-2 т.ч. П=1,25 К=1,15 и К=1,25	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	74 м	12,73	-	942	-	1046	0,06	4
			✓	12,29	-	910	-	115	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2195533	13347			704
			Тенге			121233	5070			24
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8794	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1526	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7268	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5887	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	883	-		-
	Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			881	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			15561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		47
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8151	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19860	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4865	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14987	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14238	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2136	-		-
	Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2046	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36143	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		97
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	17123	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2166880	-	-		-
	Материалы -		Тенге			656064	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	104048	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1398483	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			119655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		60
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17948	-		-
	Неормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			137192	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2423728	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		655
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	121997	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2475432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		798
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	147270	-		-

РАЗДЕЛ 8. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6.1 Тепловой пункт								
90	С Прайс-лист	-Тепловычислитель ВКТ-7-02	1	22659,56	-	22660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	С Прайс-лист	-Электромагнитный расходомер ПРЭМ	2	35265,62	-	70531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	Е0118-3-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка пластинчатых теплообменников XG20H-1 40 пластин	1	3911,77	558,51	3912	559	2233	9,76	10
				1733,63	208,13	1734	208	115	1,03	1
93	С Прайс-лист	-Пластинчатый теплообменник системы теплых полов	1	87129,77	-	87130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
94	С Прайс-лист	-Пластинчатый теплообменник ГВС 2-ая ступень	1	60156,37	-	60156	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	С Прайс-лист	-Пластинчатый теплообменник ГВС 1-ая ступень	1	58983,35	-	58983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка циркуляционного насоса для ГВС TOP-S 40/15-2шт	4	3586,49	150,21	14346	601	11995	14,95	60
				2551,28	56,25	10205	225	115	0,28	1
97	С Прайс-лист	-Циркуляционный насос системы отопления 1насос	2	55088,86	-	110178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
98	С Прайс-лист	-Циркуляционный насос системы отопления	2	40833,21	-	81666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С Прайс-лист	-Рециркуляционный насос системы ГВС из бронзы	2	35966,37	-	71933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С Прайс-лист	-Комплект для соединения насоса	2	1397,6	-	2795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Ц0111-350-2	-Установка датчиков температуры наружного воздуха, датчиков температуры погружных с гильзами, датчиков температуры накладных	2	266,57	-	533	-	357	1	2
				220,5	-	441	-	81	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С Прайс-лист	-Датчик температуры наружного воздуха	2 шт	2164,8 -	- -	4330 -	- -	- -	- -	- -
103	С Прайс-лист	-Датчик температуры погружной	4 шт	5031,35 -	- -	20125 -	- -	- -	- -	- -
104	С Прайс-лист	-Датчик температуры накладной	1 шт	2474,63 -	- -	2475 -	- -	- -	- -	- -
105	С Прайс-лист	-Гильза для погружного датчика	4 шт	1132,5 -	- -	4530 -	- -	- -	- -	- -
106	Ц0111-350-1	-Установка седельного регулирующего клапана с редукционным электроприводом наружный диаметр трубопровода до 20 мм	2 шт	193,78 164,25	- -	388 329	- -	296 90	1 -	2 -
107	С Прайс-лист	-Седельный регулирующий клапан д.25мм	1 шт	17499,16 -	- -	17499 -	- -	- -	- -	- -
108	С Прайс-лист	-Седельный регулирующий клапан д.15мм	1 шт	15597,18 -	- -	15597 -	- -	- -	- -	- -
109	С Прайс-лист	-Седельный регулирующий клапан д.20мм	1 шт	16629,89 -	- -	16630 -	- -	- -	- -	- -
110	С Прайс-лист	-Электропривод для AMV115	2 шт	12051,89 -	- -	24104 -	- -	- -	- -	- -
111	С Прайс-лист	-Электропривод для AMV124	1 шт	20235,54 -	- -	20236 -	- -	- -	- -	- -
112	С Прайс-лист	-Переходник температурный	3 шт	3552,41 -	- -	10657 -	- -	- -	- -	- -
113	С Прайс-лист	-Регулятор постоянства перепада давления Ду32	1 шт	44361,26 -	- -	44361 -	- -	- -	- -	- -
114	С Прайс-лист	-Пресостат	1 шт	7527,79 -	- -	7528 -	- -	- -	- -	- -
115	Ц0111-350-2	-Установка электронного погодного компенсатора	1 шт	266,57 220,5	- -	267 221	- -	179 81	1 -	1 -
116	С Прайс-лист	-Электронный погодный компенсатор EQJW145 в	1 шт	40414,64 -	- -	40415 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплекте с клеммной панелью		-	-	-	-	-	-	-
117	С Прайс-лист	-Электронный погодный компенсатор EQJW125 в комплекте с клеммной панелью	шт 1	38710,58 -	- -	38711 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0118-10-1	-Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	шт 1	4557,98 621	68,6 24,75	4558 621	69 25	827 128	3,63 0,13	4 -
119	Ц0111-350-1	-Установка соленоидного клапана наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1бак 1	193,78 164,25	- -	194 164	- -	148 90	1 -	1 -
120	С Прайс-лист	-Соленоидный клапан Ду15	шт 1	5341,46 -	- -	5341 -	- -	- -	- -	- -
121	Ц0111-30-3	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - преобразователь термоэлектрический многозонный	шт 1	427,73 423	- -	428 423	- -	381 90	2 -	2 -
122	С Прайс-лист	-Термопреобразователь Pt-500	шт 1	3894,1 -	- -	3894 -	- -	- -	- -	- -
123	С Прайс-лист	-Комплект гильз для термопреобразователей	шт 2	654,8 -	- -	1310 -	- -	- -	- -	- -
124	Е0118-22-4 т.ч. n-1,25 K=1,15 и K=1,25	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	шт 20	71,1 62,1	- -	1422 1242	- -	1428 115	0,36 -	7 -
125	С Прайс-лист	-Термометр жидкостный спиртовой	комплект 20	247,35 -	- -	4947 -	- -	- -	- -	- -
126	С Прайс-лист	-Оправа защитная к термометру	шт 20	371,58 -	- -	7432 -	- -	- -	- -	- -
127	С Прайс-лист	-Бобышка для монтажа	шт 20	167,12 -	- -	3342 -	- -	- -	- -	- -
128	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	шт 2	3089 2273	497 110	6178 4546	994 220	4528 95	13 0,64	26 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С Прайс-лист	-Шкаф управления тепловым узлом с защитной электродвигателей шкаф	2	44257,22 -	- -	88514 -	- -	- -	- -	- -
130	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
131	С Прайс-лист	-Клапаны предохранительные Ду20 1шт	1	716,55 -	- -	717 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка кранов паровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт	4	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1436 115	1,69 0,09	7 -
133	С Прайс-лист	-Шаровый кран латунный муфтовый Ду15мм 1шт	18	289,5 -	- -	5211 -	- -	- -	- -	- -
134	С Прайс-лист	-Шаровый кран латунный муфтовый Ду20мм шт	8	390,07 -	- -	3121 -	- -	- -	- -	- -
135	С Прайс-лист	-Шаровый кран стальной, под приварку Ду20мм шт	3	1938,15 -	- -	5814 -	- -	- -	- -	- -
136	С Прайс-лист	-Шаровый кран стальной, под приварку Ду25мм шт	2	1932,97 -	- -	3866 -	- -	- -	- -	- -
137	С Прайс-лист	-Клапан обратный муфтовый Ду20мм шт	1	448,49 -	- -	448 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм шт	7	521,42 292,39	49,05 19,69	3650 2047	343 139	2512 115	1,69 0,09	12 1
139	С Прайс-лист	-Шаровый кран стальной, под приварку Ду40мм 1шт	8	2658,39 -	- -	21267 -	- -	- -	- -	- -
140	С	-Шаровый кран стальной, под шт	4	2900,2	-	11601	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15 и К=1,25	мм								
		1фильтр								
152	Е0118-21-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1	4899,32	63,61	4899	64	198	0,86	1
				150,08	22,5	150	22	115	0,11	-
		1фильтр								
		ВЕНТИЛЯЦИЯ								
153	Е0120-11-1	-Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2	47	77,56	6,46	3645	304	3989	0,43	20
				71,1	2,7	3342	127	115	0,01	1
		шт								
154	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,25 м2	94	819,85	20,19	77066	1898	23009	1,23	116
				204,41	8,44	19215	793	115	0,04	4
		шт								
155	Е0120-3-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36	1169,35	13,23	42097	476	11024	1,62	58
				261,34	4,95	9408	178	115	0,02	1
		м2								
156	Е0120-3-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26	1196,25	11,44	31102	297	6898	1,4	36
				226,41	4,27	5887	111	115	0,02	1
		м2								
157	С[1] Прайс-лист	-Приточная установка СР-1-S-W-P/1-6/-/-/S	1	227268,64	-	227269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
158	С Прайс-лист	-Приточная установка СР-1-S-W-P/1-6/-/-/S	1	215744,78	-	215745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
159	Е0120-31-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов	4	1368,23	46,24	5473	185	5517	6,9	28
		шт		1182,49	16,88	4730	68	115	0,09	-
160	С131301-104	-Вентиляторы крышные	2	27700	-	55400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
161	С131301-105	-Вентиляторы крышные	2	34300	-	68600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
162	Е0120-13-1	-Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм	4	255,13	5,38	1021	22	876	1,03	4
				160,75	2,25	675	9	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт						
163	С131306-47	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	2	6330	-	12660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
164	С131306-48	-Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде 315 мм	2	8940	-	17880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
165	Е0118-21-1	-Установка фильтров для	2	4899,32	63,61	9799	127	397	0,86	2
	т.ч.	очистки воды в трубопроводах		150,08	22,5	300	45	115	0,11	-
	п-1.25	систем отопления диаметром 25								
	К=1,15 и	мм								
	К=1,25									
				1фильтр						
166	Е0118-13-1	-Установка насосов на кухню и	2	3586,49	150,21	7173	300	5997	14,95	30
	т.ч.	в прачечную		2551,28	56,25	5103	113	115	0,28	1
	п-1.25									
	К=1,15 и			1насос						
	К=1,25									
167	С131003-1пр-мм.	-Насосы перекачки вихревые чугунные для воды	2	19100	-	38200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
168	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	8	431,3	4,95	3450	40	569	0,34	3
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	480	15	115	0,01	-
	п-1.25	водогазопроводных								
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 32								
	К=1,25	мм								
				м						
169	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	40	352,3	4,95	14092	198	2847	0,34	14
	т.ч.	отопления из стальных		60,03	1,86	2401	75	115	0,01	-
	п-1.25	водогазопроводных								
	К=1,15 и	неоцинкованных труб диам. 25								
	К=1,25	мм								
				м						
170	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	24	12,59	-	302	-	339	0,06	1
	т.ч.	трубопроводов систем		12,29	-	295	-	115	-	-
	п-1.25	отопления, водопровода и								
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м						
171	С130901-49	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	367	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
172	С130901-52	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	656	-	2624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				шт						
173	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	12	22,68	0,06	272	1	65	0,03	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,68	0,03	80	-	81	-	-
				м2						
		ОТОПЛЕНИЕ НАПОЛЬНОЕ								
174	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов	572	445,87	9,88	255037	5649	177738	1,48	849
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм		266,51	3,69	152445	2109	115	0,02	10
				м						
175	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	120	352,3	4,95	42276	594	8541	0,34	41
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм		60,03	1,86	7204	224	115	0,01	1
				м						
176	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов	12	431,3	4,95	5176	59	854	0,34	4
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		60,03	1,86	720	22	115	0,01	-
				м						
177	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	536	12,59	-	6750	-	7578	0,06	31
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12,29	-	6589	-	115	-	-
				м						
178	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек,	12	521,42	49,05	6257	589	4307	1,69	20
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		292,39	19,69	3509	236	115	0,09	1
				1шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм шт	2	2760 -	- -	5520 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб 1шт	6	8146,35 1212,75	68,6 24,75	48878 7277	412 148	9504 128	6,86 0,13	41 1
181	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1077 115	1,69 0,09	5 -
182	С Прайс-лист	-Запорно измерительный клапан д.32мм шт	3	8619,74 -	- -	25859 -	- -	- -	- -	- -
183	Ц0111-350-3	-Установка регулятора перепада давления шт	3	530,56 477	1,58 -	1592 1431	5 -	1159 81	3 -	9 -
184	С Прайс-лист Данфосс	-Регулятор перепада давления ASV-PV д.32мм шт	3	20341,83 -	- -	61025 -	- -	- -	- -	- -
185	Е0126-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Изоляция трубопроводов матами минераловатными фольгированной м	225	138,37 70,9	39,96 14,91	31134 15952	8992 3355	17377 90	0,39 0,07	89 16
186	С11031-178 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные, фольгированные м3	14,5	7605 -	- -	110273 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			2716477	25251			1586
			Тенге			279957	9405			46
	Стоимость оборудования*-		Тенге*			1294064*	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1294064	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9578	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			1025	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7774	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1057	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			998	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			17623	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8831	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141679	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6382	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			110273	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17442	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2616	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9547	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			168668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22004	-		-
		Стоимость сантехническкх работ -	Тенге			1271156	-	-		-
		Материалы -	Тенге			448384	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	262200	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			551114	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			20	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			302703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45405	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1668291	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1633
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	307605	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3148645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1795
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	338440	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Стоимость ранее запроцентованных материалов								
187	С130801-40	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-15 мм	68,6 ✓	-207 - -	-	-14200 - -	✓ - -	- -	- -	- -
188	С130801-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных вод.газопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-20 мм	12,2 ✓ м	-205 - -	-	-2501 - -	✓ - -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004	м								
189	С130801-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d-32 мм	128	-363	-	-46464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
190	С131301-109	-Вентиляторы вытяжные СК100А	8	-54300	-	-434400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
191	С131303-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	11,147	-721	-	-8037	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
192	С131303-10 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	77,1	-699	-	-53893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
193	С131303-11 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	36	-853	-	-30708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
194	С131312-61	-Решетки жалюзийные	76	-557	-	-42332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
195	С 99-1-111	-Радиаторный термостатический клапан TS-90-V-7723 д.20мм	34	-2193	-	-74562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	С 99-1-55	-Радиаторный термостатический элемент "Стандарт" 7230	34	-2866	-	-97444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	С 99-1-55	-Балансировочный клапан STROMAX д.15мм	55	-3810	-	-209550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	С Прайс-лист	-УСДП	1	-44728	-	-44728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80-1-201	шт		-	-	-	-	-	-	-
199	С Прайс-лист	-Распределитель для теплых полов /терморегулятор/	6	-1191	-	-7146	-	-	-	-
	80-1-5	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге	-1065965		-	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			-51874	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			-51874	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1014091	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1014091	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-60845	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-1074937	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			-1126811	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			5438864	63043			3897

			Тенге			681803	23703			114
	Стоимость оборудования -		Тенге			1286918	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1286918	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			56986	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9212	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46994	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38815	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5822	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5748	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			101549	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		298
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	52816	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			290716	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26710	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	86829	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122129	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			45993	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			82808	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12421	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22411	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			395935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		544
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	99250	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4469	-	-		-
	Материалы -		Тенге			91	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	510	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3777	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			413	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5175	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	572	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3799776	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1388651	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	571173	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1808905	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			128	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			658023	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		329
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	98703	-		-
		Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267468	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4725266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	669877	-		-
		ИТОГО ПО акту	Тенге			6514843	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	822515	-		-
		Затраты на временные здания и сооружения	тенге			58591				
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге			6573434				
		Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге			14681766				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			293635				
		Стоимость в текущем уровне цен	тенге			14975401				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			1797048				
		Всего по акту	тенге			16772449				

Организатор государственных закупок:

Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н.Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.К. Тлегенова

ЗАКАЗЧИК:

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:

Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ Ж.Т. Кенженов

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.2) 100040

Организатор государственных закупок: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны
ЗАКАЗЧИК: ГККП «Ясли-сад №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаавендіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- оказание услуг по капитальному ремонту ясли сада №23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны

ФОРМА 2в

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
2-1-5 СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ												
		1.1 Оборудование												
1	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг	1060	72,9	-	77274	-	45763	0,33	350				
				53,3	-	56498	-	81	-	-				
		м												
2	С151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	1,06	40600	-	43036	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		1000м												
		1.2 Трубы и провода												
3	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	820	108,6	48,9	89052	40098	36529	0,22	180				
				39,6	12,2	32472	10004	86	0,07	58				
		м												
4	С130804-28п	-Кабелегон рем.	82	664	-	54448	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		10м												
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ												
		2.1 Ясли сад												
5	Ц0110-898-1	-Разные работы: коробка	1	742	305	742	305	465	2	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке		398	72	398	72	99	0,42	-
			коробка							
6	С151802-14	-Коробка телефонная распределительная КРТ-10	1	463	-	463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
7	Ц0110-349-3	-Аппаратура настенного типа. Щит распределительный	1	6874	-	6874	-	5610	32	32
				6165	-	6165	-	91	-	-
			шт							
8	Ц0110-349-7	-Аппаратура настенного типа. Розетка микрофонная	6	107,3	-	644	-	541	1	6
				99	-	594	-	91	-	-
			шт							
9	С151802-22	-Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	6	222	-	1332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	370	66,8	18,1	24716	6697	7669	0,12	44
				20,3	3,8	7511	1406	86	0,02	8
			м							
11	С 99-1-55	-Кабель UTP-5e Прайс	370	418	-	154660	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
12	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	120	108,6	40,9	13032	5868	5346	0,22	26
				39,6	12,2	4752	1464	86	0,07	8
			м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			466273	52968			641

			Тенге			109390	12946			75
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			411825	-	-		-
	Материалы -		Тенге			50976	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	121336	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			199491	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			101923	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15288	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3082	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			544573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		767
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	136624	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			54448	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54448	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3267	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			57715	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			602288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		767
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136624	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Включаемые работы								
13	ЦО11О-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг	140	72,9	-	10206	-	6044	0,33	46
				53,3	-	7462	-	81	-	-
14	С151604-83	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,14 м	40600	-	5684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	ЦО11О-898-1-2	-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1 1000м	210,9	91,5	211	92	140	0,6	1
				119,4	21,6	119	22	99	0,13	-
16	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	12 коробка	777	-	9324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	ЦО11О-668-1	-Демонтаж датчиков	74 10м	43,2	-	3197	-	2877	0,3	22
				43,2	-	3197	-	90	-	-
18	ЦО11О-668-1	-Монтаж датчиков /от разборки/	74 шт	153,5	-	11359	-	9590	1	74
				144	-	10656	-	90	-	-
19	ЦО11О-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	2 шт	153,5	-	307	-	259	1	2
				144	-	288	-	90	-	-
20	С Прайс ТОО "220 вольт"	- Датчик пожарный тепловой ИП 103-5/1-АЗ /00000084/	2 шт	69,88	-	140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	ЦО11О-668-3	-Извещатели ПС ручной	8 шт	457,5	1,6	3660	13	3146	2	16
				437	-	3496	-	90	-	-
22	СПрайс ТОО "220 вольт"	-Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10	8	337,94	-	2703	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0110-683-1-Система оповещения	шт	4	3220	-	12880	-	7128	25	100
	3	шт		1980	-	7920	-	90	-	-
24	СПрайс ТОО "220 вольт"	-Маяк 12КП оповещ.комбинир.12В пласт.корпус /00001625/ шт	4	616,1	-	2464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	62135	104					261
			Тенге	33138	22					-
	Стоимость оборудования -		Тенге	2464	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	2464	-	-				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	50347	-	-				-
	Материалы -		Тенге	8577	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	33160	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	8527	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	29185	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	4378	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	4772	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	84304	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				276
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	37538	-				-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	9324	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	9324	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	559	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	9883	-	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	96652	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				276
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	37538	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге	528408	53072					902
			Тенге	141528	12966					75
	Стоимость оборудования -		Тенге	2464	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	2464	-	-				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	462172	-	-				-
	Материалы -		Тенге	59553	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	154496	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	208018	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	131108	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				66
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	19666	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	35597	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	628877	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				1043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174162	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63772	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			63772	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			67598	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			698939	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1043
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174162	-		-
		Итого по расчету в базовых ценах 2001 года	тенге			698939				
		Итого по расчету в текущем уровне цен	тенге			1561080				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	тенге			31222				
		Стоимость в текущем уровне цен	тенге			1592302				
		Налог на добавленную стоимость 12%	тенге			191076				
		Всего по акту	тенге			1783378				

Организатор государственных закупок:
Заместитель акима района «Алматы» города Астаны _____ Б.Н. Булатбеков

Руководитель ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Г.М. Оралов

Главный специалист ПТО аппарата акима района «Алматы» _____ Р.С. Глегенова

ЗАКАЗЧИК:
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 23 «Алтын бесік» Управления образования города Астаны _____ А.Д. Джуматаева

Технический надзор:
Директор ТОО «СК ПромТехСервис» _____ К.Т. Кенженов

Инженер технадзора: _____ Т.З. Ескендиров

Подрядчик:
Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» _____ М.К. Шукаев