ОБЪЕКТІНІҢ ДАЙЫН БОЛУЫ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА

Астана қ.
г. Астана

2013 жылғы "30" маусым
«30» июня 2013 года

Рабочая комиссия в составе:

төраға-
председателя **Булатбеков Боранбай Ныгметович - заместитель акима района «Алматы»**
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

комиссия мүшелері:
членов комиссии:
Сралов Руслан Мейрамбаевич - руководитель производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Досмагамбетов Рамиль Майшуланович - руководитель отдела благоустройства аппарата акима района «Алматы»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Бисеитулов Аслан Габдрахманович – главный специалист отдела благоустройства аппарата акима района«Алматы»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Исмагамбетова Нагима Жумалиевна – главный инспектор акимата района «Алматы»
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Кусаинова Бахрам Темиргалиевна – председатель ассоциации КСК АО «БірлікА»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Думенко Марина Егоровна –председатель КСК «ИП Думенко»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

Шукаев Мади Кайролдаевич – директор ТОО «Астанаөндіріс-2030»;
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы / фамилия, имя, отчество, должность)

ҚАБЫЛДАДЫ:
ПРИНЯЛА:

1. Бас мердігер
Подрядчиком **ТОО «Астанаөндіріс-2030»**
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағынысты лығы / наименование организации и её ведомственная подчиненность)
салынған объектіні / предъявлено к приёмке в эксплуатацию построенного объекта: «Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских

спортивных и игровых площадок на участке домов по ул. Б. Момышулы №№ 8/1, 10/2; п. Мичурино №№ 9,10,11,12; п. Железнодорожный ул. Маяковского 2,3,3/1; п. Интернациональный ж/м «Достык»

(объектінің атауы, орналасқан жері немесе мекенжайы / наименование объекта, его местоположение или адрес)

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылысты бас мердігер

Строительство осуществлялось подрядчиком, выполнившим: : «Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на участке домов по ул. Б. Момышулы 8/1, 10/2; п. Мичурино 9,10,11,12; п. Железнодорожный ул. Маяковского 2,3,3/1; п. Интернациональный ж/м «Достык»

(жұмыстың түрлері /виды работ)

3. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Рабочей комиссии предоставлена следующая документация: Формы В2, КС-3, дефектные акты, исполнительные схемы, акты скрытых работ, фотоматериалы

(құжаттардың тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі / перечень документов или номер приложения к акту)

4. Ғимараттар, үймереттердің негізгі көрсеткіштері бар

Площадь имеет следующие показатели: согласно акта выполненных работ

(қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық және с.с./ производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

5. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

барлығы _____мың теңге, всего _____тыс.тенге.

ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ
РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

«Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на участке домов по ул. Б. Момышулы 8/1, 10/2; п. Мичурино 9,10,11,12; п. Железнодорожный ул. Маяковского 2,3,3/1; п. Интернациональный ж/м «Достык»

(ғимараттар мен үймереттердің атауы / наименование объекта, сооружения)

Бас мердігерден және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсыну үшін ҚАБЫЛДАНДЫ ДЕП САНАЛСЫН.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от подрядчика и готовым для эксплуатации.

Жұмыс комиссиясының төрағасы
Председатель рабочей комиссии — Булатбеков Б. Н. _____ (қолы /подпись)

Комиссия мүшелері
Члены комиссии

Оралов Р.М. _____ (қолы /подпись)

Досмагамбетов Р.М. _____ (қолы /подпись)

Бисегулов А.Г. _____

Исмагамбетова Н.Ж. _____ (қолы /подпись)

Кусаинова Б. Т. _____ (қолы /подпись)

Думенко М.Е. _____ (қолы /подпись)

Шукаев М.К. _____ (қолы /подпись)

«Алматы» ауданы бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № 302 ШАРТ

Астана қ. «31» мамыр 2013 жыл

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын **«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ** атынан, «Алматы» аудан әкімі **Кулагин Павел Сергеевич** бір тараптан және бұдан әрі Мердігер деп аталатын, **«Астанаөндіріс-2030» ЖШС** Жарғы негізінде әрекет ететін директоры **Шукаев Мади Кайролдаулы** екінші тараптан, Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2013 жылғы 31 мамырдағы № 18-ОИ хаттамасының негізінде, № 2 лот бойынша 2013 жылға орам ішіндегі аулаларды және кіреберіс жолдарды ағымдағы ұстау, жөндеу, сонымен бірге балалар спорт және ойын алаңдарын ауыстыру бойынша қызметтерді бір көзден сатып алу тәсілімен Мемлекеттік сатып алу туралы осы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

1. Шарттың мәні

1.1 Осы Шарт негізінде Тапсырыс беруші тапсырады, ал Мердігер 2013 жылы орам ішіндегі аулаларды және кіреберіс жолдарды ағымдағы ұстау, жөндеу, сонымен бірге балалар спорт және ойын алаңдарын ауыстыру бойынша қызметтерді көрсетуге 53 086 533 (елу үш миллион сексен алты мың бес жүз отыз үш) теңге барлық сомасында міндеттемені қабылдайды, оның ішінде келесі ерекшеліктер бойынша қызметтерді сатып алу:

- 159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 47 398 690 (қырық жеті миллион үш жүз тоқсан сегіз мың алты жүз тоқсан) теңге сомасына;
- 168 «Сатып алынатын тауарлар, қызмет көрсетулер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасын өнім берушіге аудару» 5 687 843 (бес миллион алты жүз сексен жеті мың сегіз жүз қырық үш) теңге сомасына.

1.2 Төменде санамаланған құжаттар мен оларда айтылған талаптар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда:

1. Осы Шарт.

2. Терминдер

2. Осы шартта төменде санамаланған ұғымдарға мынадай түсінік беріледі:

1) «Тапсырыс беруші» – мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, сондай-ақ акцияларының (үлестерінің) елу пайызын астамы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар, заңды тұлғалар және олармен аффилирленген заңды тұлғалар;

2) «Мердігер» – осы Шарттың талаптарында көрсетілген қызметтерді көрсетуге жүгіне асыратын, Тапсырыс берушімен жасалған мемлекеттік сатып алу туралы шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды немесе жеке тұлға;

3) «Қосалқы мердігер (бірлескен орындаушы)» - Шарт бойынша учаскеде (объектіде) қызметтерін бір бөлігін көрсетуге Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар адамды немесе ұйымды білдіреді;

4) «Техникалық қадағалаушы» - мердігерлік қызметтерді Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес көрсетуі жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған адамды білдіреді;

5) «Шарт» – «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігердің арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт;

6) «Шарттың құны» - Шарттың Мердігер өзінің конкурстық өтінімінде көрсеткен және Тапсырыс беруші қабылдаған жалпы сомасын білдіреді;

7) «Ақау» - қызметтердің Шарт ережелерін бұзып орындалған бөлігі;

8) «Шалдықтар мен ақауларды жою кезеңі» - көрсетілген қызметтерді тексеру үдерісінде табылған шалдықтар мен ақауларды жою кезеңі.

3.Тапсырыс берушінің міндеттері мен құқылары

Договор № 302
о государственных закупках услуг по району «Алматы»

г. Астана «31» мая 2013 года

ГУ Аппарат акима района **«Алматы» города Астаны,** именуемый в дальнейшем **«Заказчик»** в лице акима района «Алматы» **Кулагина Павла Сергеевича** с одной стороны и **ТОО «Астанаөндіріс-2030»,** именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Шукаева Мади Кайролдаевича,** действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» (далее-Закон) и на основании Протокола № 18-ОИ от 31 мая 2013 года об итогах государственных закупок услуг по текущему содержанию, ремонту внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год способом из одного источника по лоту № 2, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. На основании настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по оказанию услуг по текущему содержанию, ремонту внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013год на общую сумму 53 086 533 (пятьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три) тенге, в том числе по следующим спецификам:

– 159 «Оплата прочих услуг и работ» на сумму 47 398 690 (сорок семь миллионов триста девяносто восемь тысяч шестьсот девяносто) тенге;

– 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам» на сумму 5 687 843 (пять миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок три) тенге.

1.2 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1. настоящий Договор

2. Термины

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними юридические лица;

2) «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о государственных закупках, и осуществляющее оказание услуг, указанных в условиях Договора;

3) «Субподрядчик (соисполнитель)» означает лицо или организацию, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на оказание части услуг по Договору на участке (объекте);

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по оказанию Подрядчиком подрядных услуг в соответствии с условиями Договора;

5) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) « Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

7) «Дефект» - часть услуг, оказанных с нарушением условий Договора;

8) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов обнаруженных в процессе проверок оказанных услуг.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1 Заказчик или его представители могут проводить

3.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген жағдайда техникалық өзіндік ерекшілікке сәйкес келуін анықтау үшін және оған қосымшаға техникалық бақылау жүргізілуі. Бұл сынақта Мердігер автотранспортты ұсынумен және Мердігер өкілін сәйкессіздік және кемшіліктерді жою бойынша шараларды жедел қабылдау үшін барлық шығындарды өзі көтереді.

3.2 Егер техникалық бақылаудан өткен қызметтер техникалық өзіндік ерекшілікке жауап бере алмаса, Тапсырыс беруші одан бас тарта алады және Мердігер өзінің есебінен техникалық өзіндік ерекшіліктеріне сәйкес қажетті өзгерту енгізуге міндетті.

3.3 Егер Мердігер қызметті көрсете алмаса немесе түзетпесе немесе және бұл жөнінде үш күнтізбелік күн ағымында ескерту алғаннан кейін жазбаша немесе әрекетпен жауап бермесе, Тапсырыс беруші төмен сападағы қызметтер үшін, сонымен қатар техникалық өзіндік ерекшілік талаптары төлем сомасын төмендетуге құқылы.

3.4 Тапсырыс беруші бюджеттік қаражаттың жоқ болуы немесе қысқарған жағдайда Мердігерге жеті күндік мерзімде қызметтер көрсетілмеген немесе көлемдердің қысқаруына байланысты Шарт ережелерінің мүмкін өзгерістері жөнінде жазбаша ескертуге міндетті.

3.5 Егерде келісім алмаушылық болған кезде, Тапсырыс беруші Мердігер есебінен қызметтілік органдарды немесе ұйымдарды тартуына құқылы.

4. Мердігердің міндеттері мен құқықтары

4.1 Астана қаласы мәслихатының 2004 жылғы 30 наурыздағы № 28/6-III шешімімен «Астана қаласының аймағын абаттандыру, санитарлық ұстау, жинауды ұйымдастыру және тазалауды қамтамасыз ету бойынша Ережелер» сәйкес, осы Шарт бойынша Мердігер барлық қызметтерді ұсынуды міндеттенеді.

4.2 Осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуге Мердігермен тартылған қызметкерлер құрамын қосғанда, Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша келісімісіз кімге болса да Тапсырыс берушімен және басқада оның атынан келген адамдарымен берілген осы Шартқа маңызды немесе ережелер, техникалық құжаттарды, жобаларды, үлгілерді, чертежиларды, жобаларды және ақпараттарды білдіріп қоймау керек. Айтылған ақпарат қызметкерлер құрамына жасырын түрде айтылу керек және осы шарттың міндеттемелерін орындалу қажет.

4.3 Мердігер Тапсырыс берушінің жазбаша келісімісіз кімге болсада алдында айтылған құжаттармен және ақпараттармен пайдаланбау керек.

4.4 Мердігер Шарт бойынша қызметтер өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толығымен жауап береді.

4.5 Мердігер негізгі қызметтерге білікті екені туралы мәліметтерде көрсетілген қызметкерлерді жолдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстырған кезде Мердігер мұндай ауыстыруға Тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алуы тиіс. Жаңа қызметкерлердің білікті екені туралы мәліметтерде сипатталған қызметкерлердің білікті екеніне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.

4.6. Егер Тапсырыс беруші Мердігерден немесе қосалқы мердігердің қызметкері болып табылатын адамды, себептерін көрсете отырып, қызметтерді көрсетуден алыстатуды сұрайтын болса, Мердігер мұндай шаманы 72 сағат ішінде істеуге міндетті, одан кейін бұл адам осы Шарт бойынша қызметтерді көрсетуімен ешқандай байланысқа ие болмауы тиіс.

4.7 Барлық қолдағы мүмкіндікті және білімді пайдаланып, Мердігер Тапсырыс берушімен бірге күн сайын қызметтерді атқаруға және бақылауға міндетті. Осы Шарт бойынша Мердігер толығымен жауап береді және Тапсырыс берушімен бірге орындалып жатқан қызметтердің сапасына, құралдарына, әдістеріне, техникасына, сонымен бірге қызметтерді үйлестіруіне бақылау жасайды.

4.8 Бұзулармен, шалалықтармен және ақаулармен көрсетілген қызметтер туралы ескертуді алғаннан кейін, Мердігер көрсетілген шалалықтарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде жоюға міндетті. Егер Мердігер ескертуді алғаннан кейін көрсетілген шалалықтарды Тапсырыс беруші айтқан уақыт мерзімінде дұрыстамаса, Тапсырыс беруші осы Шартпен қарастырылған айыпшұл санкциялары қолдана алады.

4.9 Жаңбырға, аязға, ұрлыққа, су басуына, өртке және басқа да себептерге байланысты Мердігер барлық түрлі,

технический контроль оказываемых услуг для подтверждения их соответствия технической спецификации и приложений к ним. Все расходы на эти испытания несет Подрядчик с предоставлением автотранспорта и представителя Подрядчика для оперативного принятия мер по устранению несоответствий и замечаний.

3.2 Если услуги, прошедшие технический контроль, не отвечают технической спецификации, Заказчик может отказаться от них и Подрядчик обязан внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технической спецификации за свой счет.

3.3 Если Подрядчик не может или не хочет исправить услуги и не отвечает письменно или действиями в течение трех календарных дней после получения уведомления об этом, Заказчик вправе снижать сумму, предъявленную к оплате Подрядчиком из-за низкого качества услуг, а также отклонения от требований технической спецификации.

3.4 Заказчик обязан в случаях отсутствия или сокращения бюджетных средств уведомить письменно Подрядчика в семидневный срок о возможных изменениях условий Договора, связанный с уменьшением объема услуг и оплаты.

3.5 В случае возникновения разногласий Заказчик вправе привлечь компетентные органы или организации за счет средств Подрядчика.

4. Права и обязанности Подрядчика

4.1 Подрядчик обязуется обеспечить предоставление всех услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с «Правилами благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны» утвержденных решением Маслихата города Астаны от 30 марта 2004 года № 28/6-III.

4.2 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

4.3 Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора;

4.4 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности оказания услуг по Договору;

4.5 Подрядчик принимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на другие Подрядчик должен получить письменное согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации;

4.6. Если Заказчик просит Подрядчика отстранить от оказания услуг по настоящему Договору, являющегося работником Подрядчика или субподрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с оказанием услуг по данному Договору;

4.7.Подрядчик совместно с Заказчиком ежедневно обязан контролировать и направлять услуги, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и совместно с Заказчиком осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством оказания услуг, а также координацией всех услуг по Договору;

4.8 Подрядчик, получив уведомление об оказанных услугах с нарушениями, недостатками и дефектами, обязан устранить указанные недостатки в течение периода времени, указанного Заказчиком.

Если Подрядчик, получив уведомление, не исправил указанные недостатки в сроки, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором;

...метгерге байланысты бузулардан, жоюдан, кемістіктерден ...ындаған қызметтерді, жабдықтауды, ресурстарды және басқа да материалдарды сақтаудың қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер қызметтерді көрсету кезінде басқа да қызметтерді және Тапсырыс берушінің меншігінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

4.10 Мердігер конкурстық өтінімге (бар болған кезде) қазақстандық қамтуды қамтамасыз етуді, сонымен қатар ай сайын есепті айдың келесі айының 10 жұлдызына дейін қазақстандық мазмұны туралы ақпаратты ұсынуға міндетіне алады.

4.11 Тапсырыс берушімен бекітілген жоспар-тапсырмаға сәйкес Мердігер қызметтердің көрсетілуін қамтамасыз етуге міндетті (бар болған кезде).

5. Төлемдер

5.1 Ақы төлеу нысаны: Мердігердің есеп-шотына ақшаны аудару.

5.2 Қызметтерді көрсету мерзімі: 2013 жылдың 1 шілдесін қоса алғанда.

5.3 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар: көрсетілген қызметтердің құны туралы анықтама (анықтама 3КС).

5.4 Төлем мерзімі: нақты көрсетілген қызметтер үшін төлемдер бойынша қаржылық жоспарына және бюджеттік қаражат түсуіне байланысты. Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі 123 «Қыпшақ ауданы, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округтің әкімінің аппараты», 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы.

5.5 Өткен айға ақы төлеу алу үшін Мердігер келесі құжаттарды беру керек: көрсетілген қызметтердің құны туралы анықтама (анықтама 3КС).

5.6 Тапсырыс берушілер Мердігерге шарт құнының 10 % мөлшерінде аванстық төлем жүргізеді. Мердігер төленген аванстың осы Шарт бойынша қызметтерді көрсету үшін тікелей өтілетін материалдарға, жабдықтар мен еңбекақы төлеуге ғана пайдалануы тиіс.

5.7 Ай сайынғы төлемдер көрсетілген қызметтердің көлемінде тепе-теңдік мөлшерде аванстық төлемдердің сомасын шегере отырып түзетіледі.

5.8 Осы Шарт бойынша Мердігерге тиісті ақы төлеуді Тапсырыс беруші Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелері және Актуирды түзету жөніндегі өзінің барлық міндеттемелерін толық орындаған жағдайда жүргізеді, қызметтердің алу-беру тәртібі көрсетілген қызметтердің актісіне (2 форма) сәйкес қабылданады.

6. Қосалқы мердігер

6.1 Осы Шарт бойынша Тапсырыс берушісінен алдынала келісім алмай, Мердігер өзінің міндеттемелерін ешкімге бермеу керек.

6.2 Мердігер қосалқы мердігерлік ұйымдармен қызметтердің жалпы көлемінің 2/3 бөлігінен аспайтын Шарт жасаса алады, және Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсатынсыз Шартты үшінші тұлғаға бере алмайды. Қосалқы мердігерлердің болуы Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы Шарттың талаптарын өзгертпейді.

6.3 Қосалқы мердігер болғаны Мердігерді материалдық және басқада жауапкершіліктерден босатпайды.

7.Кепілдіктер

7.1 Осы Шарт бойынша көрсетілген қызметтер техникалық өзіндік ерекшелігіне сай болу керек немесе көрсетілген стандарттан жоғары болу керек.

7.2 Қызметтер мен материалдарға байланысты осы Шарт бойынша қызметтердің сапасы ақаулы болғанына Мердігер кепілдік береді.

7.3 Осы кепілдікке байланысты дау туындаса, Тапсырыс берушінің көрсетілген мерзімінде Тапсырыс берушінің шығыстарынсыз табылған ақауларды жою керек.

8.Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Егер Шартты орындау кезінде Мердігер немесе қосалқы мердігер қызметі мерзімінде тапсыруға кедергі келтіретін жағдайларға тап болса, Мердігер Тапсырыс берушіге кешіктіру дәйектері, оның шамамен ұзақтығы және себептері жөніндегі

4.9 Подрядчик обязан обеспечить защиту оказанных услуг, оборудования, ресурсов и прочих материалов, связанных с услугами от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождём, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

Подрядчик обязан при производстве услуг обеспечить защиту других услуг, а также собственность, принадлежащую Заказчику;

4.10 Подрядчик обязуется обеспечить казахстанское содержание согласно конкурсной заявке (при его наличии), а также ежемесячно до 10 числа следующего месяца за отчетным месяцем предоставлять информацию.

4.11 Подрядчик обязан обеспечить оказание услуг согласно утвержденного плана-графика Заказчика (при его наличии).

5. Платежи

5.1 Форма оплаты: перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

5.2 Срок оказания услуг: по 1 июля 2013 года;

5.3 Необходимые документы, предшествующие оплате: справки стоимости оказанных услуг (справка 3КС);

5.4 Сроки платежей: в соответствии с планом финансирования по платежам за фактически оказанные услуги, а также по мере поступления бюджетных средств. Администратор бюджетных программ 123 «Аппарат акима района в городе, городе районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа», бюджетная программа 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов».

5.5 Подрядчик должен предоставить за предыдущий месяц следующие документы для получения оплаты: справки стоимости оказанных услуг (справка 3КС),

5.6 Заказчик производит авансовый платеж Подрядчику в размере 10 % от стоимости Договора. Подрядчик должен использовать выплаченный аванс на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую для оказания услуг по настоящему Договору.

5.7 Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам оказанных услуг с удержанием аванса;

5.8 Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного оказания Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов, порядок приема-сдачи услуг производится согласно акта оказанных услуг (форма 2).

6. Субподрядчики

6.1 Подрядчик не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного согласия Заказчика.

6.2 Подрядчик может заключать Договора с субподрядными организациями не более 2/3 от общего объема услуг, но не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

6.3 Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.

7. Гарантии

7.1 Услуги, оказываемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

7.2 Подрядчик гарантирует, что качество услуг в рамках Договора не будут иметь дефектов, связанных с материалами или услугой.

7.3. В случае получения претензии связанной с данной гарантией Подрядчик должен в срок указанный Заказчиком устранить выявленные дефекты без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

8. Ответственность сторон

8.1. Если в период выполнения Договора Подрядчик или его субподрядчик (и) в любой момент столкнутся с условиями, мешающими своевременному предоставлению услуг, Подрядчик

жазбаша ескертуді кешіктірмей жіберу керек. Мердігерден ескертуді алғаннан кейін Тапсырыс беруші жағдайды бағалау керек және өзінің қарауымен Шартты Мердігердің орындау мерзімін ұзартады немесе біржақты ережемен Шартты бұзады.

8.2 Мердігер Тапсырыс берушінің, үшінші бір тұлғалардың мүлкіне, меншігіне шығындар немесе залал келтіруімен және өз қызметкерлерінің денсаулығына, сондай-ақ өз қызметкерлерінің мерт болуымен байланысты және Шартты орындау барысында және салдарынан туындайтын барлық тәуекел үшін жауапты болады.

8.3 Мердігер өз қызметкерлерінің, Қосалқы мердігердің (лердің), Қосалқы мердігердің (лердің) қызметкерлерімен сапын бұзылған адамдарының, сондай-ақ Мердігермен шарт негізінде Шарт шеңберіндегі қызметтердің бір бөлігін көрсететін басқа да адамдардың іс-әрекеттері мен кемшіліктері үшін Тапсырыс берушінің алдында жауапты болады.

8.4 Егер мемлекеттік сатып алу туралы шарт, көрсетілетін қызметтерді оны берушінің шарттық міндеттемелерді орындамауына байланысты бұзылса, Тапсырыс берушінің шарттың орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды.

9. Айыппұл санкциялары

9.1 Форс-мажорлық шарттарды қоспағанда, егер мердігер Шартта және 4.11 тармақтағы айтылған мерзімде қызметтерді және міндеттерді көрсетпесе, Тапсырыс берушінің Шартқа шеңберінде өзінің басқа құқықтарына зиянсыз Шартқа бағасынан әр бір мерзімі өткен күнге 0,1 пайыз сомасында тұрақсыздық айыбын енгізуге шақырады.

10.Шарттың орындалуын қамтамасыз ету

10.1 Мердігер Шартты жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде, кепілді ақшалай жарна немесе банктік кепілдік түрінде Шартты орындауды қамтамасыз етуге міндетті (Шарттың 10 % сомасында).

11. Форс-мажор

11.1 Осы Шарттың мақсатында "форс-мажор деп" Мердігер жағынан бақылауға бағынышты емес, Мердігердің ұқыпсыздығына және сапаудағы кателігіне байланысты емес және күтілмеген жерден болған оқиғалар көрсетіледі. Осы оқиғалар мынаны қамтиды, бірақ індет, карантин, соғыс әрекеті еңбекті әрекеттермен шектелмейді.

11.2 Форс-мажорлық жағдайлар болғанда Мердігер Тапсырыс берушіге осы жағдайлар және олардың себебі туралы жазбаша ескерту жібіру керек. Егер Тапсырыс берушіден еншандай жазбаша нұсқаулар келмесе, Мердігер мүмкіндігі болғанша Шарт бойынша міндеттемелерін орындай береді және форс-мажорлық жағдайға байланысты емес көрсетілген басқа да әдістерді іздейді.

12. Шартты бұзу

12.1 Міндеттемені орындамаған үшін Мердігерге жазбаша ескерту жіберіп, Тапсырыс беруші бір жақты Шартты бұза алады. Міндеттемені көрсетілмеген мынаны қамтиды, бірақ еншмаленгенмен шектелір калмайды:

а) егер Мердігер қызметтерді көрсетпесе немесе қызметтерді орындауға жағдайы болмаса;

б) егер Мердігер қызметтерін сапасына әсер ететін қызметтер кестесін көрсету мерзімін екі рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

в) Мердігер Тапсырыс берушінің тоқтатуға рұқсатын алмай мерзімі 3 күнге дейін қызметті тоқтата тұрса;

г) Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

д) Мердігер конкурстық құжаттамасында және шарттық құжаттамада көрсетілген қызметтерді жүргізу ережелерін, тұсқаулықтарын және стандарттарын ескермейтін болса.

12.2 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, банкрот болғанда немесе төлем қабілетсіздігіне байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Мұндай жағдайда бұзу жылдам жүзеге асырылады, және Тапсырыс беруші Мердігерге қатынас: бойынша еншандай қаржылық міндеттерді мойынға алмайды, егер Шартты бұзу зиян келтірмесе немесе болған, не болатын кейінгі салдарды Тапсырыс берушіге көрсетілетін әрекеттерді жүзеге асыруға немесе санкцияларды қандайда бір

должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине. После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен оценить ситуацию и по своему усмотрению продлить срок выполнения Договора Подрядчиком либо расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.2 Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, третьих лиц, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8.3 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, Субподрядчика(ов), работников и доверенных лиц Субподрядчика(ов), а также других лиц, оказывающих части услуг в рамках Договора, на основании договора с Поставщиком.

8.4 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, если договор в государственных закупках расторгнут в связи с неисполнением Поставщиком услуг договорных обязательств.

9. Штрафные санкции

9.1 За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не оказывает услуги в сроки, а также не выполняет обязанности предусмотренные Договором и п.4.11, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере от 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.

10. Обеспечение исполнения Договора

10.1 Подрядчик обязан в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение исполнения Договора в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса (10 % от общей суммы Договора).

11. Форс-мажор

11.1 Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Подрядчика, не связанное с просчетом или небрежностью Подрядчика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как военные действия, эпидемия, карантин.

11.2 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает оказывать свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

12. Расторжение Договора

12.1 Заказчик может расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о неоказании обязательств включающих в себя специфическое, но не ограничивающихся перечисленным:

а) если Подрядчик не оказывает или не может оказать услуги;

б) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик в течение двух раз срывает сроки графика оказания услуг, которые влияют на качество услуг;

в) Подрядчик приостанавливает услуги сроком до 3 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

г) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение периода времени, определенного Заказчиком;

д) Подрядчик пренебрегает правилами производства услуг, инструкциями и положениями, указанными в конкурсной документации.

12.2 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению

ақты қозғамаса.

12.3 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі көрсетудің орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған қызметтердің көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

12.4 Жоғарыда санамаланған жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

12.5 Егер Шарт Мердігердің Шартты едәуір бұзуы себебінен бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің жаңа Мердігерді таңдауына аванстер мен шығындарды шегере отырып, Мердігерге іс жүзінде көрсетілген қызметтер үшін қалған соманы төлейді. Егер Тапсырыс берушінің Шартты бұзуға байланысты шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге жататын борышты құрайды.

13. Ерекше шарт

13.1 Екі тараптармен жазбаша өзгерістер мен толықтыруларға қол қойғанын қоспағанда, Шартқа ешқандай өзгерістер мен толықтырулар рұқсат етілмейді.

13.2 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

13.3 Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғанынан 21 (жиырма бір) күн ішінде Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заннамасына сәйкес шешуді талап етуі мүмкін.

13.4 Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады. Шартқа қатысты тараптар алмасатын барлық хат алмасу мен басқа да құжаттама осы талаптарға сәйкес болуы тиіс.

13.5 Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін және Мердігер Шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді және 2013 жылдың 31 желтоқсанын қоса алғанда әрекет етеді.

13.6 Осы Шарт бірдей заңды күші бар екі данада жасалған.

Тараптардың мекен-жайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші:	**Мердігер:**
«Астана қаласы «Алматы» ауданы әкімінің аппараты» ММ Астана қаласы Тәуелсіздік даңғылы, 7 үй ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық Комитеті ММ ЖСК KZ22070102KSN6201000 БСК KKMFKZ2A БСН 980 640 001 844	«Астанаөндіріс-2030» ЖШС Астана қ., Коктал 2 шағ.ауд. Ақмола көшесі, 17 үй ЖСК KZ 098560000000108956 БСК KCJBKZKX «Банк ЦентрКредит» АҚ БСН 010 140 000 560
_____ **П. Кулагин** **м.о.**	_____ **М.Шукаев** **м.о.**

Аумақтық қазынашылық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер үшін): _____

Бұрыштама: Б.Булатбеков
Р.Досмағанбетов
Д.Дауленова

к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику;

12.3 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговариваться объем аннулированных услуг Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора;

12.4. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения;

12.5. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически оказанные услуги, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

13. Особые условия

13.1. Никакие дополнения или изменения в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений и дополнений, подписанных обеими сторонами.

13.2 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

13.3. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13.4 Договор составляется на государственном и русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

13.5 Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора и действует по 31 декабря 2013 года.

13.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

«Заказчика»:	**«Подрядчика»:**
ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны» г.Астана пр.Тәуелсіздік, д.7 ИИК KZ22070102KSN6201000 ГУ Комитет Казначейства МФ РК БИК KKMFKZ2A БИН 980 640 001 844	ТОО «Астанаөндіріс-2030» г.Астана, мкр.Коктал 2, ул.Акмола, д. 17 ИИК KZ 098560000000108956 АО «Банк ЦентрКредит» БИК KCJBKZKX БИН 010 140 000 560
_____ **П. Кулагин** **м.п.**	_____ **М.Шукаев** **м.п.**

Дата регистрации в территориальном подразделении казначейства (для государственных органов и государственных учреждений)

_____

Счет-фактура № 2 от 01.07.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаендіріс - 2030" [2]

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000560, г.Астана, пос. Коктал 2, ул. Лимола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000108956 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 302 от 01.05.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік,7
(государство, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г. Астана, ул. Тауелсіздік 7 (10а)

ИИК получателя: KZ22C70102KSN6201000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутриквартальных дворов и проездов, а также замене детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.	шт	1	5 466 500,00	5 466 500,00	12%	655 980,00	6 122 480,00		
Всего по счету:					5 466 500,00		655 980,00	6 122 480,00		

Директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

МП

Главный бухгалтер П.
(Ф.И.О., подпись)

Директор
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) получателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание и текущий ремонт внтуриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов, программа 011

С П Р А В К А

о стоимости оказанных услуг за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		302	31.05.2013г.	МБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год	6 122 480	5 466 500							655 980	6 122 480

ЗАКАЗЧИК:
Аким района "Алматы" города Астаны
П.С. Кулагин
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Астанаендіріс-2030"
М.К. Шукаев
м.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4) 131с

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаконцірік 2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год по ул. Б. Мамытулы 8/1,10/2

ОСНМА 2а

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год по ул. Б. Мамытулы 8/1,10/2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
		Ямочный ремонт покрытия										
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,006	40097,59	339,58	241	2	1	0,59			
2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2) м2	15	- 391,24 9	140,94 33,28 11,49	- 5719 75	1 499 172	133 329 133	0,58 0,03 0,04	- - 1		
3	Е0127-22-1а -5 к объему т.ч. п1.37	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до толщины 20см/ м2	75	20,66 -	- -	1553 -	- -	- -	- -	- -		
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/см3 типа АБ м2	15	320,77 3,94	15,35 5,06	7811 89	230 76	719 133	0,73 0,02	1 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТС127-54-3к =4 к объему	м2 Норма для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность земельных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 6см/	60	62,18	-	3731	-	-	-	-
				0,01	-	1	-	133	-	-
6	20127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	15	604,12	15,35	9062	230	219	0,03	1
				5,04	5,06	89	76	133	0,02	-
7	30127-54-1к =4 к объему	м2 -Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность земельных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщина 6см/	60	72,62	-	4357	-	1	-	-
				0,01		1	-	133	-	-
8	20106-1-1	м2 Бетонная отмостка -Устройство бетонной отмостки	0,225	9031,57	65,01	2032	15	62	1,35	-
		м3		195,75	24,83	44	6	106	0,12	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34502	977			2
			Тенге			298	331			1
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			34502	-	-		-
	Материалы -		Тенге			348	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	629	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3286	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			823	-	-		4
	Сметная заработная плата в н.д. -		Тенге			-	123	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			2120				-
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37445				-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	752	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			37445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	752	-		-

РАЗДЕЛ 2. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВТОСТОЯНОК.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕРЫ								
		Демонтажные работы мусорной площадки								
9	Э0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	5,275	108,11	169,81	2377	522	1089	1,55	5
				238,5	4,07	805	14	133	0,01	-
		м3								
10	Е0127-28-1	-Разборка бордюров	8	122,85	-	983	-	1307	0,77	0
				122,85		983		133	-	-
		м								
		Монтажные работы								
11	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	149	9,24	0,24	1377	1377	634	-	-
				-	3	-	447	97	0,01	2
		м3								
12	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	149	39,72	37,82	5923	5633	1860	0,01	2
				1,87	11	279	1639	97	0,04	6
		м3								
13	Е010333-А15-1	-Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	260,75	108,2	108,2	28213	28213	5649	-	-
				-	21,54	-	5649	100	0,45	118
		т								
14	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	71,52	1332,52	73,75	93130	5275	3147	0,14	10
				21,38	11,57	1529	828	133	0,04	3
		м3								
15	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с прочностью гранитов на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	298	381,24	32,28	113610	9618	6634	0,03	10
				5	11,49	1490	3423	133	0,04	12
		м3								
16	Э0127-22-1 к-5 к объему п.14, п1.37	-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 20см/	1490	20,56		30760		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	Е0127-52-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	298	520,77	16,39	155188	4875	4360	0,03	10
				5,94	5,06	1770	1508	133	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВ								
18	Е0127 54 3к -0 к объему	м2 Ремонт для корректировки табл. 27 53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на толщины 8см/	2384	62,18 0,01	- -	148237 94	- -	32 133	- -	- -
19	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	298	634,12 5,94	15,36 0,06	189038 1770	4575 1508	4360 133	0,08 0,02	10 5
20	Е012.-54-1к -2 к объему	м2 -нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на толщину 5см/	596	72,32 0,01	- -	43092 6	- -	8 133	- -	- -
21	Е0127-2[illegible]-1	м2 -разборка бордюров	28	122,85 122,85	- -	2211 2211	- -	2041 123	0,77 -	14 -
22	Е0127-34-2	м -Установка бортовых бетонных камней оставшимся при других видах покрытий	34	554,60 100,60	6,63 1,75	18866 3605	225 60	3997 133	0,7 0,01	24 -
23	С142003-9 Изм. к доп.вып.6 СН ЭК 8. 02-01-2002 СН ЭК 8.02-040-2004	м -Камни бетонные бортовые М-300 (ЦЕ 190.30.19) м3	1,462	27400 -	- -	40059 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			358294 --- 24582	60365 --- 15075			91 --- 152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			958294	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2391	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29637	-		-
		Условно материалы -	Тенге			780776	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			36704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в н.р. -	Тенге			-	5508	-		-
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			33700	-	-		-
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			948696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			948696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел. ч							261
		Сметная заработная плата	Тенге				35143			

РАЗДЕЛ 3. БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4,1	21,05	4,82	86	19	68	0,11	-
				17,03	-	70	-	97	-	-
25	Е0127-14-2	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,87	1232,52	73,75	3537	212	126	0,14	-
				21,30	11,67	61	33	133	0,04	-
26	Е0127-22-1	м3 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	41	381,24	33,28	15631	1365	899	0,03	1
				5	11,49	205	471	133	0,04	2
27	Е0127-22-1 К-3 к объему с.м. п.37	м2 Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 10см/	205	-20,66	-	-4230	-	-	-	-
				-	-	-				
28	Е0127-14-1	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,05	1018,16	68,12	2087	140	93	0,14	-
				21,28	12,76	44	26	133	0,04	-
29	Е0111-25-1	м3 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	41	181,7	21,26	7450	872	3277	0,85	35
				196,19	7,97	8402	327	123	0,04	2
30	С142003-38 Инв. м	м2 Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/	41	918	-	37638				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.пп.8 СН РК 8. 02-01-2002 СН РК 8.02-04-2004	м2		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0127-34-1	-Установка коробчатых	42	413,00	6,63	16969	278	6022	0,7	29
		м		103,68	1,78	4456	72	132	0,01	-
32	С143003-9	-Камни бетонные бортовые М-300	0,656	27400	-	17974	-	-	-	-
	Изм. и доп.пп.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04-2004	(поребрик) м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			97139	2876			70
			Тенге			11238	929			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97139	-	-		-
	Материалы -		Тенге			794	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	12167	-		-
	Местные материалы -		Тенге			82229	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13485	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2323	-		-
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -		Тенге			6757	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел. ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге				14490	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			119381	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	14490	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОСТРОЙКА ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДОК								
33	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка	120	1018,16	68,13	122179	8176	5149	0,14	17
				21,38	14,76	2566	1531	133	0,04	5
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			122179	8176			17
			Тенге			2566	1531			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122179	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4097			-
	Местные материалы -		Тенге			111430	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5149	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-		-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7038	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4914	-		-
		ИТОГО по разделу 4	Тенге			135286	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4914	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОГРАЖДЕНИЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

34	ЕС137-24-10	Установка ограж металлических по металлическим столбам без цоколя из планшет высотой до 1,2 м	22,5	386,7	237,18	19088	7705	15773	1,35	44
				238,5	64,21	7751	2087	140	0,23	7
35	СП30006-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2 СС4	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 65х4 мм /стойки/ м	31,2	494	-	15410			-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СП2021-268	-Сварная решетка ограждения	0,73110	134000	-	97978	-	-		-
				-	-	-			-	-
37	ЕО113-16-6	-Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /ограждение/ т	29,7	21,8	0,05	647	1	156	0,03	1
				5,41	0,02	173	1	90	-	
38	ЕО113-26-6к -2 к слою	-Окраска металлических загрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ /ограждение/ м2	38,4	20,36	0,02	1209	1	232	0,02	1
				4,16	-	247	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			134315	7711			46
	Тенге			8171	2087			7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20621	-	-		
Материалы -	Тенге			1975		-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	10258			-
Местные материалы -	Тенге			3068	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			14132	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2123			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Невозвратные и непредвидимые затраты -	Тенге			2105	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37180	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12381	-		-
		Сметная металлоконструктивных работ -	Тенге			97979		-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			97979		-		-
		Непредвидимые и непредвидимые затраты -	Тенге			5979	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструктивных работ -	Тенге			103857	-	-		-
		Сметная сантехнических работ -	Тенге			15413	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			15413	-	-		-
		Непредвидимые и непредвидимые затраты -	Тенге			925	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16338	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			157375	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12381	-		-
		РАЗДЕЛ 6. БАСКЕТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								
		Демонтажные работы								
39	У1-11-7	-Демонтаж: Стойка баскетбольная, строительные работы	1	2805,97	614,77	2806	615	2462	13,6	14
				219,2	153,41	2191	153	705	0,75	1
		стойка								
40	У1-11-8 О.Н. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,75 0,5	-Демонтаж: Стойка баскетбольная, демонтаж металлоконструкций	1	1703,93	28,41	1704	28	1516	9,6	10
				1575,53	9,18	1576	9	90	0,03	-
		стойка								
41	Е0109-26-2 Т.4. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,75 0,5	-Демонтаж сетки ограждения	105	68,24	3	7165	315	4700	0,29	30
			м2	43,6	1,13	5133	119	90	0,01	1
		Монтажные работы								
42	У1-11-7	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	1	30503,94	760,46	30324	756	3077	17	17
				2739	191,76	2739	192	104	0,94	1
		стойка								
43	У1-11-8	-Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	1	28407,58	40,58	28408	41	2525	16	16
				2792,59	13,09	2793	13	90	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стойка								
44	Е0103-36-3	-Клиная сетка ограждения	155	138,55	4,28	12760	449	7808	0,48	50
		м2		31	1,62	8595	170	90	0,01	1
45	С11011-757	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N12 без покрытия из проволоки диаметром 1,6 мм	105	295	-	30975	-	-	-	
				-	-		-	-	-	-
		м2								
46	Е0113-16-5	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	105	21,0	0,05	2289	5	581	0,03	3
				5,31	0,02	610	2	59	-	-
		м2								
47	Е0113-29-4	-Окраска поверхностей эмалью автомобильной краской за 2 раза	210	775,14	0,14	162759	29	546	0,01	3
	Изм. и доп. вып. С СН РК 8.02-05 20 С2, СН РК 8.02-06-20 С2, СН РК 8.02-07-20 С2 к=2 к объему			2,04	0,05	596	11	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	979490	2251		143
	Тенге	24213	669		3
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	228783	-	-	-
Материалы -	Тенге	190234	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6494	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30975	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6836	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	995		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	14124	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	249523	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	42
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5490	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	49721	-	-	-
Материалы -	Тенге	30875	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	18338	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16549	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		2432	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3977		-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	70252	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20870	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенис			219776	-	-		157
		Нормативная трудоемкость	кот.-с			-		-		-
		Сметная заработная плата	Тенис			-	28360	-		-

РАЗДЕЛ 7. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

		Демонтажные работы								
48	У1-7-1	Демонтаж: Качалка-балансир	1	1958,9	440,9	1959	441	1750	9,6	10
				1518	148,9	1519	149	108	0,73	1
		Балансир	2	1842,33	73,53	3685	147	3752	10,4	21
49	У1-9-6	-Демонтаж: Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Цветная стена", строительные работы		1788,8	18,05	3538	36	105	0,03	-
		комплекс	2	2970,24	55,71	5940	101	5282	16,8	34
50	У1-9-7 п.4, п.3.5 СНиП8.02-03-2002 п-2.3 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж: Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Цветная стена", демонтаж металлоконструкций		2919,53	15,71	5839	31	90	0,06	-
		комплекс								
51	У1-21-19	-Демонтаж: Качели	1	8172,46	1028,06	8172	1028	8822	45,5	50
				8114,4	257,18	8144	237	105	1,28	1
		качели	1	8093,94	1053,94	4354	1034	4282	20	20
52	У1-38-8	-Демонтаж: Песочница		3300	268,46	3300	200	120	1,28	-
		песочн.	1	1828,38	178,38	1828	178	1794	10,4	10
53	У1-18-1	-Демонтаж: Карусель, строительные работы		1650	58,66	1650	59	205	0,29	
		карусель	1	3018	3,02	3018	10	2710	17,4	17
54	У1-18-2 п.4, п.3.5 СНиП8.02-03-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж: Карусель, демонтаж металлоконструкций		3008,38	2,62	3008	3	90	0,01	
		карусель								
55	У1-43-1	Демонтаж: Скамья, строительные работы	1	845,42	308,18	3918	2137	6282	3,26	23
				537,24	107,78	3761	726	140	0,55	4
		скамья	1	333,1	3,06	2332	21	2087	1,32	12
56	У1-43-2 п.4, п.2.9 СНиП8.02-03-2002 п-2.3 к=0,6;0,7;	демонтаж: Скамья, демонтаж металлоконструкций		330,04	1,31	2310	9	90		-
		скамья								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	0,5 У1-8-1	Демонтаж. Горка скат тип I, строительные работы	2	3874,02	2085,7	6748	2172	5572	7,84	16
				1288,32	701,62	2577	1403	143	9,44	7
58	У1-8-2 п.4 1,3,5 СНиТН,СП 0 3-2002 п-2.8 к-0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж: Горка-скат тип I, демонтаж металлоконструкций	2	1385,65	15,74	2773	31	2477	7,8	16
				1370,91	5,74	2742	10	90	0,02	-
		Монтажные работы								
59	У1-49-7	Урна металлическая, строительные работы	2	5447,54	27,54	10895	55	1301	3,7	7
				613,6	8,54	1228	11	105	0,03	-
60	С Прайс	-Урна	1	66552,21 ✓	-	66552	-		-	-
61	С Прайс Фирма "Kaili"	-Карусель 1192	1	51810,72 ✓	-	51811	-	-	-	-
62	С Прайс Фирма "Kaili"	-Детский игровой комплекс 5109	1	118962,38 ✓	-	118962	-	-	-	-
63	С Прайс Фирма "Kaili"	-Песочница с навесом 4209	1	25935,96 ✓	-	25935	-	-	-	-
64	С Прайс Фирма "Kaili"	-Песочница 4243	1	9781,33 ✓	-	9781	-		-	-
65	У1-21-12	-Качели на металлических стойках, строительные работы	1	53250,48	1265,08	53250	1265	17027	62	62
				10180,5	321,48	10180	321	109	1,6	2
66	У1-7-1	Качалка-балансир тип 1, строительные работы	1	32989,16	551,12	32989	551	2188	12	12
				1897,5	186,12	1898	186	105	0,91	1
67	У1-62-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	7	14359,01	385,22	100513	2697	7852	4,1	28
				671,53	129,72	4701	908	140	0,63	4
68	У1-63-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	7	3211,03	4,37	22477	31	3477	3,2	22
				350,06	1,37	2450	10	90	0,03	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Пункт			541016	13959			362
			Тоже			63244	4393			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			304474	-	-		
		Материалы -	Тенге			175054	-			
		Всего заработная плата -	Тенге			-	40020			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			273162	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			54622	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8193	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			33546	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			592812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		308
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55013	-		-
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			38541	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18596	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17817			-
		Накладные расходы -	Тенге			10335				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2405	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты	Тенге			3155	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металлоконструкций работ	Тенге			55730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			648372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75235			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2065535	96317			731
			Тенге			121391	25018			194
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			1366276	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37[illegible]2	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	113[illegible]03	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304[illegible]37	-	-		-
		Местные материалы	Тенге			1310372	-	-		
		Накладные расходы -	Тенге			133871	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23031			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			129000		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге			2120159	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-		781
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136134			-
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			184248	-	-		-
		Материалы	Тенге			49414	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	36794	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57975	-	-		-
		Накладные расходы	Тенге			33584	-	-		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-				16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4838	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			13010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			229839	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	41092	-		226
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			15413	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15413	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			925	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16338	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2366333	-	-		-
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-	-	-		-
			Тенге			-	171276	-		1008
		Выслуга лет 1%	Тенге			23663				
		Дополнительные отпуска0,4%	Тенге			9465				
		ИТОГО:	Тенге			2399462				
		Переход цен с 2001 года на 2013 год К=2,2336	Тенге			5359314				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге			107186				
		ИТОГО:	Тенге			5466500				
		НДС 12%	Тенге			655980				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**6122480**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Акима района «Алатау» — Булатбеков Б.Н.

Начальник ОВ — Досмаганбетов Р.М.

Главный специалист ОВ — Имгрунт О.С.

Главный специалист ОВ — Бисегулов А.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Астанаендірік-2030» — Шукаев М.К.

Начальник участка ТОО «Астанаендірік-2030» — Бектурганова Д.К.

Счет-фактура № 3 от 20.06.13 (1)

Поставщик: ТОО "Астанаендіріс- 2030" (2)

БИН РП ТП и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010140000580, г.Астана, пос. Коктал-2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000103956 в АО Банк Центр Кредит , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 302 от 31.05.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік,7
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001844, г. Астана, ул. Тауелсіздік,7 (10а)

ИИК получателя: KZ22070102KSN6201000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутрихозяйственных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.	шт	1	15 179 432,14	15 179 432,14	12%	1 821 531,86	17 000 964,00		
Всего по счету:					15 179 432,14		1 821 531,86	17 000 964,00		

директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

: не П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Директор
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»

Подрядчик: ТОО «Астанаендіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание и текущий ремонт внтуриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов, программа 011

С П Р А В К А

о стоимости оказанных услуг за июнь 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		302	31.05.2013г.	МБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.	23 123 444	15 179 432							1 821 532	17 000 964

ЗАКАЗЧИК:
Аким района "Алматы" города Астаны
П.С. Кулагин
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Астанаендіріс-2030"
М.К. Шукаев
м.п.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4.1)
ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаенцірік-2050»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год по д.Мичурина 9, 0,11,12

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год по д. Мичурина 9,10,11,12

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. эксплуат. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	эксплуат. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих строителей: на единицу	всего	машины
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	
		РАЗДЕЛ 1. БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ													
1	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,8	21,88	4,52		190		40		145		0,11		1
				10,32	-		150		-		97		-		-
2	Е0127-14-2	м3 -Устройство выравнивающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренны	9,68	1232,52	73,75		11931		714		428		0,14		1
				21,38	11,67		207		113		138		0,04		
3	Е0127-22-1	м2 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	88	381,24	33,28		33549		2929		1933		0,03		3
				5	11,49		440		1011		133		0,04		4
4	Е0127-22-1 к=5 к объему п.п. 37	м2 -Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 10см/	440	-20,03	-		-8092		-		-		-		
				-	-		-		-		-		-		
5	Е0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и	4,1	1018,16	58,13		4480		300		200		0,14		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песка		2 ,38	12.76	94	30	133	0,04	
6	Е0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	88	181,7	21.26	15950	1871	17764	0,95	83
				156,15	7,97	13741	701	123	0,06	3
7	С143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 -Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/	98	918	-	90784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
8	Е0127-23-1	м2 -Разборка бордюров	25	122,85	-	3071	-	4085	0,77	19
				122,85	-	3071	-	133	-	-
9	Е0127-34-1	м -Установка поребриков	111	413,88	6.65	47182	736	18744	0,7	80
				108,88	1,76	12330	200	133	0,01	1
10	С143003-9 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 -Смеси бетонные бордюрные М-300 (поребрик)	1,924	27410	-	49978	-	-	-	-
				-	-	-			-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			236062	6609			183
			Тенге			30083	2082			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236062	-			
	Материалы -		Тенге			2190	-			
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32174			-
	Местные материалы -		Тенге			199170	-			-
	Накладные расходы -		Тенге			41294	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н ч. -		чел.-ч			-	-			21
	Сметная заработная плата в н ч. -		Тенге				6194	-		-
	Неучитываемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16761	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296117	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел. ч			-	-	-		217
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38368	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			296117	-	-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-			217
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	38368	-		-

РАЗДЕЛ 2. ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	5Б127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	152	1018,16	68,13	154469	10336	6889	0,14	22
				21,38	12,76	3244	1936	133	0,04	7
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			154469	10336			22
			Тонна			3244	1936			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154469	-	-		-
		всего заработная плата -	Тенге			-	5180	-		-
		Местные материалы -	Тенге			140889	-	-		-
		Накладные расходы	Тенге			6889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.ч. -	чел.-ч			-	1042	-		3
		Сметная заработная плата в н.ч. -	Тенге			-	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9681	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			171039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6213	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тонна			171039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата	Тенге			-	6213	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЯ ЦВЕТНИКОВ, ГАЗОНОВ, ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК								
12	У1-29-1	-Ограждение 2000х450, типа I, строительные работы	133	697,48	58,48	92765	7778	11017	0,24	32
				35,5	19,57	5267	2603	140	0,1	13
		м								
13	У1-29-2	-Ограждение 2000х450, типа I, монтаж металлоконструкций	133	962,23	13,75	127977	1829	5363	0,23	31
				40,2	4,6	5347	612	90	0,03	2
		м								
14	В0108-22-12	Ограждение большое -Демонтаж сеток высотой 2м для белья	0,425	3008,29	2002,95	1279	851	411	3,53	1
		Изм. и		640,33	434,07	272	184	90	1,39	1
		т								
		пол. выт.								
		8 СП РК								
		8.02 05 20								
		32,								
		8.32-06-20								
		04,								
		8.32-17-20								
		06								
		Т.3.								
		п.3.5								
		СНиП8.02-0								
		5-2002								
		п.2.8								
		к=0,6;0,7;								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.1) 1990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	3,5 42137-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из панелей высотой до 2,2 м	88	615,29	243,27	54160	21651	40810	1,49	133
				261	66,53	23220	5921	110	0,24	21
16	012021 268	Сварная решетка ограждения м	4,134488	134000	-	558041	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	-
17	3130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН -к 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75*, черные легкие 100х4 мм м	107.5	749	-	80518	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			915339	32109			197
			Тенге			34115	9320			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147525	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81200	-	-		-
		всего заработная плата -	Тенге				37020	-		-
		Машинные материалы -	Тенге			8401	-	-		-
		Накладные расходы	Тенге			51920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2774	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11961	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44794			-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			687297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			120956	-	-		-
		всего заработная плата -	Тенге			-	8413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			558041	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41584	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			734654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7282	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80518	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			80518	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4831	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85349	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1031317	-	-		263
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -				Тенге	-	52075	-	
		РАЗДЕЛ 4. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								
18	ТС101-24 2	Монтажные работы Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	45	9,24 -	9,24 3	416 -	416 135	131 97	- 0,01	- 1
19	20101-17-14	м3 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	45	39,75 1,87	37,82 11	1789 84	1702 495	582 97	0,01 0,04	1 2
20	8010363 А15-1	м3 -Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими на карьерах/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	78,75	108,2 -	108,2 21,84	8521 -	8521 1504	1704 100	- 0,45	- 36
21	20127-11-2	р -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, пресык	108	1232,52 21,38	73,75 11,67	133113 2309	7965 1260	4747 133	0,14 0,04	16 4
22	20127-11-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,5	1032,16 21,38	68,13 12,76	23209 481	1533 287	1022 133	0,14 0,04	3 1
23	20127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 19 см из щебня МК	150	295,12 6,01	34,29 8,79	132800 2705	15435 3958	8461 133	0,04 0,03	18 14
24	20127-26-3 к=2	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня , на каждый 1 см изменения толщины слоя включать к гр.1,21 корректир.до 10 см)	900	-22,33 -0,1	-1,37 -0,4	-20099 -90	-1231 -261	600 133	- -	-1 -1
25	20127-11-2	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсевов	22,5	1232,52 21,38	73,75 11,67	27732 481	1659 263	589 133	0,14 0,04	3 1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Б0111-26-3	-Устройство покрытий из искусственного газонного покрытия	450	77,08	4,65	34677	2093	40937	0,67	212
				72,28	1,73	32534	778	123	0,51	4
27	С прайс	м2 -Искусственное травяное покрытие	450,85	1385,65	-	808372	-	-	-	-
				-			-	-	-	-
28	С прайс	м2 -Разметка мини-футбол	40	1433,09		57324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С прайс	м2 -Клей Форбо 189	116,8	134,31	-	137747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С прайс	кг -Лента соединительная	1200	91,34	-	97610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С прайс	м -Песок кварцевый	9000	7,39	-	66552	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С прайс	кг -Резиновый гранулят	3500	51,76	-	106346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	У1-10-5	кг -Ворота футбольные, строительные работы	2	20110,98	1664,31	40833	3328	3661	4,5	9
				968,1	550,38	1498	1117	160	2,7	5
34	У1-10-6	ворота -Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	52340,63	81,81	104681	164	15420	50	100
				8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	-
		ворота Ограждение футбольного поле высотой 4м								
35	Б01С7-24-12-прим.	-Установка сетчатых металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 4 м	90	515,29	243,27	46376	21890	41269	1,49	134
				261	66,53	23490	5988	140	0,24	22
36	С130806-15 Изм. к доп.№0.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-040-2004	м -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	211,5	749	-	158414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С12021-268	м -Сварная решетка ограждения/панель из прутьев/	6,305622	134000	-	844953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С12021-269	т -Сварная решетка ограждения /панель из сеток/	1,8036758	134000	-	241695	-	-	-	-
				-	-	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0113-18-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	330	21,3	0,05	7847	18	1889	0,03	11
				5,81	0,02	2002	7	ОС		-
40	Е0113-29-4	-Окраска поверхностей ограды автомобильной краской за 2 раза	720	773,14	0,14	556661	101	1873	0,01	10
	Изм. и доп. вып. 6 СП РК 8.02 05 20 02, СН РК 8.02-06 20 02, СН РК 8.02-03-20 02к=2 к объему	м2		2,84	0,05	2045	36	90	-	
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3757460	62594			516
	Тенге	84692	15716			00
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2407720	-	-		-
Материалы -	Тенге	537825	-	-		-
Всего заработная плата	Тенге	-	83265	-		-
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	1403151	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	270710		-		-
Накладные расходы -	Тенге	107044	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18057	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	150688	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2665650	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		557
Сметная заработная плата -	Тенге	-	99321	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1191327	-	-		-
Материалы -	Тенге	87424	-	-		-
Всего заработная плата	Тенге	-	17143	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1098646				-
Накладные расходы -	Тенге	15428				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					0
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2213			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72405	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1279161	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19457	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	153414	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	153414	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	8505		-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	167919				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4112729	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118778	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
		Демонтажные работы								
41	У1-43-1	-Демонтаж: Скамьи, строительные работы	13	845,42	308,18	10990	4006	11666	3,28	43
				537,24	133,78	6994	1349	140	0,51	7
		скамья								
42	У1-43-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п.2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж: Скамьи, демонтаж металлоконструкций	13	333,1	3,06	4330	40	3877	1,92	25
				330,04	1,31	4290	17	90	-	-
		скамья								
43	У1-43-2	-Демонтаж: Стол-скамья типа 1Б, строительные работы	1	14836,86	3286,83	14837	3287	14364	70,4	70
				11550	836,93	11550	937	120	4,08	4
		стол-ск.								
44	У1-9-10прим.	Демонтаж комплекса 1-балконного, строительные работы	1	5470,58	930,13	5477	930	5094	28	28
				4040,4	205,3	4046	205	105	1,04	1
		компл.								
45	У1-9-11 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п.2.8 к=0,6;0,7; 0,5 прим.	-Демонтаж комплекса 1-балконного, демонтаж металлоконструкций	1	3176,84	54,21	3177	54	2095	18	18
				3122,63	18,71	3123	26	90	0,16	-
		компл.								
		Монтажные работы								
46	У1-45-7	Урна металлическая, строительные работы	16	5447,64	87,54	87162	441	10407	3,7	59
				612,8	5,64	9801	90	100	0,03	-
		урна								
47	С Прайс	-Беседка	1	66552,21	-	66552	-		-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	С Прайс форма "Ж91.1"	-Песочница 4243	1	9781,33	-	9781	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		пр								
49	У1-7-1	-Качалка балансир, строительные работы	1	32868,16	551,18	32880	551	2188	12	12
				1897,5	186,12	1898	186	105	0,91	1
		балансир								
50	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, строительные работы	16	14359,01	386,22	229744	6184	17948	4,1	66
				671,55	128,72	10745	2076	160	0,83	13
		скамья								
51	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, монтаж	16	3211,93	4,33	51376	70	3948	3,2	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлоконструкций		590,06	1,87	8801	30	90	0,01	-
52	УЦ-21-12	скамья -Качели, строительные работы	1	53250,42	285,08	53250	1285	11027	69	62
		качели		10180,5	321,48	10181	321	105	1,6	2
53	С Прайс фирмы "Kill"	-детский игровой комплекс	1	118952,08	-	118962	-	-	-	
		шт		-	-	-	-	-		-
54	С Прайс фирмы "Kill"	-Детский игровой комплекс	1	128334,85	-	128335	-	-		-
		шт		-	-	-	-		-	-
55	ЕЕ13-16-6	Покраска Чаф-ов -Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7	21,8	0,05	153	-	37	0,03	-
		м2		5,91	0,02	41	-	90	-	-
56	ЕЕ13-26-6к =2 к объему	-Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	14	20,39	0,02	285	-	52	0,02	-
		м2		4,16	-	59	-	90		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		817401	16728			435
				Тенге		72137	5128			25
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		750518	-	-		-
		Материалы -		Тенге		362400	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	60988	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		325630	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		75284	-	-		37
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	10993	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		49908	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		361710	-	-		402
		ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-		-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	71981	-		
		Сметная заработная плата -		Тенге						
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		38804	-	-		-
		Материалы -		Тенге		42506	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			16277	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		14649	-	-		7
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч		-	2197	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		4412	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		77945	-			-
		ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		-	-	-		102
		Нормативная трудоемкость -		чел. ч		-	19474	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		959655	-	-		554
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	90455	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5882732	129377			1558
			Тенге			224280	34181			165
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3706294	-	-		
		Материалы	Тенге			1043615	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	219627			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1728761	-			-
		Местные материалы -	Тенге			622176	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			230339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		140
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12031	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			239198	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость общестроительных работ	Тенге			4222830	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1433
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250677	-		-
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			1937507	-	-		-
		Материалы -	Тенге			230880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1644607	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35851	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5378	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты	Тенге			118401	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость металлоконструкций работ	Тенге			2091750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		248
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45212	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			238831	-			-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			238831	-	-		-
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			14336	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость сантехнических работ -	Тенге			253167	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6570857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1681
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	395839	-		-

Выгода лет 1%	Тенге	65708
Дополнительные издержки,7%	Тенге	26283
ИТОГО:	Тенге	6662849
Переход цен с 2001 года на 2013 год К=2,2330	Тенге	14882796
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге	297656
ИТОГО:	Тенге	15179452
НДС 12%	Тенге	1821532

Всего стоимость: Тенге 17000964

ЗАКАЗЧИК:		ПОДРЯДЧИК:	
Заместитель Акима района в городе	Булатбеков Б.Н.	Директор ТОО «Астанаәндіріс-2030»	Шукаев М.К.
Начальник ОЭ	Досматанбетов Р.М.	Начальник участка ТОО «Астанаәндіріс-2030»	Бектурганова Д.К.
Главный специалист ОЭ	Имгрунт О.С.		
Главный специалист ОЭ	Висегулов А.Г.		

Счет-фактура № 5 от 01.07.13 (1)

Поставщик: ТОО **"Астанаөндіріс- 2030"** (2)

БИН РНН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010120000300, г.Астана пос. Коктал 2, ул. Акмола,17, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 62001 № 0017769 от 14.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ098560000000C108056 в АО Банк Центр Кредит, , БИК КС: BKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 302 от 31.06.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Астана, ул. Тауелсіздік.7
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (3)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение **"Аппарат Акима района "Алматы" города Астаны"** (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980640001544, г. Астана, ул. Тауелсіздік.7 (10а)

ИИК получателя: KZ220701031KSN0201000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена в тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг по текущему содержанию и текущему ремонту внутриквартальных дорог и проездов, а также замене детских спортивных и игровых площадок по 2013 год.	шт	1	26 752 758,04	26 752 758,04	12%	3 210 330,96	29 963 089,00		
Всего по счету:					26 752 758,04		3 210 330,96	29 963 089,00		

Директор: Шукаев М. К.
(Ф.И.О., подпись)

: ив П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)

Директор
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждена
приказом Председателя Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 "__мая___2012 г. №170

Заказчик: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» г. Астаны»

Подрядчик: ТОО «Астанаөндіріс-2030»

Наименование объекта и его адрес: Текущее содержание и текущий ремонт внтуриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.

Статья: Благоустройство и озеленение населенных пунктов, программа 011

С П Р А В К А

о стоимости оказанных услуг за июль 2013 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наменование	код	наименование	Код
		302	31.05.2013г.	МБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость оказанных услуг в тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год.	53 086 533	26 752 758							3 210 331	29 963 089

ЗАКАЗЧИК:

Аким района "Алматы" города Астаны **П.С. Кулагин**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Астанаөндіріс-2030" **М.К. Шукаев**

м.п.

подр 1340

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаевдіріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год п.Железнодорожный ул.Маяковского 2,3,3/1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год п.Железнодорожный ул.Маяковского 2,3,3/1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксп. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВТОСТОЯНОК, МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕРЫ								
		Демонтажные работы								
1	Е0127-18-1	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	80	406,11	169,61	32649	13569	25809	1,55	124
				258,5	4,07	19380	326	133	0,01	1
		м2								
2	Е0127-20-1	-Разборка бордюров	180	122,85	-	22113	-	29410	0,77	138
				122,85	-	22113	-	133	-	-
		м								
		Монтажные работы								
3	Е0101-27-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	223	9,24	9,24	2062	2062	649	-	-
				-	3	-	669	97	0,01	3
		м3								
4	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	223	39,75	37,82	8864	8433	2789	0,01	3
				1,87	11	417	2453	97	0,04	8
		м3								

Проектный комплекс 7ВС-7 (редакция 3.4.1) 1320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-816-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	390,25	108,2	106,2	42225	42225	8445	-	-
				-	21,64	-	8445	100	0,45	177
6	Е0101-194-1	т Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	111,5	21,35	4,52	2402	504	1842	0,11	12
				17,03	-	1899	-	97	-	-
7	Е0127-22-1	м3 Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракций 40-70 мм при укатке каменных материалов с прокалом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1115	330,24	32,23	425084	37109	24449	0,03	37
				5	11,49	5575	12808	113	0,04	45
8	Е0127-22-1 к=5 к объему с.н. п1.37	м2 Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 20см/	5575	20,66	-	115202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-53-3	м2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	1115	823,77	15,35	580653	17117	16312	0,03	37
				5,94	5,06	6623	5642	133	0,02	20
10	Е127-54-3к=8 к объему	м2 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 8см/	8920	62,18	-	554646	-	118	-	1
				0,01	-	89	-	133	-	-
11	Е0127-53-1	м2 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых и плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АСВ	1115	604,12	15,35	673595	17117	183,2	0,03	37
				5,94	5,06	6623	5642	133	0,02	20
12	Е0127-54-1к-2 к объему	м2 Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	2230	72,62	-	161943	-	30	-	-
				0,01	-	22	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 г/м3 /до толщины 5см/								
13	2С127-34-2	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий	268,8238	554,88	6,63	149165	1782	39485	0,7	188
				108,68	1,75	29216	472	133	0,01	2
14	С143003-9 Изм. к дсп.вып.6 СН РК 8. 02 04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м -Камни бетонные бортовые М-300 (ПР 100.30.15)	11,5594234	27400		316728	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3087332	139917			577
			Тенге			91657	38456			275
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3087332	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128134	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2843616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165647	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24847	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130179	-	-		-
		ВСЕГО.Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3448157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152961	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3448157	-	-		936
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	152961	-		
		РАЗДЕЛ 2. ВРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ								
15	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,51	21,55	4,52	54	11	41	0,11	-
				17,03	-	43	-	97	-	-
16	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренаж	2,761	1232,52	73,75	3403	204	121	0,14	-
				21,30	11,67	59	32	133	0,04	
17	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	25,1	381,24	33,28	9569	835	530	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/кв.см)		5	11,49	126	288	133	0,04	1
18	E0127-29-1 к-т 8 объему т.ч. п1.37	м2 -Исключать из каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 20см/	125.5	-20,66	-	-2593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,255	1018,16	68,13	1278	86	57	0,14	-
				21,98	19,76	27	16	133	0,04	-
20	E0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из булыжника по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	25,1	131,7	21,26	4561	534	5057	0,95	24
				156,15	7,57	3919	230	123	0,04	1
21	C143003-39 Изм. и доп.выпт.8 СН БК § 02-04-20 С2, СН РК § 02-04С-2 С04	м2 -Плиты фундаментные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/	25,1	918	-	23042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	E0127-34-1 т.ч. п-1,25 К-1,5 к К-1,25	м2 -Установка поребрика при бетонных покрытиях	161	431,54	8,29	69528	1334	24509	0,8	129
				124,58	2,2	20122	354	119,7	0,01	1
23	C143003-9 Изм. и доп.выпт.8 СН БК § 02-04-20 С2, СН РК § 02-04С-2 С04	м3 -Камни бетонные островные В-300	2,575	27400	-	70532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Текущ			179422	2034			155
			Текущ			94238	830			3
	Стоимость общестроительных работ -		Текущ			179422	-	-		-
	Материалы -		Текущ			3027	-	-		-
	Всего заработная плата		Текущ			-	25130			-
	Местные материалы -		Текущ			149035				-
	Накладные расходы -		Текущ			30316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Д.		чел.-ч			-	-	-		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4552	-		-
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			12586	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			222354	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29733	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			222354	-			-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-			173
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29730			
		РАЗДЕЛ 3 ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
24	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	63,13	1019,16	68,13	64271	4301	2866	0,14	9
				21,38	12,76	1350	806	133	0,04	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			64271	4301			9
			Тенге			1350	806			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2155	-		-
		Местные материалы -	Тенге			58621	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	430	-		-
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			4028	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			71165	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2585	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОГРАЖДЕНИЯ								
		ОГРАЖДЕНИЯ ЦВЕТНИКОВ, ГАЗОНОВ, ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК								
25	У1-29-1	-Ограждение 2000х450. типа 1. строительные работы	90	897,48	58,48	82773	5263	7455	0,24	22
				39,6	19,57	3564	1761	140	3,1	9
		м								
26	У1-29-2	-Ограждение 2000х450. типа 1. монтаж металлоконструкций	90	962,23	13,75	86601	1238	3629	0,23	21
				40,2	4,6	3618	414	90	0,02	2
		м								
27	Е0110-10-1	-Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 на один раз /ограждения высотой 0,6м/	75,6	21,8	0,05	1648	4	397	0,03	2
				5,31	0,02	439	2	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0112-26-6 =2 х объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ /ограждение высотой 0,6м/	151,2	20,36	0,02	3078	3	566	0,02	3
				4,16	-	629	-	90	-	-
		м2								
		Ограждение бельевое								
29	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 С2, 8.02-05-20 С4, 8.02-17-20 С6 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж стоек боксых диам.51мм для белья	0,08	3038,29	2002,96	241	160	77	3,53	-
				640,33	434,07	51	35	90	1,39	-
		т								
30	У1-32-29	-Демонтаж: Ограда металлическая из панелей для белья, строительные работы	27	97,09	54,98	2621	1484	2351	0,26	7
				42,11	19,56	1137	528	140	0,1	3
		м								
31	У1-32-30 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж: Ограда металлическая из панелей для белья, монтаж металлоконструкций	27	138,16	2,34	3730	63	3318	0,78	21
				135,82	0,71	3667	19	90		-
		м								
32	Е0101-191-8	-Валка деревьев, диаметр ствола до 20 см, с корня	2	15,01	1,24	30	2	20	0,08	-
				13,77	0,47	28	1	70	-	-
		дерев								
33	Е0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из панелей высотой до 2,2 м	54	615,29	243,27	33225	13137	24761	1,49	80
				261	66,53	14094	3593	140	0,24	13
		м								
34	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	2,526769	134000	-	338537		-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100х4 мм	70	749	-	52430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, ЭН ЭК 8.02-040-2 004	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			584965	21354			157
			Тенге			27227	6352			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103376	-	-		
	Материалы -		Тенге			58495	-	-		
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25775	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5097		-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5330	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8334	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		157
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31105	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			429159	-	-		-
	Материалы -		Тенге			81774	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	7804			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			339507		-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7024	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1054	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			26171	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ		Тенге			462353	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	8858	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52430	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52430	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3146	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55576	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			565170	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		204
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39963	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Мостик								
36 У1 27 2	Мостик пешеходный: строительные работы		1	29009,81	445,28	29010	445	2343	9,4	9
		мостик		1549,35	124,08	1549	124	140	0,61	1
37 У1-27-3	-Мостик пешеходный. монтаж металлоконструкций		1	20647,71	31,85	20640	32	3055	20	20
		мостик		3384,96	9,35	3385	9	90	0,04	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			49658	477			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			4934	133			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29010	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1673	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	351	-		-
		Непредвиденные и непредвидимые затраты -	Тенге			1881		-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33234				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-				11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2025			-
		Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			20648	-	-		
		Материалы -	Тенге			17231	-	-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3394	-		
		Накладные расходы -	Тенге			3055	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	458	-		-
		Непредвиденные и непредвидимые затраты	Тенге			1422	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металлоконструкций работ -	Тенге			25125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3853	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58359	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5877	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
		Демонтажные работы								
38	У1-43-1	-Демонтаж: Скамья, строительные работы	7	845,42	303,19	5918	2137	6262	3,28	23
		скамья		537,24	103,78	3761	726	140	0,51	4
39	У1-43-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж: Скамья, демонтаж металлоконструкций	7	333,1	3,99	2332	21	2087	1,92	13
		скамья		330,04	1,31	2310	9	90	-	
40	У1-21-12	-Демонтаж: Качели	1	8172,46	1028,05	9172	1328	8822	49,6	50
		качели		8144,4	257,10	8144	257	103	1,28	1
		Монтажные работы								
41	У1-49-7	-Урна металлическая, строительные работы	6	5447,64	27,51	32686	165	3902	3,7	22
		урна		573,8	5,64	3683	34	109	0,93	
42	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	5	14359,01	385,22	71795	1926	5604	4,1	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				871.55	129,72	3038	649	140	0,63	3
43	И-47-2	-Скамья прямолинейная. ПС-1, жалюзи металлоконструкций	скамья секция 5	3211.03	4,37	16055	22	2484	3,3	16
				553.06	1,87	2750	9	50	0,01	-
44	И 2- 12	Заделка по металлическим стойкам, строительные работы	скамьи 1	53250,42	1285,39	53250	1285	11027	62	62
				10160,9	321,48	10161	321	105	1,6	2
45	С Прайс фирма "ssiii"	-Детский игровой комплекс	елочки 1	118962,08	-	118962	-	-	-	
				-	-				-	-
46	№113-16-6	Покраска Мф-06 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м1 3	21,0	3,03	309	-	26	0,33	-
				5,81	3,02	29	-	90	-	-
47	Ш113 26 6к -2 к объему	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2 10	20,36	2,02	204	-	35	0,32	-
				4,16	-	42	-	50	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			310483	6805			237
			Тенге			34257	2006			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			292096	-	-		-
		Материалы -	Тенге			137375		-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31154	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118962	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			35706	-	-		
		Нормативная трудоемкость = Н.Р. -	чел.-ч			-	-			18
		Сметная заработная плата = Н.Р. -	Тенге			-	5356			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19608				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			347470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		205
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36640	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10887	-	-		-
		Материалы	Тенге			13283	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5779	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4577	-	-		-
		Нормативная трудоемкость = Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата = Н.Р. -	Тенге			-	550	-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1377		-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6785	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			371806	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		237
		Сметная заработная плата -	Тенге				42305	-		-

РАЗДЕЛ 7. ДОМ ЧЕРЕЗ ПОРСГУ /Маяковского 3/1/

ВЕЛЬЖКАЯ ПЛОЩАДКА

Ограждение Сельмаш

48	8Б1.03-22-12 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 п.2. п.3.5 СНиП8.02-05 2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж стоек бетонных длин.120мм для сетки т	0,255	3008,29 640,33	2002,96 434,07	767 163	511 111	247 90	3,53 1,39	1 -
49	8Б1.07-24-12	Установка оград металлических по металлическим стойкам без цоколя из панелей высотой до 2,2 м м	27	615,29 261	243,27 66,53	16613 7047	6568 2796	12381 140	2,49 0,24	49 6
50	С12021-268	-Сварная решетка ограждения т	1,263284	134000 -	- -	169293 -	- -	- -	- -	- -
51	С130806-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-01-20 СН. СН РК 8.02-040-2 С04	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, нормальные легкие 100х4 мм м	37,5	749 -	- -	28088 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	214761	7673			41
	Тенге	7217	1903			7
Стоимость общестроительных работ	Тенге	16613	-	-		-
Материалы	Тенге	243	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9043	-		-
Местные материалы -	Тенге	2543	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12381	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1857	-		-
Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге	1740	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15700	-		-
		Стоимость металлоконструкций -	Тенге			170001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	274	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			169293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			247	-	-		-
		Сметная заработная плата в т.ч. -	Тенге			-	37	-		-
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10213	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций -	Тенге			180526	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	311	-		-
		Стоимость сантехнических работ	Тенге			20000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			20000	-	-		-
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1635	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29772	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			241031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11011	-		-

РАЗДЕЛ 8. МАФН

		Демонтажные работы								
52	У1-43-1	Демонтаж: Скамья, строительные работы	6	847,42	308,13	5072	1049	5305	3,26	20
				537,24	103,73	3223	623	140	0,51	3
		скамья								
53	У1-43-2 з.ч. п.2.5 СНиП8.07-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,8	-Демонтаж: Скамья, демонтаж металлоконструкций	6	223,1	3,05	1999	18	2789	1,32	12
				330,04	1,31	1980	8	90	-	-
		скамья								
54	У1-49-7	-Демонтаж: Урна металлическая, строительные работы	3	313,07	22,03	1539	66	1961	2,96	9
				491,04	4,51	1473	14	105	0,02	-
		урна								
		Монтажные работы								
55	У1-49-7	-Урна металлическая, строительные работы	3	5447,64	27,54	16343	83	1951	3,7	11
				513,8	5,64	1541	17	105	0,03	-
		урна								
56	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, строительные работы	6	14359,01	385,22	86154	2311	6731	4,1	25
				671,55	139,72	4029	778	140	0,63	4
		скамья								
57	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	6	3211,03	4,37	19266	26	2980	3,2	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				550,06	1,87	3300	11	90	0,01	-
		схема 9								
58	E0113-16-6	Покраска Маф-ов -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-021 за один раз /МАФы/	5	21,9 5,81	0,03 0,02	109 29	- -	26 90	0,03 -	- -
		м2								
59	E0113-26-5х -2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ /МАФы/	10	20,36 4,16	0,02 -	204 42	- -	37 90	0,02 -	- -
		м2								
60	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-021 за один раз /ограждение высотой 0,6м/	42	21,8 5,81	0,05 0,02	915 244	2 1	220 90	0,03 -	1 -
		м2								
61	E0113-26-6х -2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/ /ограждение высотой 0,6м/	84	20,36 4,16	0,02 -	1710 349	2 -	314 90	0,02 -	2 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			133212	4338			98
			Тенге			16512	1451			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			112047	-			-
		Материалы -	Тенге			96502	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12664	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2434			-
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			7696	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			135969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15098	-		-
		Стоимость металлоконструкционных работ -	Тенге			21265	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5330	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	715	-		-
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты	Тенге			1562	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металлоконструкционных работ	Тенге			27597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6015	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			163566	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21113	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4624203	187096			1274
			Тенге			207444	50002			332
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3364167	-	-		-
		Материалы -	Тенге			335205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	235595	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			118962	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3058778	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			301045	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45157	-		-
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			251113	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4436325	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1631
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	200751	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			559518	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21851	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			507880	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18668	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2950	-		-
		Нормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40751	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			719936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	24801	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			80518	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге			80518	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4831	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			85349	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5241609	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1766
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	305553	-		-
		Выгодные нет 1%	Тенге			52416				
		Дополнительные отпуска0,4%	Тенге			20966				
		ИТОГО:	Тенге			5314991				
		Переход цен с 2001 года на 2013 год К=2,2336	Тенге			11871406				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге			237428				
		ИТОГО:	Тенге			12108834				
		НДС 12%	Тенге			1453060				

ИТОГО:	Тенге	12108834
НДС 12%	Тенге	1453060
Всего стоимость:	**Тенге**	**13561894**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель
Акима района «Алматы» Булатбеков Б.Н.

Начальник ОБ Досмагамбетов Р.М.

Главный специалист ПТО Имгрунт О.С.

Главный специалист ОБ Бисегулов А.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Астанаөндіріс-2030» Шукаев М.К.

Начальник участка
ТОО «Астанаөндіріс-2030» Бектурганова Д.К.

Предприятие-смета ЖКС-4 (редакция 2.4)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаевдирис-2030»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год мкр.Достык

ФОРМА 21

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год мкр.Достык

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: эксплуат. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: эксплуат. машин	Накладные расходы, Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТЕКСТУЛЕСОВ								
1	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19	21,55	4,52	409	86	314	0,11	2
				17,03	-	324	-	97		-
2	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренажа	26,5	1232,32	73,75	35127	2102	1253	0,14	4
				21,28	11,67	609	333	133	0,04	1
3	Е0127-42-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	190	381,24	33,20	72436	6324	4166	0,03	6
				5	11,49	950	2182	133	0,04	8
4	Е0127-22-1 к-5 к объему п.т. п.37	м2 Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 15см/	950	-20,66	-	-19631	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0127-44-1	м2 -Устройство полосующих и	9,5	1318,16	68,13	9673	647	431	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравнивающих слоев оснований из песка		27,38	12,76	283	121	133	0,04	-
6	20-1-25-1	м3 Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	130	131,7	91,26	34523	4039	38355	0,95	180
				150,15	7,97	29669	1514	123	0,04	7
7	С1433003-39 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-040-2004	м2 Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/	190	918	-	174420	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-34-1	Установка поребриков	104	413,00	5,63	55460	889	19682	0,7	94
		м		103,68	1,76	11563	235	133	0,01	1
9	С1433003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-040-2004	Камни бетонные бортовые М 300 (поребрик)	2,144	27400	-	58726	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			421162	14006			287
			Тенге			45318	1588			17
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			421162	-	-		-
		Материалы	Тенге			2631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50704	-		-
		Местные материалы -	Тенге			358127	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64231	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-			22
		Сметная заработная плата в н.р. -	Тенге			-	9020			-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29122				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			514485				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60334	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			514485	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60334	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								
		Монтажные работы								
10	Е0101-94-2	Разработка грунта	45	3,24	9,24	416	416	132	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3	-	135	97	0,01	1
11	Е0101-17-14-1	м3 Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	45	39,75	37,82	1789	1702	562	0,01	1
				1,07	11	84	495	97	0,04	2
12	Е010333-А15-1	м3 Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	70,75	108,2	108,2	8521	8521	2701	-	
				-	21,64	-	1704	100	0,45	36
13	Е0127-14-2	м2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренаж	135	1232,52	73,75	166391	9957	5934	0,14	19
				21,38	11,57	2886	1575	133	0,04	5
14	Е0127-14-1	м3 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,5	1016,16	58,13	22909	1533	1422	0,14	3
				21,38	12,76	481	287	133	0,04	1
15	Е0127-26-1	м3 Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня мм	450	295,12	34,29	132803	15431	8861	0,04	18
				6,01	8,79	2705	3958	133	0,03	14
16	Е0127-26-1 к=2	м2 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя включать к гр.1,2(корректир.до 20 см)	900	-22,33	-1,37	-20095	-1231	600	-	-1
				-0,1	-0,4	-90	-361	133	-	1
17	Е0127-14-2	м2 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсевов	22,5	1232,52	73,75	27732	1659	989	0,14	3
				21,38	11,57	481	263	133	0,04	1
18	Е0121-36-3	м3 Устройство покрытий из искусственного газонного покрытия	450	77,96	1,65	35077	2083	40937	0,49	212
				72,23	1,73	32504	778	123	0,01	4
19	С прайс	м2 Искусственное покрытие	450,85	1885,65	-	850572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытие								
				-	-	-				-
20	С прайс	-Разметка мини-футбол	м2 40	1433,09	-	57324	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-
21	С прайс	-Клей бордо 149	кг 318,8	434,85	-	138747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С прайс	Лента соединительная	м 1200	81,34	-	97610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С прайс	-Песок кварцевый	м 9000	7,39	-	66532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С прайс	-Резиновый гранулят	кг 3600	51,76	-	186346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	У1-10-5	-Ворота футбольные, отдельные виды работы	кг 2	20410,35	1664,31	40822	3329	3661	4,5	9
				749,1	556,36	1498	1112	140	2,2	5
26	У1-10-6	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота 2	52340,62	31,31	104681	164	15423	50	100
				8547,02	24,31	17094	49	93	0,39	-
		Ограждение футбольного поля высотой 4м								
27	81-01-24-1/ прим.	-Установка отдельных по металлическим столбам сеч поясов из обычных пиленых выдержий до 4 м	ворота 90	615,29	211,27	55376	21894	41369	1,49	134
				261	58,33	23490	5988	140	0,24	22
28	С130836-15 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-040-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 100мм мм	м 211,5	749	-	158414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С12021-268	-Сварная решетка ограждения/панель из труб/	т 6,305622	134000	-	844953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С12021-268	-Сварная решетка ограждения /панель из сетки/	т 1,8036756	134000	-	241693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Б01-13-15-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 360	21,8	0,05	7847	18	1889	0,03	11
				5,81	0,02	2092	7	96	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е011-29-4 Изм. и дот. вчт. Я СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02 06 20 02, СП РК 8.02 03 20 02м-2 к объему	Окраска поверхностей ограды автомобильной краской за 2 раза v2	720	775,14 / 2,84	0,14 / 0,05	558861 / 2045	101 / 36	1873 / 30	0,01 / -	10 / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3090339	85585			520
		Тенге				85269	15031			89
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2440998	-	-		-
	Материалы -	Тенге				197820	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	84157			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1405151				
	Местные материалы -	Тенге				304415				
	Накладные расходы -	Тенге				108231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		54
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	16235	-		-
	ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				152954	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2702192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		363
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	100392	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1191327	-			
	Материалы -	Тенге				37424				
	Всего заработная плата	Тенге				-	17143	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1086646	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				15428	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2314	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				12905	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1279261	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		108
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	19457	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				158414	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				158414	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				8505	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				167919				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1149262	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		671
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	119849	-		-

РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Монтажные работы

33	у1-49-7	Урна металлическая,	4	5447,64	27,54	21791	110	2532	3,7	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы		613,3	9,64	2455	23	105	0,03	-
34 У1-43-1		-Скамья прямолинейная, строительные работы	5 урна	14359,01	585,22	71795	1926	5809	4,7	20
				671,55	123,72	3358	649	140	0,63	3
35 У1-43-2		-Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	5 скамья	3211,03	4,37	16055	22	2187	3,2	16
				553,06	1,87	2750	9	90	0,07	-
36 У1 9 6		-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1 скамья	5284,37	91,91	5284	92	2346	13	13
				2211	22,56	2211	23	105	0,11	-
37 У1-9-7		-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип 1 "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1 комплекс	49330,92	72,44	49331	72	4399	28	28
				4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			164256	2322			92
			Тенге			10610	728			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99870	-			-
		Материалы -	Тенге			88718	-			-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8718	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1583	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6566	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13831	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65380	-	-		-
		Материалы -	Тенге			57073	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7643	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6883	-			-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-			3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1032	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			78605	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			292597	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18931	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4376157	81894			980
			Тенге			147327	21143			110
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2961030	-	-		-
		Материалы -	Тенге			689174	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	143578	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1435131	-	-		-
		Косные материалы -	Тенге			602532	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			182988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел. ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27448	-		-
		Некорректируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3332659	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171027	-		
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1256713	-	-		-
		Материалы -	Тенге			145099	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24791	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1086646	-	-		-
		Накладные расходы	Тенге			22312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3347			-
		Некорректируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76741				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1355766	-			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28137	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158414	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158414	-	-		-
		Некорректируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9505	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			167919	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4050340	-	-		
		Нормативная трудоемкость -	чел. ч					-		1112
		Сметная заработная плата -	Тенге				199164			-

Выгода тет 1%	Тенге	48683
Дополнительные отчисления 0,4%	Тенге	19473
ИТОГО:	Тенге	4524359
Доход пос в 2001 году по 2013 год X-2,2330	Тенге	10098733
Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге	219075
ИТОГО:	Тенге	14842168
НДС 12%	Тенге	1346245

Всего стоимость: **Тенге** **12564953**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель
Акима района «Алматы» Булатбеков Б.Н.

Начальник ОБ Досмагамбетов Р.М.

Главный специалист ПТО Имгрунт О.С.

Главный специалист ОБ Висенулов А.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Астанаендірік-2030» Шукаев М.К.

Начальник участка
ТОО «Астанаендірік-2030» Бектурганова Д.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Аппарат акима района «Алматы» города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Астанаенліріс-2030»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год п.Железнодорожный ул.Маяковского 2,3,3/1

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Текущее содержание и текущий ремонт внутриквартальных дворов и проездов, а также замена детских спортивных и игровых площадок на 2013 год п.Железнодорожный ул.Маяковского 2,3,3/1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013ГОДА
(дополнительные работы)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. с пересчетом в цены текущего года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И АВТОСТОЯНОК, МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА ПОД КОНТЕЙНЕРЫ

Демонтажные работы

1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	40,176	403,11	169,61	16396	6814	12962	1,55	62
				238,5	4,07	9582	164	133	0,01	1
		м3								
2	Е0127-20-1	-Разборка бордюров	170	122,85	-	20885	-	27776	0,77	130
		м		122,85	-	20885	-	133	-	-
		Монтажные работы								
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	75,76	9,24	9,24	700	700	221	-	-
				-	3	-	227	97	0,01	1
		м3								
4	Е01С1-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	75,76	39,75	37,82	3012	2865	946	0,01	1
				1,87	11	142	833	97	0,04	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	132,58	108,2	108,2	14345	14345	2869	-	-
				-	21,64	-	2869	100	0,45	60
6	Е0101-134 1	т Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37,98	21,55	4,52	816	171	626	0,11	4
				17,03	-	645	-	97	-	-
7	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	420,5148	381,24	33,28	160318	13995	9221	0,03	14
				5	11,49	2103	4830	133	0,04	17
8	Е0127-22-1 к-5 к объему т.ч. п1.37	м2 -Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 20см/	2102,574	20,66	-	43448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-53-3	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВ	420,5148	520,77	15,35	218990	6456	6152	0,03	14
				5,94	5,06	2498	2128	133	0,02	7
10	Е0127 54-3к-8 к объему	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /по толщины 8см/	3364,1184	62,18	-	209181	-	45	-	-
				0,01	-	34	-	133	-	-
11	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АВВ	420,5148	604,12	15,35	254042	6456	6152	0,03	14
				5,94	5,06	2498	2128	133	0,02	7
12	Е0127-54-1к=2 к объему	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять	841,0296	72,62	-	61076		11	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до толщины 5см/								
13	Е0127-34-2	м2 -Установка бортовых бетонных камней сечением при других видах покрытий	138	534,88	6,60	76574	915	20270	0,7	96
				108,69	1,76	14998	242	133	0,01	1
14	С143003-9	м -Камни бетонные бордюрные М-300 (ГЕ 100.30.15)	5,934	27400	-	162592	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1242373	52717			337
			Тенге			53391	13422			97
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1242373	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5339	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	66813	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1130925	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			87249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13087	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			79777	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1409399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		277
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	79900	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1409399	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч			-	-	-		277
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	79900	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВРУЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ								
15	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,6	21,55	4,52	13	3	10	0,11	
				17,03		10	-	97	-	-
16	Е0127-14-2	м3 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,60	1232,52	73,75	813	49	29	0,14	-
				21,38	11,67	14	8	133	0,04	-
17	Е0127-22-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	17,84	381,24	33,28	6801	594	391	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		5	11,49	89	205	133	0,04	1
18	E0127-22-1 к-5 к объему т.ч. п1.37	м2 -Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя /до толщины 10см/	89,2	-20,69	-	-1845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,3	1018,16	68,13	305	20	14	0,14	-
				21,38	12,76	6	4	133	0,04	-
20	E0111-25-1	м3 -Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	6	131,7	21,26	1090	128	1211	0,95	6
				156,15	7,97	937	48	123	0,04	-
21	C143003-39 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Плиты тротуарные из песчаного бетона В30 /ГОСТ 17608-91/	6	918	-	5508	-	-	-	-
				-	-	-		-	-	-
22	E0127-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Установка поребрика при бетонных покрытиях	12	431,84	8,29	5182	99	1827	0,9	10
				124,98	2,2	1500	26	119,7	0,01	-
23	C143003-9 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Камни бетонные портовые М-300	0,192	27400	-	5261	-	-		
				-		-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			23131	893			16
			Тенге			2557	291			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23131	-	-		-
	Материалы -		Тенге			226	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2847	-		-
	Местные материалы		Тенге			19453	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3482	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	522	-		-
		Ненормируемые к непредвиденные затраты -	Тенге			1597	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3370	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28210	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3370	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕСЧАНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛОЩАДОК								
24	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	40	1018,16	68,13	40726	2725	1316	0,14	6
		м3		21,38	12,75	855	510	133	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			40726	2725			6
			Тенге			855	510			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40726	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1366	-		-
		Местные материалы -	Тенге			37146	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1316	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	272	-		-
		Ненормируемые к непредвиденные затраты -	Тенге			2553	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			45095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			45095	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1538	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1306230	56335			358
			Тенге			56803	14223			100
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1306230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71026	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1187524				
		Накладные расходы -	Тенге			52547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13882	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1462704	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84908	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1462704	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	84908	-		-
		Выслуга лет 1%	Тенге			14827				
		Дополнительные отпуска0,4%	Тенге			5931				
		ИТОГО:	Тенге			1503462				
		Переход цен с 2001 года на 2013 год К-2,2336	Тенге			3358055				
		Обязательные платежи, налоги, сборы 2%	Тенге			67161				
		ИТОГО:	Тенге			3425216				
		НДС 12%	Тенге			411026				
		Всего стоимость:	**Тенге**			**3836242**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Акима района «Алматы» Булатбеков Б.Н.

Начальник ОБ Досмагамбетов Р.М.

Главный специалист ПТО Имгрунт О.С.

Главный специалист ОБ Бисетулов А.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Астанаөндіріс-2030» Шукаев М.К.

Начальник участка ТОО «Астанаөндіріс-2030» Бектурганова Д.К.