г. Усть-Каменогорск "

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Семей ВКО**

Договор № 124 от 26.05.2011 года

Акт № 1
выполненных работ за июнь 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальный расчет 1-1-1 Подготовительные работы								
1	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	170	68,08	55,91	11574	9505	3895	0,08	14
		дерево		12,17	20,56	2069	3495	70	0,07	11
2	Е1-193-13	Разделка древесины, полученной от валки леса, твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 32 см	170	98,36	7,46	16721	1268	11149	–	–
		дерево		90,9	2,79	15453	474	70	0,02	3
3	Е1-205-2	Корчевка средней густоты кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	5	6180,83	6180,83	30904	30904	7208	–	–
		га		–	2059,38	–	10297	70	6,73	34
4	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	18594,936	1656,27	100,89	30798235	1876043	3554608	0,85	15806
		м3 основания		123,75	38,25	2301123	711256	118	0,18	3347

Итого по смете 1-1-1:	*30 857 433*
Оборудование	*3 576 860*
Накладные расходы, тенге	*2 066 058*
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	
Всего по смете 1-1-1:	**36 500 351**
оборудование	
Временные здания и сооружения (1,7%)	620 506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	816 659
Затраты на выслугу лет (1%)	371 209
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	148 483
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**38 457 208**
*в том числе СМР	37 937 516
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, к-1,951	**75 030 012**
Налог (2%)	1 500 600
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**76 530 612**
НДС (12%)	9 183 673
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**85 714 285**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Тех.надзор:

Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **А.С. Окасов**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л. Ш. Тумашинов**