г. Усть-Каменогорск "

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в городе Семей ВКО**

Договор № 124 от 26.05.2011 года

Акт № 2

выполненных работ за июль (с 1 по 7) 2011 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальный расчет 1-1-1 Подготовительные работы								
4	Е23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,014	381424,29	42950,86	5340	601	2402	691,6	10
		км трубопровода		115953,75	16083,0	1623	225	130	78,55	1
5	8-2-24	Трубы асбестоцементные напорные класса ВТ-12 (ГОСТ 539-80*), Dy 500 мм, Dв 441 мм	14	3820		53480				
		м								
6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	9193,5235	1656,27	100,89	15226957	927535	1757434	0,85	7814
		м3 основания		123,75	38,25	1137699	351652	118	0,18	1655
		Итого по смете 1-1-1:				*15 285 777*				
		Оборудование				*1 759 836*				
		Накладные расходы, тенге				*1 022 737*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге								
		Всего по смете 1-1-1:				**18 068 350**				
		Локальный расчет 1-3-1 Водоотведение с площадки								

2

1	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2100	33,4	31,41	70140	65961	21653	0,01	29
		м3 грунта		1,99	8,64	4179	18144	97	0,03	63
2	E1-163-1	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр=0,8; кзпр=0,8;	60	233,28	–	13997	–	15817	1,56	93
		м3 грунта		233,28	–	13997	–	113	–	–
3	E23-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	0,8	381424,29	42950,86	305139	34361	137318	691,6	553
		км трубопровода		115953,75	16083	92763	12866	130	78,55	63
4	8-2-29	Трубы асбестоцементные безнапорные (ГОСТ 1839-80*), Dy 400 мм, Dв 368 мм	800	1234,8		987840				
		м								
5	E22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм	0,038	272629,88	172616,15	10360	6559	6761	575	22
		км трубопровода		98037,5	38831,51	3725	1476	130	163,82	6
6	8-4-112	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=500 мм	3,84	48600		186527				
		10м								
7	E23-1-2	Засыпка труб щебнем	3378,508	306,2	152,52	1034499	515290	251006	1,02	3446
		м3 основания		153,68	57,15	519209	193082	130	0,28	943
		Итого по смете 1-3-1:				*2 608 503*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*432 555*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*182 463*				
		Всего по смете 1-3-1:				**3 223 522**				
		Всего по сметам:				**21 291 871**				
		оборудование								
		Временные здания и сооружения (1,7%)				361 962				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	476 384
Затраты на выслугу лет (1%)	216 538
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	86 615
*в том числе СМР	22 130 218
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, к-1,951	**43 767 507**
Налог (2%)	875 350
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**44 642 857**
НДС (12%)	5 357 143
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**50 000 000**

Заказчик:

Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

Д.С. Сулейменов

Тех.надзор:

Тех.директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"

А.И. Каребаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов