Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 06014000917 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Общественный фонд "Восточно-Казахстанский областной благотворительный фонд "Парыз"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27 БИН ИИК KZ966010151000124123 АО "Народный банк" БИК HSBKKZKX
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Строительство крытого бассейна по пр. К. Сатпаева в г. Усть-Каменогорск ВКО**
Договор № 15 от 17.05.2013 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за апрель 2014 года

26.04.2014г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт № 1	875 000 001	366 803 988	40 984 482	69 514 633	28 540 699	30 393 808
Итого:	875 000 001	366 803 988		69 514 633		
НДС 12%	104 999 999			8 341 756		
Итого:	**980 000 000**			**77 856 389**		
Исключить аванс						
Всего к оплате:	**980 000 000**			**77 856 389**		

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Директор Общественного фонда "ВКО благотворительный фонд "Парыз"

_____ **И.Ж.Ysa**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л.Ш.Тумашинов**

Тех.надзор:
Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ **А.А.Ракульцев**

г.Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 06014000917 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Общественный фонд "Восточно-Казахстанский областной благотворительный фонд "Парыз"

г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27 БИН ИИК KZ966010151000124123 АО "Народный банк" БИК HSBKKZKX

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA

Наименование объекта: **Строительство крытого бассейна по пр. К. Сатпаева в г. Усть-Каменогорск ВКО**

Договор № 15 от 17.05.2013 года

Акт №1

выполненных работ за апрель 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены) 26.04.2014г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 6. Вышка с платформой								
154	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л1,Л2	0,51917	13711,46	5475,86	7119	2843	3081	28,9	15
		т конструкций		5040	1552,87	2617	806	90	5,46	3
155	2-1-146	Косоуры	0,14204	110360		15676				
		т								
156	1-1-898	Прокат угловой равнополочный 30х30х5 мм	0,00088	59500		52				
		т								
157	1-1-870	Сталь листовая ромбического рифления	0,14545	43100		6269				
		т								
158	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный 32х20х3 мм	0,00736	69100		509				
		т								

159	8-7-6	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 18х1,5 мм	6,52	5380		35078			
		10м							
160	8-7-20	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т (8443), 40х3,0 мм	6,509	13900		90475			
		10м							
161	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,22	8877,17	95,97	1953	21	187	4,9	1
		м3							
				771,75	36,25	170	8	105	0,1771	–
162	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0268	93997,62	304,24	2519	8	933	198	5
		т							
				33075	114,75	886	3	105	0,56	–
163	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	13	148,39	0,07	1929	1	1474	0,646	8
		м2 окрашиваемой поверхности							
				108	0,02	1404	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 6:				*161 579*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*5 675*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*10 035*				
		Всего по разделу 6:				*177 289*				
	Раздел 7. Трибуна									
180	Е6-22-5	Устройство монолитной плиты трибуны	164	13827,78	379,21	2267756	62190	389260	13	2132
		м3							
				2117,25	143,26	347229	23495	105	0,6996	115
187	Е9-30-1	Монтаж ограждения	0,84866	14359,66	5522,03	12186	4686	5650	35,9	30
		т конструкций							
				6075	1322,37	5156	1122	90	4,73	4
188	2-1-245	Ограждение из труб	0,78746	172800		136073				
		т							
189	2-1-254	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали	0,0612	122100		7473				
		т							
190	Е15-202-4	Остекление органическим стеклом в общественных зданиях	65,78	178,28	4,69	11727	309	11981	0,985	65
		м2 площади остекления								

699	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгК=4,000;	0,05872	70437,87	304,24	4136	18	604	58	3
		т		9675	114,75	568	7	105	0,56	–
700	Е9-43-1	Монтаж стоекК=4,000;	0,43556	124587,34	4590,56	54265	1999	2182	25,3	11
		т конструкций		4725	840,11	2058	366	90	3,01	1
701	Е9-25-1	Монтаж прогонов	0,1476	106730,5	2020,02	15753	298	368	14,1	2
		т конструкций		2272,5	502,43	335	74	90	1,79	–
702	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	0,20014	176564,97	4022,39	35338	805	1831	56,5	11
		т конструкций		9090	1071,86	1819	215	90	3,81	1
703	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,34774	2452,13	545,76	853	190	385	5,25	2
		т		1230,75	–	428	–	90	–	–
704	Е13-26-21	Окраска металлических поверхностей огнезащитной краской	20	107,21	0,02	2144	–	57	0,016	–
		м2		3,13	–	63	–	90	–	–
705	Е34-60-15	Облицовка каркасов потолков плитами ГВЛ	2,2	451,25	4,51	993	10	376	1,04	2
		м2 поверхности		167,4	1,71	368	4	101	0,0084	–
708	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленкиК=2,000;	4,4	12,58	0,99	55	4	63	0,0694	–
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	51	2	119	0,0018	–
709	1-1-507	Пленка полиэтиленоваяК=2,000;	0,0044	30400		134				
		1000м2								
710	Е26-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий насухо изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухоК=0,160;	0,352	17031,46	330,46	5995	116	681	10,58	4
		м3 изоляции		1809	123,75	637	44	100	0,6	–
712	Е8-22-3	Заполнение каркасов и фахверков легкобетонными камнями при высоте этажа до 4 м	3,22	1573,73	319,7	5067	1029	2205	3,07	10
		м3 кладки		461,25	119,25	1485	384	118	0,58	2

		м2							
			5,81	0,02	133	–	90	0,0001	–
82	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	45,81	19,64	0,02	900	1	129	0,016	1
		м2							
				3,13	–	143	–	90	–	–
83	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	5,66	10,99	–	62	–	78	0,0501	–
		м трубопровода							
				10,69	–	61	–	128	–	–
84	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	284,5	11,13	–	3166	–	3892	0,0501	14
		м трубопровода							
				10,69	–	3041	–	128	–	–
85	Е17-2-2	Установка полотенцесушителей хромированных	7	7298,33	6,95	51088	49	3730	2,48	17
		шт							
				414	2,25	2898	16	128	0,01	–
		1.3 Водопровод ГВС (циркуляционный),Т4								
87	Е26-35-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, изоляция трубчатая	284,5	72,96	16,85	20757	4794	12211	0,211	60
		м трубопровода							
				38,59	4,33	10979	1232	100	0,025	7
88	1-3-231	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, Dв 54 мм, толщина стенки 13 ммК=1,100;	312,95	204		63842				
		м								
89	9-1-60	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1160		1160				
		шт								
90	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,2	21,8	0,05	310	1	75	0,0295	–
		м2								
				5,81	0,02	83	–	90	0,0001	–
91	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	28,4	19,64	0,02	558	1	80	0,016	–
		м2								
				3,13	–	89	–	90	–	–