г.Усть-Каменогорск "

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 06014000917 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Общественный фонд "Восточно-Казахстанский облстной благотворительный фонд "Парыз"

г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 27 БИН ИИК KZ966010151000124123 АО "Народный банк" БИК HSBKKZKX

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA

Наименование объекта: **Строительство крытого бассейна по пр. К. Сатпаева в г. Усть-Каменогорск ВКО**

Договор № 15 от 17.04.2013 года

Акт №1

выполненных работ за август 2013 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

12.08.2013г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7167,65	18,51	17,5	132673	125434	37683	0,00703	50
		м3 грунта		1,01	4,41	7239	31609	97	0,0153	110
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6082,34	29,64	28,03	180281	170488	51152	0,0112	68
		м3 грунта		1,61	7,06	9793	42941	97	0,0245	149
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	405,5	467,1	–	189409	–	214032	2,976	1207
		м3 грунта		467,1	–	189409	–	113	–	–

4	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал *м3 грунта*	7167,65	4,85 –	4,85 1,68	34763 –	34763 12042	11681 97	– 0,0055	– 39
5	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м во временный отвал *м3 грунта*	6487,84	6,84 –	6,84 2,37	44377 –	44377 15376	14915 97	– 0,00775	– 50
6	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	9515,35	26,21 1,15	25,03 6,78	249397 10943	238169 64514	73193 97	0,008 0,0232	76 221
7	П8-15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 15 кмК=1,700; *т*	16176,095	108,2 –	108,2 21,64	1750253 –	1750253 350051	350051 100	– 0,04544	– 735
8	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы *м3 грунта*	9515,35	3,07 0,39	2,66 0,93	29212 3711	25311 8849	12183 97	0,00272 0,00305	26 29
9	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	7167,65	2,8 –	2,8 0,97	20069 –	20069 6953	6744 97	– 0,00318	– 23
10	Е1-27-10	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	7167,65	1,38 –	1,38 0,48	9891 –	9891 3440	3337 97	– 0,00157	– 11
11	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	5122,29	3,82 –	3,82 1,32	19567 –	19567 6761	6558 97	– 0,00433	– 22
12	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	5122,29	7,51	7,51	38468	38468	10186	–	–

21	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны (Фм14,Фм16,Фм17)		364,5	93,74	65464	16836	105	0,4578	82
		м3	57,1	9150,71	489,23	522506	27935	56002	4,75	271
22	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		749,25	184,82	42782	10553	105	0,9026	52
		м3	522,97	236		123421				
23	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм								
		т	1,271	68200		86682				
24	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	2,583	65900		170220				
25	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм								
		т	24,318	61200		1488262				
26	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм								
		т	19,162	56200		1076904				
27	Е6-1-23	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм Флм1								
		м3	16,1	8122,38	208,34	130770	3354	8520	2,6	42
28	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		425,25	78,71	6847	1267	105	0,3844	6
		м3	16,1	236		3800				
29	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,0107	65000		696				
30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,5721	65900		37701				
31	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм								
		т	1,154	58700		67740				
32	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки								
		м3	53	8213,47	353,46	435314	18733	39986	3,6	191

45 Е6-13-3	Устройство железобетонной стены МС1		195,75	24,93	548	70	105	0,1218	–
		9,5	10766,79	360,48	102285	3425	15723	8,99	85
	м3								
46 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		1440	136,17	13680	1294	105	0,6651	6
		12,3	236		2903				
	м3								
47 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		0,70772	65900		46639				
	т								
48 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя								
		79	245,44	3,82	19390	302	3617	0,212	17
	м2 поверхности								
49 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки		37,35	1,44	2951	114	118	0,007	1
		4,17	6879,37	66,01	28687	275	966	1,35	6
	м3								
50 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		195,75	24,93	816	104	105	0,1218	1
		4,17	236		984				
	м3								
51 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование Фм1К=12,000;								
		8,64	9014,26	257,71	77883	2227	6588	4,05	35
	м3								
52 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		634,5	91,69	5482	792	105	0,3964	3
		8,64	118		1020				
	м3								
53 4-1-6	Фиксатор: сталь гладкая класса А-I, d=10 ммК=12,000;								
		0,08976	45800		4111				
	т								
54 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=12,000;								
		0,4656	65900		30683				
	т								
55 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование Фм2К=3,000;								
		0,9	8790,96	257,71	7912	232	687	4,05	4
	м3								
56 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		634,5	91,69	571	83	105	0,3964	–
		0,9	236		212				
	м3								

		Всего по разделу 3:			*3 595 824*				
	Раздел 4 Стены ниже нуля								
79	Е6-13-6	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	434,7	11532,05	404,96	5012982	176036	757901	9,27	4030
		м3		1507,5	152,98	655310	66500	105	0,7471	325
80	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	1,048	62000		64976				
		т								
81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,181	65900		11928				
		т								
82	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	15,808	61200		967450				
		т								
83	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	19,365	58700		1136726				
		т								
84	Е6-11-7	Обрамление отверстия	0,12828	33697,62	304,24	4323	39	4471	198	25
		т		33075	114,75	4243	15	105	0,56	–
85	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01804	62000		1118				
		т								
86	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,04156	61300		2548				
		т								
87	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,06868	51000		3503				
		т								
		Итого по разделу 4:				*7 205 554*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*762 372*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*478 076*				
		Всего по разделу 4:				*8 446 002*				
	Раздел 6 Покрытие									
	6.1 Металлический каркас									
116	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей С235	2,1	162700		341670				

6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутреннеиК=17,000;	м2	41,14	3760	154686
6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	31,92	12700	405384
	Пенетрон Приложение 9-11К=1,200;	м2	4750,284	545	2588905
	Армированная цементно-минеральная плита Аквапанель Прилож.9-16К=1,050;	кг	1873,5255	2100	3934404
	Декоративная штукатурка Caparol Capadekor-Putz Прилож.9-17К=0,350;	м2	434,3885	1200	521266
	Сплиттерная плитка Прилож.9-22	кг	128,22	920	117962
	Фассадная кассета МП2005 Прилож.9-4	м2	1930	4195,11	8096562
1-1-530	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком, толщина 11-13 мм	м2	919,78	1300	1195714
1-1-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	2031,95	1180	2397701
1-1-528	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, толщина 11-13 мм	м2	1050,3	1120	1176336
1-1-521	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта	м2	381,24	1420	541361
	Технологическое оборудование для бассейна	компл.	1	34500000	34500000
	Вентиляционное оборудование для бассейна	компл.	1	27000000	27000000
	Итого по разделу: Оборудование				*111 100 694*

Накладные расходы, тенге	
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*6 666 042*
Всего по разделу:	*117 766 735*
Всего по смете:	**189 210 031**
Временные здания и сооружения (1,6%)	3 027 360
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	4 229 223
Затраты на выслугу лет (1%)	1 922 374
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	768 950
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**199 157 937**
*в том числе СМР	196 466 614
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**444 918 832**
Налог (2%)	8 898 377
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**453 817 209**
НДС (12%)	54 458 065
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**508 275 274**

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Б.М.Кудияров**

Директор Общественного фонда "ВКО благотворительный фонд "Парыз"

_____ **И.Ж.Ysa**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л.Ш.Тумашинов**

Тех.надзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ **А.А.Ракульцев**