Налог (2%)	316 253
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**16 128 913**
*мед.оборудование не обл. НДС	
НДС (12%)	1 935 470
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**18 064 382**

Заказчик:	**Тех.надзор:**	**Подрядчик:**
Гл.специалист отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и	Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"	Директор ТОО "Элхон"
К.Б. Мукан	**А.И. Каребаев**	**Л. Ш. Тумашинов**

	м2 тротуара								
			57,38	14,85	15894	4113	133	0,0726	20
14 30-3-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 (ГОСТ 17608-91), толщина 80 мм	277	1040		288080				
	м2								
15 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	80	474,24	6,63	37939	530	11751	0,698	56
	м бортового камня								
			108,68	1,76	8694	141	133	0,0061	–
	Итого по разделу:				*388 196*				
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*39 617*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*25 669*				
	Всего по разделу:				*453 482*				
	Всего по смете 7-1-2:				**6 718 016**				
	Всего по сметам:				**6 718 016**				
	тех.оборудование обл. НДС								
	мед.оборудование не обл. НДС								
	мед.оборудование обл. НДС								
	Временные здания и сооружения (1,7%)				114 206				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)				150 309				
	Затраты на выслугу лет (1%)				68 322				
	Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)				27 329				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**7 078 182**				
	*в том числе СМР				6 982 531				
	*мед.оборудование не обл. НДС								
	*мед.оборудование обл. НДС								
	*тех.оборудование обл. НДС				0				
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, к-2,234				**15 812 659**				
	*мед.оборудование не обл. НДС								

			0,19	0,01	2020	106	133	0,00003	–
5	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1705	474,24	6,63	808579	11304	250439	0,698	1190
		м бортового камня								
				108,68	1,76	185299	3001	133	0,0061	10
		Итого по разделу:				*5 099 813*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*411 493*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*330 678*				
		Всего по разделу:				*5 841 984*				
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие по дорожкам S=307м2								
7	E27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	30,7	1510,68	73,75	46378	2264	1349	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	11,67	656	358	133	0,041	1
8	E27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	307	359,07	5,88	110234	1805	3540	0,0451	14
		м2 покрытия								
				7,02	1,65	2155	507	133	0,00618	2
9	E27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	614	57,77	0,02	35471	12	164	0,00136	1
		м2 покрытия								
				0,19	0,01	117	6	133	0,00003	–
10	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	326	471,2	6,63	153611	2161	47885	0,698	228
		м бортового камня								
				108,68	1,76	35430	574	133	0,0061	2
		Итого по разделу:				*345 694*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*52 938*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*23 918*				
		Всего по разделу:				*422 550*				
		Раздел 3 Покрытие из тротуарных плит S=277м2								
12	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	27,7	1244,76	68,13	34480	1887	1257	0,144	4
		м3 материала основания в плотном теле								
				21,38	12,76	592	353	133	0,0438	1
13	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	277	99,99	42,08	27697	11656	26609	0,381	106

г.Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО "**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство центральной районной больницы на 100 койко/мест с поликлиникой на 300 посещений в смену в п. Глубокое Глубоковского района ВКО. Устройство асфальтобетонного покрытия.**

Договор № 92 от 15.08.2013 года

Доп.согл. № 1 от 19.09.2013 года

Доп.согл. № 2 от 4.02.2014 года

Акт №7 на устройство асфальтобетонного покрытия. выполненных работ за май 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 7-1-2 На покрытие								
		Раздел 1. Асфальтобетонное покрытие по проезду S-5317 м2								
1	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийно-оптимальной смеси	531,7	1510,68	73,75	803229	39213	23372	0,144	77
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	11368	6205	133	0,041	22
2	Е27-50-1	Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из гравийно-оптимальной смеси, обработанной битумом смешением на месте автогрейдерами, из новых материалов	5317	181,4	32,27	964504	171580	73544	0,0298	158
		м2 покрытия и основания		4,61	5,79	24511	30785	133	0,02078	110
3	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	5317	359,07	5,88	1909175	31264	61310	0,0451	240
		м2 покрытия		7,02	1,65	37325	8773	133	0,00618	33
4	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000;	10634	57,77	0,02	614326	213	2828	0,00136	14
		м2 покрытия								