Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Жанатас «18» 12 2015 год.
/местонахождения объекта/

Государственная приемочная комиссия, назначенная постановлением № 348 от «14» декабря 2015 г.
Акимата Сарысуского района»
Наименование организации заказчика, назначившей государственную комиссию.

в составе:

Председателя:

Кокей Олжас Тургунович	Заместитель Акима Сарысуского района
Заместитель председателя	
Жанабаев Сейфулла Мамешович	Руководитель отдела инспекция государственного архитектурно-строительного контроля управления ГАСК акимата Жамбылской области

Членов комиссии:

Заказчика:

Мотин Дмитрий Барисович	Начальник отдела капитального строительства ТОО «ЕвроХим-Каратау»

Орган государственной санитарно эпидемиологической службы:

Есиркепов Ержан Жуманович	Начальник КГУ «Управление защиты прав потребителя по Сарысускому району»

Генеральный проектировщик:

Пак Дмитрий Юрьевич	Главный инженер проекта ТОО «КАЗНИИХИМПРОЕКТ»

Генеральный подрядчик:

Есибаев Муратбек Мыктыбекович	Исполнительный директор ТОО «Арайстроймаркет-2003»

Органов государственного пожарного надзора:

Калыков Бахытжан Курмангалиевич	Начальник отдела по ЧС Сарысуского района

Местных исполнительных органов, архитектуры и градостроительства

Ескулов Турганбай Турсынаевич	Начальник КГУ отдела архитектуры, градостроительства и строительство акимата Сарысуского района,

Эксплуатационный организации

Галицын Владислав Олегович	Заместитель генерального директора ТОО

«ЕвроХим-Удобрения»- главный горняк

Другие заинтересованные надзорные организации:

Ахамбеков Бекбосын Карымбаевич Технадзор- главный специалист ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ТОО «ЕвроХим-Удобрения», совместно с генеральным подрядчиком ТОО «Арайстроймаркет» предоставлен к приемке в эксплуатацию объект «Межплощадочная технологическая дорога».

Входящий в состав проекта «Промышленная разработка месторождений фосфоритовых руд Кок-Джон (участки Аралтобе, Кесиктобе) и Гиммельфарбское. I-этап строительства».2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим:

Отсыпка земляного полотна, устройство обочин, устройство водоотводных сооружений, укрепление откосов водоотводных сооружений, устройство краевой укрепительной полосы, установка дорожных знаков и сигнальных столбиков, устройство обеспыливающего слоя

/виды работ/

и его субподрядными организациями: ТОО «Паритет Строй Сервис» устройство верхнего слоя автодороги с применением полимервяжущей эмульсии М10+50 с добавлением цемента, устройство обеспыливающего слоя

ТОО «ЮгДорСтрой» устройство верхнего слоя автодороги с применением полимервяжущей эмульсии М10+50 с добавлением цемента

/наименование организации и их ведомственная подчиненность/

3. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) Постановления акимата Жамбылской области на права временного возмездного на землю от "3" октября 2013 г. № 316,

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с уведомлением на производство строительно-монтажных работ от "29" октября 2014 г., Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Жамбылской области

(наименование органа, выдавшего разрешение)

4. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Арайстроймаркет»

(наименование организации)

строительство дороги

(виды работ)

5. Проектно-сметная документация на строительства разработана проектировщиком

ТОО **«КАЗНИИХИМПРОЕКТ»**

/наименование организации и их ведомственная подчиненность/

Выполнившим **Проектная -сметная документация**

/наименование частей или разделов документации/

И субподрядными организациями

/наименование и их ведомственная подчиненность/

/выполненные части и разделы документации/

/при числе организацией свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту/

7. Исходные данные для **проектирования, выдано**

/наименование научно-исследовательских и изыскательских/

ТОО «ЕвроХим-Удобрения»

/организации их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных/

/при числе организацией свыше трех перечень их указывается в приложении. к акту /

ыданы задания на проектирование от «11» марта 2013 года

8. **Строительства осуществлялось по проекту**

«Межплощадочная технологическая дорога».

- Проект №0030.000.05-АД.
- Проект № 151.13 – АД1
- Проект №123-14-АД-ДО-РД2

/номер проекта, номер серии / по типовым проектам /

9. Проектно-сметная документация утверждена с следующими основными по рекомендаций **РГП «Государственная вневедомственная экспертиза» г.Астана №01-0475/13 от 25 июля 2013 года**

10**. «Межплощадочная технологическая дорога» осуществлены в сроки: начало работы апрель 2014 г., окончание работы октябрь 2015 г.**

при продолжительности строительства, мес.: - по проекту 18 месяц;

- фактически 18 месяц.

11. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация - Акты освидетельствования скрытых работ на 144 листах;

- Исполнительные схемы на 286 листах;
- Протоколы испытания на 64 листах;
- Сертификаты на материалы и оборудование на 83 листах;
- Лицензии подрядной и субподрядных организаций на СМР на 11 листах;
- Журналы работ 3 шт.
- проектно-сметная документация

/перечень документов или номер приложения к акту/

Основные показатели генерального плана

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	общая протяженность автодороги	м	183 76 42
2	ширина проезжей части	м	9,0
3	ширина обочин	м	2,5
4	поперечный уклон проезжей части	%	30
5	обочин	%	50

Указанные документы являются обязательными приложением к настоящему акту.

12. Технологические и архитектурно – архитектурно строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

Конструкция дорожной одежды состоит из трехслойного основания из щебня марки 600-800 фракции 40-80 мм легкоуплотняемого без заклинки по СТ РК 1549-2006 общей толщиной 0,8 м; покрытия из щебеночной смеси марки 600-800 с непрерывной гранулометрией при максимальном размере зерен до 40 мм, укрепленного полимерным вяжущим М10+50 с добавлением цемента толщиной 0,2 метра методом смешивания на дороге (ресайклер).

Нормативная продолжительность строительства объекта составляет 18 месяцев

Продолжительность строительства – 18 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатиций – 3 года.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

13. Оборудования установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования /перечень актов приведен в предложении к настоящему акту / в количестве: 286 исп. схема. 64 протоколы испытаний

По проекту нет единиц:

Фактически нет единиц;

14. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмическим мероприятия, предусмотренные проектом:

Для обеспечения нормальных условий труда «Межплощадочной технологической дороге» предусматривается:

- установка водопропускных труб;
- установка дорожных знаков и сигнальных столбиков;
- укрепление водоотводных сооружений бетонными плитами.

/сведения о выполнении/

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, препятствующие эксплуатации объекта устранены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего: **2 065 061,082** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 065 061,082** тыс. тенге,

17.На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки:
прогрессивности технологических решений: (по жилым домам не заполняется)

Удовлетворительным

Качества строительно-монтажных работ

Удовлетворительным

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Межплощадочной технологической дороге»**
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:

_____ **О.Кокей**
/подпись/

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:

_____ **С.Жанабаев**
/подпись/

Членов государственной комиссии

_____ **Д.Мотин**
/подпись/

_____ **В. Галицын**
/подпись/

_____ **Т. Ескулов**
/подпись/

_____ **Б.Калыков**
/подпись/

_____ **Е.Есиркепов**
/подпись/

_____ **М.Есебаев**
/подпись/

_____ **Д.Пак**
/подпись/

_____ **Б.Ахамбеков**
/подпись/