Счет-фактура № 00000000027 от 30 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО "Агропромремстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990840000716, Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019816, от 20.12.2012

ИИК поставщика: KZ39319G010000320586, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №1513 от 31,10,2013г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Карагандинская, Шетский, п.Акжал
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990840000716, ТОО "Агропромремстрой",Карагандинская область Шетский район п.Акшатау ул.Шахтеров 8
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970240000334, ТОО "Nova-Цинк",Республика Казахстан, Карагандинская, Шетский, п.Акжал
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Nova-Цинк"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970240000334, Республика Казахстан, Карагандинская, Шетский, п.Акжал

ИИК получателя: 004467366, в банке Жезказганский регион. филиал №179900 АО "Народный сберегательный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительствл 12 ти квартирного Двухэтажного жилого до[illegible] с наружными [illegible]ерными сетями в [illegible]Акжал	шт	1	22 841 248,21	22 841 248,21	12%	2 740 949,79	25 582 198,00		
Всего по счету:					**22 841 248,21**		**2 740 949,79**	**25 582 198,00**		

Руководитель: Жолдыбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Капашева А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Nova Цинк"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Договор №1513. 31.10.2013года.

БИН 970240000334

ИИК KZ919143984 11BC02951

БИК SABRKZKA

Филиал ДБ АО"Сбербанк"

БИН 990840000716

ИИК KZ39319G010000320586

БИКАВКZKX

АО "БТА Банк"

А К Т № 6 от 30 июня 2014г.

приемки выполненных строительно-монтажных работ

с 26 мая по 30 июня 2014 года.

По объекту: Строительство 12-ти квартирного двухэтажного жилого дома с наружными инженерными сетями п.Акжал.

№	Наименование	
1	Общий объем работ выполняемых с начала действия договора	78 006 583,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам.	52 424 385,00
3	Сумма аванса с НДС, перечисленного исполнителю	6 445 000,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю.	50 125 415,00
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для указанных видов работ.	78 006 583,00
7	Сумма выполненных работ с 26 мая по 30 июня 2014 г.	25 582 198,00
8	Удержание резерва 5%	1 279 109,90
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	24 303 088,10

Заказчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Nova Цинк"
_____ Копшанов С.К.

Подрядчик:
Директор
Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
_____ Жолдыбаев С.А.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 12-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА В П.АКЖАЛ ШЕТСКОГО РАЙОНА
ЗАКАЗЧИК: ТОО «Nova Цинк»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Агропрромремстрой»

ДОГОВОР: №1513 от 31 октября 2013г.

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц

с 27 мая 2014г.по 27 июня 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	82,62	38,93	-	3216	-	3795	0,22	18
				38,93	-	3216	-	118	-	-
		м2								
		КОЗЫРЕК НАД БАЛКОНОМ - 6ШТ	-	5030,5	2020,02	-	-	-	14,1	-
2	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	-	2272,5	502,43	-	-	-	1,79	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	С11011-892 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой неравнополочный толщиной 10-16 мм, при ширине большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,3170832	69100	-	21910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,6570976	21,8	0,05	712	2	171	0,03	1
				5,81	0,02	190	1	90	-	-
		м2								
5	Е0113-26-6 К=2 к	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	65,3141952	20,36	0,02	1330	1	245	0,02	1

1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
	объему	эмалью ПФ-115 за 2 раза			4,16	-	272	-	90	-	-
6	Е0106-22-8	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	м2	1,8	10215,39 1881	327,7 123,8	18388 3386	590 223	3789 105	11,6 0,6	21 1
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 т	0,03894	50600 -	- -	1970 -	- -	- -	- -	- -
8	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,1104	53000 -	- -	5851 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/прим. п.2/	м3	0,454968	13112,79 508,5	207,16 78,75	5966 231	94 36	318 119	3,63 0,38	2 -
10	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	15,1656	42,86 24,53	18,33 6,86	650 372	278 104	566 119	0,14 0,03	2 1
11	Спрайслист ТОО"Кровельный центр"г.Алматы2009г.	-Унифлекс ЭПП	м2 1-ый	17,438838	256,83 -	- -	4479 -	- -	- -	- -	- -
12	Спрайслист	-Унифлекс ЭКП		17,74749	306,22	-	5435	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОО"Кровельный центр"г.Алматы2009г.	м2 2-ой		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков козырька со стеной гернитом/сеч.1-1 лист 51/	34,08	38,15 10,6	0,18 0,07	1300 361	6 2	509 140	0,06 -	2 -
14	Е0107-57-6 прим.	-Устройство герметизации стыков козырька прокладкой ПРП-60.К-40 м	34,08	62,57 27,23	35,34 13,34	2132 928	1204 455	1936 140	0,16 0,07	6 2
15	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм м	0,3408	8800 -	- -	2999 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0134-60-12	-Облицовка козырька металлосайдингом 100м	5,5968	197,58 188,33	1,79 0,68	1106 1054	10 4	1111 105	1,14 -	6 -
17	СпрайслистТ	-Металлосайдинг МП СК ОО"Строительные системы Казахстана "г.Караганда 2009г. м2	5,87664	864,5 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
		КОЗЫРЕК ВХОДА - 2ШТ.								
18	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	- -	5030,5 2272,5	2020,02 502,43	- -	- -	- -	14,1 1,79	- -
19	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т	17,8889988	21,8 5,81	0,05 0,02	390 104	1 -	94 90	0,03 -	1 -
20	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	35,7779976	20,36 4,16	0,02 -	728 149	1 -	134 90	0,02 -	1 -
21	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	7,2	112,45 51,08	34,24 8,45	810 368	247 61	386 90	0,32 0,03	2 -
22	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	7,2	896 -	- -	6451 -	- -	- -	- -	- -

1		3		4	5	6	7	8	9		11
			м2								
23	Е0106-22-7	-Устройство перекрытий по стальным балкам площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм		0,64	11458,16	383,89	7333	246	1640	14,2	9
					2295	145,01	1469	93	105	0,71	-
			м3								
24	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		0,0216	53600	-	1158	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
25	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		0,0204	53000	-	1081	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
26	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,0462	52400	-	2421	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0134-60-12	-Облицовка козырька металлосайдингом		7,2	197,58	1,79	1423	13	1429	1,14	8
					188,33	0,68	1356	5	105	-	-
			м2								
28	СпрайслистТ-ОО"Строительные системы Казахстана "г.Караганда 2009г.	-Металлосайдинг МП СК		7,56	864,5	-	6536	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0112-14-1	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/прим. п.3/		0,216	13112,79	207,16	2832	45	151	3,63	1
					508,5	78,75	110	17	119	0,38	-
			м3								
30	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	-Устройство покрытия козырька из бикроста в два слоя		7,2	42,86	18,33	309	132	269	0,14	1
			м2		24,53	6,86	177	49	119	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
31	СпрайслистТ-Бикрост ЭПП ОО"Строительные системы Казахстана "г.Караганда 2009г.	м2 1-ый	8,136	111,13 -	- -	904 -	- -	- -	- -	- -
32	СпрайслистТ-Бикрост ЭКП ОО"Строительные системы Казахстана "г.Караганда 2009г.	м2 2-ой	8,28	135,82 -	- -	1125 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков козырька со стеной гернитом/сеч.1-1 лист 51/ м	12	38,15 10,6	0,18 0,07	458 127	2 1	179 140	0,06 -	1 -
34	Е0107-57-6 прим.	-Устройство герметизации стыков козырька прокладкой ПРП-60.К-40 м	12	62,57 27,23	35,34 13,34	751 327	424 160	682 140	0,16 0,07	2 1
35	С11011-701	-Прокладки уплотнительные 30 мм 100м	0,12	8800 -	- -	1056 -	- -	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ								
36	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	27,392	573,75 123,75	28,11 10,58	15716 3390	770 290	4415 120	0,78 0,05	21 1
37	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам со всех сторон м2	946,4	20,48 4,68	0,91 0,34	19384 4429	861 322	5701 120	0,03 -	27 2
38	Е0110-53-3	-Антисептирование водными растворами покрытий по фермам м2	949,34	131,98 6,48	0,55 0,2	125294 6152	522 190	7610 120	0,04 -	38 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0112-9-2	-Устройство подвесных желобов	93	464,22	1,22	43172	113	4930	0,28	26
				м						
40	E0158-19-1	-Навеска водосточных труб с подмостей	14	44,1 317,61	0,45 0,16	4101 4447	42 2	119 932	- 0,35	- 5
				62,12	0,02	870	-	107,1	-	-
				м						
41	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
				шт						
42	C12065-11	-Коробки и импосты оконные размером 96х36; 96х26 мм	4,15	963 203 -	31,5 - -	1926 842 -	63 - -	120 - -	0,15 - -	- - -
				м						
43	C12065-80	-Створки оконные спаренные для общественных зданий /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,6-1,0 м2	1	3980 -	- -	3980 -	- -	- -	- -	- -
				м2						
44	C11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360 -	- -	720 -	- -	- -	- -	- -
				комплект						
45	C12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,14	3960 -	- -	4514 -	- -	- -	- -	- -
				м2						
46	E0109-29-1	-Монтаж лестниц на чердак	0,0274	13711,47	5475,87	376	150	163	28,9	1
				т						
47	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0274	5040 133700 -	1552,87 - -	138 3663 -	43 - -	90 - -	5,46 - -	- - -
				т						
48	E0108-12-1 прим.	-Установка металлических сеток в продухах	0,0094	72779,65 8257,5	422,15 157,5	684 78	4 1	93 118	56,4 0,77	1 -
				т						
		ограждение балкона 6шт								
49	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,03	20,36 4,16	0,02 -	1080 221	1 -	199 90	0,02 -	1 -
				м2						
50	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0052	93997,62 33075	304,24 114,75	489 172	2 1	181 105	198 0,56	1 -
				1т						

1	3	4	5	6	7	8	9		11
51 E0107-64-3	-устройство экрана балкона из асбестоцементного плоского пресованного листа	18,3	536,77	5,2	9823	95	2581	0,66	12
			98,78	1,96	1808	36	140	0,01	-
	м2								
	ПРОЕМЫ /ЛИСТ 16/								
	ОКНА, БАЛКОНЫ								
52 E0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	90,298	234,15	5,58	21143	504	10421	0,59	53
			94,05	2,12	8493	191	120	0,01	1
	м2								
	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
53 E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	54,84	398,48	102,53	21853	5623	12327	0,9	49
			151,65	35,67	8316	1956	120	0,14	8
	м2								
54 E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	72,48	634,99	31,85	46024	2308	17642	1,15	83
			190,8	12,04	13829	873	120	0,06	4
	м2								
55 E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 /лаз Л13-1/	1,3	634,99	31,85	825	41	316	1,15	1
			190,8	12,04	248	16	120	0,06	-
	м2								
56 C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,2	4810	-	20202	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
57 C12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,78	5610	-	21206	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
58 C12063-1	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5470	-	20677	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12062-8	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-9 внутренние	25,2	4880	-	122976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2 41,58	3640	-	151351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 30,24	4010	-	121262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 17,64	4250	-	74970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	м2 1,71	11200	-	19152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2 1,3	12300	-	15990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	м2 2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект 4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект 63	1380	-	86940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	Е0115-202-1	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на штапиках по замазке	комплект 23,5	766,66	3,04	18017	71	3343	0,84	20
				134,33	1,15	3157	27	105	0,01	-
69	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3	м2 7,94	104,4	0,09	829	1	539	0,36	3
				56,48	0,05	448	-	120	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		02, СН РК 8.02-04С-2 004								
		ПОЛЫ /ЛИСТ 19/								
		ТИП 1 /подвал/								
79	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	273,74	206,54	9,95	56539	2724	18835	0,36	97
				52,2	3,74	14289	1024	123	0,02	5
		м2								
80	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавить до 40мм	1094,96	31,54	0,67	34538	734	1185	-	5
				0,63	0,25	690	274	123	-	1
		м2								
		ТИП 2 /тепловой узел/								
81	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,57	5819,63	-	14956	-	1792	3,66	9
				567	-	1457	-	123	-	-
		м3								
82	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	32,19	262,23	14,76	8441	475	2295	0,36	12
				52,43	5,54	1688	178	123	0,03	1
		м2								
83	Е0111-15-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	100	30,95	0,67	3095	67	239	0,01	1
				1,69	0,25	169	25	123	-	-
		м2								
84	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	34,41	29,18	0,22	1004	8	787	0,1	4
				18,5	0,09	637	3	123	-	-
		м								
		ТИП 3 /гост. кухня, прихожая, спальня 1-го этажа/								
85	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	238,3	266,09	2,58	63409	615	15388	0,32	77
				51,53	0,97	12280	231	123	-	1
		м2								
86	С11021-73	-Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта /прокладка из доски под лаги/	0,1098086	7940	-	872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	238,3	48,53	5,55	11565	1323	13205	0,26	61
				42,98	2,07	10242	493	123	0,01	2
		м2								
88	С11031-100 Изм. и доп.вып.16	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем,	9,81796	7634	-	74950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	марки 125								
89	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	238,3	1536,74	8,54	366205	2035	26330	0,55	130
				86,63	3,2	20644	763	123	0,02	4
		м2								
90	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	238,3	925,06	4,9	220442	1168	17689	0,38	91
				58,5	1,85	13941	441	123	0,01	2
		м2								
91	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	254,981	109,84	0,46	28007	117	3833	0,08	20
				12,04	0,18	3070	46	123	-	-
		м								
92	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	254,981	167,96	1,88	42828	479	21156	0,47	119
				78,3	0,72	19965	184	105	-	1
		м2								
		ТИП 4/сан узел 1-го этажа/								
93	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	23,88	344,17	13,43	8219	321	2104	0,45	11
				66,6	5,04	1590	120	123	0,02	1
		м2								
94	Е0111-11-6 К=4 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до толщ.40мм	95,52	61,48	0,67	5873	64	103	-	-
				0,63	0,25	60	24	123	-	-
		м2								
95	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	23,88	340,45	18,42	8130	440	2728	0,42	10
				85,95	6,91	2052	165	123	0,03	1
		м2								
96	Е0111-4-1 прим.	-Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ, СМ. 076-1-АС ЛИСТ 11)	7,66548	340,45	18,42	2610	141	876	0,42	3
				85,95	6,91	659	53	123	0,03	-
		м2								
97	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением латекса	23,88	206,54	9,95	4932	238	1643	0,36	9
				52,2	3,74	1247	89	123	0,02	-
		м2								
98	Е0111-11-2 К=4 к объему	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40мм	95,52	31,54	0,67	3013	64	103	-	-
				0,63	0,25	60	24	123	-	-
		м2								
99	С11011-331	-Латекс СКС-65 ГП	3,3432	418	-	1397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
100	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из	23,88	911,2	11,72	21759	280	5172	1,06	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2									
70	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,28	375,5	30,89	481	40	313	1,23	2
				191,93	11,68	246	15	120	0,06	-
71	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,28	12300	-	15744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0110-28-9	-Обивка люков кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	1,28	1661,89	4,64	2127	6	306	1,31	2
				197,78	1,76	253	2	120	0,01	-
73	Е0110-28-9	-Обивка дверей ДС19-9 и лаза Л13-1 кровельной сталью оцинкованной по асбесту с двух сторон	4,72	1661,89	4,64	7844	22	1130	1,31	6
				197,78	1,76	934	8	120	0,01	-
74	Е0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер /металлическая дверь, см. 076-1-АС/	0,31856	14806,01	1133,15	4717	361	3811	82,1	26
				12892,5	398,25	4107	127	90	1,95	1
	т									
75	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,31856	154400	-	49186	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	т									
76	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	9,5568	20,36	0,02	195	-	36	0,02	-
				4,16	-	40	-	90	-	-
	м2									
77	Е0134-57-1 прим.	-Заполнение каркасов дверей минераловатными плитами "ISOVER" толщиной заполнения 50 мм	5,3406	56,07	1,17	299	6	310	0,35	2
				54,9	0,45	293	2	105	-	-
	м2									
78	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,238	2890	-	688	-	-	-	-
	м3			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	4100	105	123	0,02	1
			м2							
101	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	25,5516	138,54	0,32	3540	8	1312	0,24	6
				41,63	0,11	1064	3	123	-	-
			м							
		ТИП 5 /тамбур, лестничная клеть/								
102	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,4	206,54	9,95	3387	163	1128	0,36	6
				52,2	3,74	856	61	123	0,02	-
			м2							
103	Е0111-11-2к=2 к объему	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(толщиной 30мм)	32,8	31,54	0,67	1035	22	36	-	-
				0,63	0,25	21	8	123	-	-
			м2							
104	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	17,54	29,18	0,22	512	4	401	0,1	2
				18,5	0,09	324	2	123	-	-
			м							
105	Е0106-36-4	-Железнение поверхности	16,4	55,56	0,23	911	4	885	0,29	5
			м2	51,3	0,09	841	1	105	-	-
		ТИП 7 /гост. прих, кухня, спальня 2-ой этаж/								
106	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	238,3	925,06	4,9	220442	1168	17689	0,38	91
				58,5	1,85	13941	441	123	0,01	2
			м2							
107	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	254,981	109,84	0,46	28007	117	3833	0,08	20
				12,04	0,18	3070	46	123	-	-
			м							
108	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	254,981	167,96	1,88	42828	479	21156	0,47	119
				78,3	0,72	19965	184	105	-	1
			м2							
		ТИП 8/сан узел 2-ой этаж/								
109	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,88	206,54	9,95	4932	238	1643	0,36	9
				52,2	3,74	1247	89	123	0,02	-
			м2							
110	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	23,88	340,45	18,42	8130	440	2728	0,42	10
				85,95	6,91	2052	165	123	0,03	1
			м2							
111	Е0111-4-1 прим.	-Устройство гидроизоляции из 1 слоя гидроизола (ДЕТАЛЬ	7,66548	340,45	18,42	2610	141	876	0,42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИМЫКАНИЯ ПОЛА К СТЕНЕ, СМ. 076-1-АС ЛИСТ 11)		85,95	6,91	659	53	123	0,03	-
112	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм с добавлением латекса	23,88	206,54 52,2	9,95 3,74	4932 1247	238 89	1643 123	0,36 0,02	9 -
113	Е0111-11-2 К=2 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	47,76	31,54 0,63	0,67 0,25	1506 30	32 12	52 123	- -	- -
114	С11011-331	м2 -Латекс СКС-65 ГП	2,5074	418 -	- -	1048 -	- -	- -	- -	- -
115	Е0111-27-3	кг -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	23,88	911,2 171,68	11,72 4,39	21759 4100	280 105	5172 123	1,06 0,02	25 1
116	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	25,5516	138,54 41,63	0,32 0,11	3540 1064	8 3	1312 123	0,24 -	6 -
		м ТИП 9 /тамбур/								
117	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,6	206,54 52,2	9,95 3,74	6114 1545	295 111	2037 123	0,36 0,02	11 1
118	Е0111-11-2к =2 к объему	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(толщиной 30мм)	59,2	31,54 0,63	0,67 0,25	1867 37	40 15	64 123	- -	- -
119	Е0111-39-2	м2 -Устройство плинтусов цементных	29,6	29,18 18,5	0,22 0,09	864 548	7 3	677 123	0,1 -	3 -
120	Е0106-36-4	м -Железнение поверхности	29,6	55,56 51,3	0,23 0,09	1644 1518	7 3	1597 105	0,29 -	9 -
121	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,6	911,2 171,68	11,72 4,39	26972 5082	347 130	6410 123	1,06 0,02	31 1
		м2 **ЛЕСТНИЦЫ Л1 - 2ШТ. /ЛИСТ 29-35/**								
122	Е0107-60-1	-Установка металлических	15,44	4260,72	7,69	65785	119	6969	1,74	27

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений с поручнями из твердолиственных пород		319,5	2,9	4933	45	140	0,01	-
			м							
123	Е0113-26-6 К=2 к объему	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	120	20,36 4,16	0,02 -	2443 499	2 -	449 90	0,02 -	3 -
			м2							
124	Е0115-68-2	-Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	29,44	611,5 205,2	6,14 1,94	18003 6041	181 57	6403 105	1,17 0,04	34 1
			м2							
125	Е0161-28-4	-Обертывание косоуров металлической сеткой под штукатурку	29,44	606,43 48,96	0,55 0,09	17853 1441	16 3	1365 94,5	0,26 -	8 -
			м2							
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОТОЛОК								
126	**Е0115-61-2**	**-Оштукатуривание простое** поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	312,66	248,15 122,4	3,39 0,72	77587 38270	1058 225	40419 105	0,68 0,05	213 16
			м2							
127	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	312,66	434,19 102,11	3,94 1,49	135754 31926	1232 466	34011 105	0,55 0,01	173 2
			м2							
128	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	625,33	257,14 43,65	2,33 0,88	160797 27296	1457 550	29238 105	0,26 -	163 3
			м2							
		СТЕНЫ								
129	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	817,73	358,58 73,73	3,43 1,31	293222 60291	2805 1071	64431 105	0,46 0,01	372 5
			м2							
130	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными	1424,4	251,66	1,88	358465	2678	59301	0,23	329

1		3	4	5	6	7	8	9	1	11
		водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску		38,93	0,72	55452	1026	105	-	5
131	Е0115-165-1-0	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен м2	219,22	118,3 51,98	1,61 0,61	25934 11395	353 134	12105 105	0,31 -	68 1
132	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	139,64	1026,06 333	2,1 0,79	143279 46500	293 110	48941 105	2 -	279 1
133	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и м2	147,8	616,66 312,75	6,33 2,39	91142 46224	936 353	48907 105	1,79 0,01	265 2
		РАЗНОЕ ======== КРЫЛЬЦО КР-2ШТ. /ЛИСТ10/								
134	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	7,2	75,92 10,51	2,62 0,99	547 76	19 7	102 123	0,07 -	- -
135	Е0106-1-15	-Устройство крылец м3	0,72	5307,62 146,25	100,65 38,03	3821 105	72 27	139 105	0,97 0,19	1 -
136	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,0509	27935,09 16380	9375,11 2107,33	1422 834	477 107	847 90	91 7,36	5 -
137	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0509	53600 -	- -	2728 -	- -	- -	- -	- -
138	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН-548/ 1т	0,0236	70437,87 9675	304,24 114,75	1662 228	7 3	243 105	58 0,56	1 -
		ОТМОСТКА								
139	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,26	2271,3 531	- -	16490 3855	- -	4742 123	3,24 -	24 -

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	1	:	11
140	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	96,8		206,54		9,95		19993		963		6660		0,36		34
						52,2		3,74		5053		362		123		0,02		2
141	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавить до 40мм	м2	387,2		31,54		0,67		12213		259		419		-		2
						0,63		0,25		244		97		123		-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-1	Тенге							4035639		43218						3525

			Тенге							586556		15823						90
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							3975466		-		-				-
		Материалы -	Тенге							1903357		-		-				-
		Всего заработная плата -	Тенге							-		596595		-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							844467		-		-				-
		Местные материалы -	Тенге							604549		-		-				-
		Накладные расходы -	чел.-ч							663686		-		-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							-		-		-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-		99553		-				332
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							278349		-		-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							4917502		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							-		-		-				-
		Сметная заработная плата -								-		696148		-				3912
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							60173		-		-				-
		Материалы -	Тенге							642		-		-				-
		Всего заработная плата -	Тенге							-		5784		-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							52849		-		-				-
		Накладные расходы -	чел.-ч							5206		-		-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							-		-		-				-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-		781		-				3
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							3923		-		-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч							69301		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							-		-		-				-
		Сметная заработная плата -								-		6565		-				38
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	Тенге							4986803		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-		-		-				-
		Сметная заработная плата -	Тенге							-		702713		-				3950
																		-

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11

Раздел 2. - ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	12	7298,33	6,95	87580	83	6394	2,48	30
					414	2,25	4968	27	128	0,01	-
2	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	40	473,47	39,24	18939	1570	13824	1,47	59
					254,25	15,75	10170	630	128	0,07	3
3	С130904-58	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1шт	40	343	-	13720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
4	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	98	362	-	35476	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа	шт	4	888	-	3552	-	-	-	-
6	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	шт	306	10,99	-	3363	-	4187	0,05	15
					10,69	-	3271	-	128	-	-

Строительные работы

7	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	67,6	148,4	0,07	10032	5	7667	0,65	44
					108	0,02	7301	1	105	-	-
8	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,4	21,8	0,05	466	1	112	0,03	1
					5,81	0,02	124	-	90	-	-
9	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	42,8	19,64	0,02	841	1	121	0,02	1
					3,13	-	134	-	90	-	-
10	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм плитами теплоизоляционными	м2	304	90,7	8,47	27572	2575	15732	0,28	85
					48,6	3,15	14774	958	100	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		. Вентиляция								
14	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	28	356,38	29,9	9979	837	9060	1,46	41
				240,98	11,81	6747	331	128	0,05	1
		шт								
15	С прайс листАО"Кел ет"2009г	-Решетка вентиляционная 1515Р	8	162,99	-	1304	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	С прайс листАО"Кел ет"2009г	-Решетка вентиляционная 2121Р	20	187,68	-	3754	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0120-12-11	-Установка решеток переточных /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
				186,64	7,09	747	28	128	0,03	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		16460	905			45
				Тенге		7494	359			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16460	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3003	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7853	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		5058	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		400	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		10052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1591	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		28102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		52
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9361	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		28102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		52
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9361	-		-
		. Узел управления								
18	Е0116-22-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	3378,42	139,26	3378	139	1946	8,59	9
				1468,04	52,27	1468	52	128	0,25	-
		1узел								
19	прайс-лист ТОО"НВП Эргономика "г.Караган да2010г	-Расходомер и водосчетчик ПРЭМ-2 в комплекте с теплосчетчиком ТЕПЛОКОМ д 40мм	1	96975,16	-	96975	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
		URSAтолщиной 40 мм																
11	С11031-171 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-50 м3		6,6		7370		-		48642		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
12	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материа лами при толщине изоляционного слоя 40 мм		304		114,31		6,39		34751		1943		9853		0,19		58
						29,93		2,48		9099		754		100		0,01		4
13	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2		0,1021		179500		-		18327		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			303260		6177										293
			Тенге			49841		2370										11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			140630		-		-						-		
Материалы -			Тенге			37705		-		-						-		
Всего заработная плата -			Тенге			-		33146		-						-		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			66969		-		-						-		
Накладные расходы -			Тенге			33485		-		-						-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-		-		-						-		
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-		5023		-						-		17
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			10447		-		-						-		
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			184562		-		-						-		
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-		-		-						-		
Сметная заработная плата -			Тенге			-		38168		-						-		214
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			162630		-		-						-		
Материалы -			Тенге			89804		-		-						-		
Всего заработная плата -			Тенге			-		19066		-						-		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			52748		-		-						-		
Местные материалы -			Тенге			15		-		-						-		
Накладные расходы -			Тенге			24405		-		-						-		
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-		-		-						-		
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-		3661		-						-		12
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			11222		-		-						-		
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			198256		-		-						-		
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-		-		-						-		
Сметная заработная плата -			Тенге			-		22727		-						-		119
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			382818		-		-						-		
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-		-		-						-		
Сметная заработная плата -			Тенге			-		60895		-						-		333

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		4		476,4		39,63		1906		159		1396		1,48		6
						256,79		15,91		1027		64		128		0,07		-
			1шт															
21	С130901-102	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм		2		6040		-		12080		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
			шт															
22	С130901-95	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм		2		1530		-		3060		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
			шт															
23	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм		4		1360		-		5440		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
			компл															
24	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм		2		12277,53		78,52		24555		157		1276		2,72		5
						468,14		30,13		936		60		128		0,14		-
			1шт															
25	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		4		362		-		1448		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
			шт															
26	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		6		507		-		3042		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
			шт															
27	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном		4		859,96		1,62		3440		6		214		0,23		1
						41,72		-		167		-		128		-		-
			комплект															
28	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм		6		328		-		1968		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
			шт															
29	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых		4		64,62		-		258		-		285		0,32		1
						55,62		-		222		-		128		-		-
			комплект															
30	СпрайслистО-ОО"Спецком	-Термометр ТТП5 2 160 66		4		1007,45		-		4030		-		-		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	плектприбор"2008г.без НДС	шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Спрайслист0-Оправа 2П 165 63 64 150 ОО"Спецком		4	375,91	-	1504	-	-	-	-
	плектприбор"2008г.без НДС	шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0112-698-1-Расширители на условное давление до 10МПа		4	438,32	18,99	1753	76	484	0,59	2
		шт		134,33	-	537	-	90	-	-
33	Е0118-21-4 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм		2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	-
34	Е0118-13-1 -Установка насоса Гном,массой агрегата до 0,1 т		1	2759,83	123,78	2760	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	-
35	С131004-2 -Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин		1	19700	-	19700	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-481-2-1 Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока скороткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т		1	560,31	25,96	560	26	324	2,02	2
		шт		338,35	2,32	338	2	95	0,01	-
37	С131103-15 -Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 50 мм		7	623	-	4361	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 2	Тенге				525762	7915			380

		Тенге				64637	3010			14
	Стоимость оборудования -	Тенге				96975	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				96975	-	-		-

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
Стоимость монтажных работ -			Тенге															
Материалы -			Тенге							2314		-		-				
Всего заработная плата -			Тенге							1336		-		-				-
Сдача и испытание -			Тенге							-		878		-				-
Накладные расходы -			Тенге							10		-		-				-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге							807		-		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге							-		121		-				-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге							187		-		-				-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							3308		-		-				-
Сметная заработная плата -			Тенге							-		-		-				-
Стоимость общестроительных работ -			Тенге							-		999		-				5
Материалы -			Тенге							140630		-		-				-
Всего заработная плата -			Тенге							37705		-		-				-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге							-		33146		-				-
Накладные расходы -			Тенге							66969		-		-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							33485		-		-				-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге							-		-		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге							-		5023		-				17
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге							10447		-		-				-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							184562		-		-				-
Сметная заработная плата -			Тенге							-		-		-				-
Стоимость сантехнических работ -			Тенге							-		38168		-				214
Материалы -			Тенге							285843		-		-				-
Всего заработная плата -			Тенге							135772		-		-				-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге							-		33623		-				-
Местные материалы -			Тенге							114438		-		-				-
Сдача и испытание -			Тенге							15		-		-				-
Накладные расходы -			Тенге							555		-		-				-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч							43037		-		-				-
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге							-		-		-				-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге							-		6456		-				22
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге							19733		-		-				-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							348613		-		-				-
Сметная заработная плата -			Тенге							-		-		-				-
ИТОГО ПО разделам ОВ			**Тенге**							**633458**		-		-				214
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч							-		-		-				-
Сметная заработная плата -			Тенге							-		79246		-				433

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат				525761,685
Накладные расходы				77329,29
Ненормируемые и непредвиденные затраты				30366,96
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				
Итого с зимними удорожаниями	536482,773 X 1,4 %			633457,93
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	640968,691 X 2,234		7510,759	543993,53
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	1431924,056 X 2 %		28638,481	1431924,1 1460562,5
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			175267,5
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				1635830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 3. - ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

1	Е0116-23-1	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				999	33,75	999	34	128	0,17	-
		1узел								
2	Спрайс листТОО"НВП Эргономика "2 полугодие2009г	-Счетчик холодной воды домовой MSD Cyble д 25мм	1	11937,58	-	11938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
3	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								
5	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	-
		1шт								
6	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	3	3500	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130809-72	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dу 50 мм	3	1360	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	12	75,82	1,57	910	19	1037	0,41	5
				67,5	-	810	-	128	-	-
		1счетчик								
10	Спрайс-лист ТОО"НВП Эргономика "2010г	-Счетчик холодной воды Actaris д 15мм	12	1766,66	-	21200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	138	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	-
		1кран								
12	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	82	529,47	12,19	43417	1000	31180	1,64	134
				292,5	4,57	23985	375	128	0,02	2
		м								
13	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	23	439,13	7,9	10100	182	6910	1,29	30
				231,75	2,95	5330	68	128	0,01	-
		м								
14	Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	35	434,02	5,28	15191	185	8536	1,05	37
				188,55	1,98	6599	69	128	0,01	-
		м								
15	Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	4	575,07	6,65	2300	27	1303	1,4	6
				252	2,5	1008	10	128	0,01	-
		м								
16	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6	633,52	9,63	3801	58	1685	1,22	7
				215,78	3,6	1295	22	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
17	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	20	473,47	39,24	9469	785	6912	1,47	29
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	5085	315	128	0,07	1
		1шт								
18	С130903-11	-Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/с м2/, Dy 20 мм	20	225	-	4500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	20	4872,46	52,42	97449	1048	3916	0,77	15
				134,42	18,54	2688	371	128	0,09	2
		1фильтр								
20	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	40	362	-	14480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	10	408	-	4080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	12	59,31	-	712	-	909	0,34	4
				59,15	-	710	-	128	-	-
		м								
24	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	12	659	-	7908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
25	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм/гильзы/	4	471,67	4,19	1887	17	315	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	-
		м								
26	Е0116-7-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	12	596,67	4,19	7160	50	944	0,34	4
				59,85	1,58	718	19	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 40 мм/гильзы/								
27	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	3	693,07	10,34	2079	31	310	0,43	1
				76,95	3,87	231	12	128	0,02	-
		оцинкованных труб диам. 50 мм/гильзы/								
28	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм/гильзы/	1	1082,42	12,21	1082	12	125	0,56	1
				92,93	4,57	93	5	128	0,02	-
		Строительные работы								
29	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Ввод водопровода/	15,75	389,25	-	6131	-	6928	2,48	39
				389,25	-	6131	-	113	-	-
30	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,75	134,1	-	2112	-	2387	0,97	15
				134,1	-	2112	-	113	-	-
31	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,007	47611,09	17877,09	333	125	313	173	1
				29700	4698,68	208	33	130	18,1	-
32	С130804-883 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,07	85	-	601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	66	72,96	16,85	4816	1112	2833	0,21	14
				38,59	4,33	2547	286	100	0,03	2
34	С11031-202 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	21	68	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С11031-205 Изм. и	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST,	35	83	-	2905	-	-	-	-

1	:	3	:	4	:	5	:	6	7	:	8	:	9	:	:	11
	доп.вып.18	цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм				-		-	-		-		-		-	-
36	С11031-206 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	4		92 - -		-	368 - -		-		-		-	-
37	С11031-208 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	6		133 - -		-	798 - -		-		-		-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			320641		4915								356
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61793		1689								8
	Материалы -		Тенге													
	Всего заработная плата -		Тенге			18891		-			-					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1157		-			-					-
	Накладные расходы -		Тенге			-		11316			-					-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			5499		-			-					-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			12460		-			-					-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-		-			-					-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-		1869			-					6
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			1881		-			-					-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			33232		-			-					-
			Тенге			-		-			-					-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-		13185			-					78
	Материалы -		Тенге													-
	Всего заработная плата -		Тенге			301751		-			-					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			166287		-			-					-
	Сдача и испытание -		Тенге			-		52166			-					-
	Накладные расходы -		Тенге			80990		-			-					-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге			114		-			-					-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		чел.-ч			66773		-			-					-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-		-			-					-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-		10016			-					33
	Нормативная трудоемкость -		Тенге			22111		-			-					-
	Сметная заработная плата -		чел.-ч			390635		-			-					-
			Тенге			-		-			-					-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			-		62182			-					327
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			423866		-			-					-
	Сметная заработная плата -		Тенге			-		-			-					-
																-
	РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды(Т3)							75367			-					404
38	С131101-96 -Смесители для умывальника		компл	12		1750 - -		-	21000 - -		-		-		-	-
39	С131101-96 -Смесители для мойки			12		1750 - -		-	21000 - -		-		-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		-	-	-	-	-	-	-
40	E0117-2-3	-Установка смесителей	12	1793,32	1,57	21520	19	1935	0,7	8
				126	-	1512	-	128	-	-
		шт								
41	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	80	469,78	12,19	37582	975	30420	1,64	131
				292,5	4,57	23400	366	128	0,02	2
		м								
42	C130804-94 Изм. и доп. вып.17	-Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	71,92	95	-	6832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
43	E0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм/гильзы/	4	471,67	4,19	1887	17	315	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		109821	1011			141
				Тенге		25151	372			2
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		109821	-	-		-
		Материалы -		Тенге		34827	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25523	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		48832	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4900	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		151040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		159
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	30424	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		151040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		159
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	30424	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1								
44	E0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
				346,5	9	4158	108	128	0,04	-
		комплект								
45	E0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	12	9126,62	39,24	109519	471	6186	2,22	27
				387	15,75	4644	189	128	0,07	1

1		3		4	5	6	7	8	9	10	11
56	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Тройник д 110х110	шт	18	160,84	-	2895	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Тройник д 110х50	шт	16	110,58	-	1769	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
58	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Крестовина д 100х100	шт	2	336,75	-	674	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Ревизия д 110 ПНД	шт	12	366,91	-	4403	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Ревизия д 50 ПНД	шт	4	190,99	-	764	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Заглушка д 50 ПНД	шт	5	38,2	-	191	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	Спрайс листТОО"SAnTEHPlAsT" 1 полугодие 2009	-Заглушка д 110 ПНД	шт	8	79,92	-	639	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	E0116-21-4	-Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	1	290,45	6,95	290	7	282	1,36	1
					218,25	2,25	218	2	128	0,01	-
64	C12021-242	-Воронка	т	0,002	162700	-	325	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	C131101-58	-Сифоны-ревизии	шт	1	1700	-	1700	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	E0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм/гильзы/		9	1082,42	12,21	9742	110	1123	0,56	5
					92,93	4,57	836	41	128	0,02	-

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	:	11
			комплект														
46	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение		12		3977,4		13,9		47729		167		4355		1,56	19
						279		4,5		3348		54		128		0,03	-
			комплект														
47	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек		12		1700		-		20400		-		-		-	-
						-		-		-		-		-		-	-
			шт														
48	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн		12		5778,07		93,94		69337		1127		5633		1,95	23
						330,75		36		3969		432		128		0,17	2
			комплект														
49	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм		24		712,05		10,58		17089		254		3785		0,7	17
						119,25		3,96		2862		95		128		0,02	-
			м														
50	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводовканализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		102		778,88		1,43		79446		146		13437		0,56	57
						102,38		0,54		10443		55		128		-	-
			м														
51	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		37		650,54		0,64		24070		24		5041		0,58	22
						106,2		0,25		3929		9		128		-	-
			м														
52	Спрайс листТОО"SAnТЕНPlAsT" 1 полугодие 2009	-Патрубок переходной д 100х50 ПНД		12		65,34		-		784		-		-		-	-
			шт			-		-		-		-		-		-	-
53	Спрайс-лист ТОО"SAnТЕН PlAsT"1 полугодие 2009	-Отвод д 50х50		37		30,16		-		1116		-		-		-	-
			шт			-		-		-		-		-		-	-
54	Спрайс листТОО"SAnТЕНPlAsT" 1 полугодие 2009	-Отвод д 100х100		15		105,55		-		1583		-		-		-	-
			шт			-		-		-		-		-		-	-
55	Спрайс листТОО"SAnТЕНPlAsT" 1 полугодие 2009	-Тройник д 50х50		26		47,75		-		1241		-		-		-	-
			шт			-		-		-		-		-		-	-

1	3	4	5	6	7	8	9	1	11
67 E0116-7-12	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 150 мм/гильзы/	7	2295,17	27,39	16066	192	1652	1,03	7
			174,15	10,26	1219	72	128	0,05	-
	м								
	Строительные работы								
68 E0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/Выпуск канализации/	43,2	389,25	-	16816	-	19002	2,48	107
			389,25	-	16816	-	113	-	-
	м3								
69 E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43,2	134,1	-	5793	-	6546	0,97	42
			134,1	-	5793	-	113	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			505546	2755			350
		Тенге			58236	1058			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22609	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	22609	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			25548	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3832	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2889	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51046	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	26441	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			325	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			345	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			482611	-	-		-
	Материалы -	Тенге			406070	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	36684	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38160	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			46956	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7043	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31774	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			561342	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		230
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	43728	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			612732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		392
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	70169	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ВК	Тенге			936008	8681			847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			145180	3118			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41499	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	33925	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5499	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4770	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84278	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		239
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39626	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			325	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			345	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			894183	-	-		-
		Материалы -	Тенге			607183	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	114374	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			167983	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			114	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21960	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62435	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1103017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	136334	-		-
		ИТОГО ПО разделу ВК	Тенге			1187639	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175960	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 4- НА НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
				1215	-	1215	-	108	-	-
		шкаф								
2	Спрайс листТД"Каз трансформатор"	-Вводно распределительное устройство ВРУ1-22-55	1	65754	-	65754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
3	Е0121-24-5	-Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене	4	1028,34	87,84	4113	351	3650	4,7	19
				810	34,82	3240	139	108	0,17	1
		шт								
4	Спрайс листЭЦ"220 Вольт"	-Корпус металлический ЩЭ-3	4	8803,42	-	35214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,2	13,2	18043	475	7842	1	36
				227	2,3	8172	83	95	0,01	-
		шт								
6	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или	36	862	28	31032	1008	11782	2	72
				340	4,5	12240	162	95	0,03	1
		колонне, на ток до 100 А								
		шт								
7	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	12	166,9	5,4	2003	65	1827	1	12
				158	2,3	1896	28	95	0,01	-
		шт								
8	Спрайс лист "МВ Инжениринг "	-Счетчик активной энергии электронный однофазный меркурий 201.2	12	2241,23	-	26895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,9	5,4	334	11	305	1	2
				158	2,3	316	5	95	0,01	-
		шт								
10	Спрайс лист "МВ Инжениринг "	-Счетчик активной энергии электронный однофазный меркурий 230 R-ООС	2	14405,1	-	28810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) 2 888141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	2	505	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	Спрайс лист ООО"Электрокомплектсервис"	-Розетка потолочная РП-1 с крюком	48	103,45	-	4966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	40	55	7,6	2200	304	916	0,13	5
				23,2	0,9	928	36	95	0,01	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			243846	2273			163
			Тенге			29507	471			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			144962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	29978	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82730	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			29224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4384	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10451	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			184637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34362	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			98884	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98884	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104817	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			289454	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34362	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			243845,51
Накладные расходы			29223,51
Ненормируемые и непредвиденные затраты			16384,16
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			289453,18
Итого с зимними удорожаниями	289453,183 X 1,4 %	4052,345	293505,53
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	293505,528 X 2,234		655691,35
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	655691,35 X 2 %	13113,827	668805,18
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		80256,62
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			749061,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	12	74,15	-	890	-	592	0,29	3
				45,68	-	548	-	108	-	-
		шт								
12	С151801-118	-Кнопка звонка /Турция/	12	52	-	624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	12	431	-	5172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	-
		шт								
15	Спрайс лист ООО"Электроокомплектсервис"	-Пускатель ПМЛ123002	1	2999,66	-	3000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	1	135,55	-	136	-	134	0,78	1
				124,2	-	124	-	108	-	-
		шт								
17	С151704-2	-Указатель световой уличный номер дома УСПУ	1	462	-	462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151801-11	-Переключатель А64-103 для открытой проводки коридорный 10А	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0121-24-13	-Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 5- НА НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

1	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742	305	742	305	517	2	2
				398	72	398	72	110	0,42	-
			коробка							
2	Спрайс-лист-ТОО"Связь-плюс"2010г	Коробка телефонная распределительная КРПТВ-20	1	2491,45	-	2491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
3	Ц0110-349-7-	Аппаратура настенного типа. Розетка телефонная	12	107,3	-	1288	-	1200	1	12
				99	-	1188	-	101	-	-
			шт							
4	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная RJ-11	12	179	-	2148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
5	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубыили металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	40	9,33	0,82	373	33	367	0,05	2
				7,99	0,5	320	20	108	-	-
			м							
6	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	170	11,04	1,09	1878	186	1816	0,06	10
				9,23	0,66	1569	112	108	-	-
			м							
7	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	60	20,78	-	1247	-	1174	0,11	7
				18,11	-	1087	-	108	-	-
			м							
8	С151607-292-	Провода телефонные распределительныеоднопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	0,27	3660	-	988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
9	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	40	28,1	-	1124	-	778	0,11	4
				18,02	-	721	-	108	-	-
			м							

1	:	3	:	4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	1	:	11
10	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		4		777		-		3108		-		-		-		-
						-		-		-		-		-		-		-
		10м																
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО телефонии.		Тенге						15387		524						37

				Тенге						5282		204						1
		Стоимость монтажных работ -		Тенге						15387		-		-				-
		Материалы -		Тенге						845		-		-				-
		Всего заработная плата -		Тенге						-		5486		-				-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге						8736		-		-				-
		Накладные расходы -		Тенге						5851		-		-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						-		-		-				3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге						-		878		-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге						1274		-		-				-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге						22512		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				41
		Сметная заработная плата -		Тенге						-		6364		-				-
		ИТОГО ПО телефонизации		Тенге						22512		-		-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						-		-		-				41
		Сметная заработная плата -		Тенге						-		6364		-				-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат			15385,949
Накладные расходы			5851,29
Ненормируемые и непредвиденные затраты			1274,28
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.			22511,52
Итого с зимними удорожаниями	22511,519 X 1,4 %	315,161	22826,68
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	22826,68 X 2,234		50994,8
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	50994,803 X 2 %	1019,896	52014,7
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %		6241,76
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)			58256,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО по РАЗДЕЛАМ: 8 060 046,5

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	Тенге		8 060 046,5
Итого с зимними удорожаниями	Тенге	1,4 %	8 172 887
Итого в текущих ценах	Тенге	к-2,23355	18 254 552
Итого с налогами, сборами и обязат. платежа	Тенге	2 %	18 619 643
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12 %	2 234 237
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге		**20 854 000**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «NOVA Цинк»

Директор _____ Койшанов С.К.

Начальник ОКСа _____ Шохинов М.Т.

Технадзор ТОО «АСТМ»

Эксперт _____ Гар[illegible]

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ Колдыбаев С.А.

Гл. инженер _____ Жармагамбетов Б.Е.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО 12-ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА В П.АКЖАЛ ШЕТСКОГО РАЙОНА
ЗАКАЗЧИК: ТОО «Nova Цинк»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Агропрромремстрой»

ДОГОВОР: №1513 от 31 октября 2013г.

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц

с 27 мая 2014г.по 27 июня 2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА								
1	Е0101-12-15- т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами м3	160	42,35 2,52	39,83 10,96	6776 403	6372 1753	2091 97	0,02 0,04	3 6
2	Е0101-163-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м м3	9,24	558 558	- -	5156 5156	- -	5826 113	3,37 -	31 -
3	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	8,4	15229,94 1410,75	369,93 139,73	127931 11850	3107 1174	16931 130	8,01 0,68	67 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маты2010								
16	С130809-10 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	1	268	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	Спрайс-лист-Отвод 90гр ПНД 63Т ТОО"Пласт-Инвест"гАлматы2010		2	2061,11	-	4122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	Спрайс-лист-Переход фланцевый 110/63 ПНД ТОО"Пласт-Инвест"гАлматы2010		2	1961,45	-	3923	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-40-3	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,6	2
				126	-	504	-	130	-	-
		фланец								
20	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100мм	4	384	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	Е0122-33-1	-Демонтаж чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,03234	11827,54	238,91	383	8	174	25,26	1
				4050	90,45	131	3	130	0,44	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			227426	13099			144

			Тенге			24586	3873			16
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211649	-	-		-
	Материалы -		Тенге			115155	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28458	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18062	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			40748	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35315	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5297	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14818	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			261782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		178
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33755	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15776	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15776	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			947	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16723	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			278505	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		178
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	33755	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.

Итого прямых затрат				227424,862
Накладные расходы				35314,75
Ненормируемые и непредвиденные затраты				15764,42
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				278504,03
Итого с зимними удорожаниями	278504,031 X 1,4 %		3899,056	282403,09
Итого в текущих ценах на 1.01.2014	282403,087 X 2,234			630888,5
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	630888,496 X 2 %		12617,77	643506,27
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			77220,75
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) (на 2 дома)				720727,02

Итого с НДС 12% (на 1 дом) 360 363,51

В т.ч. НДС-12% 38 610,37

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «NOVA ЦИНК»

Директор _____ Койшанов С.К.

Начальник ОКСа _____ Шохинов М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «Агропромремстрой»

Директор _____ Колдыбаев С.А.

Гл. инженер _____ Жармагамбетов Б.Е.

Технадзор ТОО «АСТМ»

Эксперт _____ Га[illegible] Н.Я.