г.Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140009176 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей к крытому бассейну по проспекту Сатпаева города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области**

Договор № 110 от 15.09.2014 года

Акт №1
выполненных работ за сентябрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены) **1.10.14г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-4-1 Наружные сети канализации								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1697,5	22,04	20,73	37413	35189	11543	0,00911	15
		м3 грунта		1,31	5,7	2224	9676	97	0,0198	34
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	55,6	262,72	–	14607	–	16506	1,848	103
		м3 грунта		262,72	–	14607	–	113	–	–
3	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	101,6	32,54	30,98	3306	3148	1038	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	155	915	97	0,0308	3
4	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	177,8	108,2	108,2	19238	19238	3848	–	–
		т		–	21,64	–	3848	100	0,04544	8
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	101,6	3,76	3,24	382	329	158	0,00332	–

	м3 грунта		0,48	1,12	49	114	97	0,00371	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	27,6	21,55	4,52	595	125	456	0,108	3
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	470	–	97	–	–
7 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1577,8	6,48	6,48	10224	10224	3214	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	3313	97	0,00806	13
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	175,3	134,1	–	23508	–	26564	0,972	170
	м3 грунта		134,1	–	23508	–	113	–	–
9 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	139,3	21,55	4,52	3002	630	2301	0,108	15
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	2372	–	97	–	–
10 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	18,4	1461,2	152,52	26886	2806	5044	1,02	19
	м3 основания		153,68	57,15	2828	1052	130	0,279	5
11 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,205	78245	36133,62	16040	7407	13715	247	51
	км трубопровода		41850	9612,9	8579	1971	130	37,3	8
12 99-8-60(пл)	Труба гофрированная двухслойная с раструбом из полипропилена д=160мм.Приложение 25-1К=1,010	207,05	669		138516				
	м								
13 99-8-62(пл)	Соединительное уплотнительное кольцо д=160мм.Приложение 25-1	11	60		660				
	штук								
14 Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,106	155788,86	103471,23	16514	10968	10264	306	32
	км трубопровода		51300	23175,85	5438	2457	130	98,72	10
15 99-8-61(пл)	Труба гофрированная двухслойная с раструбом из полипропилена д=315.Приложение 25-1К=1,010	107,06	2429		260049				
	м								
16 99-8-63(пл)	Соединительное уплотнительное кольцо д=315мм.Приложение 25-1	5	210		1050				

		штук								
17	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	48	300,56	225,63	14427	10830	8018	0,414	20
		шт		69,53	58,98	3337	2831	130	0,226	11
18	99-22-80(пл)	Муфта защитная д=160мм.Приложение 17-6-5	26	477		12402				
		штук								
19	99-22-81(пл)	Муфта защитная д=110мм.Приложение 17-6-5	9	77		693				
		штук								
20	99-12-138(пл	Муфта защитная д=315.Приложение 17-6-5	13	477		6201				
		штук								
21	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	2	440,21	332,43	880	665	493	0,611	1
		шт		102,38	86,87	205	174	130	0,333	1
22	99-12-132(пл	Тройник ПЭ 100 SDR 17 250х14,8.Приложение 17-6-5	1	7859		7859				
		штук								
23	99-12-13(пл)	Тройник ПЭ SDR 17200х11,9.Приложение 17-6-5	1	4567		4567				
		штук								
24	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,56	225,63	601	451	334	0,414	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,226	–
25	99-22-53(пл)	Втулка фланец ПЭ100 SDR 17 диаметр 250мм.Приложение 17-6-5	1	3434		3434				
		штук								
26	99-22-52(пл)	Втулка фланец ПЭ100 SDR 17 диаметром 200мм.Приложение 17-6-5	1	1461		1461				
		штук								
27	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	1	2020,59	69,84	2021	70	482	1,73	2
		фланец		369	2,25	369	2	130	0,01	–
28	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	1	1295,37	57,24	1295	57	395	1,43	1
		фланец		301,5	2,25	302	2	130	0,01	–
29	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,02335	121294,13	49389,75	2832	1153	2473	312,7	7
		т фасонных частей		62775	18657	1466	436	130	91,12	2

30	8-10-28	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 273х8,0 мм	1	666		666			
		шт							
31	8-10-26	Заглушки (ГОСТ 17379-2001) эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру <=10 МПа, 219х8,0 мм	1	482		482			
		шт							
32	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм	4	3549,82	1,57	14199	6	2696	3,01	12
		сальник		526,5	–	2106	–	128	–	–
33	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм с гидравлическим испытанием	0,0003	174718,44	71861,81	52	22	43	441	–
		км трубопровода		83025	27146,25	25	8	130	132,58	–
34	8-6-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	0,3012	1803		543			
		м							
35	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием. Сальник	0,0003	154891,68	66009,8	46	20	36	376	–
		км трубопровода		70200	24936,75	21	7	130	121,79	–
36	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 ммК=1,004;	0,3012	1623		489			
		м							
37	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием. СальникК=2,000;	0,0006	204666,79	85907,16	123	52	100	504	–
		км трубопровода		95850	32451,75	58	19	130	158,5	–
38	8-6-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	0,6024	2145		1292			
		м							
39	Е22-38-7	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 300 мм	1	3743,2	537,62	3743	538	1738	5,59	6
		врезка							

			9675	114,75	7137	85	105	0,56	–
65 Е13-26-1	Окраска металлических поверхностей краской X-FLAME"К=2,000;	5,4	3	0,05	16	–	14	0,0138	–
	м2		2,77	0,02	15	–	90	0,0001	–
66 99-35-3(пл)	Огнезащитное покрытие "X-FLAME".Приложение 10-8	1,485	683		1014				
	кг								
67 Е6-19-2	Устройство обоймы	0,483	7758,85	283,24	3748	137	421	4,15	2
	м3		722,25	106,99	349	52	105	0,5226	–
68 Е1-164-2	Разработка вручную траншей при устройстве врезки в канализацию т.ч. п.3.182: ктрр1=1,15; кзпр1=1,15;	9,3	251,77	–	2341	–	2645	1,771	16
	м3 грунта		251,77	–	2341	–	113	–	–
69 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,3	134,1	–	1247	–	1409	0,972	9
	м3 грунта		134,1	–	1247	–	113	–	–

Итого по смете:	*2 991 321*
Оборудование	
Накладные расходы, тенге	*241 193*
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*193 951*
Всего по разделу:	*3 426 465*
Всего по смете:	**3 426 465**
Временные здания и сооружения (1,6%)	54 823
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	76 588
Затраты на выслугу лет (1%)	34 813
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	13 925
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3 606 614**
*в том числе СМР	3 557 876
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**8 619 807,42**
Налог (2%)	172 396,15

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**8 792 203,57**
НДС (12%)	1 055 064,43
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**9 847 268,00**
Исключить аванс(30%)	**2 954 180,40**
Итого к оплате:	**6 893 087,60**

Заказчик:	**Тех.надзор:**	**Подрядчик:**
Руководитель ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"	Директор ИП Берикбаев	Директор ТОО "Элхон"
_____ **Б.М.Кудияров**	_____ **Е.Н. Берикбаев**	_____ **Л.Ш.Тумашинов**