г.Усть-Каменогорск " Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 06014000917 ИИК KZ06070103KSN1816000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ2877400KZ220317044 "ASIACREDIT BANK" (АзияКредитБанк) г. Усть-Каменогорск БИК LARIKZKA

Наименование объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к школе-интернат по проспекту Сатпаева в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области**

Договор № 209 от 18.12.2014 года

Акт № 1
выполненных работ за декабрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. **25.12.14г**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Сети водопровода В1								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	64,2	18,51	17,5	1188	1124	338	0,00703	–
		м3 грунта		1,01	4,41	65	283	97	0,0153	1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	417	23,36	22,08	9741	9207	2767	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	534	2319	97	0,0193	8
3	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	11	27,88	27,88	307	307	52	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	54	97	0,01982	–

4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	64,2	5,55	5,55	356	356	113	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	116	97	0,00691	–
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	383	6,48	6,48	2482	2482	780	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	804	97	0,00806	3
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	36	134,1	–	4828	–	5456	0,972	35
		м3 грунта		134,1	–	4828	–	113	–	–
7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Вывоз лишнего грунта	2	32,23	30,77	64	62	19	0,00984	–
		м3 грунта		1,42	8,34	3	17	97	0,02853	–
8	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс грузаК=1,900;	3,8	108,2	108,2	411	411	82	–	–
		т		–	21,64	–	82	100	0,04544	–
19	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,032	121294,13	49389,75	3881	1580	3388	312,7	10
		т фасонных частей		62775	18657	2009	597	130	91,12	3
20	8-10-156	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8-108х6 мм	2	2080		4160				
		шт								
21	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм	6	391,37	57,24	2348	343	2370	1,43	9
		фланец		301,5	2,25	1809	14	130	0,01	–
22	8-9-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	6	1436		8616				
		шт								
23	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	156,43	21,43	1564	214	1638	0,6	6

21	E11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	8,55	1291,08	–	11039	–	4993	3,1	27
		м3 подстилающего слоя		474,75	–	4059	–	123	–	–
23	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Закладные соединительные элементы для колодцев	0,55272	167710,1	1826,1	92697	1009	6803	42,7	24
		т стальных элементов		8100	690,75	4477	382	140	3,37	2
25	E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм . Футляр	0,02	4588049,18	102058,18	91761	2041	4004	615	12
		км трубопровода		115425	38553,75	2309	771	130	188,29	4
26	E22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,02	947225,77	138575,59	18945	2772	2760	313	6
		км трубопровода		53775	52348,5	1076	1047	130	255,67	5
27	E22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 150 мм	20	282,86	0,37	5657	7	4070	0,897	18
		м трубы, уложенной в футляре		156,38	0,14	3128	3	130	0,0007	–
		Итого по смете:				*829 987*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*102 777*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*55 966*				
		Всего по смете 2-2-1:				**988 730**				

Локальная смета № 2-3-1 Сети теплоснабжения

Раздел 1 Общестроительные работы

1.1 Канал теплотрассы

1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	815	23,36	22,08	19038	17995	5407	0,00888	7
		м3 грунта		1,28	5,56	1043	4531	97	0,0193	16
2	E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	25	262,72	–	6568	–	7422	1,848	46
		м3 грунта								

				262,72	–	6568	–	113	–	–
3	Е1-133-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами	86	27,88	27,88	2398	2398	412	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	4,94	–	425	97	0,01982	2
4	Е8-3-2	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	86	1564,27	100,89	134527	8677	16441	0,85	73
		м3 основания		123,75	38,25	10643	3290	118	0,18	15
5	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	43	1370,2	97,07	58919	4174	7535	0,78	34
		м3 основания		112,5	36	4838	1548	118	0,18	8
12	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	38,55	19300		744015				
		м3								
13	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1	7,77	18100		140637				
		м3								
14	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	34,38	18100		622278				
		м3								
15	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Углы поворота	0,45	10333,84	1327,03	4650	597	1226	12,49	6
		м3		2137,5	456,24	962	205	105	1,7166	1
		1.2 Неподвижные опоры Н1-Н6								
16	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	1,33	10099,01	954,98	13432	1270	1962	6,51	9
		м3		1075,5	330,44	1430	439	105	1,337	2
17	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0581	65900		3829				
		т								
18	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,01292	68200		881				

41	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,08	18100	1448
		м3			
42	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-0,08	119	-10
		м3			
43	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-0,08	221	-18
		м3			
		Итого по разделу 1:			*1 787 976*
		Оборудование			*46 220*
		Накладные расходы, тенге			*110 052*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*1 944 248*
		Всего по разделу 1:			
		Раздел 2 Трубопроводы			
		2.1 Прокладка в непроходном канале			
128	2-1-262	Опоры скользящие	0,13133923	107900	14172
		т			
129	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	2,408	17200	41418
		м3			
130	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,408	221	532
		м3			
131	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,408	119	287
		м3			
132	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,408	119	287
		м3			
		Итого по разделу 2:			*56 696*

Оборудование	
Накладные расходы, тенге	*3 402*
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*60 098*
Всего по разделу 2:	
	2 004 346
Всего по смете 2-3-1:	
	3 440 008
Всего по сметам:	
Оборудование	41 280
Временные здания и сооружения (1,2%)	76 588
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	34 813
Затраты на выслугу лет (1%)	13 925
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	
	3 606 614
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	
	3 557 876
*в том числе СМР	
	8 619 808,29
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп=2,39)	172 396,17
Налог (2%)	
	8 792 204,46
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	1 055 064,54
НДС (12%)	
	9 847 269
Всего по акту с учетом НДС(12%)	

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдела строительства г. Усть-Каменогорска"

Б.М.Кудияров

Тех.надзор:

Директор ИП Берикбаев

Е.Н. Берикбаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л.Ш.Тумашинов