Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО "**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140003830 ИИКKZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**
Договор № 40 от 28.02.2014 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за апрель 2014 года от 30.04.2014 г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт № 1	82 499 009	35 715 483		82 499 009	35 715 483	
Итого:	82 499 009	35 715 483		82 499 009		
НДС 12%	9 899 881			9 899 881		
Итого:	**92 398 890**			**92 398 890**		
Исключить аванс 5%	4 619 944			4 619 944		
Всего к оплате:	**87 778 946**			**87 778 946**		

Заказчик:
Гл.специалист отдела
ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

К.Б. Мукан

Тех.надзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

А.И. Каребаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов

г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства ВКО"

Подрядчик: ТОО "Элхон"

Наименование объекта: Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО

Договор № 40 от 28.02.2014 года

Акт №1

выполненных работ за апрель 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 1-1-1 Подготовительные работы								
1	Е1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	23	111,71	91,82	2569	2112	863	0,138	3
		дерево		19,89	33,75	457	776	70	0,1103	3
2	Е7-24-10 (ДМ	Разборка существующего ограждения ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0;	222	309,13	166,03	68627	36859	58443	0,81	180
		м оград		143,1	44,94	31768	9977	140	0,16065	36
3	Е27-18-5	Разборка бетонной дорожки	2,55	203,88	115,23	520	294	407	0,495	1
		м3 конструкции		88,65	31,42	226	80	133	0,1073	–
4	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	21,03	27,1	27,1	570	570	399	–	–
		т		–	18,97	–	399	100	0,03984	1
5	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс груза	21,03	57,6	57,6	1211	1211	242	–	–
		т		–	11,52	–	242	100	0,02419	1

	Итого по смете:				*73 497*			
	Оборудование							
	Накладные расходы, тенге				*60 354*			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*9 444*			
	Всего по смете 1-1-1:				**143 295**			
	Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы							
	Раздел 1. Земляные работы							
1	Е1-12-14 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3462	33,4	31,41	115638	108741	35704	0,01	48
	м3 грунта		1,99	8,64	6889	29912	97	0,03	104
2	Е1-12-14 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1986	33,4	31,41	66336	62380	20482	0,01	27
	м3 грунта		1,99	8,64	3952	17159	97	0,03	60
3	Е1-163-2 Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	65	339,12	–	22043	–	24908	2,24	145
	м3 грунта		339,12	–	22043	–	113	–	–
4	Е1-163-3 Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	53	535,68	–	28391	–	32082	3,24	171
	м3 грунта		535,68	–	28391	–	113	–	–

5	Е1-163-9	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2; *м3 грунта*	5	847,8	–	4239	–	4790	5,09	25
9	Е1-24-2	Перемещение разработанного грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м в резерв и обратное перемещение для обратной засыпки и подсыпки под полы *м3 грунта*	5571	9,24	9,24	51476	51476	16212	–	–
				–	3	–	16713	97	0,01	64
10	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ранее разрыхленных *м3 грунта*	11142	6,72	6,72	74917	74917	23594	–	–
				–	2,18	–	24323	97	0,01	93
		Итого по разделу 1:				*625 903*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*243 163*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*52 144*				
		Всего по разделу 1:				*921 210*				
		Раздел 2. Фундаменты								
19	Е6-1-15	Устройство подготовки из бетона класса В3,5 *м3*	115,63	6827,42	100,65	789455	11638	22374	0,97	112
				146,25	38,03	16911	4397	105	0,19	21
20	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	117,9426	83		9789				
25	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	80,557	10700		861960				
26	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) *м3*	91,153	10300		938876				

196	30-17-8	Плиты ПК29.15-8AIIIт-C7	м2	136,78	2730	373409
197	30-17-8	Плиты ПК29.12-8AIIIт-C7	м2	371,42	2685	997263
198	30-17-8	Плиты ПК29.10-8AIIIт-C7	м2	87,85	2685	235877
199	30-17-8	Плиты ПК51.15-8К7т-C7	м2	77,04	2923	225188
200	30-17-8	Плиты ПК51.12-8К7т-C7	м2	7,57	2878	21786
201	30-17-8	Плиты ПК59.15-8AIVт-C7	м2	296,82	3036	901146
202	30-17-8	Плиты ПК59.12-8AIVт-C7	м2	188,19	3036	571345
203	30-17-8	Плиты ПК60.15-8К7т-C7	м2	35,64	3036	108203
204	30-17-8	Плиты ПК60.12-8К7т-C7	м2	14,24	2991	42592
205	30-17-8	Плиты ПК60.10-8К7т-C7	м2	11,84	2991	35413
206	30-17-8	Плиты ПК59.10-8AIVт-C7	м2	29	2991	86739
211	30-17-11	Плиты ПГ-5AIVт-C7	м2	1031,82	1022	1054520
212	30-17-11	Плиты ПГ-5AIVт-C7	м2	35,58	1109	39458
229	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d=6 мм	т	7,168	65000	465920
		Итого по разделу 7:				*11 169 586*
		Оборудование				
		Накладные расходы, тенге				*670 175*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*11 839 761*
		Всего по разделу 7:				
		Всего по смете 2-1-1:				33 654 245
		Всего по сметам:				33 797 540

Оборудование	
Временные здания и сооружения (3,4%)	1 149 116
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	768 826
Затраты на выслугу лет (1%)	349 467
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	139 787
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36 204 736**
*в том числе СМР	35 715 483
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, к-2,234	**80 881 381**
Налог (2%)	1 617 628
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**82 499 009**
НДС (12%)	9 899 881
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**92 398 890**

Заказчик:

Гл.специалист отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ К.Б. Мукан

Тех.надзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ А.И. Каребаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ Л.Ш. Тумашинов