Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО "**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140003830 ИИККZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**
Договор № 40 от 28.02.2014 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май 2014 года от 20.05.2014 г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт № 2	172 339 427	74 609 210		89 840 418	38 893 727	
Итого:	172 339 427	74 609 210		89 840 418		
НДС 12%	20 680 731			10 780 850		
Итого:	**193 020 158**			**100 621 268**		
Исключить аванс 5%	9 651 007			5 031 063		
Всего к оплате:	**183 369 151**			**95 590 205**		

Заказчик:
И.о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
Қ.Б. Мұқан

Тех.надзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"
А.И. Каребаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"
Л. Ш. Тумашинов

г.Усть-Каменогорск

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**

Договор № 40 от 28.02.2014 года

Акт №2
выполненных работ за май 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы								
6	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	√ 2400	75,88 7,11	52,6 17,92	182106 17064	126250 43008	58270 97	0,05 0,07	123 157
7	Е1-138-5	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну менее 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу *м2 уплотненной поверхности основания*	√ 526	89,74 15,64	57,94 19,7	47203 8227	30475 10362	18031 97	0,11 0,07	59 38
8	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки *м3 грунтовой подушки*	√ 377	89 0,25	88,73 24,61	33554 94	33452 9278	9091 97	– 0,08	1 32
9	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	√ 5571	9,24 –	9,24 3	51476 –	51476 16713	16212 97	– 0,01	– 64

10	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)							
		м3 грунта	✓ 11142	6,72	6,72	74874	74874	23561	–	–
				–	2,18	–	24290	97	0,01	110
		Итого по разделу 1:				*389 213*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*125 165*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*30 863*				
		Всего по разделу 1:				*545 241*				
		Раздел 2. Фундаменты								
21	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т								
		шт сборных конструкций	✓ 124	341,06	172,69	42292	21413	23695	0,48	59
				76,28	60,21	9459	7466	140	0,24	29
22	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	✓ 465	485,25	243,37	225640	113169	124966	0,67	311
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	49699	39562	140	0,34	157
23	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	✓ 432	738,61	389,08	319078	168083	175888	0,94	405
		шт сборных конструкций								
				153,9	136,92	66485	59149	140	0,55	239
24	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	✓ 600	1073,07	598,4	643841	359042	344140	1,18	708
		шт сборных конструкций								
28	Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5		195,53	214,16	117318	128496	140	0,91	547
		м3	✓ 43	7945,85	311,32	341672	13387	25221	2,82	121
29	Е6-1-22	Устройство монолитных заделок из бетона класса В12,5		441	117,61	18963	5057	105	0,57	25
		м3	✓ 7	8517,97	353,46	59626	2474	5281	3,6	25
30	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм		585	133,52	4095	935	105	0,65	5
		т	✓ 0,21	65900		13839				
31	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м								
		шт сборных конструкций	✓ 88	302,09	197,24	26584	17357	21235	0,65	57
				104,85	67,51	9227	5941	140	0,25	22

233	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	3,881	50900	197543
		т			
234	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	6,5	48300	313950
		т			
236	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,247	50600	12498
		т			
237	4-1-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=16-18 мм	2,648	44300	117306
		т			
240	30-15-105	Балки двускатные решетчатые, длина 18 м, марка 2 БДР 18-4	6	97900	587400
		шт			
241	30-15-87	Балки стропильные с параллельными поясами (ГОСТ 20372-90), длина 12 м, марка I БСП 12-5, 3БСО 12-5	5	51500	257500
		шт			
		Итого по разделу 7:			*6 011 020*
		Оборудование			*850 738*
		Накладные расходы, тенге			*411 705*
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*7 273 463*
		Всего по разделу 7:			
		Всего по смете 2-1-1:			**36 805 111**
		Всего по сметам:			**36 805 111**
		Оборудование			1 251 374
		Временные здания и сооружения (3,4%)			837 243
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			380 565
		Затраты на выслугу лет (1%)			152 226
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)			
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**39 426 518**
		*в том числе СМР			38 893 727

38056485

Итого по акту в текущих ценах 2013 года, к-2,234	**88 078 841**
Налог (2%)	1 761 577
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**89 840 418**
НДС (12%)	10 780 850
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**100 621 268**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Қ.Б. Мұқан

Тех.надзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

А.И. Каребаев

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов