Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО "**
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140003830 ИИКKZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова 68-10 БИН 040540002030 ИИК KZ059650000012325319 АО "Альянс Банк" БИК IRTYKZKA
Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**
Договор № 40 от 28.02.2014 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июль 2014 года от 20.07.2014 г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт № 4	251 695 362	108 963 994		41 515 502	17 972 898	
Итого:	251 695 362	108 963 994		41 515 502		
НДС 12%	30 203 443			4 981 860		
Итого:	**281 898 805**			**46 497 362**		
Исключить аванс 5%	14 094 939			2 324 868		
Всего к оплате:	**267 803 866**			**44 172 494**		

Заказчик:
И.о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"
_____ **Қ.Б. Мұқан**

Тех.надзор:
И.о.директора, гл. инженер ТОО "Облжилкомхозстрой"
_____ **Е.Б. Бабаназаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"
_____ **Л. Ш. Тумашинов**

г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**

Договор № 40 от 28.02.2014 года

Акт № 4
выполненных работ за июль 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1. Земляные работы								
11	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1719	6,48	6,48	11139	11139	3502	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	3610	97	0,01	14
12	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	737	122,18	–	90047	–	101753	0,89	652
		м3 грунта		122,18	–	90047	–	113	–	–
13	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1719	21,55	4,52	37044	7770	28397	0,11	186
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	29275	–	97	–	–
14	Е1-12-14	Подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	552	27,84	26,18	15365	14449	4744	0,01	6
		м3 грунта		1,66	7,2	916	3974	97	0,03	14

75	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5К=-1,000;	-5	119		-595				
		м3								
76	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20К=-1,000;	-5	221		-1105				
		м3								
77	30-18-67	Плиты П15д-8	8	18800		150400				
		м3								
		Итого по разделу 3:				*1 123 174*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*54 674*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*70 671*				
		Всего по разделу 3:				*1 248 518*				
		Раздел 8. Кровля								
261	Прайс-лист	Огнезащитная композиция "Спартак"-древесина	3302	207		683530				
		кг								
		Фронтоны ФР1-ФР8								
282	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий при высоте балок до 500 мм	13,17	14006,04	407,3	184460	5364	35109	14,4	190
		м3		2385	153,86	31410	2026	105	0,75	10
		Итого по разделу 8:				*867 990*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*35 109*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*54 186*				
		Всего по разделу 8:				*957 285*				
		Раздел 14. Полы								
		Тип ТД 740								
391	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,745	7559,48	–	43429	–	4007	3,66	21
		м3		567	–	3257	–	123	–	–
392	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0021	5239,08	327,33	11	1	4	11,6	–
		т		1890	123,75	4	–	105	0,6	–
393	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0021	42800		90				

			м3			
558	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	14,352	9860	141511	
			м3			
592	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,424	10700	47337	
			м3			
593	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,312	9860	32656	
			м3			
620	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,156	10700	44469	
			м3			
621	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,208	9860	21771	
			м3			
648	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,868	10700	30688	
			м3			
649	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,208	9860	21771	
			м3			
673	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,46	10700	26322	
			м3			
674	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,312	9860	32656	
			м3			
698	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,684	10700	39419	

		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*27 935*
		Всего по разделу 2:			*493 512*
	Раздел 5. Металлоконструкции				
67	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,122	161100	19654
		т			
68	2-1-135	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы свыше 1 т	2,615	117300	306740
		т			
69	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,73	114900	198777
		т			
		Итого по разделу 5:			*525 171*
		Оборудование			
		Накладные расходы, тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*31 510*
		Всего по разделу 5:			*556 681*
	Раздел 6. Перекрытие				
76	30-17-8	Плиты 1ПК47.15-8АтV-С7	20,82	2891	60191
		м2			
77	30-17-8	Плиты 1ПК47.10-8АтV-С7	4,61	2846	13120
		м2			
78	30-17-11	Плиты ПК54.15-8К7т-С7	24,06	2959	71194
		м2			
		Итого по разделу 6:			*144 505*
		Оборудование			
		Накладные расходы, тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*8 670*
		Всего по разделу 6:			*153 175*
		Всего по смете 3-1-1:			**1 203 368**
		Хозяйственная постройка			
		Локальная смета № 3-2-1 На общестроительные работы			
	Раздел 2. Фундаменты				
13	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	9,42	11600	109272
		м3			

23	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	22,22	9860	219069
		м3			
		Итого по разделу 2:			*394 854*
		Оборудование			
		Накладные расходы, тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*23 691*
		Всего по разделу 2:			*418 545*
		Раздел 5. Покрытие			
89	30-17-8	Плиты многопустотные 1ПК59.15-6АтV-С7	17,46	2908	50774
		м2			
90	30-17-8	Плиты многопустотные 1ПК59.12-6АтV-С7	6,97	2908	20269
		м2			
92	30-17-11	Плиты ребристые 2ПГ6-3АIVт-1	62,3	988	61552
		м2			
93	30-17-11	Плиты ребристые 2ПВ6-4АIVт-4-1	17,8	1119	19918
		м2			
		Итого по разделу 5:			*152 513*
		Оборудование			
		Накладные расходы, тенге			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			*9 151*
		Всего по разделу 5:			*161 664*
		Всего по смете 6-1-1:			**580 209**
		Всего по сметам:			**17 007 742**
		Оборудование			
		Временные здания и сооружения (3,4%)			578 263
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			386 892
		Затраты на выслугу лет (1%)			175 860
		Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)			70 344
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**18 219 102**
		*в том числе СМР			17 972 898
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, к-2,234			**40 701 473**
		Налог (2%)			814 029

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**41 515 502**
НДС (12%)	4 981 860
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**46 497 362**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела строительства
Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

Қ.Б. Мұқан

Тех.надзор:

И.о. директора, гл. инженер
ТОО "Облжилкомхозстрой"

Е.Б. Бабаназаров

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов