Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО "**

Форма КС-3

г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27 БИН 060140003830 ИИКKZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ2877400KZ220317044 АО "ASIACREDITBANK" (АзияКредитБанк)" БИК LARIKZKA

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**

Договор № 40 от 28.02.2014 года

Доп.соглашение № 1 от 31.10.2014 года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 года от 20.11.2014 г

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
1 Акт № 6	383 838 219	153 738 357	12 603 257	63 235 538	20 025 318	7 451 315
2 НДС 12%	46 060 586			7 588 265		
3 **Итого:**	**429 898 805**			**70 823 803**		
4 Исключить аванс	14 094 939					
5 **Всего к оплате:**	**415 803 866**			**70 823 803**		

Заказчик:
И.о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и

Қ.Б. Мұқан

Тех.надзор:
Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

А.И. Каребаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов

Форма 2В

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

г.Усть-Каменогорск

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 300 мест в с. Уварово Глубоковского района ВКО**

Договор № 40 от 28.02.2014 года

Доп.соглашение №1 от 31.10.2014 годаговор № 40 от 28.02.2014 года

Акт № 6

выполненных работ за ноябрь 2014 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 7. Перекрытие и покрытие								
210	Е7-13-7	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	60	1936,65	586,05	116199	35163	53402	2,76	166
		шт сборных конструкций		459	176,74	27540	10604	140	0,72	43
235	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (А1-А5)	2,895	13010,1	1826,1	37664	5287	35629	42,7	124
		т стальных элементов		8100	690,75	23450	2000	140	3,37	10
238	Е7-9-6	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 5 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	5	1691,14	852,17	8456	4261	6274	3,76	19
		шт сборных конструкций		645,75	250,52	3229	1253	140	0,99	5
239	Е7-9-8	Укладка балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 10 т в одноэтажных зданиях и сооружениях высотой до 25 м	6	2752,66	1456,13	16516	8737	12382	5,89	35
		шт сборных конструкций		1026	448,07	6156	2688	140	1,86	11
		Итого по разделу 9:				*178 835*				

	м2 стяжки		52,2	3,74	8498	609	123	0,02	3
439 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции изолом	162,8	365,09	18,42	59437	2999	18595	0,42	68
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	13993	1125	123	0,03	5
440 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции изолом	488,4	256,83	9,05	125435	4420	32590	0,25	123
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	24835	1661	123	0,02	8
441 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	162,8	239,64	9,95	39014	1620	11202	0,36	58
	м2 стяжки		52,2	3,74	8498	609	123	0,02	3
6-9-60	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	53,11346	47900		2544135				
	м3								
6-9-56	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм	19,63596	23700		465372				
	м3								
	Итого по разделу 14:				*3 361 429*				
	Оборудование				*99 084*				
	Накладные расходы, тенге				*207 631*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*3 668 144*				
	Всего по разделу 14:								
	Раздел 15. Внутренняя отделка								
1 1-1-279	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50I	5878,0275	328		1927993				
	кг				*1 927 993*				
	Итого по разделу 15:								
	Оборудование								
	Накладные расходы, тенге				*115 680*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*2 043 673*				
	Всего по разделу 15:								
	Раздел 16. Лестницы								
516 Е6-1-20	Устройство утолщений из бетона кл. В7,5 под косоуры (узел 17)	0,36	7945,85	311,32	2861	112	211	2,82	1
	м3		441	117,61	159	42	105	0,57	–
517 Е9-25-1	Монтаж площадочных балок	1,478	5257,75	2020,02	7771	2986	3993	15,51	23
	т конструкций								

			441	117,61	97	26	105	0,57	–
22	Е23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	7,73	18360,6	2538,55	141927	19623	36136	15,87	123
		м3 конструкций колодцев		2645,33	950,63	20448	7348	130	4,64	36
23	30-18-33	Кольца КЦО-1, КЦ7-3	4,06	4062,5		16494				
		м								
24	30-18-37	Кольца КЦ10-6	3,54	7733		27375				
		м								
25	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) КЦ10-9	7,12	3760		26771				
		м								
		Итого по смете:				*613 267*				
		Оборудование				*171 741*				
		Накладные расходы, тенге				*47 100*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге								
		Всего по смете 6-2-2:				**832 108**				

Всего по сметам:	**26 401 261**
Оборудование	7 451 315
Временные здания и сооружения (3,4%)	644 298
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	431 073
Затраты на выслугу лет (1%)	195 942
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	78 377
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**27 750 951**
*в том числе СМР	20 025 318
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, к-2,234	**61 995 625**
Налог (2%)	1 239 913
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**63 235 538**

НДС (12%)	7 588 265
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**70 823 803**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **К.Б. Мукан**

Тех.надзор:

Директор ТОО "Облжилкомхозстрой"

_____ **А.И. Каребаев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л. Ш. Тумашинов**