г.Усть-Каменогорск

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"**

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

Наименование объекта: **Строительство средней школы на 600 мест по ул. Пирогова в п. Глубокое Глубоковского района ВКО**

Договор №41от 28.02.2014 года

Доп.соглашение №1 от 28.11.2014 года

Доп.соглашение №2 от 27.02.2015 года

Акт № 7 на устройство асфальтобетонного покрытия выполненных работ за сентябрь 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 7-1-2 На покрытие								
		Раздел 1 Асфальбетонное покрытие по проезду S=3117м2								
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	3000	486,27	15,35	1458810	46050	43890	0,0336	101
				5,94	5,06	17820	15180	133	0,01766	53
10	30-10-10	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	-358,6758	4780,00		-1714471				
4	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	1062	474,24	6,63	503643	7041	155992	0,698	741
				108,68	1,76	115418	1869	133	0,0061	6
		Итого по разделу 1:				247 982				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				199 882				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				26 872				
		Всего по разделу 1:				474 736				

		Раздел 2 Асфальбетонное покрытие по дорожкам S=596м2								
6	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	59,6	1510,68	73,75	90037	4396	2620	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1274	696	133	0,041	2
8	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	803	135,3	6,63	108646	5324	117948	0,698	560
		м бортового камня		108,68	1,76	87270	1413	133	0,0061	5
10	Е6-1-20	Устройство бетона кл.В12,5 на стыках	2,8944	8250,35	311,32	23880	901	1697	2,82	8
		м3		441	117,61	1276	340	105	0,5744	2
		Итого по разделу 2:				222 563				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				122 265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				20 690				
		Всего по разделу 2:				365 518				
		Раздел 3 Гравийное покрытие по проезду S=438м2								
11	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	438	197,13	17,83	86343	7810	6689	0,0416	18
		м2 основания или покрытий		6,41	5,07	2808	2221	133	0,01827	8
12	Е27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	13,14	1202,26	19,06	15798	250	44	–	–
		м3 добавок в рыхлом состоянии		–	2,48	–	33	133	0,0083	–
		Итого по разделу 3:				102 141				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				6 733				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				6 532				
		Всего по разделу 3:				115 406				
		Всего по смете 7-1-2:				**955 660**				
		Локальная смета 7-1-2 На благоустройство								
2	Е27-46-1	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом	3000	141,58	12,4	424740	37200	26613	0,0241	72
		м2 покрытия		3,85	2,82	11550	8460	133	0,00992	30
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3000	486,27	15,35	1458810	46050	43890	0,0336	101
		м2 покрытия								

				5,94	5,06	17820	15180	133	0,01766	53
4	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=-4,000;	-6000	57,86	–	-347160	–	-80	0,00009	–
		м2 покрытия		0,01	–	-12	–	133	–	–
5	Е0106-1-1	Устройство бетонной дорожки из бетона В7,5 S=596 м2	59,6	7001,77	66,01	417305	3934	13810	1,35	80
		м3		195,75	24,93	11667	1486	105	0,12	7
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной беговой дорожки из бетона В7,5 S=765,5 м2	99,52	7001,77	66,01	696816	6569	23060	1,35	134
		м3		195,75	24,93	19481	2481	105	0,12	12
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки /гимнастический городок+тренажерно-гимнастический городок/ из бетона В7,5 S=196+198 м2	39,40	7001,77	66,01	275870	2601	9130	1,35	53
		м3		195,75	24,93	7713	982	105	0,12	5
9	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси /футбольное поле/	288	1510,68	73,75	435076	21240	12659	0,144	41
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	6157	3361	133	0,041	12
10	Е27-14-4	Устройство выравнивающих слоев оснований из щебня фр. 1-5 мм	96	280,88	248,35	26964	23842	14143	0,216	21
		м3 материала основания в плотном теле		32,18	78,59	3089	7545	133	0,2734	26
11	30-8-8	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-300, фракция 5-10 ммК=1,030;	98,88	1160		114701				
		м3								
12	Е6-1-20	Устройство лестницы из бетона кл.В 12,5	30,40059	8250,35	311,32	250816	9464	17831	2,82	86
		м3		441	117,61	13407	3575	105	0,5744	17
13	Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	21,17	1930,43	564,43	40867	11949	22599	3,33	70
		м3 сборных конструкций		567	195,49	12003	4139	140	0,7533	16
14	Прайс-лист	Лотки Л4-8	21,17	23000		486910				
		м3								
15	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	59,455	266,03	1,96	15817	117	6827	0,611	36
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

	108,9	0,45	6475	27	105	0,0262	2
Итого по смете:			4 297 532				
Оборудование							
Накладные расходы, тенге			190 482				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге			269 281				
Всего по смете 7-1-2:			**4 757 295**				
Всего по сметам:			**5 712 955**				
Оборудование							
Временные здания и сооружения (3,4%)			194 240				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)			129 958				
Затраты на выслугу лет (1%)			59 072				
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)			23 629				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**6 119 854**				
*в том числе СМР			6 037 153				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, к-2,088			**12 778 254**				
Налог (2%)			255 565				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)			**13 033 819**				
НДС (12%)			1 564 058				
Всего по акту с учетом НДС(12%)			**14 597 877**				

Заказчик:

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО"

_____ **Қ.Б. Мұқан**

Тех.надзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

_____ **А.А. Ракульцев**

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

_____ **Л. Ш. Тумашинов**