Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **КС-3**

ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, ул. Аблайхана, 114-11 БИН 060140002159 ИИК KZ94070103KSN1802000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства" МФ РК

Подрядчик: **ТОО "Элхон"**

г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030 ИИК KZ2877400KZ220317044 АО "ASIACREDITBANK" (АзияКредитБанк)" БИК LARIKZKA

Наименование объекта: **Реконструкция центральной котельной и тепловых сетей в с. Улькен-Нарын, Катон-Карагайского района ВКО**

Договор №36 от 19.06.2014 года

Доп.соглашение №1 от 19.02.2015года

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июнь 2015 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге			В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге		
	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года	всего	СМР в ценах 2001 года	оборудование в ц. 2001 года
Акт № 4	112 012 754	45 029 509	12 832 762	28 338 010	10 210 975	
НДС 12%	13 441 530			3 400 561		
Итого:	**125 454 285**			**31 738 571**		
Исключить аванс 30%	37 636 286			9 521 571		
Всего к оплате:	**87 817 999**			**22 217 000**		

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

Молдабаев Б.А.

Тех.надзор:
ТДО ТПО "Усть-Каменогорск Архфонд"

В. Видергольд

Подрядчик:
Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов

г.Усть-Каменогорск Цены региона Восточно-Казахстанская обл. **Форма 2В**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района"
ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен-Нарын, ул.Аблайхана,114-11 БИН 060140002159
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ94070103KSN1802000 ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: **ТОО "Элхон"**
ВКО, г. Усть - Каменогорск, ул.Кабанбай Батыра 97/2 БИН 040540002030
ИИК KZ2877400KZ220317044 АО "ASIACREDITBANK" (АзияКредитБанк)" БИК LARIKZKA
Наименование объекта: **Реконструкция центральной котельной и тепловых сетей в с. Улькен-Нарын, Катон-Карагайского района ВКО**
Договор №36от 19.06.2014 года
Доп.соглашение №1 от 19.02.2015года

Акт выполненых работ № 4 от 16 июня 2015 года
за период с 20 мая по 16 июня 2015 года

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная								
		Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 3. Стены								
183	Е8-6-8	Кладка внутренних стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича. АС-3	18,8595	8967,67	286,52	169126	5404	16824	4,24	80
		м3 кладки		648	108	12221	2037	118	0,52	10
184	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	159,516	125,15	0,62	19963	99	13004	0,434	69
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	10983	37	118	0,0011	–
185	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0675	8679,65	422,15	586	28	670	56,4	4
		т металлических изделий		8257,5	157,5	557	11	118	0,77	–

186	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0675	50800		3429				
		т								
187	Е9-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. АС-48	721,0944	8607,4	350,52	6206748	252758	219499	1,52	1096
		м2		249,75	88,47	180093	63795	90	0,3104	224
	2-3-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	-650,85355	7520,00		-4894419				
		м2								
		Итого по разделу 3:				*1 505 433*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*249 997*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*105 326*				
		Всего по разделу 3:				*1 860 756*				
	Раздел 5 Металлоконструкции									
	5.1 Металлический каркас									
205	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000;	-898,56	21,8	0,05	-19589	-45	-4715	0,0295	-27
		м2		5,81	0,02	-5221	-18	90	0,0001	–
		Итого по разделу 5:				*-19 589*				
		Оборудование								
		Накладные расходы, тенге				*-4 715*				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге				*-1 458*				
		Всего по разделу 5:				*-25 762*				
	Раздел 11 Полы									
	11.1 Тип 1									
273	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	48,23	119,27	2,62	5752	126	683	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	507	48	123	0,0048	–
274	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,823	9202,88	–	44385	–	3364	3,66	18
		м3 подстилающего слоя		567	–	2735	–	123	–	–
275	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0627	5239,08	327,33	328	21	133	11,6	1
		т		1890	123,75	119	8	105	0,6	–

297	Е24-2-6	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	2,03	83678,16	33278,16	169867	67555	158215	267,6	543
				50400	9552,6	102312	19392	130	48,044	98
298	Е24-2-4	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	0,498	57442,89	20992,89	28607	10454	28009	197,6	98
				36450	6814,2	18152	3393	130	35,396	18
299	Е24-2-3	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	0,684	50946,75	19086,75	34848	13055	34380	176	120
				31860	6803,4	21792	4654	130	35,344	24
300	Е24-2-2	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	2,45	49442,32	18662,32	121134	45723	119692	171,2	419
				30780	6799,8	75411	16660	130	35,328	87
301	Е24-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	1,395	48972,69	18552,69	68317	25881	67510	169,6	237
				30420	6806,1	42436	9495	130	35,348	49
302	Е24-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	0,039	48972,69	18552,69	1910	724	1886	169,6	7
				30420	6806,1	1186	265	130	35,348	1
303	Е24-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; *км трубопровода*	0,11	48972,69	18552,69	5387	2041	5324	169,6	19
				30420	6806,1	3346	749	130	35,348	4

Итого по разделу 5:	*554 809*
Оборудование	
Накладные расходы, тенге	*529 308*
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00% тенге	*65 047*
Всего по разделу 5:	*1 149 164*
Всего по смете 6-6-1:	**6 869 203**
Всего по сметам:	**9 662 639**
Оборудование	0
Временные здания и сооружения (3,4%)	328 530
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	219 806
Затраты на выслугу лет (1%)	99 912
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	39 965
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	119 894
Командировочные расходы	1 545 847
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**12 016 593**
*в том числе СМР	10 210 975
Итого по акту в текущих ценах, к-2,312	**27 782 363**
Налог (2%)	555 647
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**28 338 010**
НДС (12%)	3 400 561
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**31 738 571**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"

Молдабаев Б.А.

Тех.надзор:

ТДО ТПО "Усть-Каменогорск Архфонд"

В. Видергольд

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон"

Л. Ш. Тумашинов