ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

0005431

АКТ № 4
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На подготовительные работы. Пруд испаритель								
1	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	83835	9,85	9,85	825775	825775	218751	–	–
				–	2,69	–	225516	97	0,0088	738
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	83835	12,42	12,42	1041231	1041231	276488	–	–
				–	3,4	–	285039	97	0,0111	931
3	Е1-17-7	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили - самосвалы								
		м3 грунта	83835	26,21	25,03	2197315	2098390	644867	0,008	671
				1,15	6,78	96410	568401	97	0,0232	1945
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, класс груза (плотность грунта 1,45 т/м3)								
		т	121561	19,7	19,7	2394752	2394752	478950	–	–
				–	3,94	–	478950	100	0,00827	1005

5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов								
		м3 грунта	83835	3,07	2,66	257373	223001	107342	0,00272	228
				0,39	0,93	32696	77966	97	0,00305	256
6	Е1-145-11	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом (отвалов)								
		м2 спланированной площади	26000	7,3	3,97	189800	103220	100880	0,0227	590
				3,33	0,67	86580	17420	97	0,00225	58
		Итого				**6906246**				
		Накладные расходы, тенге				1827278				
		Итого:				8733524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				524011				
		Итого по смете				9257535				
	На подготовительные работы. Водовод рудничных вод ВЗ									
7	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	19000	9,85	9,85	187150	187150	49577	–	–
				–	2,69	–	51110	97	0,0088	167
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)								
		м3 грунта	19000	8,28	8,28	157320	157320	41652	–	–
				–	2,26	–	42940	97	0,0074	141
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы								
		м3 грунта	19000	3,07	2,66	58330	50540	24328	0,00272	52
				0,39	0,93	7410	17670	97	0,00305	58
		Итого				**402800**				
		Накладные расходы, тенге				115557				
		Итого:				518357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31101				
		Итого по смете				549458				

На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы

10	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	101335	23,68	22,86	2399613	2316518	829610	0,00552	559
				0,79	7,65	80055	775213	97	0,028	2837
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	186456	19,7	19,7	3673183	3673183	734637	–	–
				–	3,94	–	734637	100	0,00827	1542
12	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	30000	12,31	12,31	369300	369300	98067	–	–
				–	3,37	–	101100	97	0,011	330
13	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	30000	14,6	14,6	438000	438000	116109	–	–
				–	3,99	–	119700	97	0,01305	392
14	Е1-17-3	Разработка глинистого грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотностью глины 1,95 т/м3) с усётом потерь		–	0,93	–		97	0,00305	
		м3 грунта	47000	36,91	35,62	1734770	1674140	599964	0,0086	404
				1,24	11,92	58280	560240	97	0,04363	2051
15	П8-1-3	Перевозкаьгрузов автомобилями-самосвалами на 1 км, в тело дамбы 3 класс груза (глина плотностью 1,95 т/м3)								
		т	91650	32,3	32,3	2960295	2960295	592059	–	–
				–	6,46	–	592059	100	0,01357	1244
16	Е1-150-3	Рыхление грунтов под онование дамб бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхленного участка свыше 200 м								
		м3 грунта	31400	1,47	1,47	46158	46158	13097	–	–
				–	0,43	–	13502	97	0,03112	977

17	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т								
		м3 уплотненного грунта	31400	18,22	18,22	572108	572108	192799	–	–
				–	6,33	–	198762	97	0,02069	650
18	Е1-131-6	Добавлять на каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 30 (5 проходов) к1трр=15; к1трм=5; к1зпр=5; к1экс=5; к1зпм=5; к1мат=5;								
		м3 уплотненного грунта	31400	2,67	2,67	83838	83838	28326	–	–
				–	0,93	–	29202	97	0,00305	96
19	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	31400	14,12	12	443368	376800	133101	0,0122	392
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	50868	86350	97	0,0122	383
20	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)	47000	38,65	34,41	1816550	1617270	585376	0,0259	1217
		м3		3,74	9,1	175780	427700	97	0,03112	1463
21	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т	101335	38,65	34,41	3916598	3486937	1262107	0,0259	2625
		м3		3,74	9,1	378993	922148	97	0,03112	3153
22	Е36-6-2	Планировка низкого откоса (дамбы) насыпей земляных сооружений бульдозерами (примен)	45000	5,2	5,2	234000	234000	59364	–	–
		м2		–	1,36	–	61200	97	0,00494	222
		Итого				**18687781**				
		Накладные расходы, тенге				5244616				
		Итого:				23932397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1435944				
		Итого по смете				25368341				
		Всего по сметам , тенге								

На водовод ВЗ с переходами и колодцами

Раздел 1. Земляные работы

23	Е1-12-1	Разработка в отвал суглинистого грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 из								
		м3 грунта	30000	17,44	16,75	523200	502500	182166	0,00478	143
				0,69	5,57	20700	167100	97	0,0208	624

24	Е1-12-2	Разработка в отвал несвязного (песок среднезернистый) грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
			2000	21,3	20,46	42600	40920	14822	0,00584	12
		м3 грунта		0,84	6,8	1680	13600	97	0,0254	51
25	Е1-12-3	Разработка в отвал глинистого грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3								
			2000	26,5	25,45	53000	50900	18449	0,00726	15
		м3 грунта		1,05	8,46	2100	16920	97	0,0316	63
		Итого по разделу 1				**618800**				
		Накладные расходы, тенге				215437				
		Итого:				834237				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				50054				
		Итого по разделу 1				884291				
	Раздел 3. Трубопровод									
26	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы								
			600	958,5	152,52	575100	91512	164447	1,02	612
		м3 основания		153,68	57,15	92208	34290	130	0,279	167
27	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм (примен)								
			2,0	199229,36	127554,83	398459	255110	257128	0,00726	–
		км трубопровода		70416,5	28479,01	140833	56958	130	0,0316	–
		Итого по разделу 3				**973559**				
		Накладные расходы, тенге				421575				
		Итого:				1395134				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83708				
		Итого по разделу 3				1478842				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	37538467
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	1088616
ИТОГО	Тенге	38627083
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	1042931
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	386271
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	154508
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	40210793

ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	89644012
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1792880
ИТОГО	Тенге	91436892
НДС12%	Тенге	10972427
ВСЕГО	Тенге	102409319
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	102409319

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"

Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"

Проскурин В.В.

И. О. НАЧАЛЬНИКА ОКС ТОО "Актюбинская медная компания"

Таскинбаев Б.К.