ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

0005431

АКТ № 5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На подготовительные работы. Пруд испаритель								
1	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	27465	9,85 / –	9,85 / 2,69	270530 / –	270530 / 73881	71665 / 97	– / 0,0088	– / 242
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	27465	12,42 / –	12,42 / 3,4	341115 / –	341115 / 93381	90580 / 97	– / 0,0111	– / 302
3	Е1-17-7	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили - самосвалы								
		м3 грунта	27465	26,21 / 1,15	25,03 / 6,78	719858 / 31585	687449 / 186213	211264 / 97	0,008 / 0,0232	220 / 637
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, класс груза (плотность грунта 1,45 т/м3)								
		т	39814	19,7 / –	19,7 / 3,94	784336 / –	784336 / 156867	156867 / 100	– / 0,00827	– / 329

5	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов								
		м3 грунта	28865	3,07	2,66	88616	76781	36958	0,00272	79
				0,39	0,93	11257	26844	97	0,00305	88
6	Е1-145-11	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 1 группы механизированным способом (отвалов)								
		м2 спланированной площади	11343	7,3	3,97	82804	45032	44011	0,0227	257
				3,33	0,67	37772	7600	97	0,00225	26
		Итого				**2287259**				
		Накладные расходы, тенге				611345				
		Итого:				2898604				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				173916				
		Итого по смете				3072520				
	На подготовительные работы. Водовод рудничных вод ВЗ									
7	Е1-25-1	Срезка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	19000	9,85	9,85	187150	187150	49577	–	–
				–	2,69	–	51110	97	0,0088	167
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)								
		м3 грунта	19000	8,28	8,28	157320	157320	41652	–	–
				–	2,26	–	42940	97	0,0074	141
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы								
		м3 грунта	19000	3,07	2,66	58330	50540	24328	0,00272	52
				0,39	0,93	7410	17670	97	0,00305	58
		Итого				**402800**				
		Накладные расходы, тенге				115557				
		Итого:				518357				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31101				
		Итого по смете				549458				

На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы

10	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы							
		м3 грунта	110241	23,68	22,86	2610507	2520109	902521	0,00552	609
				0,79	7,65	87090	843344	97	0,028	3087
11	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	202843	19,7	19,7	3996007	3996007	799201	–	–
				–	3,94	–	799201	100	0,00827	1678
12	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	40000	12,31	12,31	492400	492400	130756	–	–
				–	3,37	–	134800	97	0,011	440
13	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	40000	14,6	14,6	584000	584000	154812	–	–
				–	3,99	–	159600	97	0,01305	522
14	Е1-25-3	Разработка несвязного грунта плотностью 1,60 т/м3 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	13000	12,31	12,31	160030	160030	42496	–	–
				–	3,37	–	43810	97	0,011	143
15	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения ПСП грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
		м3 грунта	13000	14,6	14,6	189800	189800	50314	–	–
				–	3,99	–	51870	97	0,01305	170
16	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)								
		м3	25241	38,65	34,41	975565	868543	314371	0,0259	654
				3,74	9,1	94401	229693	97	0,03112	785
17	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т								
		м3	85000	38,65	34,41	3285250	2924850	1091400	0,0259	2202
				3,74	9,1	317900	773500	97	0,03112	1795

18	Е36-6-2	Планировка низкого откоса (дамбы) насыпей земляных сооружений бульдозерами (примен)								
			м2	50000	5,2	5,2	260000	260000	65960	–	–
					–	1,36	–	68000	97	0,00494	247
		Итого					**12553559**				
		Накладные расходы, тенге					3551831				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					966323				
		Итого по смете					17071713				
		Всего по сметам , тенге					**20693691**				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	20693691
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	600117
ИТОГО	Тенге	21293808
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	574933
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	212938
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	85175
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	22166854
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	49417720
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	988354
ИТОГО	Тенге	50406074
НДС12%	Тенге	6048729
ВСЕГО	Тенге	56454803
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	56454803

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

ТЕХНАДЗОР:ТОО "Нисан - Актобе"

Кадыралин Г.А.

И. О. НАЧАЛЬНИКА ОКС ТОО "Актюбинская медная компания"

Таскинбаев Б.К.

в счет инвестиции
шефор. Весенне-Аралка

ОКС Бисенова А.