ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

ЦБ 000 5431

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	60000	23,68 / 0,79	22,86 / 7,65	1420800 / 47400	1371600 / 459000	491208 / 97	0,00552 / 0,028	331 / 1680
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	110400	19,7 / –	19,7 / 3,94	2174880 / –	2174880 / 434976	434976 / 100	– / 0,00827	– / 913

3	Е1-25-3	Разработка суглинистого грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
			10000	12,31	12,31	123100	123100	32689	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	33700	97	0,011	110
4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (15м) к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1зпр=1,5; к1экс=1,5; к1зпм=1,5; к1мат=1,5;								
			10000	14,6	14,6	146000	146000	38703	–	–
		м3 грунта		–	3,99	–	39900	97	0,01305	130
5	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили самосвалы								
			60000	23,68	22,86	1420800	1371600	491208	0,00552	331
		м3 грунта		0,79	7,65	47400	459000	97	0,028	1680
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
			110400	19,7	19,7	2174880	2174880	434976	–	–
		т		–	3,94	–	434976	100	0,00827	913
7	Е1-17-2	Разработка несвязного грунта 2 группы с учетом потерь одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность грунта 1,60 т/м3)								
			10000	29,61	28,58	296100	285800	102335	0,0069	69
		м3 грунта		0,99	9,56	9900	95600	97	0,035	350
8	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км, 2 класс груза (плотность несвязного грунта 1,60 т/м3) в тело дамбы								
			16000	24,6	24,6	393600	393600	78720	–	–
		т		–	4,92	–	78720	100	0,01033	165
9	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)								
			20000	5,2	5,2	104000	104000	26384	–	–
		м2		–	1,36	–	27200	97	0,00494	99
10	Е36-6-2	Планировка низкого откоса (дамбы) насыпей земляных сооружений бульдозерами (примен)	56400	5,2	5,2	293280	293280	74403	–	–
		м2		–	1,36	–	76704	97	0,00494	279
		Итого				**8640198**				

		Накладные расходы, тенге			2248748
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			653336
		Итого по смете			11542282

Раздел 2

2.1. Трубопровод

11	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5 объемом более 1 до 2 м3	8,48	18300	155184
		Итого по разделу 2.1.			**155184**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9311
		Итого по смете			164495

На водопропускное сооружение съезда 2

12	30-18-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1 до 2 *м3*	6,36	18300	116388
13	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	6,36	152	967
14	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев иирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные *м3*	4,2	18800	78960
15	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 25 (примен)	4,2	152	638
		Итого			**196953**

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11817				
		Итого по смете				208770				
	Раздел 3. Трубопровод									
16	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и колодцы	600	958,5	152,52	575100	91512	164447	1,02	612
		м3 основания		153,68	57,15	92208	34290	130	0,279	167
17	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм (примен)	2,000	199229,36	127554,83	398459	255110	257128	413	1652
		км трубопровода		70416,5	28479,01	140833	56958	130	121,05	484
18	8-4-25	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 355 мм	415,75	61100		25402325				
		10 м								
		Итого по разделу 3				**26375884**				
		Накладные расходы, тенге				421575				
		Итого:				26797459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1607848				
		Итого по разделу 3				28405307				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	40320854
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	1169305
ИТОГО	Тенге	41490159
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	1120234
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	414902
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	165961
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	43191256
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	96288516
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1925770
ИТОГО	Тенге	98214286

НДС12%	Тенге	11785714
ВСЕГО	Тенге	110000000
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	110000000

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

И.О. нач. ОКС Васильев В.В.
более инвестиции метод. Весенне - Летняя