ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

45000 5431

АКТ № 7

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	30-8-92	Песок *м3*	20000	593		11860000				
2	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм *м3*	14000	612		8568000				
3	30-8-47	Щебень из гравия для строительных работ, фракция свыше 40 мм *м3*	6400	850		5440000				
4	30-8-91	Гравий, фракция свыше 40 мм *м3*	3314	612		2027882				
		Итого				**27759979**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1665599				
		Итого по смете				29425578				

На водовод ВЗ с переходами и колодцами

Раздел 1. Земляные работы

5	Е1-12-1	Разработка в отвал суглинистого грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 и3	20000	17,44	16,75	348800	335000	121444	0,00478	96
		м3 грунта		0,69	5,57	13800	111400	97	0,0208	416
6	Е1-12-2	Разработка в отвал несвязного (песок среднезернистый) грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1200	21,3	20,46	25560	24552	8893	0,00584	7
		м3 грунта		0,84	6,8	1008	8160	97	0,0254	30
7	Е1-12-3	Разработка в отвал глинистого грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	1300	26,5	25,45	34450	33085	11992	0,00726	9
		м3 грунта		1,05	8,46	1365	10998	97	0,0316	41
8	Е1-25-1	Разработка ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	38000	9,85	9,85	374300	374300	99153	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	102220	97	0,0088	334
9	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	38000	8,28	8,28	314640	314640	83304	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	85880	97	0,0074	281
		Итого по разделу 1				**1097750**				

Накладные расходы, тенге	324786
Итого:	1422536
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	85352
Итого по разделу 1	1507888

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	30933466
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	897071
ИТОГО	Тенге	31830537

ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	859424
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	318305
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	127322
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	33135588
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	73870895
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	1477418
ИТОГО	Тенге	75348313
НДС12%	Тенге	9041798
ВСЕГО	Тенге	84390111
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	84390111

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

И.О. Нач. отд. ОКСа Насинбаев Б.А.
в счёт инвестиций необх. весенне-летнего