ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : Возведение пруда-испарителя шахтных вод с размерами по осям 820х1130м с полезным объемом 5,17 млн. м3 по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район п. Коктау месторождение Весеннее - Аралчинское

Договор подряда № АМК-3-3/14 от 09.01.2014г., Доп. согл. №1 от 10.01.2014г.

0005431

АКТ № 8

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2014 ГОДА.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На земляные работы в котловане и устройство оградительной дамбы								
1	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	30000	23,68 / 0,79	22,86 / 7,65	710400 / 23700	685800 / 229500	245604 / 97	0,00552 / 0,028	166 / 840
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	55200	19,7 / –	19,7 / 3,94	1087440 / –	1087440 / 217488	217488 / 100	– / 0,00827	– / 457
3	Е1-17-1	Разработка суглинистого грунта 1 группы плотностью 1,84 т/м3 одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы								
		м3 грунта	10000	23,68 / 0,79	22,86 / 7,65	236800 / 7900	228600 / 76500	81868 / 97	0,00552 / 0,028	55 / 280
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км в тело дамбы, 1 класс груза (суглинок плотность 1,84 т/м3)								
		т	18400	19,7 / –	19,7 / 3,94	362480 / –	362480 / 72496	72496 / 100	– / 0,00827	– / 152

5	Е1-17-2	Разработка несвязного грунта 2 группы с учетом потерь одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность грунта 1,60 т/м3)	10000	29,61	28,58	296100	285800	102335	0,0069	69
		м3 грунта		0,99	9,56	9900	95600	97	0,035	350
6	П8-1-2	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км , 2 класс груза (плотность несвязного грунта 1,60 т/м3)в тело дамбы	16000	24,6	24,6	393600	393600	78720	–	–
		т		–	4,92	–	78720	100	0,01033	165
7	Е1-17-3	Разработка глинистого грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы (плотность глины 1,95 т/м3) с учетом потерь	30000	36,91	35,62	1107300	1068600	382956	0,0086	258
		м3 грунта		1,24	11,92	37200	357600	97	0,04363	1309
8	П8-1-3	Перевозка грузов автомобилями - самосвалами на 1 км , в тело дамбы 3 класс груза (пглина плотностью 1,95 т/м3)	58500	32,3	32,3	1889550	1889550	377910	–	–
		т		–	6,46	–	377910	100	0,01357	794
9	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т (устройство ядра из глины)	10000	38,65	34,41	386500	344100	124548	0,0259	259
		м3		3,74	9,1	37400	91000	97	0,03112	311
10	Е36-1-3	Возведение плотин, дамб из грунтов связных катками массой до 16 т	50000	38,65	34,41	1932500	1720500	622740	0,0259	259
		м3		3,74	9,1	187000	455000	97	0,03112	311
11	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб из грунтов несвязных катками массой до 16 т	10000	23,24	20,59	232400	205900	67415	0,0139	139
		м3		2	4,95	20000	49500	97	0,01691	169
12	Е36-6-2	Планировка верхнего откоса насыпей (котлована и дамбы) земляных сооружений бульдозерами (примен)	20000	5,2	5,2	104000	104000	26384	–	–
		м2		–	1,36	–	27200	97	0,00494	99
		м								
		Итого				**8739070**				
		Накладные расходы, тенге				2400464				
		Итого:				11139534				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		668372
Итого по смете		11807906

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С НЕНОРМИРОВАННЫМИ И НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	Тенге	11807906
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	Тенге	342429
ИТОГО	Тенге	12150335
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО СМР В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,7%	Тенге	328059
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 1%	Тенге	121503
ОПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ 0,4%	Тенге	48601
ИТОГО в базисных ценах:	Тенге	12648498
ИТОГО в текущих ценах:	Тенге	28197954
НАЛОГИ, СБОРЫ И ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге	563959
ИТОГО	Тенге	28761913
НДС12%	Тенге	3451430
ВСЕГО	Тенге	32213343
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	32213343

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Актюбинская медная компания" Сизиков А.В.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Агрофирма "Коквест" Проскурин В.В.

НАЧАЛЬНИК ОКС ТОО "Актюбинская медная компания" Бисенова А.К.

инженер ОКС Шелгори О.